Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Форма №3-КС
Утвержден постановленнем
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство ангара для животных цирка по ул.Б.Момышулы в г.Шымкент ЮКО"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 28.08.2013г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	153781139	16476550	19994611	51018363	-		-	-	-	5466253	51018363
Оборудование					7693522	7693522					
Инжиниринговые услуги	2077583	222598	-	689258			-	-	-	73849	689258
Авторский надзор			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**155858723**	**16699148**	**19994611**	**51707622**	-		-	-	-	**5540102**	**51707622**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Т.Егетаев

Главный специалист ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Б.Куздеубаев

Инженер:
Зам.Ген. директора ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ О.Ешимбетов

Эксперт-технадзор
_____ А.А.Тлеубердиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Б.Полатбеков

Форма 2

АКТ 7

приемки выполненных работ за август 2013 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Наименование стройки: **"Строительство ангара для животных цирка по ул.Б.Момышулы в г.Шымкент ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-3-1. Тренажерный зал								
		СТЕНЫ								
12	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	75,9864	6172,04	335,84	468991	25519	74040	4,54	345
		м3		699,75	126,00	53171	9574	118	0,61	46
		ВИТРАЖИ								
16	Е0110-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей глухих	37,92	378,28	18,53	14344	703	7383	0,93	35
		м2		156,07	6,18	5918	235	120	0,03	1
17	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,8931	5240,00	--	9920	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС НА ОТМ. +2,900,+5,550,+6,150(АС-14)								
79	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке бетон В15	5,4	11629,77	316,01	62801	1706	8434	8,25	45
		м3		1368,00	119,39	7387	645	105	0,58	3

80	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,09882	71100,00	--	7026	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,07428	69000,00	--	5125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,12246	93997,62	304,24	11511	37	4268	198,00	24
				33075,00	114,75	4050	14	105	0,56	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ(АС-8)						
84	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	207,3	297,29	4,07	61629	843	29744	0,74	153
				135,68	0,97	28126	201	105	0,05	11
				ТИП-А-(213,8м2)(АС-8)						
92	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	213,8	602,25	24,55	128760	5249	12894	0,26	56
				39,83	9,20	8516	1967	123	0,04	10
93	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев								
		м3	21,38	8942,18	--	191184	--	14911	3,66	78
				567,00	--	12122	--	123	--	--
94	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
		м2	213,8	361,07	14,76	77197	3156	15245	0,36	77
				52,43	5,54	11210	1184	123	0,03	6
				РАСХОД НА СТИЛОБАТ(АС-6)						
98	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
		м2	50	34,81	2,62	1741	131	707	0,07	3
				10,51	0,99	526	50	123	--	--
99	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения								
		м3	5	10418,10	112,36	52091	562	5586	6,34	32
				1021,50	42,44	5108	212	105	0,21	1

100	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,1077	29400,00	--	3166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ(КМ-1)						
				ФЕРМА Ф-1						
128	Е0109-22-3	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой более 5т на высоте до 25 м								
			3,631	5264,97	2460,59	19117	8934	8590	11,90	43
		т		1935,00	693,50	7026	2518	90	2,63	10
129	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м								
			3,873	5030,50	2020,02	19483	7824	9673	14,10	55
		т		2272,50	502,43	8801	1946	90	1,79	7
130	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
			3,014	13864,97	4022,39	41789	12123	27565	56,50	170
		т		9090,00	1071,86	27397	3231	90	3,81	11
133	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20кг								
			0,56545	13010,10	1826,10	7357	1033	6959	42,70	24
		т		8100,00	690,75	4580	391	140	3,37	2
134	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/								
			0,07175	47200,00	--	3387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т								
			0,4937	154200,00	--	76129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	ССНРК 8.02-04-2002 книга 2. тех.часть	Доплата на марку стали С245								
			0,81305	1860,00	--	1512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	ССНРК 8.02-04-	Доплата на марку стали С255	0,54112	3385,00	--	1832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12023-11	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным	155,0625	5100,00	--	790819	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2056910	67820			1142
			Тенге			183939	22167			108

Стоимость монтажных работ -		Тенге			3387				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3387				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			203				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3590				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1106187				
Материалы -		Тенге			142296				
Всего заработная плата -		Тенге				155187			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28582				
Местные материалы -		Тенге			755656				
Накладные расходы -		Тенге			180169				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							90
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				27025			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			77181				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1363537				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1044
Сметная заработная плата -		Тенге				182212			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			947337				
Материалы -		Тенге			8283				
Всего заработная плата -		Тенге				50919			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			866947				
Накладные расходы -		Тенге			45827				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							23
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				6874			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			59590				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1052754				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							319
Сметная заработная плата -		Тенге				57793			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2419881				

Локальная смета 2-1-1. Здание временного пребывания животных

ПЛАН ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ(АС-41)

24	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,256	1986,57	564,43	4482	1273	2408	3,33	8
		м3		567,00	195,49	1279	441	140	0,75	2

25	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5									
			м3	1,44	25800,00	--	37152	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, плоские площадью до 3 м2									
			м3	0,576	25300,00	--	14573	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, доборы объемом до 0,2 м3									
			м3	0,24	27200,00	--	6528	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-7-5 Изм.	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича	м2	88,3995	866,70	34,37	76615	3038	21057	1,21	107
					189,00	12,87	16708	1138	118	0,06	6
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ(АС-11)						
347	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым	м2	325,98	217,85	3,39	71015	1104	42141	0,68	222
					122,40	0.72	39900	235	105	0,05	16
352	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	629,464	212,97	3,39	134057	2131	77806	0,65	409
					117,00	0,72	73647	453	105	0,05	32
					ПОЛЫ(АС-11)						
					ТИП-А-(213м2)						
367	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	213	602,25	24,55	128278	5229	12845	0,26	56
					39,83	9,20	8484	1960	123	0,04	10
					ТИП-Б-(182,4м2)						
371	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	91,2	602,25	24,55	54925	2239	5500	0,26	24
					39,83	9,20	3632	839	123	0,04	4

372	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В3,5	м2	91,2	8809,58	-	803434	--	63604	3,66	334
					567,00	--	51710	--	123	--	--
373	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20мм) ИЗ	м2	182,4	361,07	14,76	65860	2692	13006	0,36	66
					52,43	5,54	9563	1010	123	0,03	5
374	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ИЗ БЕТОНА В15	м2	182,4	-90,09	-1,34	-16433	-244	-870	-0,02	-4
					-3,38	-0,50	-617	-91	123	--	--
		ТИП-К ДЕТАЛЬ ТД-388-(87м2)									
376	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	87	602,25	24,55	52395	2136	5247	0,26	23
					39,83	9,20	3465	800	123	0,04	4
377	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5	м2	87	8942,18	--	777970	--	60675	3,66	318
					567,00	--	49329	--	123	--	--
		ТИП-Л ДЕТАЛЬ ТД-529-(23,42м2)									
381	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	23,42	602,25	24,55	14105	575	1412	0,26	6
					39,83	9,20	933	215	123	0,04	1
382	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5	м2	23,42	8942,18	--	209426	--	16333	3,66	86
					567,00	--	13279	--	123	--	--
383	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,42	221,38	9,95	5185	233	1611	0,36	8
					52,20	3,74	1223	88	123	0,02	--
		ТИП-Р-(132,3м2)									
386	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	132,3	34,81	2,62	4606	347	1871	0,07	9
					10,51	0,99	1390	131	123	--	1
387	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	м2	132,3	8942,18	--	1183050	--	92267	3,66	484
					567,00	--	75014	--	123	--	--
		ТИП-Д-(64,8м2)									
391	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	64,8	34,81	2,62	2256	170	917	0,07	4
					10,51	0,99	681	64	123	--	--
		ТИП-С-(443,82м2)									
398	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	266,292	34,81	2,62	9271	698	3767	0,07	18
					10,51	0,99	2799	264	123	--	1

399	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В12,5		266,292	9319,58	-	2481730	--	185715	3,66	975
			м2		567,00	--	150988	--	123	--	--
400	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,5736	5239,08	327,33	3005	188	1213	11,60	7
			1т		1890,00	123,75	1084	71	105	0,60	--
401	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из		0,5736	41200,00	--	23632	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК УЗЕЛ-1,2,3(АС-27)						
405	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций		0,15401	8679,65	422,15	1337	65	1529	56,40	9
			т		8257,50	157,50	1272	24	118	0,77	--
406	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		0,01114	64100,00	--	714	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
407	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,14294	41200,00	--	5889	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
408	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий		0,01152	13010,10	1826,10	150	21	142	42,70	--
			т		8100,00	690,75	93	8	140	3,37	--
409	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ103-76/		0,01152	48400,00	--	558	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
410	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14		0,81549	70000,00	--	57084	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
411	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами		0,00072	149300,00	--	107	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

		СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТ-1,СТ-2(АС-8)								
535	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1т	0,13562	4646,85	2285,57	630	310	268	9,35	1
		т		1579,50	617,13	214	84	90	2,34	--
536	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14								
			0,13562	70000,00	--	9493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТ-3,СТ-4(АС-8)								
537	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,5873	4646,85	2285,57	2729	1342	1161	9,35	5
		т		1579,50	617,13	928	362	90	2,34	1
538	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
			0,2968	172800,00	--	51287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
539	С11011-872	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм.	0,2905	66400,00	--	19289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
585	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плитка тротуарная								
			381	1100,00	--	419100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ(АС-9)								
587	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7								
			485,06	1190,00	--	577221	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
590	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL	53,3566	7605,00	--	405777	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
591	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/								
			48,506	3260,00	--	158130	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--

593	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7									
		м2	990.6	1190,00	-	1178814	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		КРОВЛЯ(АС-10)									
595	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100									
		м3	43.5094	6730,00	--	292818	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
601	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм.балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий									
		т	1.4291	2452,13	545.76	3504	780	1583	5,25	8	
				1230,75	--	1759	--	90	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9331749	24326			3183	
			Тенге			508758	8096			83	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			558					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			558					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			591					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9273041					
		Материалы -	Тенге			251402					
		Всего заработная плата -	Тенге				513507				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2728970					
		Местные материалы -	Тенге			5764917					
		Накладные расходы -	Тенге			610196					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							305	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91529				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			592994					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10476231					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3556	
		Сметная заработная плата -	Тенге				605036				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58151					
		Материалы -	Тенге			1531					
		Всего заработная плата -	Тенге				3347				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51287					
		Накладные расходы -	Тенге			3012					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				452				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3670					

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64833					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3799				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10541654					

Локальная смета 2-2-1. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

70	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м									
				143,51	860,26	34,37	123455	4932	34185	1,21	174
			м2		189,00	12,87	27123	1847	118	0,06	9
71	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций									
				0,07604	8679,65	422,15	660	32	755	56,40	4
			т		8257,50	157,50	628	12	118	0,77	--

АС-17

75	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м									
				0,3	6130,86	337,41	1839	101	282	4,38	1
			м3		670,50	126,00	201	38	118	0,62	--
76	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций									
				0,0275	8679,65	422,15	239	12	273	56,40	2
			т		8257,50	157,50	227	4	118	0,77	--
77	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм									
				0,0275	64100,00	--	1763	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

ПРОЕМЫ(АС-11)

ОКНА

78	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проемадо 2 м2									
				19,495	427,50	19,32	8334	377	4497	1,11	22
			м2		185,83	6,39	3623	125	120	0,03	1

ВИТРАЖИ(АС-12)

90	Е0109-45-3	Монтаж ВИТРАЖЕЙ									
				29,47	965,99	28,84	28468	850	24856	4,98	147
			м2		927,00	10,15	27319	299	90	0,04	1

91	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
		м2	12,51	12700,00	--	158877	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одно элементные глухие								
		м2	16,96	5240,00	--	88870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК(АС-20)						
105	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг УЗЛЫ 1,2								
		т	0,77316	175710,10	1826,10	135852	1412	9515	42,70	33
				8100,00	690,75	6263	534	140	3,37	3
106	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг СОЕД.ЭЛЕМЕНТЫ МС1,2								
		т	0,2592	175710,10	1826,10	45544	473	3190	42,70	11
				8100,00	690,75	2100	179	140	3,37	1
107	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,0081	149300,00	--	1209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,02976	50900,00	--	1515	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
163	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	237,31	297,29	4,07	70551	965	34050	0,74	176
				135,68	0,97	32198	230	105	0,05	12
				ПОЯС ОБВЯЗКИ ПО-1(4,44п.м)						
207	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15								
		м3	0,058	11629,77	316,01	675	18	91	8,25	--
				1368,00	119,39	79	7	105	0,58	--

208	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм									
			0,00023	42800,00	--	10	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
209	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм									
			0,00138	29400,00	--	41	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
210	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций									
			0,01074	8679,65	422,15	93	5	107	56,40	1	
		т		8257,50	157,50	89	2	118	0,77	--	
211	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм									
			0,00154	64100,00	--	99	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
212	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм									
			0,0092	41200,00	--	379	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
				ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+4,500(АС-49)							
249	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2									
			18	1815,90	403,26	32686	7259	14970	2,74	49	
		шт		447,75	146,29	8060	2633	140	0,66	12	
				ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+6,300 (АС-45)							
253	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2									
			23	1815,90	403,26	41766	9275	19128	2,74	63	
		шт		447,75	146,29	10298	3365	140	0,66	15	

254	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	12	1331,74	2[illegible]1	15981	2932	7406	2,10	25
		шт		353,25	87,60	4239	1051	140	0,39	5
				ПОЯС ОБВЯЗКИ +6,250						
274	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке бетон В15	7,4	11629,77	316,01	86060	2338	11557	8,25	61
		м3		1368,00	119,39	10123	883	105	0,58	4
275	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08552	71100,00	--	6080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
276	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,21902	69000,00	--	15112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,18	93997,62	304,24	16920	55	6273	198,00	36
		1т		33075,00	114,75	5954	21	105	0,56	--
322	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКА	0,0647	13711,47	5475,87	887	354	384	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	326	100	90	5,46	--
323	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0647	46400,00	--	3002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,26517	5239,08	327,33	1389	87	561	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	501	33	105	0,60	--
325	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,13359	68200,00	--	9111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

326	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0.1236	67700,00	--	8368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
327	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,00798	65000,00	--	519	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				УСТРОЙСТВО КРОВЛИ В ОСЯХ 3-6(АС-23)						
346	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев кобылки,стойка,накладки,								
		м3	2,845	22541,72	316,57	64131	901	12313	22,50	64
				3487,50	119,25	9922	339	120	0,58	2
348	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов								
		м3	2,52	21304,82	334,28	53688	842	10655	22,10	56
				3397,50	126,00	8562	318	120	0,62	2
				УСИЛЕНИЕ ФРОНТОНОВ ПО ОСЯМ 1-2						
406	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ИЗ БЕТОНА В15								
		м3	0,8	14264,63	383,89	11412	307	2050	14,20	11
				2295,00	145,01	1836	116	105	0,71	1
407	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15								
		м3	0,306	13201,50	990,15	4040	303	649	10,40	3
				1644,75	374,04	503	114	105	1,83	1
408	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,00243	65000,00	--	158	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

409	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,01602	65900,00	--	1056	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
410	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке								
		м3	0,49856	11629,77	316,01	5798	158	779	8,25	4
				1368,00	119,39	682	60	105	0,58	--
411	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,011152	65000,00	--	725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
412	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,032538	67700,00	--	2203	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
413	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
		т	0,0198	8679,65	422,15	172	8	197	56,40	1
				8257,50	157,50	163	3	118	0,77	--
414	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм								
		т	0,00132	64100,00	--	85	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
415	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм								
		т	0,01848	41200,00	--	761	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

ПАРАПЕТЫ П-1,2

416	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ИЗ БЕТОНА В15	0,89	14264,63	383,89	12696	342	2280	14,20	13
		м3		2295,00	145,01	2043	129	105	0,71	1
417	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	0,6256	13201,50	990,15	8259	619	1326	10,40	7
		м3		1644,75	374,04	1029	234	105	1,83	1
418	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004968	65000,00	--	323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
419	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,032752	65900,00	--	2158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
420	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,2964	11629,77	316,01	3447	94	463	8,25	2
		м3		1368,00	119,39	405	35	105	0,58	--
421	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00663	65000,00	--	431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
422	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,019344	67700,00	--	1310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
423	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0173	8679,65	422,15	150	7	172	56,40	1
		т		8257,50	157,50	143	3	118	0,77	--
424	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм	0,00115	64100,00	--	74	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
425	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	0,01617	41200,00	--	666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
426	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПРм-10 ИЗ БЕТО НА В15	0,21	15704,02	367,51	3298	77	516	13,10	3
		м3		2202,75	138,83	463	29	105	0,68	--
427	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01584	93997,62	304,24	1489	5	552	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	524	2	105	0,56	--
428	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00918	65000,00	--	597	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	--
429	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,02772	61300,00	--	1699	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1087178	35140				977
			Тенге			165625	12745				70
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3002					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3002					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3182					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1054820					
		Материалы -	Тенге			316815					
		Всего заработная плата -	Тенге				150326				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			304198					
		Местные материалы -	Тенге			261893					
		Накладные расходы -	Тенге			178790					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26819				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74017					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1307627					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								987
		Сметная заработная плата -	Тенге				177144				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29355					
		Материалы -	Тенге			506					
		Всего заработная плата -	Тенге				28044				
		Накладные расходы -	Тенге			25240					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3786				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3276					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57871					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата -	Тенге				31830				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1368680					

Локальная смета 2-2-3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК. ОТОПЛЕНИЕ.

ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм									
			м	146	266,48	5	38906	578	10034	0,30	43
					52,20	1,49	7621	218	128	0,01	1
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм									
			м	66	264,48	3,96	17456	261	4536	0,30	20
					52,20	1,49	3445	98	128	0,01	--
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм									
			м	38	343,48	3,96	13052	150	2611	0,30	11
					52,20	1,49	1984	57	128	0,01	--
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм									
			м	8	422,48	3,96	3380	32	550	0,30	2
					52,20	1,49	418	12	128	0,01	--
5	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм									
			м	21	623,70	14,12	13098	297	2840	0,55	12
					100,35	5,29	2107	111	128	0,03	1
6	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм									
			м	22	801,76	15,99	17639	352	3438	0,66	14
					116,10	5,99	2554	132	128	0,03	1
7	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов									
			1кВт	31,5	4327,15	34,73	136305	1094	4897	0,68	21
					108,45	13,01	3416	410	128	0,06	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			239835	2764			124
				Тенге			21545	1037			5
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			239835				
		Материалы -		Тенге			215526				
		Всего заработная плата -		Тенге				22582			
		Накладные расходы -		Тенге			28906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				4336			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16124				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			284865				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -		Тенге				26918			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			284865				

Локальная смета 2-2-4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК. ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

1	Сб.сметных цен 8.1 стр.11 п.30	Гримировальный столик с зеркалом	шт	16	13031,00	--	208496	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
2	Сб.сметных цен 8.1 табл.1 п.14	Стул подъемно-поворотный	шт	23	5698,00	--	131054	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
3	Сб.сметных цен 8.1 табл.1 п.18	Шкаф для одежды	шт	12	12900,00	--	154800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
4	Сб.сметных цен 1.8 табл.1 п.16	Диван офисный	шт	6	17093,00	--	102558	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
5	Сб.сметных цен 5.1 п.23	Кресло для отдыха	шт	4	7095,00	--	28380	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
6	Сб.сметных цен 5.1 табл.1 п.187	Зеркало	шт	4	2901,00	--	11604	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
7	Сб.сметных цен 5.1 табл.1 п.3	Вешалка напольная для одежды на 16 мест	шт	4	2473,00	--	9892	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
8	Сб.сметных цен 5.1 п.41	Стол письменный однотумбовый	шт	5	10105,00	--	50525	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	Сб.сметных цен 8.1 табл.1 п.13	Стул полумягкий	шт	32	2150,00	--	68800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
10	Сб.сметных цен 5.1 п.112	Шкаф для файлов и документов	шт	16	15265,00	--	244240	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	Сб.сметных цен 5.1 п.50	Стол двухтумбовый	шт	5	15050,00	--	75250	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	Сб.сметных цен 5.1 п.52	Стол конференционный	шт	2	12900,00	--	25800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

13	Сб.сметных цен 8.1 табл.1 п.135	Компьютер	шт	6	57760,00	--	346560	--	--	--	--	--
14	Сб.сметных цен 5.1 п.177	Сейф	шт	2	18600,00	--	37200	--	--	--	--	--
15	Сб.сметных цен 1.8 табл.2 п.46	Телевизор	шт	1	25000,00	--	25000	--	--	--	--	--
16	Сб.сметных цен 1.8 табл.2 п.18	Тумбочка под телевизор	шт	1	6235,00	--	6235	--	--	--	--	--
17	Сб.сметных цен 1.8 табл.1 п.14	Шкаф медицинский двухстворчатый	шт	2	5590,00	--	11180	--	--	--	--	--
18	Сб.сметных цен 1.8 табл.1 п.5	Стол врача	шт	1	12255,00	--	12255	--	--	--	--	--
19	Сб.сметных цен 1.8 табл.1 п.4	Кушетка медицинская	шт	2	7110,00	--	14220	--	--	--	--	--
20	Сб.сметных цен 1.8 табл.1 п.59	Ширма медицинская	шт	2	5000,00	--	10000	--	--	--	--	--
21	Сб.сметных цен 1.8 табл.1 п.30	Облучатель бактерецидный настенный	шт	1	10340,00	--	10340	--	--	--	--	--
22	Сб.сметных цен 5.1 табл.1 п.24	Стул-кресло для врача	шт	1	6665,00	--	6665	--	--	--	--	--
23	Сб.сметных цен 1.8 табл.1 п.10	Столик инструментальный медицинский	шт	1	5590,00	--	5590	--	--	--	--	--
24	Сб.сметных цен 5.1 п.74	Стеллаж библиотечный односторонний		2	3655,00	--	7310	--	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Сб.сметных цен 5.1 табл.1 п.105	Шкаф для уборочного инвентаря									
			шт	1	29670,00	--	29670	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	Сб.сметных цен 5.1 табл.1 п.70	Стеллаж складской									
			шт	1	4515,00	--	4515	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	Сб.сметных цен 5.1 табл.1 п.53	Стол обеденный									
			шт	1	3225,00	--	3225	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Сб.сметных цен 8.1 табл.1 п.13	Стул									
			шт	4	2150,00	--	8600	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	Сб.сметных цен 8.1 табл.1 п.18	Шкаф для гардеробных									
			шт	9	12900,00	--	116100	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	Сб.сметных цен 5.1 п.3	Вешалка на 2 крюча									
			шт	4	2473,00	--	9892	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	Сб.сметных цен 5.1 табл.1 п.129	Холодильник бытовой									
			шт	3	34000,00	--	102000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1877956	--			--
				Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -			Тенге			1877956				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1877956				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1877956				

Локальная смета 2-3-2. Тренажерный зал. Отопление.

1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм									
			м	67	266,48	3,96	17854	265	4604	0,30	20
					52,20	1,49	3497	100	128	0,01	--
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм									
			м	48	264,48	3,96	12695	190	3299	0,30	14
					52,20	1,49	2506	72	128	0,01	--

3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	65	343,48	[illegible]	22326	257	4467	0,30	19
		м		52,20	1,49	3393	97	128	0,01	--
4	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	36,5	4327,15	34,73	157941	1268	5675	0,68	25
		1кВт		108,45	13,01	3958	475	128	0,06	2
5	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
		1шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
6	СПрайс-лист	Термостатический элемент со встроенным датчиком RA2990 Danfoss	16	1160,84	--	18573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
		1шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
8	СПрайс-лист	Клапан терморегулятора в комплекте с термостатическим элементом Д 15мм RA-N-П Danfoss	16	1115,33	--	17845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	20	473,47	39,24	9469	785	6912	1,47	29
		1шт		254,25	15,75	5085	315	128	0,07	1
10	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный с внут.резьбой Д 15мм,Ру 30бар	16	263,79	--	4221	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный с внут.резьбой Д 25мм,Ру 30бар	4	586,20	--	2345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
		1шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
13	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред. Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	16	331,00	--	5296	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных МАЕВСКОГО		16	62,13	--	994	--	461	0,12	2
			комплект		22,50	--	360	--	128	--	--
15	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
16	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		2	367,00	--	734	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			293967	4727			183
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31512	1846			9
		Материалы -		Тенге			293967				
		Всего заработная плата -		Тенге			208714				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				33357			
		Накладные расходы -		Тенге			49014				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			42698				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч							21
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				6405			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20200				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			356865				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							213
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				39762			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			356865				
				чел.-ч							213

Локальная смета 7-1. Вертикальная планировка.

1	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3		15,48	25800,00	--	399384	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
2	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные		2,496	24500,00	--	61152	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			460536	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			460536				
		Местные материалы -		Тенге			460536				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			27632				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			488168					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			488168					

Локальная смета 2-1-4. ЗДАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЖИВОТНЫХ. ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ

1	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол ветеринарный,масса фикируемых животных до 80кг									
			1	72814,05	--	72814	--	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	--	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Столик инструментальный с 2-мя нерж.поддонами СИ-05/01									
			1	10230,46	--	10230	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
3	ПРАЙС-ЛИСТ	Столик для операционных инструментов СИ-08									
			1	28175,70	--	28176	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
4	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф медицинский металлический 2-х створчатый ШМ-01									
			2	27840,27	--	55681	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
5	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф медицинский металлический с сейфом ШМ-03									
			1	18196,80	--	18197	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Набор хирургический ветеринарный большой									
			1	16203,04	--	16203	--	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	--	
7	ПРАЙС-ЛИСТ	Штатив для длительных вливаний ШДВ-05									
			1	11949,51	--	11950	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
8	ПРАЙС-ЛИСТ	Шприц многократного применения ветеринарный(с бегунком),колба стеклянная емкостью 2мл ШРУ-2									
			2	95,19	--	190	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
9	ПРАЙС-ЛИСТ	Шприц многократного применения ветеринарный(с бегунком),колба стеклянная емкостью 5мл ШРУ-5									
			2	111,29	--	223	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Шприц многократного применения ветеринарный(с бегунком),колба стеклянная емкостью 10мл ШРУ-10									
			2	111,29	--	223	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Шприц многократного применения ветеринарный(с бегунком),колба стеклянная емкостью 20мл ШРУ-20									
			2	130,82	--	262	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
12	ПРАЙС-ЛИСТ	Шприц Жанэ,стекло,150л									
			1	1143,13	--	1143	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

13	ПРАЙС-ЛИСТ	Осветитель люминисцентный диагностики Лампа Вуда	шт	1	4427,61	--	4428	--	--	--	--
					--	-	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ	Кипятильник дезинфекционный электрический Э-40-220	шт	1	7043,92	--	7044	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2х30-01	шт	5	3773,53	--	18868	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	ПРАЙС-ЛИСТ	Осветитель универсальный мобильный (на колесах) модель HL 5000	шт	1	121591,55	--	121592	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	Сб.сметных цен 1.8 табл.6 п.21	Стул-кресло для врача	шт	1	7095,00	--	7095	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	Сб.сметных цен 1.8 табл.1 п.19	Стул мягкий	шт	5	1398,00	--	6990	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	Сб.сметных цен 1.8 табл.1 п.67	Холодильник электрический бытовой	шт	2	34000,00	--	68000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная(нерж) ВМП-7-11	шт	3	23429,43	--	70288	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол с тумбой СТО-7-1	шт	1	45060,57	--	45061	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	Сб.сметных цен 5.1 п.226	Стол для рубки мяса	шт	1	5862,00	--	5862	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный с бортиком СПРП-6-2	шт	3	12396,05	--	37188	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ	Плита электрическая 4-х конфорочная без духовки ЭП-4П	шт	2	63494,27	--	126989	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ	Плита электрическая 4-х конфорочная эви 416 20	шт	1	66397,79	--	66398	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

26	Сб.сметных цен 5.1 табл.1 п.53	Стол обеденный	шт	2	3225,00	-	6450	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	Сб.сметных цен 8.1 табл.1 п.13	Стул	шт	8	2150,00	--	17200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный R1520M	шт	2	113568,18	--	227136	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	Сб.сметных цен 8.1 табл.1 п.18	Шкаф для одежды	шт	2	12900,00	--	25800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	Сб.сметных цен 5.1 табл.1 п.89	Шкаф-стеллаж материальный	шт	2	9675,00	--	19350	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	Сб.сметных цен 5.1 п.41	Стол письменный однотумбовый	шт	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
32	ПРАЙС-ЛИСТ	Крючья для сбруи	шт	4	838,56	--	3354	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев КОРМУШКА ДЛЯ ЛОШАДЕЙ	м3	3,24	22541,72	316,57	73035	1026	14023	22,50	73
					3487,50	119,25	11300	386	120	0,58	2
34	ПРАЙС-ЛИСТ	Поилка для лошадей(денниковая)	шт	12	1952,17	--	23426	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	Сб.сметных цен 5.1 табл.1 п.45	Электросушитель для рук	шт	1	3300,00	--	3300	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1210248	1026			73
		Стоимость оборудования -	Тенге				11300	386			2
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				1137213				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1137213				
		Материалы -	Тенге				73035				
		Всего заработная плата -	Тенге				60710				
		Накладные расходы -	Тенге					11686			
			Тенге				14023				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				13789			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1229495				

Локальная смета 2-1-3. ЗДАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЖИВОТНЫХ. ОТОПЛЕНИЕ.

1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	180	266,48	3,96	47966	713	12370	0,30	53
		м		52,20	1,49	9396	268	128	0,01	1
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	93	264,48	3,96	24597	368	6391	0,30	28
		м		52,20	1,49	4855	139	128	0,01	1
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	67	343,48	3,96	23013	265	4604	0,30	20
		м		52,20	1,49	3497	100	128	0,01	--
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	11	422,48	3,96	4647	44	756	0,30	3
		м		52,20	1,49	574	16	128	0,01	--
5	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	68,6	4327,15	34,73	296842	2382	10665	0,68	47
		1кВт		108,45	13,01	7440	892	128	0,06	4
6	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	41	473,47	39,24	19412	1609	14170	1,47	60
		1шт		254,25	15,75	10424	646	128	0,07	3
7	СПрайс-лист	Термостатический элемент со встроенным датчиком RA2990 Danfoss	41	1160,84	--	47594	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	41	473,47	39,24	19412	1609	14170	1,47	60
		1шт		254,25	15,75	10424	646	128	0,07	3
9	СПрайс-лист	Клапан терморегулятора в комплекте с термостатическим элементом Д 15мм RA-N-П Danfoss	41	1115,33	--	45728	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм									
			1шт	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
11	СПрайс-лист	Ручной балансировочный клапан с внутренней резьбой Д 15мм LENO MSV-BD Danfoss	шт	1	5376,09	--	5376	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист	Ручной балансировочный клапан с внутренней резьбой Д 20мм LENO MSV-BD Danfoss	шт	1	5854,31	--	5854	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист	Ручной балансировочный клапан с внутренней резьбой Д 25мм LENO MSV-BD Danfoss	шт	1	6602,49	--	6602	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист	Стандартные измерительные нипели Danfoss	шт	2	3330,56	--	6661	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист	Удлиненные измерительные нипели 60мм Danfoss	шт	2	4580,86	--	9162	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист	Настроечная рукоятка Danfoss	шт	1	1218,68	--	1219	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист	Сливной кран 1/2 Danfoss	шт	1	2517,59	--	2518	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист	Сливной кран 3/4 Danfoss	шт	1	2735,10	--	2735	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм									
			1шт	45	473,47	39,24	21306	1766	15552	1,47	66
					254,25	15,75	11441	709	128	0,07	3
20	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм									
			1шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
					254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
21	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный с внут.резьбой Д 15мм.Ру 30бар	шт	43	263,79	--	11343	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный с внут.резьбой Д 20мм.Ру 30бар		1	381,03	--	381	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный с внут.резьбой Д 2[illegible]мм.Ру 30бар									
				1	586,20	--	586	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс-лист	Кран шаровой.латунный с внут.резьбой Д 32мм.Ру 30бар									
				2	909,39	--	1819	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных МАЕВСКОГО									
				39	62,13	--	2423	--	1123	0,12	5
			комплект		22,50	--	878	--	128	--	--
26	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм									
				42	473,47	39,24	19886	1648	14515	1,47	62
			1шт		254,25	15,75	10679	661	128	0,07	3
27	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм									
				42	331,00	--	13902	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			643353	10600			411
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70879	4156			19
		Материалы -		Тенге			643353				
		Всего заработная плата -		Тенге			400393				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				75035			
		Накладные расходы -		Тенге			161481				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			96045				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							48
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				14407			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44364				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			783762				
		Сметная заработная плата -		Тенге							479
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				89442			
							783762				

Всего, сметная стоимость СМР -							**19351326**	
- в том числе оборудование							3015169	
Временные здания и сооружения	1,8%						294051	
Итого с временными							19645377	
Производства работ в зимнее время	0,7%						116411	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						66521	
Затраты на выслугу лет	1%						166302	

Итого в ценах 2001 года							19994611	
Пересчет в текущих ценах	**2,234**						**44658932**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						893179	
Сметная стоимость строительства							**45552110**	
Налог на добавленную стоимость	12%						5466253	
Итого с НДС							**51018363**	
- в том числе оборудование							7693522	

Принял:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

_____ А.А.Тлеубердиев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Т.Шаймерденов