Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство ангара для животных цирка по ул.Б.Момышулы в г.Шымкент ЮКО"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 20.09.2013г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	196461204	21049414	16726748	42680065	-		-	-	-	4572864	42680065
-в том числе оборудование					9462157	1768635					
Инжиниринговые услуги	2654191	284377	-	576608			-	-	-	61779	576608
Авторский надзор			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**199115395**	**21333792**	**16726748**	**43256673**	-		-	-	-	**4634644**	**43256673**

Заказчик:
Руководитель отдела строительства социальных объектов ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"
_____ А.Исмаилов

Главный специалист ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Б.Куздеубаев

Инженер:
Зам.Ген. директора ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ О.Ешимбетов

Эксперт-технадзор
_____ А.А.Тлеубердиев
20.09.13г

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Б.Полатбеков

Форма 2

АКТ 8

приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**

Наименование стройки: **"Строительство ангара для животных цирка по ул.Б.Момышулы в г.Шымкент ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-1. Внутриплощадочные электрические сети.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	31.2	33.67	32.10	1051	1002	421	0.01	--
		м3		1.57	12.33	49	385	97	0.05	2
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до 5 м	21.3	6.48	6.48	138	138	43	--	--
		м3		--	2.10	--	45	97	0.01	--
3	Е0101-186-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в 8м в грунтах 2 группы	10.7	134.10	--	1435	--	1621	0.97	10
		м3		134.10	--	1435	--	113	--	--
4	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	21.3	25.65	5.38	546	115	419	0.13	3
		м3		20.27	--	432	--	97	--	--
5	Ц0106-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1	36.70	27.80	184	139	75	0.06	[illegible]
		м		8.80	6.90	44	34	95	0.04	[illegible]
6	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	90	11.20	7.90	1008	711	453	0.02	2

		м		3,30	2,00	297	180	95	0,01	1
7	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля ложенного в траншее	5	32,40	23,70	162	119	69	0,06	--
		м		8,60	5,90	43	30	95	0,03	--
8	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять красц. 8-143-1	90	18,80	14,20	1692	1278	684	0,03	3
		м		4,50	3,50	405	315	95	0,02	2
9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до2-х отверстий	0,08	230115,38	--	18409	--	2416	175,00	14
		кан.-км		27450,00	--	2196	--	110	--	--
10	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1,071	8290,00	--	8879	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
				ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ						
11	Ц0108-521-22	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А	3	800,30	23,30	2401	70	1392	3,00	9
		шт		484,00	4,50	1452	13	95	0,03	--
12	СПрайс-лист	Рубильник РПС-250	2	5419,01	--	10838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист	Рубильник РПС-100	1	5023,46	--	5023	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	210	26,40	3,10	5544	651	3910	0,11	23
		м		19,10	0,50	4011	105	95	--	1
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	80	27,70	2,10	2216	168	1535	0,10	8
		м		19,70	0,50	1576	40	95	--	--
16	СПрайс-лист	Силовые кабели с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с герметизирующим заполнением междужильного пространства сеч. 4х95мм2 АПвБбШп-1	190	503,14	--	95596	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист	Силовые кабели с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с герметизирующим заполнением междужильного пространства сеч. 4х50мм2 АПвБбШп-1	100	341,75	--	34175	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

18	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	2300,70	1439,00	4601	2878	2206	5,00	10
		шт		844,00	317,00	1688	634	95	1,84	4
19	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815,00	1781,00	11260	7124	5328	6,00	24
		шт		1008,00	393,99	4032	1576	95	2,29	9
20	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	2	3590,00	--	7180	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
21	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	4	5070,00	--	20280	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			232618	14391			107
			Тенге			17660	3357			19
Стоимость монтажных работ -			Тенге			202161				
Материалы -			Тенге			2382				
Всего заработная плата -			Тенге				16475			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			173093				
		Накладные расходы -	Тенге			15652				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2348			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13069				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			230881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18823			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30458				
Материалы -			Тенге			16098				
Всего заработная плата -			Тенге				4541			
Местные материалы -			Тенге			8994				
		Накладные расходы -	Тенге			4920				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				738			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2123				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			37500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5279			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			268381				

Локальная смета 6-1. Внутриплощадочные тепловые сети.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

1	Е0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,127	123861,59	46177,71	15730	5865	15025	420,00	53
		км		74025,00	16979,25	9401	2156	130	88,20	11
2	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	128,27	436,00	--	55926	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	0,0064	247994,13	49389,75	1587	316	678	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	402	119	130	91,12	1
4	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
5	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С12021-263	Опоры неподвижные	0,00279	107900,00	--	301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12021-262	Опоры скользящие	0,03115	107900,00	--	3361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс-лист	Плиты диэлектрические для труб Д 76 Т.43.03	35	174,67	--	6114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструций	0,207	2673,82	497,19	553	103	180	2,75	1
		м3		454,50	167,07	94	35	140	0,58	--
10	С1430118-142	Стоимость опорных подушек для трубопроводов ДН	0,126	23800,00	--	2999	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

11	С143018-145	Стоимость балки для неподвижных опор Б1	0,081	23800,00	--	1928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме ИЗОЛОМ и гидроизолом в 1 слой	31	497,56	5,38	15424	167	5273	0,94	29
		м2		186,75	2,25	5789	70	90	0,01	--
13	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме ИЗОЛОМ и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	31	275,90	1,57	8553	49	2072	0,40	12
		м2		74,25	--	2302	--	90	--	--
14	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	127	109,67	9,39	13928	1193	8001	0,35	44
		м		59,40	3,60	7544	457	100	0,02	2
15	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	2,5	17600,00	--	44000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	127	114,31	6,39	14518	812	4116	0,19	24
		м		29,95	2,48	3801	315	100	0,01	2
17	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	0,063	179500,00	--	11309	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	--	11,13	--	--		--	0,05	--
		м		10,69	--	--	--	--	--	--
				КАНАЛ						
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5	6,05	8337,97	66,01	50445	399	1402	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1184	151	105	0,12	1
20	1/0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,976	1986,57	564,43	19818	5631	10649	3,33	33
		м3		267,00	195,49	2626	1920	140	0,15	8

21	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	5,76	24500,00	--	141120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22, 5 объемом до 0.5	1,104	25800,00	--	28483	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-8-18шт	2,952	25300,00	--	74686	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П5д-8-4шт	0,16	27200,00	--	4352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ИЗ БЕТОНА В15	0,73	14264,63	383,89	10413	280	1870	14,20	10
		м3		2295,00	145,01	1675	106	105	0,71	1
26	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0519	67700,00		3514				
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1,Н2,Н3 ИЗ БЕТОНА В15	0,17	10355,15	95,97	1760	16	144	4,90	1
		м3		771,75	36,25	131	6	105	0,18	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			554066	16111			224
			Тенге			38984	5674			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467564				
	Материалы -		Тенге			44004				
	Всего заработная плата -		Тенге				44658			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58822				
Местные материалы -		Тенге			309644				
	Накладные расходы -	Тенге			51116				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7667			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31121				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			549801				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
	Сметная заработная плата -	Тенге				52325			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3662				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3662				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3882				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			82839				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82839				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4970				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			87810				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			641492				

Локальная смета 6-2. Сети водопровода и канализации.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3								
			655.5384	27.84	26.18	18247	17159	5624	0.01	8
		м3		1.66	7.20	1088	4720	97	0.03	16
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			49.3416	262.72	--	12963	--	14648	1.85	91
		м3		262.72	--	12963	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			211.464	134.10	--	28357	--	32044	0.97	206
		м3		134.10	--	28357	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			493.416	6.48	6.48	3197	3197	1007	--	--
		м3		--	2.10	--	1038	97	0.01	4
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			493.416	3.20	3.20	1579	1579	497	--	--

		м3		--	1,04	--	513	97	--	2
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пнев[illegible]ическими трамбовками	493,416	21,55	4,52	10631	2228	8151	0,11	53
		м3		17,03	--	8403	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	211,464	12,34	12,34	2610	2610	717	--	--
		м3		--	3,50	--	740	97	0,01	3
				ВОДОПРОВОД В1						
8	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0652	139706,75	90794,12	9109	5920	5760	286,00	19
		км		48375,00	19582,83	3154	1277	130	84,07	5
9	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв139,9 мм	65,852	1190,00	--	78364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0212	47611,09	17877,09	1009	379	948	173,00	4
		км		29700,00	4698,68	630	100	130	18,10	--
11	С130804-228 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв34,9 мм	21,412	75,00	--	1606	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1

13	С130804-243 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 м ГИЛЬЗА	0,6	5880,00	--	3528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6мм ГИЛЬЗА	0,3	380,00	--	114	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
16	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 150 мм	2	11500,00	--	23000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
18	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	919,00	--	919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИКИ,ОТВОДЫ	0,03636	121294,13	49389,75	4410	1796	3849	312,70	11
		т		62775,00	18657,00	2282	678	130	91,12	3
20	С130810-140	Тройники ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру = 1,6 МПа равно16 МПа, 159х6 мм	1	1290,00	--	1290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

21	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 173[illegible]83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на [illegible]0 МПа из стали марки 20, 159х6 мм								
		шт	2	799,00	--	1598	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм								
		шт	1	208,00	--	208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОД СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 150х40мм								
		т	0,01899	247994,13	49389,75	4709	938	2010	312,70	6
				62775,00	18657,00	1192	354	130	91,12	2
24	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм								
		фланец	10	231,52	33,52	2315	335	2369	0,90	9
				180,00	2,25	1800	23	130	0,01	--
25	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
		фланец	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63,00	--	252	--	130	--	--
26	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм								
		шт	10	757,00	--	7570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3с п2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм								
		шт	4	249,00	--	996	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ								
		шт	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
29	С130804-237 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06Ов-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм								
		м	0,6	1510,00	--	906	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

30	С130804-228 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9 мм								
		м	0,3	75,00	--	23	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор из бетона В7,5								
		м3	0,081	9763,55	95,97	791	8	69	4,90	--
				771,75	36,25	63	3	105	0,18	--
36	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ХОМУТЫ								
		т	0,00471	13010,10	1826,10	61	9	58	42,70	--
				8100,00	690,75	38	3	140	3,37	--
37	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/								
		т	0,00471	46400,00	--	219	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
		1т	0,002291	172357,31	536,06	395	1	115	289,00	1
				47475,00	202,50	109	--	105	0,99	--
39	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	0,3	218,93	--	66	--	74	1,54	--
				218,93	--	66		112	--	--
				КАНАЛИЗАЦИЯ К-4						
40	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
		км	0,1622	139706,75	90794,12	22660	14727	14330	286,00	46
				48375,00	19582,83	7846	3176	130	84,07	14
41	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм								
		м	163,822	1190,00	--	194948	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	Е0322-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПРОЙЗИЗИЗТВОДЫ,СТОЯК								
			0,05448	121294,13	49389,75	6608	2691	5767	312,70	17

		т		62775,00	18657,00	3420	1016	130	91,12	5
43	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	1	1290,00	--	1290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	1	799,00	--	799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130806-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	1,5	1320,00	--	1980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,3	218,93	--	66	--	74	1,54	--
		м3		218,93	--	66	--	113	--	--
				КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.1000мм-11шт						
47	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	7,37	6154,88	2308,84	45361	17016	30187	13,87	102
		м3		2286,00	864,68	16848	6373	150	4,22	31
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10-11ШТ,КЦП-1-10-1-5ШТ,КЦП-1-10-2-6ШТ)	3,08	32100,00	--	98868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,08	-134,00	--	-413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,08	-250,00	--	-770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

51	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.8[illegible]19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ10-6-15шт	8,85	5110,00	--	45224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ10-9-6шт	5,34	5110,00	--	27287	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв700 мм КЦ-7-3-1шт	0,29	3890,00	--	1128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КПО	20	1080,00	--	21600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/класса В7.5 /М-100/	4,5	7790,00	--	35055	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	5	8060,00	--	40300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
57	С131104-16	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	6	13400,00	--	80400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

58	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб									
			0,118	8221,33	379,78	970	45	289	11,90	1
		м3		1935,00	141,75	228	17	118	0,70	--
59	С12021-267	СТРЕМЯНКА								
			0,1554	133700,00	--	20777	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В7,5								
			2,67	8942,18	--	23876	--	1862	3,66	10
		м3		567,00	--	1514	--	123	--	--
				НАВОЗОУЛАВЛИВАТЕЛЬ(2шт)						
61	Е0106-13-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА В12,5								
			3,2	9244,27	86,60	29582	277	1758	3,06	10
		м3		490,50	32,72	1570	105	105	0,16	1
62	Е0106-13-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА В12,5								
			0,19	9244,27	86,60	1756	16	104	3,06	1
		м3		490,50	32,72	93	6	105	0,16	--
63	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,09088	65000,00	--	5907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА								
			0,06	22541,72	316,57	1353	19	260	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	209	7	120	0,58	--
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			4,14	245,44	3,82	1016	16	189	0,21	1
		м2		37,35	1,44	155	6	118	0,01	--
				ДЕЗИНФЕКТОР						
				КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.1500мм 1шт						
66	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах								
			5,24	8814,45	1538,85	46188	8064	14933	9,66	51
		м3		1615,95	576,23	8468	3019	130	2,81	15
67	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04 - 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(Д-15-ПНТ,ДН-15-1-ПНТ)								
			1,3	32100,00	--	41730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

68	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,3	-134,00 --	-- --	-174 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,3	-250,00 --	-- --	-325 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм/ГОСТ 8020-90/ КЦ15-6-1шт,КЦ15-9-2ШТ м	3,54	8170,00 --	-- --	28922 --	-- --	-- --	-- --	-- --
71	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ10-9-2шт,КЦ7-6-1шт м	5,34	8170,00 --	-- --	43628 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ7-3-3шт м	1,74	8170,00 --	-- --	14216 --	-- --	-- --	-- --	-- --
73	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО шт	4	1080,00 --	-- --	4320 --	-- --	-- --	-- --	-- --

74	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-99								
		шт	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В7,5								
		м3	1.002	8942,18	--	8960	--	699	3.66	4
				567,00	--	568	--	123	--	--
76	Е0116-4-3	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм								
		м	5	1338.05	17.67	6690	88	921	0.81	4
				137.25	6.62	686	33	128	0.03	--
77	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм								
		м	20	712.05	10.58	14241	212	3154	0.70	14
				119.25	3.96	2385	79	128	0.02	--
78	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм								
		км	0.004	465331.02	1733.92	1861	7	320	361.00	1
				60966,00	650,25	244	3	130	3,17	--
79	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
		м	13	141,50	0,64	1840	8	1771	0,58	8
				106,20	0,25	1381	3	128	--	--
80	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Dн 25 мм								
		10м	1,3	777,00	--	1010	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм ТРОЙНИКИ								
		т	0,0154	14686,81	398,18	226	6	138	42.10	1
				6750,00	150,75	104	2	130	0.74	--
82	С130810-180	Тройники чугунные. ГОСТ 694224-80. подуглом 60°. d 100х100 мм								
		шт	2	399,00	--	798	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм ОТВОДЫ,ПЕРЕХОД								
		т	0,012	14686,81	398,18	176	5	108	42.10	1
				6750,00	150,75	81	2	130	0.74	--

84	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопровода из стальных труб диам. до 150 мм								
		1шт	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
				1014,75	58,50	2030	117	128	0,28	1
85	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
		1шт	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
86	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 150 мм								
		шт	2	11500,00	--	23000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 100 мм								
		шт	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм ПАТРУБОК								
		м	2,4	1550,07	19,03	3720	46	381	0,69	2
				117,00	7,13	281	17	128	0,03	--
89	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм ОТСТУПЫ								
		м	0,6	712,05	10,58	427	6	95	0,70	--
				119,25	3,96	72	2	128	0,02	--
90	СПрайс-лист	Ревизия с крышкой Д 100мм								
		шт	2	300,25	--	600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ								
		т	0,01	13711,47	5475,87	137	55	59	28,90	--
				5040,00	1552,87	50	16	90	5,46	--
92	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/								
		т	0,01	46400,00	--	464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	4,5	235,44	3,82	1104	17	296	0,23	1
				37,35	1,32	168	6	118	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1248080	81455			710

	Тенге			110996	23910			105
Стоимость монтажных работ -	Тенге			683				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			683				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			723				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			941453				
Материалы -	Тенге			30400				
Всего заработная плата -	Тенге				126791			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			285396				
Местные материалы -	Тенге			441893				
Накладные расходы -	Тенге			151616				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22742			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65584				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1158653				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							843
Сметная заработная плата -	Тенге				149534			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20914				
Материалы -	Тенге			32				
Всего заработная плата -	Тенге				66			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20777				
Накладные расходы -	Тенге			59				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1258				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22232				
Сметная заработная плата -	Тенге				75			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			285030				
Материалы -	Тенге			24131				
Всего заработная плата -	Тенге				8049			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			252319				
Накладные расходы -	Тенге			10302				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1545			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17720				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			313053				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
Сметная заработная плата -	Тенге				9594			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1494662				

Локальная смета 2-1-1. [illegible]ние временного пребывания жи[illegible]ных. Общестроительные работы.

		ОКНА								
283	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	8,01	427,50	19,32	3424	155	1848	1,11	9
		м2		185,83	6,39	1488	51	120	0,03	--
284	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	70,31	346,04	18,87	24330	1327	12051	0,82	57
		м2		136,44	6,39	9593	449	120	0,03	2
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ(АС-12)								
287	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,91	398,48	102,53	761	196	429	0,90	2
		м2		151,65	35,67	290	68	120	0,14	--
288	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	30,82	323,78	83,13	9979	2562	6213	0,80	25
		м2		138,83	29,17	4279	899	120	0,12	4
289	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	16,14	634,99	31,85	10249	514	3929	1,15	19
		м2		190,80	12,04	3080	194	120	0,06	1
290	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	23,44	495,01	31,37	11603	735	5036	0,99	23
		м2		167,18	11,86	3919	278	120	0,06	1
291	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДП 21-15НЦ; ДП 24-15НЦ	9,96	5630,00	--	56075	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
292	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	8,68	3660,00	--	31769	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
293	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	33,4	3760,00	--	125584	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

294	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
		м2	11,77	4010,00	--	47198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
295	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние								
		м2	8,5	4250,00	--	36125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
296	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	11	1380,00	--	15180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
297	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
		комплект	12	1500,00	--	18000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
298	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
		комплект	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
						ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ(АС-11)				
348	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков								
		м2	8,22	304,17	4,07	2500	33	1210	0,75	6
				139,28	0,97	1145	8	105	0,05	--
353	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	41,36	297,29	4,07	12296	168	5934	0,74	31
				135,68	0,97	5612	40	105	0,05	2
357	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2	154,6	1861,06	2,10	287720	325	54184	2,00	309
				333,00	0,79	51482	122	105	--	1
358	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки								
		м2	41	622,52	4,64	25523	190	2943	0,36	15
				58,05	1,76	2380	72	120	0,01	--
						НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ(АС-7)				
361	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по бетону стен								
		м2	329,88	241,46	1,96	79652	646	37876	0,61	202
				108,90	0,45	35924	148	105	0,03	9
362	Е0115-79-2	Отделка фасадов.АСПОЛ								
			659,76	912,41	2,51	601972	1656	74228	0,51	339

			м2		106,20	0,95	70067	627	105	--	3
					ПОЛЫ(АС-11)						
					ПЛАН КОЛЬЦА В ПОЛУ(4шт)(АС-43)						
419	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15		7,84	10581,86	489,23	82962	3836	7689	4,75	37
			м3		749,25	184,82	5874	1449	105	0,90	7
420	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		0,1584	60500,00	--	9583	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
421	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов. монтажных изделий массой до 20 кг		0,05868	13010,10	1826,10	763	107	722	42,70	3
			т		8100,00	690,75	475	41	140	3,37	--
422	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т КРУГ		0,01204	162700,00	--	1959	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
423	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т		0,03392	154200,00	--	5230	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
424	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами		0,01272	149300,00	--	1899	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА РМ-2(2шт)(АС-45)						
437	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали		0,18186	9850,48	1162,95	1791	211	1222	46,69	8
			т		7357,50	108,00	1338	20	90	0,53	--
438	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/		0,06726	45500,00	--	3060	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
439	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		0,0724	60500,00	--	4380	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

440	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0422	154200,00	--	6507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
441	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0372	13010,10	1826,10	484	68	458	42,70	2
		т		8100,00	690,75	301	26	140	3,37	--
442	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	32	36,00	--	1152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА РМ-3(1шт)						
443	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,10382	9850,48	1162,95	1023	121	698	46,60	5
		т		7357,50	108,00	764	11	90	0,53	--
444	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,03832	45500,00	--	1744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
445	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0444	60500,00	--	2686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
446	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0211	154200,00	--	3254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
447	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0209	13010,10	1826,10	272	38	257	42,70	1
		т		8100,00	690,75	169	14	140	3,37	--
448	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	18	36,00	--	648	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
					МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА РМ-4(2шт)						
449	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали		0,10626	9850,48	1162,95	1047	124	714	46,60	5
			т		7357,50	108,00	782	11	90	0,53	--
450	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/		0,0502	45500,00	--	2284	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
451	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		0.042	60500.00	--	2541	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
452	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0.5 т		0.01406	154200.00	--	2168	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
453	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,02784	13010.10	1826.10	362	51	343	42.70	1
			т		8100,00	690,75	226	19	140	3,37	--
454	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132. 10х150/ мм		24	36.00	--	864	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					СЕТКА ЗАБОРА(5шт)(АС-45)						
455	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3.5		3.65	8205.37	66.01	29950	241	846	1.35	5
			м3		195,75	24.93	714	91	105	0.12	--
456	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В15		7	10355.15	95.97	72486	672	5939	3.90	34
			м3		371,75	36,25	5402	254	105	0.18	1
					КАЛИТКА(1510х2000)(АС-45)						
457	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания		0,08688	31476.57	17434.99	2735	1515	788	41.40	4
			т		7650.00	2428.67	665	211	90	8.15	1

462	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0275	45500,00	--	1251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
463	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,05153	54600,00	--	2814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
464	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,00785	154200,00	--	1210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ВОРОТА Вр-1(2шт)(АС-46)						
465	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,76472	31476,57	17434,99	24071	13333	6937	41,40	32
		т		7650,00	2428,67	5850	1857	90	8,15	6
468	Е0109-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	21,6	55,95	2,99	1208	65	972	0,30	6
		м2		48,83	1,16	1055	25	90	--	--
470	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШАРНИР Ш-1	0,04392	175710,10	1826,10	7717	80	541	42,70	2
		т		8100,00	690,75	356	30	140	3,37	--
471	С СН РК 8.02-04-2002 книга 2 тех.часть	Доплата на марку стали С245	1,41242	1860,00	--	2627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ВОРОТА Вр-1а(2шт)(АС-47)						
472	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,70492	31476,57	17434,99	22188	12290	6394	41,40	29
		т		7650,00	2428,67	5393	1712	90	8,15	6
473	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания КАЛИТКА	0,40692	31476,57	17434,99	12808	7095	3691	41,40	17
		т		7650,00	2428,67	3113	988	90	8,15	3
477	Е0109-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	21,6	55,95	2,99	1208	65	972	0,30	6
		м2		48,83	1,16	1055	25	90	--	--
479	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШАРНИР Ш-1	0,06588	175710,10	1826,10	11576	120	811	42,70	3

480	С СН РК 8.02-04-2002 книга 2 тех.часть	Доплата на марку стали С245	т		8100,00	690,75	534	46	140	3,37	--
			т	1,75954	1860,00	--	3273	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ВОРОТА Вр-2(2шт)(АС-48)									
481	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,74406	31476,57	17434,99	23420	12973	6749	41,40	31
					7650,00	2428,67	5692	1807	90	8,15	6
482	С11011-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,54368	179900,00	--	97808	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
483	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0.20038	45500,00	--	9117	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
484	Е0109-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	м2	19,368	55,95	2,99	1084	58	871	0.30	6
					48,83	1,16	946	22	90	--	--
486	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШАРНИР Ш-1	т	0.04392	175710.10	1826.10	7717	80	541	42.70	2
					8100.00	690.75	356	30	140	3,37	--
487	С СН РК 8.02-04-2002 книга 2 тех.часть	Доплата на марку стали С245	т	1,34056	1860.00	--	2493	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ВОРОТА Вр-2а(1шт)(АС-48)									
488	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,37203	31476,57	17434,99	11710	6486	3375	41,40	15
					7650,00	2428,67	2846	904	90	8,15	3
491	Е0109-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	м2	6,4	55,95	2,99	358	19	288	0.30	2
					48,83	1,16	313	7	90	--	--
493	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШАРНИР Ш-1	т	0.02196	175710.10	1826.10	3859	40	270	42.70	1
					8100.00	690,75	178	15	140	3,37	--
494	С СН РК 8.02-04-2002 книга 2 тех.часть	Доплата на марку стали С245	т	0,67028	1860.00	--	1247	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

		ВОРОТА Вр-3(1шт)(АС-49)								
495	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания								
		т	0,72346	31476,57	17434,99	22772	12614	6562	41,40	30
				7650,00	2428,67	5534	1757	90	8,15	6
498	Е0109-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом								
		м2	14,4	55,95	2,99	806	43	648	0,30	4
				48,83	1,16	703	17	90	--	--
500	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШАРНИР Ш-1								
		т	0,04392	175710,10	1826,10	7717	80	541	42,70	2
				8100,00	690,75	356	30	140	3,37	--
501	С СН РК 8.02-04-2002 книга 2 тех.часть	Доплата на марку стали С245								
		т	1,1651	1860,00	--	2167	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА(АС-12)								
502	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т								
		т	0,2915	4646,85	2285,57	1355	666	576	9,35	3
				1579,50	617,13	460	180	90	2,34	1
503	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
		т	0,2915	172800,00	--	50371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ(12шт)(АС-12)								
504	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т								
		т	1,1952	4646,85	2285,57	5554	2732	2363	9,35	11
				1579,50	617,13	1888	738	90	2,34	3
505	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
		т	0,6996	172800,00	--	120891	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
506	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Швеллеры из горячекатанного прокатанемерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14								
		т	0,4956	70000,00	--	34692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

507	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,4	22541,72	316,57	54100	760	10387	22,50	54
		м3		3487,50	119,25	8370	286	120	0,58	1
				КАЛИТКА(15шт)						
508	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания КАЛИТКА	0,528	31476,57	17434,99	16620	9206	4789	41,40	22
		т		7650,00	2428,67	4039	1282	90	8,15	4
509	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,528	47200,00	--	24922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
510	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,73	22541,72	316,57	61539	864	11816	22,50	61
		м3		3487,50	119,25	9521	326	120	0,58	2
				РЕШЕТКА Р-1(12шт)(АС-12)						
511	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток,затворов из полосовой и тонколистовой стали	1,1166	9850,48	1162,95	10999	1299	7502	46,60	52
		т		7357,50	108,00	8215	121	90	0,53	1
512	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0.4614	47200,00	--	21778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
513	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0.6552	60500,00	--	39640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА ВЕНТКАМЕРУ(АС-13)						
514	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	0,68	8337,97	66,01	5670	45	158	1,35	1
		м3		195,75	24,95	133	17	105	0,12	--
515	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0129	29400,00	--	379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
516	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,03862	8679,65	422,15	335	16	383	56,40	2
		т		8257,50	157,50	319	6	118	0,77	--

517	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I, d 3	0,00012	64100,00	--	8	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
518	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02352	41200,00	--	969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
519	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм	0,00019	64100,00	--	12	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
520	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	0,00243	41200,00	--	100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
521	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-1	0,004	33697,62	304,24	135	1	139	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	132	--	105	0,56	--
522	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: стали периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,004	67700,00	--	271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
523	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	7,9	164,72	50,15	1301	396	875	0,53	4
		м2		92,05	18,68	727	148	100	0,09	1
524	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	0,316	3360,00	--	1062	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА(АС-13)

		ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА ЖР-1(13шт)								
525	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских НА БЕТОНЕ В15								
			1,3	8877,62	100,65	11541	131	252	0,97	1
		м3		146,25	38,03	190	49	105	0,19	--
526	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
			0,63024	9850,48	1162,95	6208	733	4235	46,60	29
		т		7357,50	108,00	4637	68	90	0,53	--
527	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб								
			0,63024	180100,00	--	113506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
528	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			18,27696	148,40	0,07	2712	1	2073	0,65	12
		м2		108,00	0,02	1974	--	105	--	--
529	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,2184	93997,62	304,24	20529	66	7611	198,00	43
		1т		33075,00	114,75	7224	25	105	0,56	--
		ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА ЖР-2(1шт)								
530	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских НА БЕТОНЕ В15								
			0,06	8877,62	100,65	533	6	12	0,97	--
		м3		146,25	38,03	9	2	105	0,19	--
531	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
			0,0339	9850,48	1162,95	334	39	228	46,60	2
		т		7357,50	108,00	249	4	90	0,53	--
532	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб								
			0,0339	180100,00	--	6105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
533	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			0,9831	148,40	0,07	146	--	112	0,65	1
		м2		108,00	0,02	106	--	105	--	--
534	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,0112	93997,62	304,24	1053	3	390	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	370	1	105	0,56	--
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-1шт(АС-42)								

540	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКА,СКОБА	0,0322	13711,47	5475,87	442	176	191	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	162	50	90	5,46	--
541	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,01812	46400,00	--	841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
542	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.0137	61200,00	--	838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
543	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,50	30,89	376	31	244	1,23	1
		м2		191.93	11.68	192	12	120	0.06	--
544	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П: ДЛ 13-10П	1	12300,00	--	12300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
545	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
546	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,084	22541,72	316,57	1894	27	364	22,50	2
		м3		3487.50	119.25	293	10	120	0.58	--
				СТЕНА ИЗ ШЛАКОБЛОКА(7шт)						
556	Е0108-22-1	Кладка стен из шлакоблока при высоте этажа до 4 м	8,4	1639.71	372.85	13774	3132	7270	3.72	31
		м3		594,00	139.50	4990	1172	118	0,68	6
557	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	525	43.00	--	22575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
558	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,05635	8679,65	422.15	489	24	560	56.40	3
		т		8257.50	157.50	465	9	118	0.77	--
559	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,05635	64100,00	--	3612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
560	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, наличников и др./ массой до 0,5 т КАДИТАК ФИ УТ1(ШТ)	7	195.35	24.19	2641	169	1771	1.05	7
		шт		171,90	8,83	1203	62	140	0.04	--
561	С12072-3	Стоимость фигурного колпака	7	682,00	--	4774	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
						СТОЛБЫ ИЗ ШЛАКОБЛОКА(9шт)					
562	Е0108-8-3	Кладка столбов из шлакоблока прямоугольных		32,4	2830,52	365,89	91709	11855	49377	6,66	216
			м3		1154,25	137,25	37398	4447	118	0,67	22
563	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм		2025	43,00	--	87075	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
564	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций		0,0126	8679,65	422,15	109	5	125	56,40	1
			т		8257,50	157,50	104	2	118	0,77	--
565	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,0126	41200,00	--	519	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
566	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т КОЛПАК ФИГУРНЫЙ		9	377,22	24,15	3395	217	2277	1,03	9
			шт		171,90	8,83	1547	79	140	0,04	--
567	С12072-3	Стоимость фигурного колпака		9	682,00	--	6138	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
						КРОВЛЯ(АС-9)					
586	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно акустических плит		485,06	326,29	2,21	158270	1072	163148	1,76	854
			м2		319,50	0,83	154977	403	105	--	2
588	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой		485,06	229,96	1,19	111542	577	15845	0,16	75
			м2		27,00	0,45	13097	218	119	--	1
589	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		485,06	189,45	4,72	91892	2289	41941	0,40	195
			м2		70,88	1,78	34381	863	119	0,01	4
592	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		11,122	112,45	34,24	1251	381	5967	0,32	4
			м2		31,68	8,45	1057	94	90	0,03	--
						КРОВЛЯ(АС-10)					

594	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой								
			395,54	189,45	4,72	74933	1867	34201	0,40	159
		м2		70,88	1,78	28036	704	119	0,01	3
596	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			395,54	169,77	15,94	67151	6305	19115	0,24	96
		м2		34,65	5,96	13705	2357	119	0,03	12
597	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
			395,54	83,31	2,10	32952	831	1130	0,01	5
		м2		1,65	0,75	653	297	119	--	2
					ФЕРМА Ф-1(КМ-4)					
598	Е0109-22-3	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м. массой более 5т на высоте до 25 м								
			6.288	5264.97	2460.59	33106	15472	14875	11.90	75
		т		1935.00	693.50	12167	4361	90	2.63	17
599	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12	9.2675	5030,50	2020,02	46620	18721	23145	14,10	131
		т		2272,50	502,43	21060	4656	90	1,79	17
601	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			14.1264	2452,13	545,76	34640	7710	15647	5,25	74
		т		1230.75	--	17386	--	90	--	--
602	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20кг								
			0.22456	13010.10	1826.10	2922	410	2764	42.70	10
		т		8100.00	690.75	1819	155	140	3.37	1
603	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/								
			0.22456	47200.00	--	10599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
604	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз								
			457.62171	21.80	0.05	9975	23	2301	0.03	13
		м2		5.81	0.02	2659	9	90	--	--
605	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА								
			915.24348	24.84	0.02	22737	18	3427	0.02	19
		м2		4.16	--	3807	--	90	--	--
606	ССНРК 8.02-04-2002 книга 2. тех.часть	Доплата на марку стали С245								
			15.78006	1860.00	--	29351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

652	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,87088	13864,97	4022,39	12075	3503	7965	56,50	49
		т		9090,00	1071,86	7916	933	90	3,81	3
653	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,87088	44300,00	--	38580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
654	С СНРК 8.02-04-2002 книга 2 тех.часть	Доплата на марку стали С245	0,87088	1860,00	--	1620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
						УЗЕЛ 6(КМ-9)				
655	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0.5785	13010,10	1826.10	7526	1056	7120	42.70	25
		т		8100.00	690.75	4686	400	140	3.37	2
656	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0.5 т	0.5785	154200.00	--	89205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
657	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0.1395	93997.62	304.24	13113	42	4861	198.00	28
		1т		33075.00	114.75	4614	16	105	0.56	--
658	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2	0.0618	33697.62	304.24	2083	19	2154	198.00	12
		1т		33075.00	114.75	2044	7	105	0.56	--
659	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0.5 т	0.05895	154200.00	--	9090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
660	С11011-1162 Изм. и дополнен.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	15	36,00	--	540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3703583	173829			3726
			Тенге			638740	38948			170
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			114176				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6851				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			121027				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2882477				
Материалы -		Тенге			710715				
Всего заработная плата -		Тенге				561029			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			607877				
Местные материалы -		Тенге			973761				
	Накладные расходы -	Тенге			619138				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							310
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92871			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210097				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3711712				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3476
	Сметная заработная плата -	Тенге				653899			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			706929				
Материалы -		Тенге			54988				
Всего заработная плата -		Тенге				136659			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			409497				
	Накладные расходы -	Тенге			122993				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18449			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49795				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			879718				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							791
	Сметная заработная плата -	Тенге				155108			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4712456				

Локальная смета 2-1-2. Здание временного пребывания животных. ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ.

ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	158	329,67	4,19	52088	662	12424	0,34	53
		м		59,85	1,58	9456	250	128	0,01	1
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	11	362,67	4,19	3989	46	865	0,34	4
		м		59,85	1,58	658	17	128	0,01	--
3	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	40,6	692,07	10,34	28139	420	4200	0,43	18
		м		76,95	3,87	3124	157	128	0,02	1

4	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	50,2	965,42	12,21	48464	613	6265	0,56	28
		м		92,93	4,57	4665	229	128	0,02	1
5	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	35	473,47	39,24	16571	1373	12096	1,47	51
		1шт		254,25	15,75	8899	551	128	0,07	2
6	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	31	367,00	--	11377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	489,00	--	1956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
9	С130901-60	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	1160,00	--	3480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	10	64,57	1,57	646	16	691	0,30	3
		1кран		54,00	--	540	--	128	--	--
11	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	367,00	--	3670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист	Рукава резиновые напорные	10	2373,29	--	23733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист	Головки для присоединения рукавов поливочных Д 15мм	20	316,44	--	6329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3								
16	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	40	329,67	3,10	13187	168	2145	0,34	13
		м		59,85	1,58	2394	63	128	0,01	--

17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
18	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	5	367,00	--	1835	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ						
38	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм ПАТРУБКИ								
		м	0,266	596,67	4,19	159	1	21	0,34	--
				59,85	1,58	16	--	128	0,01	--
39	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм ПАТРУБКИ								
		м	0,2	329,67	4,19	66	1	16	0,34	--
				59,85	1,58	12	--	128	0,01	--
40	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
		т	0,0014	121294,13	49389,75	170	69	148	312,70	--
				62775,00	18657,00	88	26	130	91,12	--
41	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм								
		шт	2	502,00	--	604	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
43	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	1	328,00	--	328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-54	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d40 мм								
		шт	1	198,00	--	198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводных системах водоснабжения, диаметром 65мм								
		1фильтр	1	293,07	91,69	293	92	285	1,11	1
				189,00	53,75	189	54	128	0,17	--

46	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Д 65мм FVF Danfoss	1	9150,16	--	9150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
48	СПрайс-лист	Кран шаровой из углеродистой стали фланцевый сварной Д 65мм JIP-FF Danfoss	2	12270,15	--	24540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	--	194	--	130	--	--
50	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	342,00	--	684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс-лист	Гибкая вставка,резиновая фланцевая Д 65мм Danfoss	2	3511,82	--	7024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
52	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм	52,6	748,88	1,43	39391	75	6929	0,56	29
		м		102,38	0,54	5385	28	128	--	--
53	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	53,8	620,54	0,64	33385	34	7331	0,58	31
		м		106,20	0,25	5714	13	128	--	--
54	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм ДЛЯ ВЫПУСКОВ	10,5	712,05	10,58	7477	111	1656	0,70	7
		м		119,22	3,96	1252	42	128	0,02	--
55	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм ДЛЯ ВЫПУСКОВ	10,5	399,27	3,55	4192	37	1560	0,67	7
		м		114,75	1,33	1205	14	128	0,01	--
56	СПрайс-лист	Прочистка Д 50мм	10	142,04	--	1420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс-лист	Прочистка Д 100мм	2	300,25	--	600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс-лист	Прочистка с крышкой Д 50мм	2	300,25	--	600	--	--	--	--

59	СПрайс-лист	Ревизия с крышкой Д 100мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
			шт	6	300,25	--	1801	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					УЗЕЛ ВВОДА ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКОВ КАНАЛИЗАЦИИ						
68	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В7,5	м3	0,09	9763,55	95,97	879	9	76	4,90	--
					771,75	36,25	69	3	105	0,18	--
69	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
					301,50	--	603	--	128	--	--
					КАНАЛИЗАЦИЯ К3						
70	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	46,2	748,88	1.43	34598	66	6086	0.56	26
					102,38	0,54	4730	25	128	--	--
71	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	6	620,54	0,64	3723	4	818	0,58	4
					106,20	0,25	637	2	128	--	--
72	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм ДЛЯ ВЫПУСКОВ	м	52,5	712,05	10,58	37383	555	8280	0,70	37
					119,25	3,96	6261	208	128	0,02	1
73	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм ДЛЯ ВЫПУСКОВ	м	10,5	399,27	3,55	4192	37	1560	0,67	7
					114,75	1,33	1205	14	128	0,01	--
74	СПрайс-лист	Прочистка Д 50мм	шт	5	142,04	--	710	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
75	СПрайс-лист	Прочистка Д 100мм	шт	5	300,25	--	1501	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
76	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	9	2898,08	9,20	26083	83	1659	0,79	7
					139,50	4,50	1256	40	128	0,02	--
77	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,68	21,80	0,05	429	1	103	0,03	1
					5,81	0,02	114	--	128	--	--

78	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Б[illegible]миноль" толщиной слоя 3 мм	19,68	209,36	17,67	4120	348	2178	0,58	11
		м2		116,33	6,62	2289	130	90	0,03	1
		УЗЕЛ ВВОДА ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКОВ КАНАЛИЗАЦИИ								
79	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В7,5	0,27	9763,55	95,97	2636	26	229	4,90	1
		м3		771,75	36,25	208	10	105	0,18	--
80	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	4	770,63	--	3083	--	1544	1,80	7
		1сальник		301,50	--	1206	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			474708	5413			371
			Тенге			65553	2068			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8472				
		Материалы -	Тенге			2163				
		Всего заработная плата -	Тенге				3133			
		Местные материалы -	Тенге			2860				
		Накладные расходы -	Тенге			2986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				448			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			687				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3581			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			466237				
		Материалы -	Тенге			297176				
		Всего заработная плата -	Тенге				64488			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101542				
		Накладные расходы -	Тенге			82545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32927				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			581709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
		Сметная заработная плата -	Тенге				76870			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			593854				

Локальная смета 2-1-3. Здание временного пребывания животных. Отопление и вентиляция.

ОТОПЛЕНИЕ

34	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
		м	41	80,21	5,31	3289	218	1735	0,24	10
				40,28	2,03	1651	83	100	0,01	--
35	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм								
		м3	1	17600,00	--	17600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м	41	114,31	6,39	4687	262	1329	0,19	8
				29,93	2,48	1227	102	100	0,01	--
37	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В/ТУ 6-11-145-80/								
		1000м2	0,014	179500,00	--	2513	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П1						
39	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
		м	80	623,70	14,12	49896	1130	10818	0,55	44
				100,35	5,29	8028	423	128	0,03	2
40	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
41	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
42	С.Прайс-лист	Кран шаровой латунный с внут.резьбой Д 50мм.Ру 15бар								
		шт	6	1861,19	--	11167	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара. Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 15 мм								
		шт	2	367,00	--	734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	--

45	СПрайс-лист	Клапан регулирующий седельный тре[illegible]овой Ду 20мм,Ру 16бар с электрическим редукторным привод[illegible]VRB3, AMV15 Danfoss	1	55511,84	--	55512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист	Фитинги с внутренней сезьбой Ду 15мм Danfoss	3	516,78	--	1550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
48	СПрайс-лист	Ручной балансировочный клапан с внутренней резьбой Д 50мм LENO MSV-BD Danfoss	1	14400,53	--	14401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-лист	Стандартные измерительные нипели Danfoss	2	3330,56	--	6661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс-лист	Удлиненные измерительные нипели 60мм Danfoss	2	4580,86	--	9162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс-лист	Настроечная рукоятка Danfoss	1	1218,68	--	1219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс-лист	Сливной кран 1/2 Danfoss	1	2517,59	--	2518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс-лист	Сливной кран 3/4 Danfoss	1	2735,10	--	2735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
55	СПрайс-лист	Обратный клапан латунный Д 50мм,Р 16бар EAGLE Danfoss	1	2932,56	--	2933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50мм	1	235,10	70,85	235	71	237	0,91	1
		1фильтр		155,25	27,00	155	27	128	0,13	--
57	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый латунный муфтовый с пробкой Д 50мм,Р 25бар Y222 Danfoss	1	6942,64	--	6943	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 5[illegible] полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм								
		м	80	103,45	8,47	8276	678	4662	0,33	26
				55,13	3,15	4410	252	100	0,02	1
66	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм								
		м3	1,5	17600.00	--	26400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м	80	114.31	6.39	9145	511	2593	0.19	15
				29.93	2.48	2394	198	100	0.01	1
68	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В/ТУ 6-11-145-80/								
		1000м2	0.04	179500.00	--	7180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				ВЕНТИЛЯЦИЯ						
				СИСТЕМА П-1						
70	СПрайс-лист	Приточная установка моноблок ПКЦКП-12,5 ТОО "АВЗ"г.Алматы								
		шт	1	556817.18	--	556817	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	6,3	1867,88	13,16	11768	83	2036	1,54	10
				247.50	4.93	1559	31	128	0.02	--
75	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	37.6	1843.62	10.58	69320	398	11128	1.41	53
				227.25	3.96	8545	149	128	0.02	1
76	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	52,65	1929.43	9.15	101584	482	13499	1.22	64
				196.88	3.42	10366	180	128	0.02	1
77	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	11,9	1873,11	8,40	22290	100	2300	0,92	11
				147.83	3.15	1759	37	128	0.02	--

78	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм									
			м2	36,36	1843,15	8,78	67017	319	5703	0,74	27
					119,25	3,29	4336	120	128	0,02	1
79	Е0120-3-13	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм									
			м2	13	1833,25	8,67	23832	113	1888	0,68	9
					110,25	3,24	1433	42	128	0,02	--
80	Е0120-3-14	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 4000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм									
			м2	57,6	1822,94	8,06	105001	464	7671	0,62	36
					101,03	3,02	5819	174	128	0,01	1
81	Е0120-12-11	Установка диффузора									
			шт	26	232,15	16,15	6036	420	6140	1,07	28
					177,75	6,75	4622	176	128	0,03	1
82	СПрайс-лист	Потолочный диффузор приточный ДПр(400х400)									
			шт	26	2171,56	--	56461	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
83	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм									
			шт	2	255,13	5,38	510	11	438	1,03	2
					168,75	2,25	338	5	128	0,01	--
84	СПрайс-лист	Клапан приточный КП-160									
			шт	2	308,53	--	617	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
85	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм									
			шт	1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
					175,50	2,25	176	2	128	0,01	--
86	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм									
			шт	1	292,26	5,38	292	5	256	1,18	1
					198,00	2,25	198	2	128	0,01	--
87	Е0120-14-9	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 4000 мм									
			шт	1	919,72	23,09	920	23	478	2,21	2
					364,50	9,00	365	9	128	0,04	--
88	СПрайс-лист	Заслонка воздушная РК-303-04(250х200)									
			шт	1	2527,55	--	2528	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
89	СПрайс-лист	Заслонка воздушная РК00х400Р									
			шт	1	4026,68	--	4027	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

90	СПрайс-лист	Заслонка воздушная РК-303-17(1000х800)	1	8346,07	--	8346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	65	200,00	--	13000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 40 мм	264,6	58,93	3,70	15592	979	9287	0,21	56
		м		33,75	1,35	8930	357	100	0,01	2
94	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	10,08	14000,00	--	141120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
					СИСТЕМА В-1					
96	СПрайс-лист	Канальный вентилятор КЕ(КТ)80-50/40.6D	1	71000,92	--	71001	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0120-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1	3108,29	30,04	3108	30	377	1,73	2
		шт		283,50	11,25	284	11	128	0,06	--
102	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	1797,88	13,16	8989	66	1616	1,54	8
		м2		247,50	4,93	1238	25	128	0,02	--
103	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,5	1867,88	13,16	934	7	162	1,54	1
		м2		247,50	4,93	124	2	128	0,02	--
104	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800. 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11	1843,62	10,58	20280	116	3255	1,41	16
		м2		227,25	3,96	2500	44	128	0,02	--
105	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	17,6	1929,43	9,15	33958	161	4512	1,22	21
		м2		196,88	3,42	3465	60	128	0,02	--

106	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщ 0,7 мм								
		м2	40,2	1873,11	8,40	75299	338	7769	0,92	37
				147,83	3,15	5943	127	128	0,02	1
107	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	5,2	1843,15	8,78	9584	46	816	0,74	4
				119,25	3,29	620	17	128	0,02	--
108	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм								
		шт	1	7332,90	56,27	7333	56	671	3,04	3
				504,00	20,25	504	20	128	0,10	--
109	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм								
		шт	2	255,13	5,38	510	11	438	1,03	2
				168,75	2,25	338	5	128	0,01	--
110	СПрайс-лист	Клапан вытяжной КВ100								
		шт	1	205,69	--	206	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	СПрайс-лист	Клапан вытяжной КВ200								
		шт	1	391,59	--	392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	Е0120-12-11	Установка диффузора								
		шт	13	232,15	16,15	3018	210	3070	1,07	14
				177,75	6,75	2311	88	128	0,03	--
113	СПрайс-лист	Потолочный диффузор приточный вытяжной 400х400								
		шт	13	2171,56	--	28230	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
114	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281								
		шт	1	39,00	--	39	--	--	--	--
				--	--	--		--	--	--
115	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	24	200,00	--	4800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
116	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 40 мм								
		м	91,35	58,93	3,70	5383	338	3206	0,21	19
				33,75	1,35	3083	123	100	0,01	1
117	С11031-91	Пенопласт ПВХ								
		м3	3,48	11000,00	--	38720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

119	СПрайс-лист	Канальный вентилятор КЕ(КТ)100-50/63 4D N 3,8 кВт,n	1	104345,64	--	104346	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0120-19-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	1	4528,29	30,04	4528	30	377	1,73	2
		шт		283,50	11,25	284	11	128	0,06	--
125	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,8	1797,88	13,16	5034	37	905	1,54	4
		м2		247,50	4,93	693	14	128	0,02	--
126	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,1	1657,88	13,16	1824	14	355	1,54	2
		м2		247,50	4,93	272	5	128	0,02	--
127	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,3	1633,62	10,58	2124	14	385	1,41	2
		м2		227,25	3,96	295	5	128	0,02	--
128	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1867,88	13,16	11207	79	1939	1,54	9
		м2		247,50	4,93	1485	30	128	0,02	--
129	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,7	1843,62	10,58	25258	145	4054	1,41	19
		м2		227,25	3,96	3113	54	128	0,02	--
130	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4	1929,43	9,15	7718	37	1026	1,22	5
		м2		196,88	3,42	788	14	128	0,02	--
131	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27,2	1873,11	8,40	50949	228	5257	0,92	25
		м2		147,83	3,15	4021	86	128	0,02	--
132	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	55,1	1843,15	8,78	101558	484	8643	0,74	41
		м2		119,25	3,29	6571	181	128	0,02	1
133	Е0120-15-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	4	255,75	5,38	1021	22	876	1,05	4
		шт		168,75	2,25	675	9	128	0,01	--

134	СПрайс-лист	Клапан вытяжной КВ200	4	391,59	--	1566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0120-12-11	Установка диффузора	12	232,15	16,15	2786	194	2834	1,07	13
		шт		177,75	6,75	2133	81	128	0,03	--
136	СПрайс-лист	Потолочный диффузор приточный вытяжной TSO 250(400x400)	3	2171,56	--	6515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	СПрайс-лист	Потолочный диффузор приточный вытяжной TSO 315(400x400)	9	3302,83	--	29725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	С131312-16	Заглушка штометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	33	200,00	--	6600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 40 мм	132,3	58,93	3,70	7796	490	4644	0,21	28
		м		33,75	1,35	4465	179	100	0,01	1
141	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	5,04	14000,00	--	70560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
					СИСТЕМА В-3					
142	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	847	3,65	4
		шт		650,25	11,25	650	11	128	0,05	--
143	СПрайс-лист	Канальный вентилятор К200/1	1	7119,87	--	7120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1,5	1262,45	6,95	1894	10	1780	5,75	9
		м2		924,75	2,25	1387	3	128	0,01	--
145	СПрайс-лист	Гибкая вставка	2	1305,31	--	2611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0120-19-1	Установка зонтов [illegible] сечения диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	--

			шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	--
147	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нор ные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм									
			м2	8,1	1797,88	13,16	14563	107	2617	1,54	12
					247,50	4,93	2005	40	128	0,02	--
148	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм									
			шт	3	7332,90	56,27	21999	169	2013	3,04	9
					504,00	20,25	1512	61	128	0,10	--
149	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281									
			шт	1	39,00	--	39	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
150	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			кг	2	200,00	--	400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
151	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 40 мм									
			м	3,15	58,93	3,70	186	12	111	0,21	1
					33,75	1,35	106	4	100	0,01	--
152	С11031-91	Пенопласт ФРП-1									
			м3	0,12	14000,00	--	1680	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					СИСТЕМА ВЕ-1-ВЕ-2						
153	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм									
			м2	2,5	1843,62	10,58	4609	26	740	1,41	4
					227,25	3,96	568	10	128	0,02	--
154	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150мм									
			шт	3	311,35	16,15	933	48	708	1,07	3
					177,75	6,75	533	20	128	0,03	
155	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм									
			шт	2	1124,70	6,95	2249	14	213	0,49	1
					81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
156	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281									
			шт	1	39,00	--	39	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
157	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 40 мм									
			м	3,15	58,93	3,70	186	12	111	0,21	1
					33,75	1,35	106	4	100	0,01	--

158	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	0,12	14000,00	--	1680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА ВЕ-3-ВЕ-8						
159	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,1	1843,62	10,58	16777	96	2693	1,41	13
		м2		227,25	3,96	2068	36	128	0,02	--
160	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,6	1929,43	9,15	8875	42	1179	1,22	6
		м2		196,88	3,42	906	16	128	0,02	--
161	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	12	311,15	16,15	3734	194	2834	1,07	13
		шт		177,75	6,75	2133	81	128	0,03	--
162	Е0120-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовойстали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	6	1902,65	16,15	11416	97	1210	0,92	6
		шт		150,75	6,75	905	41	128	0,03	--
163	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200,00	--	800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА ВЕ-9-ВЕ-10						
164	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,2	1867,88	13,16	2241	16	388	1,54	2
		м2		247,50	4,93	297	6	128	0,02	--
165	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,6	1843,62	10,58	2950	17	474	1,41	2
		м2		227,25	3,96	364	6	128	0,02	--
166	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
167	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1124,70	6,95	2249	14	213	0,49	1
		шт		81,00	2,25	162	5	128	0,01	--

168	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200,00	--	200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2331888	10793			787
			Тенге			128591	4097			20
		Стоимость оборудования -	Тенге			556817				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			556817				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			371991				
		Материалы -	Тенге			24665				
		Всего заработная плата -	Тенге				27677			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			317453				
		Накладные расходы -	Тенге			27677				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23980				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			423649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				31829			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1403080				
		Материалы -	Тенге			828352				
		Всего заработная плата -	Тенге				105010			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			465217				
		Накладные расходы -	Тенге			134412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92250				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1629743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							705
		Сметная заработная плата -	Тенге				125172			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2610209				

Локальная смета 2-1-5. Здание временного пребывания животных. Электроосвещение.

ВРУ-0.4

1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
			101	486,00	40,50	486	41	95	0,23	1

2	ПРАЙС-ЛИСТ	Вводно-распределительное устройство ЩУРн-3-30-36УХЛ3								
			1	3371,02	--	3371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			8	862,00	28,00	6896	224	2618	2,00	16
		шт		340,00	4,50	2720	36	95	0,03	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 88-33 160А								
			1	4276,67	--	4277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100 32,40,63,100А								
			5	1140,44	--	5702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1ф 16А								
			2	79,66	--	159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-6-1	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ								
			3	6210,00	2570,00	18630	7710	9653	16,00	48
		компл		2813,00	574,01	8439	1722	95	3,33	10
8	ПРАЙС-ЛИСТ	Трансформатор тока 200/5А Т-0,66-200/5А								
			3	859,53	--	2579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный								
			1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик активной энергии 3-х фазный СА4У-И672М								
			1	5530,32	--	5530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А								
			2	1269,80	42,80	2522	86	1073	3,00	6
		шт		558,00	6,80	1116	14	95	0,04	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный нереверсивный без реле ПМЛ-1101-04								
			1	524,10	--	524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный нереверсивный ПМЛ-2100-04								
			1	914,05	--	914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-537-11	Устройство автоматического отключения нагрузки								
			1	7044,00	463,00	7044	463	4569	27,00	27
		шт		4703,00	106,00	4703	106	95	0,61	1

15	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР АВР-160	1	77773,94	--	77774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ЩС-1						
16	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Щит осветительный с автоматами ЩРВ-24-36УХЛ3	1	1446,52	--	1447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	7	862,00	28,00	6034	196	2291	2,00	14
		шт		340,00	4,50	2380	31	95	0,03	--
19	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 3ф 16,25,50А	5	238,99	--	1195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1ф 16А	2	79,66	--	159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения УЗО-ВАД 2-16-2-030	2	357,80	--	716	--	534	2,00	4
		шт		281,00	--	562	--	95	--	--
22	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защитного отключения АД-4	2	1069,17	--	2138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП-50-3МТ 10,25А	3	1218,01	--	3654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ЩС-2						
25	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ	Щит осветительный с автоматами ЩРВ-24-36УХЛ3	1	1446,52	--	1447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

27	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на до 100 А	6	862,00	28,00	5172	168	1964	2,00	12
		шт		340,00	4,50	2040	27	95	0,03	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100 80А	1	1140,44	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 3ф 16,63А	5	238,99	--	1195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ЩС-3						
30	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
31	ПРАЙС-ЛИСТ	Щит осветительный с автоматами ЩРВ-24-36УХЛ3	1	1446,52	--	1447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	8	862,00	28,00	6896	224	2618	2,00	16
		шт		340,00	4,50	2720	36	95	0,03	--
33	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 3ф 16,25А	6	238,99	--	1434	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1ф 16А	2	79,66	--	159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	1260,80	42,80	2522	86	1073	3,00	6
		шт		558,00	6,80	1116	14	95	0,04	--
36	ПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный нереверсивный без реле ПМЛ-1222-02	2	1972,72	--	3945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
38	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-39-3М	1	922,42	--	922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

39	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	2	598,80	14,80	1198	30	552	2,00	4
		шт		288,00	2,30	576	5	95	0,01	--
40	С151801-21	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПВ3-16 М3	1	286,00	--	286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПВ2-16 М3	1	245,00	--	245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ЩО						
42	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	4	2849,00	178,00	11396	712	2001	3,00	12
		шт		486,00	40,50	1944	162	95	0,23	1
43	ПРАЙС-ЛИСТ	Щит осветительный с автоматами ЩРВ-36-36УХЛ3	4	1534,57	--	6138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	501,20	13,20	9022	238	3921	1,00	18
		шт		227,00	2,30	4086	41	95	0,01	--
45	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 3ф 32А	1	238,99	--	239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1ф 16.25А	17	79,66	--	1354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения УЗО-ВАД2 16-2-030	7	357,80	--	2505	--	1869	2,00	14
		шт		281,00	--	1967	--	95	--	--
48	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защитного отключения АД-4	7	1069,17	--	7484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
49	Е0121-18-6-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	86	325,07	92,47	27956	7952	23746	1,76	108
		шт		203,18	52,49	17473	4514	108	0,23	20
50	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный потолочный PRS/S-236	37	2717,42	--	100544	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный потолоч[illegible] PRS/S-218	20	1815,57	--	36311	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
52	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный потолочный OWP/R-236-(2x36)	3	1977,74	--	5933	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
53	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный потолочный ALS.PRS-236-(2x36)	3	3041,77	--	9125	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
54	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный потолочный CD-218	23	4900,84	--	112719	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
55	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	11	235,27	53,84	2588	592	2202	0,96	11
			шт	153,45	31,93	1688	351	108	0,14	2
56	СПРАЙС-ЛИСТ	Прожектор с металлогалогенной лампой UMA-150H	3	3041,77	--	9125	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
57	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник для люминисцентных ламп EFS193-1x8	8	1435,84	--	11487	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
58	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	8	135,55	--	1084	--	1073	0,78	6
			шт	124,20	--	994	--	108	--	--
59	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	3	462,00	--	1386	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
60	С151704-2	Указатель световой "Не входить" СУВ-Н-У3	5	462,00	--	2310	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
61	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	40	82,00	--	3280	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
62	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	86	99,00	--	8514	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
63	С151705-3	Стартеры для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип СК 1-220	126	14,00	--	1764	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминисцентная мощн.18Вт,22		46	61,31	--	2820	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминисцентная мощн.8Вт,220В		8	61,31	--	490	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПРАЙС-ЛИСТ	Лампа металлогалогенная 150Вт		3	1491,22	--	4474	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором		1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
			шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
68	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
69	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		31	35,40	--	1097	--	987	0,19	6
			шт		29,48	--	914	--	108	--	--
70	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		4	45,74	--	183	--	134	0,20	1
			шт		31,05	--	124	--	108	--	--
71	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке		3	36,26	--	109	--	87	0,17	1
			шт		27,00	--	81	--	108	--	--
72	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220		31	156,00	--	4836	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220		7	182,00	--	1274	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке		17	34,70	--	590	--	541	0,19	3
			шт		29,48	--	501	--	108	--	--
75	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П 2 С-03-10/22		17	39,00	--	646	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

76	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	4	29,13	--	117	--	117	0,17	1
		шт		27,00	--	108	--	108	--	--
77	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	4	90,00	--	360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА						
78	Е0121-4-1 прим.	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1775	9,33	0,82	16555	1450	16279	0,05	89
		м		7,99	0,50	14182	891	108	--	4
79	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,17	52100,00	--	60957	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
80	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабелис медными жилами сечением 4х1,5мм2 ВВГ-0,66	90	53,40	--	4806	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабелис медными жилами сечением 5х1,5мм2 ВВГ-0,66	85	65,27	--	5548	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,22	60500,00	--	13310	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
83	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х4мм2 ВВГ-0,66	30	156,24	--	4687	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х6мм2 ВВГ-0,66	25	229,42	--	5735	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	С151601-346	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0,07	257800,00	--	18046	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
86	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х16мм2 ВВГ-0,66	35	601,23	--	21043	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х35мм2 ВВГ-0,66	50	1273,67	--	63683	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

88	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или мн жильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	120	9,33	0,82	1119	98	1101	0,05	6
		м		7,99	0,50	959	60	108	--	--
89	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,08	19900,00	--	1592	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
90	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,04	82200,00	--	3288	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
				МАТЕРИАЛЫ						
91	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой.степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	0,042	60400,00	--	2537	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,059	16300,00	--	962	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	50	80,57	8,47	4029	424	3061	0,32	16
		м		51,75	4,94	2588	247	108	0,02	1
94	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ Д 40мм	50,5	83,86	--	4235	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	35	79,85	7,44	2795	260	2144	0,33	11
		м		52,20	4,53	1827	159	108	0,02	1
96	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ Д 32мм	35,35	54,59	--	1930	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1690	72,13	6,92	121902	11697	92094	0,29	483
		м		46,13	4,33	77960	7315	108	0,02	32

98	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ Д 25мм	95	42,32	--	4021	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ Д 20мм	1595	32,43	--	51734	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	40	96,80	10,80	3872	432	3661	0,49	19
		м		79,43	5,31	3177	212	108	0,02	1
101	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	80	78,15	8,23	6252	658	5857	0,39	31
		м		63,68	4,11	5094	329	108	0,02	2
102	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 40х2.5 мм	40,8	160,00	--	6528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 20х1 мм	81,6	33,00	--	2693	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,90	3,30	2476	132	889	0,14	6
		м		23,00	0,40	920	16	95	--	--
105	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0784	48400,00	--	3795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1028622	34674			1017
			Тенге			166626	16470			76
	Стоимость оборудования -		Тенге			136329				
	ВСЕГО Стоимость оборудования -		Тенге			136329				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			883072				
	Материалы -		Тенге			87214				
	Всего заработная плата -		Тенге				183096			

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			594559				
		Накладные расходы -	Тенге			192368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28855			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64526				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1139967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1189
		Сметная заработная плата -	Тенге				211951			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9221				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9221				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			553				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9774				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1286070				

Локальная смета 2-2-1. Вспомагательный блок.

58	Е0108-43-2	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	3403.75	431.94	13.68	1470206	46548	598536	0.93	3165
		м2		147.15	1.87	500862	6372	118	0,01	22
		ПЛАН СТИЛОБАТА(АС-43)								
61	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	100	34.81	2.62	3481	262	1415	0.07	7
		м2		10.51	0.99	1051	99	123	--	--
64	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(65мм)	250	221.38	9.95	55346	2487	17202	0.36	89
		м2		52.20	3.74	13050	935	123	0.02	5
65	Е0111-11-2 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	250	285.26	6.03	71316	1508	2435	0.04	10
		м2		5.67	2.25	1418	562	123	0.01	3
67	С143003-32	Плитка тротуарная	250	1100.00	--	275000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								
80	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	38.99	233.57	5.58	9107	218	4500	0.59	23
		м2		94.05	2.12	3667	83	120	0.01	--
81	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	25.41	2860.00	--	72673	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
82	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	58.24	398.48	102.53	23207	5971	13091	0.90	52

			м2		151,65	35,67	8832	2077	120	0,14	8
83	С12061-3	Блоки оконные одностворные со спаре[illegible]ми створками ОС 9-9 для жилья ФРАМУГА		4,9	4920,00	--	24108	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
84	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		6,72	4250,00	--	28560	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
85	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние		41,58	4010,00	--	166736	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
86	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние		5,04	3760,00	--	18950	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
87	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение		28	1500,00	--	42000	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2		5,08	367,11	19,34	1865	98	890	0,83	4
			м2		139,39	6,57	708	33	120	0,03	--
89	С12061-192 Изм. и доп вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные		5,08	12700,00	--	64516	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2		0,01472	10137,87	304,24	149	4	151	58,00	1
			1т		9675,00	114,75	142	2	105	0,56	--
94	С12041-72 Изм. и доп вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
				0,00216	[illegible]		146		--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

95	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали м. ой до 0,5 т	0,01256	154200,00	--	1937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1,МС-2	0,011	13010,10	1826,10	143	20	135	42,70	--
		т		8100,00	690,75	89	8	140	3,37	--
97	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,011	48400,00	--	532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА ЖР-1(АС-25-1)(1шт)								
98	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских НА БЕТОНЕ В15	0,1	8877,62	100,65	888	10	19	0,97	--
		м3		146,25	38,03	15	4	105	0,19	--
99	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0462	9850,48	1162,95	455	54	310	46,60	2
		т		7357,50	108,00	340	5	90	0,53	--
100	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,0372	44300,00	--	1648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,009	46400,00	--	418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,0626	148,40	0,07	158	--	121	0,65	1
		м2		108,00	0,02	115	--	105	--	--
103	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0112	93997,62	304,24	1053	3	390	198,00	2
		т		37075,00	114,75	370	1	105	0,56	--
		ГИПСОКАРТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ(АС-25-1)								
104	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	84,3	1412,59	11,20	119081	944	29334	1,71	144
		м2		285,75	4,23	24089	357	120	0,02	2
		ТИП-А КЕРАМОГРАНИТ-53,88м2								
111	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	53,88	2125	2,95	41928	536	4702	0,56	19
		м2		52,26	3,74	2815	202	123	0,02	1
		ТИП-Б ЛИНОЛЕУМ-89,99м2								

117	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
			89,99	221,38	9,95	19922	895	6192	0,36	32
		м2		52,20	3,74	4697	337	123	0,02	2
		ТИП-В КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-34,04м2									
122	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
			34,04	221,38	9,95	7536	339	2342	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1777	127	123	0,02	1
		ТИП-Г КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-10,82м2									
127	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
			10.82	221,38	9,95	2395	108	744	0,36	4
		м2		52,20	3,74	565	40	123	0,02	--
128	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ									
			10,82	365,09	18,42	3950	199	1236	0,42	5
		м2		85,95	6,91	930	75	123	0,03	--
129	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛ									
			10,82	256,83	9,05	2779	98	722	0,25	3
		м2		50,85	3,40	550	37	123	0,02	--
130	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
			10.82	221,38	9,95	2395	108	744	0.36	4
		м2		52,20	3,74	565	40	123	0.02	--
		ПОЛЫ-2 ЭТАЖ									
		ТИП-Е КЕРАМОГРАНИТ-37,64м2									
140	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)									
			37.64	221,38	9.95	8333	375	2590	0.36	13
		м2		52,20	3,74	1965	141	123	0,02	1
141	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
			37,64	126,78	2,68	4772	101	163	0,02	1
		м2		2,52	1,00	95	38	123	--	--
142	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ									
			37,64	292,53	11,72	11011	441	8152	1,06	40
		м2		171,68	4,39	6462	165	123	0,02	1
143	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая									
			37,64	1180,00	--	44415	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП-Ж ЛИНОЛЕУМ-130,77м2									
145	Е0111-9-2	Устройство полов из линолеума на цементном основании на мастике бронзовой окраски									
			130,77	184,03	4,37	24065	571	1958	0,07	10
		м2		10,53	1,64	1377	214	123	0,01	1

146	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(50мм)	130,77	415,52	13,43	54338	1756	11523	0,45	59
		м2		66,60	5,04	8709	659	123	0,02	3
147	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	130,77	454,56	4,02	59443	526	849	0,03	3
		м2		3,78	1,50	494	196	123	0,01	1
				ТИП-И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-5,72м2						
150	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	5.72	221,38	9,95	1266	57	394	0,36	2
		м2		52,20	3,74	299	21	123	0,02	--
151	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,72	126,78	2,68	725	15	25	0,02	--
		м2		2,52	1,00	14	6	123	--	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
				1 ЭТАЖ						
154	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка /ЗАТИРКА/	327,04	121,12	1.42	39611	464	24680	0.45	147
		м2		71,33	0.54	23328	177	105	--	1
160	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ПАНЕЛЕЙ	165,05	1861,06	2,10	307168	347	57847	2,00	330
		м2		333,00	0,79	54962	130	105	--	1
				2 ЭТАЖ						
161	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка /ЗАТИРКА/	189,38	121,12	1,42	22938	269	14291	0,45	85
		м2		71,33	0,54	13508	102	105	--	--
166	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ПАНЕЛЕЙ	19,94	1861,06	2,10	37110	42	6989	2,00	40
		м2		333,00	0,79	6640	16	105	--	--
				НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-4)						
171	Е0115-28-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на цементном растворе	62	4722,91	3,99	292820	247	30491	2,70	167
		м2		467,15	1,22	28963	76	105	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3412600	65622			4477
		Тенге			713461	13337			54
Стоимость монтажных работ -		Тенге			2598				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2598				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2754				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3407610				
Материалы -		Тенге			571220				
Всего заработная плата -		Тенге				726453			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			462104				
Местные материалы -		Тенге			1497636				
	Накладные расходы -	Тенге			843857				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							422
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126579			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255088				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4506555				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4951
	Сметная заработная плата -	Тенге				853031			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2392				
Материалы -		Тенге			61				
Всего заработная плата -		Тенге				345			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1937				
	Накладные расходы -	Тенге			310				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2864				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				391			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4512173				
Всего, сметная стоимость СМР -								**16119297**	
- в том числе оборудование								693146	
Временные здания и сооружения		1,8%						277671	
Итого с временными								16396968	
Производства работ в зимнее время		0,7%						109927	
Затраты на дополнительные отпуска		0,4%						62815	
Затраты на выслугу лет		1%						157038	
Итого в ценах 2001 года								16726748	
Пересчет в текущих ценах		2,234						**37360001**	

Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						747200	
Сметная стоимость строительства							**38107201**	
Налог на добавленную стоимость	12%						4572864	
Итого с НДС							**42680065**	
- в том числе оборудование							1768635	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

_____ А.А.Тлеубердиев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Г.Шаймерденов