Счет-фактура № 49 от 3 сентября 2013 г.

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 6/640 от 12.08.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, р-он Алматы, пр.Абая, 103

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, еспублика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000940002622, ГКП "Астана су арнасы",г.Астана, р-он Алматы, пр.Абая, 103

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: ГКП "Астана су арнасы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000940002622, г.Астана, р-он Алматы, пр.Абая, 103

ИИК получателя: KZ07998BTB0000002967, в банке Филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт котлов КЕ 6,5/14 №1,2.КОС г.Астана	усл.	1	2 771 294,64	2 771 294,64	12%	332 555,36	3 103 850,00	0	
сего по счету:					**2 771 294,64**		**332 555,36**	**3 103 850,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

авный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Милютина Н.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГКП "Астана су арнасы"**

Поставщик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Наименование строительства и его адрес:

Ремонт котлов КЕ 6,5/14 №1,2. КОС г. Астана

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		6/640	12.08.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**3 103 850**								
в том числе сентябрь:		**3 103 850**	**1 216 430**						**332 555**

Заказчик

Поставщик:

ФОРМА 1

Заказчик ГКП «Астана су арнасы»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3103,85 тыс.тенге
в том числе:
возвратных сумм 6,95 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 332,56 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

КОС г. Астана

за сентябрь месяц 2013 года

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2	-ремонт котлов КЕ 6,5/14 №1,2	1152,18	-	-	1152,18
		Всего по главе	1152,18	-	-	1152,18
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1152,18	-	-	1152,18
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	20,74	-	-	20,74
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3,11	-	-	3,11
		Всего по главе	20,74	-	-	20,74
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1172,91	-	-	1172,91
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	27,09	-	-	27,09
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	11,73	11,73
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	4,69	4,69
		Всего по главе	27,09	-	16,42	43,52

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1200,01	-	16,42	1216,43
7.		-В том числе возвратные суммы	3,11	-	-	3,11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	1200,01	-	16,42	1216,43
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	2680,28	-	36,68	2716,95
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих	6,95	-	-	6,95
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	54,34	54,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	2680,28	-	91,02	2771,29
11.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	332,56	332,56
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	2680,28	-	423,57	3103,85

Заказчик:

Поставщик:

14550

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)
Заказчик: ГКП «Астана су арнасы»
Поставщик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор № 6/640 от 12.08.2013г.

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Канализационные очистные сооружения г. Астаны.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Котельная

ОБЬЕКТ НОМЕР

Акт выполненных объемов работ
за сентябрь месяц 2013 года

НА ремонт котлов КЕ 6,5/14 №1,2

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1152,175 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 275 чел.-ч
Сметная заработная плата 53,778 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коэффициент условий производства работ К=1,2								
1	СКалькуляция	Ремонт котлов КЕ 6,5/14 №1,2 котел	2	246655,11	-	493310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	Ц0106-11-29 К=0,3	Демонтаж деталей крепления обмуровки /кирпичной, бетонной/ котлов, работающих на пылеугольном топливе т	0,2	18753,96	1812,96	3751	363	2375	70,56	14
				12960	231,84	2592	46	90	1,34	-
3	Ц0106-11-29	Детали крепления обмуровки /кирпичной, бетонной/котлов, работающих на пылеугольном топливе т	0,2	53224,2	6043,2	10645	1209	7915	235,2	47
				43200	772,8	8640	155	90	4,48	1
4	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	0,2	33086,11	11250,13	6617	2250	3993	109,2	22
				19656	2528,8	3931	506	90	8,83	2
5	СПрайс-лист	Лист толщ.10мм ст.12ХМ т	0,09	296076,76	-	26647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	0,06	59200	-	3552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс (уголок 63х63х5) т								
7	Е0160-1-1	-Разборка обмуровки котлов м3	10,5	16,49	2,5	173	26	136	0,1	1
				13,99	0,41	147	4	90	-	-
8	Е0145-13-1	-Обмуровка кирпичом шамотным стен экранированных и неэкранированных м3	9	2398,39	294,86	21586	2654	22580	11,57	104
				2070,9	110,7	18638	996	115	0,54	5
9	Е0145-13-2	-Обмуровка кирпичом шамотным сводов и арок м3	1,5	3503,16	311,53	5255	467	5650	15,48	23
				3159	116,1	4739	174	115	0,56	1
10	СПрайс-лист	-Кирпич шамотный ШБ-5 шт	4934	72,88	-	359592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист	-Цемент глиноземистый т	0,5	59146,21	-	29573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс-лист	-Мертель огнеупорный кг	673	71,99	-	48446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0145-22-1	-Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором огнеупорным /состав ОРГРЭС/ м2	22	293,74	20,32	6462	447	6682	1,32	29
				256,5	7,62	5643	168	115	0,04	1
14	СПрайс-лист	-Шнур асбестовый кг	30	432,73	-	12982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист	-Лист асбестовый м2	4	1594,26	-	6377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс-лист	-Мертель огнеупорный кг	220	71,99	-	15837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист	-Стекло жидкое калийное т	0,059	100210,6	-	5912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс-лист	-Паронит толщ. 4 кг	20	441,67	-	8833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1065551	7415			240
			Тенге			44330	2049			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			493310	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			493310	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			532148	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1592	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11433	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			517752	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10290	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1543	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32546	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			574984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12976	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33476	-	-		-
		Материалы -	Тенге			715	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30509	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5257	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35766	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6617	-	-		-
		Материалы -	Тенге			436	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4437	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	599	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			637	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5036	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1152175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		275
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53778	-		-

Заказчик:

Поставщик: