Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: **"Строительство ангара для животных цирка по ул.Б.Момышулы в г.Шымкент ЮКО"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 21.10.2013г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года. НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	232395543	24899522	14083030	35934339	-		-	-	-	3850108	35934339
-в том числе оборудование					11190630	1728473					
Инжиниринговые услуги	3139664	336392	-	485473			-	-	-	52015	485473
Авторский надзор			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**235535207**	**25235914**	**14083030**	**36419812**	-		-	-	-	**3902123**	**36419812**

Заказчик:
Руководитель отдела строительства социальных объектов ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"
_____ А.Исмаилов

Главный специалист ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Б.Куздеубаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Б.Полатбеков

Инженер:
Зам.Ген. директора ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ О.Ешимбетов

Эксперт-технадзор
_____ А.А.Тлеубердиев

Форма 2

АКТ 9

приемки выполненных работ за октябрь 2013 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**
Генподрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Наименование стройки: **"Строительство ангара для животных цирка по ул.Б.Момышулы в г.Шымкент ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Здание временного пребывания животных. Общестроительные работы.								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ(АС-11)								
349	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
			720,52	17,43	0,12	12557	86	10425	0,09	66
		м2		13,73	0,05	9893	36	105	--	--
350	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке								
			94,43	202,79	2,95	19150	279	9524	0,57	54
		м2		94,95	1,10	8966	104	105	0,01	1
351	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			8,22	325,41	2,33	2675	19	709	0,49	4
		м2		81,23	0,88	668	7	105	--	--
354	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
			1340,16	17,43	0,12	23356	161	19391	0,09	123
		м2		13,73	0,05	18400	67	105	--	--
355	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
			233,5	173,10	1,88	40419	439	19374	0,47	109
		м2		78,30	0,72	18283	168	105	--	1

356	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			м2	41,36	306,50 65,03	2,10 0,79	12677 2690	87 33	2858 105	0,39 --	16 --
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ(АС-7)									
359	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плиткамина цементном растворе стен ЦОКОЛЯ									
			м2	56,84	613,87 468,00	2,56 0,97	34892 26601	146 55	27989 105	2,70 --	153 --
360	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит. толщина 10 мм. плита темная									
			м2	56,84	1180,00 --	-- --	67071 --	-- --	-- --	-- --	-- --
361	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен									
			м2	164,94	241,46 108,90	1,96 0,45	39826 17962	323 74	18938 105	0,61 0,03	101 4
362	Е0115-79-2	Отделка фасадов,АСПОЛ									
			м2	164,94	912,41 106,20	2,51 0,95	150493 17517	414 157	18557 105	0,51 --	85 1
363	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая									
			м2	824,7	101,33 17,12	1,65 0,63	83563 14119	1361 520	15370 105	0,09 --	76 2
364	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм									
			м	56,42	104,28 57,38	0,60 0,23	5883 3237	34 13	3413 105	0,32 --	18 --
365	Е0115-79-2	Отделка оконных и дверных откосов,АСПОЛ									
			м2	56,42	912,41 106,20	2,51 0,95	51478 5992	142 54	6348 105	0,51 --	29 --
366	Е0115-158-1	Окраска ОТКОСОВ перхлорвиниловая									
			м2	56,42	101,33 17,12	1,65 0,63	5717 966	93 36	1052 105	0,09 --	5 --
		ПОЛЫ(АС-11)									
		ТИП-К ДЕТАЛЬ ТД-388-(87м2)									
378	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм		87	221,38	9,95	19260	866	5986	0,36	31

379	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2		52,20	3,74	4541	325	123	0,02	2
				87	1434,93	11,72	124839	1020	18841	1,06	92
380	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2		171,68	4,39	14936	382	123	0,02	2
				93,09	255,76	0,32	23809	30	4779	0,24	22
			м		41,63	0,11	3875	10	123	--	--
					ТИП-Л ДЕТАЛЬ ТД-529-(23,42м2)						
384	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2		23,42	769,78	4,90	18028	115	1738	0,38	9
			м2		58,50	1,85	1370	43	123	0,01	--
385	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2		25,0594	123,31	0,16	3090	4	501	0,09	2
			м		16,18	0,07	405	2	123	--	--
394	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм		64,8	127,96	11,03	8292	715	7916	0,60	39
			м2		95,18	4,14	6168	268	123	0,02	1
395	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта		3,24	12200,00	--	39528	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
					ТИП-С-(443,82м2)						
402	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (50мм)		443,82	221,38	9,95	98255	4416	30538	0,36	158
			м2		52,20	3,74	23167	1660	123	0,02	8
403	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		443,82	190,18	4,02	84404	1784	2882	0,03	12
			м2		3,78	1,50	1678	666	123	0,01	3
404	Е0108-4-1	Заполнение швов цементно-песчаным раствором		443,82	203,78	4,19	90442	1860	31229	0,38	170
			м2		58,05	1,58	25764	701	118	0,01	3
					УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ(АС-37)						
412	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб ЖЕЛОБ		6,3	88,05	0,16	555	1	169	0,13	1
			м2		22,50	0,07	142	--	119	--	--
413	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб ФАРТУК		6,6	88,05	0,16	581	1	177	0,13	1

414	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м2		22,50	0,07	149	--	119	--	--
415	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	м3	0,002	22541,72 3487,50	316,57 119,25	45 7	1 --	9 120	22,50 0,58	-- --
416	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,01738	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	226 141	32 12	214 140	42,70 3,37	1 --
417	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ ХОМУТ	т	0,001	32300,00 --	-- --	32 --	-- --	-- --	-- --	-- --
418	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	т	0,01638	46400,00 --	-- --	760 --	-- --	-- --	-- --	-- --
425	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,14	88,05 22,50	0,16 0,07	365 93	1 --	111 119	0,13 --	1 --
			м2	1,70172	100,70 60,30	0,07 0,02	171 103	-- --	108 105	0,37 --	1 --
568	Е0106-1-5	КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт) Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5	м3	0,63	10418,10 1021,50	112,36 42,44	6563 644	71 27	704 105	6,34 0,21	4 --
569	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	1,06	558,69 261,00	23,26 8,71	592 277	25 9	352 123	1,57 0,04	2 --
570	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00288	29400,00 --	-- --	85 --	-- --	-- --	-- --	-- --
571	Е0106-22-1	ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,2	13347,44 1282,50	241,10 91,08	2669 257	48 18	288 105	8,06 0,44	2 --

572	СТ2041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0.00812	29400.00	--	239	--	--	--	--
573	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (40мм)	м2	2.53	169.77 34.65	15.94 5.96	430 88	40 15	122 119	0.24 0.03	1 --
574	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	2.53	138.85 2.75	3.50 1.25	351 7	9 3	12 119	0.02 0.01	-- --
					РАСХОД НА СТИЛОБАТ						
582	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	м2	381	221.38 52.20	9.95 3.74	84347 19888	3791 1425	26215 123	0.36 0.02	136 7
583	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	381	63.39 1.26	1.34 0.50	24152 480	511 190	825 123	0.01 --	3 1
584	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	381	100.06 57.38	42.08 14.85	38123 21862	16032 5658	36601 133	0.38 0.07	145 28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1219991	34953			1670
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				271333	12740			66
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				760				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				760				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				46				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				806				
		Материалы -	Тенге				1219231				
		Всего заработная плата -	Тенге				277380				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					284073			
		Местные материалы -	Тенге				106955				
		Накладные расходы -	Тенге				528610				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				324265				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								162
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				92610	48640			

		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1636105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1898
		Сметная заработная плата -	Тенге				332713			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1636911				

Локальная смета 2-1-2. Здание временного пребывания животных. Водопровод и канализация.

ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

14	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	29.17	24.84 4.16	0.02 --	725 121	1 --	109 90	0.02 --	1 --
15	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	260	10.99 10.69	-- --	2857 2779	-- --	3558 128	0.05 --	13 --
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3									
19	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	7	143.32 126.00	1.57 --	1003 882	11 --	1129 128	0.70 --	5 --
20	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	3	1430.00 --	-- --	4290 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором ДЛЯ ПОЛИВОЧНОГО КРАНА	компл	1	1320.00 --	-- --	1320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	С131101-99	Смесители для мойки См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	3	1430.00 --	-- --	4290 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1	1793.32 126.00	1.57 --	1793 126	2 --	161 128	0.70 --	1 --
24	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	9	473.47 254.25	39.24 15.75	4261 2288	353 142	3110 128	1.47 0.07	13 1

25	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15мм									
			шт	9	707,00 --	-- --	6363 --	-- --	-- --	-- --	--
26	Е0117-2-3	Установка смесителей									
			шт	2	143,32 126,00	1,57 --	287 252	3 --	323 128	0,70 --	1 --
27	С131101-92	Душевая сетка на стационарной трубке(для мойки животных)									
			компл	2	1990,00 --	-- --	3980 --	-- --	-- --	-- --	--
28	С130904-4	Краны водоразборные настенные полированны е из латуни для раковин и моек марки КВ-20, Dy 20мм									
			шт	9	487,00 --	-- --	4383 --	-- --	-- --	-- --	--
29	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водо водяных нагревателей									
			комплект	5	1512,32 1370,25	97,07 36,00	7562 6851	485 180	9000 128	7,87 0,18	39 1
30	СПрайс-лист	Электрический водонагреватель V 10л "Аристон"									
			шт	1	6526,55 --	-- --	6527 --	-- --	-- --	-- --	--
31	СПрайс-лист	Электрический водонагреватель V 50л "Аристон"									
			шт	2	8820,73 --	-- --	17641 --	-- --	-- --	-- --	--
32	СПрайс-лист	Электрический водонагреватель V 100л "Аристон"									
			шт	2	9651,38 --	-- --	19303 --	-- --	-- --	-- --	--
33	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115									
			м2	2,51	24,84 4,16	0,02 --	62 10	-- --	9 90	0,02 --	-- --
34	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм									
			м	40	10,99 10,69	-- --	440 428	-- --	547 128	0,05 --	2 --
37	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ						
			комплект	1	858,70 40,50	1,57 --	859 41	2 --	52 128	0,22 --	-- --
60	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм			КАНАЛИЗАЦИЯ К1						
				1	1412,70	6,95	1413	7	107	0,46	--

		комплект		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
61	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
			12	460,28	21,53	5523	258	5460	1,95	23
		комплект		346,50	9,00	4158	108	128	0,04	--
62	С131101-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм								
			12	5290,00	--	63480	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			1	4106,62	39,24	4107	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
64	С131101-81	Унитазы керамические тарельчатые УНТ, УНТП и УНТПП с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки								
			1	3720,00	--	3720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов								
			1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
		комплект		166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
66	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			5,44	21,80	0,05	119	--	29	0,03	--
		м2		5,81	0,02	32	--	90	--	--
67	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм								
			5,44	209,36	17,67	1139	96	602	0,58	3
		м2		116,33	6,62	633	36	90	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			171706	1312			106
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19236	504			2
		Материалы -	Тенге			2045				
		Всего заработная плата -	Тенге			1151				
		Накладные расходы -	Тенге				832			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			749				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				112			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			168				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2961				
			чел.-ч							5

		Сметная заработная плата -	Тенге				945			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			169661				
		Материалы -	Тенге			14695				
		Всего заработная плата -	Тенге				18907			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			135297				
		Местные материалы -	Тенге			15				
		Накладные расходы -	Тенге			24202				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3630			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11632				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			205495				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				22538			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			208456				

Локальная смета 2-1-3. Здание временного пребывания животных. Отопление и вентиляция.

ОТОПЛЕНИЕ

28	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	шт	1	1537,27 1217,25	231,14 85,50	1537 1217	231 86	1668 128	7,50 0,42	8 --
29	СПрайс-лист	Агрегат воздушного отопления водяной АО 2-3	шт	1	35139,88 --	-- --	35140 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2РАДИАТОРОВ	м2	132	148,40 108,00	0,07 0,02	19588 14256	9 3	14972 105	0,65 --	85 --
31	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ	м2	25	148,40 108,00	0,07 0,02	3710 2700	2 --	2836 105	0,65 --	16 --
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	21,80 5,81	0,05 0,02	87 23	-- --	21 90	0,03 --	-- --
33	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	м2	4	209,36	17,67	837	71	443	0,58	2

38	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м2		116,33	6,62	465	26	90	0.03	--
				351	10.99	--	3857	--	4803	0.05	18
			м		10.69	--	3752	--	128	--	--
					ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П1						
58	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т									
				1	3223.67	120.17	3224	120	2897	13.00	13
59	СПрайс-лист	Насос TOP-S 25/7 3-PN10 WILO	1насос		2218.50	45.00	2219	45	128	0.22	--
				1	26070.59	--	26071	--	--	--	--
60	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект		--	--	--	--	--	--	--
				2	858.70	1,57	1717	3	104	0.22	--
61	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект		40.50	--	81	--	128	--	--
				2	63,00	--	126	--	138	0.31	1
62	С131205-4	Термометры прямые в оправе	комплект		54,00	--	108	--	128	--	--
				2	352,00	--	704	--	--	--	--
63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт		--	--	--	--	--	--	--
				15	21,80	0,05	327	1	79	0,03	--
64	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	м2		5,81	0,02	87	--	90	--	--
				15	209,36	17,67	3140	265	1660	0,58	9
			м2		116,33	6,62	1745	99	90	0,03	--
					ВЕНТИЛЯЦИЯ						
					СИСТЕМА П-1						
71	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм									
				1	232,15	16,15	232	16	236	1,07	1
72	СПрайс-лист	Решетка наружная воздухозаборная жалюзийная разм. РН 1400х800	шт		177,75	6,75	178	7	128	0,03	--
				1	14888,44	--	14888	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

73	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	шт	1	5044,11 375,75	121,73 45,00	5044 376	122 45	539 128	2,00 0,22	2 --
					СИСТЕМА В-1						
95	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1	678,73 650,25	28,48 11,25	679 650	28 11	847 128	3,65 0,05	4 --
97	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	1,5	1262,45 924,75	6,95 2,25	1894 1387	10 3	1780 128	5,75 0,01	9 --
98	СПрайс-лист	Гибкая вставка VG 80-50	шт	2	2457,94 --	-- --	4916 --	-- --	-- --	-- --	-- --
99	Е0120-13-7	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм	шт	1	500,09 310,50	23,09 9,00	500 311	23 9	409 128	1,91 0,04	2 --
100	СПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП60-40(600х400)	шт	1	31287,87 --	-- --	31288 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					СИСТЕМА В-2						
118	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1	678,73 650,25	28,48 11,25	679 650	28 11	847 128	3,65 0,05	4 --
120	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	2,2	1262,45 924,75	6,95 2,25	2777 2034	15 5	2610 128	5,75 0,01	13 --
121	СПрайс-лист	Гибкая вставка VG 100-50	шт	2	2680,24 --	-- --	5360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
122	Е0120-13-9	Установка клапанов обратных периметром до 4500 мм	шт	1	1164,64 549,00	50,89 18,00	1165 549	51 18	726 128	3,43 0,09	3 --
123	СПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий прямоугольный КОЗП10-10(1000х1000)	шт	1	45408,95 --	-- --	45409 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				214898	997			189
			Тенге				32789	369			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				27690				

	Материалы -	Тенге			8066					
	Всего заработная плата -	Тенге				19406				
	Накладные расходы -	Тенге			20009					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3001				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2862					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50561					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								124
	Сметная заработная плата -	Тенге				22407				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			187207					
	Материалы -	Тенге			9253					
	Всего заработная плата -	Тенге				13752				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			163776					
	Местные материалы -	Тенге			18					
	Накладные расходы -	Тенге			17603					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2640				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12289					
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			217099					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								86
	Сметная заработная плата -	Тенге				16392				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			267660					

Локальная смета 2-1-6. Здание временного пребывания животных. Пожарная сигнализация.

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой								
			70	153,50	--	10745	--	9072	1,00	70
		шт		144,00	--	10080	--	90	--	--
2	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ тепловой адресный ИП-101-29-A3R1								
			70	1384,42	--	96909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,световой								
			11	369,90	1,60	4069	18	3435	2,00	22
		шт		347,00	--	3817	--	90	--	--
4	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ адресный ИП-212-64								
			8	1582,19	--	12658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

5	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ адресный ИП-514-3	шт	2	1384,42 --	-- --	2769 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	СПрайс Лист	Оповещатель светозвуковой МАЯК-12К	шт	1	909,76 --	-- --	910 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	СПрайс Лист	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт	4	1265,75 --	-- --	5063 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	СПрайс Лист	Комплект монтажный КМЧ-2	шт	8	118,66 --	-- --	949 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	СПрайс Лист	Релейный модуль РМ-1	шт	2	14160,63 --	-- --	28321 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	шт	40	59,00 --	-- --	2360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	690	27,70 19,70	2,10 0,50	19113 13593	1449 345	13241 95	0,10 --	69 2
12	С151606-11	Кабели местной связи высокочастотные/ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСППБ, число четверок и диаметр жилы 2х4х0,9	1000м	0,67	126500,00 --	-- --	84755 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00 --	-- --	1042 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	675	147,30 49,50	73,00 18,30	99428 33413	49275 12352	43477 95	0,29 0,11	196 72
15	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	0,5	999,00 --	-- --	500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	СПРАЙС-ЛИСТ	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластика Д 15мм	м	670	26,90 --	-- --	18021 --	-- --	-- --	-- --	-- --

17	Е0121-12-1	Прокладка коробов									
			м	10	145,97	75,12	1460	751	1206	0,40	4
18	СПРАЙС-ЛИСТ	Короб ПВХ 15х10			63,90	47,74	639	477	108	0,21	2
			м	10	19,38	--	194	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									
19	Ц0110-385-6	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг									
			шт	2	1297,80	--	2596	--	2519	7,00	14
20	СПРАЙС-ЛИСТ	Прибор с акустической системой "АС-2"			1247,00	--	2494	--	101	--	--
			шт	2	2961,55	--	5923	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П									
			шт	4	59,00	--	236	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг									
			м	50	27,70	2,10	1385	105	960	0,10	5
					19,70	0,50	985	25	95	--	--
23	С151606-9	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПП, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9									
			1000м	0,05	69800,00	--	3490	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм									
			м	5	147,30	73,00	737	365	322	0,29	1
					49,50	18,30	248	91	95	0,11	1
25	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм									
			10м	0,5	999,00	--	500	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				404130	51963			381
			Тенге				65268	13291			76
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				403131				
		Материалы -	Тенге				22300				
		Всего заработная плата -	Тенге					78559			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				263600				
		Накладные расходы -	Тенге				74231				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								37

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11135			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28642				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			506004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата -	Тенге				89694			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			999				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			999				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1059				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			507063				

Локальная смета 2-1-8. Здание временного пребывания животных. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

1	Е0118-13-1	Установка электронасосного агрегата	1насос	2	3223,67 2218,50	120,17 45,00	6447 4437	240 90	5795 128	13,00 0,22	26 --
2	Прайс-лист	Агрегат электронасосный с горизонтальным расположением вала К 150-125-315	шт	2	151102,66 --	-- --	302205 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	3223,67 2218,50	120,17 45,00	3224 2219	120 45	2897 128	13,00 0,22	13 --
4	Прайс-лист	Центробежный насос с электродвигателем MR 305 WILO	шт	1	21666,36 --	-- --	21666 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Е0118-20-1	Установка узлов управления	1узел	1	612,36 472,50	28,48 11,25	612 472	28 11	619 128	2,66 0,05	3 --
6	СПрайс-лист	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100	компл	1	44427,99 --	-- --	44428 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Е0118-10-5	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,4 м3	1бак	1	737,98 621,00	68,60 24,75	738 621	69 25	827 128	3,63 0,13	4 --
8	Прайс-лист	Гидропнев мобак REflEX DE-400	шт	1	80206,40 --	-- --	80206 --	-- --	-- --	-- --	-- --

9	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	12	858,70 40.50	1,57 --	10304 486	19 --	622 128	0,22 --	3 --
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2	473.47 254.25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 --
11	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0.6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2	331.00 --	-- --	662 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	5	2004.94 1014.75	155,59 58,50	10025 5074	778 292	6869 128	6,05 0,28	30 1
13	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	5	891.93 447.75	90,13 33,75	4460 2239	451 169	3082 128	2,60 0,16	13 1
14	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3	473.47 254.25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 --
15	С130902-5 прим.	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч39р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	5	15100.00 --	-- --	75500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С130902-4 прим.	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч39р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4	8500.00 --	-- --	34000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С130902-3 прим.	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч39р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1	7170.00 --	-- --	7170 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С130902-2 прим.	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч39р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3	5210.00 --	-- --	15630 --	-- --	-- --	-- --	-- --

19	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 --
20	СПрайс-лист	Кран шаровой полупроходной Д 32мм тип X1666 Danfoss	шт	2	5553,50 --	-- --	11107 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100мм	1шт	3	891,93 447,75	90,13 33,75	2676 1343	270 101	1849 128	2,60 0,16	8 --
22	С130903-29 прим.	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy80,100 мм	шт	3	799,00 --	-- --	2397 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 --
24	СПрайс-лист	Кран обратный латунный пружинный муфтовый с металлическим затвором типа EAGLE Д 32мм Danfoss	шт	1	1687,65 --	-- --	1688 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	11	2029,57 180,23	27,87 10,44	22325 1983	307 115	2685 128	1,04 0,05	11 1
26	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	10	1240,75 130,50	20,80 7,79	12408 1305	208 78	1770 128	0,73 0,04	7 --
27	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80мм	м	4	935,75 130,50	20,80 7,79	3743 522	83 31	708 128	0,73 0,04	3 --
28	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	5,7	623,70 100,35	14,12 5,29	3555 572	80 30	771 128	0,55 0,03	3 --
29	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт		3	763,40	5,40	2290	16	1791	2,00	6

30	ПРАЙС-ЛИСТ	Печь электрическая мощностью 1кВт ПЭТ-4	шт		626,00	2,30	1878	7	95	0,01	--
			шт	3	4778,55	--	14336	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ СЕТИ									
31	Ц0112-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	шт	47	80,20	--	3769	--	3143	0,40	19
32	ПРАЙС-ЛИСТ	Ороситель водяной спринклерный СВООРно(о)0.47-R1/2P68/B3-"СВН-12"	шт	47	74,30	--	3492	--	90	--	--
					209,63	--	9852	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
34	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
					254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
35	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	350,00	--	350	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	1130,00	--	2260	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	3	341,47	23,09	1024	69	639	0,90	3
					157,50	9,00	472	27	128	0,04	--
38	СПрайс-лист	Вентиль запорный пожарный латунный с муфтой и цапкой для воды Д 50мм	шт	3	1100,80	--	3302	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист	Соединительная головка рукавная для пожарного оборудования на Д 50мм ГР-70	шт	6	355,99	--	2136	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

40	СПрайс-лист	Соединительная головка муфтовая для пожарного оборудования на Д 50мм ГМ-70	шт	6	355.99 --	-- --	2136 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	СПрайс-лист	Рукава пожарные напорные для пожарных кранов.Д 51мм по 20м	шт	3	2373.29 --	-- --	7120 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	СПрайс-лист	Ствол пожарный ручной.Д 50мм РС-70	шт	3	593.32 --	-- --	1780 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	СПрайс-лист	Шкаф пожарный металлический навесной. Габариты 540х650х230	шт	3	6922.10 --	-- --	20766 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	СПрайс-лист	Огнетушитель порошковый ОП-5	шт	6	1384.42 --	-- --	8307 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	155	935.75 130.50	20.80 7.79	145041 20227	3224 1207	27437 128	0.73 0.04	112 6
46	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	17	623.70 100.35	14.12 5.29	10603 1706	240 90	2299 128	0.55 0.03	9 --
47	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	60	120.70 100.35	14.12 5.29	7242 6021	847 317	8113 128	0.55 0.03	33 2
48	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп32х2,5 мм	м	60	126.00 --	-- --	7560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ,ЗАГЛУШКИ, МУФТА,НИППЕЛИ	т	0.0549	121294.13 62775.00	49389.75 18657.00	6659 3446	2711 1024	5812 130	312.70 91.12	17 5

50	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	6	321,00	--	1926	--	--	--	--
51	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4	227,00	--	908	--	--	--	--
52	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х2,0 мм	шт	47	181,00	--	8507	--	--	--	--
53	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт	47	84,00	--	3948	--	--	--	--
54	С130810-50	Ниппель d 15 мм	шт	2	84,00	--	168	--	--	--	--
55	С130810-55	Ниппель d 50 мм	шт	3	304,00	--	912	--	--	--	--
							КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ				
56	С130810-46	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1	100шт	0.92	9630,00	--	8860	--	--	--	--
57	Е0115-172-4	Масляная окраска металлоконструкций, количество окрасок 2	м2	1	148,40 108,00	0.07 0.02	148 108	-- --	113 105	0.65 --	1 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				964296	10194			340
		Стоимость оборудования -	Тенге				61420	3834			19
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				428266				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				428266				
		Материалы -	Тенге				6060				
		Всего заработная плата -	Тенге				673				
		Накладные расходы -	Тенге					5377			
							4934				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			740			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		11,653				
		Сметная заработная плата -	Тенге						27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6117			
	Материалы -		Тенге		6807				
	Всего заработная плата -		Тенге		542				
		Накладные расходы -	Тенге			4579			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		5925				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			889			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		13497				
		Сметная заработная плата -	Тенге						26
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5467			
	Материалы -		Тенге		523163				
	Всего заработная плата -		Тенге		189674				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55299			
		Накладные расходы -	Тенге		273527				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		70782				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						35
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10617			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		35637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		629582				
		Сметная заработная плата -	Тенге						346
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1082997	65916			

Локальная смета 2-1-9. Здание временного пребывания животных. Автоматическое пожаротушение.

			ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
14	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2								
		шт	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

15	СПРАЙС-ЛИСТ	Резистор МЛТ-0,25 680	шт	32	9,49	--	304	--	--	--	--
16	СПРАЙС-ЛИСТ	Резистор МЛТ-0,25 1Ом, 1,8Ом, 2Ом	шт	7	2,73	--	19	--	--	--	--
17	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ						
18	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель контрольный КВВГнг 4х1,5	м	210	27,70 19,70	2,10 0,50	5817 4137	441 105	4030 95	0,10 --	21 1
19	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель управления МКШ 2х0,5	м	30	65,66 --	-- --	1970 --	-- --	-- --	-- --	--
20	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель экранированный КСРЭВнг-FRLS 2х0,64	км	0,12	15321,96 --	-- --	1839 --	-- --	-- --	-- --	--
21	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	км	0,06	24120,22 --	-- --	1447 --	-- --	-- --	-- --	--
					МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ						
22	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	м	12	125,60 41,40	64,10 15,80	1507 497	769 190	652 95	0,26 0,09	3 1
23	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	м	12	33,00 --	-- --	396 --	-- --	-- --	-- --	--
24	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1шт	6	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 94	2074 128	1,47 0,07	9 --
			шт	6	328,00 --	-- --	1968 --	-- --	-- --	-- --	--

25	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ПАТРУБОК	м	1.8	125.60	64.10	226	115	98	0.26	--
					41.40	15.80	75	28	95	0.09	--
26	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	м	1.8	33.00	--	59	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ	Лоток перфорированный металлический замковый с крышкой	м	30	184.58	--	5538	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС-ЛИСТ	Угол плоский 90гр. плавный УППТ-100	шт	6	649.28	--	3896	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн настенный унитарный ПНУ-100	шт	24	137.39	--	3297	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ	Профиль монтажный-(35х18х2000) ПП100	шт	30	139.49	--	4185	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель канал ПВХ двухсекционный 60х16	м	20	252.57	--	5051	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС-ЛИСТ	Клеммный соединитель 3х12	шт	10	47.47	--	475	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				47834	1561			33
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				6234	418			2
		Материалы -	Тенге				42570				
		Всего заработная плата -	Тенге				1516				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					5031			
		Накладные расходы -	Тенге				35020				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4780				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					717			2

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2841				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			50191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				5748			29
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5264				
		Материалы -	Тенге			1080				
		Всего заработная плата -	Тенге				1620			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2423				
		Накладные расходы -	Тенге			2074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				311			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1931			10
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			57969				

Локальная смета 2-2-1. Вспомагательный блок. Общестроительные работы.

			ПОЛЫ-1 ЭТАЖ							
112	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	ТИП-А КЕРАМОГРАНИТ-53,88м2							
			53,88	292,53	11,72	15762	631	11669	1,06	57
			м2	171,68	4,39	9250	237	123	0,02	1
113	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая								
			53,88	1180,00	--	63578	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
114	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
			56,574	255,76	0,32	14470	18	2905	0,24	13
			м	41,63	0,11	2355	6	123	--	--
118	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума намастике КН-2	ТИП-Б ЛИНОЛЕУМ-89,99м2							
			89,99	769,78	4,90	69273	441	6680	0,38	34
			м2	58,50	1,85	5264	166	123	0,01	1

119	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных										
			м	96,2893	109,84 12,04	0,46 0.18	10576 1159	44 17	1447 123	0,08 --	7 --	
					ТИП-В КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-34,04м2							
123	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов										
124	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	34,04	1434,93 171,68	11,72 4,39	48845 5844	399 149	7372 123	1,06 0,02	36 1	
			м	35,742	255,76 41,63	0,32 0,11	9142 1488	11 4	1835 123	0,24 --	8 --	
					ТИП-Г КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-10,82м2							
131	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов										
132	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	10,82	1434,93 171,68	11,72 4,39	15526 1858	127 47	2343 123	1,06 0,02	11 --	
			м	11,361	255,76 41,63	0,32 0,11	2906 473	4 1	583 123	0,24 --	3 --	
					ТИП-Д РЕЗИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ-138,11м2							
135	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(25мм)										
136	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	138,11	381,57 52,43	14,76 5,54	52699 7241	2039 765	9848 123	0,36 0,03	50 4	
			м2	138,11	-45,05 -1,69	-0,67 -0,25	-6221 -233	-93 -35	-330 123	-0,01 --	-1 --	
					ПОЛЫ-2 ЭТАЖ							
					ТИП-Е КЕРАМОГРАНИТ-37,64м2							
144	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических										
			м	39,522	255,76 41,63	0,32 0,11	10108 1645	13 4	2029 123	0,24 --	9 --	
					ТИП-Ж ЛИНОЛЕУМ-130,77м2							
148	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2										
149	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м2	130,77	769,78 58,50	4,90 1,85	100664 7650	641 242	9707 123	0,38 0,01	50 1	
			м	137,3085	109,84 12,04	0,46 0,18	15082 1653	63 25	2064 123	0,08 --	11 --	
					ТИП-И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-5,72м2							

152	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	5,72	1434,93 171,68	11,72 4,39	8208 982	67 25	1239 123	1,06 0,02	6 --
153	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	6,006	255,76 41,63	0,32 0,11	1536 250	2 1	308 123	0,24 --	1 --
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
					1 ЭТАЖ						
155	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	304,4	325,41 81,23	2,33 0,88	99055 24726	709 268	26244 105	0,49 --	149 1
156	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	22,64	202,79 94,95	2,95 1,10	4591 2150	67 25	2283 105	0,57 0,01	13 --
					2 ЭТАЖ						
					НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-4)						
167	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен ЦОКОЛЯ	м2	55	613,87 468,00	2,56 0,97	33763 25740	141 53	27083 105	2,70 --	149 --
168	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	55	1180,00 --	-- --	64900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
171	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	184	4722,91 467,15	3,99 1,22	869015 85956	734 224	90489 105	2,70 --	497 1
					ЛЕСТНИЦА ЛМ-1(1шт)						

315	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок безтяг	м2	4.73	612.53 205.20	6.14 1.94	2897 971	29 9	1029 105	1.17 0.04	6 --
316	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	м2	15.72	292.53 171.68	11.72 4.39	4599 2699	184 69	3404 123	1.06 0.02	17 --
317	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	15.72	1180.00 --	-- --	18550 --	-- --	-- --	-- --	-- --
328	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0.10474	13711.47 5040.00	5475.87 1552.87	1436 528	574 163	621 90	28.90 5.46	3 1
329	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.10474	133700.00 --	-- --	14004 --	-- --	-- --	-- --	-- --
330	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3.03746	24.84 4.16	0.02 --	75 13	-- --	11 90	0.02 --	-- --
337	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	4.0208	7285.83 2385.00	3593.45 971.06	29295 9590	14449 3904	12145 90	14.30 3.51	57 14
339	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0.5 т	т	0.0396	154200.00 --	-- --	6106 --	-- --	-- --	-- --	-- --
340	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	4.0208	542.84 292.50	144.52 --	2183 1176	581 --	1058 90	1.34 --	5 --

341	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением КОСОУРЫ									
			т	0,48912	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	6707 2465	2678 760	2902 90	28,90 5,46	14 3
342	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40									
			т	0,432	63600,00 --	-- --	27475 --	-- --	-- --	-- --	-- --
343	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			т	0,00144	65000,00 --	-- --	94 --	-- --	-- --	-- --	-- --
344	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/									
			т	0,05568	44300,00 --	-- --	2467 --	-- --	-- --	-- --	-- --
345	С СНРК 8.02-04-2002 книга 2 техническая часть	Доплата на марку стали С255									
			т	1,49648	4776,95 --	-- --	7149 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ В ОСЯХ 3-6(АС-23)									
347	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад									
			м3	2,845	1862,35 303,75	14,17 5,40	5298 864	40 15	1055 120	1,88 0,03	5 --
349	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций- ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов									
			м3	2,52	573,75 123,75	28,11 10,58	1446 312	71 27	406 120	0,78 0,05	2 --
350	E0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев									
			м3	0,6	20617,97 2452,50	309,62 117,00	12371 1472	186 70	1850 120	13,80 0,57	8 --
351	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов									
			м3	0,6	573,75 123,75	28,11 10,58	344 74	17 6	97 120	0,78 0,05	-- --

353	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА	м3	2,053	13800,00 --	-- --	28331 --	-- --	-- --	-- --	--
354	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта карнизный щит из досок	м3	0,924	10200,00 --	-- --	9425 --	-- --	-- --	-- --	--
355	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	270	20,48 4,68	0,91 0,34	5530 1264	246 92	1626 120	0,03 --	8 --
356	Е0110-13-1	Укладка ходового настила	м	14,4	6,60 5,42	0,90 0,34	95 78	13 5	100 120	0,03 --	1 --
357	С11021-21	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 150 мм и более, II сорта	м3	0,144	13200,00 --	-- --	1901 --	-- --	-- --	-- --	--
358	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм скрутки	т	0,00576	32300,00 --	-- --	186 --	-- --	-- --	-- --	--
					УСИЛЕНИЕ ФРОНТОНОВ ПО ОСЯМ 3-6						
365	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ИЗ БЕТОНА В15	м3	5,5	14264,63 2295,00	383,89 145,01	78455 12623	2111 798	14091 105	14,20 0,71	78 4
366	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,93024	13201,50 1644,75	990,15 374,04	12281 1530	921 348	1972 105	10,40 1,83	10 2

367	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.007387	65000.00 --	-- --	480 --	-- --	-- --	-- --	--
368	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0.048701	65900.00 --	-- --	3209 --	-- --	-- --	-- --	--
369	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1.8183	11629.77 1368.00	316.01 119.39	21146 2487	575 217	2840 105	8.25 0.58	15 1
370	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.036685	65000.00 --	-- --	2385 --	-- --	-- --	-- --	--
371	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0.079112	67700.00 --	-- --	5356 --	-- --	-- --	-- --	--
372	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0.05414	8679.65 8257.50	422.15 157.50	470 447	23 9	538 118	56.40 0.77	3 --
373	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм	т	0.00361	64100.00	--	231	--	--	--	--

374	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d5 мм	т		--	--	--	--	--	--	--
375	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	т	0,05054	41200,00 --	-- --	2082 --	-- --	-- --	-- --	-- --
376	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	225	229,96 27,00	1,19 0,45	51740 6075	268 101	7350 119	0,16 --	35 --
377	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	м2	225	189,45 70,88	4,72 1,78	42625 15948	1062 401	19455 119	0,40 0,01	91 2
378	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(25мм)	м3	25,4925	6190,00 --	-- --	157799 --	-- --	-- --	-- --	-- --
379	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	225	169,77 34,65	15,94 5,96	38198 7796	3587 1341	10873 119	0,24 0,03	55 7
380	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м2	225	55,54 1,10	1,40 0,50	12497 248	315 113	428 119	0,01 --	2 1
381	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	1т	0,24975	5239,08 1890,00	327,33 123,75	1308 472	82 31	528 105	11,60 0,60	3 --
			т	0,24975	64100,00 --	-- --	16009 --	-- --	-- --	-- --	-- --
382	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев кобылки,стойка,накладки,	м3	1,76	22541,72 3487,50	316,57 119,25	39673 6138	557 210	7617 120	22,50 0,58	40 1

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ В ОСЯХ 1-2(АС-26)

383	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	1,76	1862,35 303,75	14,17 5,40	3278 535	25 10	653 120	1,88 0,03	3 --
384	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	м3	1,705	21304,82 3397,50	334,28 126,00	36325 5793	570 215	7209 120	22,10 0,62	38 1
385	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,705	573,75 123,75	28,11 10,58	978 211	48 18	275 120	0,78 0,05	1 --
386	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,456	20617,97 2452,50	309,62 117,00	9402 1118	141 53	1406 120	13,80 0,57	6 --
387	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,456	573,75 123,75	28,11 10,58	262 56	13 5	74 120	0,78 0,05	-- --
389	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА	м3	1,28	13800,00 --	-- --	17664 --	-- --	-- --	-- --	-- --
390	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта карнизный щит из досок	м3	0,667	10200,00 --	-- --	6803 --	-- --	-- --	-- --	-- --
391	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м3	168,7	20,48 4,68	0,91 0,34	3455 790	154 57	1016 120	0,03 --	5 --
392	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	м2	20,72	715,87 153,23	1,24 0,47	14833 3175	26 10	3790 119	0,97 --	20 --
393	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм скрутки	т	0,00839	32300,00 --	-- --	271 --	-- --	-- --	-- --	-- --
399	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой		135,42	229,96	1,19	31141	161	4424	0,16	21

400	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2		27,00	0,45	3656	61	119	--	--
				135,42	189,45	4,72	25655	639	11709	0,40	55
401	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	м2		70,88	1,78	9599	241	119	0,01	1
				15,343086	6190,00	--	94974	--	--	--	--
402	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(25мм)	м3		--	--	--	--	--	--	--
				135,42	169,77	15,94	22990	2159	6544	0,24	33
403	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2		34,65	5,96	4692	807	119	0,03	4
				135,42	55,54	1,40	7521	190	258	0,01	1
404	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м2		1,10	0,50	149	68	119	--	--
				0,150316	5239,08	327,33	788	49	318	11,60	2
405	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	1т		1890,00	123,75	284	19	105	0,60	--
				0,150316	64100,00	--	9635	--	--	--	--
430	Е0109-61-1	Монтаж каркасов	т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТВЕРСТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОВ-1-3шт									
				0,0441	9031,50	4534,32	398	200	181	19,60	1
431	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т		3600,00	965,84	159	43	90	3,30	--
				0,0441	47200,00	--	2082	--	--	--	--
432	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,05556	93997,62	304,24	5223	17	1936	198,00	11
433	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1т		33075,00	114,75	1838	6	105	0,56	--
				2,55	257,00	--	655	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТБЛОК В-1									

434	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до2 м СЕРДЕЧНИК МС-8 ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,12	13201,50 1644,75	990,15 374,04	1584 197	119 45	254 105	10,40 1,83	1 --
435	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0016	93997,62 33075,00	304,24 114,75	150 53	-- --	56 105	198,00 0,56	-- --
436	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,001	65000,00 --	-- --	65 --	-- --	-- --	-- --	-- --
437	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00768	65900,00 --	-- --	506 --	-- --	-- --	-- --	-- --
438	Е0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	шт	1	3198,29 283,50	30,04 11,25	3198 284	30 11	377 128	1,73 0,06	2 --
439	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,071	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	924 575	130 49	874 140	42,70 3,37	3 --
440	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,044	47200,00 --	-- --	2077 --	-- --	-- --	-- --	-- --
441	С11041-84	Сталь угловая 40х3 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,02645	47200,00 --	-- --	1248 --	-- --	-- --	-- --	-- --
442	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,0007	58600,00	--	41	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
					ВЕНТБЛОК В-2						
443	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м. периметром до2 м СЕРДЕЧНИК МС-9 ИЗ БЕТОНА В15									
			м3	0.14	13201.50 1644.75	990.15 374.04	1848 230	139 52	297 105	10.40 1.83	1 --
444	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг									
			1т	0.0016	93997.62 33075.00	304.24 114.75	150 53	-- --	56 105	198.00 0.56	-- --
445	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм									
			т	0.00116	65000.00 --	-- --	75 --	-- --	-- --	-- --	-- --
446	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 12 мм									
			т	0.00852	65900.00 --	-- --	561 --	-- --	-- --	-- --	-- --
447	Е0120-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали.									
			шт	1	1514.08 130.50	12.33 4.50	1514 131	12 5	173 128	0.77 0.02	1 --
448	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов. монтажных изделий массой до 20 кг									
			т	0.03926	13010.10 8100.00	1826.10 690.75	511 318	72 27	483 140	42.70 3.37	2 --
449	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/									
			т	0.02435	47200.00 --	-- --	1149 --	-- --	-- --	-- --	-- --
450	С11041-84	Сталь угловая 40х3 мм /ГОСТ 8509-86/									
			т	0.01451	47200.00 --	-- --	685 --	-- --	-- --	-- --	-- --

451	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0.0004	58600.00 --	-- --	23 --	-- --	-- --	-- --	--
452	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн вдеревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до2 м СЕРДЕЧНИК МС-10 ИЗ БЕТОНА В15			ВЕНТБЛОК В-3							
453	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	м3	0.18	13201.50 1644.75	990.15 374.04	2376 296	178 67	382 105	10.40 1.83	2 --	
454	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1т	0,0016	93997.62 33075.00	304.24 114.75	150 53	-- --	56 105	198.00 0.56	-- --	
455	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00148	65000.00 --	-- --	96 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
456	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали,	т	0,00988	65900.00 --	-- --	651 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
457	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	шт	1	1634.08 130.50	12.33 4.50	1634 131	12 5	173 128	0.77 0.02	1 --	
458	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0.05169	13010.10 8100.00	1826.10 690.75	672 419	94 36	636 140	42.70 3.37	2 --	
459	С11041-84	Сталь угловая 40х3 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0.03318	47200.00 --	-- --	1566 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
				0,01801	47200.00	--	850	--	--	--	--	

460	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т		--	--	--	--	--	--	--
			т	0,0005	58600,00 --	-- --	29 --	--	--	--	--
461	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2м СЕРДЕЧНИК МС-11 ИЗ БЕТОНА В15			ВЕНТБЛОК В-4						
462	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	м3	0,2	13201,50 1644,75	990,15 374,04	2640 329	198 75	424 105	10,40 1,83	2 --
463	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1т	0,0016	93997,62 33075,00	304,24 114,75	150 53	-- --	56 105	198,00 0,56	-- --
464	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00164	65000,00 --	-- --	107 --	-- --	-- --	-- --	-- --
465	Е0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали,	т	0,01044	65900,00 --	-- --	688 --	-- --	-- --	-- --	-- --
466	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	шт	1	3198,29 283,50	30,04 11,25	3198 284	30 11	377 128	1,73 0,06	2 --
467	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,07415	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	965 601	135 51	913 140	42,70 3,37	3 --
			т	0,04592	47200,00 --	-- --	2167 --	-- --	-- --	-- --	-- --

468	С11041-84	Сталь угловая 40х3 мм /ГОСТ 8509-86/									
			т	0.02743	47200.00	--	1295	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
469	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III. d 6 мм									
			т	0.0008	58600.00	--	47	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2507311	40168			1782
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				296778	12961			57
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15586				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15586				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				935				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16521				
		Материалы -	Тенге				2422052				
		Всего заработная плата -	Тенге				1088531				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					290093			
		Местные материалы -	Тенге				542033				
		Накладные расходы -	Тенге				197133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				325166				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								163
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					48775			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				164833				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2912051				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								1898
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					338868			
		Материалы -	Тенге				60129				
		Всего заработная плата -	Тенге				7619				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					18787			
		Накладные расходы -	Тенге				20110				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				16908				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					2536			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4622				
			Тенге				81659				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге								107
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				21323				
Материалы -		Тенге			9545					
Всего заработная плата -		Тенге			8632					
	Накладные расходы -	Тенге				860				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1100					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								1
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				165				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			639					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			11284					
	Сметная заработная плата -	Тенге								6
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3021514	1025				

Локальная смета 2-2-2. Вспомагательный блок. Водопровод и канализация.

ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

1	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкогодавления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	36,4	412,02 252,00	6,65 2,50	14997 9173	242 91	11858 128	1,40 0,01	51 --
2	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	15,1	310,32 188,55	5,28 1,98	4686 2847	80 30	3683 128	1,05 0,01	16 --
3	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	19	336,95 231,75	7,90 2,95	6402 4403	150 56	5708 128	1,29 0,01	25 --
4	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	65,4	439,78 292,50	12,19 4,57	28761 19130	797 299	24868 128	1,64 0,02	107 1

5	С130804-182 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/. Р 1.6 МПа, SDR 11, Dв 32,2 мм	м	36.4	112.00 --	-- --	4077 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/. Р 1.6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	м	99.5	73,00 --	-- --	7264 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм ФУТЛЯР	м	5	3416,76 351,00	70,85 26,53	17084 1755	354 133	2416 128	1,98 0,13	10 1
8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 25 мм	м	24	473,47 254,25	39,24 15,75	11363 6102	942 378	8294 128	1,47 0,07	35 2
9	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1шт	19	367,00 --	-- --	6973 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4	437,00 --	-- --	1748 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1	489,00 --	-- --	489 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

13	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1шт		254.25	15.75	254	16	128	0,07	--
14	СПрайс-лист	Огнетушитель порошковый ОП-5	шт	1	641.00 --	-- --	641 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	шт	4	1384.42 --	-- --	5538 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1кран	1	132.57 54.00	1.57 --	133 54	2 --	69 128	0.30 --	-- --
17	СПрайс-лист	Рукава резировые напорные	шт	2	367.00 --	-- --	734 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт	1	2373.29 --	-- --	2373 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	м2	5.1	21.80 5.81	0.05 0.02	111 30	-- --	27 90	0.03 --	-- --
20	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м2	5,1	209.36 116.33	17.67 6.62	1068 593	90 34	564 90	0.58 0.03	3 --
					ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3						
21	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1.6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	м	70	439.78 292,50	12,19 4,57	30784 20475	853 320	26617 128	1,64 0.02	115 2
22	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	м	70	73.00 --	-- --	5110 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				12	1512.32	97,07	18148	1165	21600	7,87	94

23	СПрайс-лист	Электрический водонагреватель V 10л "Аристон"	комплект		1370.25	36.00	16443	432	128	0.18	2
24	СПрайс-лист	Электрический водонагреватель V 50л "Аристон"	шт	9	6526.55 --	-- --	58739 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	СПрайс-лист	Электрический водонагреватель V 100л "Аристон"	шт	1	8820.73 --	-- --	8821 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	2	9651.38 --	-- --	19303 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, саэратором	шт	12	143.32 126.00	1.57 --	1720 1512	19 --	1935 128	0.70 --	8 --
28	Е0117-2-3	Установка смесителей	компл	12	1430.00 --	-- --	17160 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором ДЛЯ ПОЛИВОЧНОГО КРАНА	шт	1	143.32 126.00	1.57 --	143 126	2 --	161 128	0.70 --	1 --
30	Е0117-2-3	Установка смесителей	компл	1	1320.00 --	-- --	1320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			шт	4	1793.32 126.00	1.57 --	7173 504	6 --	645 128	0.70 --	3 --
33	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ						
34	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм ПАТРУБКИ	комплект	1	858.70 40.50	1.57 --	859 41	2 --	52 128	0.22 --	-- --
35	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	м	0.634	329.67 59.85	4.19 1.58	209 38	3 1	50 128	0.34 0.01	-- --
			т	0.00034	247994.13 62775.00	49389.75 18657.00	84 21	17 6	36 130	312.70 91.12	-- --

36	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	1	473.47 254.25	39.24 15.75	473 254	39 16	346 128	1.47 0.07	1 --
37	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dy 15 мм								
		шт	1	328.00 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С130810-54	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d40 мм								
		шт	1	198.00 --	-- --	198 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32мм								
		1фильтр	1	187.02 130.50	50.89 18.00	187 131	51 18	190 128	0.75 0.09	1 --
40	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Д 32мм FVF Danfoss								
		шт	1	6230.72 --	-- --	6231 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	2	473.47 254.25	39.24 15.75	947 509	78 31	691 128	1.47 0.07	3 --
42	СПрайс-лист	Кран шаровой из углеродистой стали фланцевый сварной Д 32мм JIP-FF Danfoss								
		шт	2	5075.28 --	-- --	10151 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
		фланец	2	74.06 63.00	9.93 --	148 126	20 --	164 130	0.32 --	1 --
44	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1.0 МПа /10 кгс/см2/. Dy 32 мм								
		шт	2	225.00 --	-- --	450 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				КАНАЛИЗАЦИЯ К1						
45	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм								
		м	46	748.88 102.38	1.43 0.54	34448 4709	66 25	6060 128	0.56 --	26 --
46	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
		м	29	620.54 106.20	0.64 0.25	17996 3080	19 7	3951 128	0.58 --	17 --

47	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5.1	712,05 119,25	10.58 3.96	3631 608	54 20	804 128	0.70 0.02	4 --
48	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм ФУТЛЯР	м	3	4054.27 407.25	85.00 31.84	12163 1222	255 96	1686 128	2.31 0.16	7 --
49	СПрайс-лист	Прочистка Д 50мм	шт	9	142.04 --	-- --	1278 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	СПрайс-лист	Прочистка Д 100мм	шт	3	300.25 --	-- --	901 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	СПрайс-лист	Ревизия с крышкой Д 100мм	шт	4	300.25 --	-- --	1201 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	6	1412,70 81,00	6.95 2.25	8476 486	42 14	639 128	0.46 0.01	3 --
53	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	460,28 346,50	21.53 9.00	5523 4158	258 108	5460 128	1.95 0.04	23 --
54	С131101-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	комплект	12	5290,00 --	-- --	63480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	4106,62 387,00	39.24 15.75	16426 1548	157 63	2062 128	2.22 0.07	9 --
56	С131101-81	Унитазы керамические тарельчатые УНТ, УНТП и УНТП1 с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	4	3720,00 --	-- --	14880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	4	4260,08 166,50	54.70 20.25	17040 666	219 81	956 128	0,99 0,10	4 --

58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			4.79	21.80	0.05	104	--	25	0.03	--	
		м2		5.81	0.02	28	--	90	--	--	
59	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм									
			4.79	209.36	17.67	1003	85	530	0.58	3	
		м2		116.33	6.62	557	32	90	0.03	--	
60	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В7.5				ОБОРУДОВАНИЕ УЗЛА ВВОДА ВОДОПРОВОДА И ВЫПУСКОВ					
			0.25	9763.55	95.97	2441	24	212	4.90	1	
		м3		771.75	36.25	193	9	105	0.18	--	
61	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм									
			2	770.63	--	1541	--	772	1.80	4	
		1сальник		301.50	--	603	--	128	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			506135	6129			576	
			Тенге			102378	2315			11	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21410					
		Материалы -	Тенге			1189					
		Всего заработная плата -	Тенге				1629				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16450					
		Местные материалы -	Тенге			1986					
		Накладные расходы -	Тенге			1558					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				234				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1378					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24346					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1863				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			484726					
		Материалы -	Тенге			155067					
		Всего заработная плата -	Тенге				103063				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			222936					
		Накладные расходы -	Тенге			131921					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19788				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36999				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			653646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				122852			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			677992				

Локальная смета 2-2-3. Вспомогательный блок. Отопление и вентиляция.

ОТОПЛЕНИЕ

8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	28	473.47 254.25	39.24 15.75	13257 7119	1099 441	9677 128	1.47 0.07	41 2
9	СПрайс-лист	Термостатический элемент со встроенным датчиком RA2990 Danfoss	шт	28	1160.84 --	-- --	32503 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	28	473.47 254.25	39.24 15.75	13257 7119	1099 441	9677 128	1.47 0.07	41 2
11	СПрайс-лист	Клапан терморегулятора в комплекте с термостатическим элементом Д 15мм RA-N-П Danfoss	шт	28	1115.33 --	-- --	31229 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3	473.47 254.25	39.24 15.75	1420 763	118 47	1037 128	1.47 0.07	4 --
13	СПрайс-лист	Ручной балансировочный клапан с внутренней резьбой Д 15мм LENO MSV-BD Danfoss	шт	1	5376.09 --	-- --	5376 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	СПрайс-лист	Ручной балансировочный клапан с внутренней резьбой Д 20мм LENO MSV-BD Danfoss	шт	1	5854.31 --	-- --	5854 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	СПрайс-лист	Ручной балансировочный клапан с внутренней резьбой Д 25мм LENO MSV-BD Danfoss	шт	1	6602.49 --	-- --	6602 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	СПрайс-лист	Стандартные измерительные нипели Danfoss		2	3330.56	--	6661	--	--	--	--

17	СПрайс-лист	Удлиненные измерительные ниппели 60мм Danfoss	шт		--	--	--	--	--	--	--
				2	4580.86	--	9162	--	--	--	--
18	СПрайс-лист	Настроечная рукоятка Danfoss	шт		--	--	--	--	--	--	--
				1	1218.68	--	1219	--	--	--	--
19	СПрайс-лист	Сливной кран 1/2 Danfoss	шт		--	--	--	--	--	--	--
				1	2517.59	--	2518	--	--	--	--
20	СПрайс-лист	Сливной кран 3/4 Danfoss	шт		--	--	--	--	--	--	--
				1	2735.10	--	2735	--	--	--	--
21	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до25 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				23	473.47	39.24	10890	903	7949	1.47	34
22	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный с внут.резьбой Д 15мм,Ру 30бар	1шт		254.25	15.75	5848	362	128	0.07	2
				21	263.79	--	5540	--	--	--	--
23	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный с внут.резьбой Д 20мм,Ру 30бар	шт		--	--	--	--	--	--	--
				1	381.03	--	381	--	--	--	--
24	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный с внут.резьбой Д 25мм,Ру 30бар	шт		--	--	--	--	--	--	--
				1	586.20	--	586	--	--	--	--
25	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных МАЕВСКОГО	шт		--	--	--	--	--	--	--
				19	62.13	--	1180	--	547	0.12	2
26	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	комплект		22.50	--	428	--	128	--	--
				22	473.47	39.24	10416	863	7603	1.47	32
27	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1шт		254.25	15.75	5594	346	128	0.07	2
				22	331.00	--	7282	--	--	--	--
28	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 РАДИАТОРОВ	шт		--	--	--	--	--	--	--
				82	148.40	0.07	12168	6	9301	0.65	53

			м2		108,00	0,02	8856	2	105	--	--
29	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ		20	148,40	0,07	2968	1	2268	0,65	13
			м2		108,00	0,02	2160	--	105	--	--
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		12	21,80	0,05	262	1	63	0,03	--
			м2		5,81	0,02	70	--	90	--	--
31	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм		12	209,36	17,67	2512	212	1328	0,58	7
			м2		116,33	6,62	1396	79	90	0,03	--
32	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм		26	80,21	5,31	2086	138	1100	0,24	6
			м		40,28	2,03	1047	53	100	0,01	--
33	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм		21	103,45	8,47	2172	178	1224	0,33	7
			м		55,13	3,15	1158	66	100	0,02	--
34	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм		22	109,67	9,39	2413	207	1386	0,35	8
			м		59,40	3,60	1307	79	100	0,02	--
35	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм		1,5	17600,00	--	26400	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		69	114,31	6,39	7888	441	2236	0,19	13
			м		29,93	2,48	2065	171	100	0,01	1
37	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В/ТУ 6-11-145-80/		0,03	179500,00	--	5385	--	--	--	--
			1000м2		--	--	--	--	--	--	--

38	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	279	10.99 10.69	-- --	3066 2983	-- --	3818 128	0.05 --	14 --
39	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	22	11.13 10.69	-- --	245 235	-- --	301 128	0.05 --	1 --
					ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ						
40	Е0118-22-1	Установка расходомера системы отопления	комплект	2	159.07 141.75	1.57 --	318 284	3 --	363 128	0.78 --	2 --
41	СПрайс-лист	Расходомер-счетчик полнопроходной Д 65мм "ВЗЛЕТ"	шт	2	29523.73 --	-- --	59047 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	Е0118-22-1	Установка регулятора перепада давления для подающего трубопровода	комплект	1	159.07 141.75	1.57 --	159 142	2 --	181 128	0.78 --	1 --
43	СПрайс-лист	Регулятор перепада давления фланцевый Ду 15мм AVP Danfoss	шт	1	6039.43 --	-- --	6039 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	СПрайс-лист	Внешняя импульсная трубка AVP 1/8 Danfoss	шт	2	6432.80 --	-- --	12866 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	СПрайс-лист	Приварные фитинги Danfoss	шт	1	1812.60 --	-- --	1813 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	1шт	2	473.47 254.25	39.24 15.75	947 509	78 31	691 128	1.47 0.07	3 --
47	СПрайс-лист	Седельный регулирующий клапан фланцевый Ду 15мм Kvs	шт	1	21866.90 --	-- --	21867 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	СПрайс-лист	Ручной балансировочный клапан с внутренней резьбой Д 20мм LENO MSV-BD Danfoss	шт	1	5854.31 --	-- --	5854 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	СПрайс-лист	Стандартные измерительные нипели Danfoss		2	3330.56	--	6661	--	--	--	--

50	СПрайс-лист	Удлиненные измерительные нипели 60мм Danfoss	шт		--	--	--	--	--	--	--	
51	СПрайс-лист	Настроечная рукоятка Danfoss	шт	2	4580.86 --	-- --	9162 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
52	СПрайс-лист	Сливной кран 1/2 Danfoss	шт	1	1218.68 --	-- --	1219 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
53	СПрайс-лист	Сливной кран 3/4 Danfoss	шт	1	2517.59 --	-- --	2518 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
54	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	1	2735.10 --	-- --	2735 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
55	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	5	891.93 447.75	90.13 33.75	4460 2239	451 169	3082 128	2.60 0.16	13 1	
56	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6	473.47 254.25	39.24 15.75	2841 1526	235 94	2074 128	1.47 0.07	9 --	
57	СПрайс-лист	Кран шаровой из углер.стали фланцевый Ду 65,Ру 25бар	1шт	6	473.47 254.25	39.24 15.75	2841 1526	235 94	2074 128	1.47 0.07	9 --	
58	СПрайс-лист	Кран шаровой из углер.стали фланцевый Ду 32,Ру 25бар	шт	5	10397.38 --	-- --	51987 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
59	СПрайс-лист	Кран шаровой из углер.стали фланцевый Ду 25,Ру 25бар	шт	6	5075.28 --	-- --	30452 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
60	СПрайс-лист	Кран шаровой из нерж.стали муфтовый Ду 15,Ру 63бар	шт	2	4535.36 --	-- --	9071 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
61	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	4	2482.88 --	-- --	9932 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
				3	473.47	39.24	1420	118	1037	1.47	4	

62	СПрайс-лист	Кран обратный латунный тарельчатый Ду 32.Ру 16бар	1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
63	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65мм	шт	3	9367,67 --	-- --	28103 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32мм	1фильтр	2	293,07 189,00	91,69 33,75	586 378	183 67	570 128	1,11 0,17	2 --
65	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Ду 65.Ру 16бар	1фильтр	1	187,02 130,50	50,89 18,00	187 131	51 18	190 128	0,75 0,09	1 --
66	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Ду 30.Ру 16бар	шт	2	9150,16 --	-- --	18300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	шт	1	5612,12 --	-- --	5612 --	-- --	-- --	-- --	-- --
68	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1шт	2	15827,84 627,75	155,59 58,50	31656 1256	311 117	1757 128	3,58 0,28	7 1
69	СПрайс-лист	Насос циркуляционный Star-RS 25/4 ClassicStar EM PN10WILO	1насос	2	3223,67 2218,50	120,17 45,00	6447 4437	240 90	5795 128	13,00 0,22	26 --
70	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	9795,75 --	-- --	19592 --	-- --	-- --	-- --	-- --
71	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	11	858,70 40,50	1,57 --	9446 446	17 --	570 128	0,22 --	2 --
72	С131205-4	Термометры прямые в оправе	комплект	5	63,00 54,00	-- --	315 270	-- --	346 128	0,31 --	2 --
73	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65мм	шт	5	352,00 --	-- --	1760 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			м	7	801,76 116,10	15,99 5,99	5612 813	112 42	1094 128	0,66 0,03	5 --

74	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм								
			3,5	623,70	14,12	2183	49	473	0,55	2
		м		100,35	5,29	351	19	128	0,03	--
75	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм								
			8,5	425,70	14,12	3618	120	1149	0,55	5
		м		100,35	5,29	853	45	128	0,03	--
76	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			3,5	21,80	0,05	76	--	18	0,03	--
		м2		5,81	0,02	20	--	90	--	--
77	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм								
			3,5	209,36	17,67	733	62	387	0,58	2
		м2		116,33	6,62	407	23	90	0,03	--
78	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
			8,5	84,04	6,01	714	51	379	0,25	2
		м		42,30	2,25	360	19	100	0,01	--
79	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм								
			3,5	103,45	8,47	362	30	204	0,33	1
		м		55,13	3,15	193	11	100	0,02	--
80	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм								
			7	109,67	9,39	768	66	441	0,35	2
		м		59,40	3,60	416	25	100	0,02	--
81	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм								
			0,8	17600,00	--	14080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
			19	114,31	6,39	2172	121	616	0,19	4
		м		29,93	2,48	569	47	100	0,01	--
83	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В/ТУ 6-11-145-80/								
			0,01	179500,00	--	1795	--	--	--	--

			1000м2		--	--	--	--	--	--	--
					ВЕНТИЛЯЦИЯ						
					СИСТЕМЫ ВЕ-1-ВЕ-4						
84	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	м2	6.3	1867.88 247.50	13.16 4.93	11768 1559	83 31	2036 128	1.54 0.02	10 --
85	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	м2	2.5	1843.62 227.25	10.58 3.96	4609 568	26 10	740 128	1.41 0.02	4 --
86	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	15	311.15 177.75	16.15 6.75	4667 2666	242 101	3542 128	1.07 0.03	16 --
87	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	200.00 --	-- --	600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			655603	8153			410
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70824	3191			15
		Материалы -		Тенге			84954				
		Всего заработная плата -		Тенге			15758				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				20600			
		Накладные расходы -		Тенге			47660				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			20951				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч							10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				3143			
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6354				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			112259				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							132
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				23742			
		Материалы -		Тенге			570650				
		Всего заработная плата -		Тенге			90355				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				53415			
		Местные материалы -		Тенге			422837				
							18				

		Накладные расходы -	Тенге			68371				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10256			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38341				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			677362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата -	Тенге				65671			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			789621				

Локальная смета 2-2-5. Вспомагательный блок. Электроосвещение.

1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	ВРУ-0,4							
			шт	1	2849.00 486.00	178.00 40.50	2849 486	178 41	500 95	3.00 0.23	3 --
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Вводно-распределительное устройство ЩУРн-3-48-1-36УХЛ3								
			шт	1	5102.65 --	-- --	5103 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			шт	20	862.00 340.00	28.00 4.50	17240 6800	560 90	6545 95	2.00 0.03	40 1
4	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100 16,32,40,63А								
			шт	5	1140.44 --	-- --	5702 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1ф 16,25А								
			шт	15	79.66 --	-- --	1195 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения УЗО-ВАД 2-16-2-030								
			шт	8	357.80 281.00	-- --	2862 2248	-- --	2136 95	2.00 --	16 --
7	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защитного отключения								
			шт	8	796.63 --	-- --	6373 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			шт	1	501.20 227.00	13.20 2.30	501 227	13 2	218 95	1.00 0.01	1 --

9	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП-50-2МТ										
			шт	1	922.42	--	922	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А									
			шт	2	1260.80	42.80	2522	86	1073	3.00	6
					558.00	6.80	1116	14	95	0.04	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный нереверсивный без реле ПМЛ-1100-04									
			шт	1	524.10	--	524	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный нереверсвный ПМЛ-1222-02									
			шт	1	1972.72	--	1973	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-6-1	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ									
			компл	3	6210.00	2570.00	18630	7710	9653	16.00	48
					2813.00	574.01	8439	1722	95	3.33	10
14	ПРАЙС-ЛИСТ	Трансформатор тока 75/5А Т-0,66-75/5А									
			шт	3	859.53	--	2579	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный									
			шт	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
16	ПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик активной энергии 3-х фазный ЦЭ6803В									
			шт	1	5241,02	--	5241	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм									
			шт	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
					486,00	40.50	486	41	95	0,23	--
18	ПРАЙС-ЛИСТ	Щит осветительный с автоматами ЩРВ-П-36-36УХЛ3									
			шт	1	1534,57	--	1535	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А									
			шт	14	862,00	28,00	12068	392	4582	2,00	28
					340,00	4,50	4760	63	95	0,03	--
20	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬВА 47-100 32А									
				1	1140,44	--	1140	--	--	--	--

ЩО-1

			шт		--	--	--	--	--	--	--
21	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1ф 16,25А									
				13	79,66	--	1036	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения УЗО-ВАД 2-16-2-030									
				7	357,80	--	2505	--	1869	2,00	14
			шт		281,00	--	1967	--	95	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защитного отключения									
				7	796,63	--	5576	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					ЩО-2						
24	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм									
				1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
			шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ	Щит осветительный с автоматами ЩРВ-П-8-36УХЛЗ									
				1	345,91	--	346	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
				5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
			шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100 25А									
				1	1140,44	--	1140	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29 1ф 16А									
				4	79,66	--	319	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
29	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/									
				16	470,32	142,63	7525	2282	6616	1,75	28
			шт		297,00	85,87	4752	1374	108	0,38	6
30	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный потолочный PRS/S-418									
				16	2658,08	--	42529	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/									
				69	325,07	92,47	22429	6380	19052	1,26	87
			шт		203,18	52,49	14019	3622	108	0,23	16
32	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный потолочный PRS/S-236									
				32	2717,42	--	86957	--	--	--	--

33	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный потолочный PRS/S-218	шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный потолочный PRS/S-258	шт	13	1815.57 --	-- --	23602 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник люминисцентный потолочный CD-218	шт	16	2749.06 --	-- --	43985 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	E0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	8	4900.84 --	-- --	39207 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник для люминисцентных ламп С360-132	шт	14	235.27 153.45	53.84 31.93	3294 2148	754 447	2803 108	0.96 0.14	13 2
38	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник для люминисцентных ламп EFS193-1x8	шт	9	2076.63 --	-- --	18690 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	E0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	5	1435.84 --	-- --	7179 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	C151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	5	135.55 124.20	-- --	678 621	-- --	671 108	0.78 --	4 --
41	C151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	5	462.00 --	-- --	2310 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	C151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	90	82.00 --	-- --	7380 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	C151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт	64	99.00 --	-- --	6336 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	C151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	32	131.00 --	-- --	4192 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			шт	8	101.00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --	-- --

45	СПРАЙС-ЛИСТ	Лампа компактная люминисцентная мощн.18Вт,220В DULUX D18W(Osram)								
			14	379,73	--	5316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминисцентная мощн.8Вт,220В L 8W (Osram)								
			5	55,38	--	277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220								
			186	14,00	--	2604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
48	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			31	35,40	--	1097	--	987	0,19	6
		шт		29,48	--	914	--	108	--	--
49	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			6	45,74	--	274	--	201	0,20	1
		шт		31,05	--	186	--	108	--	--
50	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке								
			3	36,26	--	109	--	87	0,17	1
		шт		27,00	--	81	--	108	--	--
51	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
			34	156,00	--	5304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220								
			6	182,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
			54	34,70	--	1874	--	1719	0,19	10
		шт		29,48	--	1592	--	108	--	--
54	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42								
			54	38,00	--	2052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА						
55	Е0121-4-1 прим.	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2								
			1790	9,33	0,82	16695	1462	16416	0,05	90

56	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м		7,99	0.50	14302	898	108	--	4
57	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2.5 мм2	1000м	1,2	52100,00 --	-- --	62520 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х2.5мм2 ВВГ-0.66	1000м	0.5	60500,00 --	-- --	30250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х6мм2 ВВГ-0.66	м	65	100.47 --	-- --	6531 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	м	25	229,42 --	-- --	5735 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					МАТЕРИАЛЫ						
61	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,07	60400,00 --	-- --	4228 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1000шт	0,094	16300,00 --	-- --	1532 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ Д 25мм	м	1790	72,13 46,13	6,92 4,33	129115 82573	12389 7745	97544 108	0,29 0,02	512 34
			м	1790	43,51 --	-- --	77883 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			779843	32634			919
				Тенге			149497	16112			74
	Стоимость оборудования -			Тенге			40704				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			40704				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			739139				
	Материалы -			Тенге			68508				
	Всего заработная плата -			Тенге				165609			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			488500				

		Накладные расходы -	Тенге			174914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54843				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			968896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1081
		Сметная заработная плата -	Тенге				191846			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1009600				

Локальная смета 2-2-6. Вспомагательный блок. Пожарная сигнализация.

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой								
				32	153.50	--	4912	--	4147	1.00	32
			шт		144.00	--	4608	--	90	--	--
2	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ тепловой адресный ИП-101-29-А3R1т								
				32	1384.42	--	44301	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой								
				11	369.90	1.60	4069	18	3435	2.00	22
			шт		347.00	--	3817	--	90	--	--
4	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ адресный ИП-212-64								
				9	1582.19	--	14240	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ адресный ИП-514-3								
				2	1384.42	--	2769	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс Лист	Изолятор шлейфа ИЗ-1								
				2	1265.75	--	2532	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс Лист	Комплект монтажный КМЧ-2								
				9	118.66	--	1068	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс Лист	Релейный модуль РМ-1								
				2	14160.63	--	28321	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П								
				25	59.00	--	1475	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	400	27.70 19.70	2.10 0.50	11080 7880	840 200	7676 95	0.10 --	40 1
11	С151606-11	Кабели местной связи высокочастотные/ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСППБ, число четвероки диаметр жилы 2х4х0,9	1000м	0.38	126500.00 --	-- --	48070 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0.02	52100.00 --	-- --	1042 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	25	147.30 49.50	73.00 18.30	3683 1238	1825 457	1610 95	0.29 0.11	7 3
14	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	0.5	999.00 --	-- --	500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	СПРАЙС-ЛИСТ	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластика Д 15мм	м	20	26.90 --	-- --	538 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	Е0121-12-1	Прокладка коробов	м	10	145.97 63.90	75.12 47.74	1460 639	751 477	1206 108	0.40 0.21	4 2
17	СПРАЙС-ЛИСТ	Короб ПВХ 15х10	м	10	19.38 --	-- --	194 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ						
18	Ц0110-385-6	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	шт	5	1297.80 1247.00	-- --	6489 6235	-- --	6297 101	7.00 --	35 --
19	СПРАЙС-ЛИСТ	Прибор с акустической системой "АС-2"	шт	5	2961.55 --	-- --	14808 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	шт	8	59.00 --	-- --	472 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		100	27.70	2.10	2770	210	1919	0.10	10

		м		19,70	0,50	1970	50	95	--	--
22	С151606-9	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПП, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9								
			0,1	69800,00	--	6980	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм								
			5	147,30	73,00	737	365	322	0,29	1
		м		49,50	18,30	248	91	95	0,11	1
24	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Dн 32 мм								
			0,5	999,00	--	500	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			203007	4009			152
			Тенге			26634	1276			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			202008				
	Материалы -		Тенге			4556				
	Всего заработная плата -		Тенге				27910			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166809				
		Накладные расходы -	Тенге			26613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3992			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13717				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			242338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				31902			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			999				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			999				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1059				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			243397				

Локальная смета 2-3-1. Тренировочный блок. Общестроительные работы.

ДВЕРИ

13	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			2,73	398,48	102,53	1088	280	614	0,90	2
		м2		151,65	35,67	414	97	120	0,14	--

14	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ								
			2,73	5850,00	--	15971	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
			1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ(АС-8)						
83	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен/ЗАТИРКА/								
			414,6	102,95	1,19	42683	493	26446	0,37	153
		м2		60,30	0,45	25000	187	105	--	1
84	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			207,3	297,29	4,07	61629	843	29744	0,74	153
		м2		135,68	0,97	28126	201	105	0,05	11
85	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			84,375	306,50	2,10	25861	177	5831	0,39	33
		м2		65,03	0,79	5487	67	105	--	--
				НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-4)						
87	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен ЦОКОЛЯ								
			5,47	613,87	2,56	3358	14	2694	2,70	15
		м2		468,00	0,97	2560	5	105	--	--
88	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная								
			1,962	1180,00	--	2315	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0115-79-2	Отделка фасадов,АСПОЛ								
			402,4	516,41	2,51	207803	1010	45273	0,51	206
		м2		106,20	0,95	42735	382	105	--	2
90	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			402,4	241,46	1,96	97163	788	46203	0,61	246

			м2		108,90	0,45	43821	181	105	0,03	11
91	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая									
			м2	402,4	101,33	1,65	40773	664	7500	0,09	37
					17,12	0,63	6889	254	105	--	1
					РАСХОД НА СТИЛОБАТ(АС-6)						
101	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм(30мм)									
			м2	50	221,38	9,95	11069	497	3440	0,36	18
					52,20	3,74	2610	187	123	0,02	1
102	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
			м2	50	63,39	1,34	3170	67	108	0,01	--
					1,26	0,50	63	25	123	--	--
103	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком									
			м2	50	100,06	42,08	5003	2104	4803	0,38	19
					57,38	14,85	2869	742	133	0,07	4
104	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плитка тротуарная									
			м2	50	1100,00	--	55000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					СТРЕМЯНКА(АС-18)						
121	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКА,СКОБА									
			т	0,11951	13711,47	5475,87	1639	654	709	28,90	3
					5040,00	1552,87	602	186	90	5,46	1
122	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/									
			т	0,08696	45500,00	--	3957	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм									
			т	0,03208	50900,00	--	1633	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
124	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/									
			т	0,00047	46400,00	--	22	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

125	ССНРК 8.02-04-2002 книга 2. тех.часть	Доплата на марку стали С255									
			т	0.08743	3385.00 --	-- --	296 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ(КМ-1)						
136	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз			ФЕРМА Ф-1						
137	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	321.42005	21.80 5.81	0.05 0.02	7006 1867	16 6	1686 90	0.03 --	9 --
140	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	321.42005	24.84 4.16	0.02 --	7985 1337	6 --	1203 90	0.02 --	7 --
141	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	213.8	715.87 153.23	1.24 0.47	153053 32761	265 100	39105 119	0.97 --	208 --
142	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	м2	213.8	189.45 70.88	4.72 1.78	40503 15154	1009 381	18486 119	0.40 0.01	86 2
143	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до50 м	м3	25.656	6190.00 --	-- --	158811 --	-- --	-- --	-- --	-- --
144	С12023-11 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм СЭНДВИЧ-панели	м2	213.8	226.98 66.60	120.75 29.70	48528 14239	25817 6350	18530 90	0.40 0.11	86 23
			м2	58.7375	5100.00 --	-- --	299561 --	-- --	-- --	-- --	-- --
145	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали			ХОДОВОЙ МОСТИК(КМ-10)(60м)						
			т	5.274	14359.66 6075.00	5522.03 1322.37	75733 32040	29123 6974	35112 90	35.90 4.73	189 25

150	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз									
			м2	152.946	21.80 5.81	0.05 0.02	3334 889	8 3	803 90	0.03 --	5 --
151	E0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА									
			м2	152.946	24.84 4.16	0.02 --	3800 636	3 --	573 90	0.02 --	3 --
					ОГРАЖДЕНИЕ Ог-1(60м)						
152	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением									
			т	1.245	13711.47 5040.00	5475.87 1552.87	17071 6275	6817 1933	7387 90	28.90 5.46	36 7
153	C11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/									
			т	1.0614	47200.00 --	-- --	50098 --	-- --	-- --	-- --	-- --
154	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с									
			т	0.1836	154200.00 --	-- --	28311 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1477205	70658			1516
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				266375	18262			88
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				54077				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				54077				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге				3245				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				57321				
		Материалы -	Тенге				952286				
		Всего заработная плата -	Тенге				240677				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					216038			
		Местные материалы -	Тенге				182005				
		Накладные расходы -	Тенге				308139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				234512				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								117
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					35177			
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				71208				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				1258005				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								1352
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					251215			
		Материалы -	Тенге				470843				
		Всего заработная плата -	Тенге				27402				
			Тенге					68599			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			327872				
Накладные расходы -		Тенге			61739				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							31
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				9261			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31955				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			564536				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							400
Сметная заработная плата -		Тенге				77860			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1879863				

Локальная смета 2-3-2. Тренировочный зал. Отопление и вентиляция.

ОТОПЛЕНИЕ

17	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 РАДИАТОРОВ	м2	56	148.40 108.00	0.07 0.02	8310 6048	4 1	6352 105	0.65 --	36 --
18	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ	м2	12	148.40 108.00	0.07 0.02	1781 1296	1 --	1361 105	0.65 --	8 --
19	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	21.80 5.81	0.05 0.02	131 35	-- --	31 90	0.03 --	-- --
20	E0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	м2	6	209.36 116.33	17.67 6.62	1256 698	106 40	664 90	0.58 0.03	3 --
21	E0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	45	80.21 40.28	5.31 2.03	3610 1813	239 91	1904 100	0.24 0.01	11 --
22	C11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	0.5	17600.00 --	-- --	8800 --	-- --	-- --	-- --	-- --

23	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
			45	114.31	6.39	5144	288	1458	0.19	9
		м		29.93	2.48	1347	112	100	0.01	1
24	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В/ТУ 6-11-145-80/								
			0.02	179500.00	--	3590	--	--	--	
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			180	10.99	--	1978	--	2463	0.05	9
		м		10.69	--	1924	--	128	--	--
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П2								
26	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			30	264.48	3.96	7934	119	2062	0.30	9
		м		52.20	1.49	1566	45	128	0.01	--
27	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			8	473.47	39.24	3788	314	2765	1.47	12
		1шт		254.25	15.75	2034	126	128	0.07	1
28	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный с внут.резьбой Д 20мм,Ру 30бар								
			6	381.03	--	2286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный с внут.резьбой Д 15мм,Ру 30бар								
			2	263.79	--	528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			2	473.47	39.24	947	78	691	1.47	3
		1шт		254.25	15.75	509	31	128	0.07	--
31	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			2	367.00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			1	473.47	39.24	473	39	346	1.47	1
		1шт		254.25	15.75	254	16	128	0.07	--

33	СПрайс-лист	Ручной балансировочный клапан с внутренней резьбой Д 20мм LENO MSV-BD Danfoss	1	5854,31	--	5854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс-лист	Стандартные измерительные ниппели Danfoss	2	3330,56	--	6661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-лист	Удлиненные измерительные ниппели 60мм Danfoss	2	4580,86	--	9162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист	Настроечная рукоятка Danfoss	1	1218,68	--	1219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист	Сливной кран 1/2 Danfoss	1	2517,59	--	2518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист	Сливной кран 3/4 Danfoss	1	2735,10	--	2735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
40	СПрайс-лист	Клапан регулирующий седельный трехходовой Ду 20мм,Ру 16бар с электрическим редукторным приводом HRB3, AMV15 Danfoss	1	55511,84	--	55512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
42	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный с внут.резьбой Д 20мм,Ру 30бар	1	381,03	--	381	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25мм	1	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,50	18,00	131	18	128	0,09	--
44	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый латунный муфтовый с пробкой Д 20мм Y222	1	1846,54	--	1847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

45	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т									
			1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
46	СПрайс-лист	Насос TOP-S 25/7 3-PN10 WILO								
			1	26070,59	--	26071	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
			2	858,70	1,57	1717	3	104	0,22	--
		комплект		40,50	--	81	--	128	--	--
48	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
			2	63,00	--	126	--	138	0,31	1
		комплект		54,00	--	108	--	128	--	--
49	С131205-4	Термометры прямые в оправе								
			2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			2,8	21,80	0,05	61	--	15	0,03	--
		м2		5,81	0,02	16	--	90	--	--
51	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм								
			2,8	209,36	17,67	586	49	310	0,58	2
		м2		116,33	6,62	326	19	90	0,03	--
52	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
			30	80,21	5,31	2406	159	1269	0,24	7
		м		40,28	2,03	1208	61	100	0,01	--
53	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм								
			0,45	17600,00	--	7920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
			30	114,31	6,39	3429	192	972	0,19	6
		м		29,93	2,48	898	74	100	0,01	--
55	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В/ТУ 6-11-145-80/								
			0,012	179500,00	--	2154	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА П-2

57	СПрайс-лист	Приточная установка моноблок потолочная правого исп. ПКЦКП-1,6 ТОО "АВЗ" г.Алматы	шт	1	208436,01 --	-- --	208436 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	1	232,15 177,75	16,15 6,75	232 178	16 7	236 128	1,07 0,03	1 --
59	СПрайс-лист	Решетка наружная воздухозаборная жалюзийная разм. РН 550х250	шт	1	1641,53 --	-- --	1642 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	21,2	1867,88 247,50	13,16 4,93	39599 5247	279 105	6850 128	1,54 0,02	33 1
61	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800. 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,2	1843,62 227,25	10,58 3,96	4056 500	23 9	651 128	1,41 0,02	3 --
62	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	8,6	1929,43 196,88	9,15 3,42	16593 1693	79 29	2205 128	1,22 0,02	10 --
63	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	21,5	1873,11 147,83	8,40 3,15	40272 3178	181 68	4155 128	0,92 0,02	20 --
64	Е0120-12-11	Установка диффузора	шт	8	232,15 177,75	16,15 6,75	1857 1422	129 54	1889 128	1,07 0,03	9 --
65	СПрайс-лист	Потолочный диффузор приточный ДПр-4(300х300)	шт	8	826,70 --	-- --	6614 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	Е0120-15-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм	шт	1	517,90 330,75	16,15 6,75	518 331	16 7	432 128	2,00 0,03	2 --

67	СПрайс-лист	Заслонка воздушная РК-303-12(500х400)									
			шт	1	4366,85	--	4367	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
68	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281									
			шт	1	39,00	--	39	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
69	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			кг	32	200,00	--	6400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					СИСТЕМА В-4						
71	СПрайс-лист	Канальный вентилятор КЕ(КТ)50-30/25,4D									
			комплект	1	26620,40	--	26620	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
72	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам									
			м2	0,15	1262,45	6,95	189	1	178	5,75	1
					924,75	2,25	139	--	128	0,01	--
73	СПрайс-лист	Гибкая вставка VG 50х30									
			шт	2	1935,02	--	3870	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
74	Е0120-15-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм									
			шт	2	307,08	12,33	614	25	611	1,42	3
					234,00	4,50	468	9	128	0,02	--
75	СПрайс-лист	Заслонка воздушная унифицированная РК-303-05(200х300)									
			шт	2	2527,55	--	5055	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
76	Е0120-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм									
			шт	1	3108,29	30,04	3108	30	377	1,73	2
					283,50	11,25	284	11	128	0,06	--
77	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм									
			м2	2,1	1867,88	13,16	3923	28	679	1,54	3
					247,50	4,93	520	10	128	0,02	--
78	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм									
			м2	7,8	1843,62	10,58	14380	83	2308	1,41	11
					227,25	3,96	1773	31	128	0,02	--

79	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	12,4	1929,43 196,88	9,15 3,42	23925 2441	113 42	3179 128	1,22 0,02	15 --
80	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	16	346,15 177,75	16,15 6,75	5538 2844	258 108	3779 128	1,07 0,03	17 --
81	С131312-16	Заглушка питометражного лючка. СТД-8281	шт	2	39,00 --	-- --	78 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	200,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				606636	3102			263
		Стоимость оборудования -	Тенге				44035	1201			6
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				208436				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				208436				
		Материалы -	Тенге				49179				
		Всего заработная плата -	Тенге				11992				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					14083			
		Накладные расходы -	Тенге				22464				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				14337				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					2150			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				67326				
		Сметная заработная плата -	Тенге								91
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					16233			
		Материалы -	Тенге				349022				
		Всего заработная плата -	Тенге				143704				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					31153			
		Местные материалы -	Тенге				172895				
		Накладные расходы -	Тенге				9				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				39876				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								20
								5981			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -									
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23334					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			412231					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				37134				20
						687993					

Локальная смета 7-3. Покрытие.

ПОКРЫТИЕ ТИП-I-4874.05м2

1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см(27см)	м2	487.405	220.97 6.41	17.83 5.07	107701 3124	8688 2470	7440 133	0.04 0.02	20 9
2	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=15	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	487.405	36.59 --	-- --	17835 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (6см)	м2	487.405	391.44 5.94	15.35 5.06	190788 2895	7482 2466	7131 133	0.03 0.02	16 9
4	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3	м2	487.405	183.92 0.04	-- --	89644 19	-- --	26 133	-- --	-- --
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1497.47	413.82 5.94	15.35 5.06	619682 8895	22988 7577	21908 133	0.03 0.02	50 26
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий ДЛЯ СТИЛЛОБАТА	м	112.35	611.66 108.68	6.63 1.76	68721 12210	745 197	16502 133	0.70 0.01	78 1
9	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.20.08-113шт	м3	1.7976	24000.00 --	-- --	43142 --	-- --	-- --	-- --	-- --

Сметная стоимость строительства							**32084231**	
Налог на добавленную стоимость	12%						3850108	
Итого с НДС							**35934339**	
- в том числе оборудование							1728473	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

_____А.А.Тлеубердиев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____Г.Шаймерденов