СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
с 1 июля по 11 июля 2014 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его адрес: 5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиция 73)

Код	Код	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	123	03.12.2013г.	реслубликанский	003; 013	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		1	30.01.2014г.	местный	003; 015		
		2	08.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	195632963,80									
Акт выполненных работ №8 за июль 2014г.	26870341,49	23991376,33	171247342,26	23520957,19		470419,14			2878965,16	
Погашение аванса 30%	8061102,45									
Всего к оплате	18809239,04									18809239,04

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ИП "Джаксылыков А.К."

_____ А.К. Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ С.С. Тауданбеков

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469, БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 38

Наименование объекта: 5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиция 73)
Договор № 123 от 03 декабря 2013г., доп.соглашение №1 от 30.01.2014г., доп.соглашение №2 от 08.04.2014г.

Акт№ 8
выполненных работ с 1 июля по 11 июля 2014г.

5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиция 73)

Составлен в ценах 2001 г. 11.07.2014 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 3 Стены								
123	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	230,78	8657,66	337,41	1998015	77867	243862	4,76	1099
		м3 кладки		769,5	126	177585	29078	118	0,62	143
124	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	120,7814	8415,06	337,41	1016383	40753	113518	4,38	529
		м3 кладки								

			670,5	126	80984	15218	118	0,62	75
125 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000:	-796,3	38,93	–	-31000	–	-36580	0,219	-174
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	-31000	–	118	–	–
126 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,90886	72779,65	422,15	66147	384	9025	56,4	51
	т металлических изделий		8257,5	157,5	7505	143	118	0,77	1
127 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке. Сердечники	63,6	11770,35	990,15	748594	62974	134815	10,4	661
	м3		1644,75	374,04	104606	23789	105	1,8268	116
132 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке. Стойки рамы РМ1	7,37886	12328,6	990,15	90971	7306	15641	10,4	77
	м3		1644,75	374,04	12136	2760	105	1,8268	13
133 Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм. Ригели рамы РМ1	7,42113	14736,04	407,3	109358	3023	19783	14,4	107
	м3		2385	153,86	17699	1142	105	0,7515	6
138 Е6-18-9	Устройство перемычек	18,332	14272,87	367,51	261650	6737	45072	13,1	240
	м3		2202,75	138,83	40381	2545	105	0,678	12
145 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Арматура над отверстиями ВК, ОВ	0,48939	8679,65	422,15	4248	207	4859	56,4	28
	т металлических изделий		8257,5	157,5	4041	77	118	0,77	–
148 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Монтаж кронштейнов	0,0284	71710,1	1826,1	2037	52	350	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	230	20	140	3,37	–
149 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000:	2,9577	21,8	0,05	64	–	15	0,0295	–

		м2								
				5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–
150	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4929	20,35	0,02	10	–	2	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	2	–	90	–	–
153	Е6-14-1	Устройство бетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке. Сердечники во фронтонах	1,6606	11518,91	884,81	19128	1469	3337	9,96	17
		м3								
				1579,5	334,24	2623	555	105	1,6325	3
154	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. ОБ1	2,4	10198,62	316,01	24477	758	3749	8,25	20
		м3								
				1368	119,39	3283	287	105	0,583	1
157	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Армирование кладки фронтона	0,00819	72779,65	422,15	596	3	81	56,4	–
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	68	1	118	0,77	–
		Итого по разделу 3				**4310678**	**201533**			**2656**
						420160	**75615**			**370**
		Стоимость: материалов, тенге				3688985				
		Накладные расходы, тенге				557529				
		- заработная плата, тенге				83629				
		- трудоемкость, чел-ч				279				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				292092				
		Всего по разделу, тенге				**5160299**				
		Сметная заработная плата, тенге				579404				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3305				

Раздел 4 Перекрытие

4.2 Перекрытие на отм.2.500, 5.300, 8.100, 10.900. 13.700

187 Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	3	1286,85	244,31	3861	733	1852	2,1	6
	шт сборных конструкций		353,25	87,6	1060	263	140	0,3855	1
188 Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	145,45	1737,88	403,26	252775	58654	120964	2,74	399
	шт сборных конструкций		447,75	146,29	65125	21278	140	0,6601	96
197 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные стержни для плит ОС-1.2	0,0299	93997,62	304,24	2811	9	1042	198	6
	т		33075	114,75	989	3	105	0,56	–
198 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	83,4	10198,62	316,01	850565	26355	130250	8,25	688
	м3		1368	119,39	114091	9957	105	0,583	49
204 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ1	1,797	14090,66	379,21	25321	681	4265	13	23
	м3		2117,25	143,26	3805	257	105	0,6996	1
205 Е6-1-1	Заполнение легким бетоном	0,625	13142,17	66,01	8214	41	145	1,35	1
	м3		195,75	24,93	122	16	105	0,1218	–
208 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ2	5,88	14090,66	379,21	82853	2230	13956	13	76
	м3		2117,25	143,26	12449	842	105	0,6996	4
209 Е6-1-1	Заполнение легким бетоном	2,475	13142,17	66,01	32527	163	573	1,35	3
	м3		195,75	24,93	484	62	105	0,1218	–
212 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ3	1,225	12139,59	241,1	14871	295	1767	8,06	10
	м3		1282,5	91,08	1571	112	105	0,4448	1

215 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ4	6.015	12139,59	241,1	73020	1450	8675	8,06	48
	м3		1282,5	91,08	7714	548	105	0,4448	3
218 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ5	1,155	14425,61	379,21	16662	438	2741	13	15
	м3		2117,25	143,26	2445	165	105	0,6996	1
219 Е6-1-1	Заполнение легким бетоном	0,495	13142,17	66,01	6505	33	114	1,35	1
	м3		195,75	24,93	97	12	105	0,1218	–
224 Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	90	59,11	28,22	5320	2540	3740	0,1767	16
	отверстие		30,89	10,67	2780	960	100	0,0521	5
225 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Монтаж гильз	0,13608	33697,62	304,24	4586	41	4743	198	27
	т		33075	114,75	4501	16	105	0,56	–
227 Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	3	1891,8	924,97	5675	2775	4722	4,83	14
	шт сборных конструкций		807,75	316,76	2423	950	140	1,2531	4
	Итого по разделу 4				**1385566**	**96438**			**1333**
					219656	**35441**			**165**
	Стоимость: материалов, тенге				1069472				
	Накладные расходы, тенге				299549				
	- заработная плата, тенге				44932				
	- трудоемкость, чел-ч				150				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101107				
	Всего по разделу, тенге				**1786222**				
	Сметная заработная плата, тенге				300029				

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1648				
	Раздел 8 Перегородки								
	8								
290 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	291,1409	1225,91	34,73	356913	10111	81768	1,43	416
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	65507	3788	118	0,0635	18
291 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Элементы крепления перегородок	0,70196	143110,1	1826,1	100458	1282	8639	42,7	30
	т стальных элементов		8100	690,75	5686	485	140	3,37	2
292 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,15903	5239,08	327,33	833	52	337	11,6	2
	т		1890	123,75	301	20	105	0,6	–
295 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м тамбур	16,38	1225,91	34,73	20080	569	4601	1,43	23
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	3686	213	118	0,0635	1
296 Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	27,3	240,26	92,82	6559	2534	3704	0,59	16
	м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	2752	952	100	0,17	5
300 Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией. С111	1138,032	1610,34	14,13	1832618	16080	538854	2,32	2640
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	442979	6066	120	0,0261	30

302 Е10-87-2	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в два слоя, без изоляции. С112 противопажарные перегородки	3,66	2438,06	20,29	8923	74	2168	2,91	11
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		486	7,67	1779	28	120	0,0375	–
	Итого по разделу 8				**2326384**	**30702**			**3138**
					522690	**11552**			**56**
	Стоимость: материалов, тенге				1772992				
	Накладные расходы, тенге				640071				
	- заработная плата, тенге				96011				
	- трудоемкость, чел-ч				320				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				177987				
	Всего по разделу, тенге				**3144442**				
	Сметная заработная плата, тенге				630253				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3514				
	Всего прямые затраты				**8022628**	**328673**			**7127**
					1162506	**122608**			**591**
	Стоимость: материалов, тенге				6531449				
	Накладные расходы, тенге				1497149				
	- заработная плата, тенге				224572				
	- трудоемкость, чел-ч				749				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				571186				
	Всего по смете				**10090963**				
	Сметная заработная плата, тенге				1509686				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				8467				
	Всего прямые затраты				10090963				

Временные здания и сооружения (1,2 %)	121092
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	173605
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	102121
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	40848
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10528629**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**23520957,19**
Налог (2 %)	470419,14
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23991376,33**
НДС (12 %)	2878965,16
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26870341,49**
Погашение аванса 30%	**8061102,45**
Итого по акту	18809239,04

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ИП Джаксылыков А.К.

_____ А.К. Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ С.С. Тауданбеков