СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2014 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его адрес: 5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиция 73)

Код	Код	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	123	03.12.2013г.	республиканский	003; 013	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		1	30.01.2014г.	местный	003; 015		
		2	08.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	158878058,84									
Акт выполненных работ №5 за май 2013г.	14285712,48	12755100,43	139073931,05	12505000,42		250100,01			1530612,05	
Погашение аванса 30%	4285713,74									
Всего к оплате:	9999998,74									9999998,74

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорск"
_____ Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор ИП "Джаксылыков А.К."
_____ А.К. Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"
_____ Б.И. Абдурахманов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469, БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 38
Наименование объекта: 5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиция 73)
Договор № 123 от 03 декабря 2013г., доп.соглашение №1 от 30.01.2014г., доп.соглашение №2 от 08.04.2014г.

Акт№ 5
выполненных работ за май 2014г.

5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиция 73)

Составлен в ценах 2001 г. 28.05.2014 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во			Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены									
1	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	103,8	8657,66	337,41	898665,108	35023,158	109684,422	4,76	494,088
		м3 кладки		769,5	126	79874,1	13078,8	118	0,62	64,356
2	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	102	8415,06	337,41	858336	34416	95867	4,38	447
		м3 кладки		670,5	126	68391	12852	118	0,62	63
3	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-485	38,93	–	-18881	–	-22280	0,219	-106
		м2 стен (без вычета проемов)								

				38,93	–	-18881	–	118	–	–
4	Е6-18-9	Устройство перемычек	14,4	14272,87	367,51	205529	5292	35405	13,1	189
		м3		2202,75	138,83	31720	1999	105	0,678	10
		Итого по разделу 3				**1943649**	**74731**			**1024**
						161104	**27930**			**137**
		Стоимость: материалов, тенге				1707814				
		Накладные расходы, тенге				218676				
		- заработная плата, тенге				32801				
		- трудоемкость, чел-ч				109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				129740				
		Всего по разделу, тенге				**2292065**				
		Сметная заработная плата, тенге				221835				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1271				

Раздел 4 Перекрытие

4.2 Перекрытие на отм.2.500, 5.300, 8.100, 10.900. 13.700

5	Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	6	1286,85	244,31	7721	1466	3704	2,1	13
		шт сборных конструкций		353,25	87,6	2120	526	140	0,3855	2
6	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	42	1737,88	403,26	72991	16937	34930	2,74	115
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	18806	6144	140	0,6601	28
7	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	26,6	10198,62	316,01	271283	8406	41543	8,25	219
		м3		1368	119,39	36389	3176	105	0,583	16
		Итого по разделу 4				**351995**	**28242**			**347**

					57315	**10388**	**46**
	Стоимость: материалов, тенге				266438		
	Накладные расходы, тенге				80177		
	- заработная плата, тенге				12027		
	- трудоемкость, чел-ч				40		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25930		
	Всего по разделу, тенге				**458102**		
	Сметная заработная плата, тенге				79730		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				433		

Раздел 5 Кровля

9	99-2-1прайс ТОО "Востокуниверсал"						
	Утеплитель ISOTERM П-150К=1,020;	*м3*	170,39647	9492	1617403		
	Итого по разделу 5				**1617403**	–	–
					–	–	–
	Стоимость: материалов, тенге				1617403		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				97044		
	Всего по разделу, тенге				**1714447**		
	Сметная заработная плата, тенге				–		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				–		

Раздел 8 Перегородки

10 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	350,3245	1225,91	34,73	429466	12167	98389	1,43	501
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	78823	4558	118	0,0635	22
11 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Элементы крепления перегородок	1,2	175710,1	1826,1	210852	2191	14769	42,7	51
	т стальных элементов		8100	690,75	9720	829	140	3,37	4
	Итого по разделу 8				**640318**	**14358**			**552**
					88543	**5387**			**26**
	Стоимость: материалов, тенге				537418				
	Накладные расходы, тенге				113158				
	- заработная плата, тенге				16974				
	- трудоемкость, чел-ч				57				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45209				
	Всего по разделу, тенге				**798685**				
	Сметная заработная плата, тенге				110903				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				635				
	Раздел 11 Наружная отделка								
12 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	6,5648	14600		95846				
	м3								
	Итого по разделу 11				**95846**	–			–
					–	–			–
	Стоимость: материалов, тенге				95846				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5751				
	Всего по разделу, тенге				**101597**				

Сметная заработная плата, тенге	-
Нормативная трудоемкость, чел-ч	-

Всего прямые затраты	5364896
Временные здания и сооружения (1,2 %)	64379
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	92298
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	54293
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21717
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5597583**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**12505000,42**
Налог (2 %)	250100,01
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12755100,43**
НДС (12 %)	1530612,05
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14285712,48**
Погашение аванса 30%	**4285713,74**
Итого по акту	9999998,74

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорск"

_____ Б.М. Кудияров

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ Б.И. Абдурахманов

Технадзор:
Директор ИП Джаксылыков А.К.

_____ А.К. Джаксылыков