СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его адрес: 5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиция 73)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	123	03.12.2013г.	республиканский	003; 013	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		1	30.01.2014г.	местный	003; 015		
		2	08.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	262317389,91									
Акт выполненных работ №9 за август 2014г.	47062916,44	42020461,11	212443872,76	41196530,50		823930,61			5042455,33	
Погашение аванса 30%	14118874,93									
Всего к оплате	32944041,51									32944041,51

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска" _____ Б.М. Кудинов

Подрядчик
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти" _____ С.С. Тауданбеков

Технадзор:
Директор ИП "Джаксылыков А.К." _____ А.К. Джаксылыков

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27

Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти", РНН 091300212469, БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ41 8560 0000 0619 7167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 38

Наименование объекта: 5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиция 73)

Договор № 123 от 03 декабря 2013г., доп.соглашение №1 от 30.01.2014г., доп.соглашение №2 от 08.04.2014г.

Акт№ 9
выполненных работ за август 2014г.

5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиция 73)

Составлен в ценах 2001 г. 25.08.2014 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 4 Перекрытие

4.2 Перекрытие на отм.2.500, 5.300, 8.100, 10.900, 13.700

187 Б7-46-4	Укладка плоскостей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	6	1286,05	244,31	7721	1466	3703	2,1	13
	...на сборных перекрытий		353,25	87,6	2120	526	140	0,3855	2

188 Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	84,6	1737,88	403,26	147025	34116	70358	2,74	232
	шт сборных конструкций		447,75	146,29	37880	12376	140	0,6601	56
197 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные стержни для плит ОС-1,2	0,07476	93997,62	304,24	7027	23	2606	198	15
	т		33075	114,75	2473	9	105	0,56	–
198 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	44	10198,62	316,01	448739	13904	68717	8,25	363
	м3		1368	119,39	60192	5253	105	0,583	26
204 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ1	1,32	14090,66	379,21	18600	501	3133	13	17
	м3		2117,25	143,26	2795	189	105	0,6996	1
205 Е6-1-1	Заполнение легким бетоном	0,75	13142,17	66,01	9857	50	174	1,35	1
	м3		195,75	24,93	147	19	105	0,1218	–
208 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ2	3,78	14090,66	379,21	53263	1433	8972	13	49
	м3		2117,25	143,26	8003	542	105	0,6996	3
209 Е6-1-1	Заполнение легким бетоном	1,53	13142,17	66,01	20108	101	354	1,35	2
	м3		195,75	24,93	299	38	105	0,1218	–
212 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ3	1,23	12139,59	241,1	14932	297	1773	8,06	10
	м3		1282,5	91,08	1577	112	105	0,4448	1
215 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ4	3,48	12139,59	241,1	42248	839	5019	8,06	28
	м3		1282,5	91,08	4465	317	105	0,4448	2

218 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ5	1,302	14425,61	379,21	18782	494	3091	13	17
	м3		2117,25	143,26	2757	187	105	0,6996	1
219 Е6-1-1	Заполнение легким бетоном	0,438	13142,17	66,01	5756	29	102	1,35	1
	м3		195,75	24,93	86	11	105	0,1218	–
224 Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	36	59,11	28,22	2128	1016	1496	0,1767	6
	отверстие		30,89	10,67	1112	384	100	0,0521	2
226 8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм. Гильзы	25	377		9425				
	м								
	Итого по разделу 4				805609	54269			754
					123904	19963			94
	Стоимость: материалов, тенге				627436				
	Накладные расходы, тенге				169498				
	- заработная плата, тенге				25425				
	- трудоемкость, чел-ч				85				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58506				
	Всего по разделу, тенге				1033613				
	Сметная заработная плата, тенге				169292				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				933				
Раздел 5 Кровля									
232 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	835,2768	173,14	15,94	144620	13314	40365	0,243	203
	м2 стяжки		34,65	5,96	29942	4978	119	0,0291	24
233 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350 в один слой	835,2768	220,[illegible]	1,19	[illegible]	934	27284	0,155	129
	м2 изолируемой поверхности								

			27	0,45	22552	376	119	0,0022	2
234	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	167,05536	2139,46	330,46	357408	55205	322876	10,58	1767
		м3 изоляции								
				1809	123,75	302203	20673	100	0,6	100
236	Е12-15-3	Устройство гидро-ветрозащитной изоляции "Изоспан"К=2,000;	1670,5536	37,08	0,99	61944	1654	23796	0,0694	116
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	19362	635	119	0,0018	3
237	99-2-47прайс	Мембрана "Изоспан АМ"	1837,60896	55		101068				
		м2								
238	Е10-5-1	Установка мауэрлата	1,87	19937,72	316,57	37284	592	8094	22,5	42
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	6522	223	120	0,58	1
239	Е10-14-1	Установка стропил	48,202	21304,82	334,28	1026935	16113	203807	22,1	1065
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	163766	6073	120	0,62	30
240	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1246,2	1841790,03	8,2	2230735	10219	409346	1,71	2131
		м2 кровли								
				272,95	3,08	340150	3838	119	0,015	19
241	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	12	3081,19	81,61	36974	979	14321	6,08	73
		слуховое окно								
				963	31,5	11556	378	120	0,15	2
242	1-1-813	Задвижка накладная	24	142		3408				
		шт								
243	1-1-819	Петля накладная	48	40		1920				
		шт								
244	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	24	308		7392				
		шт								
245	6-1-157	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	18,9	3960		74844				
		м2								
246	[illegible]	Устройство карнизов	126,3	[illegible]	7,54	[illegible]	952	32955	1,43	181
		м2 развернутой поверхности карнизов								

			214,65	2,86	27110	361	120	0,0139	2
247 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	50,072	573,75	28,11	28729	1408	8071	0,78	39
			123,75	10,58	6196	530	120	0,052	3
248 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	1307,3808	20,49	0,91	26788	1190	7877	0,029	38
			4,68	0,34	6119	445	120	0,00168	2
249 Е10-13-1	Укладка ходовых досок *м ходов*	733,8	24,75	0,9	18162	660	5071	0,0349	26
			5,42	0,34	3977	249	120	0,0016	1
250 Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб *м2 фасадов (без вычета проемов)*	1846,7	88,05	0,16	162602	295	49599	0,134	247
			22,5	0,07	41551	129	119	0,0003	1
251 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами *м ограждения*	109,6	545,62	2,49	59800	273	1383	0,059	6
			9,68	0,92	1061	101	119	0,0045	–
252 Е15-172-4	Двухслойная окраска ограждения *м2 окрашиваемой поверхности*	65,76	148,39	0,07	9758	5	7458	0,646	42
			108	0,02	7102	1	105	0,0001	–
253 Е9-29-1	Монтаж стремянок ЛВ-6.18 к слуховым окнам *т конструкций*	0,10836	13711,46	5475,86	1486	593	643	28,9	3
			5040	1552,87	546	168	90	5,46	1
254 2-1-267	Стремянки ЛВ-6.18 *т*	0,10836	133700		14488				
255 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	173	103,08	0,99	17833	171	2464	0,0694	12
			11,59	0,36	2003	66	119	0,0018	–
256 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. Теплоизоляция вентканалов	6,45	14155,37	376,22	98097	2521	25695	20,04	139

	м3 изоляции		3566,25	141,75	24714	982	100	0,69	5
	Итого по разделу 5				**4803067**	**107238**			**6259**
					1015434	**40206**			**196**
	Стоимость: материалов, тенге				3680395				
	Накладные расходы, тенге				1191116				
	- заработная плата, тенге				178667				
	- трудоемкость, чел-ч				596				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				359651				
	Всего по разделу, тенге				6353834				
	Сметная заработная плата, тенге				1234307				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7051				

Раздел 9 Полы

9.1 Тип 129

306	E11-21-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Теплоизоляционный слой.	25,3344	6549,65	–	165931	–	14865	2,99	76
		м3 подстилающего слоя		477	–	12085	–	123	–	–
307	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	633,36	340,45	18,42	215627	11666	72341	0,416	263
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	54437	4377	123	0,0337	21
308	E11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	633,36	232,19	9,05	147069	5732	42262	0,251	159
		м2 изолируемой поверхности		58,85	3,4	37289	2153	123	0,0165	10
309	E11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	633,36	378,25	13,43	238534	8506	55610	0,43	272

	м2 стяжки		66,6	5,04	42182	3192	123	0,0246	16
310 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,000;	3800,16	67,6	0,67	256891	2546	4113	0,0044	17
	м2 стяжки		0,63	0,25	2394	950	123	0,0012	5
9.2 Тип 61									
312 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2533,44	239,64	9,95	607114	25208	174317	0,356	902
	м2 стяжки		52,2	3,74	132246	9475	123	0,0182	46
313 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	10133,76	37,41	0,67	379104	6790	10968	0,0044	45
	м2 стяжки		0,63	0,25	6384	2533	123	0,0012	12
9.3 Тип 135									
315 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Теплоизоляционный слой.	3,9456	6549,65	–	25842	–	2315	2,99	12
	м3 подстилающего слоя		477	–	1882	–	123	–	–
316 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	98,64	340,45	18,42	33582	1817	11267	0,416	41
	м2 изолируемой поверхности		65,95	6,91	8478	682	123	0,0337	3
317 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	98,64	232,19	9,05	22903	893	6582	0,251	25
	м2 изолируемой поверхности		50,35	3,4	5016	335	123	0,0165	2
318 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	98,64	374,29	13,42	37015	1323	8691	0,45	44
	м2 стяжки								

			66,6	5,04	6569	497	123	0,0246	2
319 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=4,000; *м2 стяжки*	2533,44	67,6	0,67	171261	1697	2742	0,0044	11
			0,63	0,25	1596	633	123	0,0012	3
9.5 Тип 176									
322 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	90,44	68,27	2,62	6174	237	1280	0,0681	6
			10,51	0,99	951	90	123	0,0048	–
323 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	90,44	237,45	13,43	21475	1215	6418	0,366	33
			52,65	5,04	4762	456	123	0,0246	2
324 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=8,000; *м2 стяжки*	723,52	35,88	0,67	25960	485	784	0,0044	3
			0,63	0,25	456	181	123	0,0012	1
325 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	90,44	340,45	18,42	30790	1666	10330	0,416	38
			85,95	6,91	7773	625	123	0,0337	3
326 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	90,44	232,19	9,05	20999	818	6034	0,251	23
			50,85	3,4	4599	307	123	0,0165	1
327 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	7,2352	7559,48	–	54694	–	5045	3,66	26
			567	–	4102	–	123	–	–
	Итого по разделу 9				246316	79801			2009
					328116	28486			127

	Стоимость: материалов, тенге				2063597				
	Накладные расходы, тенге				436164				
	- заработная плата, тенге				65425				
	- трудоемкость, чел-ч				218				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				173909				
	Всего по разделу, тенге				**3072389**				
	Сметная заработная плата, тенге				420029				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2354				
	Раздел 10 Внутренняя отделка								
333	E15-64-4 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	3476,9	173	3,94	601504	13699	378217	0,5535	1924
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	355026	5181	105	0,00729	25
335	E15-61-1 Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	7261,38	245,43	3,39	1782160	24616	897549	0,65	4720
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	849581	5228	105	0,0505	367
337	E15-64-3 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	3096,6	166,08	3,43	514283	10621	243987	0,4552	1410
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	228312	4057	105	0,0063	20
	Итого по разделу 10				2897947	43936			8054
					1432919	14466			412
	Стоимость: материалов, тенге				1416092				
	Накладные расходы, тенге				151973				
	- заработная плата, тенге				227965				

	- трудоемкость, чел-ч				760				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				265062				
	Всего по разделу, тенге				**4682762**				
	Сметная заработная плата, тенге				1675348				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				9226				
Раздел 13 Лестницы									
13.1 Л1									
395 Е9-24-1	Монтаж балок и косоуровК=2,000;	1,0878	13864,97	4022,39	15082	4376	9949	56,5	61
	т конструкций		9090	1071,86	9888	1166	90	3,81	4
397 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=2,000;	1,0878	542,84	144,52	591	157	286	1,34	1
	т		292,5	–	318	–	90	–	–
398 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбамиК=2,000;	616	41,04	0,23	25281	142	11088	0,119	73
	болт		8819,91	0,09	12265	55	90	0,0004	–
399 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=2,000;	318,3	206,86	12,56	65844	3998	82328	1,08	344
	м ступеней		180	4,75	57294	1512	140	0,0232	7
401 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные закладные изделияК=2,000;	0,45934	196397,62	304,24	90213	140	16008	198	91
	т		33075	114,75	15193	53	105	0,56	–
402 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. ПлощадкиК=2,000;	21,24	12474,54	241,1	264959	5121	30834	8,06	171
	м3		1282,8	91,08	27949	1935	105	0,4448	9

406	E7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 тК=2,000; *шт сборных конструкций*	20	411,54	24,15	8231	483	5061	1,03	21
				171,9	8,83	3438	177	140	0,0405	1
408	E7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных породК=2,000; *м ограждений*	70,4	4266,75	7,69	300379	541	31776	1,74	122
				319,5	2,9	22493	204	140	0,0142	1
409	E6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. ПорученьК=2,000; *т*	0,02072	172837,87	304,24	3581	6	212	58	1
				9675	114,75	200	2	105	0,56	–
410	E6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. ПандусК=2,000; *м3*	0,32	12474,54	241,1	3992	77	461	8,06	3
				1282,5	91,08	410	29	105	0,4448	–
412	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркасаК=2,000; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	45,47004	1018,51	4,92	46312	224	9306	1,15	52
				193,05	1,87	8778	85	105	0,0091	–
413	E15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стенК=2,000; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	45,47004	133,23	1,19	6058	54	1826	0,223	10
				37,8	0,45	1719	20	105	0,0022	–
414	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=2,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	45,47004	306,5	2,1	13937	95	3143	0,39	18
				65,03	0,79	2957	36	105	0,0039	–
415	E15-172-4	Двухслойная окраска радиаторов, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. силикатными с/д составамиК=2,000; *100 окрашиваемой поверхности*	36,8	148,39	0,07	5758	3	4401	0,646	25
				308	0,02	4190	1	109	0,0031	–

13.2 Л2

416 Е9-24-1	Монтаж балок и косоуров	0,5439	13864,97	4022,39	7541	2188	4974	56,5	31
	т конструкций		9090	1071,86	4944	583	90	3,81	2
418 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5439	542,84	144,52	295	79	143	1,34	1
	т		292,5	–	159	–	90	–	–
419 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	308	41,04	0,23	12640	71	5544	0,119	37
	болт		19,91	0,09	6132	28	90	0,0004	–
420 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	159,15	206,86	12,56	32922	1999	41164	1,08	172
	м ступеней		180	4,75	28647	756	140	0,0232	4
422 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные закладные изделия	0,22967	196397,62	304,24	145107	70	8003	198	45
	т		33075	114,75	7596	26	105	0,56	–
424 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Площадки	10,62	12474,54	241,1	132480	2560	15316	8,06	86
	м3		1282,5	91,08	13620	967	105	0,4448	5
428 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, перемычек и др) массой до 0,5 т	10	411,54	24,15	4115	242	2530	1,03	10
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	1719	88	140	0,0405	–
430 Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из пластмассовых труб	35,2	4280,75	7,09	150190	271	15887	1,74	61
	т металлических		319,5	2,8	11248	102	140	0,0142	1

431 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. Поручень	0,01036	172837,87	304,24	1791	3	106	58	1
	т		9675	114,75	100	1	105	0,56	–
432 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Пандус	0,16	12474,54	241,1	1996	39	231	8,06	1
	м3		1282,5	91,08	205	15	105	0,4448	–
434 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	22,73502	1018,51	4,92	23156	112	4654	1,15	26
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	4389	43	105	0,0091	–
435 Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	22,73502	133,23	1,19	3029	27	912	0,223	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	859	10	105	0,0022	–
436 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	22,73502	306,5	2,1	6968	48	1571	0,39	9
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	1478	18	105	0,0039	–
437 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	19,4	148,39	0,07	2879	1	2200	0,646	13
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2095	–	105	0,0001	–
13.3 Входная площадка									
433 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских№3,000;	1,5	8305,01	196,62	12458	295	545	1,79	3
	м3		272,35	74,27	408	111	105	0,3628	1
	Итого по разделу 13				1207785	23422			1494
					249956	8023			35

Стоимость: материалов, тенге	1014383		
Накладные расходы, тенге	310259		
- заработная плата, тенге	46539		
- трудоемкость, чел-ч	155		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	95883		
Всего по разделу, тенге	**1693927**		
Сметная заработная плата, тенге	304542		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1684		
Всего прямые затраты	12256724	304466	18570
	3150355	109144	864
Стоимость: материалов, тенге	8801903		
Накладные расходы, тенге	3626790		
- заработная плата, тенге	544019		
- трудоемкость, чел-ч	1813		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	953011		
Всего по смете	**16836525**		
Сметная заработная плата, тенге	3803518		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	21247		

Локальная смета № 2-1-11

Электроснабжение

11	99-13-1ТОО	Светильник НПП1101-100	шт	81	591	47871
12	99-13-2ТОО	Светильник НПП1361-60	шт	38	362	13756
14	17-1-55	Светильники, тип НСП02-100-01-У2	шт	109	240	26160
16	17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1	шт	3	4800	14400

		шт							
17 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
		шт							
60 Ц8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	48	93,4	32,3	4483	1550	1746	0,2	10
		м кабеля	31,3	7	1502	336	95	0,041	2
61 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	534	66,8	18,1	35671	9665	12226	0,12	64
		м кабеля	20,3	3,8	10840	2029	95	0,022	12
62 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	353	23,2	2,1	8190	741	5634	0,1	35
		м кабеля	16,5	0,3	5825	106	95	0,002	1
63 Ц8-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	49	34	4,6	1666	225	1191	0,16	8
		м кабеля	24,8	0,8	1215	39	95	0,005	–
64 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	6992,9	47,2	14,8	330065	103495	203283	0,16	1119
		м	26,3	4,3	183913	30069	95	0,025	175
65 Е21-1-5	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм в бороздах, по основанию пола	340	38,32	4,16	13029	1414	11504	0,177	60
		м труб	29,7	1,43	10098	554	108	0,0079	3

66	Е21-1-7	Прокладка стальных труб диаметром до 50 мм в бороздах, по основанию пола		4,8	57,81	7,57	277	36	248	0,268	1
		м труб			45	2,98	216	14	108	0,0145	–
67	Е21-1-8	Прокладка стальных труб диаметром до 80 мм в бороздах, по основанию пола		2,3	78,99	12,22	182	28	163	0,36	1
		м труб			60,75	4,83	140	11	108	0,0235	–
72	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2		347,1	16,24	1,95	5637	677	5431	0,0824	29
		м			13,34	1,15	4630	399	108	0,0051	2
73	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм		6	114,4	7,8	686	47	281	0,29	2
		м			48,8	0,5	293	3	95	0,003	–
74	99-5-2ТОО "[	Металлорукав d=20мм		6	57		342				
		м									
75	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2		6	11,05	1,1	66	7	64	0,0581	–
		м			9,23	0,66	55	4	108	0,0029	–
95	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2		17	88,9	3,1	1511	53	455	0,16	3
		м			27,9	0,3	474	5	95	0,002	–
96	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 10 мм2 открыто по строительным основаниям		10	78,3	2,1	783	21	617	0,39	4
		м			64,6	0,3	646	3	95	0,002	–
97	Ц8-152-4	Стойки сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг		10	71,5	0,7	4719	376	3803	0,24	14
		шт									

			43,7	1	2884	66	95	0,006	–
98 Ц8-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	72	4,8	1	346	72	267	0,02	1
	шт		3,4	0,5	245	36	95	0,003	–
99 Ц8-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,1221	18664	7302	2279	892	1342	57	7
	т		9720	1850	1187	226	95	10,809	1
100 18-3-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400x60x26 мм, тип К1150 У3	0,066	70800		4673				
	1000шт								
101 18-3-80	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 445x46x76,5 мм, тип К1163 У3	0,072	73000		5256				
	1000шт								
102 18-3-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x200x70 мм	22	509		11198				
	шт								
104 Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	120	49,1	7,3	5892	876	3249	0,15	18
	м		27,7	0,8	3324	96	95	0,005	1
	Всего прямые затраты				539699	120175			1378
					227487	33996			197
	Стоимость: материалов, тенге				192037				
	Накладные расходы, тенге				[illegible]				
	- заработная плата, тенге				37576				

- трудоемкость, чел-ч	125
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	47412
Всего по смете	**837615**
Сметная заработная плата, тенге	299059
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1700
Всего	17674140
Временные здания и сооружения (1,2 %)	212090
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	304066
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	178862
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	71545
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	18440703
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	41196530,50
Налог (2 %)	823930,61
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	42020461,11
НДС (12 %)	5042455,33
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	47062916,44
Погашение аванса 30%	14118874,93
Итого по акту	32944041,51

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Б.М. Кудияров

Подрядчик
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ С.С. Тауданбеков

Технадзор
Директор ИП Джаксылыков А.К.

_____ А.К. Джаксылыков