Счет-фактура № 57 от 24 октября 2013 г.

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. №9 от 15.08.2011г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, еспублика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040540000212, Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж",Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, - 100/4

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

ИК получателя: KZ719420122030000033, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".Главный корпус.Реконструкция вспомогательного и теплофикационного оборудования и трубопроводов. Опорные конструкции под бойлерные установки.	тг.	1	494 088,39	494 088,39	12%	59 290,61	553 379,00	0	
сего по счету:					**494 088,39**		**59 290,61**	**553 379,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Милютина Н.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Главный корпус. Реконструкция вспомогательного и теплофикационного оборудования и трубопроводов. Опорные конструкции под бойлерные установки.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		1-1/III-11	10.01.2011г.				
		Доп. согл. №9	15.08.2011г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**553 379**								
в том числе октябрь:		**553 379**							**59 291**

Генподрядчик

Субподрядчик:

Расчет текущей стоимости работ

на реконструкцию вспомогательного и теплофикационного оборудования трубопроводов. Реконструкция бойлерной установки.

Опорные конструкции ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"

за ~~июль~~ октябрь месяц 2013 года

ф№ N 9 от 2011г.

тыс. тенге

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Поставка ТОО "Жылу - XXI"			Поставка АО "Центрказэнергомонтаж"	Общая сметная стоимость
				Изготовление трубных узлов с 6%	Стоимость прочих материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	
		Глава 2. Основные объекты строительства						
1	л.с. 126-05-1-СМ.АС120	Реконструкция вспомогательного и теплофикационного оборудования трубопроводов. Опорные конструкции под бойлерной установки.	83,92		2,044	189,207		275,171
	Итого по главам 1-7		**83,92**	**0**	**2,044**	**189,207**	**0**	**275,171**
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 4,8%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-8		**83,920**	**0,000**	**2,044**	**189,207**	**0,000**	**275,171**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты при производстве работ в зимне время - 4,515%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-9		**83,920**	**0,000**	**2,044**	**189,207**	**0,000**	**275,171**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	83,920	0,000	2,044	189,207	0,000	**275,171**
	СН РК 8.02-02-2002, К=1,76036	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года (МРП = 1512 тг)	147,729	0,000	3,598	333,072	0,000	**484,400**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	2,955	0,000	0,072	6,661	0,000	**9,688**
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	150,684	0,000	3,670	339,734	0,000	**494,088**
	Решение Правительства	НДС - 12%	18,082	0,000	0,440	40,768	0,000	**59,291**
		Стоимость строительства	**168,766**	**0,000**	**4,111**	**380,502**	**0,000**	**553,379**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: АО «Центрказзэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. №9 от 15.08.2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 г. АСТАНЫ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-05-1-СМ.АС120

Акт выполненных объемов работ
за июль месяц 2013 года

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ. ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД БОЙЛЕРНЫЕ УСТАНОВКИ

ОСНОВАНИЕ: 126-05-1-КЖ45, КМ45

Сметная стоимость 275,171 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 214 чел.-ч
Сметная заработная плата 38,403 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТВЕРСТИЯ										
1	Е0146-30-3 т.ч. п-1.11 и п-3.8 К=1,75	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм /толщиной 150-200 мм/ отверст.	5	662,47	313,38	3312	1567	2337	2	10		
				349,08	118,36	1745	592	100	0,58	3		
2	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила (отверстия диам. 530мм) м	9,98	147,09	6,46	1468	64	631	0,41	4		
				67,5	2,7	674	27	90	0,01	-		
3	Е0146-30-6 т.ч. п-1.11 и п-3.8-3.9 К=1,925	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм /толщиной 150-200 мм в ж/бетонных конструкциях/ отверст.	2	976,25	462,16	1953	924	1377	2,95	6		
				514,09	174,59	1028	349	100	0,85	2		
		ОПОРА 6 (1 шт.)										
4	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций под оборудование внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,096	20305,02	2629,54	1949	252	1312	88,32	8		
				15066	121,5	1446	12	90	0,59	-		
5	С12021-263	-Опоры неподвижные т	0,096	107900	-	10358	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
6	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,84	22,97	0,06	88	-	24	0,04	-		
				6,97	0,02	27	-	90	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,84	51,76	0,05	199	-	35	0,05	-
				9,98	-	38	-	90	-	-
		м2								
		ОПОРА 7 (1 шт.)								
8	Е0109-34-2	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	0,1079	11289,79	1086,21	1218	117	872	54,48	6
				8856	121,5	956	13	90	0,59	-
		т								
9	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,1079	107900	-	11642	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,32	22,97	0,06	99	-	27	0,04	-
				6,97	0,02	30	-	90	-	-
		м2								
11	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,32	51,76	0,05	224	-	39	0,05	-
				9,98	-	43	-	90	-	-
		м2								
		ОПОРА 4 (2 шт.)								
12	Е0146-35-2	-Разборка монолитных железобетонных перекрытий под установку опоры	0,036	4124,95	2070,25	148	75	102	12,58	-
				2054,7	783	74	28	100	3,82	-
		м3								
13	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,086	27,1	-	2	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
14	Е010333-А10--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,086	84,26	84,26	7	7	1	-	-
				-	16,85	-	1	100	0,35	-
		т								
15	Е0106-10-1	-Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	0,72	903,24	16,86	650	12	31	0,24	-
				37,26	6,37	27	5	98	0,03	-
		м2								
16	Е0106-10-2	-На каждые 10 мм изменения толщины исключать, на толщину 50мм	3,6	-87,7	-1,7	-316	-6	-11	-0,02	-
				-2,35	-0,65	-8	-2	98	-	-
		м2								
17	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг (-10х600х600мм)	0,0566	64819,72	365,09	3669	21	229	24	1
				3996	137,7	226	8	98	0,67	-
		1т								
18	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,44	22,97	0,06	33	-	9	0,04	-
				6,97	0,02	10	-	90	-	-
		м2								
19	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,44	51,76	0,05	75	-	13	0,05	-
				9,98	-	14	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛА ПОД ОПОРУ 8								
20	Е0146-41-1	-Разборка бетонных подготовки и полов	0,906	2878,85	1329,05	2608	1204	1859	9,24	8
		м3		1549,8	502,2	1404	455	100	2,45	2
21	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,19	27,1	-	59	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
22	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2,19	84,26	84,26	185	185	37	-	-
		т		-	16,85	-	37	100	0,35	1
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	4,15	560,52	-	2326	-	2629	3,57	15
	т.ч. п-3.178 к=1,2			560,52	-	2326	-	113	-	-
		м3								
24	Е0151-6-1	-Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	1,97	135	-	266	-	232	1	2
		м3		135	-	266	-	87,3	-	-
25	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3,8	84,26	84,26	320	320	64	-	-
		т		-	16,85	-	64	100	0,35	1
26	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы сильно налипающего на инструмент	2,18	240,74	-	525	-	593	1,74	4
	т.ч. п-3.178 к=1,2			240,74	-	525	-	113	-	-
		м3								
27	Е0101-173-2	-Водоотлив из котлованов	4,15	412,49	412,49	1712	1712	1072	-	-
		м3		-	266,22	-	1105	97	1,22	5
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛА ВОКРУГ ОПОРЫ 8								
28	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,432	7976,22	-	3446	-	362	4,39	2
		м3		680,4	-	294	-	123	-	-
29	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	2,16	332,4	17,71	718	38	185	0,43	1
		м2		62,92	6,65	136	14	123	0,03	-
30	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	8,64	40,32	0,8	348	7	25	0,01	-
		м2		2,03	0,3	18	3	123	-	-
		ОПОРА 8 (3 шт.)								
31	Е0106-1-1	-Устройство подготовки из бетона кл. В3,5 толщ. 100мм	0,3	7298,92	79,21	2190	24	78	1,62	-
		м3		234,9	29,92	70	9	98	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,9	9365,26	309,26	8429	278	769	4,86	4
				761,4	110,03	685	99	98	0,48	-
		м3								
33	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0258	62000	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг (МН-1)	0,0954	64819,72	365,09	6186	35	387	24	2
				3996	137,7	381	13	98	0,67	-
		1т								
35	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,81	22,97	0,06	88	-	24	0,04	-
				6,97	0,02	27	-	90	-	-
		м2								
36	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,81	51,76	0,05	197	-	34	0,05	-
				9,98	-	38	-	90	-	-
		м2								
37	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,11	253,67	4,58	1043	19	214	0,25	1
				44,82	1,73	184	7	112	0,01	-
		м2								
		ОПОРА 2 (5 шт.)								
38	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0675	20305,02	2629,54	1371	177	923	88,32	6
				15066	121,5	1017	8	90	0,59	-
		т								
39	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,0675	107900	-	7283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7	22,97	0,06	62	-	17	0,04	-
				6,97	0,02	19	-	90	-	-
		м2								
41	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,7	51,76	0,05	140	-	24	0,05	-
				9,98	-	27	-	90	-	-
		м2								
		ОПОРА 3 (3 шт.)								
42	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,081	20305,02	2629,54	1645	213	1107	88,32	7
				15066	121,5	1220	10	90	0,59	-
		т								
43	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,081	107900	-	8740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,24	22,97	0,06	74	-	20	0,04	-
		м2		6,97	0,02	23	-	90	-	-
45	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,24	51,76	0,05	168	-	29	0,05	-
		м2		9,98	-	32	-	90	-	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
46	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	1	20305,02	2629,54	20305	2630	13669	88,32	88
		т		15066	121,5	15066	122	90	0,59	1
47	С12021-263	-Опоры неподвижные	1	107900	-	107900	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
48	СССЦч.2 т.ч. табл.3	-Поправка на марку стали С245	1	1860	-	1860	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
49	СЦ1ч.2т.ч.	-Очистка поверхности до 2 степени ГОСТ 9.402-80	1	6705	-	6705	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32,64	22,97	0,06	750	2	206	0,04	1
		м2		6,97	0,02	228	1	90	-	-
51	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	32,64	51,76	0,05	1689	2	293	0,05	2
		м2		9,98	-	326	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	227716	9881		182
	Тенге	30642	2979		16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	51976	-	-	-
Материалы -	Тенге	13855	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13051	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1600	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	13064	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	13366	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2005	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3921	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	69263	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	84
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15056	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	175740	-	-	-
Материалы -	Тенге	4123	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20570	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	147784	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18513	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2777	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11655	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			205908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23347	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			275171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		214
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38403	-		-

Генподрядчик:

Субподрядчик:

АСТАНА 1

04.07.13

Физ. объемы подтв. Мурзик С