"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жыланды Алакольского района

Дополнительное соглашение №2 от 2019-11-21 к Договору № 20 от 2019-04-10

Акт №2

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 год

Автоматизация (насосной станции 1 и 2 подъемов)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 24.10.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с. 2-4-5								
		Раздел 1 Комплектные устройства напряжением до 1000В								
1	Ц10-398-1	Шкаф сигнализации и управления / *шт*	1	2189 / 878	– / –	2189 / 878	– / –	887 / 101	5 / –	5 / –
2	99-4-1(пл)ТО	Шкаф сигнализации и управления ШСУ / *к-т*	1	1627653		1627653				
3	99-4-2(пл)ТО	Датчик давления / *шт*	1	25273		25273				
		Раздел 2 Приборы								
4	99-4-5(пл)ИН	Электрод LA9RM201 / *шт*	2	14753		29506				
5	Ц8-317-4	Монтаж реле сигнальноеуровня (в комплекте с датчиками) / *шт*	3	3104,1 / 1688	34,1 / 9	9312 / 5064	102 / 27	4836 / 95	10 / 0,053	30 / –
6	99-4-6(пл)Эл	Реле уровня РОС 301 / *шт*	3	6404		19212				

7	18-3-45	Коробка клеммная на 10 зажимов, с сальниками, прим	2	1660		3320				
		шт								
Раздел 3 Кабели, провода										
8	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1165	66,8	18,1	77822	21087	26673	0,12	140
		м кабеля		20,3	3,8	23650	4427	95	0,022	26
9	16-3-291	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,365	84594		30877				
		км								
10	16-3-305	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,05	142139		7107				
		км								
11	16-3-235	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,04	73763		2951				
		км								
12	16-3-193	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,185	97939		18119				
		км								
13	16-3-454	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,445	136320		60662				
		км								
14	16-7-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,08	32957		2637				
		км								
Раздел 4 Монтажные изделия и материалы										
15	Ц8-173-1	Монтаж лотков	6	39,3	3,8	236	23	205	0,22	1
		шт		35,1	0,9	211	5	95	0,005	–

16	99-4-7(пл)ТО	Лоток кабельный оцинкованный 100х60х3000мм RKSM610FS	6	3552		21312				
		шт								
17	99-4-8(пл)ТО	Крышка лотка с поворотным фиксатором 100х60х3000мм DRL100FS	6	3489		20934				
		шт								
18	99-4-9(пл)ТО	Кронштейн AW1511FT	12	748		8976				
		шт								
19	Е9-22-12	Монтаж подвесных стоек	0,006	4534,08	2861,37	27	17	9	5,88	–
		т конструкций		1067,22	620,1	6	4	90	1,98	–
20	99-4-10(пл)Т	Подвесная стойка US5K40FT	12	3413		40956				
		шт								
21	1-1-7684	Лента сигнальная ЛСЭ,150	120	124		14880				
		м								

Раздел 5 Металлопрокат

22	1-1-4888	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,098	82986		8133				
		т								
23	1-1-2073	Профиль зетовый, прим.	1	100,74		101				
		м								

Раздел 6 Трубы

24	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	50	108,6	48,9	5430	2445	2461	0,22	11
		м		39,6	12,2	1980	610	95	0,071	4
25	99-4-1(пл)ТО	Труба гофро д.20мм	40	8		320				
		м								
26	99-4-2(пл)ТО	Труба гофро д.25мм	10	12		120				
		м								
27	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	280	113,48	3,96	31774	1109	19242	0,297	83
		м трубопровода		52,2	1,49	14616	417	128	0,0073	2

28 8-4-804	Труба жесткая двухстенная для кабельной канализации 110х2,7К=6,000;	24	246		5904				
	м								
Раздел 7 Строительные работы									
29 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	21,06	33,67	32,1	709	676	284	0,0109	–
	м3 грунта		1,57	12,33	33	260	97	0,0498	1
30 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	14,04	3,35	3,35	47	47	16	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	16	97	0,0038	–
31 Е1-166-1	Мелкая земля	7,02	122,18	–	858	–	970	0,885	6
	м3 грунта		122,18	–	858	–	113	–	–
32 Е16-14-9	Прокладка двухстенной трубы, наружным диаметром 110 мм	23	259,53	14,83	5969	341	5940	1,11	26
	м трубопровода		196,2	5,56	4513	128	128	0,0271	1
Раздел 8 Монтажные работы									
33 Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	376	31,5	7,5	11844	2820	7645	0,12	45
	м кабеля		19,8	1,6	7445	602	95	0,009	3
	Всего прямые затраты				**2095170**	**28667**			**347**
					59254	**6496**			**37**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2007252				
	Накладные расходы, тенге				69168				
	- заработная плата, тенге				10375				
	- трудоемкость, чел-ч				35				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				129860				
	Всего				**2294198**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	56896
- сметная заработная плата, тенге	8022
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	48668
- сметная заработная плата, тенге	22387
- нормативная трудоемкость, чел-ч	136
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23511
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9404
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2432677**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**7122878**
- материалы, тенге	5877234
- сметная заработная плата, тенге	408307
- нормативная трудоемкость, чел-ч	601
Налог (2 %)	142458
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7265336**
НДС (12 %)	871840
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8137176**

Заказчик _____ Д.Ж.Аханов

Подрядчик _____ Н.А. Ирмекеев

Технадзор: _____ С.М.Кожахметов

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жыланды Алакольского р-на

Дополнительное соглашение №2 от 2019-11-21 к Договору № 20 от 2019-04-10

Акт №3

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 год

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 24.10.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с. 2-4-6								
		Раздел 1 Основное технологическое оборудование								
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	–	4275	–	90	–	–
2	18-4-3224	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	1	5520		5520				
		шт								
3	Ц8-121-4	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5	1	596,4	–	596	–	484	3	3
		шт		509	–	509	–	95	–	–
4	99-6-1(пл)ТО	Аккумулятор 4 А/ч	1	796		796				
		шт								
5	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8
		шт								

			347	–	1388	–	90	–	–
6 18-4-3197	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	4	356		1424				
	шт								
7 Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой и ручной	4	153,5	–	614	–	518	1	4
	шт								
			144	–	576	–	90	–	–
8 18-4-3213	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	2	534		1068				
	шт								
9 18-4-3188	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	2	86		172				
	шт								
10 Ц8-81-1	Звуковой и световой оповещатели	4	97,7	1,6	391	6	325	1	4
	шт								
			85,5	–	342	–	95	–	–
11 18-4-3291	Оповещатели модели ОПОП 1-8	2	249		498				
	шт								
12 18-4-3324	Оповещатели модели ОПОП 2-35	2	321		642				
	шт								
Раздел 2 Кабельные изделия									
13 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,7	2,1	1385	105	960	0,1	5
	м кабеля								
			19,7	0,5	985	25	95	0,003	–
14 16-7-71	Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380 В, с резиновой изоляцией, марка ШВВП, число жил и сечение 3х0,75 мм2,прим	0,002	43500		87				
	1000м								
15 16-7-70	Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380 В, с резиновой изоляцией, марка КСВВ, число жил и сечение 4х0,5 мм2,прим	0,003	39600		119				
	1000м								
16 16-7-62	Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380 В, с резиновой изоляцией, марка КСВВ, число жил и сечение 2х0,5 мм2,прим	0,045	31600		1422				

		1000м							
Раздел 3 Монтажные изделия									
17 Ц8-400-1	Провод по перфорированным профилям, сечение до 6 мм2	7	13,9	6,3	97	44	58	0,04	–
	м		6,9	1,8	48	13	95	0,011	–
18 8-4-1025	Труба гофро 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7	23		161				
	м								
19 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	45	108,6	48,9	4887	2201	2214	0,22	10
	м		39,6	12,2	1782	549	95	0,071	3
20 99-6-2(пл)ТО	Кабельный канал 15х10	45	21		945				
	м								
21 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	1	92,4	–	92	–	81	0,5	1
	шт		90	–	90	–	90	–	–
22 18-2-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	1	70		70				
	шт								
	Всего прямые затраты				**26954**	**2364**			**58**
					9995	**587**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				14594				
	Накладные расходы, тенге				9737				
	- заработная плата, тенге				1461				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2201				
	Всего				**38892**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				965				
	- сметная заработная плата, тенге				136				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				825				
	- сметная заработная плата, тенге				380				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	399
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	159
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**41240**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**120751**
- материалы, тенге	42731
- сметная заработная плата, тенге	38407
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69
Налог (2 %)	2415
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**123166**
НДС (12 %)	14780
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**137946**

Заказчик _____ Д.Ж.Аханов

Подрядчик _____ Н.А. Ирмекеев

Технадзор: _____ С.М.Кожахметов

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жыланды Алакольского р-на

Дополнительное соглашение №2 от 2019-11-21 к Договору № 20 от 2019-04-10

Акт №4

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 год

Резервуар №1

л.с. 2-5-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 24.10.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т4-155-1	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – строительные работы	1	1787393	123559	1787393	123559	244465	1153	1153
		резервуар		179032	41207	179032	41207	111	166	166
2	Т4-155-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – монтаж металлоконструкций	1	66683	2484	66683	2484	3304	18	18
		резервуар		2912	759	2912	759	90	3	3

3 Т4-155-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – монтаж технологических трубопроводов	1	59117	1936	59117	1936	10275	56	56
	резервуар		10497	920	10497	920	90	4	4
4 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	320	27,84	26,18	8909	8378	2750	0,0115	4
	м3 грунта		1,66	7,2	531	2304	97	0,025	8
	Всего прямые затраты				**1922102**	**136357**			**1231**
					192972	**45190**			**181**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1592773				
	Накладные расходы, тенге				260794				
	- заработная плата, тенге				39119				
	- трудоемкость, чел-ч				130				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				130974				
	Всего				**2313870**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				57384				
	- сметная заработная плата, тенге				8091				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				46				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				49085				
	- сметная заработная плата, тенге				22579				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				137				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23713				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9485				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2453537**				

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**7183956**
- материалы, тенге	4663639
- сметная заработная плата, тенге	998884
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1725
Налог (2 %)	143679
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7327635**
НДС (12 %)	879316
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8206951**

Заказчик _____ Д.Ж.Аханов

Подрядчик Ирмекеев Н.А. Ирмекеев

Технадзор: _____ С.М.Кожахметов

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жыланды Алакольского района

Дополнительное соглашение №2 от 2019-11-21 к Договору № 20 от 2019-04-10

Акт №5

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 год

Резервуар №2

л.с. 2-5-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 24.10.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т4-155-1	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – строительные работы	1	1787393	123559	1787393	123559	244465	1153	1153
		резервуар		179032	41207	179032	41207	111	166	166
2	Т4-155-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – монтаж металлоконструкций	1	66683	2484	66683	2484	3304	18	18
		резервуар		2912	759	2912	759	90	3	3

3 Т4-155-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – монтаж технологических трубопроводов	1	59117	1936	59117	1936	10275	56	56
	резервуар		10497	920	10497	920	90	4	4
4 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	320	27,84	26,18	8909	8378	2750	0,0115	4
	м3 грунта		1,66	7,2	531	2304	97	0,025	8
	Всего прямые затраты				**1922102**	**136357**			**1231**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**192972** 1592773	**45190**			**181**
	Накладные расходы, тенге				260794				
	- заработная плата, тенге				39119				
	- трудоемкость, чел-ч				130				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				130974				
	Всего				**2313870**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				57384				
	- сметная заработная плата, тенге				8091				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				46				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				49085				
	- сметная заработная плата, тенге				22579				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				137				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23713				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9485				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2453537**				

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**7183956**
- материалы, тенге	4663639
- сметная заработная плата, тенге	998884
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1725
Налог (2 %)	143679
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7327635**
НДС (12 %)	879316
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8206951**

Заказчик _____ Д.Ж.Аханов

Подрядчик _____ Н.А. Ирмекеев

Технадзор: _____ С.М.Кожахметов

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта:Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жыланды Алакольского р-на

Дополнительное соглашение №2 от 2019-11-21 к Договору № 20 от 2019-04-10

Акт №6

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 год

Упрощенный фильтр поглотитель (УФП)

л.с. 2-5-3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 24.10.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т4-180-5	Фильтр-поглотитель для резервуаров чистой воды в комплексе с камерой из сборных бетонных блоков, вариант без клапанов, вместимость резервуара 50-730 м3, (ТП 0901-9-1.83), фильтр-поглотитель - тип ФП1, 2 ячейки – монтаж металлоконструкций	2	51974	3168	103948	6336	9531	27	54
		фильтр-поглотитель в комплексе с камерой		4352	943	8704	1886	90	3	6
2	Т4-180-6	Фильтр-поглотитель для резервуаров чистой воды в комплексе с камерой из сборных бетонных блоков, вариант без клапанов, вместимость резервуара 50-730 м3, (ТП 0901-9-1.83), фильтр-поглотитель - тип ФП1, 2 ячейки – внутренние санитарно-технические устройства (вентиляция)	2	21844	734	43688	1468	8207	18	36
		фильтр-поглотитель в комплексе с камерой		2970	236	5940	472	128	1	2
		Всего прямые затраты				**147636**	**7804**			**90**

	14644	**2358**	**8**
В том числе стоимость: материалов, тенге	125188		
Накладные расходы, тенге	17738		
- заработная плата, тенге	2661		
- трудоемкость, чел-ч	9		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9922		
Всего	**175296**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	4347		
- сметная заработная плата, тенге	613		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	3719		
- сметная заработная плата, тенге	1711		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1796		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	719		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**185877**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**544248**		
- материалы, тенге	366550		
- сметная заработная плата, тенге	71742		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	120		
Налог (2 %)	10885		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**555133**		
НДС (12 %)	66616		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**621749**		

Заказчик _____ Д.Ж.Аханов

Подрядчик _____ Н.А. Ирмекеев

Технадзор: _____ С.М.Кожахметов

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жыланды Алакольского района

Дополнительное соглашение №2 от 2019-11-21 к Договору № 20 от 2019-04-10

Акт №7

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 год

!Наружное освещение площадки головного водозабора +

л.с. 4-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 24.10.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е21-23-1	Монтаж ящика управления	1	2070	–	2070	–	1312	6,98	7
		шкаф		1215	–	1215	–	108	–	–
2	75-6-328	Ящик управления наружным освещением 9601С-3474-УХЛ4, прим	1	20003		20003				
		шт								
3	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	12	218,93	–	2627	–	2969	1,54	18
		м3 грунта		218,93	–	2627	–	113	–	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,68	134,1	–	1030	–	1164	0,972	7
		м3 грунта		134,1	–	1030	–	113	–	–

5	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки, бетон В12,5К=12,000;	4,32	5583,62	98,32	24121	425	3321	4,41	19
		м3		695,25	37,15	3003	160	105	0,1814	1
6	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"К=12,000;	12	4309,27	1831,4	51711	21977	32795	12	144
		опора		1977,75	625,01	23733	7500	105	2,34	28
7	99-4-2(пл)АС	Опоры для светильников ОГК-8-1 многогранная оцинкованнаяК=12,000;	12	22432		269184				
		шт								
8	99-4-3(пл)АС	КронштейнК=12,000;	12	2728		32736				
		шт								
9	99-4-4(пл)АС	Фундамент анкерный (анкерная закладная)К=12,000;	12	5516		66192				
		шт								
10	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампамиК=12,000;	12	1745,38	1411,25	20945	16935	7218	2,01	24
		светильник		333	239,85	3996	2878	105	0,81	10
11	17-2-176	Светильник консольного типа с светодиодными лампами 120 Вт ССУ-120,прим	12	28579		342948				
		шт								
12	Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткойК=12,000;	2,808	3633,97	2776,32	10204	7796	2785	2,97	8
		т		497,25	447,12	1396	1256	105	1,44	4
13	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стенеК=12,000;	12	92,4	–	1109	–	972	0,5	6
		шт		90	–	1080	–	90	–	–
14	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409К=12,000;	12	509		6108				
		шт								
15	Ц8-82-1	Зажим винтовой	6	85,4	0,2	512	1	404	0,4	2
		шт								

			70,9	–	425	–	95	–	–
16 76-55-437	Зажимы винтовые	6	18		108				
	комплект								
17 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	413,2	38,1	3,2	15743	1322	11580	0,15	62
	м кабеля								
			28,8	0,7	11900	289	95	0,004	2
18 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг(16,8+10+10)	36,8	23,2	2,1	854	77	587	0,1	4
	м кабеля								
			16,5	0,3	607	11	95	0,002	–
19 16-1-554	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,45	166595		74968				
	км								
20 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	144	8,5	0,1	1224	14	998	0,05	7
	м								
			7,3	–	1051	–	95	–	–
21 16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,144	41426		5965				
	км								
22 Е16-7-6	Труба стальная, диаметром 60 мм	16,8	524,07	10,34	8804	174	1738	0,433	7
	м трубопровода								
			76,95	3,87	1293	65	128	0,0189	–
23 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	108,6	48,9	1086	489	492	0,22	2
	м								
			39,6	12,2	396	122	95	0,071	1
24 8-4-939	Труба поливинилхлоридная д.25,прим	10	38		380				
	м								
25 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,01	345346,28	–	3453	–	303	175	2

	канало-километр трубопровода								
			27450	–	275	–	110	–	–
26 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	131,95	33,67	32,1	4443	4236	1779	0,0109	1
	м3 грунта								
			1,57	12,33	207	1627	97	0,0498	7
27 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	113,15	3,35	3,35	379	379	127	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	131	97	0,0038	–
28 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	377	36,7	27,8	13836	10481	5623	0,06	23
	м кабеля								
			8,8	6,9	3318	2601	95	0,04	15
29 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	36,2	11,2	7,9	405	286	181	0,02	1
	м кабеля								
			3,3	2	119	72	95	0,011	–
30 30-8-92	Песок	18,8	606		11393				
	м3								
31 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	377	32,4	23,7	12215	8935	5193	0,06	23
	м кабеля								
			8,6	5,9	3242	2224	95	0,034	13
32 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	36,2	18,8	14,2	681	514	276	0,03	1
	м кабеля								
			4,5	3,5	163	127	95	0,021	1
33 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	3,063	6966		21337				
	1000шт								
34 Ц8-158-13	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 7	24	144,8	–	3475	–	1847	–	–
	шт								

			81	–	1944	–	95	–	–
35 16-10-56	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25	12	3510		42120				
	комплект								
36 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	12	330,1	24,1	3961	289	1351	0,7	8
	шт								
			116	2,5	1392	30	95	0,015	–
37 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	36	61,9	3,3	2228	119	800	0,14	5
	м								
			23	0,4	828	14	95	0,002	–
	Всего прямые затраты				**1080558**	**74449**			**381**
					65240	**19107**			**82**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				920760				
	оборудования, тенге				20111				
	Накладные расходы, тенге				85815				
	- заработная плата, тенге				12872				
	- трудоемкость, чел-ч				43				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68776				
	Всего				**1235149**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				30133				
	- сметная заработная плата, тенге				4249				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				25775				
	- сметная заработная плата, тенге				11857				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				72				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12452				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4981				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1308490**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**3831259**
- материалы, тенге	2695985
- оборудование, тенге	58885
- сметная заработная плата, тенге	382859
- нормативная трудоемкость, чел-ч	602
Налог (2 %)	76625
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3907884**
НДС (12 %)	468946
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4376830**

Заказчик _____ Д.Ж.Аханов

Подрядчик _____ Н.А. Ирмекеев

Технадзор: _____ С.М.Кожахметов

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жыланды Алакольского района

Дополнительное соглашение №2 от 2019-11-21 к Договору № 20 от 2019-04-10

Акт №8

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 год

Разборка и восстановление гравийного, а/бетонного покрытия и арычных труб

л.с. 2-1-3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 24.10.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,220;	2603,04	408,12	169,62	1062353	441528	839787	1,55	4035
		м3 конструкции		238,5	4,07	620825	10594	133	0,0136	35
2	Е27-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	11832	22,85	18,86	270361	223152	152172	0,0215	254
		м2 основания		3,89	5,78	46026	68389	133	0,01978	234
3	Е27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	11832	40,73	34,57	481917	409032	226448	0,0398	471
		м2 основания		6,01	8,38	71110	99152	133	0,02882	341
4	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-2,000;	-23664	1,47	1,37	-34786	-32420	-16050	0,00062	-15
		м2 основания								

			0,1	0,41	-2366	-9702	133	0,00133	-31
Раздел 1 А/бетонное покрытие									
5 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,110;	19,8	408,12	169,62	8081	3358	6388	1,55	31
	м3 конструкции		238,5	4,07	4722	81	133	0,0136	–
6 П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,200;	396	27,1	27,1	10732	10732	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
7 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=2,200;	396	45	45	17820	17820	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
8 Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	180	175,48	23,95	31586	4311	3122	0,033	6
	м2 основания		5	8,04	900	1447	133	0,02838	5
9 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	180	441,7	15,35	79506	2763	2633	0,0336	6
	м2 покрытия		5,94	5,06	1069	911	133	0,01766	3
10 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	720	52,34	–	37685	–	9	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	7	–	133	–	–
11 Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	180	484,59	15,35	87226	2763	2633	0,0336	6
	м2 покрытия		5,94	5,06	1069	911	133	0,01766	3
12 Е27-54-8	Добавлять к расценке 27-53-8 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	360	57,47	–	20689	–	5	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	4	–	133	–	–

Раздел 2 Арычные ж/бетонные трубы

13	Е23-4-2 (ДМ)								
	Демонтаж железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 500 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	5	169,36	64,46	847	322	840	0,612	3
	м трубопровода		104,9	24,14	525	121	130	0,1179	1
14	Е23-4-2								
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 500 мм	5	478,58	107,44	2393	537	1398	1,02	5
	м трубопровода		174,83	40,23	874	201	130	0,1965	1
15	30-19-37								
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 500 мм, прочность труб третья	5	2990		14950				
	м								

Всего прямые затраты	**2091360**	**1083898**	**4802**
	744765	**172105**	**592**
В том числе стоимость: материалов, тенге	262697		
Накладные расходы, тенге	1219385		
- заработная плата, тенге	182908		
- трудоемкость, чел-ч	610		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	982		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	198704		
Всего	**3509449**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	87034		
- сметная заработная плата, тенге	12272		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	74447		
- сметная заработная плата, тенге	34246		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	208		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35965		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14386		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3721281**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**10895911**
- материалы, тенге	769177
- сметная заработная плата, тенге	3503782
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6282
Налог (2 %)	217918
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11113829**
НДС (12 %)	1333659
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12447488**

Заказчик _____ Д.Ж.Аханов

Подрядчик _____ Н.А. Ирмекеев

Технадзор: _____ С.М.Кожахметов

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Благоустройство. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жыланды Алакольского р-на

Дополнительное соглашение №2 от 2019-11-21 к Договору № 20 от 2019-04-10

Акт №9

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 год

Благоустройство

л.с. 7-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 24.10.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	489,3	7,91	7,91	3870	3870	1220	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1258	97	0,00984	5
2	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1571,4	33,43	29,06	52532	45665	23597	0,0093	15
		м2 корыта		1,03	10,26	1619	16123	133	0,0501	79
3	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	1001	121,29	17,83	121411	17848	15283	0,0416	42
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	6416	5075	133	0,01827	18

4	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм-0,16м	1001	165,33	34,3	165495	34334	19717	0,0398	40
		м2 основания		6,01	8,8	6016	8809	133	0,03015	30
5	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=4,000;	4004	11,69	1,37	46807	5485	2716	0,00062	2
		м2 основания		0,1	0,41	400	1642	133	0,00133	5
6	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1001	456,58	15,35	457037	15365	14645	0,0336	34
		м2 покрытия		5,94	5,06	5946	5065	133	0,01766	18
7	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	4004	54,14	–	216777	–	53	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	40	–	133	–	–
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	350	360,44	6,63	126154	2321	51410	0,698	244
		м бортового камня		108,68	1,76	38038	616	133	0,0061	2
9	30-3-10	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	15,75	14850		233888				
		м3								
10	Е27-24-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)-тип 2	570,4	155,38	16,39	88629	9349	7427	0,0286	16
		м2 основания		4,32	5,47	2464	3120	133	0,01945	11

11 Е27-24-2								
Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	570,4	176,16	24,63	100482	14049	9604	0,033	19
м2 основания		5	7,66	2852	4369	133	0,02717	15
Всего прямые затраты				**1613082**	**148286**			**412**
				63791	**46077**			**183**
В том числе стоимость: материалов, тенге				1401004				
Накладные расходы, тенге				145672				
- заработная плата, тенге				21851				
- трудоемкость, чел-ч				73				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				105525				
Всего				**1864279**				
Временные здания и сооружения (3,1 %)				46234				
- сметная заработная плата, тенге				6519				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				39548				
- сметная заработная плата, тенге				18192				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				111				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19105				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7642				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1976808**				
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**5788094**				
- материалы, тенге				4102140				
- сметная заработная плата, тенге				536342				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				816				

Налог (2 %)	115762
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5903856**
НДС (12 %)	708463
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6612319**

Заказчик _____ Д.Ж.Аханов

Подрядчик _____ Н.А. Ирмекеев

Технадзор _____ С.М.Кожахметов

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жыланды Алакольского района

Дополнительное соглашение №2 от 2019-11-21 к Договору № 20 от 2019-04-10

Акт №10

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 г

Озеленение

л.с. 7-1-3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 24.10.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-3-3	Разбивка участка	6417,1	12,15	–	77968	–	100579	0,0741	476
		м2		12,15	–	77968	–	129	–	–
2	Е47-5-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100 %	27	1526,83	32,23	41224	870	14914	2,887	78
		яма		415,8	12,38	11227	334	129	0,05	1
3	Е47-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	27	500,13	177,05	13504	4780	12727	1,852	50
		шт		321,98	43,43	8693	1173	129	0,181	5

4	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м *шт*	27	2030	54810	
		Всего прямые затраты			**187506**	**5650**	**604**
					97888	**1507**	**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			83968		
		Накладные расходы, тенге			128220		
		- заработная плата, тенге			19233		
		- трудоемкость, чел-ч			64		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			18944		
		Всего			**334670**		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			8300		
		- сметная заработная плата, тенге			1170		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			7		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			7099		
		- сметная заработная плата, тенге			3266		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			20		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			3430		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1372		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**354871**		
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)			**1039062**		
		- материалы, тенге			245858		
		- сметная заработная плата, тенге			374392		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			701		
		Налог (2 %)			20781		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1059843**
НДС (12 %)	127181
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1187024**
Вынос в натуру (сметный расчет)	**3160653**
Каротажные работы (сметный расчет)	**499042**
Тендерная скидка (минус)	**28948524,81**
Итого к оплате	**26053672,31**

Заказчик _____ Д.Ж.Аханов

Подрядчик _____ Н.А. Ирмекеев

Технадзор: _____ С.М.Кожахметов