"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөл Тазалық" ГУ "Отдела ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Казахстан Алакольского района

Договор №13 от 12.12.2018 г.

Акт №19

приемки выполненных работ за октябрь 2019 год

Наружное электроосвещение.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с. 4-1-4								
	Раздел 1 Наружное освещение									
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=12,000;	4,752	402,75	–	1914	–	2163	2,8	13
		м3 грунта		402,75	–	1914	–	113	–	–
2	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонныК=12,000;	4,8	6003,53	98,32	28817	472	3691	4,41	21
		м3		695,25	37,15	3337	178	105	0,1814	1
3	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"К=12,000;	12	4796,83	1831,4	57562	21977	32795	12	144
		опора		1977,75	625,01	23733	7500	105	2,34	28

4	Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхностиК=12,000;	0,97224	2680,92	2005,12	2606	1949	697	2,14	2
		т		360	322,92	350	314	105	1,04	1
5	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 ммК=12,000;	36	147,3	73	5303	2628	2319	0,29	10
		м		49,5	18,3	1782	659	95	0,107	4
6	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кгК=12,000;	36	27,7	2,1	997	76	691	0,1	4
		м кабеля		19,7	0,5	709	18	95	0,003	–
7	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кгК=12,000;	90	27,7	2,1	2493	189	1727	0,1	9
		м кабеля		19,7	0,5	1773	45	95	0,003	–
8	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампамиК=12,000;	12	1745,38	1411,25	20945	16935	7218	2,01	24
		светильник		333	239,85	3996	2878	105	0,81	10
9	Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1К=12,000;	12	2143,44	1530,15	25721	18362	9273	2,73	33
		шт		492,76	320,67	5913	3848	95	1,873	22
10	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стенеК=12,000;	12	92,4	–	1109	–	972	0,5	6
		шт		90	–	1080	–	90	–	–
11	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВК=12,000;	12	53,87	12,24	646	147	397	0,18	2
		м шин заземления		29,25	2,25	351	27	105	0,01	–
12	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 мК=12,000;	12	394,38	41,12	4733	493	1446	0,67	8
		заземлитель								

			105,75	9	1269	108	105	0,04	–
Раздел 2 Кабельная линия									
13 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	100	40,4	38,52	4040	3852	1617	0,01308	1
	м3 грунта		1,88	14,79	188	1479	97	0,05976	6
14 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	66,7	6,48	6,48	432	432	136	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	140	97	0,00806	1
15 Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	33,3	12,34	12,34	411	411	113	–	–
	м3 грунта		–	3,5	–	117	97	0,0134	–
16 Е1-85-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	33,3	10,32	10,32	344	344	94	–	–
	м3 грунта		–	2,92	–	97	97	0,0112	–
17 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	380	36,7	27,8	13946	10564	5668	0,06	23
	м кабеля		8,8	6,9	3344	2622	95	0,04	15
18 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	380	32,4	23,7	12312	9006	5235	0,06	23
	м кабеля		8,6	5,9	3268	2242	95	0,034	13
19 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,005	621603,38	–	3108	–	114	133	1
	канало-километр трубопровода		20790	–	104	–	110	–	–

20 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	5	19,6	0,5	98	3	79	0,1	1
	м		16,4	0,1	82	1	95	0,001	–
21 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	380	44	10,6	16720	4028	11299	0,18	68
	м кабеля		29	2,3	11020	874	95	0,013	5
	Всего прямые затраты				**204257**	**91868**			**393**
					64213	**23147**			**106**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				48177				

Накладные расходы, тенге	87744
- заработная плата, тенге	13162
- трудоемкость, чел-ч	44
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17520
Всего	**309521**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	7676
- сметная заработная плата, тенге	1082
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	6566
- сметная заработная плата, тенге	3020
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3172
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1269
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**328204**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**898294**
- материалы, тенге	131860

- сметная заработная плата, тенге	298511
- нормативная трудоемкость, чел-ч	567
Налог (2 %)	17966
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**916260**
НДС (12 %)	109951
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1026211**

Подрядчик _____ А. Мукубаев

Субподрядчик _____ Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөл Тазалық" ГУ "Отдела ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Казахстан Алакольского района

Договор №13 от 12.12.2018 г.

Акт №20

приемки выполненных работ за октябрь 2019 год

Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с. 7-1-1								
	Раздел 1 В границах участка									
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС)	1564	6,01	6,01	9400	9400	3155	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	3253	97	0,00681	11
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	1564	19,02	19,02	29747	29747	10012	–	–
		м3 грунта		–	6,6	–	10322	97	0,02156	34
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат ПРС)	1564	6,01	6,01	9400	9400	3155	–	–

	м3 грунта								
			–	2,08	–	3253	97	0,00681	11
4 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	1564	19,02	19,02	29747	29747	10012	–	–
	м3 грунта								
			–	6,6	–	10322	97	0,02156	34
5 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1564	7,61	7,61	11902	11902	3505	–	–
	м3 грунта								
			–	2,31	–	3613	97	0,00756	12
6 Е1-85-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	1564	6,31	6,31	9869	9869	2913	–	–
	м3 грунта								
			–	1,92	–	3003	97	0,00627	10
7 Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	9	6,84	6,84	62	62	20	–	–
	м3 грунта								
			–	2,37	–	21	97	0,00775	–
8 Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	9	9,88	9,88	89	89	30	–	–
	м3 грунта								
			–	3,43	–	31	97	0,0112	–
9 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3	42,21	40,26	127	121	38	0,0129	–
	м3 грунта								
			1,86	10,91	6	33	97	0,03733	–
10 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,950;	5,85	19,7	19,7	115	115	23	–	–
	т								

			–	3,94	–	23	100	0,00827	–
11 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	3	3,79	3,24	11	10	4	0,00332	–
	м3 грунта								
			0,48	1,12	1	3	97	0,00371	–
Раздел 2 За пределами участка									
12 Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	153	6,84	6,84	1047	1047	352	–	–
	м3 грунта								
			–	2,37	–	363	97	0,00775	1
13 Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	153	9,88	9,88	1512	1512	509	–	–
	м3 грунта								
			–	3,43	–	525	97	0,0112	2
14 Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	153	9,8	9,8	1499	1499	442	–	–
	м3 грунта								
			–	2,98	–	456	97	0,00974	1
15 Е1-85-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	153	6,82	6,82	1043	1043	307	–	–
	м3 грунта								
			–	2,07	–	317	97	0,00678	1
	Всего прямые затраты				**105570**	**105563**			–
					7	**35538**			**117**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				34477				
	- заработная плата, тенге				5172				
	- трудоемкость, чел-ч				17				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8403
Всего	**148450**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	3682
- сметная заработная плата, тенге	519
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	3149
- сметная заработная плата, тенге	1449
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1521
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	609
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**157411**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**430834**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	122659
- нормативная трудоемкость, чел-ч	146
Налог (2 %)	8617
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**439451**
НДС (12 %)	52734
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**492185**

Подрядчик _____ А. Мукубаев

Субподрядчик _____ Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөл Тазалық" ГУ "Отдела ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Казахстан Алакольского района

Договор №13 от 12.12.2018 г.

Акт №21

приемки выполненных работ за октябрь 2019 год

Благоустройство головного водозабора

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с. 7-1-2								
		Раздел 1 Покрытие								
		1.1 ТИП 1								
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1375	19,95	15,58	27431	21423	11942	0,0093	13
		м2 корыта		1,03	5,5	1416	7563	133	0,02686	37
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	343,75	1596,76	68,13	548886	23420	15608	0,144	50
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	7349	4386	133	0,0438	15
3	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (8 см)	1375	329,38	34,3	452898	47163	27084	0,0398	55

	м2 основания								
			6,01	8,8	8264	12100	133	0,03015	41
4 Е27-26-3									
	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-1,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	-1375	100,65	5,47	-138394	-7521	-3658	0,00248	-3
	м2 основания								
			0,4	1,6	-550	-2200	133	0,00532	-7
5 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1375	456,58	15,35	627798	21106	20118	0,0336	46
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	8168	6958	133	0,01766	24
6 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1375	108,28	–	148885	–	37	0,00018	–
	м2 покрытия								
			0,02	–	28	–	133	–	–
7 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1375	498,83	15,35	685891	21106	20118	0,0336	46
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	8168	6958	133	0,01766	24
8 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1375	118,86	–	163433	–	37	0,00018	–
	м2 покрытия								
			0,02	–	28	–	133	–	–
1.2 ТИП 2									
9 Е27-82-1									
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	52	19,95	15,58	1037	810	452	0,0093	–

	м2 корыта								
			1,03	5,5	54	286	133	0,02686	1
10 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,2	1596,76	68,13	8303	354	235	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	111	66	133	0,0438	–
11 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (5 см)	52	329,38	34,3	17128	1784	1025	0,0398	2
	м2 основания								
			6,01	8,8	313	458	133	0,03015	2
12 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-1,000; ктрр1=7; ктрм1=7; кзпр1=7; кэкс1=7; кзпм1=7; кмат1=7;	-52	176,14	9,58	-9159	-498	-242	0,00434	–
	м2 основания								
			0,7	2,81	-36	-146	133	0,00931	–
13 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	52	498,83	15,35	25939	798	761	0,0336	2
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	309	263	133	0,01766	1
14 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	52	118,86	–	6181	–	1	0,00018	–
	м2 покрытия								
			0,02	–	1	–	133	–	–
1.3 ТИП 3									
15 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (10 см)	168	329,38	34,3	55336	5762	3309	0,0398	7
	м2 основания								
			6,01	8,8	1010	1478	133	0,03015	5

16	Е27-26-3								
	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	-168	50,32	2,73	-8454	-459	-223	0,00124	–
	м2 основания		0,2	0,8	-34	-134	133	0,00266	–
17	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	8,4	95,48	73,75	802	620	370	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	180	98	133	0,041	–
	1.4 Бортовые камни								
18	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	611	366,67	6,63	224035	4051	89746	0,698	426
	м бортового камня		108,68	1,76	66403	1075	133	0,0061	4
	Раздел 2 Озеленение								
19	Е47-11-5								
	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100 %К=75,000;	75	245,54	15,14	18416	1136	22847	1,632	122
	яма		230,4	5,74	17280	431	129	0,022	2
20	Е47-9-6								
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 мК=75,000;	75	796,15	218,24	59711	16368	54279	2,957	222
	шт		507,83	53,2	38087	3990	129	0,223	17
21	30-12-39								
	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	41	3760		154160				
	шт								

22 30-12-45	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник, барбарис), с комом размером 0,3х0,3 м	34	649		22066				
	шт								
23 Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	8513	6,1	0,34	51929	2894	64683	0,0406	346
	м2		5,76	0,13	49035	1107	129	0,0005	4
24 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	8513	19,01	–	161832	–	90161	0,0525	447
	м2		8,21	–	69892	–	129	–	–
25 Е47-30-1	Одерновка в ленту цветников, дорожек и площадок	974	45,21	–	44035	–	45911	0,2598	253
	м		36,54	–	35590	–	129	–	–
26 30-12-4	Дерн	487	943		459241				
	м2								
	Всего прямые затраты				**3809366**	**160317**			**2036**
					311066	**44737**			**170**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3337988				
	Накладные расходы, тенге				464601				
	- заработная плата, тенге				69690				
	- трудоемкость, чел-ч				232				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				256438				
	Всего				**4530405**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				112354				
	- сметная заработная плата, тенге				15842				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				90				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	96105
- сметная заработная плата, тенге	44208
- нормативная трудоемкость, чел-ч	269
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	46428
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18571
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4803863**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**13148173**
- материалы, тенге	9136073
- сметная заработная плата, тенге	1506833
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2797
Налог (2 %)	262963
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13411136**
НДС (12 %)	1609336
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15020472**

Подрядчик _____ А. Мукубаев

Субподрядчик Ирмекеев. Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөл Тазалық" ГУ "Отдела ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Казахстан Алакольского района

Договор №13 от 12.12.2018 г.

Акт №22

приемки выполненных работ за октябрь 2019 год

Надворный туалет

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с. 7-1-3								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	24	33,4	31,41	802	754	247	0,0138	–
		м3 грунта		1,99	8,64	48	207	97	0,03	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	262,72	–	263	–	297	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	263	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	20	3,35	3,35	67	67	22	–	–

	м3 грунта								
			–	1,16	–	23	97	0,0038	–
4 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	20	1,48	1,48	30	30	10	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	10	97	0,00168	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	20	21,55	4,52	431	90	331	0,108	2
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	341	–	97	–	–
6 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	5	7,61	7,61	38	38	12	–	–
	м3 грунта								
			–	2,31	–	12	97	0,00756	–
Раздел 2 Устройство туалета									
7 Е6-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	3,2	5868,47	503,2	18779	1610	2673	3,86	12
	м3								
			623,25	172,45	1994	552	105	0,675	2
8 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0918	60500		5554				
	т								
9 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	14	245,44	3,82	3436	53	641	0,212	3
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	523	20	118	0,007	–
10 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,644	22541,72	316,57	14517	204	2788	22,5	14
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	2246	77	120	0,58	–
11 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,644	1862,35	14,17	1199	9	239	1,88	1
	м3 древесины в конструкций								

			303,75	5,4	196	3	120	0,026	–
12	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	15,71	627,37	4,64	9856	73	1128	0,363	6
		м2 обшивки стен за вычетом проемов								
				58,05	1,76	912	28	120	0,0085	–
13	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	1,968	227,23	31,85	447	63	479	1,15	2
		м2 проемов								
				190,8	12,04	375	24	120	0,0587	–
14	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,968	4250		8364				
		м2								
15	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
16	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,4	1490,18	8,31	6557	37	499	0,5663	2
		м2 кровли								
				94,18	1,17	414	5	119	0,0048	–
17	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	1,95	1905,05	11,03	3715	22	239	0,601	1
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	186	8	123	0,0202	–
18	Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	37,29	97,08	1,19	3620	44	1631	0,255	10
		м2 окрашиваемой поверхности								
				41,18	0,45	1536	17	105	0,0022	–
		Всего прямые затраты				**79635**	**3094**			**55**
						9034	**986**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				67508				
		Накладные расходы, тенге				11236				
		- заработная плата, тенге				1685				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5452				

Всего	**96323**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	2389
- сметная заработная плата, тенге	337
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2043
- сметная заработная плата, тенге	940
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	987
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	395
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**102137**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**279549**
- материалы, тенге	184769
- сметная заработная плата, тенге	39314
- нормативная трудоемкость, чел-ч	72
Налог (2 %)	5591
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**285140**
НДС (12 %)	34217
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**319357**

Подрядчик _____ А. Мукубаев

Субподрядчик _____ Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөл Тазалық" ГУ "Отдела ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Казахстан Алакольского района

Договор №13 от 12.12.2018 г.

Акт №23

приемки выполненных работ за октябрь 2019 г

Восстановление дорожного покрытия.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с. 7-1-4								
	Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие.									
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	679,05	408,12	169,62	277134	115180	219074	1,55	1053
		м3 конструкции		238,5	4,07	161953	2764	133	0,0136	9
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,200;	1493,91	27,1	27,1	40485	40485	28339	–	–
		т		–	18,97	–	28339	100	0,03984	60
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=2,200;	1493,91	45	45	67226	67226	13445	–	–
		т		–	9	–	13445	100	0,0189	28
4	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесейК=0,833;	3770,991	296,67	17,83	1118740	67237	57577	0,0416	157

	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	24172	19119	133	0,01827	69
Раздел 2 Гравийное покрытие.									
5	E27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	2170	296,67	17,83	643774	38691	33133	0,0416	90
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	13910	11002	133	0,01827	40
		Всего прямые затраты				**2147359**	**328819**			**1300**
						200035	**74669**			**206**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1618504				
		Накладные расходы, тенге				351568				
		- заработная плата, тенге				52735				
		- трудоемкость, чел-ч				176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				149936				
		Всего				**2648863**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				65692				
		- сметная заработная плата, тенге				9263				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				56191				
		- сметная заработная плата, тенге				25848				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				157				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				27146				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10858				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2808750**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**7687549**				
		- материалы, тенге				4429845				
		- сметная заработная плата, тенге				1096316				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1892				

Налог (2 %)	153751
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7841300**
НДС (12 %)	940956
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8782256,65**

Подрядчик: _____ А. Мукубаев

Субподрядчик: Ирмекеев. Н. Ирмекеев

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Казахстан Алакольского района»
Генподрядчик: ГКП на ПХВ «Алакөл Тазалық» ГУ « Отдела ЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
Адрес: г. Ушарал, Женис (Победы),148
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ416017311000000304
БИН 171240010674
АО «Народный Банк Казахстана»
Субподрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: г. Ушарал, Дулатова,7
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747
БИН 060240002826
АО «ForteBank» г.Ушарал ул.Кунаева, 31

Стоимость по договору 218232441 тенге

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 213493052 тенге
б) отчет. месяц- 30173024,35тенге

Акт Ф-3

Выполнение работ за ноябрь 2019 г. месяц по дог. № 13 от 2018-12-12

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц 2019 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Казахстан Алакольского р-на Алматинской области»		218232441	0	0	0	183320027,65	190618796		30173024,35	213493052
					0	0	0	183320027,65	190618796		30173024,35	213493052

Генподрядчик: ГКП на ПХВ «Алакөл Тазалық»
ГУ « ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
А. Мукубаев

Субподрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөл Тазалық" ГУ "Отдела ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Казахстан Алакольского района

Договор №13 от 12.12.2018 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 г

Восстановление дорожного покрытия.

л.с. 7-1-4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие.								
1	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4527	441,7	15,35	1999576	69489	66230	0,0336	152
		м2 покрытия		5,94	5,06	26890	22907	133	0,01766	80
2	Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4527	484,59	15,35	2193739	69489	66230	0,0336	152
		м2 покрытия		5,94	5,06	26890	22907	133	0,01766	80
		Раздел 2 Гравийное покрытие.								

3	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	17255	296,67	17,83	5119041	307657	263457	0,0416	718
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	110605	87483	133	0,01827	315
		Всего прямые затраты				**9312356**	**446635**			**1022**
						164385	**133297**			**475**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				8701335				
		Накладные расходы, тенге				395917				
		- заработная плата, тенге				59388				
		- трудоемкость, чел-ч				198				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				582496				
		Всего				**10290769**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				255211				
		- сметная заработная плата, тенге				35985				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				204				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				218302				
		- сметная заработная плата, тенге				100419				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				611				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				105460				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				42184				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10911926**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**29865941**				
		- материалы, тенге				23815554				
		- сметная заработная плата, тенге				1754740				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2510				
		Налог (2 %)				597319				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**30463260**				

НДС (12 %)	3655591
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**34118851**

Генподрядчик _____ А. Мукубаев

Субподрядчик _____ Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөл Тазалық" ГУ "Отдела ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Казахстан Алакольского района

Договор №13 от 12.12.2018 г.

Акт №2

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 год

Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с. 2-2-1								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	26	33,4	31,41	868	817	269	0,0138	–
		м3 грунта		1,99	8,64	52	225	97	0,03	1
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	8	20,27	–	162	–	183	0,129	1
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	162	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	8	3,35	3,35	27	27	9	–	–

	м3 грунта		–	1,16	–	9	97	0,0038	–
4 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	8	1,48	1,48	12	12	4	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	4	97	0,00168	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8	21,55	4,52	172	36	132	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	136	–	97	–	–
6 Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	18	12,61	12,61	227	227	77	–	–
	м3 грунта		–	4,38	–	79	97	0,0143	–

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

7 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,38	7556,38	1879,87	33097	8234	11239	8,86	39
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	6287	2358	130	2,061	9
8 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (труба- футляр)	0,0132	121294,13	49389,75	1601	652	1398	312,7	4
	т фасонных частей		62775	18657	829	246	130	91,12	1
9 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	4,34	36,09	0,09	157	–	17	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	19	–	90	0,0002	–
10 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	4,34	16,92	0,02	73	–	16	0,0213	–
	м2		4,14	–	18	–	90	–	–
11 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	1	4933,21	66,01	4933	66	232	1,35	1
	м3								

			195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
12 Е6-1-3									
	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3	7,2	6379,24	379,21	45931	2730	5250	3,51	25
	м3								
			551,25	143,26	3969	1031	105	0,6996	5
13 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	18,84	245,44	3,82	4624	72	863	0,212	4
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	704	27	118	0,007	–
14 Е22-8-6									
	Укладка стальных труб-футляров диаметром 200 мм	0,0005	154577,68	66009,8	77	33	61	376	–
	км трубопровода								
			70200	24936,75	35	12	130	121,79	–

Всего прямые затраты	**91961**	**12906**	**75**
	12407	**4016**	**16**
В том числе стоимость: материалов, тенге	66648		
Накладные расходы, тенге	19750		
- заработная плата, тенге	2963		
- трудоемкость, чел-ч	10		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6703		
Всего	**118414**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	2937		
- сметная заработная плата, тенге	414		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2512		
- сметная заработная плата, тенге	1156		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1214		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	485		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**125562**		

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**343663**
- материалы, тенге	182416
- сметная заработная плата, тенге	62007
- нормативная трудоемкость, чел-ч	110
Налог (2 %)	6873
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**350536**
НДС (12 %)	42064
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**392600**
Каротажные работы (сметный расчет)	**426445**
Итого	**819045**
Тендерная скидка	**4764871,65**
Итого к оплате	**30173024,35**

Генподрядчик _____ А. Мукубаев

Субподрядчик _____ Н. Ирмекеев