Форма №3

Заказчик: ЧУ "Карагандинский Университет "Болашак"
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за июнь 2014 года

Замена кровельного покрытия из асбестоцементных листов на металлочерепицу, расположенного по адресу: г. Караганда, ул. Казахстанская, 15а
Договор № б/н от «04» июня 2014 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2014 год	5 206 500,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	2 500 000,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	5 206 600,00
7	Сумма выполненных работ за июнь 2014 г.	5 206 500,00
9	Удержание аванса	2 500 000,00
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 706 500,00

Заказчик	Подрядчик
ЧУ «Карагандинский университет «Болашак»	ТОО «Нур-Құрылыс»
100008, г. Караганда, ул. Ерубаева, 16	100026, г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
БИН 950640001690, Кбе 17	БИН 060140014806
ИИК KZ376010191000066207	ИИК KZ44319G010000319526
БИК HSBK KZ KX	РНН 302 000 260 236
РНН 302 000 007 457	БИК ABKZ KZ KX
АО «Народный банк Казахстана»	АО «БТА Банк»
ИИК KZ24998HTB0000015438	
БИК TSES KZ KA	
АО «Цеснабанк»	
Т.: 8-7212-42-04-25; 8-7212-42-04-21	Т.: 8-7212-77-26-77, 8-7212-77-15-55, 8-7212-78-49-00

Гл. инженер ЧУ «Карагандинский Университет «Болашак»

Толубаев М.Д. _____

Директор

Абилкасов Е.Т. _____

Форма N 2в

Заказчик **ЧУ "Карагандинский Университет "Болашак"**
г.Караганда, 100008, ул. Ерубаева,16
БИК HSBK KZ KX, БИН 950640001690, ИИК KZ376010191000066207 АО «Народный банк Казахстана» Кбе17

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»

Договор №б/н от 04.06.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Карагандинская область, город Караганда, ул.Казахстанская, 15а

Наименование обьекта: **Замена кровельного покрытия из асбестоцементных листов на металлочерепицу**

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КРОВЛЯ								
1.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1335,60	65,26	9,81	87165	13102	0,29	384
					55,45	1,53	74062	2043	0,01	7
2.	E0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия металлочерепицей	м2	1335,60	526,39	18,45	703043	24642	3,18	4250
					507,94	6,93	678401	9256	0,03	45
3.	E0169-5-4	Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см	отверст	462,00	16,54	--	7641	--	0,11	49
					16,54	--	7641	--	--	--
4.	E0112-10-1	Устройство конька из листовой стали	м2	90,00	332,23	2,79	29901	251	2,09	188
					329,44	1,06	29650	95	0,01	0
5.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного приавтомобильныхперевозках	т	29,06	27,10	--	788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C010333-A 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	29,06	108,20	--	3144	--	0,45	13
					21,64	--	629	--	--	--
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								831682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							831682	37995		4884
		Накладные расходы :					790383	11394		52
		На общестроительные работы						942724		
		Всего накладных расходов:						942724		
		Итого с накладными						1774406		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						106464		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1880870		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1888393		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1907202		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						4557598		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						91152		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4648750		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						557850		
		Итого с НДС						5206600		
		ИТОГО К ОПЛАТЕ						**5206500**		

Принял: **Гл.инженер**
ЧУ "Карагандинский Университет "Болашак" **Толубаев М.Д.**

Сдал: **Директор ТОО «Нур-Құрылыс»** **Абилкасов Е.Т.**