Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148 — 050440006071

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613 — 060240002826

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 02.04.2018 года от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	17.07.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения п.Ушбулак Алакольского р-на Алматинской области		шт	1	47 007 000,00	47 007 000,00	5 036 464,29	47 007 000,00
			Итого	1	x	47 007 000,00	5 036 464,29	47 007 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Ирменеев / Ирмекеев Н.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) [illegible] / [illegible] / Нурпешов Е.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС (ПОБЕДА), 148
БИН 050440006071 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7
БИН 060240002826 БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО "ForteBank"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Ушбулак Алакольского района Алматинской области

Полная сметная стоимость
154 297 340 тенге
Стоимость выполненных работ
а) с начала года 124 669 000
б) за отчетный месяц 47 007 000 тенге

Акт Ф № 3
выполненных работ за июль месяц 2018г.
Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Администратор бюджетных программ – ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
029-015-431 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ушбулак Алакольского района Алматинской области

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стои мость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за июнь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Специфика 431	В т.ч. НДС	
1	**Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ушбулак Алакольского района Алматинской области**	**146 582 472.85**				**47 007 000**	**47 007 000**	**5 036 464**	**124 669 000**
	К оплате:					**47 007 000**	**47 007 000**	**5 036 464**	**124 669 000**

К оплате: 47 007 000 (Сорок семь миллионов семь тысяч тенге) в том числе НДС.

Заказчик:
государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Руководитель Е.С.Нурпеисов

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «KravИнжиниринг»

Директор О.А.Кравченко

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакол-Асыл-Құрылыс»

Директор Н.А.Ирмекеев

Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 1 А

приемки выполненных работ за июль месяц 2018г

По локальной смете 2-1-1. Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжения.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	36264,04	22,04	20,73	799259	751754	246585	0,00911	330
		м3 грунта		1,31	5,7	47506	206705	97	0,0198	718
2	Е1-24-1	Снятие растительного слоя 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	7085	7,91	7,91	56042	56042	17662	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	18208	97	0,00984	70
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	29260	27,84	26,18	814598	766027	251467	0,0115	336

		м3 грунта							
				1,66	7,2	48572	210672	97	0,025	732
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	942	262,72	–	247482	–	279655	1,848	1741
		м3 грунта								
				262,72	–	247482	–	113	–	–
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1175	1813,2	152,52	2130510	179211	322043	1,02	1199
		м3 основания								
				153,68	57,15	180574	67151	130	0,279	328
6	Е1-166-2	Подбивка вручную пазух труб грунтом 2 группы	74,725	134,1	–	10021	–	11324	0,972	73
		м3 грунта								
				134,1	–	10021	–	113	–	–
7	Е1-13-2	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	6606	28,89	27,85	190847	183977	60746	0,00724	48
		м3 грунта								
				1,04	8,44	6870	55755	97	0,0315	208
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6606	21,55	4,52	142359	29859	109125	0,108	713
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	112500	–	97	–	–
9	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	31146	3,35	3,35	104339	104339	35045	–	–
		м3 грунта								
				–	1,16	–	36129	97	0,0038	118
10	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	31146	1,48	1,48	46096	46096	15407	–	–
		м3 грунта								
				–	0,51	–	15884	97	0,00168	52
11	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	31146	3,42	3,42	106519	106519	35045	–	–

	м3 уплотненного грунта								
			–	1,16	–	36129	97	0,00379	118
12	Е1-16-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1469	26,01	25,16	38209	36960	11599	0,00539	8
		м3 грунта								
				0,78	7,36	1146	10812	97	0,02613	38
13	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,600;	2350,4	19,7	19,7	46303	46303	9261	–	–
		т								
				–	3,94	–	9261	100	0,00827	19
14	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1469	7,61	7,61	11179	11179	3291	–	–
		м3 грунта								
				–	2,31	–	3393	97	0,00756	11
15	Е1-85-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	1469	10,32	10,32	15160	15160	4160	–	–
		м3 грунта								
				–	2,92	–	4289	97	0,0112	16
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта на глубину 0,3 м пневматическими трамбовками по ширине траншеи 1 м - м.п. 6765К=0,300;	2029,5	21,55	4,52	43736	9173	33525	0,108	219
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	34562	–	97	–	–
	Раздел 2 Укладка трубопроводов									
17	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	11,557	58881,69	25695,31	680496	296961	599288	194	2242
		км трубопровода								
				33075	6813,45	382248	78743	130	26,38	305
18	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	0,006	58881,69	25695,31	353	154	311	194	1
		км трубопровода								
				33075	6813,45	198	41	130	26,38	–

19	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110 мм	11,563	8287,75	–	95831	–	120744	51,5	595
		км трубопровода		8032,5	–	92880	–	130	–	–
20	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57 мм с гидравлическим испытанием	0,316	62566,88	6788,5	19771	2145	19817	253	80
		км трубопровода		45675	2565	14433	811	130	12,52	4
21	E22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием	0,132	70153,47	10674,97	9260	1409	9070	270	36
		км трубопровода		48825	4032	6445	532	130	19,69	3
22	E22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 57 мм	0,316	176712,4	29493,95	55841	9320	19089	203	64
		км трубопровода		35325	11142	11163	3521	130	54,42	17
23	E22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 114 мм	0,132	277986,61	30429,76	36694	4017	8073	205	27
		км трубопровода		35550	11495,25	4693	1517	130	56,14	7
24	E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 57 мм	0,316	8097,13	–	2559	–	3299	51,5	16
		км трубопровода		8032,5	–	2538	–	130	–	–
25	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 114 мм	0,132	8287,75	–	1094	–	1378	51,5	7
		км трубопровода		8032,5	–	1060	–	130	–	–
26	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	81	300,56	225,63	24345	18276	13532	0,414	34
		шт								

				69,53	58,98	5632	4777	130	0,226	18
27	8-4-3695	Колено п/э д. 100мм, 90° , прим.	2	2082		4164				
		шт								
28	8-4-3589	Колено п/э д. 100мм, 45° , прим.	5	806		4030				
		шт								
29	8-4-3589	Колено п/э д. 100мм, 60° , прим.	11	806		8866				
		шт								
30	8-4-3486	Колено п/э д. 100мм, 30° , прим.	11	598		6578				
		шт								
31	8-4-3486	Колено п/э д. 100мм, 15° , прим.	26	598		15548				
		шт								
32	8-4-3695	Переход п/сталь д. 110*114, прим.	26	2082		54132				
		шт								
33	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	74	411,46	17,71	30448	1311	22945	1,4	104
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	17150	500	130	0,03	2
34	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
		задвижка или клапан								
				144	2,25	1152	18	130	0,01	–
35	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	61	18075,87	36,99	1102628	2256	23910	1,82	111
		шт								
				288	13,5	17568	824	130	0,07	4
36	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	22878,84	17,71	45758	35	727	1,62	3
		шт								
				272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
37	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	258	473,47	39,24	122155	10124	89166	1,47	379
		шт								
				254,25	15,75	65597	4064	128	0,07	18
38	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9

		шт							
				254,25	15,75	1526	95	128	0,07	–
39	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	584		3504				
		шт								
40	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	22	74,06	9,93	1629	218	1802	0,32	7
		фланец								
				63	–	1386	–	130	–	–
41	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	279	156,43	21,43	43644	5979	45700	0,6	167
		фланец								
				126	–	35154	–	130	–	–
42	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	22	202		4444				
		шт								
43	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	1,77816	247994,13	49389,75	440973	87823	188239	312,7	556
		т фасонных частей								
				62775	18657	111624	33175	130	91,12	162
44	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	208	300,56	225,63	62516	46931	34749	0,414	86
		шт								
				69,53	58,98	14462	12268	130	0,226	47
45	8-4-3409	Втулка с фланцем, д. 100 мм, прим.	208	613		127504				
		шт								
46	E13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	48,79	16,92	0,02	826	1	182	0,0213	1
		м2								
				4,14	–	202	–	90	–	–
47	E13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	48,79	36,09	0,09	1761	4	194	0,0218	1
		м2								
				4,39	0,05	214	2	90	0,0002	–

48 Е22-8-5	Прокладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,002	115636,32	31953,19	231	64	204	360	1
	км трубопровода		66375	12071,25	133	24	130	58,95	–
49 Е22-8-6	Прокладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием	0,0454	154891,68	66009,8	7032	2997	5615	376	17
	км трубопровода		70200	24936,75	3187	1132	130	121,79	6
50 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм	0,002	420081,51	68116,36	840	136	182	256	1
	км трубопровода		44550	25731	89	51	130	125,67	–
51 Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 219 мм	0,0454	551518,23	80990,95	25039	3677	4661	278	13
	км трубопровода		48375	30595,5	2196	1389	130	149,43	7
52 8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	2,008	1142		2293				
	м								
53 8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	45,5816	1751		79813				
	м								
54 Е22-8-3	Укладка патрубка из стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0226	70153,47	10674,97	1585	241	1552	270	6
	км трубопровода		48825	4032	1103	91	130	19,69	–
55 8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	22,6904	670		15203				

			м							
56	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	258	75,82	1,57	19562	405	22291	0,41	106
		счетчик (водомер)		67,5	–	17415	–	128	–	–
57	Е34-108-4	Установка указателя на стене	61	109,13	–	6657	–	6342	0,61	37
		шт		94,5	–	5765	–	110	–	–
58	Ц11-350-5	Монтаж регуляторов давления после себя	9	1162,49	5,43	10462	49	7763	6	54
		шт		956,25	2,25	8606	20	90	0,01314	–
		Всего прямые затраты				**7983506**	**2837423**			**9435**
						1515597	**817997**			**3028**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3630489				
		Накладные расходы, тенге				2700361				
		- заработная плата, тенге				405054				
		- трудоемкость, чел-ч				1350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				641032				
		Всего				**11324899**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				280857				
		- сметная заработная плата, тенге				39601				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				225				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				240239				
		- сметная заработная плата, тенге				110510				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				673				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				116058				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				46423				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**12008476**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**32867199**				

- материалы, тенге	9936648
- сметная заработная плата, тенге	8351244
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14711
Налог (2 %)	657344
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33524543**
НДС (12 %)	4022945
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37547488**

Заказчик _____ Е.Нұрпеисов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 3 Б

приемки выполненных работ за июль месяц 2018г

По локальной смете 2-1-2. Поселковая водопроводная сеть. Строительство водопроводных колодцев

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы для строительства колодцев									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,970; *м3 грунта*	1458,88	27,84	26,18	40615	38193	12538	0,0115	17
				1,66	7,2	2422	10504	97	0,025	36
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	45,12	262,72	–	11854	–	13395	1,848	83
				262,72	–	11854	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=0,970;	1145,57	3,35	3,35	3838	3838	1289	–	–

	м3 грунта								
			–	1,16	–	1329	97	0,0038	4
4 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=0,970;	1145,57	1,48	1,48	1695	1695	566	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	584	97	0,00168	2
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,970;	1145,57	21,55	4,52	24687	5178	18924	0,108	124
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	19509	–	97	–	–
6 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	403	20,27	–	8169	–	9231	0,129	52
	м2 спланированной поверхности								
			20,27	–	8169	–	113	–	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,030;	64,65	134,1	–	8670	–	9797	0,972	63
	м3 грунта								
			134,1	–	8670	–	113	–	–
8 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	589	7,61	7,61	4482	4482	1320	–	–
	м3 грунта								
			–	2,31	–	1361	97	0,00756	4
9 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	51,5	1803,48	73,75	92879	3798	2264	0,144	7
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	1101	601	133	0,041	2
10 Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	255	11,45	11,45	2920	2920	502	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	2,03	–	518	97	0,00815	2
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	9	4649,65	66,01	41847	594	2085	1,35	12
	м3								

12	0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт (для водоотлива)		195,75	24,93	1762	224	105	0,1218	1
		маш-ч	265	85,53	85,53	22665	22665	–	–	–
				–	65,25	–	17291	–	–	–
13	E8-5-1	Устройство водоупорного замка из мятой глины	191	2780,82	274,19	531137	52370	247468	6,93	1324
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	189950	19769	118	0,5	96
		Раздел 2 Бетонные и прочие работы для строительства сборных колодцев диаметром 2000мм - 10 шт, диаметром 1500мм - 95 шт								
14	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	87	5068,35	2104,76	440946	183114	337715	13,9	1209
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	205538	54243	130	2,475	215
15	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,9927	151200		150096				
		т								
16	E15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колераК=29,000;	28,7883	148,39	0,07	4272	2	3266	0,646	19
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3109	1	105	0,0001	–
17	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,61464	40200		64909				
		т								
18	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,61464	162700		262702				
		т								
19	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных упоров и для заделки труб)	16,8	4174		70123				
		м3								
20	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодцев	34,75	4933,21	66,01	171429	2294	8051	1,35	47
		м3		195,75	24,93	6802	866	105	0,1218	4

21 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры - крепление стремянки к стенке колодца	0,30435	40200		12235				
	т								
22 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке - крепление стремянки к стенке колодца	0,30435	162700		49518				
	т								
23 Е6-1-1	Устройство цементного основания из цементного раствора для установки блоков	2,1	392,17	66,01	824	139	486	1,35	3
	м3		195,75	24,93	411	52	105	0,1218	–
24 1-1-457	Пакля пропитанная	1,16	195		226				
	кг								
	Всего прямые затраты				**2022738**	**321282**			**2960**
					459297	**107343**			**366**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1242160				
	Накладные расходы, тенге				668897				
	- заработная плата, тенге				100335				
	- трудоемкость, чел-ч				334				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				161498				
	Всего				**2853133**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				70758				
	- сметная заработная плата, тенге				9977				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				57				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				60525				
	- сметная заработная плата, тенге				27842				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				169				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				29239				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11696				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3025351**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**8280386**
- материалы, тенге	3399792
- сметная заработная плата, тенге	2041060
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3886
Налог (2 %)	165607
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8445993**
НДС (12 %)	1013519
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9459512**

Заказчик _____ Е.Нұрпеисов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев