Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148 — 050440006071

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакел-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613 — 060240002826

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 02.04.2018 года. от "_____" _____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
13	23.11.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения п.Ушбулак Алакольского р-на Алматинской области		шт	1	5 467 386,47	5 467 386,47	656 086,38	6 123 472,85
			Итого	1	x	5 467 386,47	656 086,38	6 123 472,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Ирмекеев / Ирмекеев Н.А. Принял (Заказчик) Руководитель / [signature] / Аханов Д.Ш.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Қазақстан Республикасы Алматы облысы Алакөл ауданы Респ. Казахстан Алматинская обл. Алакольский район ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "АЛАКӨЛ -АСЫЛ-ҚҰРЫЛЫС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

"АЛАКӨЛ АУДАНДЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ИНСПЕКЦИЯЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ АЛАКӨЛ АУДАНЫ БСН 050440006071

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хо ства и жилищной инспекции Алаколь ого района"
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС (ПОБЕДА), 148
БИН 050440006071 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7
БИН 060240002826 БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО "ForteBank"

Полная сметная стоимость
154 297 340 тенге
Стоимость выполненных работ
а) с начала года 146 582 472.85
б) за отчетный месяц 6 123 472,85

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п. Ушбулак Алакольского района Алматинской области

Акт Ф № 3 от 05.11.2018 г.
выполненных работ за октябрь месяц 2018г.
Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Администратор бюджетных программ – ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
029-015-431 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ушбулак Алакольского района Алматинской области

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стои мость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за ноябрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Специфика 431	В т.ч. НДС	
1	**Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак Алакольского района Алматинской области**	**146 582 472.85**				**6 123 472,85**	**6 123 472,85**	**565 086**	**146 582 472.85**
	К оплате:					**6 123 472,85**	**6 123 472,85**	**565 086**	**146 582 472.85**

К оплате: 6 123 472,85 (Шесть миллионов сто двадцать три тысячи четыреста семьдесят две тенге восемьдесят пять тиын) в том числе НДС.

Заказчик:
государственное учреждение
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Руководитель Д.Ж.Аханов

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «KravИнжиниринг»

Директор О.А.Кравченко

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»

Директор Н.А.Ирмекеев

Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 5 А

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018г

По локальной смете 2-2-1 Резервуары для воды ж/б 200м3 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Изоляционные работы								
1	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в три слояК=2,000;	750	91,24	7,38	68430	5535	67463	0,536	402
		м2		83,7	2,79	62775	2093	104	0,0136	10
2	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1К=2,000;	0,304	26143,3	1166,54	7948	355	589	5,07	2
		т		1284,75	574,87	391	175	104	2,69	1
3	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2К=2,000;	4,864	30039,53	1538,51	146112	7483	15167	9,49	46
		т		2407,5	590,92	11710	2874	104	2,44	12

4 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция внутренней поверхности стен и днища пенетроном в два слояК=2,000;	548	46,24	3,82	25340	2093	25083	0,212	116
	м2 поверхности		37,35	1,44	20468	789	118	0,007	4
5 99-8-5(пл)	Пенетрон (1 кг на1м2)К=2,000;	380,5302	416		158301				
	кг								
	Всего прямые затраты				**406131**	**15466**			**566**
					95344	**5931**			**27**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				295320				
	Накладные расходы, тенге				108302				
	- заработная плата, тенге				16245				
	- трудоемкость, чел-ч				54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30866				
	Всего				**545299**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				13523				
	- сметная заработная плата, тенге				1907				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				11568				
	- сметная заработная плата, тенге				5321				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5588				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2235				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**578213**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**1582569**				
	- материалы, тенге				808291				
	- сметная заработная плата, тенге				362847				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				690				

Налог (2 %)	31651
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1614220**
НДС (12 %)	193706
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1807926**

Заказчик _____ Д.Аханов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 5 Б

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018г

По локальной смете 2-3-1 Фильтры поглотители 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтахК=2,000; *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	0,64	5848,35 2362,5	2104,76 623,48	3743 1512	1347 399	2484 130	13,9 2,475	9 2
2	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000; *м*	2,36	3870		9133				
3	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=2,000; *т*	0,0926	162700		15066				

4 Е9-53-2	Монтаж решетки и зонтаК=2,000; *т конструкций*	0,2808	9850,47 7357,5	1162,94 108	2766 2066	327 30	1886 90	46,6 0,53	13 –
5 2-1-268	Сварная решеткаК=2,000; *т*	0,0688	134000		9219				
6 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	8,1432	148,39 108	0,07 0,02	1208 879	1 –	923 105	0,646 0,0001	5 –
7 2-1-41	Конструкции стальные - зонтК=2,000; *т*	0,212	147100		31185				
8 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 ммК=2,000; *шт*	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	692 128	1,47 0,07	3 –
9 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 ммК=2,000; *шт*	2	471		942				
10 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 ммК=2,000; *м трубопровода*	12,2	362,67 59,85	4,19 1,58	4425 730	51 19	959 128	0,337 0,0076	4 –
11 Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтамиК=2,000; *км трубопровода*	0,0022	547811,28 53550	2029,45 767,25	1205 118	4 2	156 130	314 3,75	1 –
12 Е22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 300 мм с соединением асбестоцементными муфтамиК=2,000; *км трубопровода*	0,0006	1114025,29 67275	26919,94 10170	668 40	16 6	60 130	398 49,66	– –
13 Е9-1-1	Монтаж металлоконструкцийК=2,000;	0,26852	8493,42	3350,04	2281	900	1093	20	5

	т конструкций								
			3690	830,84	991	223	90	2,92	1
14	2-1-41								
	Конструкции стальные из одного профиляК=2,000;	0,26852	147100		39499				
	т								
15	Е15-172-4								
	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000;	7,78708	148,39	0,07	1156	1	883	0,646	5
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	841	–	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**123443**	**2725**			**45**
					7686	**711**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				113031				
	Накладные расходы, тенге				9136				
	- заработная плата, тенге				1370				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7955				
	Всего				**140534**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				3485				
	- сметная заработная плата, тенге				491				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2981				
	- сметная заработная плата, тенге				1371				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1440				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				576				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**149016**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**407857**				
	- материалы, тенге				309366				

- сметная заработная плата, тенге	37346
- нормативная трудоемкость, чел-ч	64
Налог (2 %)	8157
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**416014**
НДС (12 %)	49922
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**465936**

Заказчик _____ Д.Аханов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 5 В

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018г

По локальной смете 7-1-1 Ограждения, ворота, калитки

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ограждение каптажной камеры из колючей проволоки общей длинной 235м								
28	Е7-24-13	Установка металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам *м оград*	235	357,21 159,53	137,18 37,71	83944 37490	32237 8862	64893 140	0,979 0,1375	230 32
29	1-1-683	Проволока колючая оцинкованная (КЦ-1) одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 3 мм *кг*	263	36		9468				
30	1-2-5	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщина 20-24 см, III сорта *м3*	0,89	4510		4014				
31	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	2,36	4174		9851				
32	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,052	4815		250				

		м3								
33	30-19-210	Столбы для ограждения из тяжелого бетона класса В15	3,09	14200		43878				
		м3								
34	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,10278	93997,62	304,24	9661	31	3582	198	20
		т		33075	114,75	3399	12	105	0,56	–
35	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,10278	40200		4132				
		т								
36	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбовК=2,000;	2	1488,85	33,47	2978	67	4054	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
37	2-1-268	Металлоконструкции калиткиК=2,000;	0,05794	134000		7764				
		т								
38	Е15-172-4	Двухслойная окраска калиткиК=29,000;	1,68026	148,39	0,07	249	–	190	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	181	–	105	0,0001	–
39	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбовК=2,000;	2	5891,02	1172,83	11782	2346	9947	17,8	36
		шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
40	2-1-268	Металлоконструкции воротК=2,000;	0,17992	134000		24109				
		т								
41	Е15-172-4	Двухслойная окраска воротК=29,000;	5,21768	148,39	0,07	774	–	592	0,646	3
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	564	–	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**212854**	**34681**			**306**
						50940	**9569**			**35**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				127233				
		Накладные расходы, тенге				83258				
		- заработная плата, тенге				12489				
		- трудоемкость, чел-ч				42				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17767				

Всего	**313879**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	7784
- сметная заработная плата, тенге	1098
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	6658
- сметная заработная плата, тенге	3063
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3217
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1287
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**332825**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**910942**
- материалы, тенге	348237
- сметная заработная плата, тенге	223512
- нормативная трудоемкость, чел-ч	408
Налог (2 %)	18219
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**929161**
НДС (12 %)	111499
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1040660**

Заказчик _____ Д.Ахапов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак Алакольского района Алматинской области

Акт № 5 Г

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018г

По локальной смете 7-1-2 Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Планировка территории. Земляные работы										
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	5388	1,41	1,41	7597	7597	1568	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	1616	97	0,00099	5
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	590	9,24	9,24	5452	5452	1717	–	–
		м3 грунта		–	3	–	1770	97	0,0115	7
3	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	262	56,25	52,36	14738	13718	5911	0,027	7
		м3 грунта		3,89	19,37	1019	5075	97	0,0774	20
4	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс грузаК=1,200;	314,4	49,9	49,9	15689	15689	3138	–	–
		т		–	9,98	–	3138	100	0,02096	7
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	262	3,79	3,24	993	849	406	0,00332	1
		м3 грунта								

				0,48	1,12	126	293	97	0,00371	1
6	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	262	12,34	12,34	3233	3233	889	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	917	97	0,0134	4
7	Е1-33-6	Устройство откоса экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 грунтом 2 группы из резервов	441	31,65	31,1	13958	13715	4073	0,00383	2
		м3 грунта		0,55	8,97	243	3956	97	0,0303	13
		Раздел 2 Проезды, дорожки, площадки								
		2.1 Тип 1								
8	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	611	19,95	15,58	12189	9519	5307	0,0093	6
		м2 корыта		1,03	5,5	629	3361	133	0,02686	16
9	Е27-26-2	Устройство щебеночного покрытия толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	611	329,65	34,57	201416	21122	11693	0,0398	24
		м2 основания		6,01	8,38	3672	5120	133	0,02882	18
		2.2 Тип 2								
10	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	250	19,95	15,58	4988	3895	2172	0,0093	2
		м2 корыта		1,03	5,5	258	1375	133	0,02686	7
11	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	250	232,89	17,83	58223	4458	3818	0,0416	10
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	1603	1268	133	0,01827	5
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	250	560,65	15,35	140163	3838	3658	0,0336	8

	м2 покрытия								
			5,94	5,06	1485	1265	133	0,01766	4
	Раздел 3 Озеленение								
	3								
13	Е47-7-3	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,6*0,6*0,5 м с добавлением растительной земли до 50 %	50	524,03	–	26202	–	33801	3,639	182
		яма								
				524,03	–	26202	–	129	–	–
14	Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,6*0,6 м	50	424,69	163,33	21235	8167	16813	1,254	63
		шт								
				220,5	40,15	11025	2008	129	0,167	8
15	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (карагач), с комом размером 0,6*0,6*0,5м, высотой 2-2,5 м	50	2030		101500				
		шт								
	Раздел 4 Надворный туалет на 1 очко - 1 шт									
16	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,7	28,89	27,85	222	214	71	0,00724	–
		м3 грунта								
				1,04	8,44	8	65	97	0,0315	–
17	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,25	262,72	–	66	–	75	1,848	–
		м3 грунта								
				262,72	–	66	–	113	–	–
18	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1	134,1	–	134	–	151	0,972	1
		м3 грунта								
				134,1	–	134	–	113	–	–
19	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2,75	6,48	6,48	18	18	6	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	6	97	0,00806	–

20	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3,75	21,55	4,52	81	17	62	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	64	–	97	–	–
21	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2,75	14,12	12	39	33	12	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	4	8	97	0,0122	–
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,63	4649,65	66,01	2929	42	146	1,35	1
		м3		195,75	24,93	123	16	105	0,1218	–
23	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	4649,65	66,01	4650	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
24	Е8-3-2	Устройство щебеночной отмостки	1,25	2530,27	100,89	3163	126	240	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	155	48	118	0,18	–
25	Е6-22-1	Устройство плиты П1	0,4	10008,63	241,1	4003	96	576	8,06	3
		м3		1282,5	91,08	513	36	105	0,4448	–
26	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01209	65000		786				
		т								
27	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,01472	73000		1075				
		т								
28	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,78	5068,35	2104,76	3953	1642	3028	13,9	11
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	1843	486	130	2,475	2
29	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,78	6230		11089				
		м								
30	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,38	23700		9006				
		м3								

31 Е10-5-1	Установка деревянных элементов туалета	0,768	22951,16	316,57	17626	243	3324	22,5	17
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2678	92	120	0,58	–
32 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций колером масляным разбеленным	28,7	165,65	1,61	4754	46	2690	0,532	15
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	2544	18	105	0,003	–
33 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	3,655	20,49	0,91	75	3	22	0,029	–
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	17	1	120	0,00168	–
34 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,655	578,74	8,2	2115	30	308	0,424	2
	м2 кровли		67,73	3,08	248	11	119	0,015	–
	Всего прямые затраты				**693360**	**113828**			**357**
					54855	**31974**			**117**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				524677				
	Накладные расходы, тенге				105907				
	- заработная плата, тенге				15886				
	- трудоемкость, чел-ч				53				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47956				
	Всего				**847223**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				21011				
	- сметная заработная плата, тенге				2963				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				17972				
	- сметная заработная плата, тенге				8267				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				50				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8682				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3473				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**898361**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2458814**
- материалы, тенге	1436041
- сметная заработная плата, тенге	345136
- нормативная трудоемкость, чел-ч	594
Налог (2 %)	49178
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2507992**
НДС (12 %)	300958,85
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2808950,85.**

Заказчик _____ Д.Аханов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев