Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148 — 050440006071

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613 — 060240002826

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 02.04.2018 года.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	03.05.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения п.Ушбулак Алакольского р-на Алматинской области		шт	1	46 324 000,00	46 324 000,00	4 963 285,71	46 324 000,00
			Итого	1	x	46 324 000,00	4 963 285,71	46 324 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документаці

Сдал (Исполнитель) Директор / Ирмекеев / Ирмекеев Н.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Нурпеисов Е.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ(услуг)___03.05.2018_____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС (ПОБЕДА), 148
БИН 050440006071 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7
БИН 060240002826 БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО "ForteBank"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Ушбулак Алакольского района Алматинской области

Полная сметная стоимость
154 297 340 тенге
Стоимость выполненных работ
а) с начала года 46 324 000
б) за отчетный месяц 46 324 000 тенге

Акт Ф № 3
выполненных работ за апрель месяц 2018г.
Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Администратор бюджетных программ – ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
029-015-431 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ушбулак Алакольского района Алматинской области

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стои мость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за апрель		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Специфика 431	В т.ч. НДС	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак Алакольского района Алматинской области	146 582 472.85				46 324 000	46 324 000	4 963 286	46 324 000
	К оплате:					46 324 000	46 324 000	4 963 286	46 324 000

К оплате: 46 324 000 (Сорок шесть миллионов триста двадцать четыре тысячи тенге) в том числе НДС.

Заказчик:
государственное учреждение
" Отдел жилищно-коммунального
хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
Руководитель Нурпеисов Ержан Серікбайұлы

Технический надзор

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью " Алакөл-Асыл-Құрылыс "
Директор Ирмекеев Нурлыхан Аяджанович

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак Алакольского района Алматинской области

Акт № 1 А

приемки выполненных работ за 28 апреля 2018г

По локальной смете 2-1-1. Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжения.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Укладка трубопроводов								
1	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	14702,57	468		6880803				
2	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	6,06	382		2315				
3	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,004; *м*	317,264	279		88517				

4 8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	132,528	670	88794
	м			

Всего прямые затраты	**7060429**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	7060429		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	423626		
Всего	**7484055**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	185605		
- сметная заработная плата, тенге	26170		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	148		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	158762		
- сметная заработная плата, тенге	73031		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	445		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	76697		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	30679		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7935798**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**21720279**		
- материалы, тенге	19324394		
- сметная заработная плата, тенге	565401		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	593		
Налог (2 %)	434406		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22154685**		
НДС (12 %)	2658562		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24813247**		

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик Ермекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Акт № 1 Б

приемки выполненных работ за 28 апреля 2018г

По локальной смете 2-1-2. Поселковая водопроводная сеть. Строительство водопроводных колодцев

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Бетонные и прочие работы для строительства сборных колодцев диаметром 2000мм - 10 шт, диаметром 1500мм - 95 шт								
1	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=192,000; *м*	170,88	6230		1064582				
2	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)К=20,000; *м*	17,8	7920		140976				

3	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	73,15	23700	1733655	
4	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО - 6 *шт*	315	784	246960	
5	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	105	13400	1407000	
		Всего прямые затраты			**4593173**	- -
		В том числе стоимость: материалов, тенге			- 4593173	- -
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			275590	
		Всего			**4868763**	
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			120745	
		- сметная заработная плата, тенге			17025	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			97	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			103283	
		- сметная заработная плата, тенге			47510	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			289	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			49895	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			19958	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**5162644**	
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**14130157**	
		- материалы, тенге			12571515	
		- сметная заработная плата, тенге			367820	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			386	

Налог (2 %)	282603
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14412760**
НДС (12 %)	1729531
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16142291**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик Ирмекеев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакел-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района Алматинской области

Акт № 1 В

приемки выполненных работ за 28 апреля 2018г

По локальной смете 2-1-3. Площадка водозабора. Строительство колодца с хлор-сатуратором Д=2,0м 1 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1(пл)	Хлор-сатуратор 100-10 *шт*	1	58719		58719				
		Всего прямые затраты				**58719**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				58719				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**58719**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**58719**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**160714**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	160714
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	3214
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**163928**
НДС (12 %)	19671
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**183599**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик Номекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района Алматинской области

Акт № 1 Г

приемки выполненных работ за 28 апреля 2018г

По локальной смете 2-1-4. Площадка водозабора. Трубопроводы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Укладка трубопроводов								
1	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	2201,8	382		841088				
		Всего прямые затраты				**841088** / –	– / –		– / –	
		В том числе стоимость: материалов, тенге				841088				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				50465				
		Всего				**891553**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	22111
- сметная заработная плата, тенге	3118
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	18913
- сметная заработная плата, тенге	8700
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9137
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3655
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**945369**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2587475**
- материалы, тенге	2302058
- сметная заработная плата, тенге	67358
- нормативная трудоемкость, чел-ч	71
Налог (2 %)	51750
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2639225**
НДС (12 %)	316707
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2955932**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик Шомекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Акт № 1 Д

приемки выполненных работ за 28 апреля 2018г

По локальной смете 2-1-5. Площадка водозабора. Строительство водопроводных колодцев

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Бетонные и прочие работы для строительства сборных водопроводных колодцев диаметром 2000мм - 1 шт, диаметром 1500мм - 14 шт								
1	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	36,17	6230		225339				
2	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	0,3395	7920		2689				

3	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	10,17	23700	241029	
4	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО - 6 *шт*	17	784	13328	
5	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС-7-3 *шт*	17	1820	30940	
6	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	15	8060	120900	
		Всего прямые затраты			**634225**	– – –
					–	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге			634225	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			38054	
		Всего			**672279**	
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			16673	
		- сметная заработная плата, тенге			2351	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			13	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			14261	
		- сметная заработная плата, тенге			6560	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			40	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			6890	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2756	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**712859**	
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**1951095**	
		- материалы, тенге			1735874	
		- сметная заработная плата, тенге			50791	

- нормативная трудоемкость, чел-ч	53
Налог (2 %)	39022
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1990117**
НДС (12 %)	238814
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2228931**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148 — 050440006071

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613 — 060240002826

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 02.04.2018 года. от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	26.06.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения п.Ушбулак Алакольского р-на Алматинской области		шт	1	31 338 000,00	31 338 000,00	3 357 642,86	31 338 000,00
			Итого	1	x	31 338 000,00	3 357 642,86	31 338 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор / Ирмекеев / Ирмекеев Н.А. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Н.о. руководителя отдела / Е. Нуртаев / Е. Нуртаев — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС (ПОБЕДА), 148
БИН 050440006071 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7
БИН 060240002826 БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО "ForteBank"

Полная сметная стоимость
154 297 340 тенге
Стоимость выполненных работ
а) с начала года 77 662 000
б) за отчетный месяц 31 338 000 тенге

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п. Ушбулак Алакольского района Алматинской области

Акт Ф № 3
выполненных работ за июнь месяц 2018г.
Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Администратор бюджетных программ – ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
029-015-431 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ушбулак Алакольского района Алматинской области

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стои мость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за июнь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Специфика 431	В т.ч. НДС	
1	**Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак Алакольского района Алматинской области**	**146 582 472.85**				**31 338 000**	**31 338 000**	**3 357 643**	**77 662 000**
	К оплате:					**31 338 000**	**31 338 000**	**3 357 643**	**77 662 000**

К оплате: 31 338 000 (Тридцать один миллион триста тридцать восемь тысяч тенге) в том числе НДС.

Заказчик:
государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Руководитель Е.С.Нурпеисов

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «KravИнжиниринг»
Директор О.А.Кравченко

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Директор Н.А.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 2 А

приемки выполненных работ за июнь месяц 2018г

По локальной смете 2-1-1. Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжения.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9066	22,04	20,73	199815	187938	61645	0,00911	83
		м3 грунта		1,31	5,7	11876	51676	97	0,0198	180
2	Е1-24-1	Снятие растительного слоя 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1771	7,91	7,91	14009	14009	4414	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	4551	97	0,00984	17

3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7315	27,84	26,18	203650	191507	62867	0,0115	84
		м3 грунта		1,66	7,2	12143	52668	97	0,025	183
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	235	262,72	–	61739	–	69765	1,848	434
		м3 грунта		262,72	–	61739	–	113	–	–
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	294	1813,2	152,52	533081	44841	80579	1,02	300
		м3 основания		153,68	57,15	45182	16802	130	0,279	82
6	Е1-166-2	Подбивка вручную пазух труб грунтом 2 группы	15,275	134,1	–	2048	–	2314	0,972	15
		м3 грунта		134,1	–	2048	–	113	–	–
	Раздел 2 Укладка трубопроводов									
7	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	3	58881,69	25695,31	176645	77086	155565	194	582
		км трубопровода		33075	6813,45	99225	20440	130	26,38	79
8	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110 мм	3	8287,75	–	24863	–	31327	51,5	155
		км трубопровода		8032,5	–	24098	–	130	–	–
9	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 (SM-KZ F 4)	74	11628		860472				
		шт								
10	9-2-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 (SM-KZ F 4)	8	5889		47112				
		шт								

11	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	258	328	84624	
12	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм *шт*	279	384	107136	
13	99-11-1(пл)	Счетчик холодной воды Д=15мм (с комплектом присоединителей) Unimag Cyble Д=15мм *шт*	258	1533	395514	
14	9-5-2053	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт*	258	215	55470	
15	1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем *100шт*	0,61	41200	25132	
16	9-5-1	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-100 *шт*	9	25200	226800	
		Всего прямые затраты		**3018110**	**515381**	**1653**
				256311	**146137**	**541**
		В том числе стоимость: материалов, тенге		2246418		
		Накладные расходы, тенге		468476		
		- заработная плата, тенге		70271		
		- трудоемкость, чел-ч		234		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		209195		
		Всего		**3695781**		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)		91655		
		- сметная заработная плата, тенге		12923		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		73		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		78400		
		- сметная заработная плата, тенге		36064		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		220		

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	37874
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15150
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3918860**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**10725920**
- материалы, тенге	6148446
- сметная заработная плата, тенге	1573036
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2721
Налог (2 %)	214518
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10940438**
НДС (12 %)	1312853
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12253291**

Заказчик _____ Е.Нұрпеисов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 2 Б

приемки выполненных работ за июнь месяц 2018г

По локальной смете 2-1-2. Поселковая водопроводная сеть. Строительство водопроводных колодцев

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы для строительства колодцев								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,970;	1202,8	27,84	26,18	33486	31489	10337	0,0115	14
		м3 грунта		1,66	7,2	1997	8660	97	0,025	30
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	37,2	262,72	–	9773	–	11043	1,848	69
		м3 грунта		262,72	–	9773	–	113	–	–

3 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=0,970;	944,78	3,35	3,35	3165	3165	1063	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	1096	97	0,0038	4
4 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=0,970;	944,78	1,48	1,48	1398	1398	468	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	482	97	0,00168	2
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=0,970;	944,78	21,55	4,52	20360	4270	15607	0,108	102
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	16090	–	97	–	–
6 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	332	20,27	–	6730	–	7605	0,129	43
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	6730	–	113	–	–
Раздел 2 Бетонные и прочие работы для строительства сборных колодцев диаметром 2000мм - 10 шт, диаметром 1500мм - 95 шт									
7 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	74,8	5068,35	2104,76	379113	157436	290356	13,9	1040
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	176715	46636	130	2,475	185
8 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,82	151200		123984				
	т								
9 Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колера К=29,000;	23,78	148,39	0,07	3529	2	2696	0,646	15
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2568	–	105	0,0001	–
10 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,34	40200		53868				
	т								

11 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,34	162700		218018				
	т								
12 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных упоров и для заделки труб)	14	4174		58436				
	м3								
13 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодцев	23	4933,21	66,01	113464	1518	5329	1,35	31
	м3		195,75	24,93	4502	573	105	0,1218	3
14 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры - крепление стремянки к стенке колодца	0,249	40200		10010				
	т								
15 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке - крепление стремянки к стенке колодца	0,249	162700		40512				
	т								
16 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и днищ колодцев	273	245,44	3,82	67005	1043	12496	0,212	58
	м2 поверхности		37,35	1,44	10197	393	118	0,007	2
	Всего прямые затраты				**1142851**	**200321**			**1372**
					228572	**57840**			**226**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				713958				
	Накладные расходы, тенге				357000				
	- заработная плата, тенге				53550				
	- трудоемкость, чел-ч				179				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	89991
Всего	**1589842**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	39428
- сметная заработная плата, тенге	5559
- нормативная трудоемкость, чел-ч	32
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	33726
- сметная заработная плата, тенге	15514
- нормативная трудоемкость, чел-ч	94
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16293
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6517
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1685806**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4614051**
- материалы, тенге	1954103
- сметная заработная плата, тенге	1050584
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1903
Налог (2 %)	92281
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4706332**
НДС (12 %)	564760
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5271092**

Заказчик _____ Е.Нұрпеисов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 2 В

приемки выполненных работ за июнь месяц 2018г

По локальной смете 2-1-1. Резервуары для воды ж/б 200м3 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монолитные и сборные ж/б конструкции								
1	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=2,000; *т*	0,5524	58600		32371				
2	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,1434	53000		7600				
3	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000; *т*	2,2832	52400		119640				

4	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	0,1104	29400	3246		
		т					
5	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15К=2,000;	40,48	22500	910800		
		м3					
6	30-18-26	Камера лаза и камера приборовК=2,000;	2,58	16800	43344		
		м3					
7	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В25К=2,000;	13,57324	24200	328472		
		м3					
		Всего прямые затраты			**1445473**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1445473		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			86728		
		Всего			**1532201**		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			37999		
		- сметная заработная плата, тенге			5358		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			30		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			32503		
		- сметная заработная плата, тенге			14951		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			91		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			15702		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6281		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1624686**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**4446766**		

- материалы, тенге	3956260
- сметная заработная плата, тенге	115753
- нормативная трудоемкость, чел-ч	121
Налог (2 %)	88937
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4535703**
НДС (12 %)	544284
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5079987**

Заказчик _____ Е.Нұрпеисов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 2 Г

приемки выполненных работ за июнь месяц 2018г

По локальной смете 7-1-1 Генеральный план. Ограждения, ворота, калитки

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ограждение ЗСО резервуаров общей длинной 288 м								
1	Е7-24-9	Установка металлического ограждения резервуаров	288	606,33	217,18	174623	62548	177352	2,23	642
		м оград		380,25	59,61	109512	17168	140	0,2167	62
2	2-1-268	Металлоконструкции стоек	3,69556	134000		495205				
		т								
3	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010К=98,000;	9,604	4530		43506				
		м3								
4	2-1-268	МеталлоконструкцииограждениякК=96,000;	4,20096	134000		562929				
		т								
5	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (накладки)	0,2832	147100		41659				

		т							
6	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	237,21188	21,8	0,05	5171	12	1245	0,0295	7
		м2		5,81	0,02	1378	5	90	0,0001	–
7	Е13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784К=29,000;	237,21188	67,13	0,12	15924	28	602	0,0138	3
		м2		2,77	0,05	657	12	90	0,0002	–
8	Е9-47-1	Облицовка ограждения стальным профилированным листом	576	55,95	2,99	32227	1722	25817	0,299	172
		м2		48,83	0,97	28126	559	90	0,0047	3
9	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	576	1190		685440				
		м2								
10	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,288	33697,62	304,24	9705	88	10037	198	57
		т		33075	114,75	9526	33	105	0,56	–
11	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,288	40200		11578				
		т								
12	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,25632	50100		12842				
		т								
13	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03456	59200		2046				
		т								
14	Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	1152	31,27	–	36023	–	19564	0,074	85
		м ограды		12,13	–	13974	–	140	–	–

15 Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	1152	56,9	0,09	65549	104	6843	0,038	44
	м ограды		6,56	0,04	7557	46	90	–	–
16 Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
	шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
17 2-1-268	Металлоконструкции калитки	0,03581	134000		4799				
	т								
18 Е9-47-1	Облицовка калитки стальным профилированным листом	2,4	55,95	2,99	134	7	107	0,299	1
	м2		48,83	0,97	117	2	90	0,0047	–
19 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	2,4	1190		2856				
	м2								
20 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	1,03849	21,8	0,05	23	–	5	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	6	–	90	0,0001	–
21 Е13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784К=29,000;	1,03849	67,13	0,12	70	–	3	0,0138	–
	м2		2,77	0,05	3	–	90	0,0002	–
22 Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	5891,02	1172,83	5891	1173	4974	17,8	18
	шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
23 2-1-268	Металлоконструкции ворот	0,11456	134000		15351				
	т								
24 Е9-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	8,64	55,95	2,99	483	26	387	0,299	3
	м2		48,83	0,97	422	8	90	0,0047	–
25 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	8,64	1190		10282				

		м2								
26	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	3,32224	21,8	0,05	72	–	17	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	19	–	90	0,0001	–
27	Е13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784К=29,000;	3,32224	67,13	0,12	223	–	8	0,0138	–
		м2		2,77	0,05	9	–	90	0,0002	–
		Всего прямые затраты				**2236100**	**65741**			**1040**
						175960	**18181**			**66**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1994400				
		Накладные расходы, тенге				248990				
		- заработная плата, тенге				37349				
		- трудоемкость, чел-ч				124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				149105				
		Всего				**2634195**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				65328				
		- сметная заработная плата, тенге				9211				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				52				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				55880				
		- сметная заработная плата, тенге				25705				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				156				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				26995				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10798				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2793196**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**7644977**				
		- материалы, тенге				5458673				
		- сметная заработная плата, тенге				832593				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1438
Налог (2 %)	152907
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7797884**
НДС (12 %)	935746
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8733630**

Заказчик _____ Е.Нұрпеисов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148 — 050440006071

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613 — 060240002826

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 02.04.2018 года от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	17.07.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения п.Ушбулак Алакольского р-на Алматинской области		шт	1	47 007 000,00	47 007 000,00	5 036 464,29	47 007 000,00
			Итого	1	x	47 007 000,00	5 036 464,29	47 007 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации

Сдал (Исполнитель): Директор / Номенкеев / Ирмекеев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Руководитель / Е. Нурпеисов / Нурпеисов Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС (ПОБЕДА), 148
БИН 050440006071 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7
БИН 060240002826 БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО "ForteBank"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Ушбулак Алакольского района Алматинской области

Полная сметная стоимость
154 297 340 тенге
Стоимость выполненных работ
а) с начала года 124 669 000
б) за отчетный месяц 47 007 000 тенге

Акт Ф № 3
выполненных работ за июль месяц 2018г.
Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Администратор бюджетных программ – ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
029-015-431 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ушбулак Алакольского района Алматинской области

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за июнь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Специфика 431	В т.ч. НДС	
1	**Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ушбулак Алакольского района Алматинской области**	**146 582 472.85**				**47 007 000**	**47 007 000**	**5 036 464**	**124 669 000**
	К оплате:					**47 007 000**	**47 007 000**	**5 036 464**	**124 669 000**

К оплате: 47 007 000 (Сорок семь миллионов семь тысяч тенге) в том числе НДС.

Заказчик:
государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Руководитель Е.С.Нурпеисов

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «KravИнжиниринг»
Директор О.А.Кравченко

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакол-Асыл-Құрылыс»
Директор Н.А.Ирмекеев
Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 1 А

приемки выполненных работ за июль месяц 2018г

По локальной смете 2-1-1. Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжения.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	36264,04	22,04	20,73	799259	751754	246585	0,00911	330
		м3 грунта		1,31	5,7	47506	206705	97	0,0198	718
2	Е1-24-1	Снятие растительного слоя 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	7085	7,91	7,91	56042	56042	17662	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	18208	97	0,00984	70
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	29260	27,84	26,18	814598	766027	251467	0,0115	336

	м3 грунта								
			1,66	7,2	48572	210672	97	0,025	732
4 Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	942	262,72	–	247482	–	279655	1,848	1741
	м3 грунта								
			262,72	–	247482	–	113	–	–
5 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1175	1813,2	152,52	2130510	179211	322043	1,02	1199
	м3 основания								
			153,68	57,15	180574	67151	130	0,279	328
6 Е1-166-2	Подбивка вручную пазух труб грунтом 2 группы	74,725	134,1	–	10021	–	11324	0,972	73
	м3 грунта								
			134,1	–	10021	–	113	–	–
7 Е1-13-2	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	6606	28,89	27,85	190847	183977	60746	0,00724	48
	м3 грунта								
			1,04	8,44	6870	55755	97	0,0315	208
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6606	21,55	4,52	142359	29859	109125	0,108	713
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	112500	–	97	–	–
9 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	31146	3,35	3,35	104339	104339	35045	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	36129	97	0,0038	118
10 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	31146	1,48	1,48	46096	46096	15407	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	15884	97	0,00168	52
11 Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	31146	3,42	3,42	106519	106519	35045	–	–

	м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	36129	97	0,00379	118
12 Е1-16-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1469	26,01	25,16	38209	36960	11599	0,00539	8
	м3 грунта		0,78	7,36	1146	10812	97	0,02613	38
13 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,600;	2350,4	19,7	19,7	46303	46303	9261	–	–
	т		–	3,94	–	9261	100	0,00827	19
14 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1469	7,61	7,61	11179	11179	3291	–	–
	м3 грунта		–	2,31	–	3393	97	0,00756	11
15 Е1-85-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	1469	10,32	10,32	15160	15160	4160	–	–
	м3 грунта		–	2,92	–	4289	97	0,0112	16
16 Е1-134-1	Уплотнение грунта на глубину 0,3 м пневматическими трамбовками по ширине траншеи 1 м - м.п. 6765К=0,300;	2029,5	21,55	4,52	43736	9173	33525	0,108	219
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	34562	–	97	–	–
Раздел 2 Укладка трубопроводов									
17 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	11,557	58881,69	25695,31	680496	296961	599288	194	2242
	км трубопровода		33075	6813,45	382248	78743	130	26,38	305
18 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	0,006	58881,69	25695,31	353	154	311	194	1
	км трубопровода		33075	6813,45	198	41	130	26,38	–

19 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110 мм	11,563	8287,75	–	95831	–	120744	51,5	595
	км трубопровода		8032,5	–	92880	–	130	–	–
20 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57 мм с гидравлическим испытанием	0,316	62566,88	6788,5	19771	2145	19817	253	80
	км трубопровода		45675	2565	14433	811	130	12,52	4
21 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием	0,132	70153,47	10674,97	9260	1409	9070	270	36
	км трубопровода		48825	4032	6445	532	130	19,69	3
22 Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 57 мм	0,316	176712,4	29493,95	55841	9320	19089	203	64
	км трубопровода		35325	11142	11163	3521	130	54,42	17
23 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 114 мм	0,132	277986,61	30429,76	36694	4017	8073	205	27
	км трубопровода		35550	11495,25	4693	1517	130	56,14	7
24 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 57 мм	0,316	8097,13	–	2559	–	3299	51,5	16
	км трубопровода		8032,5	–	2538	–	130	–	–
25 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 114 мм	0,132	8287,75	–	1094	–	1378	51,5	7
	км трубопровода		8032,5	–	1060	–	130	–	–
26 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	81	300,56	225,63	24345	18276	13532	0,414	34
	шт								

				69,53	58,98	5632	4777	130	0,226	18
27	8-4-3695	Колено п/э д. 100мм, 90° , прим.	2	2082		4164				
		шт								
28	8-4-3589	Колено п/э д. 100мм, 45° , прим.	5	806		4030				
		шт								
29	8-4-3589	Колено п/э д. 100мм, 60° , прим.	11	806		8866				
		шт								
30	8-4-3486	Колено п/э д. 100мм, 30° , прим.	11	598		6578				
		шт								
31	8-4-3486	Колено п/э д. 100мм, 15° , прим.	26	598		15548				
		шт								
32	8-4-3695	Переход п/сталь д. 110*114, прим.	26	2082		54132				
		шт								
33	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	74	411,46	17,71	30448	1311	22945	1,4	104
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	17150	500	130	0,03	2
34	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
		задвижка или клапан								
				144	2,25	1152	18	130	0,01	–
35	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	61	18075,87	36,99	1102628	2256	23910	1,82	111
		шт								
				288	13,5	17568	824	130	0,07	4
36	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	22878,84	17,71	45758	35	727	1,62	3
		шт								
				272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
37	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	258	473,47	39,24	122155	10124	89166	1,47	379
		шт								
				254,25	15,75	65597	4064	128	0,07	18
38	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9

		шт								
				254,25	15,75	1526	95	128	0,07	–
39	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	584		3504				
		шт								
40	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	22	74,06	9,93	1629	218	1802	0,32	7
		фланец								
				63	–	1386	–	130	–	–
41	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	279	156,43	21,43	43644	5979	45700	0,6	167
		фланец								
				126	–	35154	–	130	–	–
42	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	22	202		4444				
		шт								
43	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	1,77816	247994,13	49389,75	440973	87823	188239	312,7	556
		т фасонных частей								
				62775	18657	111624	33175	130	91,12	162
44	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	208	300,56	225,63	62516	46931	34749	0,414	86
		шт								
				69,53	58,98	14462	12268	130	0,226	47
45	8-4-3409	Втулка с фланцем, д. 100 мм, прим.	208	613		127504				
		шт								
46	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	48,79	16,92	0,02	826	1	182	0,0213	1
		м2								
				4,14	–	202	–	90	–	–
47	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	48,79	36,09	0,09	1761	4	194	0,0218	1
		м2								
				4,39	0,05	214	2	90	0,0002	–

48	Е22-8-5	Прокладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,002	115636,32	31953,19	231	64	204	360	1
		км трубопровода		66375	12071,25	133	24	130	58,95	–
49	Е22-8-6	Прокладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием	0,0454	154891,68	66009,8	7032	2997	5615	376	17
		км трубопровода		70200	24936,75	3187	1132	130	121,79	6
50	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм	0,002	420081,51	68116,36	840	136	182	256	1
		км трубопровода		44550	25731	89	51	130	125,67	–
51	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 219 мм	0,0454	551518,23	80990,95	25039	3677	4661	278	13
		км трубопровода		48375	30595,5	2196	1389	130	149,43	7
52	8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	2,008	1142		2293				
		м								
53	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	45,5816	1751		79813				
		м								
54	Е22-8-3	Укладка патрубка из стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0226	70153,47	10674,97	1585	241	1552	270	6
		км трубопровода		48825	4032	1103	91	130	19,69	–
55	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	22,6904	670		15203				

56	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	*м*	258	75,82	1,57	19562	405	22291	0,41	106
		счетчик (водомер)			67,5	–	17415	–	128	–	–
57	Е34-108-4	Установка указателя на стене	*шт*	61	109,13	–	6657	–	6342	0,61	37
					94,5	–	5765	–	110	–	–
58	Ц11-350-5	Монтаж регуляторов давления после себя	*шт*	9	1162,49	5,43	10462	49	7763	6	54
					956,25	2,25	8606	20	90	0,01314	–
		Всего прямые затраты					**7983506**	**2837423**			**9435**
							1515597	**817997**			**3028**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					3630489				

Накладные расходы, тенге	2700361
- заработная плата, тенге	405054
- трудоемкость, чел-ч	1350
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	641032
Всего	**11324899**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	280857
- сметная заработная плата, тенге	39601
- нормативная трудоемкость, чел-ч	225
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	240239
- сметная заработная плата, тенге	110510
- нормативная трудоемкость, чел-ч	673
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	116058
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	46423
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12008476**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**32867199**

- материалы, тенге	9936648
- сметная заработная плата, тенге	8351244
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14711
Налог (2 %)	657344
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33524543**
НДС (12 %)	4022945
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37547488**

Заказчик _____ Е.Нұрпеисов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 3 Б

приемки выполненных работ за июль месяц 2018г

По локальной смете 2-1-2. Поселковая водопроводная сеть. Строительство водопроводных колодцев

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы для строительства колодцев								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,970;	1458,88	27,84	26,18	40615	38193	12538	0,0115	17
		м3 грунта		1,66	7,2	2422	10504	97	0,025	36
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	45,12	262,72	–	11854	–	13395	1,848	83
		м3 грунта		262,72	–	11854	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=0,970;	1145,57	3,35	3,35	3838	3838	1289	–	–

	м3 грунта		–	1,16	–	1329	97	0,0038	4
4 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=0,970;	1145,57	1,48	1,48	1695	1695	566	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	584	97	0,00168	2
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=0,970;	1145,57	21,55	4,52	24687	5178	18924	0,108	124
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	19509	–	97	–	–
6 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	403	20,27	–	8169	–	9231	0,129	52
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	8169	–	113	–	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы К=0,030;	64,65	134,1	–	8670	–	9797	0,972	63
	м3 грунта		134,1	–	8670	–	113	–	–
8 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	589	7,61	7,61	4482	4482	1320	–	–
	м3 грунта		–	2,31	–	1361	97	0,00756	4
9 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	51,5	1803,48	73,75	92879	3798	2264	0,144	7
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1101	601	133	0,041	2
10 Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	255	11,45	11,45	2920	2920	502	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,03	–	518	97	0,00815	2
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	9	4649,65	66,01	41847	594	2085	1,35	12
	м3								

			195,75	24,93	1762	224	105	0,1218	1
12 0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт (для водоотлива)	265	85,53	85,53	22665	22665	–	–	–
	маш-ч		–	65,25	–	17291	–	–	–
13 Е8-5-1	Устройство водоупорного замка из мятой глины	191	2780,82	274,19	531137	52370	247468	6,93	1324
	м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	189950	19769	118	0,5	96

Раздел 2 Бетонные и прочие работы для строительства сборных колодцев диаметром 2000мм - 10 шт, диаметром 1500мм - 95 шт

14 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	87	5068,35	2104,76	440946	183114	337715	13,9	1209
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	205538	54243	130	2,475	215
15 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,9927	151200		150096				
	т								
16 Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колераК=29,000;	28,7883	148,39	0,07	4272	2	3266	0,646	19
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3109	1	105	0,0001	–
17 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,61464	40200		64909				
	т								
18 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,61464	162700		262702				
	т								
19 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных упоров и для заделки труб)	16,8	4174		70123				
	м3								
20 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодцев	34,75	4933,21	66,01	171429	2294	8051	1,35	47
	м3		195,75	24,93	6802	866	105	0,1218	4

21 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры - крепление стремянки к стенке колодца	0,30435	40200		12235				
	т								
22 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке - крепление стремянки к стенке колодца	0,30435	162700		49518				
	т								
23 Е6-1-1	Устройство цементного основания из цементного раствора для установки блоков	2,1	392,17	66,01	824	139	486	1,35	3
	м3		195,75	24,93	411	52	105	0,1218	–
24 1-1-457	Пакля пропитанная	1,16	195		226				
	кг								
	Всего прямые затраты				**2022738**	**321282**			**2960**
					459297	**107343**			**366**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1242160				
	Накладные расходы, тенге				668897				
	- заработная плата, тенге				100335				
	- трудоемкость, чел-ч				334				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				161498				
	Всего				**2853133**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				70758				
	- сметная заработная плата, тенге				9977				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				57				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				60525				
	- сметная заработная плата, тенге				27842				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				169				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				29239				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11696				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3025351**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**8280386**
- материалы, тенге	3399792
- сметная заработная плата, тенге	2041060
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3886
Налог (2 %)	165607
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8445993**
НДС (12 %)	1013519
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9459512**

Заказчик _____ Е.Нұрпеисов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148** — **050440006071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613** — **060240002826**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 02.04.2018 года. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	11.10.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения п.Ушбулак Алакольского р-на Алматинской области		шт	1	14 098 214,29	14 098 214,29	1 691 785,71	15 790 000,00
			Итого	1	x	14 098 214,29	1 691 785,71	15 790 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор / Ибраев / — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) гл.спец.отд. / Е. Нурпеисов / — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС (ПОБЕДА), 148
БИН 050440006071 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7
БИН 060240002826 БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО "ForteBank"

Полная сметная стоимость
154 297 340 тенге
Стоимость выполненных работ
а) с начала года 140 459 000
б) за отчетный месяц 15 790 000тенге

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п. Ушбулак Алакольского района Алматинской области

Акт Ф № 3
выполненных работ за октябрь месяц 2018г.
Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Администратор бюджетных программ – ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
029-015-431 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ушбулак Алакольского района Алматинской области

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за октябрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Специфика 431	В т.ч. НДС	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак Алакольского района Алматинской области	146 582 472.85				15 790 000	15 790 000	1 691 786	140 459 000
	К оплате:					15 790 000	15 790 000	1 691 786	140 459 000

К оплате: 15 790 000 (Пятнадцать миллионов семьсот девяносто тысяч тенге) в том числе НДС.

Заказчик:
государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Руководитель Е.С.Нурсеисов

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «KravИнжиниринг»
Директор О.А.Кравченко

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Директор Н.А.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 4 А

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018г

По локальной смете 2-1-1. Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжения.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Восстановление дорожного покрытия гравийно-песчаная смесь, t=15см								
1	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей	4650	234,29	17,83	1089449	82910	70999	0,0416	193
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	29807	23576	133	0,01827	85
		Всего прямые затраты				**1089449**	**82910**			**193**
						29807	**23576**			**85**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				976733				
		Накладные расходы, тенге				70999				
		- заработная плата, тенге				10650				
		- трудоемкость, чел-ч				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				69627				

Всего	**1230075**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	30506
- сметная заработная плата, тенге	4301
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	26094
- сметная заработная плата, тенге	12003
- нормативная трудоемкость, чел-ч	73
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12606
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5042
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1304323**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3569932**
- материалы, тенге	2673318
- сметная заработная плата, тенге	268185
- нормативная трудоемкость, чел-ч	410
Налог (2 %)	71399
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3641331**
НДС (12 %)	436960
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4078291**

Заказчик _____ Е.Нұрпеисов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 4 Б

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018г

По локальной смете 2-1-2. Поселковая водопроводная сеть. Строительство водопроводных колодцев

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Бетонные и прочие работы для строительства сборных колодцев диаметром 2000мм - 10 шт, диаметром 1500мм - 95 шт								
1	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=1,020; *м3*	2,142	3381		7242				
2	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	0,94	195		183				
3	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и днищ колодцев *м2 поверхности*	331	245,44	3,82	81241	1264	15151	0,212	70
				37,35	1,44	12363	477	118	0,007	2
		Всего прямые затраты				**88666**	**1264**			**70**
						12363	**477**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				75038				

Накладные расходы, тенге	15151
- заработная плата, тенге	2273
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6229
Всего	**110046**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	2729
- сметная заработная плата, тенге	385
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2334
- сметная заработная плата, тенге	1074
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1128
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	451
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**116688**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**319375**
- материалы, тенге	205379
- сметная заработная плата, тенге	49679
- нормативная трудоемкость, чел-ч	89
Налог (2 %)	6388
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**325763**
НДС (12 %)	39092
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**364855**

Заказчик _____ Е.Нурпеисов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 4 В

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018г

По локальной смете 2-1-3 Площадка водозабора. Строительство колодца с хлор-сатуратором Д=2,0м 1 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	50	27,84	26,18	1392	1309	430	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	83	360	97	0,025	1
2	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	40	3,35	3,35	134	134	45	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	46	97	0,0038	–
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	12	20,27	–	243	–	275	0,129	2
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	243	–	113	–	–

4	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	10	7,61	7,61	76	76	22	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	23	97	0,00756	–
5	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,18	5848,35	2104,76	12749	4588	8462	13,9	30
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	5150	1359	130	2,475	5
6	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (устройство бетонных упоров)	0,01	4815		48				
		м3								
7	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (устройство бетонных заделок)	0,36	4815		1733				
		м3								
8	30-1-4	Цементный раствор для установки блоков	0,02	4174		83				
		м3								
9	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,07	23700		25359				
		м3								
10	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,78	7920		14098				
		м								
11	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7.3	1	1820		1820				
		шт								
12	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, КО-6	1	784		784				
		шт								
13	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
14	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца	0,55	5303,47	66,01	2917	36	128	1,35	1

	м3								
			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
15 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,01612	151200		2437				
	т								
16 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00527	162700		857				
	т								
17 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,00363	247994,13	49389,75	900	179	385	312,7	1
	т фасонных частей								
			62775	18657	228	68	130	91,12	–
18 4-1-4	Соединительные элементы для сейсмостойкости	0,036	55620		2002				
	т								
19 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0021	70153,47	10674,97	147	22	144	270	1
	км трубопровода								
			48825	4032	103	8	130	19,69	–
20 8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10750-90) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 ммК=1,004;	2,1084	629		1326				
	м								
21 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
	зонт								
			60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
22 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
	комплект								
			40,5	–	81	–	128	–	–
23 Е22-36-4	Установка хлор-сатуратора ХС 100-10	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
	задвижка или клапан								
			657	213,75	657	214	130	1,05	1
24 80-1-1(пл)	Хлор-сатуратор 100-10	1	58719		58719				

		шт							
25	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	311	1,4	1
		задвижка или клапан		231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
26	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	11628		11628				
		шт								
27	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	–	252	–	130	–	–
28	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2	384		768				
		шт								
29	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,07	36,09	0,09	3	–	–	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	–	–	90	0,0002	–
30	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,07	16,92	0,02	1	–	–	0,0213	–
		м2		4,14	–	–	–	90	–	–
31	1-1-457	Пакля пропитанная	0,02	195		4				
		кг								
		Всего прямые затраты				**153096**	**6981**			**42**
						7198	**2101**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				80198				
		оборудования, тенге				58719				
		Накладные расходы, тенге				11847				
		- заработная плата, тенге				1777				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6373				

Всего	**171316**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	2792
- сметная заработная плата, тенге	394
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2389
- сметная заработная плата, тенге	1099
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1154
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	462
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**178113**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**487495**
- материалы, тенге	219502
- оборудование, тенге	160714
- сметная заработная плата, тенге	38824
- нормативная трудоемкость, чел-ч	64
Налог (2 %)	9750
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**497245**
НДС (12 %)	59669
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**556914**

Заказчик _____ Е.Нұрпеисов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 4 Г

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018г

По локкальной смете 2-1-4 Площадка водозабора. Трубопроводы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,970;	2136,619	27,84	26,18	59483	55937	18363	0,0115	25
		м3 грунта		1,66	7,2	3547	15384	97	0,025	53
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	66,081	262,72	–	17361	–	19618	1,848	122
		м3 грунта		262,72	–	17361	–	113	–	–
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	254,99	1813,2	152,52	462348	38891	69888	1,02	260

	м3 основания								
			153,68	57,15	39187	14573	130	0,279	71
4 Е1-166-2	Подбивка вручную пазух труб грунтом 2 группы	12,2	134,1	–	1636	–	1849	0,972	12
	м3 грунта								
			134,1	–	1636	–	113	–	–
5 Е1-13-2	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1068,3095	28,89	27,85	30863	29752	9824	0,00724	8
	м3 грунта								
			1,04	8,44	1111	9017	97	0,0315	34
6 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1068,3095	3,35	3,35	3579	3579	1202	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	1239	97	0,0038	4
7 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1068,3095	1,48	1,48	1581	1581	529	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	545	97	0,00168	2
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2136,619	21,55	4,52	46044	9658	35295	0,108	231
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	36387	–	97	–	–
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	66,081	134,1	–	8861	–	10013	0,972	64
	м3 грунта								
			134,1	–	8861	–	113	–	–

Раздел 2 Укладка трубопроводов

10 Е6-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	31,3	2114,35	160,59	66179	5026	8898	1,566	49
	м3 загрузки								
			210,06	60,66	6575	1899	105	0,2963	9
11 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	2,18	58881,69	25695,31	128362	56016	113044	194	423

	км трубопровода		33075	6813,45	72104	14853	130	26,38	58
12 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110 мм	2,18	8287,75	–	18067	–	22764	51,5	112
	км трубопровода		8032,5	–	17511	–	130	–	–
13 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием	0,114	70153,47	10674,97	7997	1217	7834	270	31
	км трубопровода		48825	4032	5566	460	130	19,69	2
14 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,141	115636,32	31953,19	16305	4505	14379	360	51
	км трубопровода		66375	12071,25	9359	1702	130	58,95	8
15 8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	114,456	670		76686				
	м								
16 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 ммК=1,004;	141,564	1055		149350				
	м								
17 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 114 мм	0,114	277986,61	30429,76	31690	3469	6972	205	23
	км трубопровода		35550	11495,25	4053	1310	130	56,14	6
18 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм	0,141	420081,51	68116,36	59231	9604	12883	256	36
	км трубопровода		44550	25731	6282	3628	130	125,67	18
19 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 114 мм	0,114	8287,75	–	945	–	1191	51,5	6

	км трубопровода		8032,5	–	916	–	130	–	–
20 E22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 159 мм	0,141	10216,13	–	1440	–	1765	61,8	9
	км трубопровода		9630	–	1358	–	130	–	–
21 E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	11	411,46	17,71	4526	195	3410	1,4	15
	задвижка или клапан		231,75	6,75	2549	74	130	0,03	–
22 9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 (SM-KZ F 4)	11	11628		127908				
	шт								
23 E22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	861	1,93	4
	задвижка или клапан		317,25	13,5	635	27	130	0,07	–
24 E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
	задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
25 9-2-89	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	22383		44766				
	шт								
26 9-2-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	5889		5889				
	шт								
27 E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–

28	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1060		2120				
		шт								
29	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	–	126	–	130	–	–
30	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	62	156,43	21,43	9699	1329	10156	0,6	37
		фланец		126	–	7812	–	130	–	–
31	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	8	231,52	33,52	1852	268	1895	0,9	7
		фланец		180	2,25	1440	18	130	0,01	–
32	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	62	384		23808				
		шт								
33	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	671		5368				
		шт								
34	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404				
		шт								
35	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,029	247994,13	49389,75	7192	1432	3069	312,7	9
		т фасонных частей		62775	18657	1820	541	130	91,12	3
36	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,56	225,63	3006	2256	1671	0,414	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,226	2
37	8-4-3409	Втулка с фланцем, д. 100 мм, прим.	10	613		6130				
		шт								

38	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	8,9	16,92	0,02	151	–	33	0,0213	–
		м2		4,14	–	37	–	90	–	–
39	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	8,9	36,09	0,09	321	1	35	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	39	–	90	0,0002	–
40	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм с гидравлическим испытанием - укладка футляра	0,003	204666,79	85907,16	614	258	501	504	2
		км трубопровода		95850	32451,75	288	97	130	158,5	–
41	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 325 мм	0,003	794022,84	104398,81	2382	313	395	357	1
		км трубопровода		62100	39438	186	118	130	192,61	1
42	8-6-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 ммК=1,004;	3,012	3560		10723				
		м								
43	Е22-8-3	Укладка парубка из стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием	0,0216	70153,47	10674,97	1515	231	1485	270	6
		км трубопровода		48825	4032	1055	87	130	19,69	–
44	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 ммК=1,004;	21,6864	670		14530				
		м								
45	Е22-8-5	Укладка патрубка из стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,004	115636,32	31953,19	463	128	408	360	1
		км трубопровода		66375	12071,25	266	48	130	58,95	–

46 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 ммК=1,004;	4,016	1055		4237				
	м								
47 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 114 мм	0,0216	277986,61	30429,76	6005	657	1321	205	4
	км трубопровода		35550	11495,25	768	248	130	56,14	1
48 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм	0,004	420081,51	68116,36	1680	272	365	256	1
	км трубопровода		44550	25731	178	103	130	125,67	1
49 8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	4	401		1604				
	шт								
50 8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 60° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	1	401		401				
	шт								
Раздел 3 Ремонтные работы на каптажном сооружении									
51 Е1-164-2	Очистка каптажной камеры от ила	4,5	218,93	–	985	–	1113	1,54	7
	м3 грунта		218,93	–	985	–	113	–	–
52 Е13-44-7	Очистка щетками наружной и внутренней стороны стен каптажной камеры	50	60,75	–	3038	–	2734	0,34	17
	м2		60,75	–	3038	–	90	–	–

Раздел 4 Два спускных трубопровода

53	Е7-61-1								
	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	2,448	1986,57	564,43	4863	1382	2614	3,33	8
	м3 сборных конструкций		567	195,49	1388	479	140	0,7533	2
54	30-18-140								
	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	1,8	17700		31860				
	м3								
55	30-18-67								
	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,64	17300		11072				
	м3								
56	30-18-145								
	ОПК=8,000;	0,008	16300		130				
	м3								
57	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	51,8	245,44	3,82	12714	198	2372	0,212	11
	м2 поверхности		37,35	1,44	1935	75	118	0,007	–
58	Е24-2-6								
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,018	221721,29	83195,41	3991	1498	3507	669	12
	км трубопровода		126000	23881,5	2268	430	130	120,11	2
59	Е24-2-1								
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,0005	125996,21	46381,71	63	23	61	424	–
	км трубопровода		76050	17015,25	38	9	130	88,37	–
60	8-6-90								
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	18	1055		18990				
	м								

61 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,5	250		125				
	м								
62 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,018	420081,51	68116,36	7561	1226	1645	256	5
	км трубопровода		44550	25731	802	463	130	125,67	2
63 Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,0005	176712,4	29493,95	88	15	31	203	–
	км трубопровода		35325	11142	18	6	130	54,42	–
Раздел 5 Два переливных трубопровода									
64 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	2,628	1986,57	564,43	5221	1483	2806	3,33	9
	м3 сборных конструкций		567	195,49	1490	514	140	0,7533	2
65 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	1,98	17700		35046				
	м3								
66 30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,64	17300		11072				
	м3								
67 30-18-145	ОПК=8,000;	0,008	16300		130				
	м3								
68 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	69	245,44	3,82	16935	264	3158	0,212	15

	м2 поверхности								
			37,35	1,44	2577	99	118	0,007	–
69	Е24-2-4								
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,024	258653,73	52482,23	6208	1260	3375	494	12
	км трубопровода								
			91125	17035,5	2187	409	130	88,49	2
70	Е24-2-1								
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,0005	125996,21	46381,71	63	23	61	424	–
	км трубопровода								
			76050	17015,25	38	9	130	88,37	–
71	8-6-82								
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	24	670		16080				
	м								
72	8-6-65								
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,5	250		125				
	м								
73	Е22-14-3								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,024	277986,61	30429,76	6672	730	1468	205	5
	км трубопровода								
			35550	11495,25	853	276	130	56,14	1
74	Е22-14-1								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,0005	176712,4	29493,95	88	15	31	203	–
	км трубопровода								
			35325	11142	18	6	130	54,42	–

Раздел 6 Два подводящих трубопровода

75	Е7-61-1								
	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	2,448	1986,57	564,43	4863	1382	2614	3,33	8

	м3 сборных конструкций		567	195,49	1388	479	140	0,7533	2
76 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 *м3*	1,8	17700		31860				
77 30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 *м3*	0,64	17300		11072				
78 30-18-145	ОПК=8,000; *м3*	0,008	16300		130				
79 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	48,28	245,44	3,82	11850	184	2210	0,212	10
			37,35	1,44	1803	70	118	0,007	–
80 Е24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,016	258653,73	52482,23	4138	840	2250	494	8
			91125	17035,5	1458	273	130	88,49	1
81 Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,0005	125996,21	46381,71	63	23	61	424	–
			76050	17015,25	38	9	130	88,37	–
82 8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	16	670		10720				
83 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	0,5	250		125				

84	Е22-14-3								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,016	277986,61	30429,76	4448	487	979	205	3
	км трубопровода		35550	11495,25	569	184	130	56,14	1
85	Е22-14-1								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,0005	176712,4	29493,95	88	15	31	203	–
	км трубопровода		35325	11142	18	6	130	54,42	–

Раздел 7 Два отводящих трубопровода

86	Е7-61-1								
	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	2,627	1986,57	564,43	5219	1483	2806	3,33	9
	м3 сборных конструкций		567	195,49	1490	514	140	0,7533	2
87	30-18-140								
	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	1,98	17700		35046				
	м3								
88	30-18-67								
	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,64	17300		11072				
	м3								
89	30-18-145								
	ОПК=7,000;	0,007	16300		114				
	м3								
90	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	55,32	245,44	3,82	13578	211	2532	0,212	12
	м2 поверхности		37,35	1,44	2066	80	118	0,007	–

91	Е24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,016	258653,73	52482,23	4138	840	2250	494	8
		км трубопровода		91125	17035,5	1458	273	130	88,49	1
92	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,0005	125996,21	46381,71	63	23	61	424	–
		км трубопровода		76050	17015,25	38	9	130	88,37	–
93	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	16	670		10720				
		м								
94	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,5	250		125				
		м								
95	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,016	277986,61	30429,76	4448	487	979	205	3
		км трубопровода		35550	11495,25	569	184	130	56,14	1
96	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,0005	176712,4	29493,95	88	15	31	203	–
		км трубопровода		35325	11142	18	6	130	54,42	–
		Всего прямые затраты				**1834899**	**240861**			**1720**
						278909	**71457**			**292**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1315137				

Накладные расходы, тенге	424742
- заработная плата, тенге	63711
- трудоемкость, чел-ч	212
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	135578
Всего	**2395219**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	59401
- сметная заработная плата, тенге	8376
- нормативная трудоемкость, чел-ч	48
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	50811
- сметная заработная плата, тенге	23373
- нормативная трудоемкость, чел-ч	142
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24546
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9818
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2539795**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**6951419**
- материалы, тенге	3599530
- сметная заработная плата, тенге	1314280
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2414
Налог (2 %)	139028
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7090447**
НДС (12 %)	850854
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7941301**

Заказчик _____ Е.Нұрпеисов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 4 Д

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018г

По локальной смете 2-1-5 Площадка водозабора. Строительство водопроводных колодцев

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы для строительства колодцев								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,970;	327,38664	27,84	26,18	9114	8571	2813	0,0115	4
		м3 грунта		1,66	7,2	543	2357	97	0,025	8
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10,12536	262,72	–	2660	–	3006	1,848	19
		м3 грунта		262,72	–	2660	–	113	–	–

3 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=0,970;	257,11305	3,35	3,35	861	861	289	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	298	97	0,0038	1
4 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=0,970;	257,11305	1,48	1,48	381	381	127	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	131	97	0,00168	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=0,970;	257,11305	21,55	4,52	5541	1162	4248	0,108	28
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	4379	–	97	–	–
6 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	90,405	20,27	–	1833	–	2071	0,129	12
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	1833	–	113	–	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы К=0,030;	7,95195	134,1	–	1066	–	1205	0,972	8
	м3 грунта		134,1	–	1066	–	113	–	–
8 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	72,447	7,61	7,61	551	551	162	–	–
	м3 грунта		–	2,31	–	167	97	0,00756	1

Раздел 2 Бетонные и прочие работы для строительства сборных водопроводных колодцев диаметром 2000мм - 1 шт, диаметром 1500мм - 14 шт

9 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	29,375	5068,35	2104,76	148883	61827	114027	13,9	408
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	69398	18315	130	2,475	73

10	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,7305	7920		13706				
		м								
11	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,38178	151200		57725				
		т								
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колераК=29,000;	11,07162	148,39	0,07	1643	1	1256	0,646	7
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1196	–	105	0,0001	–
13	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,99665	40200		40065				
		т								
14	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,99665	162700		162155				
		т								
15	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных упоров и для заделки труб)	1,035	4174		4320				
		м3								
16	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодцевК=15,000;	8,25	4649,65	66,01	38360	545	1912	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1615	206	105	0,1218	1
		Всего прямые затраты				**488864**	**73899**			**497**
						82690	**21474**			**84**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				332274				
		Накладные расходы, тенге				131116				
		- заработная плата, тенге				19667				
		- трудоемкость, чел-ч				66				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	37199
Всего	**657179**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	16298
- сметная заработная плата, тенге	2298
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	13941
- сметная заработная плата, тенге	6413
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6735
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2694
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**696847**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1907270**
- материалы, тенге	909434
- сметная заработная плата, тенге	388575
- нормативная трудоемкость, чел-ч	699
Налог (2 %)	38145
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1945415**
НДС (12 %)	233450
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2178865**

Заказчик _____ Е.Нұрпеисов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 4 Е

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018г

По локальной смете 2-2-1 Резервуары для воды ж/б 200м3 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 мК=2,000;	340	4,85	4,85	1649	1649	554	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	571	97	0,0055	2
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3К=2,000;	724	27,84	26,18	20156	18954	6223	0,0115	8
		м3 грунта		1,66	7,2	1202	5213	97	0,025	18

3	Е1-164-2								
	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=2,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	176	262,72	–	46239	–	52250	1,848	325
	м3 грунта		262,72	–	46239	–	113	–	–
4	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=2,000;	360	134,1	–	48276	–	54552	0,972	350
	м3 грунта		134,1	–	48276	–	113	–	–
5	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000;	360	21,55	4,52	7758	1627	5947	0,108	39
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	6131	–	97	–	–
6	Е1-35-2								
	Устройство обвалования из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 мК=2,000;	540	12,61	12,61	6809	6809	2294	–	–
	м3 грунта		–	4,38	–	2365	97	0,0143	8
7	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000;	540	21,55	4,52	11637	2441	8920	0,108	58
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	9196	–	97	–	–
8	Е1-16-1								
	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 2,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=2,000;	160	16,51	15,67	2642	2507	813	0,00486	1
	м3 грунта		0,8	4,44	128	710	97	0,01573	3
9	П8-1-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,600;	256	19,7	19,7	5043	5043	1009	–	–
	т		–	3,94	–	1009	100	0,00827	2
10	Е1-13-1								
	Покрытие резервуара грунтом 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом емкостью 0,4 м3К=2,000; ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	160	27,97	26,96	4475	4314	1425	0,00701	1

	м3 грунта								
			1,01	8,17	162	1307	97	0,0305	5
11	Е1-90-6								
	Планировка вручную дна в грунтах 2 группыК=2,000;	224	10,22	–	2289	–	2587	0,065	15
	м2 спланированной поверхности								
			10,22	–	2289	–	113	–	–
12	Е1-90-6								
	Планировка вручную поверхности обвалованияК=2,000;	614	10,22	–	6275	–	7091	0,065	40
	м2 спланированной поверхности								
			10,22	–	6275	–	113	–	–
13	Е1-152-2								
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способомК=2,000;	1140	217,96	27,14	248474	30940	6967	–	–
	м2								
			–	6,3	–	7182	97	0,022	25
	Раздел 2 Монолитные и сборные ж/б конструкции								
14	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	15,62	4159,03	66,01	64964	1031	3619	1,35	21
	м3								
			195,75	24,93	3058	389	105	0,1218	2
15	Е6-33-4								
	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 ммК=2,000;	50,6	8219,51	954,98	415907	48322	74697	6,51	329
	м3								
			1075,5	330,44	54420	16720	105	1,337	68
16	Е6-1-1								
	Создание уклона из цементного раствораК=2,000;	0,72	3840,79	66,01	2765	48	167	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	141	18	105	0,1218	–
17	Е7-30-1								
	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетономК=2,000;	40,48	6709,62	1982,18	271605	80239	159480	12,71	515
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			2101,5	712,58	85069	28845	140	3,2883	133
18	Е7-37-2								
	Укладка плит покрытийК=2,000;	14,7	2444,03	1240,62	35927	18237	10070	2,13	31
	м3 сборных конструкций								
			362,25	127,08	5325	1868	140	0,4124	6

19 30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В25К=2,000;	1,12676	24200		27268				
	м3								
20 Е6-1-1	Обетонирование камер на покрытий и лестниц из бетона В-7,5К=2,000;	1,6	4649,65	66,01	7439	106	371	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	313	40	105	0,1218	–

Раздел 3 Металлоконструкции

21 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостейК=2,000;	0,218	151200		32962				
	т								
22 Е9-53-2	Монтаж лестницК=2,000;	0,218	9850,47	1162,94	2147	254	1465	46,6	10
	т конструкций								
			7357,5	108	1604	24	90	0,53	–
23 Е9-53-1	Монтаж конструкций люков, лазовК=2,000;	0,712	14806,01	1133,15	10542	807	8517	82,1	58
	т конструкций								
			12892,5	398,25	9179	284	90	1,95	1
24 2-1-227	Лазы круглые для резервуаровК=2,000;	0,712	247800		176434				
	т								
25 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,08266	67700		5596				
	т								

Раздел 4 Изоляционные работы

26 99-8-5(пл)	Пенетрон (1 кг на1м2)К=2,000;	167,4698	416		69667				
	кг								
27 Е13-39-3	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков, по периметру покрытия и фундамента днищаК=2,000;	97,6	612,02	1,57	59733	153	11463	0,67	65
	м2								
			130,5	–	12737	–	90	–	–
28 Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швовК=2,000;	144	59,17	0,14	8520	20	5408	0,159	23

	м шва		26,78	0,05	3856	7	140	0,0003	–
29 Е13-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один разК=2,000;	44	43,64	0,09	1920	4	176	0,0218	1
	м2		4,41	0,05	194	2	90	0,0002	–
30 Е13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724К=2,000;	44	41,11	0,05	1809	2	110	0,0136	1
	м2		2,75	0,02	121	1	90	0,0001	–
31 Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 4-мя слоямиК=2,000;	44	70,08	0,12	3084	5	112	0,0138	1
	м2		2,77	0,05	122	2	90	0,0002	–
Раздел 5 Испытание емкости									
32 Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемостьК=2,000;	472	24,6	0,69	11611	326	5931	0,0787	37
	м3 емкости		11,7	0,27	5522	127	105	0,0013	1
33 Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой водыК=2,000;	472	52,65	0,22	24851	104	11820	0,165	78
	м3 емкости		23,76	0,09	11215	42	105	0,0004	–
Раздел 6 Узлы трубопроводные									
34 8-1-82	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 114*4 ммК=2,000;	0,3417	106600		36425				
	т								
35 Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 114 ммК=2,000;	0,3417	33857	2296	11569	785	9426	183	63
	т		30380	270	10381	92	90	1,578	1

36	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 114 ммК=2,000;	0,042	8287,75	–	348	–	438	51,5	2
		км трубопровода		8032,5	–	337	–	130	–	–
37	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000;	14	4,48	0,09	63	1	56	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	61	1	90	0,0002	–
38	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=2,000;	14	35,84	0,09	502	1	53	0,0213	–
		м2		4,14	0,05	58	1	90	–	–
39	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=2,000;	28	200		5600				
		кг								
40	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=2,000;	144	193,29	9,95	27834	1433	9909	0,356	51
		м2 стяжки		52,2	3,74	7517	539	123	0,0182	3
41	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=2,000;	196	193,29	9,95	37885	1950	13486	0,356	70
		м2 стяжки		52,2	3,74	10231	733	123	0,0182	4
42	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-196	23,37	0,67	-4581	-131	-212	0,0044	-1
		м2 стяжки		0,63	0,25	-123	-49	123	0,0012	–
	Раздел 7 Лестничный марш на откосе резервуара.									
43	Е8-3-3	Устройство гравийного основанияК=2,000;	4,14	230,27	100,89	953	418	791	0,85	4
		м3 основания		123,75	38,25	512	158	118	0,18	1
44	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	0,38	5303,47	66,01	2015	25	87	1,35	1
		м3		195,75	24,93	74	9	105	0,1218	–

45 Е7-1-2	Укладка блоков фундаментов массой до 1,5 тК=2,000;	4	408,67	272,99	1635	1092	1289	0,825	3
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	543	378	140	0,3633	1
46 30-18-60	Блоки С-ЛМ 33-12 из тяжелого бетона класса В25К=2,000;	2,056	18200		37419				
	м3								
47 Е9-61-10	Монтаж ограждений лестницК=2,000;	0,6212	9752,34	2387,56	6058	1483	3587	35,1	22
	т конструкций		6120	295,43	3802	184	90	1,35	1
48 2-1-41	Стоимость ограждения лестницК=2,000;	0,6212	147100		91379				
	т								
49 Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110К=29,000;	18,0148	42,05	0,07	758	1	45	0,0135	–
	м2		2,75	0,02	50	–	90	0,0001	–
50 Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один разК=29,000;	18,0148	20,47	0,02	369	–	95	0,0295	1
	м2		5,81	–	105	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**1902704**	**231000**			**2226**
					346322	**68772**			**285**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1325386				

Накладные расходы, тенге	483088
- заработная плата, тенге	72463
- трудоемкость, чел-ч	242
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	143148
Всего	**2528940**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	62718
- сметная заработная плата, тенге	8843
- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	53647

- сметная заработная плата, тенге	24678
- нормативная трудоемкость, чел-ч	150
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25917
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10367
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2681589**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**7339509**
- материалы, тенге	3627581
- сметная заработная плата, тенге	1525500
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2953
Налог (2 %)	146790
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7486286**
НДС (12 %)	898 355,15.
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 384 641,15.**
Минус ценовая скидка подрядчика с НДС	**– 7 714 867,15.**
Итого по акту с учетом удержания ценовой скидки подрядчика с НДС	**669 774.**

Заказчик _____ Е.Нұрпеисов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148** — **050440006071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613** — **060240002826**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 02.04.2018 года. от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
13	23.11.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения п.Ушбулак Алакольского р-на Алматинской области		шт	1	5 467 386,47	5 467 386,47	656 086,38	6 123 472,85
			Итого	1	x	5 467 386,47	656 086,38	6 123 472,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Немекеев / Ермекеев Н.А. — *должность / подпись / расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / [signature] / Аканов Д.Ш. — *должность / подпись / расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС (ПОБЕДА), 148
БИН 050440006071 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7
БИН 060240002826 БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО "ForteBank"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п. Ушбулак Алакольского района Алматинской области

Полная сметная стоимость
154 297 340 тенге
Стоимость выполненных работ
а) с начала года 146 582 472.85
б) за отчетный месяц 6 123 472,85

Акт Ф № 3 от 05.11.2018 г.
выполненных работ за октябрь месяц 2018г.
Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Администратор бюджетных программ – ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
029-015-431 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ушбулак Алакольского района Алматинской области

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стои мость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за ноябрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Специфика 431	В т.ч. НДС	
1	**Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак Алакольского района Алматинской области**	**146 582 472.85**				**6 123 472,85**	**6 123 472,85**	**565 086**	**146 582 472.85**
	К оплате:					**6 123 472,85**	**6 123 472,85**	**565 086**	**146 582 472.85**

К оплате: 6 123 472,85 (Шесть миллионов сто двадцать три тысячи четыреста семьдесят две тенге восемьдесят пять тиын) в том числе НДС.

Заказчик:
государственное учреждение
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Руководитель Д.Ж.Аханов

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «KravИнжиниринг»

Директор О.А.Кравченко

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»

Директор Н.А.Ирмекеев

Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 5 А

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018г

По локальной смете 2-2-1 Резервуары для воды ж/б 200м3 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Изоляционные работы								
1	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в три слояК=2,000;	750	91,24	7,38	68430	5535	67463	0,536	402
		м2		83,7	2,79	62775	2093	104	0,0136	10
2	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1К=2,000;	0,304	26143,3	1166,54	7948	355	589	5,07	2
		т		1284,75	574,87	391	175	104	2,69	1
3	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2К=2,000;	4,864	30039,53	1538,51	146112	7483	15167	9,49	46
		т		2407,5	590,92	11710	2874	104	2,44	12

4 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция внутренней поверхности стен и днища пенетроном в два слояК=2,000;	548	46,24	3,82	25340	2093	25083	0,212	116
	м2 поверхности		37,35	1,44	20468	789	118	0,007	4
5 99-8-5(пл)	Пенетрон (1 кг на1м2)К=2,000;	380,5302	416		158301				
	кг								
	Всего прямые затраты				**406131**	**15466**			**566**
					95344	**5931**			**27**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				295320				
	Накладные расходы, тенге				108302				
	- заработная плата, тенге				16245				
	- трудоемкость, чел-ч				54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30866				
	Всего				**545299**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				13523				
	- сметная заработная плата, тенге				1907				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				11568				
	- сметная заработная плата, тенге				5321				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5588				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2235				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**578213**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**1582569**				
	- материалы, тенге				808291				
	- сметная заработная плата, тенге				362847				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				690				

Налог (2 %)	31651
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1614220**
НДС (12 %)	193706
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1807926**

Заказчик _____ Д.Аханов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 5 Б

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018г

По локальной смете 2-3-1 Фильтры поглотители 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтахК=2,000;	0,64	5848,35	2104,76	3743	1347	2484	13,9	9
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	1512	399	130	2,475	2
2	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	2,36	3870		9133				
		м								
3	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=2,000;	0,0926	162700		15066				
		т								

4 Е9-53-2	Монтаж решетки и зонтаК=2,000;	0,2808	9850,47	1162,94	2766	327	1886	46,6	13
	т конструкций								
			7357,5	108	2066	30	90	0,53	–
5 2-1-268	Сварная решеткаК=2,000;	0,0688	134000		9219				
	т								
6 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000;	8,1432	148,39	0,07	1208	1	923	0,646	5
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	879	–	105	0,0001	–
7 2-1-41	Конструкции стальные - зонтК=2,000;	0,212	147100		31185				
	т								
8 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 ммК=2,000;	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
9 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 ммК=2,000;	2	471		942				
	шт								
10 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 ммК=2,000;	12,2	362,67	4,19	4425	51	959	0,337	4
	м трубопровода								
			59,85	1,58	730	19	128	0,0076	–
11 Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтамиК=2,000;	0,0022	547811,28	2029,45	1205	4	156	314	1
	км трубопровода								
			53550	767,25	118	2	130	3,75	–
12 Е22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 300 мм с соединением асбестоцементными муфтамиК=2,000;	0,0006	1114025,29	26919,94	668	16	60	398	–
	км трубопровода								
			67275	10170	40	6	130	49,66	–
13 Е9-1-1	Монтаж металлоконструкцийК=2,000;	0,26852	8493,42	3350,04	2281	900	1093	20	5

	т конструкций									
			3690	830,84	991	223	90	2,92	1
14 2-1-41										
	Конструкции стальные из одного профиляК=2,000;	0,26852	147100		39499				
	т									
15 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000;	7,78708	148,39	0,07	1156	1	883	0,646	5
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	841	–	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**123443**	**2725**			**45**
					7686	**711**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				113031				
	Накладные расходы, тенге				9136				
	- заработная плата, тенге				1370				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7955				
	Всего				**140534**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				3485				
	- сметная заработная плата, тенге				491				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2981				
	- сметная заработная плата, тенге				1371				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1440				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				576				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**149016**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**407857**				
	- материалы, тенге				309366				

- сметная заработная плата, тенге	37346
- нормативная трудоемкость, чел-ч	64
Налог (2 %)	8157
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**416014**
НДС (12 %)	49922
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**465936**

Заказчик _____ Д.Аханов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак

Алакольского района Алматинской области

Договор № 20 от 2 апреля 2018 года

Акт № 5 В

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018г

По локальной смете 7-1-1 Ограждения, ворота, калитки

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ограждение каптажной камеры из колючей проволоки общей длинной 235м								
28	Е7-24-13	Установка металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам	235	357,21	137,18	83944	32237	64893	0,979	230
		м оград		159,53	37,71	37490	8862	140	0,1375	32
29	1-1-683	Проволока колючая оцинкованная (КЦ-1) одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 3 мм	263	36		9468				
		кг								
30	1-2-5	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщина 20-24 см, III сорта	0,89	4510		4014				
		м3								
31	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	2,36	4174		9851				
		м3								
32	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,052	4815		250				

		м3								
33	30-19-210	Столбы для ограждения из тяжелого бетона класса В15	3,09	14200		43878				
		м3								
34	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,10278	93997,62	304,24	9661	31	3582	198	20
		т		33075	114,75	3399	12	105	0,56	–
35	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,10278	40200		4132				
		т								
36	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбовК=2,000;	2	1488,85	33,47	2978	67	4054	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
37	2-1-268	Металлоконструкции калиткиК=2,000;	0,05794	134000		7764				
		т								
38	Е15-172-4	Двухслойная окраска калиткиК=29,000;	1,68026	148,39	0,07	249	–	190	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	181	–	105	0,0001	–
39	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбовК=2,000;	2	5891,02	1172,83	11782	2346	9947	17,8	36
		шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
40	2-1-268	Металлоконструкции воротК=2,000;	0,17992	134000		24109				
		т								
41	Е15-172-4	Двухслойная окраска воротК=29,000;	5,21768	148,39	0,07	774	–	592	0,646	3
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	564	–	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**212854**	**34681**			**306**
						50940	**9569**			**35**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				127233				

Накладные расходы, тенге	83258
- заработная плата, тенге	12489
- трудоемкость, чел-ч	42
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17767

Всего	**313879**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	7784
- сметная заработная плата, тенге	1098
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	6658
- сметная заработная плата, тенге	3063
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3217
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1287
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**332825**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**910942**
- материалы, тенге	348237
- сметная заработная плата, тенге	223512
- нормативная трудоемкость, чел-ч	408
Налог (2 %)	18219
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**929161**
НДС (12 %)	111499
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1040660**

Заказчик _____ Д.Аханов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п.Ушбулак Алакольского района Алматинской области

Акт № 5 Г

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018г

По локальной смете 7-1-2 Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Планировка территории. Земляные работы								
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	5388	1,41	1,41	7597	7597	1568	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	1616	97	0,00099	5
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	590	9,24	9,24	5452	5452	1717	–	–
		м3 грунта		–	3	–	1770	97	0,0115	7
3	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	262	56,25	52,36	14738	13718	5911	0,027	7
		м3 грунта		3,89	19,37	1019	5075	97	0,0774	20
4	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс грузаК=1,200;	314,4	49,9	49,9	15689	15689	3138	–	–
		т		–	9,98	–	3138	100	0,02096	7
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	262	3,79	3,24	993	849	406	0,00332	1
		м3 грунта								

			0,48	1,12	126	293	97	0,00371	1
6	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	262	12,34	12,34	3233	3233	889	–	–
		м3 грунта								
				–	3,5	–	917	97	0,0134	4
7	Е1-33-6	Устройство откоса экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 грунтом 2 группы из резервов	441	31,65	31,1	13958	13715	4073	0,00383	2
		м3 грунта								
				0,55	8,97	243	3956	97	0,0303	13

Раздел 2 Проезды, дорожки, площадки

2.1 Тип 1

8	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	611	19,95	15,58	12189	9519	5307	0,0093	6
		м2 корыта								
				1,03	5,5	629	3361	133	0,02686	16
9	Е27-26-2	Устройство щебеночного покрытия толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	611	329,65	34,57	201416	21122	11693	0,0398	24
		м2 основания								
				6,01	8,38	3672	5120	133	0,02882	18

2.2 Тип 2

10	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	250	19,95	15,58	4988	3895	2172	0,0093	2
		м2 корыта								
				1,03	5,5	258	1375	133	0,02686	7
11	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	250	232,89	17,83	58223	4458	3818	0,0416	10
		м2 основания или покрытий								
				6,41	5,07	1603	1268	133	0,01827	5
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	250	560,65	15,35	140163	3838	3658	0,0336	8

	м2 покрытия		5,94	5,06	1485	1265	133	0,01766	4
Раздел 3 Озеленение									
3									
13	Е47-7-3	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,6*0,6*0,5 м с добавлением растительной земли до 50 %	50	524,03	–	26202	–	33801	3,639	182
	яма			524,03	–	26202	–	129	–	–
14	Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,6*0,6 м	50	424,69	163,33	21235	8167	16813	1,254	63
	шт			220,5	40,15	11025	2008	129	0,167	8
15	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (карагач), с комом размером 0,6*0,6*0,5м, высотой 2-2,5 м	50	2030		101500				
	шт									
Раздел 4 Надворный туалет на 1 очко - 1 шт									
16	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,7	28,89	27,85	222	214	71	0,00724	–
	м3 грунта			1,04	8,44	8	65	97	0,0315	–
17	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,25	262,72	–	66	–	75	1,848	–
	м3 грунта			262,72	–	66	–	113	–	–
18	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1	134,1	–	134	–	151	0,972	1
	м3 грунта			134,1	–	134	–	113	–	–
19	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2,75	6,48	6,48	18	18	6	–	–
	м3 грунта			–	2,1	–	6	97	0,00806	–

20	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3,75	21,55	4,52	81	17	62	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	64	–	97	–	–
21	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2,75	14,12	12	39	33	12	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	4	8	97	0,0122	–
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,63	4649,65	66,01	2929	42	146	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	123	16	105	0,1218	–
23	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	4649,65	66,01	4650	66	232	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
24	Е8-3-2	Устройство щебеночной отмостки	1,25	2530,27	100,89	3163	126	240	0,85	1
		м3 основания								
				123,75	38,25	155	48	118	0,18	–
25	Е6-22-1	Устройство плиты П1	0,4	10008,63	241,1	4003	96	576	8,06	3
		м3								
				1282,5	91,08	513	36	105	0,4448	–
26	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01209	65000		786				
		т								
27	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,01472	73000		1075				
		т								
28	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,78	5068,35	2104,76	3953	1642	3028	13,9	11
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				2362,5	623,48	1843	486	130	2,475	2
29	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,78	6230		11089				
		м								
30	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,38	23700		9006				
		м3								

31 Е10-5-1	Установка деревянных элементов туалета	0,768	22951,16	316,57	17626	243	3324	22,5	17
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2678	92	120	0,58	–
32 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций колером масляным разбеленным	28,7	165,65	1,61	4754	46	2690	0,532	15
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	2544	18	105	0,003	–
33 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	3,655	20,49	0,91	75	3	22	0,029	–
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	17	1	120	0,00168	–
34 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,655	578,74	8,2	2115	30	308	0,424	2
	м2 кровли		67,73	3,08	248	11	119	0,015	–
	Всего прямые затраты				**693360**	**113828**			**357**
					54855	**31974**			**117**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				524677				
	Накладные расходы, тенге				105907				
	- заработная плата, тенге				15886				
	- трудоемкость, чел-ч				53				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47956				
	Всего				**847223**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				21011				
	- сметная заработная плата, тенге				2963				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				17972				
	- сметная заработная плата, тенге				8267				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				50				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8682				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3473				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**898361**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2458814**
- материалы, тенге	1436041
- сметная заработная плата, тенге	345136
- нормативная трудоемкость, чел-ч	594
Налог (2 %)	49178
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2507992**
НДС (12 %)	300958,85
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2808950,85.**

Заказчик _____ Д.Аханов

Технический надзор _____ А.Кажиев

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев