Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148** — **050440006071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613** — **060240002826**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21от 10.04.2018 года.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	03.05.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кольбай Алакольского района Алматинской области		шт	1	80 000 000,00	80 000 000,00	8 571 428,57	80 000 000,00
			Итого	1	x	80 000 000,00	8 571 428,57	80 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

(Сдал Исполнитель) Директор / Ирмекеев / Ирмекеев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Нұрпеисов Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания(принятия)работ(услуг) 03.05.2018

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабже с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
Адрес: г. Ушарал. Победы,148
БИК KKMFKZ2A
ИИК БИН 050440006071
Исполнитель:ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: г.Ушарал, Дулатова,7

Полная сметная стоимость 247334072,44енге

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 80000000 тенге
б) отчетный месяц- 80000000 тенге

БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747

БИН 060240002826
АО «FORTEBANK»

Акт Ф-3
Выполнение работ за апрель месяц по дог. № 21 от 2018-04-10

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за апрель месяц 2018 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области»		247334072,44	0	0	0	0	71428571		80000000	80000000
					0	0	0	0	71428571		80000000	80000000

Заказчик: ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на» Технадзор: Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»

Е. Нурпейсов Ирмекеев Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 30-2.34 от 30.01.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"
Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Наименование объекта: Вынос объекта в натуру
Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №1
приемки выполненных работ за 28 апреля 2018 г

Вынос объекта в натуру
л.с.1-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-1-1	Вынос проекта в натуру *км*	12,5498	9454,33		118650				
		Всего прямые затраты				**118650**	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–	–			–
		прочие затраты, тенге				118650				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**118650**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**118650**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**324745**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	6495
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**331240**
НДС (12 %)	39749
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**370989**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Технадзор: _____

Подрядчик Ирмекеев Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 30-2.34 от 30.01.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"
Подрядчик: ТОО "Алакөл- Асыл- Құрылыс"
Наименование объекта: Скважина
Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №2

приемки выполненных работ за 28 апреля 2018 г.

Бурение скважины глубиной 120 м (2шт)
л.с. 6-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Роторное бурение									
1	Е4-10-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кзпр1=1,7; кэкс1=1,7; кзпм1=1,7; / *м*	10	1438,08 / 225,68	1191,07 / 243,13	14381 / 2257	11911 / 2431	4876 / 104	1,33025 / 1,01915	13 / 10
2	Е4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / *шт*	2	104760,97 / 24525	80235,97 / 14082,36	209522 / 49050	160472 / 28165	80304 / 104	137 / 49,12	274 / 98

3	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	м	4	4566,76	3781,56	18267	15126	5843	4,186	17
					724,5	679,99	2898	2720	104	2,75394	11
4	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	м	50	2140,9	1775,87	107045	88794	36701	1,9642	98
					333,9	371,88	16695	18594	104	1,56576	78
5	Е4-10-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	м	102	8776,41	7242,62	895194	738747	263882	8,022	818
					1414,35	1073,23	144264	109469	104	4,08954	417
6	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	м	78	26525,43	21851,36	2068984	1704406	573558	24,262	1892
					4337,55	2732,93	338329	213169	104	9,7265	759
7	1-6-7	Долота шарошечные d=445 мм	шт	0,029	587782		17046				
8	1-6-6	Долота шарошечные d=311 мм	шт	18,91	176335		3334495				
9	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	22,17	6450		142997				
10	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	2,712	12300		33358				

Раздел 2 Прочие работы

11	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	10	1133,07	890,78	11331	8908	3696	1,38	14
		м		240,75	114,57	2408	1146	104	0,418	4
12	8-6-293	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 377 мм, толщина стенки 11,0 мм	10	8507		85070				
		м								
13	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	241	1133,07	890,78	273070	214678	89057	1,38	333
		м		240,75	114,57	58021	27611	104	0,418	101
14	8-6-278	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 9,0 мм	211	3985		840835				
		м								
15	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	10	14800		148000				
		шт								
16	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	4	90284,54	79012,04	361138	316048	103403	57,3	229
		сутки		11272,5	13583,94	45090	54336	104	48,14	193
17	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155105	57,3	344
		сутки		11272,5	13583,94	67635	81504	104	48,14	289

18	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	2	44725,96	36580,96	89452	73162	32430	42	84
		сутки		8145	7446,52	16290	14893	104	33,11	66
	Раздел 3 Оборудование									
19	Ц7-247-5	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 6-10-110	2	31772	16190	63544	32380	25430	60	120
		шт		10550	3578	21100	7156	90	20,909	42
20	80-7-247(пл)	Насос артезианский ЭЦВ 6-16-90	2	50133		100266				
		шт								
21	8-6-201	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм	100	702		70200				
		м								
22	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	38	268		10184				
		шт								
		Всего прямые затраты				**9436086**	**3838704**			**4236**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**764037**	**561194**			**2068**
		оборудования, тенге				4733080				
						100266				
		Накладные расходы, тенге				1374285				
		- заработная плата, тенге				206143				
		- трудоемкость, чел-ч				687				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				642606				
		Всего				**11452977**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				281547				
		- сметная заработная плата, тенге				39698				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	225
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	240829
- сметная заработная плата, тенге	110781
- нормативная трудоемкость, чел-ч	674
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	116343
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	46537
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12138233**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**33222344**
- материалы, тенге	12954440
- оборудование, тенге	274428
- сметная заработная плата, тенге	5049034
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7890
Налог (2 %)	664447
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33886791**
НДС (12 %)	4066415
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37953206**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик Ирмекеев Н. Ирмекеев

Технадзор: _____

"SANA-2001" Версия 30-2.34 от 30.01.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"
Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Наименование объекта: Наружные сети водопровода
Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №3
приемки выполненных работ за 28 апреля 2018г

Сети водопровода
л.с. 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 / м	3000	801		2403000				
		Раздел 3 Колодцы Дк-1000мм								
2	30-18-341	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 / шт	22	3355		73810				
3	30-18-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 / шт	44	3996		175824				
4	30-18-344	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 / шт	12	3043		36516				

5	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	22	773	17006
		шт			
6	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	12	10500	126000
		комплект			
7	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	10	13400	134000
		комплект			
Раздел 4 Колодцы Дк-1500мм					
8	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	49	6393	313257
		шт			
9	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	49	6100	298900
		шт			
10	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	49	6100	298900
		шт			
11	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	44	6149	270556
		шт			
12	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	4	6149	24596
		шт			
13	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	49	773	37877
		шт			
14	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	47	10500	493500
		комплект			
15	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400	26800
		комплект			
Раздел 5 Колодцы-Д2000мм					
16	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	120	11942	1433040
		шт			

17	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт*	120	9211	1105320	
18	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт*	120	9211	1105320	
19	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 *шт*	98	11030	1080940	
20	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 *шт*	22	11030	242660	
21	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт*	120	773	92760	
22	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *комплект*	96	10500	1008000	
23	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	24	13400	321600	
		Всего прямые затраты			**11120182**	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге			– 11120182	– –
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			667211	
		Всего			**11787393**	
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			292327	
		- сметная заработная плата, тенге			41218	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			234	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			250050	
		- сметная заработная плата, тенге			115023	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			700	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			120797	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			48319	

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12498886**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**34209451**
- материалы, тенге	30435938
- сметная заработная плата, тенге	890502
- нормативная трудоемкость, чел-ч	934
Налог (2 %)	684189
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**34893640**
НДС (12 %)	4187237
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39080877**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик Ирмекеев Н. Ирмекеев

Технадзор: _____

"SANA-2001" Версия 30-2.34 от 30.01.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"
Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Наименование объекта: Благоустройство
Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №4
приемки выполненных работ за 28 апреля 2018 г

Благоустройство

л.с. 7-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	30-21-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 / *м3*	43,9504	16800		738367				
		Всего прямые затраты				**738367**	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				– / 738367	–			–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44302				
		Всего				**782669**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				19410				

- сметная заработная плата, тенге	2737
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	16603
- сметная заработная плата, тенге	7637
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8021
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3208
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**829911**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2271470**
- материалы, тенге	2020910
- сметная заработная плата, тенге	59127
- нормативная трудоемкость, чел-ч	62
Налог (2 %)	45430
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2316900**
НДС (12 %)	278028
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2594928**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор: _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148 — 050440006071

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613 — 060240002826

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21от 10.04.2018 года. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	26.06.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кольбай Алакольского района Алматинской обла		шт	1	52 878 000,00	52 878 000,00	5 665 500,00	52 878 000,00
			Итого	1	x	52 878 000,00	5 665 500,00	52 878 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение (перечень документации)

Сдал (Исполнитель) директор / Шемекеев / Шемекеев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук. отдела / Е.Нуртелеов / Е.Нуртелеов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Объект: «Реконструкция и строительство системы во, набжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
Адрес: г. Ушарал. Победы,148
БИК KKMFKZ2A
ИИК БИН 050440006071
Исполнитель: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Дулатова,7

Полная сметная стоимость 247334072,44енге
.

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 132878000 тенге
б) отчетный месяц- 52878000 тенге

БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747

БИН 060240002826
АО «FORTEBANK»

Акт Ф-3
Выполнение работ за июнь месяц по дог. № 21 от 2018-04-10

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за июнь месяц 2018 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Колбай Алакольского р-на Алматинской области»		247334072,44	0	0	0	80000000	118641071		52878000	132878000
					0	0	0	80000000	118641071		52878000	132878000

Заказчик: ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на» _____ Б.Нұрпеисов

Технадзор: ТОО «KravИнжиниринг» _____ О.А.Кравченко

Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс» Ирмекеев Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2018г

Наружные сети водопровода

л.с. 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21253,5	27,84	26,18	591697	556417	182657	0,0115	244
		м3 грунта		1,66	7,2	35281	153025	97	0,025	531
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1118,61	262,72	–	293881	–	332086	1,848	2067
		м3 грунта		262,72	–	293881	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	327,4	134,1	–	43904	–	49612	0,972	318
		м3 грунта		134,1	–	43904	–	113	–	–

4 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1118,61	134,1	–	150006	–	169507	0,972	1087
	м3 грунта		134,1	–	150006	–	113	–	–
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	20333,11	6,48	6,48	131759	131759	41419	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	42700	97	0,00806	164
6 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	20333,11	14	14	284664	284664	94671	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	97599	97	0,01567	319
7 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	592,98	1813,2	152,52	1075191	90441	162523	1,02	605
	м3 основания		153,68	57,15	91129	33889	130	0,279	165
8 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	592,98	39,76	37,82	23577	22427	7403	0,013	8
	м3 грунта		1,87	11	1109	6523	97	0,0376	22
9 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1008,02	45	45	45361	45361	9072	–	–
	т		–	9	–	9072	100	0,0189	19
Раздел 2 Сети водопровода									
10 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,00583	96708,9	47796,27	564	279	462	286	2
	км трубопровода		48375	12572,33	282	73	130	49,07	–
11 8-4-892	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-200x9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,89032	1245		7333				
	м								

12 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	3,5	78245	36133,62	273858	126468	234156	247	865
	км трубопровода		41850	9612,9	146475	33645	130	37,3	131
13 8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	600	801		480600				
	м								
14 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,5	58881,69	25695,31	88323	38543	77783	194	291
	км трубопровода		33075	6813,45	49613	10220	130	26,38	40
15 8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1600	382		611200				
	м								
Раздел 4 Колодцы Дк=1500мм									
16 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	961,27	27,84	26,18	26762	25166	8261	0,0115	11
	м3 грунта		1,66	7,2	1596	6921	97	0,025	24
17 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	28,85	262,72	–	7579	–	8564	1,848	53
	м3 грунта		262,72	–	7579	–	113	–	–
18 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,333	134,1	–	849	–	959	0,972	6
	м3 грунта		134,1	–	849	–	113	–	–
19 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	850,885	6,48	6,48	5514	5514	1733	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	1787	97	0,00806	7

20	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	850,885	21,55	4,52	18337	3846	14056	0,108	92
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	14491	–	97	–	–
21	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	110,25	12,34	12,34	1360	1360	374	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	386	97	0,0134	1
22	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	37,5	3996,7	1879,87	149876	70495	96229	8,86	332
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	53831	20191	130	2,061	77
23	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,4	7520		10528				
		м3								
24	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,6	64092,87	304,24	38456	183	2170	20	12
		т		3330	114,75	1998	69	105	0,56	–
25	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,43692	151200		66062				
		т								
26	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,1	8062,57	66,01	97557	799	2805	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2369	302	105	0,1218	1

Раздел 5 Колодцы=2000мм

27	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1472,4	27,84	26,18	40992	38547	12654	0,0115	17
		м3 грунта		1,66	7,2	2444	10601	97	0,025	37
28	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	44,175	262,72	–	11606	–	13115	1,848	82
		м3 грунта		262,72	–	11606	–	113	–	–

29	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	44,98	3996,7	1879,87	179772	84557	115424	8,86	399
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	64569	24219	130	2,061	93
30	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,175	7520		1316				

Всего прямые затраты	**4758484**	**1526826**	**6507**
	973012	**451222**	**1631**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2258648		
Накладные расходы, тенге	1637695		
- заработная плата, тенге	245654		
- трудоемкость, чел-ч	819		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	383771		
Всего	**6779950**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	168143		
- сметная заработная плата, тенге	23708		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	135		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	143826		
- сметная заработная плата, тенге	66160		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	403		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	69481		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27792		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7189192**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**19676819**		
- материалы, тенге	6181920		
- сметная заработная плата, тенге	5082688		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9495		
Налог (2 %)	393536		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20070355**
НДС (12 %)	2408443
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22478798**
Каротаж скважины (сметный расчет)	92029
Всего	**22570827**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №2
приемки выполненных работ
Благоустройство

л.с. 7-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Планировка территории								
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	323	9,24	9,24	2985	2985	940	–	–
		м3 грунта		–	3	–	969	97	0,0115	4
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	323	7,91	7,91	2555	2555	805	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	830	97	0,00984	3
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	542	9,24	9,24	5008	5008	1577	–	–
		м3 грунта								

			–	3	–	1626	97	0,0115	6
4 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	542	7,91	7,91	4287	4287	1351	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	1393	97	0,00984	5
5 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	452	9,24	9,24	4176	4176	1315	–	–
	м3 грунта		–	3	–	1356	97	0,0115	5
6 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	452	7,91	7,91	3575	3575	1127	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	1162	97	0,00984	4
Раздел 2 Покрытие									
7 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	6,576	25300		166373				
	м3								
Раздел 3 Ограждение									
8 Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	416	568,76	376,53	236604	156636	170468	1,15	478
	м оград		186,75	105,95	77688	44075	140	0,397	165
9 30-21-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15	24,6896	16800		414785				
	м3								
10 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	24,666	18200		448921				
	м3								

11	Т1-33-7	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – строительные работы	416	31,27	–	13008	–	7064	0,074	31
		м ограды		12,13	–	5046	–	140	–	–
12	Т1-33-8	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – монтаж металлоконструкций	416	29,27	0,05	12176	21	1265	0,02	8
		м ограды		3,36	0,02	1398	8	90	–	–
13	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,15	7520		8648				
		м3								
14	Е7-25-4	Устройство распашных ворот с установкой железобетонных столбов без фундаментов	1	4008,86	2303,74	4009	2304	3188	9,59	10
		шт		1647	629,91	1647	630	140	2,2796	2
15	2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,08996	120300		10822				
		т								
16	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
17	1-1-819	Защелка (прим)	1	40		40				
		шт								
18	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20,35	0,02	53	–	10	0,0213	–
		м2		4,16	–	11	–	90	–	–
19	Е7-25-10	Устройство калиток без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	1	535,42	374,36	535	374	340	0,891	1
		шт		137,93	105,37	138	105	140	0,395	–
20	1-1-4478	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01706	48310		824				
		т								

21 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00496	55620		276				
	т								
22 1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
	шт								
23 1-1-819	Ручка	1	40		40				
	шт								
24 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,84	20,35	0,02	17	–	3	0,0213	–
	м2		4,16	–	3	–	90	–	–
Раздел 4 Лестница									
25 E6-1-19	Устройство лестницы из бетона В12,5	1,1	9348,9	353,46	10284	389	877	3,64	4
	м3		625,5	133,52	688	147	105	0,6521	1
26 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01848	41200		761				
	т								
27 E7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	15,3	3796,7	5,89	58090	90	1585	0,415	6
	м ограждений		71,78	2,23	1098	34	140	0,0109	–
28 E15-179-4	Двухслойная окраска металлических стен кузбасским лаком	9,27	35,96	–	333	–	289	0,177	2
	м2 окрашиваемой поверхности		29,7	–	275	–	105	–	–
	Всего прямые затраты				**1409425**	**182400**			**540**
					87992	**52335**			**195**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1139033				
	Накладные расходы, тенге				192204				
	- заработная плата, тенге				28831				
	- трудоемкость, чел-ч				96				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	96098
Всего	**1697727**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	42104
- сметная заработная плата, тенге	5937
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	36014
- сметная заработная плата, тенге	16566
- нормативная трудоемкость, чел-ч	101
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17398
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6959
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1800202**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4927153**
- материалы, тенге	3117533
- сметная заработная плата, тенге	591241
- нормативная трудоемкость, чел-ч	966
Налог (2 %)	98543
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5025696**
НДС (12 %)	603084
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5628780**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А.Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакел-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №3

приемки выполненных работ за июнь 2018 г

Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

л.с. 6-3-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	493,19	23,36	22,08	11521	10890	3272	0,00888	4
		м3 грунта		1,28	5,56	631	2742	97	0,0193	10
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	15,25	218,93	–	3339	–	3773	1,54	23
		м3 грунта		218,93	–	3339	–	113	–	–
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	84	23,36	22,08	1962	1855	558	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	108	467	97	0,0193	2
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	84	21,55	4,52	1810	380	1388	0,108	9
		м3 уплотненного грунта								

			17,03	–	1431	–	97	–	–
5 Е1-90-2	Планировка вручную дна в грунтах 2 группы	56	20,27	–	1135	–	1283	0,129	7
	м2 спланированной поверхности								
			20,27	–	1135	–	113	–	–
6 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	234,08	23,36	22,08	5468	5168	1553	0,00888	2
	м3 грунта								
			1,28	5,56	300	1301	97	0,0193	5
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	234,08	21,55	4,52	5044	1058	3866	0,108	25
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	3986	–	97	–	–
8 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	58,52	134,1	–	7848	–	8868	0,972	57
	м3 грунта								
			134,1	–	7848	–	113	–	–
9 Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	131,84	47,43	44,84	6253	5912	2097	0,0179	2
	м3 грунта								
			2,59	13,81	341	1821	97	0,0519	7
10 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	224,128	45	45	10086	10086	2017	–	–
	т								
			–	9	–	2017	100	0,0189	4
Раздел 2 Фундамент									
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	1,98	7940,17	66,01	15722	131	459	1,35	3
	м3								
			195,75	24,93	388	49	105	0,1218	–
12 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	52	408,67	272,99	21251	14195	16755	0,825	43
	шт сборных конструкций								
			135,68	94,48	7055	4913	140	0,3633	19
13 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	27	2640		71280				
	шт								

14	30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	25	4635		115875				
		шт								
15	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В7,5	9,1	9005,89	311,32	81954	2833	5337	2,82	26
		м3								
				441	117,61	4013	1070	105	0,5744	5
16	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,06572	8679,65	422,15	570	28	653	56,4	4
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	543	10	118	0,77	–
17	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0278	65000		1807				
		т								
18	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03792	62000		2351				
		т								
19	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	7,4	197,09	4,19	1458	31	522	0,382	3
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	430	12	118	0,0076	–
20	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	109,2	245,44	3,82	26802	417	4998	0,212	23
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	4079	157	118	0,007	1
	Раздел 3 Сейсмопояс на отм.-0,250									
21	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,2	11301	316,01	36163	1011	4998	8,25	26
		м3								
				1368	119,39	4378	382	105	0,583	2
22	4-1-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,01843	77000		1419				
		т								
23	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,08179	71100		5815				
		т								
	Раздел 4 Фундамент под оборудование ФМ-1									
24	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов из бетона В20 объемом до 5 м3 под оборудование	0,36	10150,31	260,48	3654	94	266	3,94	1

	м3		614,25	89,46	221	32	105	0,3512	–
Раздел 5 Приямок									
25 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В20	0,25	12136,92	360,48	3034	90	414	8,99	2
	м3		1440	136,17	360	34	105	0,6651	–
26 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0088	41200		363				
	т								
Раздел 6 Выпуски из фундамента									
27 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	0,18	12887,68	990,15	2320	178	381	10,4	2
	м3		1644,75	374,04	296	67	105	1,8268	–
28 4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0297	62600		1859				
	т								
29 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00144	69000		99				
	т								
30 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00432	49389		213				
	т								
31 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	1,6	12887,68	990,15	20620	1584	3392	10,4	17
	м3		1644,75	374,04	2632	598	105	1,8268	3
32 4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,04736	62600		2965				
	т								
33 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01076	69000		742				
	т								

34	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00188	49389		93				
		т								
Раздел 7 Монолитные перемычки МП-1, МП-5										
35	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,24	15693,84	367,51	3767	88	590	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	529	33	105	0,678	–
36	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,06088	62100		3781				
		т								
37	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0086	66000		568				
		т								
38	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,16	15693,84	367,51	2511	59	393	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	352	22	105	0,678	–
39	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00432	68800		297				
		т								
40	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00422	69000		291				
		т								
41	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,24	15693,84	367,51	3767	88	590	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	529	33	105	0,678	–
42	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01208	68800		831				
		т								
43	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0057	69000		393				
		т								
44	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,04	15693,84	367,51	628	15	99	13,1	1
		м3		2202,75	138,83	88	6	105	0,678	–
45	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00486	68800		334				

		т								
46	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00068	69000		47				
		т								
47	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,02	15693,84	367,51	314	7	49	13,1	–
		м3		2202,75	138,83	44	3	105	0,678	–
48	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00177	68800		122				
		т								
49	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00029	69000		20				
		т								
50	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,02	15693,84	367,51	314	7	49	13,1	–
		м3		2202,75	138,83	44	3	105	0,678	–
51	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0019	68800		131				
		т								
52	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00024	69000		17				
		т								
	Раздел 8 Монолитные сердечники									
53	Е6-14-4	Устройство монолитных сердечников	0,72	12887,68	990,15	9279	713	1526	10,4	7
		м3		1644,75	374,04	1184	269	105	1,8268	1
54	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03204	68800		2204				
		т								
55	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,01278	72000		920				
		т								
56	Е6-14-4	Устройство монолитных сердечников	1,6	12887,68	990,15	20620	1584	3392	10,4	17
		м3		1644,75	374,04	2632	598	105	1,8268	3
57	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0142	68800		977				
		т								

58 4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00852	72000		613				
	т								
59 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	0,49	12887,68	990,15	6315	485	1038	10,4	5
	м3		1644,75	374,04	806	183	105	1,8268	1
60 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01246	68800		857				
	т								
61 4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00497	72000		358				
	т								
Раздел 9 Горизонтальное армирование									
62 Е6-19-2	Устройство горизонтального армирования	4,551	8831,7	283,24	40193	1289	3963	4,15	19
	м3		722,25	106,99	3287	487	105	0,5226	2
63 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,09348	69000		6450				
	т								
64 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,192	9471,15	283,24	1818	54	168	4,15	1
	м3		722,25	106,99	139	21	105	0,5226	–
65 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00328	41200		135				
	т								
Раздел 10 Кладка стен и перегородок, крепление перегородок к стене									
66 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	24,7	6950,64	335,84	171681	8295	24067	4,54	112
	м3 кладки		699,75	126	17284	3112	118	0,61	15
67 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	19,06	969,97	34,37	18488	655	4539	1,21	23
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	3602	245	118	0,0629	1
68 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04211	93997,62	304,24	3958	13	1468	198	8

		т								
				33075	114,75	1393	5	105	0,56	–
69	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00918	52657,31	536,06	483	5	460	289	3
		т								
				47475	202,5	436	2	105	0,99	–
70	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00918	69800		641				
		т								
71	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,38232	10661,55	316,01	4076	121	597	8,25	3
		м3								
				1368	119,39	523	46	105	0,583	–
72	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01774	67700		1201				
		т								
73	Е6-1-1	Замоноличивание под перегородку	1,28	8062,57	66,01	10320	84	297	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	251	32	105	0,1218	–
	Всего прямые затраты					**792615**	**69503**			**489**
						76637	**20772**			**81**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					646476				

Накладные расходы, тенге	110135
- заработная плата, тенге	16520
- трудоемкость, чел-ч	55
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	54165
Всего	**956915**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	23731
- сметная заработная плата, тенге	3346
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	20299
- сметная заработная плата, тенге	9338
- нормативная трудоемкость, чел-ч	57
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9806

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3923
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1014674**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2777163**
- материалы, тенге	1769405
- сметная заработная плата, тенге	384116
- нормативная трудоемкость, чел-ч	701
Налог (2 %)	55543
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2832706**
НДС (12 %)	339925
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3172631**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик Ирмекеев Н. Ирмекеев

Технадзор А. Кажиев А.Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №4

приемки выполненных работ

Силовое электрооборудование

л.с. 4-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 КТПН-63 кВа									
1	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	2	408,67	272,99	817	546	644	0,825	2
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	271	189	140	0,3633	1
2	30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	2	4635		9270				
		шт								
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,7	1722,2	97,07	2928	165	297	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	191	61	118	0,18	–

4	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам *подстанция*	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
5	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам *подстанция*	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
6	75-4-31	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 *шт*	1	372031		372031				
7	75-3-3	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85 *шт*	1	175354		175354				
8	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
9	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,079	–
10	80-1-1(пл)пл	Учет электронный ШУЭ-22-1N-NS-08	1	96723		96723				

		комп							
11	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	12	218,93	–	2627	–	2969	1,54	18
		м3 грунта		218,93	–	2627	–	113	–	–
12	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
		шт		116	2,5	928	20	95	0,015	–
13	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	36	51,7	2,8	1861	101	951	0,16	6
		м		27,5	0,3	990	11	95	0,002	–
14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	12	134,1	–	1609	–	1818	0,972	12
		м3 грунта		134,1	–	1609	–	113	–	–
	Раздел 2 АДРм-50С-Т400-2РГТН									
15	Е7-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	3	1285,43	328,93	3856	987	3214	3,75	11
		шт сборных конструкций		650,25	115,04	1951	345	140	0,4573	1
16	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,42	18300		7686				
		м3								
17	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,2	1722,2	97,07	3789	214	386	0,78	2
		м3 основания		112,5	36	248	79	118	0,18	–
18	80-1-1(пл)пл	Дизельная электростанция АДРм-50С-Т400-2РГТН	1	1171121		1171121				
		комп								
19	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	10	218,93	–	2189	–	2474	1,54	15
		м3 грунта								

			218,93	–	2189	–	113	–	–
20 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
	шт		116	2,5	928	20	95	0,015	–
21 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	30	51,7	2,8	1551	84	792	0,16	5
	м		27,5	0,3	825	9	95	0,002	–
22 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10	134,1	–	1341	–	1515	0,972	10
	м3 грунта		134,1	–	1341	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**1867837**	**5759**			**112**
					17260	**1646**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				29591				
	оборудования, тенге				1815229				
	Накладные расходы, тенге				21090				
	- заработная плата, тенге				3164				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4422				
	Всего				**1893349**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				1937				
	- сметная заработная плата, тенге				273				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1657				
	- сметная заработная плата, тенге				762				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				801				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				320				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1898064**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5195001**
- материалы, тенге	80991
- оборудование, тенге	4968282
- сметная заработная плата, тенге	66307
- нормативная трудоемкость, чел-ч	136
Налог (2 %)	103900
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5298901**
НДС (12 %)	635868
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5934769**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик Ирмекеев Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А.Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №5

приемки выполненных работ за июнь 2018г.

Резервуар 150 м3 - 2 шт

л.с. 2-2-4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Резервуары								
1	Т4-154-1	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – строительные работы	1	1453970	102066	1453970	102066	199675	942	942
		резервуар		145616	34271	145616	34271	111	138	138
2	Т4-154-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – монтаж металлоконструкций	1	66683	2484	66683	2484	3304	18	18
		резервуар		2912	759	2912	759	90	3	3

Всего прямые затраты	**1520653**	**104550**	**960**
	148528	**35030**	**141**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1267575		
Накладные расходы, тенге	202979		
- заработная плата, тенге	30447		
- трудоемкость, чел-ч	101		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	103418		
Всего	**1827050**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	45311		
- сметная заработная плата, тенге	6389		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	38758		
- сметная заработная плата, тенге	17829		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	109		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18724		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7489		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1937332**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5302478**		
- материалы, тенге	3469353		
- сметная заработная плата, тенге	723761		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1347		
Налог (2 %)	106050		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5408528**		
НДС (12 %)	649023		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6057551**		

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Технадзор _____ А.Кажиев

Подрядчик Ирменеев Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт 6

приемки выполненных работ за июнь 2018г.

ВЛЗ-10 КВ

л.с. 4-1-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Промежуточная опора Пр10-1,2С								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	1	17400		17400				
		шт								
3	99-1-1(пл)	Оголовок ОГs55	1	4446		4446				
		шт								
4	99-1-1(пл)	Зажим SL 37/2	1	174		174				
		шт								
5	99-1-1(пл)	Кожух защитный SP15	1	103		103				
		шт								

6	99-1-1(пл)	Изолятор штыревой SDI37	шт	6	2311		13866			
7	99-1-1(пл)	Вязка спиральная СО 70	шт	2	2735		5470			
8	99-1-1(пл)	Искровой разрядник SDI 20.3	к-т	3	3496		10488			
9	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	7
					1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
10	80-1-1(пл)	Разъединитель РЛНД 110/400У с приводом ПРН3-10У1	к-т	1	14256		14256			
11	99-1-1(пл)	Кронштейн КМ1	шт	1	553		553			
12	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0011	149300		164			
13	18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	318		1908			
14	99-1-1(пл)	Кронштей РА1	шт	1	2103		2103			
15	99-1-1(пл)	Кронштейн РА2	шт	1	433		433			
16	99-1-1(пл)	Кронштейн РА3	шт	3	489		1467			
17	99-1-1(пл)	Кронштейн РА5	шт	1	304		304			
18	99-1-1(пл)	Хомут Х7	шт	3	198		594			
19	99-1-1(пл)	Хомут Х8	шт	1	205		205			
20	99-1-1(пл)	Проводник заземляющий ЗП1	м	4,5	181		815			

Раздел 2 Промежуточная опора П10-1,2с

21	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	30	1534,11	878,23	46023	26347	23710	3,06	92
		опора		506,25	246,42	15188	7393	105	1,03	31
22	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	30	17400		522000				
		шт								
23	99-1-1(пл)	Оголовок ОГs55К	30	4446		133380				
		шт								
24	99-1-1(пл)	Зажим SL 37.2к=30	30	174		5220				
		шт								
25	99-1-1(пл)	Кожух защитный SP	30	103		3090				
		шт								
26	99-1-1(пл)	Изолятор штыревой SDI387	90	2311		207990				
		шт								
27	99-1-1(пл)	Вязка спиральная СО70	30	2735		82050				
		шт								
28	99-1-1(пл)	Искровой разрядник SDI 20.3К	90	3496		314640				
		шт								

Раздел 3 Промежуточная опорв УП 10-1.2с

29	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
30	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	1	17400		17400				
		шт								
31	99-1-1(пл)	Оголовок ОГs59	1	3398		3398				
		шт								
32	99-1-1(пл)	Крепление откоса У1	1	1419		1419				
		шт								
33	99-1-1(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	2	241		482				
		м								

34	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами (Гайка М20)	0,0001	149300		15				
		т								
35	99-1-1(пл)	Зажим SL37/2	3	174		522				
		шт								
36	99-1-1(пл)	Кожух защитный SP15	3	103		309				
		шт								
37	99-1-1(пл)	Изолятор штыревой SDI37	3	2311		6933				
		шт								
38	99-1-1(пл)	Вязка спиральная СО70	1	2735		2735				
		кт								
39	99-1-1(пл)	Искровой разрядник SDI 20.3	3	3496		10488				
		к-т								
	Раздел 4 Анкерная опора А10-1,2с									
40	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
41	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	6	17400		104400				
		шт								
42	99-1-1(пл)	Траверса ТМ 73	3	2055		6165				
		шт								
43	99-1-1(пл)	Траверса TMs60a	3	1075		3225				
		шт								
44	99-1-1(пл)	Накладка ОГ52	3	237		711				
		шт								
45	99-1-1(пл)	Хомут Х1	6	232		1392				
		шт								
46	99-1-1(пл)	Крепление подкоса У1	3	1419		4257				
		шт								
47	99-1-1(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	6	241		1446				
		м								
48	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами(Гайка М20)	0,0003	149300		45				

		т								
49	99-1-1(пл)	Зажим SL37	15	174		2610				
		шт								
50	99-1-1(пл)	Кожух защитный SP15	15	103		1545				
		шт								
51	99-1-1(пл)	Изолятор штыревой SDI37	3	2311		6933				
		шт								
52	99-1-1(пл)	Вязка спиральная СО70	3	2735		8205				
		к-т								
53	99-1-1(пл)	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	18	157		2826				
		шт								
54	99-1-1(пл)	Изолятор натяжной SDI90.150	18	2738		49284				
		шт								
55	99-1-1(пл)	Зажим натяжной SO255	18	2591		46638				
		шт								
56	99-1-1(пл)	Зажим прокалывающий SLW25.2	9	1159		10431				
		шт								
	Раздел 6 Угловая Анкерная опора УА10-1,2с									
57	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
		опора		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
58	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	3	17400		52200				
		шт								
59	99-1-1(пл)	Траверса ТМ 73	1	2055		2055				
		шт								
60	99-1-1(пл)	Траверса TMs60a	1	1075		1075				
		шт								
61	99-1-1(пл)	Накладка ОГ52	1	237		237				
		шт								
62	99-1-1(пл)	Хомут Х1	2	232		464				
		шт								
63	99-1-1(пл)	Крепление подкоса У1	2	1419		2838				

		шт								
64	99-1-1(пл)	Крепление изолятора КИsl	1	245		245				
		шт								
65	99-1-1(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	2	241		482				
		м								
66	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами(Гайка М20)	0,0002	149300		30				
		т								
67	99-1-1(пл)	Зажим SL37	6	174		1044				
		шт								
68	99-1-1(пл)	Кожух защитный SP15	6	103		618				
		шт								
69	99-1-1(пл)	Изолятор штыревой SDI37	3	2311		6933				
		шт								
70	99-1-1(пл)	Вязка спиральная СО70	1	2735		2735				
		к-т								
71	99-1-1(пл)	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157		942				
		шт								
72	99-1-1(пл)	Изолятор натяжной SDI90.150	6	2738		16428				
		шт								
73	99-1-1(пл)	Зажим натяжной SO255	6	2591		15546				
		шт								
74	99-1-1(пл)	Зажим прокалывающий SLW25.2	3	1159		3477				
		шт								

Раздел 7 Концевая опора с установкой РЛНД Кр10-1,2с

75	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
76	30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	2	17400		34800				
		шт								
77	99-1-1(пл)	Траверса ТМ 73	1	2055		2055				
		шт								
78	99-1-1(пл)	Траверса TMs60a	1	1075		1075				

79 99-1-1(пл)	Накладка ОГ52	шт	1	237		237				
80 99-1-1(пл)	Хомут Х1	шт	2	232		464				
81 99-1-1(пл)	Крепление подкоса У1	шт	1	1419		1419				
82 99-1-1(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	шт	2	241		482				
83 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами(Гайка М20)	м	0,0001	149300		15				
84 99-1-1(пл)	Зажим SL37	т	5	174		870				
85 99-1-1(пл)	Кожух защитный SP15	шт	5	103		515				
86 99-1-1(пл)	Изолятор штыревой SDI37	шт	4	2311		9244				
87 99-1-1(пл)	Вязка спиральная СО70	шт	1	2735		2735				
88 99-1-1(пл)	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	к-т	3	157		471				
89 99-1-1(пл)	Изолятор натяжной SDI90.150	шт	3	2738		8214				
90 99-1-1(пл)	Зажим натяжной SO255	шт	3	2591		7773				
91 Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	7
		комплект		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
92 80-1-1(пл)	Разъединитель РЛНД 110/400У с приводом ПРН3-10У1	комплект	1	14256		14256				
93 99-1-1(пл)	Кронштейн КМ1	шт	1	553		553				
94 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	шт	0,0011	149300		164				

		т								
95	18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	318		1908				
		шт								
96	99-1-1(пл)	Кронштейн РА1	1	2103		2103				
		шт								
97	99-1-1(пл)	Кронштейн РА2	1	433		433				
		шт								
98	99-1-1(пл)	Кронштейн РА3	3	489		1467				
		шт								
99	99-1-1(пл)	Кронштейн РА5	1	304		304				
		шт								
100	99-1-1(пл)	Хомут Х7	3	198		594				
		шт								
101	99-1-1(пл)	Хомут Х8	1	205		205				
		шт								
102	99-1-1(пл)	Проводник заземляющий ЗП1	4,5	181		815				
		м								
	Раздел 8 Подвеска провода									
103	Е33-109-6									
		Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	2,03	41504,56	31105,06	84254	63143	33193	51,1	104
		км линии		9157,5	6414,57	18590	13022	105	22,72	46
104	16-7-910	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	6,1	82830		505263				
		км								
	Раздел 9 Заземление									
105	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	111	218,93	–	24301	–	27460	1,54	171
		м3 грунта		218,93	–	24301	–	113	–	–

106 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	111	134,1	–	14885	–	16820	0,972	108
	м3 грунта		134,1	–	14885	–	113	–	–
107 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	740	51,7	2,8	38258	2072	19543	0,16	118
	м		27,5	0,3	20350	222	95	0,002	1
	Всего прямые затраты				**2575493**	**106006**			**646**
					102517	**24679**			**95**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2338459				
	оборудования, тенге				28512				
	Накладные расходы, тенге				134634				
	- заработная плата, тенге				20195				
	- трудоемкость, чел-ч				67				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				160897				
	Всего				**2871024**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				70494				
	- сметная заработная плата, тенге				9940				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				56				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				60299				
	- сметная заработная плата, тенге				27738				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				169				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				29130				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11652				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3042599**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**8327593**				
	- материалы, тенге				6400362				
	- оборудование, тенге				78037				

- сметная заработная плата, тенге	618154
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1033
Налог (2 %)	166552
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8494145**
НДС (12 %)	1019297
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9513442**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148 — 050440006071

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613 — 060240002826

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №21от 10.04.2018 года. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	17.07.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кольбай Алакольского района Алматинской обла		шт	1	75 513 843,57	75 513 843,57	8 090 768,95	75 513 843,57
			Итого	1	x	75 513 843,57	8 090 768,95	75 513 843,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель): Директор / Нурмекеев / Ирмекеев Н.А
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Гл.спец.отдела / / Нуртелеуов Е.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Объект: «Реконструкция и строительство системы водосн ения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
Адрес: г. Ушарал. Победы,148
БИК KKMFKZ2A
ИИК БИН 050440006071
Исполнитель:ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Дулатова,7

Полная сметная стоимость 247334072,44енге
.

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 208391843,57 тенге
б) отчетный месяц- 75513843,57 тенге

БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747

БИН 060240002826
АО «FORTEBANK»

Акт Ф-3
Выполнение работ за июль месяц по дог. № 21 от 2018-04-10

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за июль месяц 2018 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Колбай Алакольского р-на Алматинской области»		247334072,44	0	0	0	132878000	186064146		75513843,57	208391843,57
					0	0	0	132878000	186064146		75513843,57	208391843,57

Заказчик: **ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»**
Е. Нұрпеисов

Технадзор: **ТОО «KravИнжиниринг»**
О.А.Кравченко

Подрядчик: **ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»**
Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2018г

Наружние сети водопровода

л.с. 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21253,5	27,84	26,18	591697	556417	182657	0,0115	244
		м3 грунта		1,66	7,2	35281	153025	97	0,025	531
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1118,61	262,72	–	293881	–	332086	1,848	2067
		м3 грунта		262,72	–	293881	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	327,4	134,1	–	43904	–	49612	0,972	318
		м3 грунта		134,1	–	43904	–	113	–	–

4 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1118,61	134,1	–	150006	–	169507	0,972	1087
	м3 грунта		134,1	–	150006	–	113	–	–
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	20333,11	6,48	6,48	131759	131759	41419	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	42700	97	0,00806	164
6 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	20333,11	14	14	284664	284664	94671	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	97599	97	0,01567	319
7 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	592,98	1813,2	152,52	1075191	90441	162523	1,02	605
	м3 основания		153,68	57,15	91129	33889	130	0,279	165
8 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	592,98	39,76	37,82	23577	22427	7403	0,013	8
	м3 грунта		1,87	11	1109	6523	97	0,0376	22
9 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1008,02	45	45	45361	45361	9072	–	–
	т		–	9	–	9072	100	0,0189	19
Раздел 2 Сети водопровода									
10 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	2,5	78245	36133,62	195613	90334	167254	247	618
	км трубопровода		41850	9612,9	104625	24032	130	37,3	93
11 8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4003,2665	801		3206616				
	м								

12 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,5	58881,69	25695,31	88323	38543	77783	194	291
	км трубопровода		33075	6813,45	49613	10220	130	26,38	40
13 8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2215,945	382		846491				
	м								
14 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,9277	51202,26	20326,01	47500	18856	43631	179	166
	км трубопровода		30825	5353,43	28596	4966	130	20,64	19
15 8-4-884	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	936,977	131		122744				
	м								
16 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,066	62566,88	6788,5	4129	448	4139	253	17
	км трубопровода		45675	2565	3015	169	130	12,52	1
17 8-6-65	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	66,264	250		16566				
	м								
18 Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,066	176712,4	29493,95	11663	1947	3986	203	13
	км трубопровода		35325	11142	2331	735	130	54,42	4
19 8-10-14	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57x3,0 мм	23	181		4163				
	шт								
20 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0519	115636,32	31953,19	6002	1658	5292	360	19

	км трубопровода								
			66375	12071,25	3445	626	130	58,95	3
21 8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	52,1076	1142		59507				
	м								
22 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,0519	420081,51	68116,36	21802	3535	4741	256	13
	км трубопровода								
			44550	25731	2312	1335	130	125,67	7
23 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0138	70153,47	10674,97	968	147	949	270	4
	км трубопровода								
			48825	4032	674	56	130	19,69	–
24 8-6-79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	13,8552	629		8715				
	м								
25 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,0138	277986,61	30429,76	3836	420	845	205	3
	км трубопровода								
			35550	11495,25	491	159	130	56,14	1
Раздел 4 Колодцы Дк=1500мм									
26 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	961	27,84	26,18	26754	25159	8259	0,0115	11
	м3 грунта								
			1,66	7,2	1595	6919	97	0,025	24
27 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	28,85	262,72	–	7579	–	8564	1,848	53
	м3 грунта								

			262,72	–	7579	–	113	–	–
28 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,333	134,1	–	849	–	959	0,972	6
	м3 грунта								
			134,1	–	849	–	113	–	–
29 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	850,885	6,48	6,48	5514	5514	1733	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	1787	97	0,00806	7
30 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	850,885	21,55	4,52	18337	3846	14056	0,108	92
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	14491	–	97	–	–
31 Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	110,25	12,34	12,34	1360	1360	374	–	–
	м3 грунта								
			–	3,5	–	386	97	0,0134	1
32 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	35,31	3996,7	1879,87	141123	66378	90610	8,86	313
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	50688	19012	130	2,061	73
33 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	2,1	7520		15792				
	м3								
34 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,77592	64092,87	304,24	49731	236	2807	20	16
	т								
			3330	114,75	2584	89	105	0,56	–
35 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,4	151200		60480				
	т								
36 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	14,85	8062,57	66,01	119729	980	3441	1,35	20
	м3								
			195,75	24,93	2907	370	105	0,1218	2

Раздел 5 Колодцы=2000мм

37 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4417,2	27,84	26,18	122975	115642	37963	0,0115	51
	м3 грунта		1,66	7,2	7333	31804	97	0,025	110
38 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	132,525	262,72	–	34817	–	39343	1,848	245
	м3 грунта		262,72	–	34817	–	113	–	–
39 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	176,7	134,1	–	23695	–	26775	0,972	172
	м3 грунта		134,1	–	23695	–	113	–	–
40 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	5214	6,48	6,48	33787	33787	10621	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	10949	97	0,00806	42
41 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5214	21,55	4,52	112362	23567	86130	0,108	563
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	88794	–	97	–	–
42 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	218,92	3996,7	1879,87	874958	411541	561773	8,86	1940
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	314260	117873	130	2,061	451
43 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,925	7520		6956				
	м3								
44 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,8568	64092,87	304,24	54915	261	3099	20	17
	т		3330	114,75	2853	98	105	0,56	–
45 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,5124	151200		77475				
	т								
46 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	16,5	8062,57	66,01	133032	1089	3823	1,35	22

		м3		195,75	24,93	3230	411	105	0,1218	2
	Раздел 6 Запорная арматура, фасонные части									
47	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	12	585,99	36,99	7032	444	5160	1,93	23
		задвижка или клапан		317,25	13,5	3807	162	130	0,07	1
48	9-2-89	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	24	22383		537192				
		шт								
49	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
		задвижка или клапан		231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
50	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	8	11628		93024				
		шт								
51	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	11	242,08	6,95	2663	76	2092	0,88	10
		задвижка или клапан		144	2,25	1584	25	130	0,01	–
52	9-2-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	22	5889		129558				
		шт								
53	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	950	0,88	4
		задвижка или клапан		144	2,25	720	11	130	0,01	–
54	9-1-70	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	5	1600		8000				
		шт								
55	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	5	13378,84	17,71	66894	89	1814	1,62	8
		шт								

			272,25	6,75	1361	34	130	0,03	–
56	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	24	18075,87	36,99	433821	888	9407	1,82	44
		шт								
				288	13,5	6912	324	130	0,07	2
57	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	95	902,52	33,52	85739	3184	22508	0,9	86
		фланец								
				180	2,25	17100	214	130	0,01	1
58	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	27	540,43	21,43	14592	579	4423	0,6	16
		фланец								
				126	–	3402	–	130	–	–
59	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	40	276,06	9,93	11042	397	3276	0,32	13
		фланец								
				63	–	2520	–	130	–	–
60	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 32 мм	323	245,06	9,93	79154	3207	26454	0,32	103
		фланец								
				63	–	20349	–	130	–	–
61	Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	140	2119,53	84,74	296734	11864	86285	2,45	343
		соединение								
				450	31,5	63000	4410	128	0,15	21
62	Е16-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	40	1333,93	53,14	53357	2126	14861	1,46	58
		соединение								
				270	20,25	10800	810	128	0,1	4
63	8-4-3403									
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	345	258		89010				
		шт								
64	8-4-3406									
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37	328		12136				
		шт								

65 8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	81	613		49653				
	шт								
66 8-4-3412	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	242	1065		257730				
	шт								
67 8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм	54	338		18252				
	шт								
68 8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	41	251		10291				
	шт								
69 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,8	247994,13	49389,75	198395	39512	84690	312,7	250
	т фасонных частей		62775	18657	50220	14926	130	91,12	73
Раздел 7 Водомерный узел									
70 80-1-1(пл)	Водомер Д=15 мм	345	1631		562695				
	шт								
	Всего прямые затраты				**12226718**	**2038789**			**9958**
					1548789	**595747**			**2202**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				8076450				
	оборудования, тенге				562695				
	Накладные расходы, тенге				2521060				
	- заработная плата, тенге				378159				
	- трудоемкость, чел-ч				1261				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				851105				
	Всего				**15598883**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	372897
- сметная заработная плата, тенге	52578
- нормативная трудоемкость, чел-ч	298
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	318968
- сметная заработная плата, тенге	146725
- нормативная трудоемкость, чел-ч	893
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	154091
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	61636
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16506475**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**45178222**
- материалы, тенге	22105244
- оборудование, тенге	1540096
- сметная заработная плата, тенге	8040553
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14612
Налог (2 %)	903564
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**46081786**
НДС (12 %)	5529814
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**51611600**
Каротажные работы (сметный расчет)	44427
Итого	51656027

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с. 2-2-1								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1279,08	27,84	26,18	35610	33486	10992	0,0115	15
		м3 грунта		1,66	7,2	2123	9209	97	0,025	32
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	63,954	262,72	–	16802	–	18986	1,848	118
		м3 грунта		262,72	–	16802	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	308,632	134,1	–	41388	–	46768	0,972	300
		м3 грунта		134,1	–	41388	–	113	–	–

4 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	63,954	134,1	–	8576	–	9691	0,972	62
	м3 грунта		134,1	–	8576	–	113	–	–
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	970,448	6,48	6,48	6289	6289	1977	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	2038	97	0,00806	8
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	970,448	21,55	4,52	20913	4386	16031	0,108	105
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	16527	–	97	–	–
7 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	35,164	1813,2	152,52	63759	5363	9638	1,02	36
	м3 основания		153,68	57,15	5404	2010	130	0,279	10
Раздел 2 сети водопровода									
8 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0911	70153,47	10674,97	6391	972	6260	270	25
	км трубопровода		48825	4032	4448	367	130	19,69	2
9 8-6-79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	91,4644	629		57531				
	м								
10 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,0911	8287,75	–	755	–	952	51,5	5
	км трубопровода		8032,5	–	732	–	130	–	–
11 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,0911	277986,61	30429,76	25325	2772	5572	205	19
	км трубопровода								

12 Е22-8-5			35550	11495,25	3239	1047	130	56,14	5
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,1648	115636,32	31953,19	19057	5266	16806	360	59
	км трубопровода								
			66375	12071,25	10939	1989	130	58,95	10
13 8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	165,4592	1142		188954				
	м								
14 Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,1648	10216,13	–	1684	–	2063	61,8	10
	км трубопровода								
			9630	–	1587	–	130	–	–
15 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,1648	420081,51	68116,36	69229	11226	15057	256	42
	км трубопровода								
			44550	25731	7342	4240	130	125,67	21
16 Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0442	154891,68	66009,8	6846	2918	5467	376	17
	км трубопровода								
			70200	24936,75	3103	1102	130	121,79	5
17 8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	44,3768	1751		77704				
	м								
18 Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0442	551518,23	80990,95	24377	3580	4537	278	12
	км трубопровода								
			48375	30595,5	2138	1352	130	149,43	7

Раздел 3 колодцы Д1500мм

19	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	78,46	27,84	26,18	2184	2054	674	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	130	565	97	0,025	2
20	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,35	262,72	–	617	–	697	1,848	4
		м3 грунта		262,72	–	617	–	113	–	–
21	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,35	134,1	–	315	–	356	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	315	–	113	–	–
22	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	73,96	6,48	6,48	479	479	150	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	155	97	0,00806	1
23	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	73,96	21,55	4,52	1594	334	1222	0,108	8
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1260	–	97	–	–
24	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	4,5	12,34	12,34	56	56	16	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	16	97	0,0134	–
25	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,84	7556,38	1879,87	21460	5339	7288	8,86	25
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	4077	1529	130	2,061	6
26	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	6393		12786				
		шт								
27	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	6100		12200				

		шт								
28	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	6100		12200				
		шт								
29	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	6149		12298				
		шт								
30	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	773		1546				
		шт								
31	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	2	10500		21000				
		комплект								
32	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,05616	64092,87	304,24	3599	17	203	20	1
		т		3330	114,75	187	6	105	0,56	–
33	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,03416	151200		5165				
		т								
34	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	8062,57	66,01	8869	73	254	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–

Раздел 4 Колодцы Д=2000мм

35	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	49,08	27,84	26,18	1366	1285	421	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	81	353	97	0,025	1
36	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,45	262,72	–	644	–	728	1,848	5
		м3 грунта		262,72	–	644	–	113	–	–
37	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,45	134,1	–	329	–	372	0,972	2
		м3 грунта								

38	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		134,1	–	329	–	113	–	–
		м3 грунта	43,45	6,48	6,48	282	282	88	–	–
39	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	2,1	–	91	97	0,00806	–
		м3 уплотненного грунта	43,45	21,55	4,52	936	196	718	0,108	5
40	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м		17,03	–	740	–	97	–	–
		м3 грунта	5,63	12,34	12,34	69	69	19	–	–
41	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		–	3,5	–	20	97	0,0134	–
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2,22	7556,38	1879,87	16775	4173	5697	8,86	20
				1435,5	538,43	3187	1195	130	2,061	5
42	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	11942		11942				
		шт								
43	30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	1	6659		6659				
		шт								
44	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	9211		9211				
		шт								
45	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	11030		11030				
		шт								
46	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	7730		7730				
		шт								
47	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	10500		10500				
		комплект								

48	Е6-11-9								
	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,02856	64092,87	304,24	1830	9	103	20	1
	т		3330	114,75	95	3	105	0,56	–
49	2-1-222								
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,01708	151200		2582				
	т								
50	Е6-1-1								
	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
	м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
	Раздел 5 Прямоугольные колодцы								
51	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	77,68	27,84	26,18	2163	2034	667	0,0115	1
	м3 грунта		1,66	7,2	129	559	97	0,025	2
52	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,33	262,72	–	612	–	692	1,848	4
	м3 грунта		262,72	–	612	–	113	–	–
53	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,33	134,1	–	312	–	353	0,972	2
	м3 грунта		134,1	–	312	–	113	–	–
54	Е1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	39,58	6,48	6,48	256	256	81	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	83	97	0,00806	–
55	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	39,58	21,55	4,52	853	179	654	0,108	4
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	674	–	97	–	–

56	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	38,1	12,34	12,34	470	470	129	–
		м3 грунта		–	3,5	–	133	97	0,0134	1
57	Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	11,24	8174,19	369,93	91878	4158	22656	8,01	90
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1410,75	139,73	15857	1571	130	0,682	8
58	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	2,22	7400		16428				
		м3								
59	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	9,02	7830		70627				
		м3								
60	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	2	10500		21000				
		комплект								
61	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,03416	151200		5165				
		т								
62	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	8062,57	66,01	8869	73	254	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–

Раздел 6 Запорная арматура и фасонные части

63	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1551	1,4	7
		задвижка или клапан		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	–
64	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	5	16229		81145				
		шт								
65	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	6	585,99	36,99	3516	222	2581	1,93	12
		задвижка или клапан		317,25	13,5	1904	81	130	0,07	–

66 9-2-743	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	6	25230		151380				
	шт								
67 Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	5	1230,66	466,78	6153	2334	4476	3,04	15
	задвижка или клапан		513	175,5	2565	878	130	0,86	4
68 9-2-744	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	5	38299		191495				
	шт								
69 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
	задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
70 9-1-70	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1600		3200				
	шт								
71 Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,002	154891,68	66009,8	310	132	247	376	1
	км трубопровода		70200	24936,75	140	50	130	121,79	–
72 8-6-99	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	2,008	1623		3259				
	м								
73 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0016	204666,79	85907,16	327	137	267	504	1
	км трубопровода		95850	32451,75	153	52	130	158,5	–
74 8-6-111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	1,6064	2696		4331				
	м								

75	Е22-8-1								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0004	62566,88	6788,5	25	3	25	253	–
	км трубопровода		45675	2565	18	1	130	12,52	–
76	8-6-66								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	0,4016	279		112				
	м								
77	Е22-14-1								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,0004	176712,4	29493,95	71	12	23	203	–
	км трубопровода		35325	11142	14	4	130	54,42	–
78	Е22-40-1								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	276,06	9,93	552	20	164	0,32	1
	фланец		63	–	126	–	130	–	–
79	Е22-40-3								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	10	540,43	21,43	5404	214	1638	0,6	6
	фланец		126	–	1260	–	130	–	–
80	Е22-40-5								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	12	902,52	33,52	10830	402	2843	0,9	11
	фланец		180	2,25	2160	27	130	0,01	–
81	Е22-40-6								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	10	1295,37	57,24	12954	572	3949	1,43	14
	фланец		301,5	2,25	3015	23	130	0,01	–

Раздел 7 Канализация К1

82	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	317,1	27,84	26,18	8828	8302	2725	0,0115	4
	м3 грунта								

			1,66	7,2	526	2283	97	0,025	8
83	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	15,85	262,72	–	4164	–	4705	1,848	29
				262,72	–	4164	–	113	–	–
84	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	4,75	134,1	–	637	–	720	0,972	5
				134,1	–	637	–	113	–	–
85	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	15,85	134,1	–	2125	–	2401	0,972	15
				134,1	–	2125	–	113	–	–
86	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	296,5	6,48	6,48	1921	1921	604	–	–
				–	2,1	–	623	97	0,00806	2
87	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	296,5	14	14	4151	4151	1380	–	–
				–	4,8	–	1423	97	0,01567	5
88	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	7,92	1813,2	152,52	14361	1208	2171	1,02	8
				153,68	57,15	1217	453	130	0,279	2
7.1 Трубопровод										
89	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,0919	78245	36133,62	7191	3321	6148	247	23
				41850	9612,9	3846	883	130	37,3	3
90	8-4-6191	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	92,819	552		51236				

		м							
91	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0035	58881,69	25695,31	206	90	182	194	1
		км трубопровода		33075	6813,45	116	24	130	26,38	–
92	8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,535	208		735				
		м								
93	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
		задвижка или клапан		231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
94	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	4	16229		64916				
		шт								
95	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	8	540,43	21,43	4323	171	1310	0,6	5
		фланец		126	–	1008	–	130	–	–
	7.2 Канализационные колодцы Д=1000мм									
96	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	100,68	27,84	26,18	2803	2636	865	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	167	725	97	0,025	3
97	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,02	262,72	–	793	–	896	1,848	6
		м3 грунта		262,72	–	793	–	113	–	–
98	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,02	134,1	–	405	–	458	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	405	–	113	–	–

99 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	88,68	6,48	6,48	575	575	180	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	186	97	0,00806	1
100 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	88,68	21,55	4,52	1911	401	1465	0,108	10
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1510	–	97	–	–
101 Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	12	12,34	12,34	148	148	41	–	–
	м3 грунта		–	3,5	–	42	97	0,0134	–
102 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	3,8	19877,07	2308,84	75533	8774	15565	13,869	53
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	8687	3286	130	4,223	16
103 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	8060		32240				
	комплект								
104 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,12552	70437,87	304,24	8841	38	1289	58	7
	т		9675	114,75	1214	14	105	0,56	–
105 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,08152	151200		12326				
	т								
106 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,2	8062,57	66,01	17738	145	510	1,35	3
	м3		195,75	24,93	431	55	105	0,1218	–
7.3 Канализационные колодцы Д=1500мм									
107 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	130,68	27,84	26,18	3638	3421	1123	0,0115	2
	м3 грунта		1,66	7,2	217	941	97	0,025	3

108	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,9	262,72	–	1025	–	1158	1,848	7
		м3 грунта		262,72	–	1025	–	113	–	–
109	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,9	134,1	–	523	–	591	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	523	–	113	–	–
110	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	114,68	6,48	6,48	743	743	234	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	241	97	0,00806	1
111	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	114,68	21,55	4,52	2471	518	1894	0,108	12
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1953	–	97	–	–
112	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	16	12,34	12,34	197	197	54	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	56	97	0,0134	–
113	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	7,02	17806,09	1538,85	124999	10803	20006	9,655	68
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	11344	4045	130	2,814	20
114	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	8060		32240				
		комплект								
115	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1273	70437,87	304,24	8967	39	1309	58	7
		т		9675	114,75	1232	15	105	0,56	–
116	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,08152	151200		12326				
		т								
117	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,2	8062,57	66,01	17738	145	510	1,35	3

	м3		195,75	24,93	431	55	105	0,1218	–

Раздел 8 Канализационные колодцы Д=2000мм

118 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	154,5	27,84	26,18	4301	4045	1327	0,0115	2
	м3 грунта		1,66	7,2	256	1112	97	0,025	4
119 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,6	262,72	–	1209	–	1366	1,848	9
	м3 грунта		262,72	–	1209	–	113	–	–
120 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,6	134,1	–	617	–	697	0,972	4
	м3 грунта		134,1	–	617	–	113	–	–
121 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	139,5	6,48	6,48	904	904	284	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	293	97	0,00806	1
122 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	139,5	21,55	4,52	3006	631	2305	0,108	15
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	2376	–	97	–	–
123 Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	15	12,34	12,34	185	185	51	–	–
	м3 грунта		–	3,5	–	53	97	0,0134	–
124 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,84	7556,38	1879,87	44129	10978	14985	8,86	52
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	8383	3144	130	2,061	12

125	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	2	11942		23884				
		шт								
126	30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	6	6659		39954				
		шт								
127	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2	9211		18422				
		шт								
128	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	2	11030		22060				
		шт								
129	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	773		1546				
		шт								
130	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	3	1628		4884				
		шт								
131	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	2	10500		21000				
		комплект								
132	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0857	64092,87	304,24	5493	26	310	20	2
		т		3330	114,75	285	10	105	0,56	–
133	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,04708	151200		7118				
		т								
134	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	8062,57	66,01	8869	73	254	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**2302316**	**166641**			**1441**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**224773** 1910902	**50872**			**211**
		Накладные расходы, тенге				326875				

- заработная плата, тенге	49031
- трудоемкость, чел-ч	163
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	157751
Всего	**2786942**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	69116
- сметная заработная плата, тенге	9745
- нормативная трудоемкость, чел-ч	55
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	59120
- сметная заработная плата, тенге	27195
- нормативная трудоемкость, чел-ч	166
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28561
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11424
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2955163**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**8088281**
- материалы, тенге	5230139
- сметная заработная плата, тенге	1099182
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2036
Налог (2 %)	161766
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8250047**
НДС (12 %)	990006
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9240053**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакел-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 2018 г

Общестроительные работы. Здание КПП и охраны

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с. 3-1-1								
		Раздел 1 Фундаменты и крыльца								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,28	218,93	–	937	–	1059	1,54	7
		м3 грунта		218,93	–	937	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,14	134,1	–	287	–	324	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	287	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Разравнивание вручную гр 2 группы	2,14	134,1	–	287	–	324	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	287	–	113	–	–
4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,41	7940,17	66,01	3255	27	95	1,35	1
		м3		195,75	24,93	80	10	105	0,1218	–

5 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,72	8884,09	311,32	33049	1158	2183	2,82	10
	м3		441	117,61	1641	438	105	0,5744	2
6 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	4,15	187,79	4,19	779	17	293	0,382	2
	м2 поверхности		58,05	1,58	241	7	118	0,0076	–
7 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	560	22	118	0,007	–
8 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	2,43	6569,36	261,86	15964	636	1790	3,44	8
	м3 изоляции		499,5	99	1214	241	123	0,48	1
9 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под крыльцо	0,13	7940,17	66,01	1032	9	29	1,35	–
	м3		195,75	24,93	25	3	105	0,1218	–
10 Е6-1-19	Устройство крыльца	0,6	8912,45	353,46	5347	212	478	3,64	2
	м3		625,5	133,52	375	80	105	0,6521	–
11 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02279	41200		939				
	т								
12 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,46	245,44	3,82	604	9	113	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	92	4	118	0,007	–
13 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,84	2530,27	100,89	2125	85	160	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	104	32	118	0,18	–
14 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,68	8062,57	66,01	13545	111	390	1,35	2
	м3								

				195,75	24,93	329	42	105	0,1218	–
Раздел 2 Монтаж модульного здания										
15	Е34-52-1	Монтаж модульного здания (прим)	37,44	2248,61	532,73	84188	19945	57955	7,7	288
		м3 здания		1395	137,61	52229	5152	101	0,48	18
16	99-1-1(пл)пл	Модульное здание под КПП	1	350286		350286				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**516306**	**22266**			**329**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**58401**	**6031**			**21**
						435638				
		Накладные расходы, тенге				65880				
		- заработная плата, тенге				9882				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34931				
		Всего				**617117**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				15305				
		- сметная заработная плата, тенге				2158				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				13091				
		- сметная заработная плата, тенге				6022				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6324				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2530				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**654367**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**1791002**				
		- материалы, тенге				1192341				
		- сметная заработная плата, тенге				250019				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				432				

Налог (2 %)	35820
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1826822**
НДС (12 %)	219219
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2046041**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакел-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №4

приемки выполненных работ за июль 2018 г

Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

л.с. 6-3-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 11 Монорельс									
1	Е9-61-9	Монтаж подподовых рельсов со стальными шпалами и креплениями	0,11	7621,77	1645,79	838	181	500	28	3
		т конструкций		4905	149,18	540	16	90	0,64	–
2	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,11	147100		16181				
		т								
3	Е6-19-2	Замоноличивание монорельса	0,07	9268,15	283,24	649	20	61	4,15	–
		м3		722,25	106,99	51	7	105	0,5226	–
4	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00076	61200		47				
		т								
5	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,19	20,35	0,02	65	–	12	0,0213	–

	м2								
			4,16	–	13	–	90	–	–
Раздел 12 Перекрытие									
6 Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	6	1771,2	403,26	10627	2420	4991	2,74	16
	шт сборных конструкций								
			447,75	146,29	2687	878	140	0,6601	4
7 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	34,9272	2410		84175				
	м2								
8 Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,43	11323,05	213,01	4869	92	498	6,43	3
	м3								
			1021,5	80,46	439	35	105	0,393	–
9 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,096	64400		6182				
	т								
10 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00866	69000		598				
	т								
11 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00739	41200		304				
	т								
12 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,11544	52657,31	536,06	6079	62	5779	289	33
	т								
			47475	202,5	5481	23	105	0,99	–
13 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,11544	69800		8058				
	т								

Раздел 13 Железобетонная обвязка

14	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубкеиз бетона В12,5	0,8	11098	316,01	8878	253	1250	8,25	7
		м3		1368	119,39	1094	96	105	0,583	–
15	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,03455	64700		2235				
		т								
16	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01585	69000		1094				
		т								
17	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,03108	54600		1697				
		т								
18	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке В 12,5	1	11098	316,01	11098	316	1561	8,25	8
		м3		1368	119,39	1368	119	105	0,583	1
19	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,02962	64700		1916				
		т								
20	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01784	69000		1231				
		т								
21	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,0264	54600		1441				
		т								
22	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	2,47	11098	316,01	27412	781	3858	8,25	20
		м3		1368	119,39	3379	295	105	0,583	1
23	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04267	69000		2944				
		т								
24	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,06417	60500		3882				
		т								

Раздел 14 Кровля

25 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	44	162,88	15,94	7167	701	2127	0,243	11
	м2 стяжки		34,65	5,96	1525	262	119	0,0291	1
26 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	220	4,75	0,14	1045	31	42	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	24	11	119	0,0003	–
27 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	44	103,08	0,99	4536	44	627	0,0694	3
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	510	17	119	0,0018	–
28 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	4,4	2139,46	330,46	9414	1454	8505	10,58	47
	м3 изоляции		1809	123,75	7960	545	100	0,6	3
29 1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	4,4	4518		19879				
	м3								
30 Е10-14-1	Установка стропил	1,7685	23741,72	334,28	41987	591	7477	22,1	39
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	6008	223	120	0,62	1
31 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	68	578,74	8,2	39354	558	5730	0,424	29
	м2 кровли		67,73	3,08	4606	209	119	0,015	1
32 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	68	131,98	0,55	8975	37	546	0,0403	3
	м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	441	14	120	0,001	–
33 Е10-3-5	Устройство карнизов	15,2	799,25	7,54	12149	115	3967	1,43	22
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3263	43	120	0,0139	–
34 Е10-3-4	Устройство фронтонов	10,2	849,58	8,67	8666	88	1320	0,68	7

	м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
			104,63	3,26	1067	33	120	0,016	–
35 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0112	93997,62	304,24	1053	3	390	198	2
	т								
			33075	114,75	370	1	105	0,56	–
36 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0097	52657,31	536,06	511	5	486	289	3
	т								
			47475	202,5	461	2	105	0,99	–
37 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0097	69800		677				
	т								
38 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,7685	573,75	28,11	1015	50	286	0,78	1
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	219	19	120	0,052	–
39 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	68	20,49	0,91	1393	62	409	0,029	2
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	318	23	120	0,00168	–
40 Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,8	70,08	0,12	56	–	2	0,0138	–
	м2								
			2,77	0,05	2	–	90	0,0002	–
Раздел 15 Лестница металлическая									
41 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,28765	13711,46	5475,86	3944	1575	1707	28,9	8
	т конструкций								
			5040	1552,87	1450	447	90	5,46	2
42 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,28765	147100		42313				
	т								
43 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02188	70437,87	304,24	1541	7	226	58	1
	т								
			9675	114,75	212	3	105	0,56	–

44 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,97637	20,35	0,02	183	–	33	0,0213	–
	м2		4,16	–	37	–	90	–	–
45 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	4	4204,2	7,69	16817	31	1352	1,34	5
	м ограждений		238,5	2,9	954	12	140	0,0142	–
46 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,32161	20,35	0,02	7	–	1	0,0213	–
	м2		4,16	–	1	–	90	–	–
47 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В10	0,504	9818,46	95,97	4949	48	427	4,9	2
	м3		771,75	36,25	389	18	105	0,1771	–
48 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	4,42	4204,2	7,69	18583	34	1494	1,34	6
	м ограждений		238,5	2,9	1054	13	140	0,0142	–
49 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,85318	20,35	0,02	17	–	4	0,0213	–
	м2		4,16	–	4	–	90	–	–

Раздел 16 Проемы

50 Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	7,26	828,63	71,29	6016	518	2592	1,64	12
	м2 проемов		272,25	25,25	1977	183	120	0,1042	1
51 6-1-14	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-15; ОС 15-12 для жилья	7,26	5390		39131				
	м2								

52	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	7,26	718,72	2,93	5218	21	488	0,406	3
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		63	1,1	457	8	105	0,0054	–
53	1-1-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	4	879		3516				
		комплект								
54	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	9,03	400,18	102,53	3614	926	2029	0,899	8
		м2 проемов		151,65	35,67	1369	322	120	0,1393	1
55	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
56	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010		15158				
		м2								
57	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010		15158				
		м2								
58	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
59	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
		комплект								
60	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844		4220				
		шт								
	Раздел 17 Утепление стен									
61	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	6,7	7792,57	378,22	52210	2534	24844	20,04	134
		м3 изоляции								

			3566,25	141,75	23894	950	100	0,69	5
62 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	6,7	14600		97820				
	м3								
63 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	67	764,33	4,92	51210	330	13712	1,15	77
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	12934	125	105	0,0091	1
Раздел 18 Внутренние отделочные работы									
64 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	163,8	214,93	3,39	35206	555	20247	0,65	106
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	19165	118	105	0,0505	8
65 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	124,64	17,43	0,12	2172	15	1803	0,092	11
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	1711	6	105	0,0002	–
66 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	39,16	1028,32	4,62	40269	181	10613	1,52	60
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	9985	123	105	0,0162	1
67 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	34,94	116,5	1,42	4071	50	2637	0,45	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			71,33	0,54	2492	19	105	0,0026	–
68 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	34,94	17,43	0,12	609	4	506	0,092	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	480	2	105	0,0002	–
Раздел 19 Полы									
69 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,2	108,05	2,62	670	16	87	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								

			10,51	0,99	65	6	123	0,0048	–
70 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,62	9035,68	–	5602	–	433	3,66	2
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	352	–	123	–	–
71 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,2	201,7	9,95	1251	62	427	0,356	2
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	324	23	123	0,0182	–
72 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,4	25,47	0,67	316	8	14	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	8	3	123	0,0012	–
73 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	6,5	769,78	4,9	5004	32	482	0,382	2
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	380	12	123	0,009	–
74 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,24	108,05	2,62	1106	27	145	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	108	10	123	0,0048	–
75 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,7168	9035,68	–	6477	–	499	3,66	3
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	406	–	123	–	–
76 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,24	201,7	9,95	2065	102	705	0,356	4
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	535	38	123	0,0182	–
77 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20,48	25,47	0,67	522	14	22	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	13	5	123	0,0012	–
78 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	17,3	108,05	2,62	1869	45	245	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	182	17	123	0,0048	–
79 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,211	9035,68	–	10942	–	845	3,66	4
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	687	–	123	–	–

80 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	17,3	121,67	9,38	2105	162	1114	0,243	4
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	845	61	123	0,0172	–
81 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,3	201,7	9,95	3489	172	1191	0,356	6
	м2 стяжки		52,2	3,74	903	65	123	0,0182	–
82 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	34,6	25,47	0,67	881	23	38	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	22	9	123	0,0012	–
83 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,2	108,05	2,62	130	3	17	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	13	1	123	0,0048	–
84 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,096	9035,68	–	867	–	66	3,66	–
	м3 подстилающего слоя		567	–	54	–	123	–	–
85 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	1,2	121,67	9,38	146	11	77	0,243	–
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	59	4	123	0,0172	–
86 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,2	201,7	9,95	242	12	82	0,356	–
	м2 стяжки		52,2	3,74	63	4	123	0,0182	–
87 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,4	25,47	0,67	61	2	4	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	2	1	123	0,0012	–
88 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	1,2	921,4	11,72	1106	14	260	1,06	1
	м2 покрытия		171,68	4,39	206	5	123	0,0214	–

Раздел 20 Наружные отделочные работы

89 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	79,7	173,11	1,88	13797	150	6613	0,468	37
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	6241	57	105	0,0035	–
90 Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	9,6	97,08	1,19	932	11	419	0,255	2
	м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	395	4	105	0,0022	–
91 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором (цоколь)	5,2	189,21	2	984	10	512	0,566	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	487	1	105	0,0423	–
92 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	5,2	173,11	1,88	900	10	432	0,468	2
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	407	4	105	0,0035	–
93 Е6-1-19	Устройство крылец из бетона В7,5	2,6	9034,25	353,46	23489	919	2072	3,64	9
	м3		625,5	133,52	1626	347	105	0,6521	2
94 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0039	29400		115				
	т								
95 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	2,08	268,66	13,43	559	28	148	0,366	1
	м2 стяжки		52,65	5,04	110	10	123	0,0246	–
	Всего прямые затраты				**924264**	**16526**			**795**
					134884	**5907**			**33**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				772856				
	Накладные расходы, тенге				152088				
	- заработная плата, тенге				22813				
	- трудоемкость, чел-ч				76				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64581				
	Всего				**1140933**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	28295
- сметная заработная плата, тенге	3990
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	24203
- сметная заработная плата, тенге	11133
- нормативная трудоемкость, чел-ч	68
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11692
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4677
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1209800**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3311223**
- материалы, тенге	2115307
- сметная заработная плата, тенге	533978
- нормативная трудоемкость, чел-ч	995
Налог (2 %)	66224
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3377447**
НДС (12 %)	405294
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3782741**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №5

приемки выполненных работ за июль 2018г.

Резервуар 150 м3 - 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с. 2-2-4								
		Раздел 1 Резервуары								
1	Т4-154-1	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – строительные работы	1	1453970	102066	1453970	102066	199675	942	942
		резервуар		145616	34271	145616	34271	111	138	138
2	Т4-154-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – монтаж металлоконструкций	1	66683	2484	66683	2484	3304	18	18

	резервуар		2912	759	2912	759	90	3	3
3 Т4-154-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – монтаж технологических трубопроводов	2	42296	1441	84592	2882	14706	40	80
	резервуар		7503	667	15006	1334	90	3	6
Раздел 2 Фильтр -поглотитель									
4 Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,18424	14359,66	5522,03	2646	1017	1227	35,9	7
	т конструкций		6075	1322,37	1119	244	90	4,73	1
5 1-1-875	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,18414	64200		11822				
	т								
6 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0001	29400		3				
	т								
7 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	24	20,14	0,23	483	6	432	0,119	3
	болт		19,91	0,09	478	2	90	0,0004	–
8 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300		149				
	т								
9 1-1-724	Прокладка 1Ф-1-ТМКШ	3	425		1275				
	кг								
10 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00056	93997,62	304,24	53	–	20	198	–
	т		33075	114,75	19	–	105	0,56	–

11 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,64	2805,26	1856,11	1795	1188	1264	4,933	3
	м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	520	383	140	2,3715	2
12 30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-5	4	2670		10680				
	шт								
13 Е20-18-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 500 мм	2	1594,08	12,33	3188	25	346	0,77	2
	зонт		130,5	4,5	261	9	128	0,02	–
14 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
15 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471		942				
	шт								
16 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	12,2	362,67	4,19	4425	51	959	0,337	4
	м трубопровода		59,85	1,58	730	19	128	0,0076	–
17 Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0022	596733,15	2029,45	1313	4	156	314	1
	км трубопровода		53550	767,25	118	2	130	3,75	–
18 Е22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 300 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0006	1178191,69	26919,94	707	16	60	398	–
	км трубопровода		67275	10170	40	6	130	49,66	–
19 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0926	64092,87	304,24	5935	28	335	20	2

	т								
			3330	114,75	308	11	105	0,56	–
20 Е9-55-5	Монтаж каркаса решетки	0,065	56633,85	5723,44	3681	372	2430	235,4	15
	т конструкций								
			41197,5	341,82	2678	22	90	1,24	–
21 1-1-4466									
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0622	56855		3536				
	т								
22 8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,1	828		911				
	м								
23 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00034	52102		18				
	т								
24 Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов	0,06866	9850,47	1162,94	676	80	461	46,6	3
	т конструкций								
			7357,5	108	505	7	90	0,53	–
25 2-1-268	Сварная решетка	0,0586	134000		7852				
	т								
26 4-1-7									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (Хомут)	0,00546	49502		270				
	т								
27 1-1-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки, d=1,6 мм	2,4	295		708				
	м2								
28 1-1-5366	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,00248	49241		122				
	т								
29 Е6-39-1									
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,63	2114,35	160,59	1332	101	179	1,566	1

	м3 загрузки									
			210,06	60,66	132	38	105	0,2963	–
30 Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,19	1319,97	161,51	251	31	58	1,687	–
	м3 загрузки								
			227,03	61,02	43	12	105	0,298	–
	Всего прямые затраты				**1670965**	**110429**			**1084**
					170994	**37151**			**150**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1389540				
	Накладные расходы, тенге				226304				
	- заработная плата, тенге				33946				
	- трудоемкость, чел-ч				113				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				113836				
	Всего				**2011105**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				49875				
	- сметная заработная плата, тенге				7032				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				42662				
	- сметная заработная плата, тенге				19625				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				119				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20610				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8244				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2132496**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**5836642**				
	- материалы, тенге				3803171				
	- сметная заработная плата, тенге				814537				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1506				
	Налог (2 %)				116733				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5953375**
НДС (12 %)	714405
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6667780**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №6

приемки выполненных работ за июль 2018г.

Колодец-септик 2000мм

л.с. 2-2-3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	430	28,89	27,85	12423	11976	3954	0,00724	3
		м3 грунта		1,04	8,44	447	3629	97	0,0315	14
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	19,2	20,27	–	389	–	440	0,129	2
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	389	–	113	–	–
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	402	28,89	27,85	11614	11196	3697	0,00724	3
		м3 грунта		1,04	8,44	418	3393	97	0,0315	13

4 Е1-24-2									
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	28	9,24	9,24	259	259	81	–	–
	м3 грунта		–	3	–	84	97	0,0115	–
5 Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	5,7	16399	1152,38	93474	6569	13203	8,062	46
	м3 конструкций колодцев		1350,23	431,55	7696	2460	130	2,108	12
6 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	8378,77	66,01	9217	73	254	1,35	1
	м3		195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–
7 1-1-457	Пакля пропитанная	0,0408	195		8				
	кг								
8 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0072	93997,62	304,24	677	2	251	198	1
	т		33075	114,75	238	1	105	0,56	–
9 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
	комплект								
10 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (днище)	6,28	211,49	9,95	1328	62	432	0,356	2
	м2 стяжки		52,2	3,74	328	23	123	0,0182	–
11 Е15-61-1									
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	38	215,68	3,39	8196	129	4697	0,65	25
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	4446	27	105	0,0505	2
12 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	52	245,44	3,82	12763	199	2380	0,212	11
	м2 поверхности		37,35	1,44	1942	75	118	0,007	–
13 1-1-774	Скобы ходовые	22	129		2838				
	кг								

14 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,00526	387314,07	1984,82	2037	10	319	270	1
	км трубопровода		45900	749,25	241	4	130	3,66	–
15 Е20-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 250 мм	2	960,88	5,38	1922	11	163	0,36	1
	зонт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	–
	Всего прямые затраты				**173265**	**30486**			**96**
					16482	**9728**			**41**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				126296				
	Накладные расходы, тенге				29871				
	- заработная плата, тенге				4481				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12188				
	Всего				**215324**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				5340				
	- сметная заработная плата, тенге				753				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				4568				
	- сметная заработная плата, тенге				2101				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2207				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				883				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**228322**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**624917**				
	- материалы, тенге				345672				

- сметная заработная плата, тенге	100270
- нормативная трудоемкость, чел-ч	169
Налог (2 %)	12498
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**637415**
НДС (12 %)	76490
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**713905**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №7

приемки выполненных работ за июль 2018 г

Колодец с хлор-сатуратором

л.с. 2-2-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	40	27,84	26,18	1114	1047	343	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	66	288	97	0,025	1
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12	6,48	6,48	78	78	24	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	25	97	0,00806	–
3	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	28	12,34	12,34	346	346	95	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	98	97	0,0134	–

4	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	10	20,27	–	203	–	229	0,129	1
		м2 спланированной поверхности								
				20,27	–	203	–	113	–	–
5	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,56	9408,03	2104,76	24085	5388	9937	13,9	36
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				2362,5	623,48	6048	1596	130	2,475	6
6	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	1	7400		7400				
		м3								
7	1-1-457	Пакля пропитанная	0,0204	195		4				
		кг								
8	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,02	7520		150				
		м3								
9	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,36	8030		2891				
		м3								
10	30-1-56									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,36	161		58				
		м3								
11	30-1-61									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,36	111		40				
		м3								
12	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,02	4740		95				
		м3								
13	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	11942		11942				
		шт								
14	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	9211		9211				
		шт								
15	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	9211		9211				
		шт								

16 30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	11030		11030				
	шт								
17 30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	773		1546				
	шт								
18 Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	896	3,04	3
	задвижка или клапан		513	175,5	513	176	130	0,86	1
19 80-1-1(пл)пл	Хлор-сатуратор ХС-100-10	1	58719		58719				
	шт								
20 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	311	1,4	1
	задвижка или клапан		231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
21 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480		6480				
	шт								
22 Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	958,45	1,57	1917	3	145	0,31	1
	комплект		56,25	–	113	–	128	–	–
23 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0021	70153,47	10674,97	147	22	144	270	1
	км трубопровода		48825	4032	103	8	130	19,69	–
24 8-6-79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,1	629		1321				
	м								
25 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
	зонт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	–

26 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,03589	247994,13	49389,75	8901	1773	3800	312,7	11
	т фасонных частей		62775	18657	2253	670	130	91,12	3
27 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	540,43	21,43	1081	43	328	0,6	1
	фланец		126	–	252	–	130	–	–
28 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,01708	151200		2582				
	т								
29 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00376	70437,87	304,24	265	1	38	58	–
	т		9675	114,75	36	–	105	0,56	–
30 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00151	175710,1	1826,1	265	3	18	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	12	1	140	3,37	–
31 1-1-773	Скобы ходовые	6	221		1326				
	шт								
32 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
	комплект								
33 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,54	36,09	0,09	19	–	2	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	2	–	90	0,0002	–
34 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,54	16,92	0,02	9	–	2	0,0213	–
	м2		4,14	–	2	–	90	–	–
35 Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	2,88	2780,82	274,19	8009	790	3731	6,93	20
	м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	2864	298	118	0,5	1
	Всего прямые затраты				**186384**	**9984**			**75**
					12760	**3169**			**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				104919				

оборудования, тенге	58719
Накладные расходы, тенге	20124
- заработная плата, тенге	3019
- трудоемкость, чел-ч	10
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8867
Всего	**215375**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	3885
- сметная заработная плата, тенге	548
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	3323
- сметная заработная плата, тенге	1529
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1605
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	642
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**224830**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**615360**
- материалы, тенге	287163
- оборудование, тенге	160714
- сметная заработная плата, тенге	63695
- нормативная трудоемкость, чел-ч	109
Налог (2 %)	12307
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**627667**
НДС (12 %)	75320
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**702987**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Технадзор _____ А. Кажиев

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №8

приемки выполненных работ за июль 2018 г

Электромонтажные работы насосная станция 2-го подъема

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с. 6-3-5								
		Раздел 1 Силовое оборудование								
1	80-1-1(пл)	Щит вводной распределительный ЩРн -48з-1 38 / *шт*	1	2509		2509				
2	80-1-2(пл)	Автомат трехполюсной ВА47-29-50А / *шт*	2	278		556				
3	80-1-2(пл)	Автомат однополюсный ВА47-2910А / *шт*	3	71		213				
4	80-1-2(пл)	Автомат однополюсный ВА47-29 16А / *шт*	1	71		71				
5	80-1-2(пл)	Выключатель автоматический АВДТ 32 25А / *шт*	4	819		3276				
6	80-1-2(пл)	Автомат трехполюсный ВА47-2925А / *шт*	7	214		1498				

7	80-1-1(пл)	Станция управления и защиты СУЗ-20	1	17095	17095
		комп			
	Раздел 2 Учет расхода воды				
8	80-1-1(пл)	Ультразвуковой расходомер "Взлет"	1	128791	128791
		комп			
9	80-1-1(пл)	Щит Щмп -2.3.1-074	1	3261	3261
		комп			
10	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	1	90	90
		шт			
11	16-8-6	Шнур с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марка ШР, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,001	18900	19
		1000м			
12	18-1-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	2	1080	2160
		шт			
13	18-1-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	2	1750	3500
		шт			
	Раздел 3 Электрическое освещение				
14	17-2-71	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	5	702	3510
		шт			
15	17-1-260	Светильники, тип РСП26-125-001 У5 ГОСТ 17677-82	2	1145	2290
		шт			
16	17-2-117	Светильник для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1х36	2	987	1974
		шт			
17	17-2-68	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-604 Luxe ГОСТ 17677-82	2	662	1324
		шт			

18	17-6-6	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-40 *шт*	10	34	340
19	17-6-4	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-40 *шт*	2	24	48
20	17-6-3	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б125-135-40 *шт*	2	24	48
21	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6) *шт*	2	496	992
22	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 *шт*	10	14	140
23	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	2	4720	9440
24	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м *шт*	2	561	1122
25	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-40 *шт*	2	19	38

Раздел 4 Электроустановочные изделия

26	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 *шт*	5	134	670
27	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220 *шт*	2	182	364
28	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 *шт*	2	215	430

29	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 *шт*	6	195	1170
30	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2) *шт*	1	90	90
31	18-1-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220 *шт*	1	66	66
32	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 *1000шт*	0,012	26100	313
33	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,02	16300	326
34	18-1-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40 *шт*	1	2690	2690

Раздел 5 Кабельные изделия

35	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,12	32123	3855
36	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,07	50586	3541
37	16-3-45	Кабели контрольные, марка КВВГ-П, число жил и сечение 4х1,5 мм2 *1000м*	0,002	107100	214
38	16-3-22	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,025	63271	1582

39	16-1-117	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,02	12893	258	
40	16-1-134	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,069	28913	1995	
41	16-1-135	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,021	35436	744	
42	99-1-1(пл)	Труба гофрированная Д=16 мм *м*	180	7	1260	
43	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *м*	7	90	630	
44	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *м*	28	168	4704	
45	8-6-54	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,0 мм *м*	162	29	4698	
	Раздел 6 Уравнивание потенциалов					
46	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип КУП 2603 *шт*	4	509	2036	
47	16-7-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,05	27900	1395	
48	16-7-142	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,01	41826	418	
		Всего прямые затраты			**217754**	– –

	-	-	-
В том числе стоимость: материалов, тенге	60484		
оборудования, тенге	157270		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3629		
Всего	**221383**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	1590		
- сметная заработная плата, тенге	224		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1360		
- сметная заработная плата, тенге	626		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	657		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	263		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**225253**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**616517**		
- материалы, тенге	165545		
- оборудование, тенге	430448		
- сметная заработная плата, тенге	4844		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5		
Налог (2 %)	12330		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**628847**		
НДС (12 %)	75462		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**704309**		

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Технадзор _____ А. Кажиев

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
Адрес: г. Ушарал. Победы,148
БИК KKMFKZ2A
ИИК БИН 050440006071
Исполнитель:ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Дулатова,7

БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747

БИН 060240002826
АО «FORTEBANK»

Полная сметная стоимость 247334072,44енге

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 210146440 тенге
б) отчетный месяц- 1754596,43 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ за август месяц по дог. № 21 от 2018-04-10

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за август месяц 2018 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области»		247334072,44	0	0	0	208391843,57	187630750		1754596,43	210146440
					0	0	0	208391843,57	187630750		1754596,43	210146440

Заказчик: ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на» **Технадзор: ТОО «КгауИнжиниринг»** **Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»**

Е. Нұрпеисов **О.А.Кравченко** **Н. Ирмекеев**

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2018 г

Электромонтажные работы

л.с. 6-3-5

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое оборудование								
1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
2	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	17	862	28	14654	476	5564	2	34
		шт		340	4,5	5780	77	95	0,026	–
		Раздел 2 Учет расхода воды								
3	Е16-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм	1	1489,1	68,6	1489	69	470	1,98	2
		счетчик (водомер)		342	24,75	342	25	128	0,13	–

4	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
5	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1	29,13	–	29	–	29	0,171	–
		шт		27	–	27	–	108	–	–
6	Ц8-545-6	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 6	4	816,2	24,2	3265	97	1753	3	12
		шт		459	2,3	1836	9	95	0,013	–
	Раздел 3 Электрическое освещение									
7	Е21-18-15	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 2-мя люминесцентными лампами	5	403,02	100,48	2015	502	1575	1,43	7
		шт		234	57,5	1170	288	108	0,2559	1
8	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	2	119,6	2,58	239	5	220	0,608	1
		шт		100,8	1,02	202	2	108	0,005	–
9	Е21-18-14	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 1-й люминесцентной лампой	4	340,12	70,91	1360	284	1055	1,2	5
		шт		201,15	42,97	805	172	108	0,1889	1
10	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
		шт		205	2,3	410	5	95	0,013	–
	Раздел 4 Электроустановочные изделия									
11	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,4	–	248	–	222	0,187	1
		шт		29,48	–	206	–	108	–	–
12	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	2	36,26	–	73	–	58	0,171	–

		шт							
			27	–	54	–	108	–	–
13	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	6	34,7	–	208	–	191	0,188	1
		шт							
			29,48	–	177	–	108	–	–
14	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1	29,13	–	29	–	29	0,171	–
		шт							
			27	–	27	–	108	–	–
	Раздел 5 Кабельные изделия								
15	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	215	27,7	2,1	5956	452	4127	0,1	22
		м кабеля							
			19,7	0,5	4236	108	95	0,003	1
16	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	162	10,6	0,1	1717	16	1370	0,06	10
		м							
			8,8	0,1	1426	16	95	–	–
17	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	180	91,9	38,3	16542	6894	8054	0,23	41
		м							
			37,8	9,3	6804	1674	95	0,054	10
18	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	35	125,6	64,1	4396	2244	1902	0,26	9
		м							
				41,4	15,8	1449	553	95	0,093	3
19	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	162	114,4	7,8	18533	1264	7588	0,29	47
		м							
			48,8	0,5	7906	81	95	0,003	–
	Раздел 6 Уравнивание потенциалов								
20	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	4	843,5	19,5	3374	78	1829	3	12
		шт							

			479	2,3	1916	9	95	0,013	–
21 Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	60	60,5	2,8	3630	168	3169	0,32	19
	м		55,1	0,5	3306	30	95	0,003	–
Раздел 7 Заземление									
22 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
	м		23	0,4	920	16	95	0,002	–
23 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	11	330,1	24,1	3631	265	1239	0,7	8
	шт		116	2,5	1276	28	95	0,015	–
24 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	50	51,7	2,8	2585	140	1321	0,16	8
	м		27,5	0,3	1375	15	95	0,002	–
25 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	60	51,7	2,8	3102	168	1585	0,16	10
	м		27,5	0,3	1650	18	95	0,002	–
	Всего прямые затраты				**94397**	**13845**			**272**
					45890	**3250**			**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				34665				
	Накладные расходы, тенге				47211				
	- заработная плата, тенге				7082				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8496				
	Всего				**150104**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				3723				
	- сметная заработная плата, тенге				525				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	3184
- сметная заработная плата, тенге	1465
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1538
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	615
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**159164**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**435632**
- материалы, тенге	94878
- сметная заработная плата, тенге	165219
- нормативная трудоемкость, чел-ч	325
Налог (2 %)	8713
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**444345**
НДС (12 %)	53321
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**497666**
Каротажные работы	**1256930**
Итого	**1754596,43**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148** — **050440006071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613** — **060240002826**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21от 10.04.2018 года. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	11.10.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кольбай Алакольского района Алматинской обла		шт	1	24 679 464,29	24 679 464,29	2 961 535,71	27 641 000,00
			Итого	1	x	24 679 464,29	2 961 535,71	27 641 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор / Ирнекеев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Нач.отдела / Е.Нурпеисов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Объект: «Реконструкция и строительство системы водосна ения с. Кольбай Алакольского района Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района»
Адрес: г. Ушарал. Победы,148
БИК KKMFKZ2A
ИИК БИН 050440006071
Исполнитель:ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Дулатова,7

БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747

БИН 060240002826
АО «FORTEBANK»

Полная сметная стоимость 247334072,44 тенге

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 236032843,57 тенге
б) отчетный месяц- 27641000 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ за октябрь месяц по дог. № 21 от 2018-04-10

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за октябрь месяц 2018 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Колбай Алакольского р-на Алматинской области»		247334072,44	0	0	0	208391843	210743610		27641000	236032843,57
					0	0	0	208391843	210743610		27641000	236032843,57

Заказчик: ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на» _____ Т. Нурпеисов

Технадзор: ТОО «КгауИнжиниринг» _____ О.А.Кравченко

Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс» _____ Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского района Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2018 г

Наружние сети водопровода

л.с. 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4722,98	27,84	26,18	131488	123648	40590	0,0115	54
		м3 грунта		1,66	7,2	7840	34005	97	0,025	118
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	248,58	262,72	–	65307	–	73797	1,848	459
		м3 грунта		262,72	–	65307	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Подбивка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	72,748	134,1	–	9756	–	11024	0,972	71
		м3 грунта		134,1	–	9756	–	113	–	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	248,58	134,1	–	33335	–	37669	0,972	242
		м3 грунта								

			134,1	–	33335	–	113	–	–
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4518,48	6,48	6,48	29280	29280	9204	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	9489	97	0,00806	36
6 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	4518,48	14	14	63259	63259	21038	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	21689	97	0,01567	71
7 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	131,769	1813,2	152,52	238924	20097	36115	1,02	134
	м3 основания		153,68	57,15	20250	7531	130	0,279	37
8 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	131,769	39,76	37,82	5239	4984	1644	0,013	2
	м3 грунта		1,87	11	246	1449	97	0,0376	5
9 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	224,0993	45	45	10084	10084	2017	–	–
	т		–	9	–	2017	100	0,0189	4
Раздел 2 Сети водопровода									
10 Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,00583	10651,88	–	62	–	73	61,8	–
	км трубопровода		9630	–	56	–	130	–	–
11 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1,7779	78245	36133,62	139112	64242	118945	247	439
	км трубопровода		41850	9612,9	74405	17091	130	37,3	66
12 8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	252,4125	801		202182				
	м								
13 Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	7,7779	10216,13	–	79460	–	97371	61,8	481

	км трубопровода		9630	–	74901	–	130	–	–
14 E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,7782	58881,69	25695,31	45822	19996	40353	194	151
	км трубопровода		33075	6813,45	25739	5302	130	26,38	21
15 8-4-887									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,0037	382		1				
	м								
16 E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	3,7782	8287,75	–	31313	–	39452	51,5	195
	км трубопровода		8032,5	–	30348	–	130	–	–
17 E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,9277	8097,13	–	7512	–	9688	51,5	48
	км трубопровода		8032,5	–	7452	–	130	–	–
18 E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,066	8097,13	–	534	–	689	51,5	3
	км трубопровода		8032,5	–	530	–	130	–	–
19 E22-8-1									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0722	62566,88	6788,5	4517	490	4528	253	18
	км трубопровода		45675	2565	3298	185	130	12,52	1
20 8-6-65									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	72,4888	250		18122				
	м								
21 E22-14-1									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,0722	176712,4	29493,95	12759	2129	4360	203	15
	км трубопровода		35325	11142	2550	804	130	54,42	4
22 E22-8-1									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 38 мм с гидравлическим испытанием (патрубки)	0,023	62566,88	6788,5	1439	156	1443	253	6

	км трубопровода		45675	2565	1051	59	130	12,52	–
23 8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	23,092	173		3995				
24 Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,023	176712,4	29493,95	4064	678	1388	203	5
	км трубопровода		35325	11142	812	256	130	54,42	1
25 Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием	0,1576	243707,18	102058,18	38408	16084	31547	615	97
	км трубопровода		115425	38553,75	18191	6076	130	188,29	30
26 8-6-118	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	158,2304	3113		492571				
27 Е22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,1576	921995,77	138575,59	145307	21840	21743	313	49
	км трубопровода		53775	52348,5	8475	8250	130	255,67	40
28 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,152	204666,79	85907,16	31109	13058	25353	504	77
	км трубопровода		95850	32451,75	14569	4933	130	158,5	24
29 8-6-111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	152,608	2696		411431				
30 Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,152	794022,84	104398,81	120691	15869	20064	357	54

	км трубопровода		62100	39438	9439	5995	130	192,61	29
31 E22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием	0,0373	174718,44	71861,81	6517	2680	5343	441	16
	км трубопровода		83025	27146,25	3097	1013	130	132,58	5
32 8-6-105	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	37,4492	2690		100738				
	м								
33 E22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,0373	677195,89	94100,49	25259	3510	4441	323	12
	км трубопровода		56025	35547,75	2090	1326	130	173,61	6
34 E22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием	0,0976	174718,44	71861,81	17053	7014	13978	441	43
	км трубопровода		83025	27146,25	8103	2649	130	132,58	13
35 8-6-105	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	97,9904	2690		263594				
	м								
36 E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0324	154891,68	66009,8	5018	2139	4007	376	12
	км трубопровода		70200	24936,75	2274	808	130	121,79	4
37 8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	32,5296	1751		56959				
	м								
38 E22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,032	115636,32	31953,19	3700	1023	3263	360	12
	км трубопровода		66375	12071,25	2124	386	130	58,95	2

39 8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	32	1142		36544				
	м								
Раздел 3 Колодцы Дк-1000мм									
40 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	646,8	27,84	26,18	18007	16933	5559	0,0115	7
	м3 грунта		1,66	7,2	1074	4657	97	0,025	16
41 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	19,4	262,72	–	5097	–	5760	1,848	36
	м3 грунта		262,72	–	5097	–	113	–	–
42 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	19,4	134,1	–	2602	–	2940	0,972	19
	м3 грунта		134,1	–	2602	–	113	–	–
43 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	574,2	6,48	6,48	3721	3721	1170	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	1206	97	0,00806	5
44 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	574,2	21,55	4,52	12374	2595	9486	0,108	62
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	9779	–	97	–	–
45 Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	72,6	12,34	12,34	896	896	246	–	–
	м3 грунта		–	3,5	–	254	97	0,0134	1
46 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	17,16	3996,7	1879,87	68583	32259	44034	8,86	152
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	24633	9239	130	2,061	35
47 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,60984	64092,87	304,24	39086	186	2206	20	12

		т								
				3330	114,75	2031	70	105	0,56	–
48	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,37576	151200		56815				
		т								
49	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	12,1	8062,57	66,01	97557	799	2805	1,35	16
		м3								
				195,75	24,93	2369	302	105	0,1218	1
Раздел 5 Колодцы=2000мм										
50	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	675,6	12,34	12,34	8337	8337	2294	–	–
		м3 грунта								
				–	3,5	–	2365	97	0,0134	9
51	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	2,5704	64092,87	304,24	164744	782	9297	20	51
		т								
				3330	114,75	8559	295	105	0,56	1
52	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1,5372	151200		232425				
		т								
53	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	49,5	8062,57	66,01	399097	3267	11470	1,35	67
		м3								
				195,75	24,93	9690	1234	105	0,1218	6
Раздел 6 Запорная арматура, фасонные части										
54	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	12	585,99	36,99	7032	444	5160	1,93	23
		задвижка или клапан								
				317,25	13,5	3807	162	130	0,07	1
55	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
56	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	11	242,08	6,95	2663	76	2092	0,88	10
		задвижка или клапан								
				144	2,25	1584	25	130	0,01	–
57	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	6	13378,84	17,71	80273	106	2178	1,62	10

	шт								
			272,25	6,75	1634	41	130	0,03	–
58 E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	24	18075,87	36,99	433821	888	9407	1,82	44
	шт								
			288	13,5	6912	324	130	0,07	2
59 E22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	95	902,52	33,52	85739	3184	22508	0,9	86
	фланец								
			180	2,25	17100	214	130	0,01	1
60 E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	27	540,43	21,43	14592	579	4423	0,6	16
	фланец								
			126	–	3402	–	130	–	–
61 E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	51	276,06	9,93	14079	506	4177	0,32	16
	фланец								
			63	–	3213	–	130	–	–
62 E16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	102	2119,53	84,74	216192	8643	62865	2,45	250
	соединение								
			450	31,5	45900	3213	128	0,15	15
63 E16-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	41	1333,93	53,14	54691	2179	15232	1,46	60
	соединение								
			270	20,25	11070	830	128	0,1	4
64 E16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	37	727,06	36,99	26901	1369	9059	0,96	36
	соединение								
			177,75	13,5	6577	500	128	0,07	3
65 E16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм	345	665,06	36,99	229446	12762	84457	0,96	331
	соединение								
			177,75	13,5	61324	4658	128	0,07	24
66 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,877	247994,13	49389,75	217491	43315	92841	312,7	274
	т фасонных частей								
			62775	18657	55054	16362	130	91,12	80
67 E34-108-4	Установка указателя на стене	47	109,13	–	5129	–	4886	0,61	29
	шт								
			94,5	–	4442	–	110	–	–

68 1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем	0,47	41200		19364				
	100шт								
Раздел 7 Водомерный узел									
69 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	345	75,82	1,57	26158	542	29809	0,41	141
	счетчик (водомер)		67,5	–	23288	–	128	–	–
70 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	250	4867,02	50,89	1216755	12723	47520	0,75	188
	фильтр		130,5	18	32625	4500	128	0,09	23
	Всего прямые затраты				**6653778**	**579422**			**4637**
					770931	**181791**			**744**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5303431				
	Накладные расходы, тенге				1176248				
	- заработная плата, тенге				176437				
	- трудоемкость, чел-ч				588				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				469802				
	Всего				**8299828**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				205836				
	- сметная заработная плата, тенге				29023				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				165				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				176067				
	- сметная заработная плата, тенге				80991				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				493				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				85057				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				34023				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8800811**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**24087820**				
	- материалы, тенге				14515491				

- сметная заработная плата, тенге	3717538
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6627
Налог (2 %)	481756
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24569576**
НДС (12 %)	2948349
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27517925**
Каротажные работы (сметный расчет)	**123075**
итого	**27641000**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148** — **050440006071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613** — **060240002826**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21от 10.04.2018 года. от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
12	23.11.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кольбай Алакольского района Алматинской обла		шт	1	8 523 778,96	8 523 778,96	1 022 853,48	9 546 632,44
			Итого	1	x	8 523 778,96	1 022 853,48	9 546 632,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Ирменеев / Ирменеев Н.А. Принял (Заказчик) Руководитель / / Аманов Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
Адрес: г. Ушарал. Победы,148
БИК KKMFKZ2A
ИИК БИН 050440006071
Исполнитель:ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Дулатова,7

Полная сметная стоимость 247334072,44енге
.

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 247334072,44 тенге
б) отчет. месяц- 9546632,44 тенге

БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747

БИН 060240002826
АО «FORTEBANK»

Акт Ф-3 от 05.11.2018 г.
Выполнение работ за октябрь месяц по дог. № 21 от 2018-04-10

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц 2018 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области»		247334072,44	0	0	0	237787440	220833993,25		9546632,44	247334072,44
					0	0	0	237787440	220833993,25		9546632,44	247334072,44

Заказчик: **ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»**
Д.Аханов

Технадзор: **ТОО «KravИнжиниринг»**
О.А.Кравченко

Подрядчик: **ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»**
Н.Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Наружние сети водопровода

л.с. 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Водомерный узел								
1	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	95	4867,02	50,89	462367	4835	18058	0,75	71
		фильтр		130,5	18	12398	1710	128	0,09	9
2	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	345	473,47	39,24	163347	13538	119232	1,47	507
		шт		254,25	15,75	87716	5434	128	0,07	24
3	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	345	328		113160				
		шт								

4 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	69	329,67	4,19	22747	289	5426	0,337	23
	м трубопровода		59,85	1,58	4130	109	128	0,0076	1
5 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	69	362,67	4,19	25024	289	5426	0,337	23
	м трубопровода		59,85	1,58	4130	109	128	0,0076	1
6 8-4-35	Муфта, d=20 мм	138	80		11040				
	10шт								
	Всего прямые затраты				**797685**	**18951**			**624**
					108374	**7362**			**35**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				670361				

Накладные расходы, тенге	148142
- заработная плата, тенге	22221
- трудоемкость, чел-ч	74
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	56750
Всего	**1002577**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	24864
- сметная заработная плата, тенге	3506
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	21268
- сметная заработная плата, тенге	9783
- нормативная трудоемкость, чел-ч	60
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10274
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4110
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1063093**

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2909686**
- материалы, тенге	1834778
- сметная заработная плата, тенге	453329
- нормативная трудоемкость, чел-ч	813
Налог (2 %)	58194
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2967880**
НДС (12 %)	356146
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3324026**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакел-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №2

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

КЛ-0,4 кВ

л.с. 4-1-3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	81	218,93	–	17733	–	20038	1,54	125
		м3 грунта		218,93	–	17733	–	113	–	–
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	27	122,18	–	3299	–	3728	0,885	24
		м3 грунта		122,18	–	3299	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	54	134,1	–	7241	–	8182	0,972	52
		м3 грунта		134,1	–	7241	–	113	–	–
4	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,445	21603,38	–	9614	–	10177	133	59
		канало-километр трубопровода		20790	–	9252	–	110	–	–

5	99-1-1(пл)	Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба Д=110мм *м*	445	297		132165				
6	99-1-1(пл)	Однокомпонентная огнестойкая пена DF 1201 *шт*	2	2246		4492				
7	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	445	38,1	3,2	16955	1424	12472	0,15	67
				28,8	0,7	12816	312	95	0,004	2
8	16-1-484	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,251	78855		19793				
9	16-1-487	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,11	189246		20817				
10	16-3-22	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,045	63271		2847				
11	16-3-23	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,023	83696		1925				
12	16-3-25	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,089	160467		14282				
13	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 *м*	1003	60,5	2,8	60682	2808	52979	0,32	321
				55,1	0,5	55265	502	95	0,003	3
14	16-3-45	Кабели контрольные, марка КВВГ-П, число жил и сечение 4х1,5 мм2 *1000м*	0,24	107100		25704				
15	16-3-46	Кабели контрольные, марка КВВГ-П, число жил и сечение 4х2,5 мм2 *1000м*	0,019	141000		2679				
16	99-1-1(пл)	Провод ВПП3 *м*	960	38		36480				
17	Ц8-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2 *шт*	6	2352,9	1407	14117	8442	7057	5	30
				927	311	5562	1866	95	1,815	11

18	16-10-56	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25	6	3510	21060		
		комплект					
		Всего прямые затраты			**411885**	**12674**	**678**
					111168	**2680**	**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			288042		
		Накладные расходы, тенге			114633		
		- заработная плата, тенге			17195		
		- трудоемкость, чел-ч			57		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			31591		
		Всего			**558109**		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			13841		
		- сметная заработная плата, тенге			1952		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			11		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			11839		
		- сметная заработная плата, тенге			5446		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			33		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			5720		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2288		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**591797**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**1619748**		
		- материалы, тенге			788371		
		- сметная заработная плата, тенге			400831		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			795		
		Налог (2 %)			32395		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1652143**		

НДС (12 %)	198257
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1850400**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакел-Асыл-Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №3

приемки выполненных работ за октябрь 2018 г

Наружное освещение

л.с. 4-1-4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	12	162,72	143,86	1953	1726	646	0,131	2
		яма		18,86	36,68	226	440	97	0,143	2
2	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	12	4796,83	1831,4	57562	21977	32795	12	144
		опора		1977,75	625,01	23733	7500	105	2,34	28
3	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1,1892	147100		174931				
		т								
4	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,8	9502,26	95,97	45611	461	4072	4,9	24
		м3		771,75	36,25	3704	174	105	0,1771	1
5	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	12	1745,38	1411,25	20945	16935	7218	2,01	24
		светильник								

			333	239,85	3996	2878	105	0,81	10
6 17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1	12	4800		57600				
	шт								
7 17-6-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-125-ХЛ1	12	862		10344				
	шт								
8 Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	36	48,7	2,6	1753	94	992	0,17	6
	м								
			28,8	0,2	1037	7	95	0,001	–
9 8-4-910									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32x1,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	36	36		1296				
	м								
10 Е13-20-6									
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	34,4868	20,61	0,02	711	1	126	0,0204	1
	м2								
			4,05	–	140	–	90	–	–
11 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	12	330,1	24,1	3961	289	1351	0,7	8
	шт								
			116	2,5	1392	30	95	0,015	–
12 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	12	51,7	2,8	620	34	317	0,16	2
	м								
			27,5	0,3	330	4	95	0,002	–
13 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	105	218,93	–	22988	–	25976	1,54	162
	м3 грунта								
			218,93	–	22988	–	113	–	–
14 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей мелкой просеянной землей	34,9	122,18	–	4264	–	4818	0,885	31
	м3 грунта								
			122,18	–	4264	–	113	–	–
15 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	70,1	134,1	–	9400	–	10622	0,972	68
	м3 грунта								
			134,1	–	9400	–	113	–	–

16 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	388	36,7	27,8	14240	10786	5786	0,06	23
	м кабеля		8,8	6,9	3414	2677	95	0,04	16
17 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	388	32,4	23,7	12571	9196	5345	0,06	23
	м кабеля		8,6	5,9	3337	2289	95	0,034	13
18 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,452	12200		17714				
	1000шт								
19 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	388	26,4	3,1	10243	1203	7225	0,11	43
	м кабеля		19,1	0,5	7411	194	95	0,003	1
20 16-1-490	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,475	79592		37806				
	км								
21 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,025	21603,38	–	540	–	572	133	3
	канало-километр трубопровода		20790	–	520	–	110	–	–
22 99-1-1(пл)	Гибкая жесткая гогфрированная двустенная труба Д=110мм	25	297		7425				
	м								
23 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	25	38,1	3,2	953	80	701	0,15	4
	м кабеля		28,8	0,7	720	18	95	0,004	–
	Всего прямые затраты				**515431**	**62782**			**568**
					86612	**16211**			**71**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				366039				
	Накладные расходы, тенге				108562				
	- заработная плата, тенге				16284				
	- трудоемкость, чел-ч				54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37440				

Всего	**661433**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	16404
- сметная заработная плата, тенге	2313
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	14031
- сметная заработная плата, тенге	6454
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6778
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2711
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**701357**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1919614**
- материалы, тенге	1001849
- сметная заработная плата, тенге	375963
- нормативная трудоемкость, чел-ч	745
Налог (2 %)	38392
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1958006**
НДС (12 %)	234961
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2192967**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"
Подрядчик: ТОО "Алакел-Асыл-Курылыс"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской
Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №4
приемки выполненных работ за октябрь 2018 год
Насосная станция 1-го подъема
л.с. 6-2-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	32,4	7,91	7,91	256	256	81	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	83	97	0,00984	–
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	32,4	7,32	7,32	237	237	75	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	77	97	0,00911	–
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	448,92	23,36	22,08	10487	9912	2979	0,00888	4
		м3 грунта		1,28	5,56	575	2496	97	0,0193	9
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	31,42	262,72	–	8255	–	9328	1,848	58

	м3 грунта		262,72	–	8255	–	113	–	–
5 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	480,4	32,26	30,77	15498	14782	4548	0,00984	5
	м3 грунта		1,42	8,34	682	4007	97	0,02853	14
6 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	816,68	45	45	36751	36751	7350	–	–
	т		–	9	–	7350	100	0,0189	15
7 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	134	9,24	9,24	1238	1238	390	–	–
	м3 грунта		–	3	–	402	97	0,0115	2
8 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	44,84	134,1	–	6013	–	6795	0,972	44
	м3 грунта		134,1	–	6013	–	113	–	–
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	44,84	21,55	4,52	966	203	741	0,108	5
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	764	–	97	–	–
10 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	403,52	6,48	6,48	2615	2615	822	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	847	97	0,00806	3
11 Е1-27-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	403,52	3,11	3,11	1255	1255	396	–	–
	м3 грунта		–	1,01	–	408	97	0,00387	2
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	403,52	21,55	4,52	8696	1824	6666	0,108	44
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	6872	–	97	–	–
13 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	108	20,27	–	2189	–	2474	0,129	14

	м2 спланированной поверхности		20,27	–	2189	–	113	–	–
	Раздел 2 Колодец Д=2000мм								
14	Е22-41-2 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5	9928,23	2104,76	49641	10524	19409	13,9	70
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	11813	3117	130	2,475	12
15	30-18-324 Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 *шт*	2	2401		4802				
16	30-18-325 Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 *шт*	2	3996		7992				
17	30-18-334 Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 *шт*	2	6659		13318				
18	30-18-336 Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт*	4	9211		36844				
19	30-18-348 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 *шт*	2	11030		22060				
20	30-18-344 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *шт*	2	3043		6086				
21	Е6-1-15 Устройство фундаментных плит бетонных плоских *м3*	2,9	9102,83	100,65	26398	292	561	0,97	3
			146,25	38,03	424	110	105	0,1857	1
22	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	0,6	211,49	9,95	127	6	41	0,356	–
			52,2	3,74	31	2	123	0,0182	–
23	Е30-60-1 Устройство гравийно-песчаной подготовки *м3*	1,48	2576,78	516,53	3814	764	632	1,63	2
			254,25	137,7	376	204	109	0,48	1
24	Е22-8-5 Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,00034	115636,32	31953,19	39	11	35	360	–
			66375	12071,25	23	4	130	58,95	–

25 8-6-89	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,34136	950		324				
	м								
26 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,0776	151200		11733				
	т								
27 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
	комплект								
28 E22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0066	64249,36	8122,48	424	54	420	254	2
	км трубопровода		45900	3069	303	20	130	14,99	–
29 8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	6,6	509		3359				
	м								
30 E20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	163	0,36	1
	зонт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	–
31 E10-5-1	Изготовление и монтаж крышки деревянной	0,06	22951,16	316,57	1377	19	259	22,5	1
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	209	7	120	0,58	–
32 E22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,004	277986,61	30429,76	1112	122	244	205	1
	км трубопровода		35550	11495,25	142	46	130	56,14	–
33 E30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	0,9	2576,78	516,53	2319	465	385	1,63	1
	м3		254,25	137,7	229	124	109	0,48	–
34 E7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	10,5	202,56	12,56	2127	132	2716	1,08	11
	м ступеней		180	4,75	1890	50	140	0,0232	–
35 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	10,5	854		8967				

		м							
Раздел 3 Устьевой оголовок. Плита опорная.									
36	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,26938	204796,82	39324,82	55168	10593	15839	147,7	40
		т фасонных частей		30375	14854,5	8182	4002	130	72,55	20
Раздел 4 Запорная арматура. Фасонные части.									
37	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
38	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
		шт								
39	Е16-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм	2	1489,1	68,6	2978	137	940	1,98	4
		счетчик (водомер)		342	24,75	684	50	128	0,13	–
40	11-2-11	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные ВМХ-80	2	15600		31200				
		шт								
41	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
42	9-3-19	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	2	5430		10860				
		шт								
43	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–

44 9-1-70	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1600		3200				
	шт								
45 Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13378,84	17,71	26758	35	727	1,62	3
	шт								
			272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
46 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
47 9-4-9	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	2	273		546				
	шт								
48 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
	комплект								
			40,5	–	81	–	128	–	–
49 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	14	540,43	21,43	7566	300	2293	0,6	8
	фланец								
			126	–	1764	–	130	–	–
50 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	276,06	9,93	552	20	164	0,32	1
	фланец								
			63	–	126	–	130	–	–
51 1-1-724	Прокладки паронитовые	1,54	425		655				
	кг								
52 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,003	70153,47	10674,97	210	32	205	270	1
	км трубопровода								
			48825	4032	146	12	130	19,69	–
53 8-6-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	3	772		2316				
	м								
	Всего прямые затраты				**476420**	**92964**			337

	54818	**23583**
В том числе стоимость: материалов, тенге	328640	
Накладные расходы, тенге	91021	
- заработная плата, тенге	13653	
- трудоемкость, чел-ч	46	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	34046	
Всего	**601487**	
Временные здания и сооружения (3,1 %)	14917	
- сметная заработная плата, тенге	2103	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	12760	
- сметная заработная плата, тенге	5870	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6164	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2466	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**637794**	
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1745642**	
- материалы, тенге	899488	
- сметная заработная плата, тенге	297394	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	510	
Налог (2 %)	34913	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1780555**	
НДС (12 %)	213667	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1994222**	

Заказчик _____ Д. Аханов

Технадзор _____ А. Кажиев

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакол-Асыл-Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №5

приемки выполненных работ за октябрь 2018 г

Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

л.с. 6-3-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 20 Наружные отделочные работы								
1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,8	2530,27	100,89	2024	81	153	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	99	31	118	0,18	–
2	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	43,33	451,03	–	19543	–	1426	0,144	6
		м2 покрытия		24,75	–	1072	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**21567**	81			**7**
						1171	31			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				20316				

Накладные расходы, тенге	1579
- заработная плата, тенге	237
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1389
Всего	**24535**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	608
- сметная заработная плата, тенге	86
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	520
- сметная заработная плата, тенге	239
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	251
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	101
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**26015**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**71203**
- материалы, тенге	55605
- сметная заработная плата, тенге	5791
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Налог (2 %)	1424
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**72627**
НДС (12 %)	8715
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**81342**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик Ирмекеев Н. Ирмекеев

Технадзор А. Кажиев А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакел-Асыл-Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт № 6

приемки выполненных работ за октябрь 2018 г

Водопровод и канализация

л.с.6-3-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в.т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод (В1)								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	6	329,67	4,19	1978	25	471	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	359	9	128	0,0076	–
2	9-1-6	Вентили проходные латунные 1553р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	266		266				
		шт								
3	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,38	148,39	0,07	56	–	43	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	41	–	105	0,0001	–

Раздел 2 Канализация К1

4	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	0,8	620,54	0,64	496	1	109	0,584	–
		м трубопровода		106,2	0,25	85	–	128	0,0012	–
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	5,2	748,88	1,43	3894	7	685	0,56	3
		м трубопровода		102,38	0,54	532	3	128	0,0026	–
6	Е16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	7,5	259,53	14,83	1946	111	1938	1,11	8
		м трубопровода		196,2	5,56	1472	42	128	0,0271	–
7	8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	7,5	208		1560				
		м								
8	8-10-183	Ревизии Д=100мм	1	1137		1137				
		шт								
9	8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	382		382				
		шт								
10	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=100 мм	0,15	600		90				
		м								
11	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00281	175710,1	1826,1	494	5	35	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	23	2	140	3,37	–
12	1-1-4149	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00285	50241		143				
		т								

13	Е15-173-3	Двухслойная окраска суриком стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п.	0,3	88,51	0,07	27	–	19	0,369	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				60,3	0,02	18	–	105	0,0001	–
	Раздел 3 Санитарно-техническое оборудование									
14	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	349	1,49	1
		комплект								
				265,5	6,75	266	7	128	0,03	–
15	Е17-2-3	Установка смесителей	1	5983,32	1,57	5983	2	161	0,7	1
		шт								
				126	–	126	–	128	–	–
16	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект								
				387	15,75	387	16	128	0,07	–
		Всего прямые затраты				33411	208			17
						3309	79			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				29895				

Накладные расходы, тенге	4326
- заработная плата, тенге	649
- трудоемкость, чел-ч	2
Некормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2264
Всего	**40001**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	992
- сметная заработная плата, тенге	140
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	849
- сметная заработная плата, тенге	391
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	410
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	164
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**42416**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**116093**
- материалы, тенге	81823
- сметная заработная плата, тенге	14074
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Налог (2 %)	2322
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**118415**
НДС (12 %)	14210
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**132625**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №7

приемки выполненных работ за октябрь 2018 г.

Отопление и вентиляция

л.с. 6-3-3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	80-1-1(пл)	Масляный радиатор ЭРМПБ 1,7	4	3066		12264				
		шт								
		Раздел 2 Вентиляция								
2	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,88	1009,92	13,16	889	12	284	1,54	1
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	218	4	128	0,0241	–
3	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,98	1031,92	13,16	2043	26	640	1,54	3
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	490	10	128	0,0241	–
4	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм	1	3355,18	12,33	3355	12	658	3,14	3

	дефлектор		508,5	4,5	509	5	128	0,02	–
5 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,15	321	16	237	1,07	1
	решетка		177,75	6,75	178	7	128	0,03	–
6 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	900,19	5,38	900	5	81	0,36	–
	зонт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
	Всего прямые затраты				**19772**	**71**			**8**
					1456	**28**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5981				
	оборудования, тенге				12264				
	Накладные расходы, тенге				1900				
	- заработная плата, тенге				285				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				564				
	Всего				**22236**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				247				
	- сметная заработная плата, тенге				35				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				212				
	- сметная заработная плата, тенге				98				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				102				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				41				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**22838**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**62508**
- материалы, тенге	16370
- оборудование, тенге	33567
- сметная заработная плата, тенге	5597
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Налог (2 %)	1250
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**63758**
НДС (12 %)	7651
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**71409**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакел-Асыл-Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №8

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

Технологическое оборудование

л.с. 6-3-4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	3	5925	388	17775	1164	12413	27	81
		шт		4568	29,3	13704	88	90	0,171	1
2	80-1-1(пл)пл	Насос консольный KHDB-50-160NC-NL-S1-G-5/5/2	2	102745		205490				
		шт								
3	80-1-1(пл)пл	Насос консольный KHDB-40-160 NB/A-NL-5,5/2	1	80273		80273				
		шт								
4	Ц7-245-4	Насос погружной заливочный шахтный, масса 0,11 т	1	7471,7	166	7472	166	6525	19	19
		шт		7223	27	7223	27	90	0,158	–

5	10-4-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин *шт*	1	19700		19700				
6	Е16-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм *счетчик (водомер)*	2	1489,1	68,6	2978	137	940	1,98	4
				342	24,75	684	50	128	0,13	–
7	80-1-1(пл)	Измерительный участок ИУ-212 *компл*	2	72061		144122				
8	Ц3-140-1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м *шт*	1	796,4	64,3	796	64	667	5	5
				725	15,8	725	16	90	0,092	–
9	80-1-2(пл)	Таль ручная г/п 0,25 тн *шт*	1	5285		5285				
10	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	3	891,93	90,13	2676	270	1848	2,6	8
				447,75	33,75	1343	101	128	0,16	–
11	9-3-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм *шт*	2	8330		16660				
12	9-3-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм *шт*	1	7590		7590				
13	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм *задвижка или клапан*	4	1230,66	466,78	4923	1867	3580	3,04	12
				513	175,5	2052	702	130	0,86	3
14	9-2-744	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	4	38299		153196				

15	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	7	585,99	36,99	4102	259	3011	1,93	14
		задвижка или клапан		317,25	13,5	2221	95	130	0,07	–
16	9-2-743	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	7	25230		176610				
		шт								
17	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
18	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	16229		32458				
		шт								
19	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
		задвижка или клапан		227,25	6,75	227	7	130	0,03	–
20	9-2-741	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	12516		12516				
		шт								
21	8-10-120	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-76х3,5 мм	3	408		1224				
		шт								
22	8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338		676				
		шт								
23	8-10-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	2	330		660				
		шт								

24 8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	1	311		311				
	шт								
25 Е16-11-6									
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 200 мм	12,5	340,66	40,84	4258	511	4709	1,62	20
	м трубопровода		279	15,3	3488	191	128	0,0747	1
26 8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	12,5	1751		21888				
	м								
27 Е16-11-5									
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 150 мм	17,5	231	27,64	4043	484	4456	1,11	19
	м трубопровода		188,55	10,35	3300	181	128	0,0505	1
28 8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	17,5	1142		19985				
	м								
29 8-10-154	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6-133х5 мм	1	1220		1220				
	шт								
30 8-10-155	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6-108х4 мм	2	1220		2440				
	шт								
31 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	8	1295,37	57,24	10363	458	3159	1,43	11
	фланец		301,5	2,25	2412	18	130	0,01	–
32 Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	14	902,52	33,52	12635	469	3318	0,9	13

	фланец		180	2,25	2520	32	130	0,01	–
33 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	6	540,43	21,43	3243	129	983	0,6	4
	фланец		126	–	756	–	130	–	–
34 Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	3	390,85	16,47	1173	49	377	0,46	1
	фланец		96,75	–	290	–	130	–	–
35 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	12,25	100,69	0,07	1233	1	776	0,369	5
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	739	–	105	0,0001	–
36 Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	3	958,45	1,57	2875	5	216	0,31	1
	комплект		56,25	–	169	–	128	–	–
	Всего прямые затраты				**984077**	**6084**			**221**
					42317	**1522**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				500507				
	оборудования, тенге				435170				
	Накладные расходы, тенге				47903				
	- заработная плата, тенге				7185				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35809				
	Всего				**1067789**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				15689				
	- сметная заработная плата, тенге				2212				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				13420				

- сметная заработная плата, тенге	6173
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6483
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2593
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1105974**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3027051**
- материалы, тенге	1369888
- оборудование, тенге	1191060
- сметная заработная плата, тенге	187443
- нормативная трудоемкость, чел-ч	302
Налог (2 %)	60541
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3087592**
НДС (12 %)	370511
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3458103**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакел-Асыл-Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №9

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

Автоматическая пожарная сигнализация

л.с. 6-3-6

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	–	4275	–	90	–	–
2	80-1-1(пл)	Прибор приемно-контрольный "ВЭРС-2ПК"	1	2936		2936				
		шт								
3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	6	369,9	1,6	2219	10	1874	2	12
		шт		347	–	2082	–	90	–	–
4	80-1-1(пл)	Извещатель дымовой "ИП 212-45"	4	333		1332				
		шт								
5	80-1-1(пл)	Извещатель пожарный ручной "ИРП-3 СУ"	2	470		940				
		шт								

6 Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	2	457,5	1,6	915	3	787	2	4
	шт		437	–	874	–	90	–	–
7 80-1-1(пл)	Извещатель пожарный тепловой "ИП 105-1-А"	2	78		156				
	шт								
8 Ц8-121-4	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5	1	596,4	–	596	–	484	3	3
	шт		509	–	509	–	95	–	–
9 80-1-1(пл)	Аккумулятор 4 А/ч	1	620		620				
	шт								
10 Ц10-349-6	Аппаратура настенного типа: табло сигнальное студийное или коридорное	2	1089	–	2178	–	1992	6	12
	шт		986	–	1972	–	101	–	–
11 17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	2	462		924				
	шт								
12 Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
	шт		85,5	–	171	–	95	–	–
13 80-1-1(пл)	Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35	2	307		614				
	шт								
14 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,7	2,1	1385	105	960	0,1	5
	м кабеля		19,7	0,5	985	25	95	0,003	–
15 99-1-1(пл)	Провод ШВВП 3х0,75 мм2	2	16		32				
	м								
16 99-1-1(пл)	Кабель КСВВ 4х0,5мм2	3	9		27				
	м								
17 99-1-1(пл)	Кабель КСВВ 2х0,5мм2	45	5		225				

18 Ц8-410-1	Прокладка кабельного канала	м	45	34,2	1,2	1539	54	1000	0,14	6
		м		23,2	0,2	1044	9	95	0,001	–
19 99-1-1(пл)	Кабельный канал 10х15мм	м	45	18		810				
20 Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	м	7	91,9	38,3	643	268	314	0,23	2
		м		37,8	9,3	265	65	95	0,054	–
21 99-1-1(пл)	Труба гофрированная Д 16 мм	м	7	7		49				
22 Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1	702,3	–	702	–	654	4	4
		шт		648	–	648	–	101	–	–
23 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	шт	1	59		59				
	Всего прямые затраты					**23584**	**445**			**73**
						12825	99			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге					3718				
	оборудования, тенге					6598				
	Накладные расходы, тенге					12075				
	- заработная плата, тенге					1811				
	- трудоемкость, чел-ч					6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1744				
	Всего					**37403**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)					764				
	- сметная заработная плата, тенге					108				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					1				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	653
- сметная заработная плата, тенге	300
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	316
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	126
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**39262**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**107460**
- материалы, тенге	10176
- оборудование, тенге	18059
- сметная заработная плата, тенге	42656
- нормативная трудоемкость, чел-ч	82
Налог (2 %)	2149
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**109609**
НДС (12 %)	13153
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**122762**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №10

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

Водонапорная башня 15 м3

л.с. 6-4-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т4-61-17	Водонапорная стальная башня (системы Рожновского) для районов с сейсмичностью 7-8 баллов (ТП 901-5-32С), вместимость бака 25 м3, высота опоры 15 м, диаметр опоры 1220 мм – строительные работы	1	391502	30461	391502	30461	55016	252	252
		башня		44227	10244	44227	10244	101	35,027	35
2	Т4-61-22	Водонапорная стальная башня (системы Рожновского) для районов с сейсмичностью 7-8 баллов (ТП 901-5-32С), вместимость бака 25 м3, высота опоры 15 м, диаметр опоры 1220 мм – монтаж металлоконструкций	1	110468	27168	110468	27168	23875	85	85
		башня		16960	9568	16960	9568	90	34	34

3 Т4-61-23	Водонапорная стальная башня (системы Рожновского) для районов с сейсмичностью 7-8 баллов (ТП 901-5-32С), вместимость бака 25 м3, высота опоры 15 м, диаметр опоры 1220 мм – электромонтажные работы (монтаж оборудования КИП и автоматики)	1	1383	119	1383	119	758	3	3
	башня		747	51	747	51	95	0,243	–
4 Т4-61-24	Водонапорная стальная башня (системы Рожновского) для районов с сейсмичностью 7-8 баллов (ТП 901-5-32С), вместимость бака 25 м3, высота опоры 15 м, диаметр опоры 1220 мм – монтаж технологических трубопроводов	1	65055	1216	65055	1216	10672	54	54
	башня		11334	524	11334	524	90	2	2
5 Т4-63-1	Добавлять на утепление водонапорных башен системы Рожновского к расценкам Т4-61-1 – Т4-61-8, Т4-62-1 – Т4-62-8 – строительные работы	1	60938	2618	60938	2618	24345	137	137
	башня		21683	859	21683	859	108	3	3
6 Т4-63-2	Добавлять на утепление водонапорных башен системы Рожновского к расценкам Т4-61-1 – Т4-61-8, Т4-62-1 – Т4-62-8 – монтаж металлоконструкций	1	75766	3484	75766	3484	5122	28	28
	башня		4640	1051	4640	1051	90	4	4
	Всего прямые затраты				705112	65066			559
					99591	22297			78
	В том числе стоимость: материалов, тенге				540455				
	Накладные расходы, тенге				119788				
	- заработная плата, тенге				17968				
	- трудоемкость, чел-ч				60				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49494				

Всего	**874394**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	21685
- сметная заработная плата, тенге	3058
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	18549
- сметная заработная плата, тенге	8533
- нормативная трудоемкость, чел-ч	52
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8961
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3584
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**927173**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2537673**
- материалы, тенге	1479225
- сметная заработная плата, тенге	448846
- нормативная трудоемкость, чел-ч	766
Налог (2 %)	50753
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2588426**
НДС (12 %)	310611
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2899037**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакел-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №11

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

Благоустройство

л.с. 7-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Покрытие								
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1072	19,95	15,58	21386	16702	9310	0,0093	10
		м2 корыта		1,03	5,5	1104	5896	133	0,02686	29
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	224,84	1803,48	73,75	405494	16582	9883	0,144	32
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4807	2624	133	0,041	9

3	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1072	456,58	15,35	489454	16455	15683	0,0336	36
		м2 покрытия		5,94	5,06	6368	5424	133	0,01766	19
4	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	2144	54,14	–	116076	–	28	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	21	–	133	–	–
5	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	411	592,92	6,63	243690	2725	60369	0,698	287
		м бортового камня		108,68	1,76	44667	723	133	0,0061	3
		Всего прямые затраты				**1276100**	**52464**			**365**
						56967	**14667**			**60**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1166669				
		Накладные расходы, тенге				95273				
		- заработная плата, тенге				14291				
		- трудоемкость, чел-ч				48				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82282				
		Всего				**1453655**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				36051				
		- сметная заработная плата, тенге				5083				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				29				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				30837				
		- сметная заработная плата, тенге				14185				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				86				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14897				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5959				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1541399**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4218809**
- материалы, тенге	3193173
- сметная заработная плата, тенге	344996
- нормативная трудоемкость, чел-ч	588
Налог (2 %)	84376
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4303185**
НДС (12 %)	516382
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4819567**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакел-Асыл-Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №12

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

Здание КПП и охраны. Электромонтажные работы

л.с. 3-1-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	–
2	80-1-1(пл)	Щит вводной распределительный ЩРВ-П-14	1	812		812				
		комп								
		Раздел 2 Электрическое освещение								
3	Е21-18-15	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 2-мя люминесцентными лампами	2	403,02	100,48	806	201	630	1,43	3
		шт		234	57,5	468	115	108	0,2559	1
4	Е21-18-14	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 1-й люминесцентной лампой	2	340,12	70,91	680	142	527	1,2	2
		шт								

			201,15	42,97	402	86	108	0,1889	–
5 17-2-71	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	2	702		1404				
	шт								
6 17-2-117	Светильник для люминесцентных ламп со степенью защиты С360/132 1х32	1	987		987				
	шт								
7 17-2-135	Светильник для люминесцентных ламп, тип С360/118 1х18 Вт	1	477		477				
	шт								
8 17-6-6	Лампы люминисцентные 36 Вт	2	34		68				
	шт								
9 17-6-4	Лампы люминисцентные 32 Вт	1	24		24				
	шт								
10 17-6-3	Лампы люминисцентные 18 Вт	1	24		24				
	шт								
11 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	4	14		56				
	шт								
Раздел 3 Электроустановочные изделия									
12 Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
	шт								
			27	–	81	–	108	–	–
13 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215		430				
	шт								
14 18-1-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	1	377		377				
	шт								
15 Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	4	29,13	–	117	–	117	0,171	1
	шт								
			27	–	108	–	108	–	–
16 18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	4	195		780				

		шт							
17	18-3-48								
	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,002	26100		52				
		1000шт							
	Раздел 4 Кабельные изделия								
18	Е21-5-2	Затягивание одного провода сечением до 3х4 мм2 в электротехнический плинтус	47	38,01	1,09	1786	51	1734	0,24	11
		м одного провода							
				33,75	0,43	1586	20	108	0,0021	–
19	16-1-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0206	35536		732				
		км								
20	16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0309	54398		1681				
		км								
21	Ц8-409-1	Монтаж кабельного канала	47	108,6	48,9	5104	2298	2312	0,22	10
		м								
				39,6	12,2	1861	573	95	0,071	3
22	99-1-1(пл)пл	Кабельный канал 15х10	47	18		846				
		м								
	Раздел 5 Уравнивание потенциалов								
23	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
		шт								
				479	2,3	479	2	95	0,013	–
24	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип КУП2603	1	509		509				
		шт								
25	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	3	60,5	2,8	182	8	159	0,32	1
		м								
				55,1	0,5	165	2	95	0,003	–

26	16-7-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,002	27900		56			
		км							
27	16-7-142	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,001	41826		42			
		км							
	Раздел 6 Заземление								
28	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,52	218,93	–	552	–	624	1,54	4
		м3 грунта								
				218,93	–	552	–	113	–	–
29	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,52	134,1	–	338	–	382	0,972	2
		м3 грунта								
				134,1	–	338	–	113	–	–
30	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
		м								
				27,5	0,3	275	3	95	0,002	–
31	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт								
				116	2,5	348	8	95	0,015	–
		Всего прямые затраты				**24231**	**2998**			**45**
						7149	**850**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				13271				
		оборудования, тенге				812				
		Накладные расходы, тенге				8132				
		- заработная плата, тенге				1220				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1893				
		Всего				**34256**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	829
- сметная заработная плата, тенге	117
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	709
- сметная заработная плата, тенге	326
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	343
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	137
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**36274**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**99282**
- материалы, тенге	36323
- оборудование, тенге	2222
- сметная заработная плата, тенге	27759
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56
Налог (2 %)	1986
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**101268**
НДС (12 %)	12152
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**113420**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакел-Асыл-Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №13

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

Озеленение

л.с. 7-1-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-6-11	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м в естественном грунте	82	174,15	–	14280	–	18421	1,208	99
		яма		174,15	–	14280	–	129	–	–
2	Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	82	424,69	163,33	34825	13393	27571	1,254	103
		шт		220,5	40,15	18081	3292	129	0,167	14
3	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	82	2030		166460				
		шт								
		Всего прямые затраты				**215565**	**13393**			**202**
						32361	**3292**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				169811				
		Накладные расходы, тенге				45992				

- заработная плата, тенге	6899
- трудоемкость, чел-ч	23
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15693
Всего	**277250**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	6876
- сметная заработная плата, тенге	970
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	5881
- сметная заработная плата, тенге	2705
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2841
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1137
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**293985**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**804637**
- материалы, тенге	464773
- сметная заработная плата, тенге	137411
- нормативная трудоемкость, чел-ч	261
Налог (2 %)	16093
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**820730**
НДС (12 %)	98488
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**919218**
Итого по актам 1-13	**21979098**
Каротажные работы	**553756**
Анализ воды	**31361**
Итого	**22564215**
Тендерная скидка (минус)	**13017583**
К оплате с учетом тендерной скидки	**9546632,44**

Заказчик _____ Д. Аханов

Технадзор _____ А. Кажиев

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев