СЧЕТ-ФАКТУРА № 86 от 27 июня 2012 г.

Поставщик: ТОО "ПЛЮС" Кбе 17 КНП 820 (2)
Свидетельство регистрации по НДС серия 18001 № 0007074 от 16.10.2009 г.
РНН /БИН и адрес поставщика: 181300006383 / 970640001565 (2а)
ВКО г. Зыряновск ул.Промышленная, 1а
Расчетный счет поставщика: KZ82319B010000333448
АО "БТА Банк" ABKZ KZ KX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг): (3)
№26 от 22.06.2012г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3а)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)
Республика Казахстан ВКО Зыряновский район

Поставка товаров осуществлена по доверенности №:
(5)

Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная:
(7)
Грузоотправитель: (8)
(наименование, РНН и адрес)
Грузополучатель: (9)
(наименование, РНН и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Тургусунского сельского округа Зыряновского района ВКО " (10)
РНН /БИН и адрес получателя:181300004728 / 980840003293 (10а)
РК ВКО Зыряновский р-н, с.Тургусун ул.Коммунаров,19
ИИК: KZ11070103KSN1813000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" (10б)
БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров, работ (услуг)	Единица измерения	Кол-во	Цена	Стоимость	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт участка дороги									
	ж/д переезд р.Топкушка села									
	Тургусун Зыряновского р-на				2285714	12%	274286	2560000		
Всего по счету :					2285714		274286	2560000		

Директор ТОО "ПЛЮС" Смирнов С.И.

Главный бухгалтер Маханова Т.В.

ТОО "ПЛЮС"

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер Бельская Е.А.
должность

Акт № 1 от " 27 " июня 2012 г.

Текущий ремонт автомобильных дорог по лоту № 1 "Текущий ремонт участка дороги ж/д переезд р. Топкушка села Тургусун Зыряновского района"

за июнь 2012 г

ГУ "Аппарат акима Тургусунского сельского округа Зыряновского района" в лице акима Галкина П.М. с одной стороны, и ТОО "Плюс" в лице директора Смирнова С.И. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что нижеперечисленные работы, согласно договора № 26 от 22 июня 2012 года выполнены **в июне** месяце 2012 г. и подлежат оплате.

Наименование работ	сумма по договору	выполнено работ		сумма аванса	всего выполнено	всего оплачено	сумма по поручению	остаток к оплате
		с начала стр-ва	за отчетн. период					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Текущий ремонт автомобильных дорог	6 400 000	2 560 000	2 560 000					
по лоту № 1 "Текущий ремонт участка								
дороги ж/д переезд р. Топкушка села								
Тургусун Зыряновского района"								
Итого:	**6 400 000**	**2 560 000**	**2 560 000**		**2 560 000**		**2 560 000**	
В том числе НДС 12%	685 714	274 286	274 286		274 286		274 286	

"Заказчик"

Аким Тургусунского сельского округа Зыряновского района

_____ П.М.Галкин

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Тургусунского сельского округа Зыряновского района"
Подрядчик: ТОО "Плюс"
Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог по лоту № 1 "Текущий ремонт участка дороги ж/д переезд р. Топкушка села Тургусун Зыряновского района"

Адрес: Зыряновский район, с. Тургусун
Договор № 26 от 22.06.2012 г.

Акт

выполненных работ

Текущий ремонт автомобильных дорог по лоту № 1 "Текущий ремонт участка дороги ж/д переезд р. Топкушка села Тургусун Зыряновского района"

(расшифровка к акту-приемки)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Участок дороги ж/д переезд - мост через р. Топкуша									
1	Е27-15-2	Исправление профиля щебеночных оснований без добавления нового материала	2400	56,17	31,95	134808	76680	58286	0,0556	133
		м2 площади основания		8,33	9,93	19992	23832	133	0,03501	84
2	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня	2400	114,41	33,29	274584	79896	52668	0,033	79
		м2 основания		5	11,5	12000	27600	133	0,04038	97
3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	579,13	466,97	15,35	270438	8890	8473	0,0336	19
		м2 покрытия		5,94	5,06	3440	2930	133	0,01766	10
4	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины до 5 смК=4,000;	2316,5	55,44	0	128429	0	31	0,00009	0
		м2 покрытия		0,01	0	23	0	133	0	0

5 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	83,97	232,5	232,5	19524	19524	3905	0	0
	т		0	46,5	0	3905	100	0,09765	8
	Всего прямые затраты				**827782**	**184990**			**232**
					35455	**58267**			**199**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				607337				
	Накладные расходы, тенге				123362				
	- заработная плата, тенге				18504				
	- трудоемкость, чел-ч				62				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57069				
	Всего				**1008213**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10082				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4033				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1022328**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**2134622**				
	- материалы, тенге				1268120				
	- сметная заработная плата, тенге				263802				
	Налог (2 %)				42692				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2177314**				
	Составление сметной документации				**108400**				
	НДС (12 %)				274286				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2560000**				

"Заказчик"

Аким Тургусунского сельского округа Зыряновского района

_____ П.М.Галкин

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов