СЧЕТ-ФАКТУРА № 100 от 23 июля 2012 г.

Поставщик: ТОО "ПЛЮС" Кбе 17 КНП 820 (2)
Свидетельство регистрации по НДС серия 18001 № 0007074 от 16.10.2009 г.
РНН /БИН и адрес поставщика: 181300006383 / 970640001565 (2а)
ВКО г. Зыряновск ул.Промышленная, 1а
Расчетный счет поставщика: KZ82319B010000333448
АО "БТА Банк" ABKZ KZ KX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг): (3)
№27 от 22.06.2012г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3а)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)
Республика Казахстан ВКО Зыряновский район

Поставка товаров осуществлена по доверенности №:
(5)

Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная:
(7)
Грузоотправитель: (8)
(наименование, РНН и адрес)
Грузополучатель: (9)
(наименование, РНН и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Тургусунского сельского округа Зыряновского района ВКО " (10)
РНН /БИН и адрес получателя:181300004728 / 980840003293 (10а)
РК ВКО Зыряновский р-н, с.Тургусун ул.Коммунаров,19
ИИК: KZ11070103KSN1813000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" (10б)
БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров, работ (услуг)	Единица измерения	Кол-во	Цена	Стоимость	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт автомобильных									
	дорог по лоту №2 "Текущий ре-									
	монт улицы Коммунаров и цен-									
	тральной площади в селе Тургу									
	сун Зыряновского района.				1339286	12%	160714	1500000		
Всего по счету :					1339286		160714	1500000		

Директор ТОО "ПЛЮС" Смирнов С.И.

Главный бухгалтер Маханова Т.В.

ТОО "ПЛЮС"

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер Бельская Е.А.
должность

Акт № 1 от " 23 " июля 2012 г.

Текущий ремонт автомобильных дорог по лоту № 2 " Текущий ремонт улицы Коммунаров и центральной площади в селе Тургусун Зыряновского района"

за июль 2012 г

ГУ "Аппарат акима Тургусунского сельского округа Зыряновского района" в лице акима Галкина П.М. с одной стороны, и ТОО "Плюс" в лице директора Смирнова С.И. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что нижеперечисленные работы, согласно договора № 27 от 22 июня 2012 года выполнены **в июле** месяце 2012 г. и подлежат оплате.

Наименование работ	сумма по договору	выполнено работ		сумма аванса	всего выполнено	всего оплачено	сумма по поручению	остаток к оплате
		с начала стр-ва	за отчетн. период					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Текущий ремонт автомобильных дорог	6 400 000	1 500 000	1 500 000					
по лоту № 2 "Текущий ремонт улицы								
Коммунаров и центральной площади в								
селе Тургусун Зыряновского района"								
Итого:	**6 400 000**	**1 500 000**	**1 500 000**		**1 500 000**		**1 500 000**	
В том числе НДС 12%	685 714	160 714	160 714		160 714		160 714	

"Заказчик"

Аким Тургусунского сельского округа Зыряновского района

_____ П.М.Галкин

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Тургусунского сельского округа Зыряновского района"
Подрядчик: ТОО "Плюс"
Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог по лоту № 2 "Текущий ремонт улицы Коммунаров и центральной площади в селе Тургусун Зыряновского района"

Адрес: Зыряновский район, с. Тургусун
Договор № 27 от 22.06.2012 г.

Акт

выполненных работ

Текущий ремонт автомобильных дорог по лоту № 2 "Текущий ремонт улицы Коммунаров и центральной площади в селе Тургусун Зыряновского района"

(расшифровка к акту-приемки)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-108-1ССНиР, Астана 2006	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 70 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1 м2	275,32	605,29	256,5	166647	70619	140116	1,717	473
		м2		348,79	33,86	96028	9322	133	1,717	473
2	30-10-18	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II	44,1	4480,19		197359				
		т								
3	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	44,1	232,5	232,5	10242	10242	2048	0	0
		т		0	46,5	0	2048	100	0,09765	5
4	1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,09	37900		3360				
		т								
5	99-0-1	Дизельное топливо	170,70	50		8535				
		кг								

6	Е99-114-1ССНиР, Астана 2006	Укатка асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 т)	2,75	851,74	851,74	2345	2345	1882	0	0
		100 м2								
				0	513,85	0	1415	133	1,54	4
7	99-0-1	Дизельное топливо	16,4	50		820				
		кг								
8	П9-40-1	Погрузка старого асфальтобетона	38,16	25,7	25,7	981	981	686	0	0
		т								
				0	17,99	0	686	100	0,03778	1
9	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (старый асфальтобетон)	38,16	32,3	32,3	1233	1232	247	0	0
		т								
				0	6,46	0	247	100	0,01357	1
10	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	19,26	12,31	12,31	237	237	63	0	0
		м3 грунта								
				0	3,37	0	65	97	0,011	0
11	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20 м	19,26	9,74	9,74	188	188	50	0	0
		м3 грунта								
				0	2,66	0	51	97	0,0087	0
		Всего прямые затраты				**391947**	**85843**			**473**
						96028	**13834**			**484**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				210075				

Накладные расходы, тенге	145091
- заработная плата, тенге	21764
- трудоемкость, чел-ч	73
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32222
Всего	**569260**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5693
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2277

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**577229**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1205255**
- материалы, тенге	438638
- сметная заработная плата, тенге	291475
Налог (2 %)	24105
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1229360
Составление сметной документации	109926
НДС (12 %)	160714
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1500000

"Заказчик"

Аким Тургусунского сельского округа Зыряновского района

_____ П.М.Галкин

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов