СЧЕТ-ФАКТУРА № 132 от 23 августа 2012 г.

Поставщик: ТОО "ПЛЮС" Кбе 17 КНП 820 (2)

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС:
серия 18001 № 0007074 от 16.10.2009г.

РНН /БИН и адрес места нахождения поставщика: 181300006383, (2а)
970640001565 РК ВКО г. Зыряновск ул.Промышленная, 1а

Расчетный счет поставщика: KZ82319B010000333448
АО "БТА Банк" ABKZ KZ KX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг): (3)
№27 от 22.06.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3а)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)
Республика Казахстан ВКО Зыряновский район

Поставка товаров осуществлена по доверенности №:
(5)

Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная:

(7)

Грузоотправитель: (8)

(наименование, РНН и адрес)

Грузополучатель: (9)

(наименование, РНН и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Тургусунского сельского округа Зыряновского района ВКО " (10)

РНН /БИН и адрес места нахождения получателя:181300004728, (10а)
980840003293 РК ВКО Зыряновский р-н, с.Тургусун ул.Коммунаров,19

ИИК: KZ11070103KSN1813000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" (10б)
БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров, работ (услуг)	Единица измерения	Кол-во	Цена	Стоимость	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт автомобильных									
	дорог по лоту №2 "Текущий ре-									
	монт улицы Коммунаров и цен-									
	тральной площади в селе Тургу									
	сун Зыряновского района.				2946429	12%	353571	3300000		
Всего по счету :					2946429		353571	3300000		

Директор ТОО "ПЛЮС" Смирнов С.И.

Главный бухгалтер Маханова Т.В.

ТОО "ПЛЮС"

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер Бельская Е.А.
должность

Акт № 2 от " 23 " августа 2012 г.

Текущий ремонт автомобильных дорог по лоту № 2 " Текущий ремонт улицы Коммунаров и центральной площади в селе Тургусун Зыряновского района"

за августа 2012 г

ГУ "Аппарат акима Тургусунского сельского округа Зыряновского района" в лице акима Галкина П.М. с одной стороны, и ТОО "Плюс" в лице директора Смирнова С.И. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что нижеперечисленные работы, согласно договора № 27 от 22 июня 2012 года выполнены **в августе** месяце 2012 г. и подлежат оплате.

Наименование работ	сумма по договору	выполнено работ		сумма аванса	всего выполнено	всего оплачено	сумма по поручению	остаток к оплате
		с начала стр-ва	за отчетн. период					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Текущий ремонт автомобильных дорог	6 400 000	4 800 000	3 300 000					
по лоту № 2 "Текущий ремонт улицы								
Коммунаров и центральной площади в								
селе Тургусун Зыряновского района"								
Итого:	**6 400 000**	**4 800 000**	**3 300 000**		**4 800 000**		**3 300 000**	
В том числе НДС 12%	685 714	514 286	353 571		514 286		353 571	

"Заказчик"

Аким Тургусунского сельского округа Зыряновского района

_____ П.М.Галкин

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Акт № 2 от " 23 " августа 2012 г.

Текущий ремонт автомобильных дорог по лоту № 2 " Текущий ремонт улицы Коммунаров и центральной площади в селе Тургусун Зыряновского района"

за августа 2012 г

ГУ "Аппарат акима Тургусунского сельского округа Зыряновского района" в лице акима Галкина П.М. с одной стороны, и ТОО "Плюс" в лице директора Смирнова С.И. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что нижеперечисленные работы, согласно договора № 27 от 22 июня 2012 года выполнены **в августе** месяце 2012 г. и подлежат оплате.

Наименование работ	сумма по договору	выполнено работ		сумма аванса	всего выполнено	всего оплачено	сумма по поручению	остаток к оплате
		с начала стр-ва	за отчетн. период					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Текущий ремонт автомобильных дорог	6 400 000	4 800 000	3 300 000					
по лоту № 2 "Текущий ремонт улицы								
Коммунаров и центральной площади в								
селе Тургусун Зыряновского района"								
Итого:	**6 400 000**	**4 800 000**	**3 300 000**		**4 800 000**		**3 300 000**	
В том числе НДС 12%	685 714	514 286	353 571		514 286		353 571	

"Заказчик"

Аким Тургусунского сельского округа Зыряновского района

_____ П.М.Галкин

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Тургусунского сельского округа Зыряновского района"
Подрядчик: ТОО "Плюс"
Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог по лоту № 2 "Текущий ремонт улицы Коммунаров и центральной площади в селе Тургусун Зыряновского района"

Адрес: Зыряновский район, с. Тургусун
Договор № 27 от 22.06.2012 г.

Акт № 2
выполненных работ за авуст месяц 2012 г.

Текущий ремонт автомобильных дорог по лоту № 2 "Текущий ремонт улицы Коммунаров и центральной площади в селе Тургусун Зыряновского района"

(расшифровка к акту-приемки)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-108-1ССНиР, Астана 2006	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 70 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1 м2	659,86	605,29	256,5	399405	169253	335817	1,717	1133
		м2		348,79	33,86	230151	22343	133	1,717	1133
2	30-10-18	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II	105,6	4480,19		473015				
		т								
3	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	105,6	232,5	232,5	24547	24547	4909	0	0
		т		0	46,5	0	4909	100	0,09765	11
4	1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,21	37900		8054				
		т								
5	99-0-1	Дизельное топливо	409,11	50		20456				
		кг								

6	Е99-114-1ССНиР, Астана 2006	Укатка асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 т)	6,60	851,74	851,74	5620	5620	4510	0	0
		100 м2								
				0	513,85	0	3391	133	1,54	10
7	99-0-1	Дизельное топливо	39,3	50		1966				
		кг								
8	П9-40-1	Погрузка старого асфальтобетона	91,46	25,7	25,7	2350	2350	1645	0	0
		т								
				0	17,99	0	1645	100	0,03778	3
9	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (старый асфальтобетон)	91,46	32,3	32,3	2954	2954	591	0	0
		т								
				0	6,46	0	591	100	0,01357	1
10	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	46,16	12,31	12,31	568	568	151	0	0
		м3 грунта								
				0	3,37	0	156	97	0,011	1
11	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20 м	46,16	9,74	9,74	450	450	119	0	0
		м3 грунта								
				0	2,66	0	123	97	0,0087	0
		Всего прямые затраты				**939385**	**205743**			**1133**
						230151	**33157**			**1159**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				503491				

Накладные расходы, тенге	347742
- заработная плата, тенге	52161
- трудоемкость, чел-ч	174
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	77228
Всего	**1364355**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13644
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5457

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1383456**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2888656**
- материалы, тенге	1051289
- сметная заработная плата, тенге	698584
Налог (2 %)	57773
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2946429**
НДС (12 %)	353571
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3300000**

"Заказчик"

Аким Тургусунского сельского округа Зыряновского района

_____ П.М.Галкин

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов