СЧЕТ-ФАКТУРА № 88 от 28 июня 2012 г.

Поставщик: ТОО "ПЛЮС" Кбе 17 КНП 820 (2)
Свидетельство регистрации по НДС серия 18001 № 0007074 от 16.10.2009 г.
РНН/ БИН и адрес поставщика: 181300006383 / 970640001565 (2а)
г. Зыряновск ул. Промышленная, 1а
Расчетный счет поставщика: KZ82319B010000333448
в АО "БТА Банк" БИК ABKZKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг): (3)
№45 от 14.06.2012г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3а)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)
РК ВКО г. Зыряновск

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: (5)

Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная:
(7)
Грузоотправитель: (8)
(наименование, РНН и адрес)
Грузополучатель: (9)
(наименование, РНН и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и атомобильных дорог Зыряновского района" (10)
РНН и адрес покупателя: 181300212666 г. Зыряновск ул.Советская,18 (10а)
Расчетный счет: KZ11070103KSN1813000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A (10б)

№	Наименование товаров, работ (услуг)	Единица измерения	Кол-во	Цена	Стоимость	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина,Советская,Кирова,Космонавтов, Солнечная, Ломоносова,бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г.Зыряновске ВКО				2511233	12%	301348	2812581		
Всего по счету :					2511233		301348	2812581		

Директор ТОО "ПЛЮС" Смирнов С.И.

Главный бухгалтер Маханова Т.В.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер Бельская Е.А.
должность

Акт № 2 от 28 июня 2012 г.

Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина, Советская, Кирова, Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г. Зыряновске ВКО

за июнь 2012 г

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района" в лице начальника Нурмухана О.М. с одной стороны, и ТОО "Плюс" в лице директора Смирнова С.И. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что нижеперечисленные работы, согласно договора № 45 от 14 июня 2012 года выполнены **в июне** месяце 2012 г. и подлежат оплате.

Наименование работ	сумма по договору	выполнено работ		сумма аванса	всего выполнено	всего оплачено	погашение аванса	сумма к оплате
		с начала стр-ва	за отчетн. период					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Текущий ремонт автомобильных дорог	55126000	12951432	2812581					
улиц Ленина, Советская, Кирова,								
Космонавтов, Солнечная, Ломоносова,								
бульвар Бурнашова и тротуара по								
бульвару Бурнашова в г. Зыряновске								
ВКО								
Итого:	**55126000**	**12951432**	**2812581**	**16537800**	**12951432**		**843774**	**1 968 807**
В том числе НДС 12%	5906357	1387653	301348	1771907	1387653		90404	210 944

"Заказчик"
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ Нурмухан О.М.

"Подрядчик"
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина, Советская, Кирова, Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г. Зыряновске ВКО

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 45 от 14.06.2012 г.

Акт № 2

выполненных работ в июне месяце 2012 г.

Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина, Советская, Кирова, Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г. Зыряновске ВКО

Улица Космонавтов (исп.сх. № 1), улица Ломоносова (исп.сх. № 1)

(расшифровка к акту-приемки)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-108-1ССНиР, Астана 2006	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 70 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1 м2 *м2*	560,51	605,29	256,5	339274	143772	285260	1,717	962
				348,79	33,86	195502	18979	133	1,717	962
2	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II *т*	89,7	4780		428681				
3	1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД *т*	0,179	37900		6798				

4	99-0-1	Дизельное топливо	347,5	50		17376			
		кг							
5	Е99-114-1ССНиР, Астана 2006	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 т)	5,605	851,74	851,74	4774	4774	3831	0	0
		100 м2		0	513,85	0	2880	133	1,54	9
6	99-0-1	Дизельное топливо	33,4	50		1670				
		кг								
7	П9-40-1	Погрузка старого асфальтобетона	77,7	25,7	25,7	1997	1997	1398	0	0
		т		0	17,99	0	1398	100	0,03778	3
8	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза (перевозка старого асфальтобетона)	77,7	63,9	63,9	4964	4964	993	0	0
		т		0	12,78	0	993	100	0,02684	2
		Всего прямые затраты				**805534**	**155507**			**962**
						195502	**24250**			**976**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				454526				
		Накладные расходы, тенге				291481				
		- заработная плата, тенге				43722				
		- трудоемкость, чел-ч				146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65821				
		Всего				**1162836**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11628				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4651				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1179115**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**2461993**				
		- материалы, тенге				949050				
		- сметная заработная плата, тенге				584124				

Налог (2 %)	49240
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2511233**
НДС (12 %)	301348
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2812581**

"Заказчик"

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ О.М.Нурмухан

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ К.К.Саякова

Аким города Зыряновска

_____ Л.А.Гречушникова

"Подрядчик"
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов