Форма №3

Заказчик:

ГУ «Аппарат акима пос.Топар»
100116 Абайский район, п. Топар, ул. Казыбек би,3
БИН 950440001049
ИИК KZ34070103KSN3002000
в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК
БИК KKMFKZ2A Код 1232253

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
100022,г. Караганда, ул.Кирпичная, 5 а
БИН 060140014806
ИИК KZ44319G010000319526
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

АКТ №1

выполненных работ от 08 ноября 2013 г. за период с 29 октября 2013 г. по 07 ноября 2013 г.
Объект: Восстановление кровли жилых домов п. Топар Абайского района, 15 квартал дом №1, №3

Договор №32 от 29.10.2013 г.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2013 год	2 643 690,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Восстановление кровли
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	2 643 690,00
7	Сумма выполненных работ с 29.10.2013 г. по 05.11.2013 г. без НДС	2 360 440,00
8	НДС 12%	283 250,00
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	Удержание аванса 30%	0,00
11	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом скидки и ранее оплаченных без НДС	2 360 440,00
12	Сумма НДС 12%, требуемая к перечислению исполнителю	283 250,00

Всего: 2 643 690,00 (Два миллиона шестьсот сорок три тысячи шестьсот девяносто тенге 00 тиын)

Сдал: ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Принял: ГУ «Аппарат акима поселка Топар» Муслимова К.О.

Заказчик ГУ «Аппарат акима поселка Топар»
100116, Абайский район, п. Топар, ул. Казыбек би, 3 **ИИК KZ34070103KSN3002000 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»** Форма N 2в
БИК KKMFKZ2A, БИН 950440001049 Код 1232253
Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»
Договор №32 от 29.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Восстановление кровли жилых домов поселка Топар Абайского района, 15 квартал дом №1, №3
Наименование объекта: Восстановление кровли жилых домов №1, №3

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дом №1								
1	Е0153-17-2	-Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	51,5064	2334,71	137,49	120253	7082	50363	5,84	301
				897,53	23,18	46229	1194	106,2	0,14	7
2	Е0158-22-3	м2 -Устройство теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов	24,804	607,96	2,07	15080	51	996	0,22	5
				37,19	0,32	922	8	107,1	-	-
3	Е0110-14-1	м2 -Установка стропил	4,575	21898,02	417,85	100183	1912	20083	25,42	116
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		3907,13	157,5	17875	721	108	0,78	4
4	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	184,49532	222,05	3,72	40967	686	8603	0,29	54
				42,95	0,59	7924	109	107,1	0,01	1
5	Е0110-51-1	м2 -Огнезащита деревянных конструкций	8,315	599,34	35,14	4983	292	1397	0,9	7
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		142,31	13,23	1183	110	108	0,07	1
6	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	5226,04	102,01	5226	102	1239	6,99	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		1107,45	39,37	1107	39	108	0,19	-
7	С11011-792	-Скобяные изделия	1	843	-	843	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0110-73-2	-Сборка карнизов	19,92	270,56	8,99	5389	179	5384	1,64	33
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		246,85	3,4	4917	68	108	0,02	-
9	С11021-62	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, I сорта	0,43824	16700	-	7319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска карниза	19,92	179,35	2,01	3573	40	1933	0,61	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		101,95	0,76	2031	15	94,5	-	-
11	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	6	25,79	1,13	155	7	43	0,04	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		6,23	0,43	37	3	108	-	-
12	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	184,49532	128,07	42,2	23628	7785	10338	0,36	67
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			58,74	10,44	10838	1925	81	0,04	7
		м2								
13	С11011-437	-Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	195,565039	587	-	114797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	442395	18136			604
	Тенге	93064	4191			20
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	418767	-	-		-
Материалы -	Тенге	124003	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	84492	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	122958	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	79229	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	90041	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13506	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30529	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			539337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97999	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23628	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5005	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12763	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1551	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2038	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14314	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			575341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		674
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112312	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дом №3								
14	Е0153-17-2	-Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	23,8304	2334,71	137,49	55637	3276	23301	5,84	139
				897,53	23,18	21388	552	106,2	0,14	3
15	Е0110-14-1	-Установка стропил м2	4,589	21898,02	417,85	100490	1918	20145	25,42	117
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		3907,13	157,5	17930	723	108	0,78	4
16	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	183,83532	222,05	3,72	40821	684	8572	0,29	54
				42,95	0,59	7896	108	107,1	0,01	1
17	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных м2 конструкций	8,299	599,34	35,14	4974	292	1394	0,9	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		142,31	13,23	1181	110	108	0,07	1
18	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	5226,04	102,01	5226	102	1239	6,99	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		1107,45	39,37	1107	39	108	0,19	-
19	С11011-792	-Скобяные изделия	1	843	-	843	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0110-73-2	-Сборка карнизов	19,92	270,56	8,99	5389	179	5384	1,64	33
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25	м2		246,85	3,4	4917	68	108	0,02	-
	К=1,15 и К=1,25									
21	С11021-62	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, I сорта	0,43824	16700	-	7319	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0115-165-1	-Улучшенная масляная окраска карниза	19,92	179,35	2,01	3573	40	1933	0,61	12
	т.ч.									
	п-1.25	м2		101,95	0,76	2031	15	94,5	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
23	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	6	25,79	1,13	155	7	43	0,04	-
	т.ч.									
	п-1.25	м		6,23	0,43	37	3	108	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
24	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	183,83532	128,07	42,2	23543	7757	10301	0,36	67
	т.ч.									
	п-1.25	м2		58,74	10,44	10799	1918	81	0,04	7
	К=1,15 и К=1,25									
25	С11011-437	-Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	194,865439	587	-	114386	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	362355	14254		436
	Тенге	67287	3537		16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	338812	-	-	-
Материалы -	Тенге	123149	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	58106	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	122548	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	30130	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	62011	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9302	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24049	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	424873	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	410
Сметная заработная плата -	Тенге	-	67408	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	23543	-	-	-
Материалы -	Тенге	4987	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12717	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10301	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1545	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2031	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14262	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			460748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		489
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81670	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			804751	32390			1040
			----			---	---			---
			Тенге			160351	7728			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			757579	-	-		-
		Материалы -	Тенге			247152	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	142599	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			245506	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			109359	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			152053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22808	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54578	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			964210	-	-		1004
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	165406	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47171	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9993	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25480	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4069	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			71879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28576	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1036089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	193982	-		-

Пересчет в текущих ценах 2013 года, К-2,2335 2314155
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% 46283
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 2360438
Налог на добавленную стоимость, 12% 283252
Итого с НДС 2643690

Сдал: ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Принял: ГУ «Аппарат акима поселка Топар» Муслимова К.О.