# СЧЕТ-ФАКТУРА № 108 от 31 июля 2012 г.

**Поставщик:** ТОО "ПЛЮС" Кбе 17 КНП 820 (2)
Свидетельство регистрации по НДС серия 18001 № 0007074 от 16.10.2009 г.
РНН/ БИН и адрес поставщика: 181300006383 / 970640001565 (2а)
г. Зыряновск ул. Промышленная, 1а
Расчетный счет поставщика: KZ82319B010000333448
в АО "БТА Банк" БИК ABKZKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг): (3)
№45 от 14.06.2012г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3а)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)
РК ВКО г. Зыряновск
Поставка товаров осуществлена по доверенности №: ( 5)

Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная: (7)
Грузоотправитель: (8)
(наименование, РНН и адрес)
Грузополучатель: (9)
(наименование, РНН и адрес)

**Покупатель:** ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и атомобильных дорог Зыряновского района" (10)
РНН и адрес покупателя: 181300212666 г. Зыряновск ул.Советская,18 (10а)
Расчетный счет: KZ11070103KSN1813000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A (10б)

| № | Наименование товаров, работ (услуг) | Единица измерения | Кол-во | Цена | Стоимость | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина,Советская,Кирова,Космонавтов, Солнечная, Ломоносова,бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г.Зыряновске ВКО | | | | 20593777 | 12% | 2471253 | 23065030 | | |
| Всего по счету : | | | | | 20593777 | | 2471253 | 23065030 | | |

Директор ТОО "ПЛЮС" Смирнов С.И.
Главный бухгалтер Маханова Т.В.

ТОО "ПЛЮС"

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер Бельская Е.А.
должность

**Акт № 3 от 28 июля 2012 г.**

**Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина, Советская, Кирова, Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г. Зыряновске ВКО**

**за июль 2012 г**

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района" в лице начальника Нурмухана О.М. с одной стороны, и ТОО "Плюс" в лице директора Смирнова С.И. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что нижеперечисленные работы, согласно договора № 45 от 14 июня 2012 года выполнены **в июле** месяце 2012 г. и подлежат оплате.

| Наименование работ | сумма по договору | выполнено работ | | сумма аванса | всего выполнено | всего оплачено | погашение аванса | сумма к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала стр-ва | за отчетн. период | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Текущий ремонт автомобильных дорог | 55126000 | 36016462 | 23065030 | | | | | |
| улиц Ленина, Советская, Кирова, | | | | | | | | |
| Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, | | | | | | | | |
| бульвар Бурнашова и тротуара по | | | | | | | | |
| бульвару Бурнашова в г. Зыряновске | | | | | | | | |
| ВКО | | | | | | | | |
| **Итого:** | **55126000** | **36016462** | **23065030** | **16537800** | **36016462** | **25603803** | **6919509** | **16 145 521** |
| В том числе НДС 12% | 5906357 | 3858907 | 2471253 | 1771907 | 3858907 | 2743265 | 741376 | 1 729 877 |

**"Заказчик"**
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ Нурмухан О.М.

**"Подрядчик"**
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина, Советская, Кирова, Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г. Зыряновске ВКО

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 45 от 14.06.2012 г.

**Акт № 3**

**выполненных работ в июле месяце 2012 г.**

Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина, Советская, Кирова, Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г. Зыряновске ВКО

Улица Советская (исп.сх. № 1-5), улица Кирова (исп.сх. № 1-7), улица Ломоносова (исп.сх. № 1)

(расшифровка к акту-приемки)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е99-108-1ССНиР, Астана 2006 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 70 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1 м2<br>*м2* | 2570,45 | 605,29 | 256,5 | 1555868 | 659320 | 1308165 | 1,717 | 4413 |
| | | | | 348,79 | 33,86 | 896547 | 87035 | 133 | 1,717 | 4413 |
| 2 | 30-10-10 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II<br>*т* | 411,3 | 4780 | | 1965880 | | | | |
| 3 | 1-1-31 | Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД | 0,823 | 37900 | | 31174 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | |
| 4 | 99-0-1 | Дизельное топливо | 1593,7 | 50 | | 79684 | | | |
| | | *кг* | | | | | | | |
| 5 | Е99-114-1ССНиР, Астана 2006 | Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 т) | 25,705 | 851,74 | 851,74 | 21894 | 21894 | 17567 | 0 | 0 |
| | | *100 м2* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 513,85 | 0 | 13208 | 133 | 1,54 | 40 |
| 6 | 99-0-1 | Дизельное топливо | 153,2 | 50 | | 7660 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 7 | П9-40-1 | Погрузка старого асфальтобетона | 356,3 | 25,7 | 25,7 | 9156 | 9156 | 6409 | 0 | 0 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 17,99 | 0 | 6409 | 100 | 0,03778 | 13 |
| 8 | П8-8-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза (перевозка старого асфальтобетона) | 356,3 | 63,9 | 63,9 | 22765 | 22765 | 4553 | 0 | 0 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 12,78 | 0 | 4553 | 100 | 0,02684 | 10 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **3694081** | **713135** | | | **4413** |
| | | | | | | **896547** | **111206** | | | **4476** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 2084398 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1336694 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 200504 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 668 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 301847 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **5332622** | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 53326 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 21330 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **5407278** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | | | | **11290397** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 4352224 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 2678724 | | | | |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 225808 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **11516204** |
| НДС (12 %) | 1381945 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **12898149** |

"Заказчик"

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ О.М.Нурмухан

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ К.К.Саякова

Аким города Зыряновска

_____ Л.А.Гречушникова

**"Подрядчик"**
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина, Советская, Кирова, Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г. Зыряновске ВКО

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 45 от 14.06.2012 г.

## Акт № 3

## выполненных работ в июле месяце 2012 г.

Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина, Советская, Кирова, Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г. Зыряновске ВКО

Улица Комарова (исп.сх. № 1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е27-66-2 | Приготовление жидкого битума | 0,21 | 39844,75 | 427,75 | 8367 | 90 | 45 | 0,29 | 0 |
| | | *т битума* | | 45 | 117,15 | 9 | 25 | 133 | 0,44 | 0 |
| 2 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 0,21 | 407,51 | 407,51 | 86 | 86 | 48 | 0,696 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 169,13 | 0 | 36 | 133 | 0,696 | 0 |
| 3 | Е27-16-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 7 | 5130,66 | 180,1 | 35915 | 1261 | 1712 | 0,6552 | 5 |
| | | *т смеси* | | 116,64 | 67,34 | 816 | 471 | 133 | 0,23868 | 2 |
| 4 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 297 | 486,27 | 15,35 | 144422 | 4559 | 4345 | 0,0336 | 10 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 1764 | 1503 | 133 | 0,01766 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е27-54-1 | Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины до 5 смК=2,000; | 594 | 57,86 | 0 | 34369 | 0 | 8 | 0,00009 | 0 |
| | | *м2 покрытия* | | 0,01 | 0 | 6 | 0 | 133 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **223159** | **5996** | **15** |
| | **2595** | **2035** | **7** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 214567 | | |
| Накладные расходы, тенге | 6158 | | |
| - заработная плата, тенге | 924 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 3 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 13759 | | |
| **Всего** | **243076** | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 2431 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 972 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **246479** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **514648** | | |
| - материалы, тенге | 448016 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 18702 | | |
| Налог (2 %) | 10293 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **524941** | | |
| НДС (12 %) | 62993 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **587934** | | |

"Заказчик"
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ О.М.Нурмухан

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ К.К.Саякова

Аким города Зыряновска

_____ Л.А.Гречушникова

"Подрядчик"
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина, Советская, Кирова, Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г. Зыряновске ВКО

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 45 от 14.06.2012 г.

**Акт № 3**

**выполненных работ в июле месяце 2012 г.**

Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина, Советская, Кирова, Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г. Зыряновске ВКО

Бульвар Бурнашова

(расшифровка к акту-приемки)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Проезжая часть** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Левая сторона** | | | | | | | | |
| 1 | Е27-101-1 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 1517,51 | 243,39 | 235,98 | 369347 | 358102 | 34897 | 0,04188 | 64 |
| | | *м2* | | 7,25 | 10,04 | 11002 | 15236 | 133 | 0,04032 | 61 |
| 2 | Е27-101-7 | Добавлять к расценке 27-101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя до 7 смК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 3035,02 | 32,09 | 31,11 | 97394 | 94419 | 9204 | 0,00552 | 17 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | | | | | | |
| | | | | 0,96 | 1,32 | 2914 | 4006 | 133 | 0,00528 | 16 |
| 3 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза (старый асфальт) | 210,33 | 45 | 45 | 9465 | 9465 | 1893 | 0 | 0 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 9 | 0 | 1893 | 100 | 0,0189 | 4 |
| | | **1.2 Правая сторона** | | | | | | | | |
| 4 | Е27-101-1 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 1286 | 243,39 | 235,98 | 313000 | 303470 | 29573 | 0,04188 | 54 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 7,25 | 10,04 | 9324 | 12911 | 133 | 0,04032 | 52 |
| 5 | Е27-101-7 | Добавлять к расценке 27-101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя до 7 смК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 2572 | 32,09 | 31,11 | 82535 | 80015 | 7799 | 0,00552 | 14 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 0,96 | 1,32 | 2469 | 3395 | 133 | 0,00528 | 14 |
| 6 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза | 178,24 | 45 | 45 | 8021 | 8021 | 1604 | 0 | 0 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 9 | 0 | 1604 | 100 | 0,0189 | 3 |
| | | **Раздел 2 Тротуары** | | | | | | | | |
| | | **2.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | |
| 7 | Е27-101-1 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см | 1707,25 | 202,84 | 196,64 | 346299 | 335714 | 32675 | 0,0349 | 60 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 6,04 | 8,35 | 10312 | 14256 | 133 | 0,0336 | 57 |
| 8 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза | 169,02 | 45 | 45 | 7606 | 7606 | 1521 | 0 | 0 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 9 | 0 | 1521 | 100 | 0,0189 | 3 |
| 9 | Е68-2-1 | Ремонт щебеночных оснований дорог | 558,12 | 215,08 | 44,81 | 120041 | 25010 | 63207 | 0,457 | 255 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 69,73 | 15,42 | 38918 | 8606 | 133 | 0,05 | 28 |
| | | **Раздел 3 Бордюры** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е27-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании (дорожные) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 862 | 147,42 | 0 | 127076 | 0 | 169011 | 0,9204 | 793 |
| | | *м* | | 147,42 | 0 | 127076 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| 11 | П9-11-1 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка | 89,65 | 152,8 | 152,8 | 13699 | 13699 | 9589 | 0 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 106,96 | 0 | 9589 | 100 | 0,22462 | 20 |
| 12 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза | 89,65 | 45 | 45 | 4034 | 4034 | 807 | 0 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 9 | 0 | 807 | 100 | 0,0189 | 2 |
| 13 | Е27-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании (тротуарные) | 506 | 122,85 | 0 | 62162 | 0 | 82675 | 0,767 | 388 |
| | | *м* | | 122,85 | 0 | 62162 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| 14 | П9-11-1 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка | 18,72 | 152,8 | 152,8 | 2860 | 2860 | 2002 | 0 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 106,96 | 0 | 2002 | 100 | 0,22462 | 4 |
| 15 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза | 18,72 | 45 | 45 | 842 | 842 | 168 | 0 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 9 | 0 | 168 | 100 | 0,0189 | 0 |
| 16 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней (дорожных) | 862 | 1549,05 | 6,63 | 1335281 | 5715 | 126615 | 0,698 | 602 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 93682 | 1517 | 133 | 0,0061 | 5 |
| 17 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней (тротуарный) | 253 | 893,65 | 6,63 | 226093 | 1677 | 37162 | 0,698 | 177 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 27496 | 445 | 133 | 0,0061 | 1 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **3125756** | **1250649** | | | **2423** |
| | | | | | | **385355** | **77958** | | | **270** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1489751 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 610403 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 91560 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 305 | | | | |

| | |
|---|---|
| Стоимость демонтируемых материалов, тенге | 0 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 224170 |
| **Всего** | **3960328** |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 39603 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 15841 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **4015772** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **8384932** |
| - материалы, тенге | 3110601 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1274342 |
| Налог (2 %) | 167699 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **8552631** |
| НДС (12 %) | 1026316 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **9578947** |

"Заказчик"
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ О.М.Нурмухан

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и

_____ К.К.Саякова

Аким города Зыряновска

_____ Л.А.Гречушникова

**"Подрядчик"**
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов