# СЧЕТ-ФАКТУРА № 119 от 15 августа 2012 г.

**Поставщик:** ТОО "ПЛЮС" Кбе 17 КНП 820 (2)

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС:
серия 18001 № 0007074 от 16.10.2009г.

РНН/ БИН и адрес места нахождения поставщика: 181300006383, (2а)
970640001565 РК ВКО г. Зыряновск ул. Промышленная, 1а

ИИК поставщика: KZ82319B010000333448
в АО "БТА Банк" БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ,услуг): (3)
№45 от 14.06.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3а)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)
РК ВКО г. Зыряновск

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: ( 5)

Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная:

(7)

Грузоотправитель: (8)

(наименование, РНН и адрес)

Грузополучатель: (9)

(наименование, РНН и адрес)

**Получатель:** ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и атомобильных дорог Зыряновского района" (10)
РНН,БИН и адрес места нахождения получателя: 181300212666 (10а)
РК ВКО г.Зыряновск ул.Советская,18
ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A (10б)

| № | Наименование товаров, работ (услуг) | Единица измерения | Кол-во | Цена | Стоимость | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина,Советская,Кирова,Космонавтов, Солнечная, Ломоносова,бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г.Зыряновске ВКО | | | | 14983419 | 12% | 1798010 | 16781429 | | |
| Всего по счету : | | | | | 14983419 | | 1798010 | 16781429 | | |

Директор ТОО "ПЛЮС" Смирнов С.И.

Главный бухгалтер Маханова Т.В.

ТОО "ПЛЮС"

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер Бельская Е.А.
должность

**Акт № 4 от 15 августа 2012 г.**

**Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина, Советская, Кирова, Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г. Зыряновске ВКО**

**за август 2012 г**

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района" в лице начальника Нурмухана О.М. с одной стороны, и ТОО "Плюс" в лице директора Смирнова С.И. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что нижеперечисленные работы, согласно договора № 45 от 14 июня 2012 года выполнены **в августе** месяце 2012 г. и подлежат оплате.

| Наименование работ | сумма по договору | выполнено работ | | сумма аванса | всего выполнено | всего оплачено | погашение аванса | сумма к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала стр-ва | за отчетн. период | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Текущий ремонт автомобильных дорог | 55 126 000 | 52 797 891 | 16 781 429 | | | | | |
| улиц Ленина, Советская, Кирова, | | | | | | | | |
| Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, | | | | | | | | |
| бульвар Бурнашова и тротуара по | | | | | | | | |
| бульвару Бурнашова в г. Зыряновске | | | | | | | | |
| ВКО | | | | | | | | |
| **Итого:** | **55126000** | **52797891** | **16781429** | **16537800** | **52797891** | **41749324** | **5034429** | **11 747 000** |
| В том числе НДС 12% | 5906357 | 5656917 | 1798010 | 1771907 | 5656917 | 4473142 | 539403 | 1 258 607 |

**"Заказчик"**
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ Нурмухан О.М.

**"Подрядчик"**
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина, Советская, Кирова, Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г. Зыряновске ВКО

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 45 от 14.06.2012 г.

## Акт № 4

## выполненных работ в августе месяце 2012 г.

Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина, Советская, Кирова, Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г. Зыряновске ВКО

Улица Ломоносова (исп.сх. № 2), б. Бурнашова (исп.сх. № 1)

(расшифровка к акту-приемки)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е99-108-1ССНиР, Астана 2006 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя I до 70 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1 м2<br>*м2* | 933,29 | 605,29 | 256,5 | 564911 | 239389 | 474974 | 1,717 | 1602 |
| | | | | 348,79 | 33,86 | 325522 | 31601 | 133 | 1,717 | 1602 |
| 2 | 30-10-10 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II<br>*т* | 149,3 | 4780 | | 713780 | | | | |
| 3 | 1-1-31 | Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД | 0,299 | 37900 | | 11319 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | |
| 4 | 99-0-1 | Дизельное топливо | 578,6 | 50 | | 28932 | | | |
| | | *кг* | | | | | | | |
| 5 | Е99-114-1ССНиР, Астана 2006 | Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 т) | 9,333 | 851,74 | 851,74 | 7949 | 7949 | 6378 | 0 | 0 |
| | | *100 м2* | | 0 | 513,85 | 0 | 4796 | 133 | 1,54 | 14 |
| 6 | 99-0-1 | Дизельное топливо | 55,6 | 50 | | 2781 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 7 | П9-40-1 | Погрузка старого асфальтобетона | 129,4 | 25,7 | 25,7 | 3324 | 3324 | 2327 | 0 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 17,99 | 0 | 2327 | 100 | 0,03778 | 5 |
| 8 | П8-8-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза (перевозка старого асфальтобетона) | 129,4 | 63,9 | 63,9 | 8266 | 8266 | 1653 | 0 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 12,78 | 0 | 1653 | 100 | 0,02684 | 3 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1341263** | **258928** | | | **1602** |
| | | | | | | **325522** | **40377** | | | **1625** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 756812 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 485333 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 72800 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 243 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 109596 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1936191** | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 19362 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 7745 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1963298** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | | | | **4099365** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 1580224 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 972602 | | | | |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 81987 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **4181353** |
| НДС (12 %) | 501762 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **4683115** |

"Заказчик"

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ О.М.Нурмухан

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ К.К.Саякова

Аким города Зыряновска

_____ Л.А.Гречушникова

**"Подрядчик"**
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

ТОО "ПЛЮС"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина, Советская, Кирова, Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г. Зыряновске ВКО

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 45 от 14.06.2012 г.

**Акт № 5**

**выполненных работ в августе месяце 2012 г.**

Текущий ремонт автомобильных дорог улиц Ленина, Советская, Кирова, Космонавтов, Солнечная, Ломоносова, бульвар Бурнашова и тротуара по бульвару Бурнашова в г. Зыряновске ВКО

Бульвар Бурнашова

(расшифровка к акту-приемки)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 Проезжая часть** | | | | | | | | | | |
| **1.1 Левая сторона** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е23-24-1 (ДМ) | Демонтаж люка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 4 | 195,74 | 28,34 | 783 | 113 | 927 | 1,048 | 4 |
| | | *шт* | | 167,4 | 10,8 | 670 | 43 | 130 | 0,056 | 0 |
| 2 | Е8-8-3 | Кладка из кирпича | 0,44 | 8245,92 | 365,89 | 3628 | 161 | 670 | 6,66 | 3 |
| | | *м3 кладки* | | 1154,25 | 137,25 | 508 | 60 | 118 | 0,67 | 0 |
| 3 | Е23-24-1 | Установка люка | 4 | 296,91 | 35,42 | 1188 | 142 | 1158 | 1,31 | 5 |
| | | *шт* | | 209,25 | 13,5 | 837 | 54 | 130 | 0,07 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е68-2-1 | Ремонт щебеночных оснований дорог | 1517,51 | 215,08 | 44,81 | 326386 | 68000 | 171857 | 0,457 | 694 |
| | | *м2* | | 69,73 | 15,42 | 105816 | 23400 | 133 | 0,05 | 76 |
| 5 | Е27-66-2 | Приготовление жидкого битума | 1,21 | 39844,75 | 427,75 | 48212 | 518 | 261 | 0,29 | 0 |
| | | *т битума* | | 45 | 117,15 | 54 | 142 | 133 | 0,44 | 1 |
| 6 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 1,21 | 407,51 | 407,51 | 493 | 493 | 272 | 0,696 | 1 |
| | | *т* | | 0 | 169,13 | 0 | 205 | 133 | 0,696 | 1 |
| 7 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 1517,51 | 486,27 | 15,35 | 737920 | 23294 | 22202 | 0,0336 | 51 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 9014 | 7679 | 133 | 0,01766 | 27 |
| 8 | Е27-54-1 | Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины до 7 смК=6,000; | 9105,06 | 57,86 | 0 | 526819 | 0 | 121 | 0,00009 | 1 |
| | | *м2 покрытия* | | 0,01 | 0 | 91 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| | **1.2 Правая сторона** | | | | | | | | | |
| 9 | Е27-66-2 | Приготовление жидкого битума | 1,03 | 39844,75 | 427,75 | 41040 | 441 | 222 | 0,29 | 0 |
| | | *т битума* | | 45 | 117,15 | 46 | 121 | 133 | 0,44 | 0 |
| 10 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 1,03 | 407,51 | 407,51 | 420 | 420 | 232 | 0,696 | 1 |
| | | *т* | | 0 | 169,13 | 0 | 174 | 133 | 0,696 | 1 |
| 11 | Е27-16-1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 154,27 | 5077 | 201,5 | 783229 | 31085 | 22166 | 0,2292 | 35 |
| | | *т смеси* | | 41,58 | 66,45 | 6415 | 10251 | 133 | 0,2286 | 35 |
| 12 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 1286 | 486,27 | 15,35 | 625343 | 19740 | 18814 | 0,0336 | 43 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 7639 | 6507 | 133 | 0,01766 | 23 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | E27-54-1 | Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины до 5 смК=2,000; | 2572 | 57,86 | 0 | 148816 | 0 | 35 | 0,00009 | 0 |
| | | *м2 покрытия* | | 0,01 | 0 | 26 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| | | **Раздел 2 Тротуары** | | | | | | | | |
| | | **2.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | |
| 14 | E68-2-1 | Ремонт щебеночных оснований дорог | 1149,13 | 215,08 | 44,81 | 247154 | 51492 | 130138 | 0,457 | 525 |
| | | *м2* | | 69,73 | 15,42 | 80129 | 17720 | 133 | 0,05 | 57 |
| 15 | E27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 852,53 | 394,45 | 0 | 336282 | 0 | 28063 | 0,144 | 123 |
| | | *м2 покрытия* | | 24,75 | 0 | 21100 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| 16 | E27-55-2 | Добавлять к расценке 27-55-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 5 смК=4,000; | 3410,13 | 61,82 | 0 | 210814 | 0 | 18051 | 0,0232 | 79 |
| | | *м2 покрытия* | | 3,98 | 0 | 13572 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| | | **Раздел 3 Бордюры** | | | | | | | | |
| 17 | E27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней (тротуарный) | 253 | 893,65 | 6,63 | 226094 | 1677 | 37162 | 0,698 | 177 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 27496 | 445 | 133 | 0,0061 | 1 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **4264620** | **197576** | | | **1742** |
| | | | | | | **273413** | **66801** | | | **222** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 3793631 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 452352 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 67853 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 226 | | | | |
| | | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | 32449 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 284966 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **5001937** | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 50019 | | | | |

| | |
|---|---|
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 20008 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **5071964** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **10590261** |
| - материалы, тенге | 7921102 |
| - сметная заработная плата, тенге | 998259 |
| Налог (2 %) | 211805 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **10802066** |
| НДС (12 %) | 1296248 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **12098314** |

"Заказчик"
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ О.М.Нурмухан

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ К.К.Саякова

Аким города Зыряновска

_____ Л.А.Гречушникова

"Подрядчик"
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов