Счет-фактура № 82 от 18 декабря 2013 г.

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № 23 от 04.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, еспублика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040540000212, Акционерное общество "Центрказэнергомонтаж",Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, 100/4

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: Акционерное общество "Центрказэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

ИК получателя: KZ719420122030000033, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".Главный корпус.Замена к/а ст.№ 5.Перекрытие котельного отделения на отм.+7,000 в осях 9-13, рядах Е-К.	тг.	1	162 812,50	162 812,50	12%	19 537,50	182 350,00	0	
Всего по счету:					**162 812,50**		**19 537,50**	**182 350,00**		

иректор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер *(должность)*

Милютина Н.Ю. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центказэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Главный корпус. Замена котлоагрегата ст. №5. Перекрытие котельного отделения на отм.+7,000 в осях 9-13, рядах Е-К.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		1-1/III-11	10.01.2011г.				
		Доп. согл. №23	04.04.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**931 779**								
в том числе декабрь:		**182 350**							**19 538**

Генподрядчик

Субподрядчик:

Расчет текущей стоимости работ

перекрытие котельного отделения на отм.+7,000 в осях 9 - 13, рядах Е - К котлоагрегата ст. №5 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".

за ~~сентябрь~~ декабрь месяц 2013 года

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Поставка ТОО "Жылу - XXI"		Поставка АО "Центрказэнергомонтаж"		Общая сметная стоимость
				Стоимость прочих материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 2. Основные объекты строительства						
1	л.с. 126-09-1-СМ.АС40	Перекрытие котельного отделения на отм.+7,000 в осях 9 - 13, Е - К(котлоагрегат ст. №5)	14,734	0,946	55,857			71,537
	Итого по главам 1-7		**14,734**	**0,946**	**55,857**	**0**	**0**	**71,537**
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 4,8%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Итого по главам 1-8		**14,734**	**0,946**	**55,857**	**0,000**	**0,000**	**71,537**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты при производстве работ в зимнее время - 4,515%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-9		**14,734**	**0,946**	**55,857**	**0,000**	**0,000**	**71,537**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	14,734	0,946	55,857	0,000	0,000	71,537
	СН РК 8.02-02-2002, К=2,23129	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года (МРП = 1731 тг)	32,876	2,111	124,633	0,000	0,000	159,620
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	0,658	0,042	2,493	0,000	0,000	3,192
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	33,533	2,153	127,126	0,000	0,000	162,812
	Решение Правительства	НДС - 12%	4,024	0,258	15,255	0,000	0,000	**19,537**
		Стоимость строительства	**37,557**	**2,411**	**142,381**	**0,000**	**0,000**	**182,350**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.2)
Генподрядчик: АО «Центрказэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. №23 от 04.04.2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 г. АСТАНЫ (КОРРЕКТИРОВКА). I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-09-1-СМ.АС40

Акт выполненных объемов работ
за ~~сентябрь~~ декабрь месяц 2013 года
НА ПЕРЕКРЫТИЕ КОТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НА ОТМ. +7.000 В ОСЯХ 9-13, Е-К
(КОТЛОАГРЕГАТ СТ. №5)

ОСНОВАНИЕ: 126-05-1-КЖ9, КМ9

Сметная стоимость	71,537 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	44 чел.-ч
Сметная заработная плата	7,796 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТ ПОД СТОЙКИ Ф-1 (4шт.)								
1	Е0106-1-1	-Устройство подготовки из бетона кл. В3,5	0,68	7298,92	79,21	4963	54	176	1,62	1
				234,9	29,92	160	20	98	0,15	-
2	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (м3)	2,88	9822,72	134,83	28289	388	3603	7,61	22
				1225,8	50,93	3530	147	98	0,25	1
3	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент (м3)	2,9232	70	-	205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании (м3)	0,0904	151879,29	705,16	13730	64	2129	141,6	13
				23760	267,3	2148	24	98	1,3	-
5	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (1т)	0,0784	52400	-	4108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004	т								
6	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,07584	62000 -	- -	4702 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,01364	45800 -	- -	625 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0110-80-1	-Установка просмоленной доски в зазор толщ. 20мм между фундаментами м2	0,72	88,12 49,96	9,22 3,48	63 36	7 3	46 120	0,29 0,02	- -
9	С11021-44	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 19, 22 мм, III сорта м3	0,0144	8200 -	- -	118 -	- -	- -	- -	- -
10	С11011-826	-Смола каменноугольная т	0,0011	29500 -	- -	32 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	15,36	253,67 44,82	4,58 1,73	3896 688	70 27	801 112	0,25 0,01	4 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге --- Тенге		60733 6562	583 220			40 1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		60733	-	-		-
	Материалы -			Тенге		17287	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	6783	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		9585	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		26715	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		6755	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1013	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		4049	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7796	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			71537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7796	-		-

Генподрядчик:

Субподрядчик:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Центрказэнергомонтаж
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

ҚАЗАҚСТАН АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
КАЗАХСТАН Г. АСТАНА ТОВ-ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Жылу-XXI"

ДС ТЭЦ-1

Физ. объемы подтв. менеджер ДС по ТЭЦ-1 Мурин С.В.