Заказчик: АО ЖГРЭС
Подрядчик: ТОО «СП БАРЫС»
Субподрядчик: ТОО «Алимжан Company»
Договор Субподряда № 78 А/2 от 29.06.2018г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ УЧАСТКОВ И ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ЗДАНИЯ ОВК АО «ЖГРЭС»

Наименование обьекта: РЕМОНТ ПОММЕЩЕНИЙ УЧАСТКОВ И ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ЗДАНИЯ ОВК

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0110-90-2	ДЕМОНТАЖ металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	294,61	30,30	557	57	1,38	3		
					264,31	11,78	500	22	0,05	0		
2.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	398,89	37,88	754	72	1,72	3		
					330,39	14,72	624	28	0,07	0		
3.	С12022-1	Двери огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	Е0115-37-3	Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа с установкой каркасов	м2	10,00	3069,85	26,32	30698	263	11,82	118		
					2074,12	6,79	20741	68	0,03	0		
5.	С11011-65-1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	10,00	740,00	--	7400	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	Е0162-36-1	Зачистка стен от набелов	м2	67,50	31,19	--	2105	--	0,21	14		
					31,19	--	2105	--	--	--		
7.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных	м2	67,50	178,44	4,05	12045	273	0,53	36		
					89,47	1,59	6040	107	0,01	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной до 10мм стен								
8.	Е0115-169 -5	Вычитается позиция:Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-67,50	23,32	0,06	-1574	-4	0,13	-9
					23,26	0,02	-1570	-2	0,00	-0
9.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	67,50	156,17	2,48	10541	167	0,45	30
					78,92	0,96	5327	65	0,00	0
10.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	19,30	6,84	0,22	132	4	0,04	1
					6,61	0,02	128	--	0,00	0
11.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	11,65	21,05	1,09	245	13	0,13	2
					19,96	0,17	233	2	0,00	0
12.	Е0111-15-1	Ремонт стяжки пола, местами	м2	1,65	258,62	17,43	427	29	0,42	1
					63,63	6,72	105	11	0,03	0
13.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	11,65	770,45	5,79	8976	67	0,44	5
					70,99	2,25	827	26	0,01	0
14.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	19,30	143,38	0,19	2767	4	0,10	2
					19,64	0,08	379	2	0,00	0
15.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из труб диаметром 25 мм	м	7,00	61,94	0,81	434	6	0,38	3
					61,14	0,13	428	1	0,00	0
16.	Е0165-8-1	Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 25 мм	м	7,00	199,11	0,71	1394	5	1,01	7
					185,40	0,13	1298	1	0,00	0
17.	Тпрайс	Трубы ППР многослойные композитные Ду 25 мм	м	7,00	150,75	--	1055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Тпрайс	Трубы ППР многослойные композитные Ду 32 мм	м	10,00	250,25	--	2502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	2078,67	1,82	2079	2	0,81	1
					152,91	--	153	--	--	--
20.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплек	1,00	3369,45	14,55	3369	15	0,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		174,75	5,46	175	5	0,02	0
21.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	1,00	123,14	3,89	123	4	0,70	1
					119,24	0,66	119	1	0,01	0
22.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром 100 мм	м	50,00	176,58	3,82	8829	191	0,99	49
					172,76	0,63	8638	32	0,01	0
23.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	50,00	902,59	0,56	45130	28	0,82	41
					163,83	0,11	8191	5	0,00	0
24.	Ц0110-669-5	Демонтаж пожарно-охранной сигнализации "Гранит" с извещателями 12 шт.	шт	1,00	1562,03	1,77	1562	2	4,62	5
					1560,26	--	1560	--	--	--
25.	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	шт	1,00	196,72	17,25	197	17	0,40	0
					140,54	--	141	--	--	--
26.	Ц0110-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт	1,00	3233,18	3,54	3233	4	9,25	9
					3120,53	--	3121	--	--	--
27.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	21,00	4,48	--	94	--	0,03	1
					4,48	--	94	--	--	--
28.	Е0167-7-1	Демонтаж распредкоробок	шт	2,00	10,22	--	20	--	0,07	0
					10,22	--	20	--	--	--
29.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	2,00	10,22	--	20	--	0,07	0
					10,22	--	20	--	--	--
30.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	12,00	30,14	--	362	--	0,17	2
					30,14	--	362	--	--	--
31.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	2,00	45,57	--	91	--	0,28	1
					45,57	--	91	--	--	--
32.	Ц0108-599-1	Монтаж светодиодной панели	шт	2,00	2161,94	50,20	4324	100	2,31	5
					952,34	5,32	1905	11	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С151601-365	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,01	29818,00	--	447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151601-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,01	64596,00	--	323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151601-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,0	км	0,01	64596,00	--	388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	2,00	46,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	шт	2,00	1080,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151801-162	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1213,00	--	1213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,00	16300,00	--	33	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0115-37-3	Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа с установкой каркасов	м2	16,30	3069,85	26,32	50039	429	11,82	193
					2074,12	6,79	33808	111	0,03	1
41.	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	16,30	740,00	--	12062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0162-36-1	Зачистка стен от набелов	м2	57,68	31,19	--	1799	--	0,21	12
					31,19	--	1799	--	--	--
43.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	57,68	178,44	4,05	10292	234	0,53	30
					89,47	1,59	5161	92	0,01	0
44.	Е0115-169-5	Вычитается позиция:Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по	м2	-57,68	23,32	0,06	-1345	-3	0,13	-7
					23,26	0,02	-1342	-1	0,00	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску								
45.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	57,68	156,17	2,48	9008	143	0,45	26
					78,92	0,96	4552	55	0,00	0
46.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	16,48	6,84	0,22	113	4	0,04	1
					6,61	0,02	109	--	0,00	0
47.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	16,30	21,05	1,09	343	18	0,13	2
					19,96	0,17	325	3	0,00	0
48.	Е0111-15-1	Ремонт стяжки пола местамиВыравнивание пола	м2	1,63	258,62	17,43	422	28	0,42	1
					63,63	6,72	104	11	0,03	0
49.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	16,30	770,45	5,79	12558	94	0,44	7
					70,99	2,25	1157	37	0,01	0
50.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	16,30	143,38	0,19	2337	3	0,10	2
					19,64	0,08	320	1	0,00	0
51.	Е0117-2-5	Установка вертикальных жалюзи	шт	1,00	144,85	1,82	145	2	0,73	1
					136,52	--	137	--	--	--
52.	5302-147	Шторы-жалюзи	шт.	1,00	2677,50	--	2678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	27,00	82,45	0,59	2226	16	0,50	14
					81,87	0,11	2210	3	0,00	0
54.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	1,00	238,60	18,66	239	19	1,39	1
					219,94	3,06	220	3	0,03	0
55.	Ц0112-53-2	Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, диаметр наружный 36 мм	м	27,00	401,66	26,10	10845	705	1,04	28
					365,22	5,32	9861	144	0,03	1
56.	Тпрайс	Трубы ППР многослойные композитные Ду 32 мм	м	10,00	250,25	--	2502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С131204-8 1	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм,	секция	10,00	633,00	--	6330	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплоотдачей от 201 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005			--	--	--	--	--	--
58.	Е0162-36-1	Зачистка стен и потолка от набелов	м2	80,15	31,19	--	2500	--	0,21	16
					31,19	--	2500	--	--	--
59.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	19,04	227,59	4,65	4333	89	0,64	12
					123,91	1,81	2359	34	0,01	0
60.	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-19,04	32,28	0,06	-615	-1	0,17	-3
					32,22	0,02	-613	--	0,00	-0
61.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	19,04	176,10	2,75	3353	52	0,57	11
					98,58	1,07	1877	20	0,00	0
62.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	61,11	178,44	4,05	10905	248	0,53	32
					89,47	1,59	5468	97	0,01	0
63.	Е0115-169-5	Вычитается позиция:Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-61,11	23,32	0,06	-1425	-4	0,13	-8
					23,26	0,02	-1422	-1	0,00	-0
64.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	61,11	156,17	2,48	9544	152	0,45	28
					78,92	0,96	4823	59	0,00	0
65.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	17,46	6,84	0,22	119	4	0,04	1
					6,61	0,02	115	--	0,00	0
66.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	19,04	21,05	1,09	401	21	0,13	3
					19,96	0,17	380	3	0,00	0
67.	Е0111-15-1	Ремонт стяжки пола местами	м2	1,90	258,62	17,43	491	33	0,42	1
					63,63	6,72	121	13	0,03	0
68.	Е0157-22-4	Устройство цементных покрытий площадью свыше 10 м2	1м2	19,04	305,78	40,99	5822	780	0,73	14
					103,49	6,69	1970	127	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	17,46	143,38	0,19	2503	3	0,10	2
					19,64	0,08	343	1	0,00	0
70.	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов	м2	7,00	176,58	16,55	1236	116	1,01	7
					160,03	2,71	1120	19	0,02	0
71.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	859,59	35,16	860	35	4,41	4
					824,44	14,26	824	14	0,06	0
72.	ТПрайс	Настенный вентилятор в комплекте	шт.	1,00	7871,95	--	7872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	43,00	4,48	--	193	--	0,03	1
					4,48	--	193	--	--	--
74.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	5,00	10,22	--	51	--	0,07	0
					10,22	--	51	--	--	--
75.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	12,00	30,14	--	362	--	0,17	2
					30,14	--	362	--	--	--
76.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	5,00	45,57	--	228	--	0,28	1
					45,57	--	228	--	--	--
77.	Ц0108-599-1	Монтаж светодиодной панели	шт	5,00	2161,94	50,20	10810	251	2,31	12
					952,34	5,32	4762	27	0,03	0
78.	ТПрайс	Светодиодная панель ЛЕЗАРД	шт.	5,00	3532,00	--	17660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С151601-365	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,02	29818,00	--	596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С151601-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,01	64596,00	--	323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С151601-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,0	км	0,02	64596,00	--	1163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С151801-1	Розетка штепсельная с плоскими	шт	4,00	46,00	--	184	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43	контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4			--	--	--	--	--	--
83.	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	шт	2,00	1080,00 --	-- --	2160 --	-- --	-- --	-- --
84.	С151801-162	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1213,00 --	-- --	1213 --	-- --	-- --	-- --
85.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,01	16300,00 --	-- --	82 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	21,53	3282,38 2815,10	467,27 76,45	70670 60609	10060 1646	18,35 0,62	395 13
87.	Е0155-9-1	Закладка дверного проема 1000х2300	м2	2,50	672,64 296,70	29,85 5,30	1682 742	75 13	1,90 0,03	5 0
88.	Е0115-37-3	Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа с установкой каркасов	м2	79,00	3069,85 2074,12	26,32 6,79	242518 163855	2079 537	11,82 0,03	934 3
89.	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	79,00	740,00 --	-- --	58460 --	-- --	-- --	-- --
90.	Е0162-36-1	Зачистка стен от набелов	м2	128,24	31,19 31,19	-- --	4000 4000	-- --	0,21 --	26 --
91.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	128,24	178,44 89,47	4,05 1,59	22883 11474	519 204	0,53 0,01	67 1
92.	Е0115-169-5	Вычитается позиция:Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-128,24	23,32 23,26	0,06 0,02	-2991 -2983	-8 -3	0,13 0,00	-16 -0
93.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	128,24	156,17 78,92	2,48 0,96	20027 10120	318 123	0,45 0,00	58 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	36,64	6,84	0,22	250	8	0,04	2
					6,61	0,02	242	1	0,00	0
95.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	79,00	21,05	1,09	1663	86	0,13	10
					19,96	0,17	1577	13	0,00	0
96.	Е0111-15-1	Ремонт стяжки пола местами	м2	1,79	258,62	17,43	463	31	0,42	1
					63,63	6,72	114	12	0,03	0
97.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	79,00	770,45	5,79	60865	457	0,44	35
					70,99	2,25	5608	177	0,01	1
98.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	36,64	143,38	0,19	5253	7	0,10	4
					19,64	0,08	719	3	0,00	0
99.	Е0110-87-6	Монтаж колонны из гипсокартона с лючком	м2	4,20	328,52	9,51	1380	40	1,16	5
					204,40	1,91	858	8	0,01	0
100.	Е0117-2-5	Установка вертикальных жалюзи	шт	1,00	144,85	1,82	145	2	0,73	1
					136,52	--	137	--	--	--
101.	5302-147	Шторы-жалюзи	шт.	1,00	2677,50	--	2678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0155-9-1	Заделывание межкомнатных просветов окон	м2	21,50	672,64	29,85	14462	642	1,90	41
					296,70	5,30	6379	114	0,03	1
103.	Е0106-3-1	Заливка фундамента под станок	м3	0,30	6402,76	307,07	1921	92	4,55	1
					745,42	108,56	224	33	0,41	0
104.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	2,00	1185,46	2,48	2371	5	2,31	5
					404,11	0,96	808	2	0,00	0
105.	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	0,50	1205,77	16,23	603	8	1,86	1
					313,80	6,25	157	3	0,03	0
106.	Е0120-20-	Установка зонтов над шахтами из	шт	1,00	2410,10	15,20	2410	15	0,93	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 500 мм			165,46	5,71	165	6	0,02	0
107.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	859,59	35,16	860	35	4,41	4
					824,44	14,26	824	14	0,06	0
108.	ТПрайс	Настенный вентилятор в комплекте	шт.	1,00	7871,95	--	7872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0120-40-1	Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных	шт	1,00	462,47	21,85	462	22	2,29	2
					439,32	8,56	439	9	0,04	0
110.	ТПрайс	Настенный кондиционер в комплекте	шт.	1,00	53438,91	--	53439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	18,00	82,45	0,59	1484	11	0,50	9
					81,87	0,11	1474	2	0,00	0
112.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	3,00	238,60	18,66	716	56	1,39	4
					219,94	3,06	660	9	0,03	0
113.	Ц0112-53-2	Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, диаметр наружный 36 мм	м	18,00	401,66	26,10	7230	470	1,04	19
					365,22	5,32	6574	96	0,03	1
114.	Тпрайс	Трубы ППР многослойные композитные Ду 32 мм	м	18,00	250,25	--	4504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С131204-8-1	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 201 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	30,00	633,00	--	18990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	10,00	902,59	0,56	9026	6	0,82	8
					163,83	0,11	1638	1	0,00	0
117.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром 100 мм	м	10,00	176,58	3,82	1766	38	0,99	10
					172,76	0,63	1728	6	0,01	0
118.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	119,80	4,48	--	536	--	0,03	4
					4,48	--	536	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	17,00	10,22	--	174	--	0,07	1
					10,22	--	174	--	--	--
120.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	37,00	30,14	--	1115	--	0,17	6
					30,14	--	1115	--	--	--
121.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	17,00	45,57	--	775	--	0,28	5
					45,57	--	775	--	--	--
122.	Ц0108-599-1	Монтаж светодиодной панели	шт	18,00	2161,94	50,20	38915	904	2,31	42
					952,34	5,32	17142	96	0,03	1
123.	ТПрайс	Светодиодная панель ЛЕЗАРД	шт.	18,00	3532,00	--	63576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С151601-365	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,05	29818,00	--	1395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С151601-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,07	64596,00	--	4845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	15,00	46,00	--	690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	шт	2,00	1080,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С151801-162	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1213,00	--	2426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,02	16300,00	--	277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0162-36-1	Зачистка стен и потолка от набелов	м2	69,00	31,19	--	2152	--	0,21	14
					31,19	--	2152	--	--	--
131.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных	м2	14,40	227,59	4,65	3277	67	0,64	9
					123,91	1,81	1784	26	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной до 10мм потолков								
132.	Е0115-169 -6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-14,40	32,28	0,06	-465	-1	0,17	-2
					32,22	0,02	-464	--	0,00	-0
133.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	14,40	176,10	2,75	2536	40	0,57	8
					98,58	1,07	1419	15	0,00	0
134.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	54,60	178,44	4,05	9743	221	0,53	29
					89,47	1,59	4885	87	0,01	0
135.	Е0115-169 -5	Вычитается позиция:Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-54,60	23,32	0,06	-1273	-3	0,13	-7
					23,26	0,02	-1270	-1	0,00	-0
136.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	54,60	156,17	2,48	8527	135	0,45	25
					78,92	0,96	4309	52	0,00	0
137.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	16,50	6,84	0,22	113	4	0,04	1
					6,61	0,02	109	--	0,00	0
138.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	14,40	21,05	1,09	303	16	0,13	2
					19,96	0,17	287	2	0,00	0
139.	Е0111-15-1	Ремонт стяжки пола местами	м2	1,44	258,62	17,43	372	25	0,42	1
					63,63	6,72	92	10	0,03	0
140.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	14,40	770,45	5,79	11094	83	0,44	6
					70,99	2,25	1022	32	0,01	0
141.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	16,50	143,38	0,19	2366	3	0,10	2
					19,64	0,08	324	1	0,00	0
142.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	1,92	432,63	22,79	831	44	0,96	2
					169,15	7,98	325	15	0,04	0
143.	С12061-19	Блоки дверные наружные из ПВХ	м2	1,92	7829,00	--	15032	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	профилей , однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
144.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00 -------- --	-- -------- --	844 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
145.	Е0167-15-6	Монтаж светильника	шт	1,00	170,03 -------- 168,37	1,66 -------- 0,28	170 -------- 168	2 -------- --	1,02 -------- 0,00	1 -------- 0
146.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,00	387,93 -------- 352,78	35,15 -------- 3,52	388 -------- 353	35 -------- 4	2,27 -------- 0,22	2 -------- 0
147.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	2,40	72,38 -------- 64,72	7,66 -------- 1,26	174 -------- 155	18 -------- 3	0,42 -------- 0,01	1 -------- 0
148.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	2,40	375,66 -------- 139,14	1,99 -------- 0,33	902 -------- 334	5 -------- 1	0,84 -------- 0,00	2 -------- 0
149.	Е0156-24-1	Установка дверных полотен наружных полотно кроме балконных		2,40	372,57 -------- 350,76	17,61 -------- 2,92	894 -------- 842	42 -------- 7	1,75 -------- 0,04	4 -------- 0
150.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00 -------- --	-- -------- --	844 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
151.	Е0162-36-1	Зачистка стен и потолка от набелов	м2	19,65	31,19 -------- 31,19	-- -------- --	613 -------- 613	-- -------- --	0,21 -------- --	4 -------- --
152.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	1,65	227,59 -------- 123,91	4,65 -------- 1,81	376 -------- 204	8 -------- 3	0,64 -------- 0,01	1 -------- 0
153.	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-1,65	32,28 -------- 32,22	0,06 -------- 0,02	-53 -------- -53	-- -------- --	0,17 -------- 0,00	-0 -------- -0
154.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1,65	176,10 -------- 98,58	2,75 -------- 1,07	291 -------- 163	5 -------- 2	0,57 -------- 0,00	1 -------- 0
155.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	18,00	178,44 --------	4,05 --------	3212 --------	73 --------	0,53 --------	9 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен			89,47	1,59	1611	29	0,01	0
156.	Е0115-169 -5	Вычитается позиция:Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-18,00	23,32	0,06	-420	-1	0,13	-2
					23,26	0,02	-419	--	0,00	-0
157.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	18,00	156,17	2,48	2811	45	0,45	8
					78,92	0,96	1420	17	0,00	0
158.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	5,14	6,84	0,22	35	1	0,04	0
					6,61	0,02	34	--	0,00	0
159.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	1,65	21,05	1,09	35	2	0,13	0
					19,96	0,17	33	--	0,00	0
160.	Е0111-15-1	Ремонт стяжки пола местами	м2	1,65	258,62	17,43	427	29	0,42	1
					63,63	6,72	105	11	0,03	0
161.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1,65	770,45	5,79	1271	10	0,44	1
					70,99	2,25	117	4	0,01	0
162.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	5,14	143,38	0,19	737	1	0,10	1
					19,64	0,08	101	--	0,00	0
163.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	5,00	4,48	--	22	--	0,03	0
					4,48	--	22	--	--	--
164.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	1,00	10,22	--	10	--	0,07	0
					10,22	--	10	--	--	--
165.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	5,00	30,14	--	151	--	0,17	1
					30,14	--	151	--	--	--
166.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	1,00	45,57	--	46	--	0,28	0
					45,57	--	46	--	--	--
167.	С151601-365	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,01	29818,00	--	149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	1,00	46,00	--	46	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0167-15-6	Монтаж светильника	шт	2,00	170,03	1,66	340	3	1,02	2
					168,37	0,28	337	1	0,00	0
		Итого по разделу:								1189027
		Раздел: Фундаменты-й ЭТАЖ								
170.	Е0110-90-2	ДЕМОНТАЖ металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	294,61	30,30	557	57	1,38	3
					264,31	11,78	500	22	0,05	0
171.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	398,89	37,88	754	72	1,72	3
					330,39	14,72	624	28	0,07	0
172.	С12022-1	Двери огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0162-36-1	Зачистка потолка и стен от набелов	м2	67,90	31,19	--	2118	--	0,21	14
					31,19	--	2118	--	--	--
174.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	17,00	227,59	4,65	3869	79	0,64	11
					123,91	1,81	2107	31	0,01	0
175.	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-17,00	32,28	0,06	-549	-1	0,17	-3
					32,22	0,02	-548	--	0,00	-0
176.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	12,96	176,10	2,75	2282	36	0,57	7
					98,58	1,07	1278	14	0,00	0
177.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	50,90	178,44	4,05	9083	206	0,53	27
					89,47	1,59	4554	81	0,01	0
178.	Е0115-169-5	Вычитается позиция:Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по	м2	-50,90	23,32	0,06	-1187	-3	0,13	-6
					23,26	0,02	-1184	-1	0,00	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску								
179.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	50,90	156,17	2,48	7949	126	0,45	23
					78,92	0,96	4017	49	0,00	0
180.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	19,40	6,84	0,22	133	4	0,04	1
					6,61	0,02	128	--	0,00	0
181.	Е0111-15-1	Ремонт стяжки пола местами	м2	1,20	258,62	17,43	310	21	0,42	1
					63,63	6,72	76	8	0,03	0
182.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	12,96	770,45	5,79	9985	75	0,44	6
					70,99	2,25	920	29	0,01	0
183.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	19,40	143,38	0,19	2781	4	0,10	2
					19,64	0,08	381	2	0,00	0
184.	Ц0110-669 -5	Демонтаж пожарно-охранной сигнализации "Гранит" с извещателями 12 шт.	шт	1,00	1562,03	1,77	1562	2	4,62	5
					1560,26	--	1560	--	--	--
185.	Ц0110-668 -6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	шт	1,00	196,72	17,25	197	17	0,40	0
					140,54	--	141	--	--	--
186.	Ц0110-669 -5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт	1,00	3233,18	3,54	3233	4	9,25	9
					3120,53	--	3121	--	--	--
187.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	15,00	4,48	--	67	--	0,03	0
					4,48	--	67	--	--	--
188.	Е0167-7-1	Демонтаж распредкоробок	шт	1,00	10,22	--	10	--	0,07	0
					10,22	--	10	--	--	--
189.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	2,00	10,22	--	20	--	0,07	0
					10,22	--	20	--	--	--
190.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	2,00	35,49	3,27	71	7	0,21	0
					32,22	0,55	64	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	15,00	30,14	--	452	--	0,17	3
					30,14	--	452	--	--	--
192.	Е0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	шт	2,00	527,72	8,93	1055	18	2,85	6
					518,79	1,44	1038	3	0,01	0
193.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	2,00	45,57	--	91	--	0,28	1
					45,57	--	91	--	--	--
194.	С151601-365	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,01	29818,00	--	447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	шт	1,00	1080,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С151801-162	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1213,00	--	1213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,00	16300,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С151801-699	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1520,00	--	1520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С151702-1	Светильники тип ЛВП02-4Х80/Д20-04-УХЛ4	шт	2,00	7130,00	--	14260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Е0153-2-1	Разборка колонны из кирпича	м3	0,63	5874,44	2211,80	3701	1393	24,55	15
					3662,64	652,99	2307	411	3,36	2
201.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,00	387,93	35,15	388	35	2,27	2
					352,78	3,52	353	4	0,22	0
202.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	2,40	72,38	7,66	174	18	0,42	1
					64,72	1,26	155	3	0,01	0
203.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	2,40	375,66	1,99	902	5	0,84	2
					139,14	0,33	334	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204.	Е0156-24-1	Установка дверных полотен наружных кроме балконных	полотно	2,40	372,57	17,61	894	42	1,75	4
					350,76	2,92	842	7	0,04	0
205.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Е0162-36-1	Зачистка потолка и стен от набелов	м2	59,15	31,19	--	1845	--	0,21	12
					31,19	--	1845	--	--	--
207.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	13,50	227,59	4,65	3072	63	0,64	9
					123,91	1,81	1673	24	0,01	0
208.	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-13,50	32,28	0,06	-436	-1	0,17	-2
					32,22	0,02	-435	--	0,00	-0
209.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	13,50	176,10	2,75	2377	37	0,57	8
					98,58	1,07	1331	14	0,00	0
210.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	44,30	178,44	4,05	7905	179	0,53	23
					89,47	1,59	3964	70	0,01	0
211.	Е0115-169-5	Вычитается позиция:Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-44,30	23,32	0,06	-1033	-3	0,13	-6
					23,26	0,02	-1031	-1	0,00	-0
212.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	44,30	156,17	2,48	6918	110	0,45	20
					78,92	0,96	3496	42	0,00	0
213.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	16,90	6,84	0,22	116	4	0,04	1
					6,61	0,02	112	--	0,00	0
214.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	13,50	21,05	1,09	284	15	0,13	2
					19,96	0,17	269	2	0,00	0
215.	Е0111-15-1	Ремонт стяжки пола местами	м2	1,30	258,62	17,43	336	23	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					63,63	6,72	83	9	0,03	0
216.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	13,50	770,45	5,79	10401	78	0,44	6
					70,99	2,25	958	30	0,01	0
217.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	16,90	143,38	0,19	2423	3	0,10	2
					19,64	0,08	332	1	0,00	0
218.	Е0117-2-5	Установка вертикальных жалюзи	шт	2,00	144,85	1,82	290	4	0,73	1
					136,52	--	273	--	--	--
219.	5302-147	Шторы-жалюзи	шт.	2,00	2677,50	--	5355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов	м2	14,62	176,58	16,55	2581	242	1,01	15
					160,03	2,71	2339	40	0,02	0
221.	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	0,08	1205,77	16,23	95	1	1,86	0
					313,80	6,25	25	--	0,03	0
222.	Е0120-20-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 500 мм	шт	1,00	2410,10	15,20	2410	15	0,93	1
					165,46	5,71	165	6	0,02	0
223.	Е0120-40-1	Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных	шт	1,00	462,47	21,85	462	22	2,29	2
					439,32	8,56	439	9	0,04	0
224.	ТПрайс	Настенный кондиционер в комплекте	шт.	1,00	53438,91	--	53439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	60,00	4,48	--	269	--	0,03	2
					4,48	--	269	--	--	--
226.	Е0167-4-2	Демонтаж телефонных линий и локальной сети	м	45,00	4,87	--	219	--	0,03	1
					4,87	--	219	--	--	--
227.	Е0167-7-1	Демонтаж распредкоробок	шт	4,00	10,22	--	41	--	0,07	0
					10,22	--	41	--	--	--
228.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей,	шт	21,00	10,22	--	215	--	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		розеток,подрозетников								
					10,22	--	215	--	--	--
229.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	2,00	35,49	3,27	71	7	0,21	0
					32,22	0,55	64	1	0,00	0
230.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	76,00	30,14	--	2291	--	0,17	13
					30,14	--	2291	--	--	--
231.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	45,00	125,01	13,71	5626	617	0,58	26
					99,12	8,76	4460	394	0,04	2
232.	Е0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	шт	2,00	527,72	8,93	1055	18	2,85	6
					518,79	1,44	1038	3	0,01	0
233.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	21,00	45,57	--	957	--	0,28	6
					45,57	--	957	--	--	--
234.	С151601-365	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,01	29818,00	--	447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	С151601-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,04	64596,00	--	2907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	С151601-588	Кабели силовые ВВГ 4х4,0	км	0,02	132502,00	--	2120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	10,00	46,00	--	460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С151604-1	Кабели связи низкочастотные,	1000м	0,00	114100,00	--	5	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	С151801-133	Коробка распределительная	шт	4,00	1080,00	--	4320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	С151801-162	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1213,00	--	1213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,01	16300,00 ---	-- --	179 --	-- --	-- --	-- --
242.	С151801-699	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1520,00 ---	-- --	1520 --	-- --	-- --	-- --
243.	Е0121-21-1	Прокладка шинопровода заземления	м	16,90	391,07 106,77	49,19 28,51	6609 1804	831 482	0,61 0,12	10 2
244.	С151609-6	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40 мм, толщина 4 и 5 мм	т	0,01	341500,00 ---	-- --	3415 --	-- --	-- --	-- --
245.	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком шинопровода	м2	0,68	107,71 100,48	-- --	73 68	-- --	0,60 --	0 --
246.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	6,00	82,45 81,87	0,59 0,11	495 491	4 1	0,50 0,00	3 0
247.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	1,00	238,60 219,94	18,66 3,06	239 220	19 3	1,39 0,03	1 0
248.	Ц0112-53-2	Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, диаметр наружный 36 мм	м	6,00	401,66 365,22	26,10 5,32	2410 2191	157 32	1,04 0,03	6 0
249.	Тпрайс	Трубы ППР многослойные композитные Ду 32 мм	м	6,00	250,25 ---	-- --	1502 --	-- --	-- --	-- --
250.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 201 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	10,00	633,00 ---	-- --	6330 --	-- --	-- --	-- --
251.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,00	387,93 352,78	35,15 3,52	388 353	35 4	2,27 0,22	2 0
252.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	1,89	72,38 64,72	7,66 1,26	137 122	14 2	0,42 0,01	1 0
253.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	1,89	375,66 139,14	1,99 0,33	710 263	4 1	0,84 0,00	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254.	Е0156-24-1	Установка дверных полотен наружных полотно кроме балконных		1,89	372,57	17,61	704	33	1,75	3
					350,76	2,92	663	6	0,04	0
255.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	Е0162-36-1	Зачистка потолка и стен от набелов	м2	74,20	31,19	--	2314	--	0,21	15
					31,19	--	2314	--	--	--
257.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	28,00	227,59	4,65	6372	130	0,64	18
					123,91	1,81	3470	51	0,01	0
258.	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-28,00	32,28	0,06	-904	-2	0,17	-5
					32,22	0,02	-902	-1	0,00	-0
259.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	28,00	176,10	2,75	4931	77	0,57	16
					98,58	1,07	2760	30	0,00	0
260.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	55,65	178,44	4,05	9930	225	0,53	29
					89,47	1,59	4979	88	0,01	0
261.	Е0115-169-5	Вычитается позиция:Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-55,65	23,32	0,06	-1298	-3	0,13	-7
					23,26	0,02	-1295	-1	0,00	-0
262.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	55,65	156,17	2,48	8691	138	0,45	25
					78,92	0,96	4392	53	0,00	0
263.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	21,20	6,84	0,22	145	5	0,04	1
					6,61	0,02	140	1	0,00	0
264.	Е0111-15-1	Ремонт стяжки пола местами	м2	1,28	258,62	17,43	331	22	0,42	1
					63,63	6,72	81	9	0,03	0
265.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	28,00	770,45	5,79	21573	162	0,44	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					70,99	2,25	1988	63	0,01	0
266.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	21,20	143,38	0,19	3040	4	0,10	2
					19,64	0,08	416	2	0,00	0
267.	E0117-2-5	Установка вертикальных жалюзи	шт	2,00	144,85	1,82	290	4	0,73	1
					136,52	--	273	--	--	--
268.	5302-147	Шторы-жалюзи	шт.	2,00	2677,50	--	5355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	E0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов	м2	7,00	176,58	16,55	1236	116	1,01	7
					160,03	2,71	1120	19	0,02	0
270.	E0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	0,08	1205,77	16,23	95	1	1,86	0
					313,80	6,25	25	--	0,03	0
271.	E0120-20-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 500 мм	шт	1,00	2410,10	15,20	2410	15	0,93	1
					165,46	5,71	165	6	0,02	0
272.	E0120-40-1	Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных	шт	1,00	462,47	21,85	462	22	2,29	2
					439,32	8,56	439	9	0,04	0
273.	ТПрайс	Настенный кондиционер в комплекте	шт.	1,00	53438,91	--	53439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	859,59	35,16	860	35	4,41	4
					824,44	14,26	824	14	0,06	0
275.	ТПрайс	Настенный вентилятор в комплекте	шт.	1,00	7871,95	--	7872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из труб диаметром 25 мм	м	25,00	61,94	0,81	1549	20	0,38	10
					61,14	0,13	1528	3	0,00	0
277.	E0165-8-1	Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 25 мм	м	25,00	199,11	0,71	4978	18	1,01	25
					185,40	0,13	4635	3	0,00	0
278.	E0165-18-	Разборка трубопроводов	м	6,00	82,45	0,59	495	4	0,50	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм			81,87	0,11	491	1	0,00	0
279.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	2,00	238,60	18,66	477	37	1,39	3
					219,94	3,06	440	6	0,03	0
280.	Ц0112-53-2	Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, диаметр наружный 36 мм	м	10,00	401,66	26,10	4017	261	1,04	10
					365,22	5,32	3652	53	0,03	0
281.	Тпрайс	Трубы ППР многослойные композитные Ду 25 мм	м	25,00	150,75	--	3769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	Тпрайс	Трубы ППР многослойные композитные Ду 32 мм	м	10,00	250,25	--	2502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	С131204-8-1	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 201 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	20,00	633,00	--	12660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	2078,67	1,82	2079	2	0,81	1
					152,91	--	153	--	--	--
285.	Е0117-2-5	Установка туалетной полочки	шт	1,00	1012,25	1,82	1012	2	0,73	1
					136,52	--	137	--	--	--
286.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	1,00	3369,45	14,55	3369	15	0,94	1
					174,75	5,46	175	5	0,02	0
287.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	1,00	123,14	3,89	123	4	0,70	1
					119,24	0,66	119	1	0,01	0
288.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	67,00	4,48	--	300	--	0,03	2
					4,48	--	300	--	--	--
289.	Е0167-4-2	Демонтаж телефонных линий и локальной сети	м	45,00	4,87	--	219	--	0,03	1
					4,87	--	219	--	--	--
290.	Е0167-7-1	Демонтаж подрозетников	шт	11,00	10,22	--	112	--	0,07	1
					10,22	--	112	--	--	--
291.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей,	шт	22,00	10,22	--	225	--	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		розеток,подрозетников								
					10,22	--	225	--	--	--
292.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	4,00	35,49	3,27	142	13	0,21	1
					32,22	0,55	129	2	0,00	0
293.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	54,00	30,14	--	1628	--	0,17	9
					30,14	--	1628	--	--	--
294.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	45,00	125,01	13,71	5626	617	0,58	26
					99,12	8,76	4460	394	0,04	2
295.	Е0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	шт	4,00	527,72	8,93	2111	36	2,85	11
					518,79	1,44	2075	6	0,01	0
296.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	22,00	45,57	--	1003	--	0,28	6
					45,57	--	1003	--	--	--
297.	С151601-365	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,03	29818,00	--	954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	С151601-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,04	64596,00	--	2261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	С151601-588	Кабели силовые ВВГ 4х4,0	км	0,02	132502,00	--	2915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	10,00	46,00	--	460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	С151604-1	Кабели связи низкочастотные,	1000м	0,00	114100,00	--	5	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	С151801-133	Коробка распределительная	шт	4,00	1080,00	--	4320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	С151801-162	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1213,00	--	1213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,01	16300,00	--	179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	Е0121-21-1	Прокладка шинопровода заземления	м	21,20	391,07	49,19	8291	1043	0,61	13
					106,77	28,51	2263	604	0,12	3
306.	С151609-6	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40 мм, толщина 4 и 5 мм	т	0,02	341500,00	--	6830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком шинопровода	м2	0,85	107,71	--	91	--	0,60	1
					100,48	--	85	--	--	--
308.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,00	387,93	35,15	388	35	2,27	2
					352,78	3,52	353	4	0,22	0
309.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	1,89	72,38	7,66	137	14	0,42	1
					64,72	1,26	122	2	0,01	0
310.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	1,89	375,66	1,99	710	4	0,84	2
					139,14	0,33	263	1	0,00	0
311.	Е0156-24-1	Установка дверных полотен наружных кроме балконных	полотно	1,89	372,57	17,61	704	33	1,75	3
					350,76	2,92	663	6	0,04	0
312.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	Е0162-36-1	Зачистка потолка и стен от набелов	м2	81,20	31,19	--	2532	--	0,21	17
					31,19	--	2532	--	--	--
314.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	30,00	227,59	4,65	6828	140	0,64	19
					123,91	1,81	3717	54	0,01	0
315.	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-30,00	32,28	0,06	-968	-2	0,17	-5
					32,22	0,02	-967	-1	0,00	-0
316.	Е0115-180	Улучшенная окраска оштукатуренных	м2	30,00	176,10	2,75	5283	83	0,57	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами			98,58	1,07	2957	32	0,00	0
317.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	60,90	178,44	4,05	10867	247	0,53	32
					89,47	1,59	5449	97	0,01	0
318.	Е0115-169-5	Вычитается позиция:Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-60,90	23,32	0,06	-1420	-4	0,13	-8
					23,26	0,02	-1417	-1	0,00	-0
319.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	60,90	156,17	2,48	9511	151	0,45	27
					78,92	0,96	4806	58	0,00	0
320.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	23,20	6,84	0,22	159	5	0,04	1
					6,61	0,02	153	1	0,00	0
321.	Е0111-15-1	Ремонт стяжки пола местами	м2	1,30	258,62	17,43	336	23	0,42	1
					63,63	6,72	83	9	0,03	0
322.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	30,00	770,45	5,79	23113	174	0,44	13
					70,99	2,25	2130	67	0,01	0
323.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	23,20	143,38	0,19	3326	4	0,10	2
					19,64	0,08	456	2	0,00	0
324.	Е0117-2-5	Установка вертикальных жалюзи	шт	1,00	144,85	1,82	145	2	0,73	1
					136,52	--	137	--	--	--
325.	5302-147	Шторы-жалюзи	шт.	1,00	2677,50	--	2678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
326.	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	0,08	1205,77	16,23	95	1	1,86	0
					313,80	6,25	25	--	0,03	0
327.	Е0120-20-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 500 мм	шт	1,00	2410,10	15,20	2410	15	0,93	1
					165,46	5,71	165	6	0,02	0
328.	Е0120-32-	Установка вентиляторов осевых	шт	1,00	859,59	35,16	860	35	4,41	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	массой до 0,025 т			---	---	---	---	---	---
					824,44	14,26	824	14	0,06	0
329.	ТПрайс	Настенный вентилятор в комплекте	шт.	1,00	7871,95	--	7872	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
330.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из труб диаметром 25 мм	м	25,00	61,94	0,81	1549	20	0,38	10
					---	---	---	---	---	---
					61,14	0,13	1528	3	0,00	0
331.	Е0165-8-1	Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 25 мм	м	25,00	199,11	0,71	4978	18	1,01	25
					---	---	---	---	---	---
					185,40	0,13	4635	3	0,00	0
332.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	8,00	82,45	0,59	660	5	0,50	4
					---	---	---	---	---	---
					81,87	0,11	655	1	0,00	0
333.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	2,00	238,60	18,66	477	37	1,39	3
					---	---	---	---	---	---
					219,94	3,06	440	6	0,03	0
334.	Ц0112-53-2	Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, диаметр наружный 36 мм	м	10,00	401,66	26,10	4017	261	1,04	10
					---	---	---	---	---	---
					365,22	5,32	3652	53	0,03	0
335.	Тпрайс	Трубы ППР многослойные композитные Ду 25 мм	м	25,00	150,75	--	3769	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
336.	Тпрайс	Трубы ППР многослойные композитные Ду 32 мм	м	10,00	250,25	--	2502	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
337.	С131204-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 201 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	20,00	633,00	--	12660	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
338.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	2078,67	1,82	2079	2	0,81	1
					---	---	---	---	---	---
					152,91	--	153	--	--	--
339.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	1,00	3369,45	14,55	3369	15	0,94	1
					---	---	---	---	---	---
					174,75	5,46	175	5	0,02	0
340.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	1,00	123,14	3,89	123	4	0,70	1
					---	---	---	---	---	---
					119,24	0,66	119	1	0,01	0
341.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	80,00	4,48	--	358	--	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4,48	--	358	--	--	--
342.	Е0167-4-2	Демонтаж телефонных линий и локальной сети	м	45,00	4,87	--	219	--	0,03	1
					4,87	--	219	--	--	--
343.	Е0167-7-1	Демонтаж подрозетников	шт	11,00	10,22	--	112	--	0,07	1
					10,22	--	112	--	--	--
344.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток,подрозетников	шт	22,00	10,22	--	225	--	0,07	1
					10,22	--	225	--	--	--
345.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	4,00	35,49	3,27	142	13	0,21	1
					32,22	0,55	129	2	0,00	0
346.	Е0167-15-6	Монтаж светильника	шт	6,00	170,03	1,66	1020	10	1,02	6
					168,37	0,28	1010	2	0,00	0
347.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	110,00	30,14	--	3316	--	0,17	19
					30,14	--	3316	--	--	--
348.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	45,00	125,01	13,71	5626	617	0,58	26
					99,12	8,76	4460	394	0,04	2
349.	Е0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	шт	4,00	527,72	8,93	2111	36	2,85	11
					518,79	1,44	2075	6	0,01	0
350.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	13,00	45,57	--	592	--	0,28	4
					45,57	--	592	--	--	--
351.	С151601-365	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,04	29818,00	--	1044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
352.	С151601-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,04	64596,00	--	2907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	С151601-588	Кабели силовые ВВГ 4х4,0	км	0,03	132502,00	--	3975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
354.	С151801-1	Розетка штепсельная с плоскими	шт	12,00	46,00	--	552	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43	контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4			--	--	--	--	--	--
355.	С151604-1	Кабели связи низкочастотные,	1000м	0,00	114100,00	--	5	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	С151801-1 62	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1213,00	--	1213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,01	16300,00	--	212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
358.	Е0121-21-1	Прокладка шинопровода заземления	м	23,20	391,07	49,19	9073	1141	0,61	14
					106,77	28,51	2477	661	0,12	3
359.	С151609-6	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40 мм, толщина 4 и 5 мм	т	0,03	341500,00	--	8538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	Е0115-179 -6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком шинопровода	м2	0,93	107,71	--	100	--	0,60	1
					100,48	--	93	--	--	--
361.	Е0162-36-1	Зачистка потолка и стен от набелов	м2	88,00	31,19	--	2745	--	0,21	18
					31,19	--	2745	--	--	--
362.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	38,00	227,59	4,65	8648	177	0,64	24
					123,91	1,81	4709	69	0,01	0
363.	Е0115-169 -6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-38,00	32,28	0,06	-1227	-2	0,17	-7
					32,22	0,02	-1224	-1	0,00	-0
364.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	38,00	176,10	2,75	6692	105	0,57	22
					98,58	1,07	3746	41	0,00	0
365.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	50,00	178,44	4,05	8922	203	0,53	26
					89,47	1,59	4474	79	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366.	Е0115-169 -5	Вычитается позиция:Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-50,00	23,32	0,06	-1166	-3	0,13	-6
					23,26	0,02	-1163	-1	0,00	-0
367.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	50,00	156,17	2,48	7809	124	0,45	23
					78,92	0,96	3946	48	0,00	0
368.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	25,00	6,84	0,22	171	6	0,04	1
					6,61	0,02	165	1	0,00	0
369.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	38,00	21,05	1,09	800	41	0,13	5
					19,96	0,17	759	6	0,00	0
370.	Е0111-15-1	Ремонт стяжки пола местами	м2	1,38	258,62	17,43	357	24	0,42	1
					63,63	6,72	88	9	0,03	0
371.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	38,00	770,45	5,79	29277	220	0,44	17
					70,99	2,25	2698	85	0,01	0
372.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	25,00	143,38	0,19	3584	5	0,10	3
					19,64	0,08	491	2	0,00	0
373.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	398,89	37,88	754	72	1,72	3
					330,39	14,72	624	28	0,07	0
374.	С12022-1	Двери огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
375.	Е0117-2-5	Установка вертикальных жалюзи	шт	2,00	144,85	1,82	290	4	0,73	1
					136,52	--	273	--	--	--
376.	5302-147	Шторы-жалюзи	шт.	2,00	2677,50	--	5355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из труб диаметром 25 мм	м	15,00	61,94	0,81	929	12	0,38	6
					61,14	0,13	917	2	0,00	0
378.	Е0165-8-1	Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 25 мм	м	25,00	199,11	0,71	4978	18	1,01	25
					185,40	0,13	4635	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
379.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	25,00	82,45	0,59	2061	15	0,50	13
					81,87	0,11	2047	3	0,00	0
380.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	4,00	238,60	18,66	954	75	1,39	6
					219,94	3,06	880	12	0,03	0
381.	Ц0112-53-2	Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, диаметр наружный 36 мм	м	25,00	401,66	26,10	10041	652	1,04	26
					365,22	5,32	9130	133	0,03	1
382.	Тпрайс	Трубы ППР многослойные композитные Ду 25 мм	м	15,00	150,75	--	2261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	Тпрайс	Трубы ППР многослойные композитные Ду 32 мм	м	25,00	250,25	--	6256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
384.	С131204-8-1	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 201 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	40,00	633,00	--	25320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
385.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	2078,67	1,82	2079	2	0,81	1
					152,91	--	153	--	--	--
386.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	1,00	3369,45	14,55	3369	15	0,94	1
					174,75	5,46	175	5	0,02	0
387.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	1,00	123,14	3,89	123	4	0,70	1
					119,24	0,66	119	1	0,01	0
388.	Ц0110-669-5	Демонтаж пожарно-охранной сигнализации "Гранит" с извещателями 12 шт.	шт	1,00	1562,03	1,77	1562	2	4,62	5
					1560,26	--	1560	--	--	--
389.	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	шт	1,00	196,72	17,25	197	17	0,40	0
					140,54	--	141	--	--	--
390.	Ц0110-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт	1,00	3233,18	3,54	3233	4	9,25	9
					3120,53	--	3121	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сантехнические работы						74326		
		Всего накладных расходов:						708105		
		Итого с накладными						2666769		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						147052		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2813821		
		Итого с временными					- 1,5 %	2852790		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	2910802		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	2921350		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	2947719		
		Пересчет в текущих ценах					К=3,011747	8877786		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	177556		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9055342		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1086641		
		Итого с НДС						10141983		

Принял:

ТОО Сдал: "Алимжан Company" ЖШС