Счет-фактура № 92 от 27 июня 2013 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная, 1а

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ189470398000093412, в банке АО ДБ "Альфа банк", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 17 от 20.04.2013 года, доп.соглашение № 1 от 18.06.2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Тургусун, ул. Коммунаров, дом № 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная, 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980840003293, ГУ "Аппарат акима Тургусунского сельского округа Зыряновского района ВКО",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Тургусун, ул. Коммунаров, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Тургусунского сельского округа Зыряновского района ВКО"

БИН: 980840003293

Адрес получателя товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Тургусун, ул. Коммунаров, дом № 19

ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы Бухтарминской в селе Тургусун Зыряновского района	Работа	1	13 352 111,61	13 352 111,61	12%	1 602 253,39	14 954 365,00	0	
Всего по счету:					**13 352 111,61**		**1 602 253,39**	**14 954 365,00**		

Директор: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бельская Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 2 от " 24 " июня 2013 г.

Средний ремонт улицы Бухтарминской в селе Тургусун Зыряновского района
за июнь 2013 г

ГУ "Аппарат акима Тургусунского сельского округа Зыряновского района" в лице акима Клиновицкого В.Е. с одной стороны, и ТОО "Плюс" в лице директора Смирнова С.И. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что нижеперечисленные работы, согласно договора № 17 от 20.04. 2013 года и доп.соглашения № 1 от 18 июня 2013 года выполнены **в июне** месяце 2013 г. и подлежат оплате.

Наименование работ	сумма по договору	выполнено работ		сумма аванса	всего выполнено	всего оплачено	сумма по поручению	остаток к оплате
		с начала стр-ва	за отчетн. период					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средний ремонт улицы	20 712 000,00	20 712 000,00	14 954 365,00					
Бухтарминской в селе Тургусун								
Зыряновского района								
Итого:	**20 712 000,00**	**20 712 000,00**	**14 954 365,00**		**20 712 000,00**		**14 954 365,00**	
В том числе НДС 12%	2 219 142,86	2 219 142,86	1 602 253,39		2 219 142,86		1 602 253,39	

"Заказчик"

Аким Тургусунского сельского округа Зыряновского района

_____ В.Е.Клиновицкий

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Тургусунского сельского округа Зыряновского района"
Подрядчик: ТОО "Плюс"
Наименование объекта: Средний ремонт улицы Бухтарминской в селе Тургусун Зыряновского района

Адрес: Зыряновский район, с. Тургусун
Договор № 17 от 20.04.2013 г., доп.соглашение № 1 от 18.06.2013 г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2013 года

Средний ремонт улицы Бухтарминской в селе Тургусун Зыряновского района

(расшифровка к акту-приемки)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Позиция 1									
1	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из песчано-гравийной смеси т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2 основания или покрытий*	851,77	286,46	14,2	243997	12095	11737	0,04308	37
				6,61	3,75	5630	3194	133	0,01345	11
2	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2 основания*	2452,17	196,48	39,94	481802	97940	64510	0,0396	97
				6	13,78	14713	33791	133	0,04846	119
3	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см *м2 покрытия*	2452,17	396,66	5,88	972678	14419	28276	0,0451	111
				7,02	1,65	17214	4046	133	0,00618	15
4	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 на каждые 0,5 см изменения толщины слоя до 5 смК=4,000; *м2 покрытия*	9808,68	64,05	0,02	628246	196	2609	0,00136	13

			0,19	0,01	1864	98	133	0,00003	0
Раздел 2 Позиция 2									
5 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	137,8	5660,78	201,5	780055	27767	19799	0,2292	32
	т смеси		41,58	66,45	5730	9157	133	0,2286	32
6 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	2198,28	396,66	5,88	871970	12926	25349	0,0451	99
	м2 покрытия		7,02	1,65	15432	3627	133	0,00618	14
7 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 на каждые 0,5 см изменения толщины слоя до 5 смК=4,000;	8793,12	64,05	0,02	563199	176	2339	0,00136	12
	м2 покрытия		0,19	0,01	1671	88	133	0,00003	0
Раздел 3 Позиция 3									
8 Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	59,93	871,87	21,85	52251	1309	14040	1,046	63
	м2		166,97	9,18	10007	550	133	0,0352	2
9 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	145,02	5660,78	201,5	820926	29222	20836	0,2292	33
	т смеси		41,58	66,45	6030	9637	133	0,2286	33
	Всего прямые затраты				**5415125**	**196049**	**189496**		**496**
					78290	**64188**			**226**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5140786				
	Накладные расходы, тенге				189496				
	- заработная плата, тенге				28424				
	- трудоемкость, чел-ч				95				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				336277				
	Всего				**5940898**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	59409
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23764
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6024071**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1684 тенге	**13090305,30**
- материалы, тенге	11170928,19
- сметная заработная плата, тенге	552104,14
Налог (2 %)	261806,31
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13352111,61**
НДС (12 %)	1602253,39
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14954365,00**

"Заказчик"

Аким Тургусунского сельского округа Зыряновского района

_____ В.Е.Клиновицкий

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов