Генподрядчик: ТОО "Тенир-Арт"

Форма 2

Договор №22 от 05.09.2011 года

Наименование стройки - г. Караганда, р-он Казыбек би, учетный квартал, уч.5

Наименование объекта - Производственный комплекс. Цех ПУ покрытий. Строительно-монтажные работы.

АКТ
на выполненные работы за ДЕКАБРЬ месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях глубиной до 3 м**	**584,37**	**35,57**	**33,63**	**20783**	**19654**	**5895**	**0,01**	**8**
		м3		**1,93**	**8,47**	**1129**	**4948**	**97**	**0,03**	**17**
2	**Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**90,72**	**467,10**	**--**	**42375**	**--**	**47884**	**2,98**	**270**
		м3		**467,10**	**--**	**42375**	**--**	**113**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**63159**	**19654**			**278**
			Тенге			**43504**	**4948**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**63159**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**48452,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**53779**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8067,00**			

Страниц -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненор[illegible]уемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				56519,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			123954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				56519,00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство фундаментов								
3	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом**	203	638,10	24,55	129533	4984	12242	0,26	53
		м2		39,83	9,20	8085	1868	123	0,04	9
4	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	21	7011,97	66,01	147251	1386	4866	1,35	28
		м3		195,75	24,93	4111	524	105	0,12	3
5	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная по бетонной подготовке из 2-х слоев толя по битумной мастике**	230	780,18	11,21	179441	2578	9692	0,20	46
		м2		31,50	4,21	7245	968	118	0,02	5
6	Е0106-3-4	**Устройство железобетонных фундаментов до 5 м3 под оборудование**	54,24	8953,36	257,71	485630	13978	41358	4,05	220
		м3		634,50	91,69	34415	4973	105	0,40	22
7	Е0106-3-5	**Устройство железобетонных фундаментов до 25 м3 под оборудование**	8,4	8593,71	210,97	72187	1772	4820	3,06	26
		м3		470,25	76,19	3950	640	105	0,34	3
8	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	62,64	78,00	--	4886	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	62,64	161,00	--	10085	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	62,64	223,00	--	13969	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумной грунтовкой в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	432,1	245,44	3,82	107535	1674	1092	0,31	[illegible]	[illegible]
				37,35	1,44	16364	631	118	0,01	3	
12	Е0109-62-3	Изготовление закладных деталей т	0,069	27935,09	9375,11	1928	647	1148	91,00	6	
				16380,00	2107,33	1130	145	90	7,36	1	
13	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N12 тн	0,069	70000,00	--	4830	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
14	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,069	10137,87	304,24	700	21	709	58,00	4	
				9675,00	114,75	668	8	105	0,56	--	
15	Е0109-62-3	Изготовление арматурных каркасов,сеток т	2	27935,09	9375,11	55731	18703	33194	91,00	182	
				16380,00	2107,33	32678	4204	90	7,36	15	
16	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК [illegible]	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,422	47400,00	--	20003	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,816	52400,00	--	42758	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
18	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,757	53000,00	--	40121	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
19	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,191	172357,31	536,06	32920	102	9562	289,00	55	
				47475,00	202,50	9068	39	105	0,99	--	
20	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	1,27	156751,29	477,54	198917	606	45510	207,00	263	
				33975,00	180,00	43114	228	105	0,88	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаментные балки	15,39	1023,70	97,07	15755	1494	26[illegible]	0,78	12
		м3		112,50	36,00	1731	554	118	0,18	3
22	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	11,34	12279,57	308,99	139250	3504	22313	11,00	125
		м3		1757,25	116,73	19927	1324	105	0,57	6
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,34	78,00	--	885	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	11,34	161,00	--	1826	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,34	223,00	--	2529	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумной грунтовкой в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	163,3	245,44	3,82	40081	624	7475	0,21	35
		м2		37,35	1,44	6099	235	118	0,01	1
27	Е0109-62-3	Изготовление арматурных каркасов,сеток	0,875	27935,09	9375,11	24443	8203	14559	91,00	80
		т		16380,00	2107,33	14333	1844	90	7,36	6
28	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,162	47400,00	--	7679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,366	52400,00	--	19178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,347	53000,00	--	18391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1818442**	**60277**			**1227**
			Тенге			**202919**	**18185**			**77**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1736341**				
		Материалы -	Тенге			**630485**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**166770,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**152960**				
		Местные материалы -	Тенге			**765394**				
		Накладные расходы -	Тенге			**181298**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**91**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**27195,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**115058**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2032697**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**193965,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**82101**				
		Материалы -	Тенге			**6407**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**54334,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**48901**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7335,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7860**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**138862**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**314**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61669,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2171559**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1419**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255634,00**			
		РАЗДЕЛ 3.Изготовление и монтаж металлоконструкций								
31	**Е0109-62-6**	**Изготовление сварных балок и швеллера с уклоном полок из листового металлопроката**	**20**	**10175,68**	**2639,15**	**203514**	**52783**	**131777**	**54,90**	**1098**
		т		**6324,48**	**996,48**	**126490**	**19930**	**90**	**7,62**	**152**
32	**СПрайс лист**	**Прокат листовой горячекатанный толщиной 6мм из стали С245**	**12,81**	**59009,76**	**--**	**756092**	**--**	**--**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33	**СПрайс лист**	**Прокат листовой горячекатанный толщиной 8мм из стали С245**	**0,55**	**59009,76**	**--**	**32455**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн								
34	СПрайс лист	Прокат листовой горячекатанный толщиной 10мм из стали С245	6,64	59009,76	--	391825	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0109-62-8	Изготовление металлоконструкций в построечных условиях и на производственных базах	20	25987,18	4444,95	519744	88899	368953	110,00	2200
		т		19800,00	697,37	396000	13947	90	2,55	51
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1903629**	**141682**			**3298**
			Тенге			**522490**	**33877**			**203**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1180372				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1180372				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1251194				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			723257				
	Материалы -		Тенге			59086				
	Всего заработная плата -		Тенге				556367,00			
		Накладные расходы -	Тенге			500730				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75109,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73439				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1297427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3752
		Сметная заработная плата -	Тенге				631476,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2548621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3752
		Сметная заработная плата -	Тенге				631476,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ::	**Тенге**			**3785231**	**221613**			**4803**
			Тенге			**768913**	**57010**			**298**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2979872				
	Материалы -		Тенге			630485				
	Всего заработная плата -		Тенге				215222,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1333333				
	Местные материалы -		Тенге			765394				
		Накладные расходы -	Тенге			235076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35261,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3407846				1428
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				250484,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			805359				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65493				
	Материалы -		Тенге				610701,00			
	Всего заработная плата -		Тенге			549631				275
		Накладные расходы -	чел.-ч				82445,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			81299				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1436289				4065
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				693145,00			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч			4844134				5493
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				943629,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО акту:								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2011 года	Тенге	9 450 905
Налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	189 018
ВСЕГО по АКТУ без НДС	**Тенге**	**9 639 924**
НДС - 12%	Тенге	1 156 791
ВСЕГО по АКТУ с НДС	**Тенге**	**10 796 714**

ЗАКАЗЧИК

Директор _____ Сидельников А.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Карин А.Е.