Счет-фактура № 52 от 20 мая 2013 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная, 1а

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ189470398000093412, в банке АО ДБ "Альфа банк", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 16 от 01.04.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., ул. Ленина, дом № 78

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная, 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 071240002860, ГУ "Аппарат акима города Зыряновска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., ул. Ленина, дом № 78

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

БИН: 071240002860

Адрес получателя товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., ул. Ленина, дом № 78

ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт дорожного полотна развязки улиц Космонавтов-Кирова-Комарова города Зыряновска	Работа	1	11 339 286	11 339 286	12%	1 360 714	12 700 000	0	
Всего по счету:					**11 339 286**		**1 360 714**	**12 700 000**		

Директор: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПЛЮС"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

Бельская Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 1 от 20 мая 2013 г.

Текущий ремонт дорожного полотна развязки улиц Космонавтов-Кирова-Комарова города Зыряновска

за май 2013 г.

ГУ "Аппарат акима города Зыряновска ВКО" в лице акима Гречушниковой Л.А. с одной стороны, и ТОО "Плюс" в лице директора Смирнова С.И. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что нижеперечисленные работы, согласно договора № 16 от 01 апреля 2013 года, выполнены в мае 2013 года и подлежат оплате

Наименование работ	сумма по договору	выполнено работ		сумма аванса	всего выполнено	погашение аванса	сумма к оплате
		с начала стр-ва	за отчетн. период				
1	2	3	4	5	6	8	9
Текущий ремонт дорожного полотна развязки улиц Космонавтов-Кирова-Комарова города Зыряновска	12 700 000	12 700 000	12 700 000	3 810 000	12 700 000	3 810 000	8 890 000
Итого:	**12700000**	**12700000**	**12700000**	**3810000**	**12700000**	**3810000**	**8890000**
В том числе НДС 12%	1360714	1360714	1360714	408214	1360714	408214	952500

"Заказчик"

Аким города Зыряновска

Л.А.Гречушникова

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска ВКО"
Подрядчик: ТОО "Плюс"
Наименование объекта: Текущий ремонт дорожного полотна развязки улиц Космонавтов-Кирова-Комарова города Зыряновска

Договор № 16 от 01 апреля 2013 г.

Акт № 1

выполненных работ за май месяц 2013 года

Текущий ремонт дорожного полотна развязки улиц Космонавтов-Кирова-Комарова города Зыряновска

(рсшифровка к акту-приемки)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	208,5	147,42	0	30737	0	40880	0,9204	192
		м		147,42	0	30737	0	133	0	0
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	21,68	152,8	152,8	3313	3313	2319	0	0
		т		0	106,96	0	2319	100	0,22462	5
3	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	21,68	38,6	38,6	837	837	167	0	0
		т		0	7,72	0	167	100	0,01621	0
4	Е27-83-1 (ДМ)	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	3	453,79	102,33	1361	307	1290	1,92	6
		шт		303,75	19,75	911	59	133	0,077	0
5	Е30-7-1 (ДМ)	Демонтаж фундаментов ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4,8	773,07	425,67	3711	2043	2369	2,04	10
		м3		347,4	105,48	1668	506	109	0,3472	2

6	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	12	152,8	152,8	1834	1834	1284	0	0
		т		0	106,96	0	1284	100	0,22462	3
7	П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза	12	57,6	57,6	691	691	138	0	0
		т		0	11,52	0	138	100	0,02419	0
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней дорожных	208,5	1549,05	6,63	322977	1382	30626	0,698	146
		м бортового камня		108,68	1,76	22660	367	133	0,0061	1
9	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2907,3	404,72	392,39	1176642	1140795	110704	0,06972	203
		м2		12,06	16,57	35062	48174	133	0,06648	193
10	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза (старый асфальтобетон)	575,6	38,6	38,6	22218	22218	4444	0	0
		т		0	7,72	0	4444	100	0,01621	9
11	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума	2,04	39844,75	427,75	81283	873	440	0,29	1
		т битума		45	117,15	92	239	133	0,44	1
12	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2,04	407,51	407,51	831	831	459	0,696	1
		т		0	169,13	0	345	133	0,696	1
13	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	202,68	5123,59	180,1	1038449	36503	49594	0,6552	133
		т смеси		116,64	67,34	23641	13648	133	0,23868	48
14	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	202,68	63,9	63,9	12951	12951	2590	0	0
		т		0	12,78	0	2590	100	0,02684	5

15	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2907,3	485,59	15,35	1411756	44627	42533	0,0336	98
		м2 покрытия		5,94	5,06	17269	14711	133	0,01766	51
16	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины до 5 смК=2,000;	5814,6	57,77	0	335909	0	77	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	0	58	0	133	0	0
17	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	351,19	63,9	63,9	22441	22441	4488	0	0
		т		0	12,78	0	4488	100	0,02684	9
18	Е27-15-2	Исправление профиля щебеночных оснований обочин без добавления нового материала	312	56,17	31,95	17525	9968	7577	0,0556	17
		м2 площади основания		8,33	9,93	2599	3098	133	0,03501	11
19	Е27-63-11	Укрепление обочин грунтом толщиной 10 см	312	25,19	20,36	7859	6352	4220	0,0317	10
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1494	1679	133	0,02033	6
20	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1011,2	26,21	25,03	26504	25310	7778	0,008	8
		м3 грунта		1,15	6,78	1163	6856	97	0,0232	23
21	П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза	1213,44	57,6	57,6	69894	69894	13979	0	0
		т		0	11,52	0	13979	100	0,02419	29
22	Е47-3-2	Планировка участка вручную	420	14,63	0	6145	0	7927	0,102	43
		м2		14,63	0	6145	0	129	0	0
23	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	3	702,92	0	2109	0	2424	3,84	12
		шт		607,5	0	1823	0	133	0,132	0
24	Е15-163-8	Простая окраска бордюр за 2 разаК=2,000;	124,88	88,67	1,42	11073	177	4054	0,192	24
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	3794	67	105	0,0026	0

Всего прямые затраты	**4609050**	**1403347**	**342363**	**902**
	149116	**119158**		**402**
В том числе стоимость: материалов, тенге	3056587			
Накладные расходы, тенге	342363			
- заработная плата, тенге	51354			
- трудоемкость, чел-ч	171			
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	36685			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	299286			
Всего	**5250698**			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	52507			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21003			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5324208**			
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**11116947**			
- материалы, тенге	6382153			
- сметная заработная плата, тенге	820873			
Налог (2 %)	222339			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11339286**			
НДС (12 %)	1360714			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12700000**			

"Заказчик"
Аким города Зыряновска

_____ Л.А.Гречушникова

"Подрядчик"
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов