# Счет-фактура № 00000000026 от 26 июня 2013 г.

**Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №6 от 12.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №1

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 041040007165, ТОО "СпецСтройНадзор",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, 6 микрорайон, дом № 54/1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "СпецСтройНадзор"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041040007165, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, 6 микрорайон, дом № 54/1

ИИК получателя: KZ219143984l1BC03629, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | шт | 1 | 1 952 991,96 | 1 952 991,96 | 12% | 234 359,04 | 2 187 351,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 952 991,96** | | **234 359,04** | **2 187 351,00** | | |

**Руководитель: Директор Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**Главный бухгалтер : не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер

*(должность)*

Гатиятуллина Г.Т.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО"СпецСтройНадзор"
Субподрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор субподряда № 6 от 12 апреля 2013 года

**А К Т**

приемки выполненных работ за **июнь** 2013 года

**на кпитальный ремонт водопровода по ул.Восточной от дюкера до ул.Северной**

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | З/плата рабочих- | | Эксплуатация | | Затраты труда, | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на ед-цу | всего | на ед-цу | всего | на ед-цу | всего |
| 1 | 1-12-9 к=1,1 | Разработка мокрого грунта 3 группы в отвал экскаватрорами "Драглайн" или "Обратная | м3 | 3808,6 | 1,77 | 6741 | 30,83 | 117419 | 0,01 | 47 |
| 2 | 1--12-9 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная | м3 | 2582,4 | 1,61 | 4158 | 28,03 | 72385 | 0,01 | 29 |
| 3 | 1-164-3 к=1,2;к=1, | Ручная доработка траншеи в мокрых грунтах 3 группы | м3 | 64,55 | 560,52 | 36182 | | | 3,57 | 231 |
| 4 | 1-17-8 к=1,1 | Погрузка излишнего мокрого грунта 2 группы и мусора на автомобили -самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | м3 | 580 | 1,56 | 905 | 33,85 | 19633 | 0,01 | 6 |
| 5 | А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров0, расстояние перевозки 10км, класс груза 1 | т | 1131 | | | 76,6 | 86635 | | |
| 6 | 1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) при перемещении грунта 2 группы | м3 | 2000 | | | 6,48 | 12960 | | |
| 7 | 1-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) при перемещении грунта 2 группы долбавлять на каждые последующие 5 метров | м3 | 2000 | | | 3,2 | 6400 | | |
| 8 | 1-173-1 | Водоотлив из траншей | м3 | 485 | | | 289,15 | 140238 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23--1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 354 | 153,68 | 54403 | 152,52 | 53992 | 1,02 | 361 |
| | | **Раздел 1. Колодцы** | | | | | | | | |
| 19 | 22-41-2 к=0,8 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | м3 | 12,8 | 1890 | 24192 | 1683,81 | 21553 | 11,12 | 142 |
| 20 | 22-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | м3 | 14,8 | 2362,5 | 34965 | 2104,76 | 31150 | 13,9 | 205,72 |
| 21 | 27-26-2 | Устройство щебеночного основания вокруг колодцев | м2 | 40 | 6,01 | 240,4 | 34,56 | 1382 | 0,04 | 2 |
| 22 | 27-26-3 к=2 на | Исключить на каждый 1см изменения толщины слоя | м2 | 80 | -0,1 | -8 | -1,37 | -110 | | |
| 23 | 8--4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 33,6 | 37,35 | 1255 | 3,82 | 128 | 0,21 | 7 |
| | | **Раздел 2. Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 17 | 22-8-5 к=0,6 | Демонтаж водопроводных труб ф 150мм | км | 0,83 | 39825 | 33055 | 19171,91 | 15913 | 216 | 179 |
| 18 | 22--11-5 | Уккладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ы 150мм | км | 0,83 | 41850 | 34736 | 36133,62 | 29991 | 247 | 205 |
| 19 | 22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, фланцев | шт | 19 | 69,53 | 1321 | 225,64 | 4287 | 0,41 | 15 |
| 24 | 22-36-3 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных ф150мм | шт | 3 | 398,25 | 1195 | 375,08 | 1125 | 2,46 | 7 |
| 25 | 22-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам ф150мм | фл | 6 | 180 | 1080 | 33,52 | 201 | 0,9 | 5 |
| 28 | 22-36-2 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных ф100мм | шт | 6 | 342 | 2052 | 28,48 | 170,88 | 2,03 | 12,18 |
| 29 | 225-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам ф100мм | фл | 12 | 126 | 1512 | 21,43 | 257,16 | 0,6 | 7,2 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по смете :** | | **тенге** | **853695** | **237984** | | **615711** | | **1461** |
| | | | | | | | | | | |
| | | С коэф. Пересчета в текущие цены 2,234 | | тенге | 1907155 | 531656,8 | | 1375498 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С коэф 1,02 на налоги, сборы, обязательные платежи | | тенге | 1945298 | 542289,9 | | 1403008 | | |
| | | Затраты на прочие материалы | | тенге | 7694 | | | | | |
| | | **Итого в ценах 2013 года** | | тенге | **1952992** | | | | | |
| | | **Всего с НДС 12 %** | | тенге | **2187351** | | | | | |

**Подрядчик**
Директор ТОО "СпецСтройНадзор"
Кабанов С.В. _____

**Субподрядчик:**
Директор ТОО"Водоканалстрой KZ
Назаренко Е.И. _____

# Счет-фактура № 00000000038 от 27 августа 2013 г.

**Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №6 от 12.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, 6 микрорайон, дом № 54/1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 041040007165, ТОО "СпецСтройНадзор",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, 6 микрорайон, дом № 54/1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "СпецСтройНадзор"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041040007165, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, 6 микрорайон, дом № 54/1

ИИК получателя: KZ21914398411BC03629, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода по ул.Восточной | шт | 1 | 625 883,04 | 625 883,04 | 12% | 75 105,96 | 700 989,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **625 883,04** | | **75 105,96** | **700 989,00** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Директор: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

бухгалтер

*(должность)*

Шорманова Л. В

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "СпецСтройНадзор"
Субподрядчик: ТОО "Водоканалстрой КZ"
Договор субподряда № 6 от 12 апреля 2013 года

**А К Т**

приемки выполненных работ за **август** 2013 года

на капитальный ремонт водопровода по ул. восточной от магазина до ул. Северной

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | З/плата рабочих- | | Эксплуатация | | Затраты труда, | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на ед-цу | всего | на ед-цу | всего | на ед-цу | всего |
| 4 | 1-17-8 к=1,1 | Погрузка излишнего мокерого грунта 2 группы и мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 711 | 1,56 | 1109 | 33,85 | 24067 | 0,01 | 7,11 |
| 5 | А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне | т | 1386,45 | | | 76,6 | 106202 | | |
| 6 | 1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.) при перемещении | м3 | 2921,12 | | | 6,48 | 18929 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 7 | 1-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.) при перемещении | м3 | 2921,12 | | | 3,2 | 9348 | | |
| 8 | 1-173-1 | Водоотлив из траншей | м3 | 161 | | | 289,15 | 46553 | | |
| 10 | 1-166-2 | Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 243,88 | 134,1 | 32704 | | | 0,97 | 237 |
| 11 | 1-145-2 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 5070 | 1,41 | 7149 | | | | |
| | | **Раздел 2. Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 19 | 22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, фланцев | шт | 18 | 69,53 | 1252 | 225,64 | 4062 | 0,41 | 7 |
| 20 | 22-33-5 | Установка тройников ф150мм | т | 0,05 | 62775 | 3139 | 49389,75 | 2469 | 312,7 | 16 |
| 21 | 22--11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф100мм | км | 0,015 | 33075 | 496 | 25695,31 | 385 | 194 | 3 |
| 22 | 22--8-5 | Укладка стальных водопроводных труб ф150мм с гидравлическим испытанием | км | 0,012 | 66375 | 797 | 31953,19 | 383 | 360 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22-14-5 | Нанесение весьма усиленной изоляции антикоррозионной битумно-резиновой изоляции | км | 0,012 | 44550 | 535 | 68116,36 | 817 | 256 | 3 |
| 26 | 22-36-1 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных ф50мм | шт | 5 | 186,75 | 934 | 17,71 | 89 | 1,07 | 5 |
| 27 | 22-40--1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам ф50мм | фл | 10 | 63 | 630 | 9,93 | 99,3 | 0,32 | 3 |
| 28 | 22-36-2 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных ф100мм | шт | 2 | 342 | 684 | 28,48 | 57 | 2,03 | 4 |
| 29 | 22-40--3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам ф100мм | фл | 4 | 126 | 504 | 21,43 | 86 | 0,6 | 2 |
| 30 | 22-37-3 | Установка гидрантов пожарных | шт | 5 | 288 | 1440 | 36,99 | 185 | 1,82 | 9 |
| 31 | 22-31-5 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов ф150мм | км | 0,842 | 9630 | 8108 | | | 61,8 | 52 |
| 32 | 22-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов ф100мм | км | 0,015 | 8032,5 | 120 | | | 51,5 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по смете:** | **тенге** | **273330** | | **59598** | | **213732** | | **353,11** |
| | | | | | | | | | | |
| | | С коэф. пересчета в текущие цены 2,234 | тенге | 610619 | | 133141 | | 477478 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | К 1,02 на налоги, сборы, обязательные платежи | тенге | 622830 | | 135804 | | 487026 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Затраты на прочие материалы | тенге | 3053 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в ценах 2013 года** | тенге | **625883** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего с НДС 12%** | тенге | **700989** | | | | | | |

**Подрядчик**
Директор ТОО "СпецСтройНадзор"
Кабанов С.В. _____

**Субподрядчик:**
Директор ТОО "Водоканалстрой KZ
Назаренко Е.И. _____