Счет-фактура № 107 от 23 октября 2014 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ088560000006119094, в банке филиал АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 19 от 19 сентября 2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Никольск, ул. Советская, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980840001356, ГУ "Аппарат акима Никольского сельского округа Зыряновского района ВКО",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Никольск, ул. Советская, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Никольского сельского округа Зыряновского района ВКО"

БИН: 980840001356

Адрес получателя товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Никольск, ул. Советская, дом № 1

ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы Совхозной в с. Никольск Зыряновского района Восточно-Казахстанской области протяженностью 1900 м	Работа	1	18 411 607,00	18 411 607,00	12%	2 209 393,00	20 621 000,00	0	
Всего по счету:					**18 411 607,00**		**2 209 393,00**	**20 621 000,00**		

Директор: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бельская Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Никольского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области"
Генподрядчик: ТОО "Плюс"
Наименование объекта и работ: Средний ремонт улицы Совхозной в с.Никольск Зыряновского района Восточно-Казахстанской области протяженностью 1900 м
Договор: № 19 от 19 сентября 2014 года

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ за октябрь 2014 г.

Наименование работ	Стоимость работ по договору	Выполнено		Остаток стоимости работ по договору
		с начала работ	в т.ч. за отчетный период	
		затраты подрядчика	затраты подрядчика	
1	2	3	4	5
Средний ремонт улицы Совхозной	18 411 607	18 411 607	18 411 607	0
в с. Никольск Зыряновского района				
Восточно-Казахстанской области				
протяженностью 1900 м				
Итого:	**18 411 607**	**18 411 607**	**18 411 607**	**0**
НДС 12%	2 209 393	2 209 393	2 209 393	0
Итого по справке	**20 621 000**	**20 621 000**	**20 621 000**	**0**
Погашение аванса				
Итого к оплате	**20 621 000**	**20 621 000**	**20 621 000**	**0**

Заказчик:
Аким Никольского сельского округа
Зыряновского района
_____ А.М.Шинтемиров
М.П.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Плюс"
_____ С.И. Смирнов
М.П.

Заказчик: ГУ "ГУ Аппарат акима Никольского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Совхозной в с.Никольск Зыряновского района Восточно-Казахстанской области протяженностью 1900 м

Адрес: ул. Совхозная с.Николськ Зыряновского района

Договор № 19 от 19 сентября 2014 года

Акт № 1

приемки выполненных работ в октябре месяце 2014 года

Средний ремонт улицы Совхозной в с.Никольск Зыряновского района Восточно-Казахстанской области протяженностью 1900 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-15-4	Исправление профиля гравийных оснований без добавления нового материала т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2 площади основания*	1642,5	24,48 / 5,62	18,78 / 5,13	40208 / 9231	30846 / 8426	23484 / 133	0,03708 / 0,01884	61 / 31
2	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2 основания*	1642,5	501,53 / 6	39,94 / 13,78	823763 / 9855	65601 / 22634	43210 / 133	0,0396 / 0,04846	65 / 80
3	Е27-25-1	Исключать из расценки 27-22 до 10 смК=-5,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	-8212,5	32,51	3,46	-266988	-28415	-44782	0,0198	-163

	м2 основания								
			3,11	0,99	-25541	-8130	133	0,00337	-28
4 Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1194,3	918,63	26,21	1097120	31303	335760	1,2552	1499
	м2								
			200,36	11,02	239290	13161	133	0,04224	50
5 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4,84	41359,28	407,51	200179	1972	1089	0,696	3
	т								
			0	169,13	0	819	133	0,696	3
6 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	829,17	5732,49	201,5	4753209	167078	119135	0,2292	190
	т смеси								
			41,58	66,45	34477	55098	133	0,2286	190
	Всего прямые затраты				**6647491**	**268385**	**477896**		**1655**
					267312	**92008**			**326**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6111794				
	Накладные расходы, тенге				477896				
	- заработная плата, тенге				71684				
	- трудоемкость, чел-ч				239				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				427523				
	Всего				**7552910**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7552910**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**18050595,1**
- материалы, тенге	171326
- сметная заработная плата, тенге	1030101
Налог (2 %)	361012
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18411607**
НДС (12 %)	2209393
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20621000**

Заказчик:

Аким Никольского сельского округа
Зыряновского района

_____ А.М.Шинтемиров

Директор ТОО "БМВ и В" - технический надзор

_____ В.В.Бурмистров

Генподрядчик:

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов