# Счет-фактура № 00000000021 от 27 мая 2013 г.

**Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 12.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, 6 микрорайон, дом № 54/1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №1

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 041040007165, ТОО "СпецСтройНадзор",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, 6 микрорайон, дом № 54/1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "СпецСтройНадзор"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041040007165, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, 6 микрорайон, дом № 54/1

ИИК получателя: KZ21914398411BC03629, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | шт | 1 | 1 371 821,43 | 1 371 821,43 | 12% | 164 618,57 | 1 536 440,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 371 821,43** | | **164 618,57** | **1 536 440,00** | | |

**Руководитель: Директор Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**Главный бухгалтер : не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер

*(должность)*

Гатиятуллина Г.Т.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "СпецСтройНадзор"
Субподрядчик: ТОО"Водоканалстрой "
Договор №7 от 12 апреля 2013 года

**А К Т**

приемки выполненных работ за **май** 2013 года

**Объект:** **Капитальный ремонт водопровода по ул.Северной от ул.восточной до ул.Западной**

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | З/плата рабочих- | | Эксплуатация | | Затраты труда, | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на ед-цу | всего | на ед-цу | всего | на ед-цу | всего |
| 1 | 1-12-9 к=1,1 | Разработка мокрого грунта 3 группы в отвал экскаватрорами "Драглайн" или | м3 | 3832 | 1,77 | 6786 | 30,83 | 118144 | 0,01 | 47 |
| 2 | 1--12-9 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или | м3 | 2598 | 1,61 | 4183 | 28,03 | 72817 | 0,01 | 29 |
| 3 | 1-164-3 к=1,2;к=1, | Ручная доработка траншеи в мокрых грунтах 3 группы | м3 | 65 | 560,52 | 36434 | | | 3,57 | 232 |
| 4 | 1-17-8 к=1,1 | Погрузка излишнего мокрого грунта 2 группы и мусора на автомобили- | м3 | 1300 | 1,56 | 2031 | 33,85 | 44001 | 0,01 | 14 |
| 5 | А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров),расстояние перевозки 10км,класс груза 1 | т | 2535 | | | 76,6 | 194181 | | |
| 6 | 1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью | м3 | 4935 | | | 6,48 | 31976 | | |
| 7 | 1-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью | м3 | 4935 | | | 3,2 | 15790 | | |
| 8 | 1-173-1 | Водоотлив из траншей | м3 | 90 | | | 289,15 | 26023,5 | | |
| 9 | 23--1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 59 | 153,68 | 9067,12 | 152,52 | 8998,68 | 1,02 | 60,18 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Колодцы** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 22-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | м3 | 2,36 | 2362,5 | 5576 | 2104,76 | 4967 | 13,9 | 33 |
| 14 | 27-26-2 | Устройство щебеночного основания вокруг колодцев | м2 | 6,38 | 6,01 | 38 | 34,56 | 220 | 0,04 | 0,25 |
| 15 | 27-26-3 к=2 на | Исключить на каждый 1см изменения толщины слоя | м2 | 12,8 | -0,1 | -1,28 | -1,37 | -17,7 | | |
| 16 | 8--4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 35,61 | 37,35 | 1259 | 3,82 | 136 | 0,21 | 7,48 |
| | | **Раздел 2. Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 17 | 22-8-5 к=0,6 | Демонтаж водопроводных труб ф 150мм | км | 0,0976 | 39825 | 3887 | 19171,91 | 1871 | 216 | 21 |
| 18 | 22--11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ы 150мм | км | 0,0976 | 41850 | 4085 | 36133,62 | 3527 | 247 | 24 |
| 19 | 22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, фланцев | шт | 6 | 69,53 | 417,18 | 225,64 | 1353,84 | 0,41 | 2,46 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по смете:** | **тенге** | **597750** | | **73762,02** | | **523988** | | **470,37** |
| | | | | | | | | | | |
| | | С коэф. пересчета в текущие цены 2,234 | тенге | 1335374 | | 164784 | | 1170590 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | К 1,02 на налоги, сборы, обязательные платежи | тенге | 1362082 | | 168080 | | 1194002 | | |
| | | Затраты на прочие материалы | тенге | 9740 | | | | | | |
| | | Итого в ценах 2013 года | | 1371822 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего с НДС 12%** | | **1536440** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Подрядчик:**
Директор ТОО "СпецСтройНадзор"
Кабанов С.В. _____

**Субподрядчик:**
Директор ТОО"Водоканалстрой KZ
Назаренко Е.И. _____

# Счет-фактура № 00000000037 от 26 августа 2013 г.

**Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 12.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, 6 микрорайон, дом № 54/1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 041040007165, ТОО "СпецСтройНадзор",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, 6 микрорайон, дом № 54/1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "СпецСтройНадзор"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041040007165, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, 6 микрорайон, дом № 54/1

ИИК получателя: KZ21914398411BC03629, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода по ул.Северной | шт | 1 | 1 406 446,43 | 1 406 446,43 | 12% | 168 773,57 | 1 575 220,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 406 446,43** | | **168 773,57** | **1 575 220,00** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**Директор: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

бухгалтер

*(должность)*

Шорманова Л. В

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "СпецСтройНадзор"
Субподрядчик: ТОО"Водоканалстрой "
Договор №7 от 12 апреля 2013 года

**А К Т**

приемки выполненных работ за **август** 2013 года

Капитальный ремонт водопровода по ул. Северной от ул. Восточной до ул. Западной

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | З/плата рабочих- | | Эксплуатация | | Затраты труда, | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на ед-цу | всего | на ед-цу | всего | на ед-цу | всего |
| 8 | 1-173-1 | Водоотлив из траншей | м3 | 560 | | | 289,15 | 161924 | | |
| 9 | 23---1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 281 | 153,68 | 43184 | 152,52 | 42858 | 1,02 | 286,62 |
| 10 | 1-166-2 | Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 260 | 134,1 | 34866 | | | 0,97 | 253 |
| 11 | 1-145-2 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 5700 | | | 0,99 | 5643 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Колодцы** | | | | | | | | |
| 12 | 22-41-2 к=0,8 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых | м3 | 19,2 | 1890 | 36288 | 1683,81 | 32329 | 11,12 | 214 |
| 13 | 22-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | м3 | 19,84 | 2362,5 | 46892 | 2104,76 | 41778 | 13,9 | 276 |
| 14 | 27-26-2 | Устройство щебеночного основания вокруг колодцев | м2 | 53,62 | 6,01 | 322 | 34,56 | 1853 | 0,04 | 2 |
| 15 | 27-26-3 к=2 на | Исключить на каждый 1см изменения толщины слоя | м2 | 107,2 | -0,1 | -10,72 | -1,37 | -146,3 | | |
| 16 | 8--4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 199,39 | 37,35 | 7447 | 3,82 | 762 | 0,21 | 42 |
| | | **Раздел 2. Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 17 | 22-8-5 к=0,6 | Демонтаж водопроводных труб ф 150мм | км | 0,7724 | 39825 | 30781 | 19172 | 14813 | 216 | 167 |
| | | Укладка трубопроводов из | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22--11-5 | полиэтиленовых труб ы 150мм | км | 0,7724 | 41850 | 32325 | 36133,62 | 27910 | 247 | 191 |
| 19 | 22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, фланцев | шт | 49 | 69,53 | 3407 | 225,64 | 11056 | 0,41 | 20 |
| 20 | 22-33-5 | Установка тройников ф150мм | т | 0,03 | 62775 | 1883 | 49389,75 | 1482 | 312,7 | 9 |
| 21 | 22--11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф100мм | км | 0,08 | 33075 | 2646 | 25695,31 | 2056 | 194 | 16 |
| 22 | 22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, фланцев | шт | 9 | 69,53 | 626 | 225,64 | 2031 | 0,41 | 4 |
| 23 | 22--8-5 | Укладка стальных водопроводных труб ф150мм с гидравлическим испытанием | км | 0,018 | 66375 | 1195 | 31953,19 | 575 | 360 | 6 |
| 24 | 22-14-5 | Нанесение весьма усиленной изоляции антикоррозионной битумно-резиновой | км | 0,018 | 44550 | 802 | 68116,36 | 1226 | 256 | 5 |
| 25 | 22-36-3 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных ф150мм | шт | 3 | 398,25 | 1195 | 375,08 | 1500 | 2,46 | 7 |
| 26 | 22-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 150мм | фл | 6 | 180 | 1080 | 33,52 | 201 | 0,9 | 5 |
| 27 | 22-36-2 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных ф50мм | шт | 3 | 186,75 | 560 | 17,71 | 53 | 1,07 | 3 |
| 28 | 22-40--3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам ф50мм | фл | 6 | 63 | 378 | 9,93 | 60 | 0,32 | 2 |
| 29 | 22-36-2 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных ф100мм | шт | 12 | 342 | 4104 | 28,48 | 342 | 2,03 | 24 |
| 30 | 22-40--3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам ф100мм | фл | 24 | 126 | 3024 | 21,43 | 514 | 0,6 | 14 |
| 31 | 22-37-3 | Установка гидрантов пожарных | шт | 3 | 288 | 864 | 36,99 | 111 | 1,82 | 5 |
| 32 | 22-31-5 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов ф150мм | км | 0,888 | 9630 | 8551 | | | 61,8 | 55 |
| 31 | 22-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов ф100мм | км | 0,08 | 8032,5 | 643 | | | 51,5 | 4 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по смете:** | **тенге** | **613983** | | **263052** | | **350931** | | **1610** |
| | | | | | | | | | | |
| | | С коэф. пересчета в текущие цены 2,234 | тенге | 1371638 | | 587659 | | 783979 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | К 1,02 на налоги, сборы, обязательные платежи | тенге | 1399071 | | 599412 | | 799659 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Затраты на прочие материалы | тенге | 7375 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого в ценах 2013 года | | 1406446 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего с НДС 12%** | | **1575220** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Подрядчик
Директор ТОО "СпецСтройНадзор"
Кабанов С.В. _____

Субподрядчик:
Директор ТОО "Водоканалстрой KZ
Назаренко Е.И. _____