Счет-фактура № 29 от 04.05.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Темир-Арка (2)

РНН и его адрес: РНН: 302000064291, Адрес: г.Караганда, ул.Коммунальная, 8,БИН 990740004428, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 30001 № 0002951 от 25.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ3494804KZT22030704 в АО "Евразийский банк", , БИК EURIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 05.09.2011 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда пр.Бухар-Жырау д.49,оф.115

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "Казгидромаш" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 302000288168, г.Караганда пр.Бухар-Жырау д.49,оф.115 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ94319G010000322215 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы		1	6 495 350,00	6 495 350,00	12%	779 442,00	7 274 792,00		
Всего по счету:					**6 495 350,00**		**779 442,00**	**7 274 792,00**		

Руководитель Абылкаиров М.Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Уполномоченное лицо за главного бухгалтера.Директор по производству Минюк С.В. Приказ №340 от 01.06.2011г.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Темір-Арка"

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казгидромаш"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Темир - Арка"

Объект: "Производственный комплекс. Цех ПУ покрытий. Строительно-монтажные работы"

Договор № 22 от 05.09.2011г.

АКТ №2
выполненых работ от 27.04.2012г
за май месяц 2012 года

№ п/п	Статьи	Сумма, тенге
1	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	39 811 902
2	Ранее заактивированная сумма по выполеннным работам	25 948 385
3	Сумма аванса, перечмсленная исполнителю	20 151 056
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	6 639 926
5	Виды выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ:	7 274 792
7	Сумма выполненных работ за май 2012 г.	**7 274 792**
8	Удержание аванса	961 274
9	Удержание резерва 5%	363 740
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**6 193 672**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Казгидромаш"
РНН 302000288168
БИН 080740001225
ИИК KZ94319G010000022315
КФ АО "БТА Банк"
БИК ABKAKZKX

Директор

Сидельников А.С._____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Арка"
Адрес:г.Караганда, ул Коммунальная, 8
РНН 302000064291
БИН 990740004428
ИИК KZ1694804KZT22030349
БИК EURIKZKA

Директор

Абылкаиров М.Т._____

Заказчик: ТОО "Казгидромаш"

Генподрядчик: ТОО "Темир-Арка"

Договор № 22 от 05.09.2011 года

Наименование стройки - г. Караганда, р-он Казыбек би, учетный квартал, уч.5

Наименование объекта - Производственный комплекс. Цех ПУ покрытий.Строительнл-монтажные работы.

Объект номер -

АКТ
на выполненные работы за МАЙ месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	839,79	3,35	3,35	2815	2815	947	--	--
		м3		--	1,16	--	977	97	--	3
2	E0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	839,79	1,48	1,48	1244	1244	419	--	--
		м3		--	0,51	--	432	97	--	1
3	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	839,79	21,55	4,52	18094	3793	13873	0,11	91
		м3		17,03	--	14302	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			22153	7852			91
			Тенге			14302	1408			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22153				

1	2	3	4	5	6	7	8		10	
	Всего заработная плата -		Тенге				15710,00			
		Накладные расходы -	Тенге			15239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2286,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				17996,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				17996,00			
		РАЗДЕЛ 2.Изготовление и монтаж металлоконструкций								
4	**Е0109-62-8**	**Изготовление металлоконструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**35,55**	**25987,18**	**4444,95**	**923844**	**158018**	**655813**	**110,00**	**3911**
		т		**19800,00**	**697,37**	**703890**	**24791**	**90**	**2,55**	**91**
5	**СПрайс лист**	**Уголки стальные гнутые равнополочные 100х4 из стали марки С235**	**0,156**	**63853,84**	**--**	**9961**	**--**	**--**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**СПрайс лист**	**Уголки стальные гнутые равнополочные 50х4 из стали марки С235**	**0,0312**	**61651,98**	**--**	**1924**	**--**	**--**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**СПрайс лист**	**Уголки стальные гнутые неравнополочные 80х63х4 из стали марки С235**	**1,6**	**61651,98**	**--**	**98742**	**--**	**--**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**СПрайс лист**	**Прокат стальной горячекатанный круглый диаметром 18мм из стали марки Ст3кп**	**0,0208**	**60771,24**	**--**	**1264**	**--**	**--**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**СПрайс лист**	**Лист 4мм стальной с ромбическим и чечевичным рифлением из стали марки С235**	**0,052**	**62532,73**	**--**	**3252**	**--**	**--**	**--**	**--**
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Е0109-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03**	**Монтаж колонн с коэффициентом надежности по назначению 0,95**	**8,5**	**11831,96**	**4728,27**	**100572**	**40190**	**43850**	**26,06**	**222**
		т		**4866,75**	**865,31**	**41367**	**7355**	**90**	**3,10**	**26**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0109-22-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	10,5	9809,27	4939,55	102997	51865	49443	23,69	
		т		3823,88	1408,16	40151	14786	90	5,40	57
12	Е0109-18-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж балок перекрытия с коэффициентом надежности по назначению 0,95	10,07	7504,40	3701,25	75569	37272	31328	14,73	148
		т		2456,55	1000,19	24737	10072	90	3,62	36
13	Е0109-18-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж подкрановых балок и тормозных конструкций с коэффициентом надежности по назначению 0,95	4,1	4574,11	2130,81	18754	8736	7337	8,37	
		т		1397,45	590,79	5730	2422	90	2,19	9
14	Е0109-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж стоек фахверка с коэффициентом надежности по назначению 0,95	2,07	11831,96	4728,27	24492	9788	10679	26,06	54
		т		4866,75	865,31	10074	1791	90	3,10	6
15	Е0109-22-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж опорных стоек ферм СН-1 с коэффициентом надежности по назначению 0,95	5,47	9809,27	4939,55	53657	27019	25757	23,69	130
		т		3823,88	1408,16	20917	7703	90	5,40	30
16	Е0109-24-1	Монтаж связей по колоннам с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,62	13864,97	4022,39	8596	2494	5670	56,50	35
		т		9090,00	1071,86	5636	665	90	3,81	2
17	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей покрытия с коэффициентом надежности по назначению 0,95	7,85	14280,92	4143,06	112105	32523	73947	58,20	457
		т		9362,70	1104,02	73497	8667	90	3,92	31
18	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	8,1	5181,42	2080,62	41969	16853	20836	14,52	118
		т		2340,68	517,50	18959	4192	90	1,84	15
19	Е0109-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж ригелей фахверка с коэффициентом надежности по назначению 0,95	9,74	11831,96	4728,27	115243	46053	50247	26,06	254
		т		4866,75	865,31	47402	8428	90	3,10	30
20	Е0109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лестницы с коэффициентом надежности по назначению 0,95	1,06	14122,81	5640,14	14970	5979	6478	29,77	32
				5191,20	1599,46	5503	1695	90	5,62	6

1	2	3		4	5	6	7	8		10	
21	Е0109-32-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж рамы крышного вентилятора с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	0,28	14757,49	4732,19	4132	1325	1154	17,61	5
					2989,58	1588,13	837	445	90	6,13	2
22	Е0109-30-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж площадки на отм. +3,600 с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	0,39	14790,45	5687,69	5768	2218	2674	36,98	14
					6257,25	1362,04	2440	531	90	4,87	2
23	Е0109-53-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж башни под газоход с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	1,31	16858,88	701,86	22085	919	17976	97,85	[illegible]
					15110,10	136,73	19794	179	90	0,67	1
24	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже производственных зданий	т	38,22	542,84	144,52	20747	5523	10061	1,34	51
					292,50	--	11179	--	90	--	--
25	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	1438	20,14	0,23	28961	331	25884	0,12	171
					19,91	0,09	28631	129	90	--	1
26	С11041-16	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,6	т	0,186	115900,00	--	21557	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	2566,5	53,32	0,04	136836	103	19218	0,04	109
					8,32	--	21353	--	90	--	--
28	С01031-А18- 1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	57,94	247,10	--	14317	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	С01031-А18- 2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	57,94	234,30	--	13575	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	С010332-А15 -1	Перевозка металлоконструкций, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		57,94	108,90	--	6310	--	1262	0,46	27
					21,78	--	1262	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1982201**	**447210**			**6147**
			Тенге			**1083360**	**93851**			**344**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**21557**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21557**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1293**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**22851**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**286180**				
	Материалы -		Тенге			**115380**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22615,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**115142**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**6310**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20480**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3072,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18400**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**325059**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25687,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1674464**				
	Материалы -		Тенге			**166612**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1154596,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1039136**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**520**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**155870,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**162816**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2876416**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6876**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1310466,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3224326**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7022**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1336154,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2004354**	**455061**			**6238**
			Тенге			**1097662**	**95259**			**349**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**21557**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21557**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1293**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**22851**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**308333**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			115380				
	Всего заработная плата -		Тенге				38325,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115142				
	Транспортные расходы -		Тенге			6310				
		Накладные расходы -	Тенге			35718				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5358,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20643				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			364695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				43683,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1674464				
	Материалы -		Тенге			166612				
	Всего заработная плата -		Тенге				1154596,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1039136				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							520
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				155870,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162816				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2876416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6876
		Сметная заработная плата -	Тенге				1310466,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3263962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7125
		Сметная заработная плата -	Тенге				1354149,00			

ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2011 года	Тенге	6367990
Налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	127360
ВСЕГО по АКТУ без НДС	**Тенге**	**6495350**
НДС-12 %	Тенге	779442
ВСЕГО по АКТУ с НДС	**Тенге**	**7274792**

ЗАКАЗЧИК

Директор _____ Сидельников А.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Минюк С.В.