Счет-фактура № 93 от 30 декабря 2013 г.

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № 23 от 04.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

узоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, еспублика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040540000212, Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж",Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, 100/4

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

ИК получателя: KZ719420122030000033, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".Главный корпус.Замена к/а ст.№ 5.Опорные конструкции под пылегазовоздухопроводы.	тг.	1	14 657 853,57	14 657 853,57	12%	1 758 942,43	16 416 796,00	0	
Всего по счету:					**14 657 853,57**		**1 758 942,43**	**16 416 796,00**		

иректор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Милютина Н.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Главный корпус. Замена котлоагрегата ст. №5. Опорные конструкции под пылегазовоздухопроводы.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	дата			
		1-1/III-11	10.01.2011г.			
		Доп. согл. №23	04.04.2013г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**19 404 271**								
в том числе декабрь:		**16 416 796**							**1 758 942**

Генподрядчик

Субподрядчик:

910

Расчет текущей стоимости работ

опорные конструкции под пылегазовоздухопроводы котлоагрегата ст. №5 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".

за ~~ноябрь~~ декабрь месяц 2013 года

тыс. тенге

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Поставка ТОО "Жылу - XXI"		Поставка АО "Центркаэнергомонтаж"	Общая сметная стоимость
				Стоимость прочих материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	л.с. 126-09-1-СМ.АС23	Опорные конструкции под пылегазовоздухопроводы (котлоагрегат ст. №5) СМР + очистка	900,919 ~~918,215~~	~~39,525~~	5539,501 ~~5488,112~~		6440,420 ~~6445,852~~
	Итого по главам 1-7		**~~918,215~~**	**~~39,525~~**	**~~5488,112~~**	**0**	**~~6445,852~~**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 4,8%	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Итого по главам 1-8		**~~918,215~~**	**~~39,525~~**	**~~5488,112~~**	**~~0,000~~**	**~~6445,852~~**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты при производстве работ в зимнее время - 4,515%	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-9		**~~918,215~~**	**~~39,525~~**	**~~5488,112~~**	**~~0,000~~**	**~~6445,852~~**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	918,215	39,525	5488,112	0,000	6445,852
	СН РК 8.02-02-2002, К=2,23129	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года (МРП = 1731 тг)	~~2048,804~~	~~88,192~~	~~12245,569~~	~~0,000~~	~~14382,565~~
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	40,976	1,764	244,911	0,000	287,651
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	~~2089,780~~	~~89,956~~	~~12490,481~~	0,000	14670,216
	Решение Правительства	НДС - 12%	250,774	10,795	1498,858	0,000	**1760,426**
		Стоимость строительства	**~~2340,554~~**	**~~100,750~~**	**~~13989,339~~**	**~~0,000~~**	**~~16430,642~~**
			2 296,466	14120,330			16 416,796

Генподрядчик: **Субподрядчик:**

Генподрядчик: АО «Центрказэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. №23 от 04.04.2013г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 г. АСТАНЫ (КОРРЕКТИРОВКА). I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-09-1-СМ.АС23

Акт выполненных объемов работ
за ~~ноябрь~~ декабрь месяц 2013 года
НА ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДЫ (КОТЛОАГРЕГАТ СТ. №5)

ОСНОВАНИЕ: 126-05-1-КЖ12, КМ12

Сметная стоимость ~~6445,852~~ тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1245 чел.-ч
Сметная заработная плата 244,715 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
1	Е0109-17-2	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	27,97	3691,89	1689,11	103262	47244	41571	6,96	195
				1177,2	474,2	32926	13263	90	1,85	52
		т								
2	С12021-99	-Колонны одноветвевые при массе 1 м от 0,101 до 0,125 т	27,97	101200	-	2830564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	27,97	630,24	173,42	17628	4851	8836	1,61	45
				351	-	9817	-	90	-	-
		т								
4	Е0109-25-1	-Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	19,21	5889	2424,02	113128	46566	57571	16,92	325
				2727	602,92	52386	11582	90	2,15	41
		т								
5	С12021-131	-Балки поддерживающие и кровельные из прокатных профилей	19,21	91800	-	1763478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

6	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,31	16487,45	4826,87	21599	6323	14377	67,8	89
				10908	1286,23	14289	1685	90	4,57	6
		т								
7	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (связи)	1,31	114900	-	150519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	20,52	2807,43	654,91	57609	13439	27275	6,3	129
				1476,9	-	30306	-	90	-	-
		т								
9	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,38	16679,06	6626,43	6338	2518	3036	43,08	16
				7290	1586,84	2770	603	90	5,68	2
		т								
10	С12021-225	-Переходные мостики, площадки прямоугольные из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,38	134700	-	51186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е0109-12-1	-Монтаж опорных конструкций под газоходы пролетом до 18 м	1,5	19648,42	6426,57	29473	9640	13455	47,52	71
				8478	1489	12717	2233	90	4,97	7
		т								
12	С12021-160	-Опорные конструкции открытые для прокладки газоходов и трубопроводов	1,5	115400	-	173100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	СССЦч.2 т.ч. табл.3	-Поправка на марку стали С245	46,93	1860	-	87290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
14	СССЦч.2 т.ч. табл.3	-Поправка на марку стали С255	0,11	3385	-	372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
15	СЦ1ч.2т.ч.	-Очистка поверхности до 2 степени ГОСТ 9.402-80	50,36	6705	-	337664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
16	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1194,3	22,97	0,06	27432	72	7520	0,04	42
				6,97	0,02	8327	29	90	-	-
		м2								
17	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1194,3	51,76	0,05	61815	57	10732	0,05	61
				9,98	-	11924	-	90	-	-
		м2								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
18	Е0146-8-2	-Обетонирование конструкций балок и прогонов-бетон В15	0,9	17172,05 ~~19144,25~~	293,47	15455 ~~17230~~	264	2999	21,05	19

			3222	110,25	2900	99	100	0,54	-
19	E0146-8-3	-Заполнение бетоном кл. В15 отверстий после установки швеллеров в перекрытии	м3 0,03	22584,6 ~~24583,2~~	302,67	678 ~~737~~	9	119	24,61	1
				3840,75	114,75	115	3	100	0,56	-
20	E0146-8-1	-Обетонирование конструкций колонн на высоту 500мм	м3 1,65	19572,6 ~~21568,2~~	316,57	32295 ~~35588~~	522	7492	26,5	44
				4421,25	119,25	7295	197	100	0,58	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	5880886	~~5886011~~	131505		1037
	Тенге		185773	29695		110
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		480466	-	-	-
Материалы -	Тенге		87088	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	30889	-	-
Местные материалы -	Тенге		24229	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		28861	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4329	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		30560	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		539887	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	183
Сметная заработная плата -	Тенге		-	35218	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		5405545	-	-	-
Материалы -	Тенге		63243	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	184579	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		5056509	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		166121	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	83
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	24918	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		334300	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		5905966	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1062
Сметная заработная плата -	Тенге		-	209497	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	6440420	~~6445852~~	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1245
Сметная заработная плата -	Тенге		-	244715	-	-

Генподрядчик:

Субподрядчик:

ДС ТЭЦ-1

Фед. отделка подтв. МДС по ТЭЦ-1