Счет-фактура № 103 от 17 июля 2013 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная, 1а

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ189470398000093412, в банке АО ДБ "Альфа банк", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 13 от 15.04.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Никольск, ул. Советская, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная, 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980840001356, ГУ "Аппарат акима Никольского сельского округа Зыряновского района ВКО",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Никольск, ул. Советская, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Никольского сельского округа Зыряновского района ВКО"

БИН: 980840001356

Адрес получателя товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Никольск, ул. Советская, дом № 1

ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы Совхозной в селе Никольск Зыряновского района ВКО, протяженностью 0,4 км	Работа	1	1 952 283,04	1 952 283,04	12%	234 273,96	2 186 557,00	0	
Всего по счету:					**1 952 283,04**		**234 273,96**	**2 186 557,00**		

Директор: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бельская Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 2 от " 17 " июля 2013 г.

Выполненных работ по среднему ремонту улицы Совхозной в селе Никольск Зыряновского района ВКО, протяженностью 0,4 км за июль 2013 г

ГУ "Аппарат акима Никольского сельского округа Зыряновского района" в лице акима Нургазина М.С. с одной стороны, и ТОО "Плюс" в лице директора Смирнова С.И. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что нижеперечисленные работы, согласно договора № 13 от 15 апреля 2013 года выполнены **в июле** месяце 2013 г. и подлежат оплате.

Наименование работ	сумма по договору	выполнено работ		сумма аванса	всего выполнено	всего оплачено	сумма по поручению	остаток к оплате
		с начала стр-ва	за отчетн. период					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средний ремонт улицы Совхозной в	3 123 653	3 123 653,00	2 186 557,00					
селе Никольск Зыряновского района								
ВКО, протяженностью 0,4 км								
Итого:	**3 123 653**	**3 123 653,00**	**2 186 557,00**		**3 123 653,00**		**2 186 557,00**	
В том числе НДС 12%	334 677	334 677,11	234 273,96		334 677,11		234 273,96	

"Заказчик"

Аким Никольского сельского округа Зыряновского района

_____ М.С.Нургазин

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Никольского сельского округа Зыряновского района"
Подрядчик: ТОО "Плюс"
Наименование объекта: Средний ремонт улицы Совхозной в селе Никольск Зыряновского района ВКО, протяженностью 0,4 км"

Адрес: Зыряновский район, с. Никольск
Договор № 13 от 15.04.2013 г.

Акт № 2

выполненных работ за июль 2013 года

Средний ремонт улицы Совхозной в селе Никольск Зыряновского района ВКО, протяженностью 0,4 км

(расшифровка к акту-приемки)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1604,9	315,2	21,39	505869	34329	29393	0,04992	80
		м2 основания или покрытий		7,69	6,08	12342	9758	133	0,02192	35
2	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	800	315,04	23,42	252032	18736	12470	0,03646	29
		м2 покрытия полосы и обочин		5,51	6,21	4408	4968	133	0,02338	19
		Всего прямые затраты				**757901**	**53065**	**41863**		**109**
						16750	**14726**			**54**
		Стоимость: материалов, тенге				688086				

Накладные расходы, тенге	41863
- заработная плата, тенге	6279
- трудоемкость, чел-ч	21
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	47986
Всего	**847750**
Сметная заработная плата, тенге	37755
Нормативная трудоемкость, чел-ч	185
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8477
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3391
Перевозка рабочих	21194
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**880812**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1684 тенге	**1914003**
- материалы, тенге	1495212
- сметная заработная плата, тенге	107832
Налог (2 %)	38280
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1952283**
НДС (12 %)	234273,96
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2186557,00**

"Заказчик"

Аким Никольского сельского округа Зыряновского района

_____ М.С.Нургазин

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов