Счет-фактура № 30 от 04.05.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Темир-Арка (2)

РНН и его адрес: РНН: 302000064291, Адрес: г.Караганда, ул.Коммунальная, 8,БИН 990740004428, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 30001 № 0002951 от 25.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ3494804KZT22030704 в АО "Евразийский банк", , БИК EURIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 05.09.2011 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда пр.Бухар-Жырау д.49,оф.115

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "Казгидромаш" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 302000288168, г.Караганда пр.Бухар-Жырау д.49,оф.115 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ94319G010000322215 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы		1	353 764,29	353 764,29	12%	42 451,71	396 216,00		
Всего по счету:					**353 764,29**		**42 451,71**	**396 216,00**		

Руководитель Абылкаиров М.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченное лицо за главного бухгалтера.Директор по производству Минюк С.В. Приказ №340 от 01.06.2011г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Темір-Арка"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казгидромаш"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Темир - Арка"

Объект: "Производственный комплекс. Цех ПУ покрытий. Строительно-монтажные работы"

Договор № 22 от 05.09.2011г. доп. согл. № 3.

АКТ №3
выполненых работ от 27.04.2012г
за май месяц 2012 года

№ п/п	Статьи	Сумма, тенге
1	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	396 216
2	Ранее заактивированная сумма по выполенным работам	
3	Сумма аванса, перечмсленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Виды выполняемых работ:	Обрамление уголком фундамента (локал. смета 1-2)
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ:	396 216
7	Сумма выполненных работ за май 2012 г.	**396 216**
8	Удержание аванса	
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**396 216**

75.791/22

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Казгидромаш"
РНН 302000288168
БИН 080740001225
ИИК KZ94319G010000322215
КФ АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Директор

Сидельников А.С. _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Арка"
Адрес:г.Караганда, ул Коммунальная, 8
РНН 302000064291
БИН 990740004428
ИИК KZ1694804KZT22030349
БИК EURIKZKA

Директор

Абылкаиров М.Т. _____

Форма 2

Заказчик: ТОО "Казгидромаш"
Генподрядчик: ТОО "Темир-Арка"
Договор № 22 от 05.09.2011 года
Наименование стройки - г. Караганда, р-он Казыбек би, учетный квартал, уч.5
Наименование объекта - Производственный комплекс. Цех ПУ покрытий.Строительнл-монтажные работы.

Объект номер -

АКТ

на выполненные работы за МАЙ месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0109-25-1	Монтаж обрамления из уголка для крепления сендвич-панелей	0,75	5030,50	2020,02	3773	1515	1875	14,10	11
		т		**2272,50**	**502,43**	**1704**	**377**	**90**	**1,79**	**1**
2	СПрайс лист	Уголки стальные гнутые равнополочные 50х3 для крепления сендвич-панелей	0,75	55046,41	--	41285	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0153-14-1	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 40 мм	427	121,43	76,56	51851	32691	33906	0,17	71
		отверст		**44,87**	**29,90**	**19159**	**12767**	**106,2**	**0,16**	**70**
4	Е0109-49-1	Постановка самоанкерирующихся болтов ф4,8х100	427	20,14	0,23	8600	98	7686	0,12	51
		шт		19,91	0,09	8502	38	90	--	--
5	С11011-57	Болты самоанкерирующиеся	0,06	119700,00	--	7182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0111-9-1	Устройство изоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	32	48,53	5,55	1553	178	1773	0,26	8
		м2		42,98	2,07	1375	66	123	0,01	--
7	С11031-77	Маты минераловатные толщиной 50 мм	1,79	4590,00	--	8225	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8		10	1
		м3		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**122468**	**34482**			**140**
			Тенге			**30741**	**13249**			**72**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**110096**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**33368,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**56692**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35679**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5352,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8747**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**154522**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**167**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38720,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12373**				
	Материалы -		Тенге			**553**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10621,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9559**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1434,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1316**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**23248**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12055,00**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**177769**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**235**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50775,00**			

ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2011 года	Тенге	346827
Налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	6937
ВСЕГО по АКТУ без НДС	**Тенге**	**353764**
НДС-12 %	Тенге	42452
ВСЕГО по АКТУ с НДС	**Тенге**	**396216**

ЗАКАЗЧИК

Директор _____ Сидельников А.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Минюк С.В.

Счет-фактура № 38 от 01.06.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Темир-Арка **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 302000064291, Адрес: г.Караганда, ул.Коммунальная, 8,БИН 990740004428, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 30001 № 0002951 от 25.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ3494804KZT22030704 в АО "Евразийский банк", , БИК EURIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 05.09.2011 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда пр.Бухар-Жырау д.49,оф.115

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "Казгидромаш" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 302000288168, г.Караганда пр.Бухар-Жырау д.49,оф.115 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ94319G010000322215 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы			5 757 776,79	5 757 776,79	12%	690 933,21	6 448 710,00		
Всего по счету:					**5 757 776,79**		**690 933,21**	**6 448 710,00**		

Руководитель Абылкаиров М.Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Уполномоченное лицо за главного бухгалтера.Директор по производству Минюк С.В. Приказ №340 от 01.06.2011г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казгидромаш"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Темир - Арка"

Объект: "Производственный комплекс.Цех ПУ покрытий.Строительно-монтажные работы"

Договор № 22 от 05.09.2011г

АКТ № 4
выполненных работ от 01.06.2012г
за июнь месяц 2012г.

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
1	Общая стоимость выполняемых работ по договору(соглашение)	**39 671 887**
2	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	33 223 177
3	Сумма аванса,перечисленная исполнителю	20 151 056
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	13 229 814
5	Виды выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ:	6 448 710
7	Сумма выполненных работ за июнь 2012г.	**6 448 710**
8	Удержание аванса	1 422 637
9	Удержание резерва 5%	322 435
10	Сумма , требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**4 703 638**

Заказчик:
ТОО "Казгидромаш"

РНН 302000288168
БИН 080740001225
ИИК KZ94319G010000322215
КФ АО "БТАБанк"
БИК ABKZKZKX

Директор

/ **Сидельников А.С.** _____

Подрядчик:
ТОО "Темир-Арка"
Адрес: г.Караганда, ул.Коммунальная, 8
РНН 302000064291
БИН 990740004428
ИИК KZ3494804KZT22030704
АО "Евразийский банк"
БИК EURIKZKA

Директор по производству

Минюк С.В._____

Форма 2

Заказчик: ТОО "Казгидромаш"

Генподрядчик: ТОО "Темир-Арка"

Договор №22 от 05.09.2011 года

Наименование стройки - г. Караганда, р-он Казыбек би, учетный квартал, уч.5

Наименование объекта - Производственный комплекс. Цех ПУ покрытий. Строительно-монтажные работы.

АКТ
на выполненные работы за ИЮНЬ месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Изготовление и монтаж металлоконструкций								
1	Е0109-22-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	7	9809,27	4939,55	68665	34577	32962	23,69	166
		т		3823,88	1408,16	26767	9857	90	5,40	38
2	Е0109-18-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж балок перекрытия с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (снятие неправильно забранного объема по акту за май месяц 2012 года)	7	-7504,40	-3701,25	-52531	-25909	-21777	-14,73	-103
		т		-2456,55	-1000,19	-17196	-7001	90	-3,62	-25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16134	8668			63
			Тенге			9571	2856			12
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16134				
		Материалы -	Тенге			-2105				
		Всего заработная плата -	Тенге				12427,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			11184				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1678,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1546				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14105,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14105,00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство монолитной плиты перекрытия Пм-1 ступени СТм1, площадки ПЛм-1, лестницы Л-1								
3	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом	3,24	14359,66	5522,03	46511	17886	21564	35,90	116
		т		6075,00	1322,37	19677	4283	90	4,73	15
4	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н57-750-0,8	377	793,00	--	298961	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	19,8	94,00	--	1861	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0109-48-4	Приварка арматурных стержней к профилированному настилу	1,51	2452,13	545,76	3705	825	1674	5,25	8
		т		1230,75	--	1860	--	90	--	--
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,26	50600,00	--	63807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,25	53600,00	--	13400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-22-5	Устройство монолитной плиты перекрытия ПМ-1	31	14588,01	379,21	452228	11756	73580	13,00	403
		м3		2117,25	143,26	65635	4441	105	0,70	22
10	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	31	161,00	--	4991	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	31	223,00	--	6913	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-19-2	Устройство монолитной площадки ПЛм-1	0,25	8547,50	283,24	2137	71	218	4,15	1
		м3		722,25	106,99	181	27	105	0,52	--
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03	52400,00	--	1572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-62-1	Изготовление металлической ступени в построечных условиях и на производственных базах	0,451	33051,58	14360,60	14906	6477	7921	91,80	41
		т		16524,00	2990,06	7452	1349	90	10,22	5
15	С11011-890 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Прокат угловой неравнополочный 80х50х5 для изготовления рамы	0,3	71100,00	--	21330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,1512	43100,00	--	6517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-19-2	Устройство монолитных ступеней СТм1	0,4	8547,50	283,24	3419	113	348	4,15	2
		м3		722,25	106,99	289	43	105	0,52	--
18	Е0110-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами	14,5	56,86	10,03	824	145	817	0,26	4
		м		43,20	3,78	626	55	120	0,02	--
19	Е0110-75-1 прим	Ограждение лестниц и площадок	21	56,86	10,03	1194	211	1184	0,26	6
		м		43,20	3,78	907	79	120	0,02	--
20	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	14,5	1100,00	--	15950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12022-16	Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	6,5	1340,00	--	8710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			968937	37483			581
			Тенге			96627	10276			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			879154				
	Материалы -		Тенге			133835				
	Всего заработная плата -		Тенге				72283,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			407448				
	Местные материалы -		Тенге			257938				
		Накладные расходы -	Тенге			76147				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11422,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1012619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							476
		Сметная заработная плата -	Тенге				83705,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			89782				
	Материалы -		Тенге			10946				
	Всего заработная плата -		Тенге				34621,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24660				
		Накладные расходы -	Тенге			31159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4674,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7256				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			128197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				39294,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1140817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							677
		Сметная заработная плата -	Тенге				122999,00			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж стенового и кровельного покрытия								
22	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	1141	226,98	120,75	258982	137781	98890	0,40	456
		м2		66,60	29,70	75991	33888	90	0,11	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	1170	675,16	350,51	789941	410100	6146	1,52	1778
		м2		249,75	88,47	292208	103510	90	0,31	363
24	Е0109-62-1	Изготовление пожарной лестницы и ограждения кровли в построечных условиях и на производственных базах	1,04	33051,58	14360,60	34241	14878	18195	91,80	95
		т		16524,00	2990,06	17119	3098	90	10,22	11
25	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат угловой 70х6	0,209	59200,00	--	12373	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат угловой 100х7	0,022	59200,00	--	1302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 18 мм	0,074	44300,00	--	3278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,285	44300,00	--	12626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,387	44700,00	--	17299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Пластина 150х50х7	0,06	63800,00	--	3828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0109-29-1	Монтаж лестниц пожарных ПЛ-1	0,304	13711,47	5475,87	4168	1665	1804	28,90	9
		т		5040,00	1552,87	1532	472	90	5,46	2
32	Е0109-61-10	Монтаж ограждения кровли ОГ-1	0,732	9752,34	2387,56	7139	1748	4226	35,10	26
		т		6120,00	295,43	4480	216	90	1,35	1
33	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	26,94	53,32	0,04	1436	1	202	0,04	1
		м2		8,32	--	224	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1146613	566172			2366
			Тенге			391553	141184			498
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52142				
		Материалы -	Тенге			1211				
		Всего заработная плата -	Тенге				224,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50706				
		Накладные расходы -	Тенге			202				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3141				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				254,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1094471				
		Материалы -	Тенге			136971				
		Всего заработная плата -	Тенге				532513,00			
		Накладные расходы -	Тенге			479261				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71889,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94424				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1668157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3103
		Сметная заработная плата -	Тенге				604402,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1723641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3104
		Сметная заработная плата -	Тенге				604656,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2131684	612323			3009
			Тенге			497751	154316			554
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			931296				
		Материалы -	Тенге			135046				
		Всего заработная плата -	Тенге				72507,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			458153				
		Местные материалы -	Тенге			257938				
		Накладные расходы -	Тенге			76349				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11452,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60459				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1068103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				83959,00			

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1200388				
	Материалы -		Тенге			145813				
	Всего заработная плата -		Тенге				579560,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24660				
		Накладные расходы -	Тенге			521604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78241,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103230				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1825222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				657801,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2893327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3861
		Сметная заработная плата -	Тенге				741760,00			
		Итого по смете в текущих ценах 2011 года к=1,951	Тенге			5 644 880				
		Налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге			112 898				
		ВСЕГО по акту без НДС	Тенге			5 757 777				
		НДС - 12%	Тенге			690 933				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	Тенге			6 448 710				

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО "Казгидромаш"
Сидельников А.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор по производству ТОО "Темир-Арка"
Минюк С.В.