Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Заказчик: **АО "Жамбылская ГРЭС им.Т.И.Батурова", РК 080005, г.Тараз, ГРЭС, ул.Солнечная, здание 104У**

Подрядчик: **ТОО "СП Барыс"**

Субподрядчик: **ТОО "Алимжан Company", РК 080000, г.Тараз, ул.Махамбет батыра 7В**

Договор (субподряда): **№104/2 от 30.05.2019**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт кровли, зданий и помещений на территории ЖГРЭС им.Батурова в г.Тараз**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт остекления здания Главного корпуса	10 670 572	10 670 572	10 670 572			10 670 572,32	10 670 572		
2	Получение авансового платежа 30 %	3 201 172	3 201 172							
3	Возврат авансового платежа 30 %	3 201 172	3 201 172				3 201 171,70			
	НДС 12%	1 280 469	1 280 469				1 280 468,68			
4	Итого с НДС:	11 951 041	11 951 041				11 951 041,00			
	Всего к оплате	**11 951 041**					**8 365 728,70**			

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СП Барыс"
Директор
_____ **Кулькина ОВ.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алимжан Company"
Директор
_____ **Абдуалиев Е.Б.**

Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 676

Заказчик : **АО "Жамбылская ГРЭС им.Т.И.Батурова", РК 080005, г.Тараз, ГРЭС, ул.Солнечная, здание 104У**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СП Барыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Алимжан Company", РК 080000, г.Тараз, ул.Махамбет батыра 7В**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ремонт кровли, зданий и помещений Жамбылской ГРЭС по адресу Жамбылская область, г.Тараз, ГРЭС, ул.Солнечная**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровельного покрытия Известкового хозяйства -890 м2, Центральной проходной - 750 м2, Прачечной - 340 м2.**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№ 104/2 от 30.05.2019**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2019 года
на 02-01-01 ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E12-130101-0201	Стекло битое. Удаление из переплетов	м2	1000	588,82	4,92	588823	4922	1146	421205	1090830
					582,76	2,25	582755	2251		80802	
2	E11-150502-0201 Изм. и доп. вып. 4	Переплеты стальные стеновые. Остекление стеклом оконным	м2	1000	2759,67	17,33	2759667	17331	2251063	359659	3368872
					491,27	8,25	491273	8253		249546	
3	E11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2	1000	704,65	2,08	704655	2083	202702	360604	1150479
					499,87	0,97	499869	969		85221	
4	E11-130601-0207	Поверхности оконных переплетов и дверных полотен. Очистка щетками	м2	1140	383,98	0	437742	0	0	315174	813149
					383,98	0	437742	0		60233	
5	E11-130601-0208	Поверхности металлические. Протравливание	м2	1140	1163,34	0	1326213	0	114	954792	2463485
					1163,25	0	1326099	0		182480	
6	E11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	1140	92,97	13,92	105986	15863	0	64889	184545
					79,06	0	90123	0		13670	
7	E11-130901-0203 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности конструкций шириной до 250 мм. Обезжиривание методом промышленного альпинизма	м2	1140	603,34	0,51	687809	581	233357	326902	1095888
					398,13	0,14	453872	158		81177	
8	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1140	97,6	2,66	111258	3032	56719	37313	160457
					45,18	0,28	51507	316		11886	
9	E11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	1140	249,31	6,84	284211	7800	231165	33259	342868
					39,69	0,83	45246	947		25398	
		ИТОГО:					**7 006 364**	**51 613**	**2 976 266**	**2 873 797**	**10 670 572,32**
							3 978 486	**12 894**		**790 413**	
		НДС			**12 %**		**1 280 468,68**				
		Итого с НДС									**11 951 041,00**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Алимжан Company"
Директор
Абдуалиев Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО "СП Барыс"
Директор
Кулькина О.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)