Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№632 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«26» желтоқсан 2019 ж.

Тапсырыс беруші **Түркістан облысының құрылыс басқармасы мемлекеттік мекемесінің басшысы орынбасары Т.Егетаев, Индекс-161225,Түркістан облысы, Түркістан қаласы 160 квартал, 5 құрылыс**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңдытұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация 2019 жылғы « » , **«Шымкентқұрылыс» ЖШС, директоры – А.Полатбеков, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы, Байдібек Қарашаұлы көшесі 26б.**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшынынтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 2019 жылғы « » , «Жоба-Құрылыс Орталығ» ЖШС, директоры –Д.Егембердиев, инженер сарапшысы Зейнетов Асылхан Смагулович, аттестаттары №KZ03VJE00023229 15.08.2012ж, №KZ29VJE00040027 01.08.2018ж, №KZ56VJE00040026 01.08.2018ж.
корытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларынынтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 2019 жылғы « » , **«Сурет» ӨК-гі, төрағасы – Пилипенко А.С., жобаның бас инженері – Проводникова Т.В.** негізінде
корытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні.

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **Түркістан облысы, Кентау қаласы, Рысқұлов көшесі 111** мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО Кентау қаласы жедел жәрдем көрсету стансасымен ауысымына 500 адам қабылдайтын қалалық емхананың құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:
а) **14.02.2013 жылғы Кентау қаласы әкімдігінің №69 қаулысы.**
(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағығимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайтажоспарлау, қайта жабдықтау) туралы:
Тұрақты жер телімін пайдалануға берілген **Мемлекеттік акт**

Кентау қалалық жер кадастры бөлімшесінің жасалған №19-304-019-2468 тұрақты жер телімін пайдалану құқығын беретін акті

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны- **«Оңтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ, 11.10.2017 ж.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **"ОҚО Құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, 05.11.2014 жылғы №239 бұйрығы.**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Сүрет» Өндірістік кооперативі, жоба №03-13.

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Мемсараптама» РМК-ның ОҚО бойынша филиалы, 24.10.2014 жылғы №19-0871/14 қорытындысы - жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **қазан 2017 жыл;**

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **желтоқсан 2019 жыл;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 9,0 ай;
нақты 19 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сиымдылығы	Қабылдау саны	500	500	500	500
Ғимараттың жалпы ауданы	м2	9459,84	9459,84	9459,84	9459,84
Ғимараттың құрылыс көлемі	м3	36264,8	36264,8	36264,8	36264,8

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада
көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі және одан көп	-	-	-	-		

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады – Нысан іргетасы монолитті темірбетон, қабырғалары кірпіштен, шатыры жұмсақ жабынды, есік-терезелері темір, ағаш және пластиктен, едені линолеум және керамикалық плитка, тепшектері монолитті бетон, ішкі сылақтары алинекс шпаклевкасы, сыртқы қабырғасы линарный панельмен қапталған; медициналық құрал жабдықтар.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: **барлығы 1 618 505,780 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары мен басқа да шығындар 1120711,75 мың теңге және жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 497794,03 мың теңге.**

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **барлығы 1 618 505,780 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары мен басқа да шығындар 1120711,75 мың теңге және жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 497794,03 мың теңге.**

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО Кентау қаласы жедел жәрдем көрсету стансасымен ауысымына 500 адам қабылдайтын қалалық емхананың құрылысы»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ:

Тапсырыс беруші:

Түркістан облысының құрылыс басқармасы

ММ-нің басшысы Т.Егетаев

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау:

«Жоба-Құрылыс Орталығы» ЖШС-нің директоры Д.Егембердиев

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау:

«Сурет» ӨК-нің төрағасы А.С.Пилипенко

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) :

«Шымкентқұрылыс» ЖШС-нің директоры А.Б.Полатбеков

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
1-қосымша
нысан
«ОҚО, Кентау қаласы жедел
жәрдем көрсету стансасымен
ауысымына 500 адам қабылдайтын
қалалық емхананың құрылысы»

Объектінің техникалық сипаттамасы (жеке тұрғын үй, саяжайлар, гараждар)

Атауы тұрғын үй (салқын жапсарлас құрылыс, гараж, монша, жазғы ас үй, сарай және т.б.), саяжайлар, гараждар	Өлшем бірлігі	Жалпы мәліметтер					
		қабат саны (қабат)	құрылыс салу алаңы ($м^2$)	ғимарат көлемі ($м^3$)	тұрғын бөлме саны	жалпы алаң ($м^2$)	тұрғын алаңы ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8
5 автокөлікке арналған гараж	дана	1	179,16	648,56		156,28	73,50

кестенің жалғасы

Құрастырмалы элементтер сипаттамасы			Жылыту түрі	Абаттандыру				
іргетасы	қабырғасы	шатыр жабыны		электрмен жабдықтау	сумен жабдықтау	ыстық сумен жабдықтау	кәріз	газбен жабдықтау
9	10	11	12	13	14	15	16	17
Темір-бетон	Күйдірілген кірпіш	Жұмсақ жабынды	Орталықтан-дырылған	бар	бар	аристон	бар	жоқ

Құрылыс жоспары
Масштабы 1:500

Жер учаскесінің экспликациясы

Жалпы алаң ($м^2$)	оның ішінде					
	салынған	аула жабыны			сәндік бақ	бақша
		тротуарлар	жиегі	топырағы		
1	2	3	4	5	6	7
22 000,0	2852,21	4328,00				

Тапсырыс беруші
Басқарма басшысының
орынбасары _____ **Егетаев Т.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау
«Сурет» ӨК-нің төрағасы _____ **Пилипенко А.С.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

«Сурет» ӨК-нің
бас инженер жобалаушы _____ **Проводникова Т.В.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
2-қосымша
нысан
«ОҚО, Кентау қаласы жедел
жәрдем көрсету стансасымен
ауысымына 500 адам қабылдайтын
қалалық емхананың құрылысы»

Объектінің техникалық сипаттамасы
(көп пәтерлі тұрғын үй, өнеркәсіптік, сауда-саттық объектілері және тағы басқа)

Атауы (көп пәтерлі тұрғын үй, өнеркәсіптік, сауда-саттық объектілері және т.б.)	Жалпы мәліметтер									
	қабат саны (қабат)	пәтер саны	үй-жайлар, бөлмелер саны	құрылыс алаңы ($м^2$)	құрылыс көлемі ($м^3$)	жалпы алаңы ($м^2$)	тұрғын алаңы ($м^2$)	тұрғын емес үй-жайдың алаңы ($м^2$)	орын-тұрақтар алаңы ($м^2$)	балконның, лоджияның және т.б. алаңы ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОҚО, Кентау қаласы жедел жәрдем көрсету стансасымен ауысымына 500 адам қабылдайтын қалалық емхананың құрылысы оның ішінде:	**1;4**			**2578,01**	**36960,79**	**9578,06**				
«А» блогі	4			547,40	8807,42	2304,96				
«Б» блогі	4			959,90	13736,07	3577,44				
«В» блогі	4			927,50	13736,07	3577,44				
Жылыту қазандығы	1			94,21	369,09	76,92				
Әжетхана	1			49,00	326,90	41,30				

кестенің жалғасы

Құрастырмалы элементтер сипаттамасы			Жылыту түрі	Абаттандыру				
іргетасы	қабырғасы	шатыр жабыны		электрмен жабдықтау	сумен жабдықтау	ыстық сумен жабдықтау	кәріз	газбен жабдықтау
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Темір-бетон	Күйдірілген кірпіш	Жұмсақ жабынды	Жылыту қазандығы	бар	бар	бар	бар	

Алаңдарды бөлу

Тұрғын емес үй-жайлар

Ауданы	Тұрғын емес үй-жайлардағы тұрғын ауданы	Сауда-саттық	Өнеркәсіптік-ғимараттармен тар	өндірістік құрылыс-	Қоймалық	Тұрмыстық қызмет көрсету	Гараждар
1	2	3	4		5	6	7
Негізгі							
Қосалқы							

Объектінің техникалық сипаттамасына қоса берілетін құжаттардың тізбесі:

1. Қабаттық жоспарлар
2. Қабаттық жоспарларға экспликация

Жер учаскесінің экспликациясы м^2

Жер учаскесінің жалпы ауданы	Салынған алаң			асфальт жабыны	басқадай жабындар
	барлығы	негізгі құрылымдар үшін	өзге құрылымдар мен ғимараттар үшін		
1	2	3	4	5	6
22 000,0	2852,21			3770,0	558,0

кестенің жалғасы

Салынбаған алаң						
топырақ	жабдықталған алаңдар				барлығы	оның ішінде
	барлығы	спорттық	балалар	шаруашылық		ағаш отырғызылған газон
7	8	9	10	11	12	13

Объектінің жоспарына экспликация

Денсаулық сақтау ұйымдары	Дене шынықтыру-спорттық	Мәдениет және өнер мекемелері	көліктік құрылыстармен ғимараттар	Инженерлік желілер мекемелері	Гараждар	Басқалар
19	20	21	22	23	24	25
2434,80					179,16	143,21

Негізгі құрылыстың конструктивтік элементтерінің техникалық сипаттамасы

№	Конструктивтік элементтердің атауы		Конструктивтік элементтердің сипаттамасы (материалы, әрленуі және т.б.)
1	2		3
1	Іргетасы		Темірбетон
2	1) ішкі және сыртқы тұрақты қабырғалары		Күйдірілген кірпіш
	2) ара қабырға		Күйдірілген кірпіш, гипсокартон
3	Аражабын	шатырлық	Темірбетон
		қабатаралық	Темірбетон
4	Төбе		Жұмсақ жабынды
5	Еден	1-ші қабаттың	Линолеум, керамогранитті плита
		келесі қабаттардың	Линолеум, керамогранитті плита
6	Ойықтар	терезелер	Поливинилхлоридті
		есіктер	Металлды, поливинилхлоридті

7	Әрлеу жұмыстары	ішкі		Су эмульсия
		сыртқы		Линеарный панелді
8	Ыстық сумен жабдықтау			аристонмен
9	Су құбыры			Металлды, полипропиленді
10	Кәріз			Бар
11	Электрмен жарықтандыру			Бар
12	Жылу	пешті		
13		газ пешті		
14		ЖЭО-нан		
15		АЫСЖ-дан		
16		жеке жылу қондырғыларынан	газбен	
17			сұйық отынмен	Бар
18		аудандық қазандығынан	газбен	
19			қатты отынмен	
20	Әртүрлі жұмыстар			

Қызметтік құрылыстардың техникалық сипаттамасы

Көрсеткіштері	Қызметтік құрылыстардың атауы
	5 автокөлікке арналған гараж
Ауданы (м ^{2})	179,16
Құрылыстың биіктігі (м)	3,4
Құрылыстың ауқымы (м^3)	648,56
Іргетас	Темірбетон
Қабырғалары	Күйдірілген кірпіш
Жабыны	Темірбетонды жабын плиталары
Төбесі	Жұмсақ жабынды
Едені	Бетон
Терезелері	ПВХ
Есіктері	Ағаш, темір
Ішкі әрленуі	Су эмульсия
Сыртқы әрленуі	Жақсартылған сылақ, одан кейін әк бояу
Пештері	

Құрылыстың жекелеген бөліктерінің техникалық сипаттамасы
(жертөлелер, жартылай жертөлелер, мезониндер, мамандарды)

Құрылыстың жекелеген бөліктерінің атауы мен мақсаты	Жоспарланған жер бетінің жертөле еденіне дейінгі тереңдігі	Элементтердің сипаттамасы					
		қабырғалары	жабыны	едені	ішкі әрленуі	төбесі	қосымша құрылғысы
1	2	3	4	5	6	7	8
жертөле	-2,550	темірбетон	темірбетон	бетонды	әк	Аражабын	

Тапсырыс беруші :
Басқарма басшысының
орынбасары _____ **Егетаев Т.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:
«Сурет» ӨК-нің төрағасы _____ **Пилипенко А.С.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

«Сурет» ӨК-нің
бас инженер жобалаушы _____ **Проводникова Т.В.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен бекітілген

Нысан
«ОҚО, Кентау қаласы жедел
жәрдем көрсету стансасымен
ауысымына 500 адам қабылдайтын
қалалық емхананың құрылысы»

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

2019 жылғы «11» 12

Техникалық қадағалау **«Жоба-Құрылыс Орталығы» ЖШС, директоры Д.Егембердиев, Шымкент қаласы, Абай ауданы, Темірлан тас жолы, 46 үй**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) заңды мекенжайы
Зейнетов Асылхан Смагулович, аттестаттары №KZ03VJE00023229 15.08.2012ж, №KZ29VJE00040027 01.08.2018ж, №KZ56VJE00040026 01.08.2018ж. атынан
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
_____ негізінде әрекет етеді
шарт № және күні
«ОҚО Кентау қаласы жедел жәрдем көрсету стансасымен ауысымына 500 адам қабылдайтын қалалық емхананың құрылысы» объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері
Тапсырыс берушісі **«Түркістан облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары Егетаев Тәжібай** болып табылады
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Мыналарды растайды:
1. Объект құрылысын
а) мердігер (бас мердігер) **«Шымкентқұрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, №14008502 09.06.2014 жыл**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Полатбеков Адихан Баитурсынович атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
б) қосымша мердігерлік ұйымдармен:
- **«Лидер-НК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, №17022118 12.06.2017 жыл;**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Куанышбаев Марат Есбергенович атынан жүзеге асты;
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы **қазан 2017 жыл;**
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2019 жыл;**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 9; нақты 19 ай;
3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 1 618 505,780 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары мен басқа да шығындар 1120711,75 мың теңге және жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 497794,03 мың теңге.
4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: барлығы 1 618 505,780 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары мен басқа да шығындар 1120711,75 мың теңге және жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 497794,03 мың теңге.

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) **«Сурет» ӨК, №03-13**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«ОҚО құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 05. 11. 2014 ж. бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

ұйым **«Жоба-Құрылыс Орталығы» ЖШС, директоры Д.Егембердиев**

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні_____ М.Ө.

техникалық қадағалау сарапшысы(лары) **Зейнетов А.С.**

аттестаттары №KZ03VJE00023229 15.08.2012ж, №KZ29VJE00040027 01.08.2018ж, №KZ56VJE00040026 01.08.2018ж.

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №,

қолы, күні_____ М.Ө.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен бекітілген

Нысан
«ОҚО, Кентау қаласы жедел
жәрдем көрсету стансасымен
ауысымына 500 адам қабылдайтын
қалалық емхананың құрылысы»

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2019 жылғы «11» 12

Авторлық қадағалау **«Сурет» ӨК, төрағасы Пилипенко А.С.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
жобаның бас инженері **Проводникова Т.В.** атынан
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
_____ келісімшарт негізінде әрекет етеді
шарт жылы және күні

«ОҚО, Кентау қаласы жедел жәрдем көрсету стансасымен ауысымына 500 адам қабылдайтын қалалық емхананың құрылысы» объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері

Тапсырыс берушісі **«Түркістан облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі, басшысының орынбасары Егетаев Тәжібай** болып табылады.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

1. Объект құрылысы мердігермен (бас мердігермен) **«Шымкентқұрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, №14008502 09.06.2014 жыл**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Полатбеков Адихан Баитурсынович атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
б) қосымша мердігерлік ұйымдармен: **«Лидер-НК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, №17022118 12.06.2017 жыл;**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Куанышбаев Марат Есбергенович атынан жүзеге асты;
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **қазан 2017 жыл;**
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2019 жыл;**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **9** ай; нақты **19** ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес;

4. Авторлық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған;
5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті жобалау-сметалық құжаттамалары

«ОҚО құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 05. 11. 2014 ж. бекітілген,

құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және бекітілген күні

«Сурет» өндірістік кооперативі №03-13

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған.

Авторлық қадағалау:

«Сурет» өндірістік кооперативі төрағасы Пилипенко А.С.

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні_____ М.О.

СУРЕТ

«Сурет» өндірістік кооперативінің жобаның бас инженері Проводникова Т.В.

ұйым атауы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні_____

Қазақстан Республикасы
Идустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша
нысан

«ОҚО, Кентау қаласы жедел
жәрдем көрсету стансасымен
ауысымына 500 адам қабылдайтын
қалалық емхананың құрылысы»

Сәйкестік туралы декларация

2019 жылғы "11" 12

Мердігер (бас мердігер) **«Шымкентқұрылыс» ЖШС, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы, Байдібек Қарашаұлы көшесі 26 б**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Полатбеков Адихан Байтурсынович, атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«ОҚО, Кентау қаласы жедел жәрдем көрсету стансасымен ауысымына 500 адам қабылдайтын қалалық емхананың құрылысы» объектісі

бойынша объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Түркістан облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі, басшысының орынбасары Егетаев Тәжібай** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:

«Лидер-НК» ЖШС-гі

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)

«Сурет» өндірістік кооперативі, №03-13

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«ОҚО құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 05. 11. 2014 ж. бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
500	адам				

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: іргетасы темір бетонды, 4 қабатты ғимарат, қабырғалары күйдірілген кірпіш, шатыры жұмсақ жабынды, медициналық құрал жабдықтар;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **қазан 2017 ж.;**

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **желтоқсан 2019 жыл;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 9 ай;

нақты 19 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«Ашысай» МКК-ның
директоры Накипов М.М. _____ 25.12.2019

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Кентау қаласы бойынша
электр жүйелерінің
басшысы Саменов И. _____ 25.12.2019 ж.;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

«Қазақтелеком» АҚ
Кентау филиалының
бастығы Абдураимов А.Т. _____ 25.12.2019ж.;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сына зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынш санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берге сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілд оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

Кентау қалалық жұмыспен
қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі басшысы _____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайд

Мердігер (бас мердігер) «Шымкентқұрылыс» ЖШС-ті **<u>«ОҚО, Кентау қаласы жеде жәрдем көрсету стансасымен ауысымына 500 адам қабылдайтын қалалы емхананың құрылысы»</u>** объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілд береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақаулард

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жою өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) «Шымкентқұрылыс» ЖШС-нің

директоры Полатбеков А.Б. _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайд

А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2018 года

Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Субподрядчик: **ТОО "Лидер НК"**
Договор: **№202 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Наружное освещение								
1	54	Е0133-115-2	Установка светильников	46	1745,38	1411,25	80287	64918	27669	2,01	92
				шт	333	239,85	15318	11033	105	0,81	37
2	55	С151703-9	Светильники тип ЖКУ05-150-001-УХЛ1	46	8370		385020				
				шт							
3	56	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ150/4/	46	537		24702				
				шт							
4	57	С12021-164 Изм. и доп. вып. 25	Кронштейн К1К-2,0-2,0-018	1,242	130788		162439				
				т							
5	58	Е0133-254-2	Окраска масляной краской кронштейнов	1,242	3633,97	2776,32	4513	3448	1232	2,97	4
				т	497,25	447,12	618	555	105	1,44	2
6	59	Е0133-251-11	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения до 2 м	46	1827,2	1471,7	84051	67698	35878	2,26	104
				опора	355,5	387,32	16353	17817	105	1,45	67
7	60	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Опоры освещения длиной 6 м	6,624	143295		949186				
				т							
8	61	С т.ч. табл 4. п4.10	Надбавка за цинкование	6,624	30424		201529				
				т							
9	62	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона класса В15	9,2	5897,26	98,32	54255	905	7075	4,41	41
				м3	695,25	37,15	6396	342	105	0,18	2
10	63	С151601-186 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГз 4х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,51	60200		90878				
				км							

11	64	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1480	27,7	2,1	40996	3108	28401	0,1	148
				м	19,7	0,5	29156	740	95	0	4
12	65	С151601-324 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,091	23453		25597				
				км							
13	66	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1070	27,7	2,1	29639	2247	20533	0,1	107
				м	19,7	0,5	21079	535	95	0	3
14	67	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	1,195	20163,38	0	24095	0	25436	124	148
				кан.-км	19350	0	23123	0	110	0	0
15	68	С130804-71 Изм. и доп. вып. 26	Трубы полипропиленовые 40Х6,7PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1195	186		222270				
				м							
16	69	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,174	345346,28	0	60090	0	5254	175	30
				кан.-км	27450	0	4776	0	110	0	0
17	70	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	15	1660		24900				
				шт							
18	71	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	15	843,5	19,5	12653	293	6859	3	45
				шт	479	2,3	7185	35	95	0,01	0
19	72	75-6-110	Шкаф диспетчерского управления уличным освещением, типа ШУ-НО	1	79706		79706				
				шт							
			Отпускная цена		79706		79706				
			Сметная стоимость оборудования				*79706*				
20	73	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				шкаф	2273	110	2273	110	95	0,64	1
			ИТОГО:				**2559894**	**143113**			**732**
							126277	**31167**			**116**
			- оборудования				**79706**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**85726**				
			На общестроительные работы				**38996**				
			На металломонтажные работы				**35878**				
			Всего накладных расходов:				**160600**				
			Итого с накладными				**2720494**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**158447**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2878941**				
			Всего:				**2878941**				
			Покрытие асфальтобетонные								
			Раздел: #Площадки, проезды и подъезды. Тип 1#								

1	1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	6422	33,43	29,06	214687	186623	96431	0,01	60
				м2	1,03	10,26	6615	65890	133	0,05	322
2	2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	963,3	945,31	68,13	910619	65631	43741	0,14	139
				м3	21,38	12,76	20595	12293	133	0,04	42
3	3	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Вода	48,165	9,56		461				
				м3							
4	4	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	6422	145,91	34,29	937017	220214	126453	0,04	256
				м2	6,01	8,79	38596	56481	133	0,03	194
5	5	Е0127-26-3 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /+ до 15 см./	6422	30,21	4,1	194024	26346	12837	0	12
				м2	0,3	1,2	1927	7726	133	0	9
6	6	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Вода	192,66	9,56		1843				
				м3							
7	7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ /марки I/	6422	470,95	15,35	3024437	98587	93954	0,03	216
				м2	5,94	5,06	38147	32495	133	0,02	113
8	8	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /+ до 6 см/	6422	223,76	0	1436987	0	342	0	2
				м2	0,04	0	257	0	133	0	0
9	9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /тип Б марки I/	6422	480,28	15,35	3084360	98587	93954	0,03	216
				м2	5,94	5,06	38147	32495	133	0,02	113
10	10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.30.15	1334,5	822,64	6,63	1097818	8849	196013	0,7	931

				м	108,68	1,76	145033	2344	133	0,01	8
11	11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БК100.30.18.5	324	887,14	6,63	287433	2148	47589	0,7	226
				м	108,68	1,76	35212	569	133	0,01	2
			Итого по разделу: #Площадки, проезды и подъезды. Тип 1#				**11189685**				
			Раздел: #Дорожки, площадки и тротуары. Тип 2#								
12	12	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1606	19,95	15,58	32040	25021	13948	0,01	15
				м2	1,03	5,5	1654	8833	133	0,03	43
13	13	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1606	145,91	34,29	234327	55071	31623	0,04	64
				м2	6,01	8,79	9652	14125	133	0,03	48
14	14	Е0127-26-3 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 /- до 10 см/	1606	20,14	2,73	-32347	-4392	-2140	0	-2
				м2	0,2	0,8	-321	-1288	133	0	-2
15	15	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г от 10.02.17г п.7.6	Вода	48,18	9,56		461				
				м3							
16	16	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /тип Б марки II/	1606	448,07	0	719600	0	52866	0,14	231
				м2	24,75	0	39749	0	133	0	0
17	17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.20.8 мм	949	501,03	6,63	475480	6293	139390	0,7	662
				м	108,68	1,76	103137	1667	133	0,01	6
			Итого по разделу: #Дорожки, площадки и тротуары. Тип 2#				**1429561**				
			Раздел: #Тротуарная плитка. Тип 3#								

18	18	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	852	19,95	15,58	16997	13274	7400	0,01	8
				м2	1,03	5,5	878	4686	133	0,03	23
19	19	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	85,2	945,31	68,13	80541	5805	3869	0,14	12
				м3	21,38	12,76	1822	1087	133	0,04	4
20	20	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Вода	6,39	9,56		61				
				м3							
21	21	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	852	120,74	49,85	102874	42472	98222	0,46	390
				м2	69,08	17,6	58856	14995	133	0,09	73
22	22	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	813	552		448776				
				м2							
23	23	С143003-28 Изм. и доп. вып. 25	Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91	39	508		19812				
				м2							
24	24	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.20.8 мм	729,5	501,03	6,63	365503	4837	107150	0,7	509
				м	108,68	1,76	79282	1282	133	0,01	4
			Итого по разделу: #Тротуарная плитка. Тип 3#				**1034564**				
			ИТОГО:				**13653811**	**855367**			**3948**
							619237	**255680**			**1003**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**1163640**				
			Всего накладных расходов:				**1163640**				
			Итого с накладными				**14817451**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**889047**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**15706498**				
			Всего:				**15706498**				
			Озеленение								
			Раздел: #Подготовка участка для озеленения#								
1	1	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	14330,7	12,15	0	174118	0	224612	0,07	1062
				м2	12,15	0	174118	0	129	0	0

2	2	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	14330,7	14,63	0	209658	0	270459	0,1	1462
				м2	14,63	0	209658	0	129	0	0
			Итого по разделу: #Подготовка участка для озеленения#				**383776**				
			Раздел: #Посадка деревьев и кустарников#								
3	3	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	192	97,2	0	18662	0	24074	0,67	129
				яма	97,2	0	18662	0	129	0	0
4	4	Е0147-7-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручнуюв естественном грунте, размеры 1,0х1,0х0,6 м	243	622,35	0	151231	0	195088	4,32	1050
					622,35	0	151231	0	129	0	0
5	5	С125-010203-2702	Клен остролистный, с комом, высотой от 1 м до 2 м	91	560,19		50977				
				шт.							
6	6	С125-010203-2102	Каштан конский, с комом, высотой более 1 м до 1,5 м	48	933,38		44802				
				шт.							
7	7	С125-010203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	20	622,48		12450				
				шт.							
8	8	С125-010203-3601	Абрикос, с комом, высотой до 1 м	23	933,32		21466				
				шт.							
9	9	С125-010103-01066	Ель колючая, форма зеленая, с комом, высотой до 1 м	29	4666,21		135320				
				шт.							
10	10	С125-010103-1402	Туя западная, с комом, высотой до 1 м	23	504,12		11595				
				шт.							
11	11	С125-010103-1301	Туя восточная, с комом, высотой до 1 м	6	504,28		3026				
				шт.							
12	12	С125-010103-3102	Сосна крымская с комом высотой до 2 м (Лесное хозяйство Шелек)	3	1555,52		4667				
				шт.							
13	13	С125-010303-0203	Спирея, высотой от 1 м до 2 м	192	217,75		41809				
				шт.							
14	14	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	243	1029,59	286,81	250190	69695	233302	3,88	942
				шт	674,55	69,7	163916	16938	129	0,29	71
15	15	С121-130703-1405	Вода	126,36	9,56		1208				
				м3							
16	16	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	192	151,26	0	29042	0	37115	0,82	158
				шт	149,85	0	28771	0	129	0	0
17	17	С121-130703-1405	Вода	19,2	9,56		184				
				м3							
18	18	Е0147-19-11	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди в естественном грунте	256,5	65,25	0	16737	0	21590	0,45	116
				м	65,25	0	16737	0	129	0	0
19	19	С125-010303-0202	Бирючина, высотой до 1 м	85,5	217,75		18618				
				шт.							
20	20	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев вживую изгородь однорядную и вьющихся растений	256,5	66,6	0	17083	0	22037	0,4	104
				м	66,6	0	17083	0	129	0	0

21	21	С121-130703-1405	Вода	16,16	9,56		155				
				м3							
			Итого по разделу: #Посадка деревьев и кустарников#				**829221**				
			Раздел: #Газон. Цветник#								
22	22	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	13118,7	39,58	0,34	519293	4515	666272	0,27	3513
				м2	39,24	0,13	514778	1712	129	0	7
23	23	С121-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	1967,805	206,77		406877				
				м3							
24	24	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать (+ до 20 см)	13118,7	7,97	0	104556	0	134877	0,05	718
				м2	7,97	0	104556	0	129	0	0
25	25	С121-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	655,935	206,77		135626				
				м3							
26	26	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	13118,7	8,21	0	107705	0	138939	0,05	689
				м2	8,21	0	107705	0	129	0	0
27	27	С125-030201-0201	Семена многолетних трав	262,374	449,83		118025				
				кг							
28	28	С121-130703-1405	Вода	1311,87	9,56		12546				
				м3							
29	29	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту /116,7:1,1 х 5,5 /в расценке учтена ширина 0,2м/	583,5	45,01	0	26263	0	27504	0,26	152
				м	36,54	0	21321	0	129	0	0
30	30	С125-030201-0101	Дерн	116,7	823,5		96103				
				м2							
31	31	С121-130703-1405	Вода	23,34	9,56		223				
				м3							
32	32	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту /255,2:0,6 х 3 /в расценке учтена ширина 0,2м/	1276	45,01	0	57433	0	60146	0,26	332
				м	36,54	0	46625	0	129	0	0
33	33	С125-030201-0101	Дерн	255,2	823,5		210158				
				м2							
34	34	С121-130703-1405	Вода	51,04	9,56		488				
				м3							
35	35	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту /254,6:0,9 х 4,5 /в расценке учтена ширина 0,2м/	1273	45,01	0	57298	0	60005	0,26	331
				м	36,54	0	46515	0	129	0	0
36	36	С125-030201-0101	Дерн	254,6	823,5		209663				
				м2							
37	37	С121-130703-1405	Вода	50,92	9,56		487				
				м3							
			Итого по разделу: #Газон. Цветник#				**2062743**				
			Раздел: #Цветник многолетний /клумба/#								
38	38	Е0147-27-1	Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	585,5	57,86	9,48	33874	5548	39289	0,36	211

				м2	48,38	3,64	28326	2130	129	0,01	9
39	39	Е0147-27-3 К=2	Вычитается позиция: Устройство цветников механизированным способом, исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта /- до 20 см/	585,5	36,95	5,41	-21637	-3170	-25392	0,24	-138
				м2	31,54	2,08	-18467	-1217	129	0,01	-5
40	40	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	585,5	68,04	0	39837	0	51390	0,47	273
				м2	68,04	0	39837	0	129	0	0
41	41	С121-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	117,1	206,77		24212				
				м3							
42	42	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	585,5	211,5	0	123833	0	158332	1,35	790
				м2	209,63	0	122738	0	129	0	0
43	43	Е0147-29-2К=1,2	Посадка многолетних цветников, добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов /4 шт на 1м2/	585,5	12,69	0	-7429	0	-8502	0,08	-48
				м2	11,26	0	-6590	0	129	0	0
44	44	С125-020101-0107	Газания	2459,1	25,54		62802				
				шт.							
45	45	С121-130703-1405	Вода	175,65	9,56		1680				
				м3							
			Итого по разделу: #Цветник многолетний /клумба/#				**257173**				
			ИТОГО:				**3532914**	**76587**			**11845**
							1787520	**19563**			**81**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**2331139**				
			Всего накладных расходов:				**2331139**				
			Итого с накладными				**5864053**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**351843**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6215896**				
			Всего:				**6215896**				
			МАФ								
			Раздел: #Цветник многолетний /клумба/#								
1	1	У1-43-18	Скамья типа III, строительные работы	14	2759,3	80,96	38630	1133	5862	2,3	32
				скамья	376,2	22,56	5267	316	105	0,11	2
2	2	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы	41	1718,71	57,07	70467	2340	16640	2,2	90
				урна	369,6	16,92	15154	694	105	0,08	3
			Итого по разделу: #Цветник многолетний /клумба/#				**109097**				
			ИТОГО:				**109097**	**3474**			**122**
							20421	**1010**			**5**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**22501**				
			Всего накладных расходов:				**22501**				
			Итого с накладными				**131598**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**7896**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**139494**				

			Всего:				139494			
	Всего, сметная стоимость СМР -								**24 940 829**	
	Временные здания и сооружения			1,8%					448 935	
	Итого с временными и сооружением								25 389 764	
	Производства работ в зимнее время			0,7%					177 728	
	Затраты на дополнительные отпуска			0,4%					101 559	
	Затраты на выслугу лет			1%					253 898	
	Итого в ценах 2001 года								25 922 949	
	Пересчет в текущих ценах 2016 года			**2,73677**					**70 945 258**	
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%					1 418 905	
	Сметная стоимость строительства								**72 364 163**	
	Сметная стоимость строительства с понижающим коэффициентом - 0,95								**72 364 163**	
	Налог на добавленную стоимость			12%					8 683 700	
	Итого с НДС								**81 047 862**	

Принял:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.

Сдал:
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Лидер НК"

М.Куанышбаев

Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Субподрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**
Договор: **№202 от 03.10.2017 г.**

Наименование объекта: **Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией скорой помощи в городе Кентау, ЮКО**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за **май** 2018 год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	**102 134 561.6**	**114 390 709.0**	**102 134 561.6**	**114 390 709.0**
	в.т.ч. оборудование				
	Итого затраты подрядчика	**102 134 561.6**	**114 390 709.0**	**102 134 561.6**	**114 390 709.0**
	Всего к оплате:	**102 134 561.6**	**114 390 709.0**	**102 134 561.6**	**114 390 709.0**

Принял:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.

Сдал:
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за май 2018 года

Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Субподрядчик: **ТОО "Лидер НК"**
Договор: **№202 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией медицинской помощи в городе Кентау, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. Блок "А".								
		Фундаменты.								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	467,1	1140,11	24,55	532546	11467	28169	0,26	123
		м2		39,83	9,20	18605	4297	123	0,04	21
2	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5	43,178	5733,91	66,01	247579	2850	10005	1,35	58
		м3		195,75	24,93	8452	1076	105	0,12	5
3	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ В12,5	416,12026	7276,97	311,32	3028093	129547	244071	2,82	1173
		м3		441,00	117,61	183509	48940	105	0,57	239
4	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок УКЛАДКА СЕТОК	3,6561596	5239,08	327,33	19155	1197	7731	11,60	42
		1т		1890,00	123,75	6910	452	105	0,60	2
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм СЕТКИ	3,5623439	65900,00	--	234758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-94 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса	0,0938157	69000,00	--	6473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

7	Е0113-24-1 К-2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 2 РАЗА	1381,058	102,33	0,12	141317	166	10105	0,04	57
		м2		8,08	0,05	11159	69	90	--	--
8	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20мм	30,5	218,81	4,19	6674	128	2146	0,38	12
		м2		58,05	1,58	1771	48	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4216595	145354			1466
			Тенге			230405	54883			268
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4216595				
	Материалы -		Тенге			850308				
	Всего заработная плата -		Тенге				285289			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			241232				
	Местные материалы -		Тенге			2749295				
		Накладные расходы -	Тенге			302228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45334			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4789952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1885
		Сметная заработная плата -	Тенге				330623			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4789952**				
Локальная смета 2-1-2. Блок "А".										
				СТЕНЫ						
72	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	63,068	7511,16	335,84	473714	21181	61453	4,54	286
		м3		699,75	126,00	44132	7947	118	0,61	38
73	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	193,008	-38,93	--	-7514	--	-8866	-0,22	-42
		м2		-38,93	--	-7514	--	118	--	--
74	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	66,606	7469,98	337,41	497545	22474	62601	4,38	292
		м3		670,50	126,00	44659	8392	118	0,62	41
75	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,02491	8679,65	422,15	216	11	247	56,40	1
		т		8257,50	157,50	206	4	118	0,77	--

76	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,023148	52400,00	--	1213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,001762	55620,00	--	98	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
78	Е0106-18-9	Устройство перемычек	15,255	12741,24	367,51	194368	5606	37507	13,10	200
		м3		2202,75	138,83	33603	2118	105	0,68	10
79	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,272	12741,24	367,51	3466	100	669	13,10	4
		м3		2202,75	138,83	599	38	105	0,68	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
9	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	42	1429,74	373,54	60049	15689	35328	2,66	112
		шт		465,75	135,07	19562	5673	140	0,61	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1223155	65060			852
			Тенге			135247	24171			116
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1223155				
	Материалы -		Тенге			85615				
	Всего заработная плата -		Тенге				159418			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1311				
	Местные материалы -		Тенге			935923				
		Накладные расходы -	Тенге			188938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28341			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1496819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1063
		Сметная заработная плата -	Тенге				187759			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1496819**				

Локальная смета 2-1-3. Блок "Б".

				СТЕНЫ						
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	209,986	7511,16	335,84	1577238	70522	204607	4,54	953
		м3		699,75	126,00	146938	26458	118	0,61	128
2	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	666,82	-38,93	--	-25959	--	-30632	-0,22	-146
		м2		-38,93	--	-25959	--	118	--	--
3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	149,0055	7469,98	337,41	1113068	50276	140046	4,38	653
		м3		670,50	126,00	99908	18775	118	0,62	92
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,0694015	8679,65	422,15	602	29	689	56,40	4
		т		8257,50	157,50	573	11	118	0,77	--
5	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0058205	52400,00	--	305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,063581	55620,00	--	3536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
7	Е0106-18-9	Устройство перемычек	7,19925	12741,24	367,51	91727	2646	17700	13,10	94
		м3		2202,75	138,83	15858	999	105	0,68	5
8	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,838	12741,24	367,51	10677	308	2060	13,10	11
		м3		2202,75	138,83	1846	116	105	0,68	1
9	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,939641	69000,00	--	64835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,11088	67700,00	--	7507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,54879	65900,00	--	36165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,84212	61300,00	--	112922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,849	61200,00	--	51959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
14	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	55	879,37	200,77	48365	11042	28521	1,74	96
		шт		299,25	71,15	16459	3913	140	0,31	17
15	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	72	1429,74	373,54	102942	26895	60563	2,66	192
		шт		465,75	135,07	33534	9725	140	0,61	44
16	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1598,6513	3080,00	--	4923846	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1598,6513	45,00	--	71939	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	511,9	193,00	--	98797	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
19	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	17,96975	12335,73	379,21	221670	6814	42652	13,00	234
		м3		2117,25	143,26	38046	2574	105	0,70	13
20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,85998	69000,00	--	59339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01075	65000,00	--	699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,15489	67700,00	--	10486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,11756	61300,00	--	7206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,2806	61200,00	--	139573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,56304	58700,00	--	209150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

26	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,49497	41200,00	--	20393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,55163	65900,00	--	563552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕЧЕНИЕ 1-1								
28	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	13,05375	12335,73	379,21	161027	4950	30984	13,00	170
		м3		2117,25	143,26	27638	1870	105	0,70	9
29	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,64842	69000,00	--	44741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,0209808	65000,00	--	1364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,08291	67700,00	--	73313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,2789384	65900,00	--	84282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-75 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	1,0306448	61200,00	--	63075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

34	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,3224	58700,00	--	77625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,32484	65900,00	--	*153207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Б-1 - БЕТОННЫЕ								
282	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	698,46	34,81	2,62	24316	1830	9880	0,07	48
		м2		10,51	0,99	7341	691	123	--	3
283	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	49,5809	6530,90	--	323808	--	34578	3,66	181
		м3		567,00	--	28112	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10529299	175312			2489
			Тенге			390294	65134			311
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10529299				
	Материалы -		Тенге			209600				
	Всего заработная плата -		Тенге				455428			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1785234				
	Местные материалы -		Тенге			7968858				
		Накладные расходы -	Тенге			541648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			664257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11735203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3071
		Сметная заработная плата -	Тенге				536675			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11735203				
Локальная смета 2-1-4. Блок "В".										
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ								
1	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,145	12436,74	367,51	26677	788	5274	13,10	28
		м3		2202,75	138,83	4725	298	105	0,68	1

2	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05731	69000,00	--	3954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07714	65900,00	--	5084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1403	61200,00	--	8586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНЫ						
5	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	209,8285	7511,16	335,84	1576055	70469	204454	4,54	953
		м3		699,75	126,00	146827	26438	118	0,61	128
6	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	666,82	-38,93	--	-25959	--	-30632	-0,22	-146
		м2		-38,93	--	-25959	--	118	--	--
7	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	150,78	7469,98	337,41	1126324	50875	141714	4,38	660
		м3		670,50	126,00	101098	18998	118	0,62	93
8	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,0805035	8679,65	422,15	699	34	799	56,40	5
		т		8257,50	157,50	665	13	118	0,77	--
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,006734	52400,00	--	353	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

10	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0737695	55620,00	--	4103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
107	Е0106-18-9	Устройство перемычек	7,19125	12741,24	367,51	91625	2643	17681	13,10	94
		м3		2202,75	138,83	15841	998	105	0,68	5
108	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,041	12741,24	367,51	13264	383	2559	13,10	14
		м3		2202,75	138,83	2293	145	105	0,68	1
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,98277	69000,00	--	67811	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,13188	67700,00	--	8928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,50303	65900,00	--	33150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,89064	61300,00	--	115896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8073	61200,00	--	49407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								

18	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	50	879,37	200,77	43968	10039	25928	1,74	87
		шт		299,25	71,15	14963	3558	140	0,31	15
19	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	77	1429,74	373,54	110090	28762	64768	2,66	205
		шт		465,75	135,07	35863	10400	140	0,61	47
20	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	3428,39	3080,00	--	10559441	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	3428,39	45,00	--	154278	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	2052,3	265,00	--	543860	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	513,2	193,00	--	99048	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
24	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	18,02075	12335,73	379,21	222299	6834	42773	13,00	234
		м3		2117,25	143,26	38154	2582	105	0,70	13
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,83562	69000,00	--	57658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

26	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0112	65000,00	--	728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08434	67700,00	--	5710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,11128	61300,00	--	6821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,20038	61200,00	--	134663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,43756	58700,00	--	201785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,43161	41200,00	--	17782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,11957	65900,00	--	600980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15865067	170826			2134
			Тенге			334469	63430			303
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15865067				
	Материалы -		Тенге			162038				
	Всего заработная плата -		Тенге				397899			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1323399				
	Местные материалы -		Тенге			13874335				
		Накладные расходы -	Тенге			475318				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71298			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			980423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17320808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2674
		Сметная заработная плата -	Тенге				469196			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**17320808**				
Всего, сметная стоимость СМР -									**35 342 782**	
Временные здания и сооружения			1,8%						636 170	
Итого с временными									35 978 952	
Производства работ в зимнее время			0,7%						251 853	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						143 916	
Затраты на выслугу лет			1%						359 790	
Итого в ценах 2001 года									36 734 510	
Пересчет в текущих ценах 2016 года			**2,73677**						**100 534 059**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%						2 010 681	
Сметная стоимость строительства									**102 544 740**	
Сметная стоимость строительства с понижающим коэффициентом			0,996						**102 134 561**	
Налог на добавленную стоимость			12%						12 256 147	
Итого с НДС									**114 390 709**	

Принял:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.

Сдал:
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Лидер НК"

М.Куанышбаев