Счет-фактура № 64 от 17 июля 2014 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ189470398000093412, в банке АО ДБ "Альфа банк", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 22 от 30 апреля 2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО г.Зыряновск ул.Советская,18

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140002008, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района",РК ВКО г.Зыряновск ул.Советская,18

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

БИН: 050140002008

Адрес получателя товаров, работ, услуг : РК ВКО г.Зыряновск ул.Советская,18

[illegible] получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улиц в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской области	Работа	1	10 262 679,46	10 262 679,46	12%	1 231 521,54	11 494 201,00	0	
Всего по счету:					**10 262 679,46**		**1 231 521,54**	**11 494 201,00**		

Директор: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

Бельская Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"
Генподрядчик: ТОО "Плюс"
Наименование объекта и работ: Средний ремонт улиц в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской области
Договор: № 22 от 30 апреля 2014 года

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ за июль 2014 г.

Наименование работ	Стоимость работ по договору	Выполнено		Остаток стоимости работ по договору
		с начала работ	в т.ч. за отчетный период	
		затраты подрядчика	затраты подрядчика	
1	2	3	4	5
Средний ремонт улиц в г. Зыряновске				
Восточно-Казахстанской области				
Средний ремонт улицы Брилина	8 693 838			
Средний ремонт улицы Жаксыбаева	9 521 703	9 521 703		
Средний ремонт улицы Коммунистическая	4 408 898	4 408 898		
Средний ремонт улицы Космонавтов	10 444 579	10 444 578	10 262 679	
Средний ремонт улицы Фрунзе	6 414 315			
Средний ремонт улицы Тимофеева	5 853 000			
Средний ремонт бульвара Бурнашова	5 377 155			
Итого:	**50 713 488**	**24 375 179**	**10 262 679**	**26 338 309**
НДС 12%	6 085 619	2 925 022	1 231 522	3 160 597
Итого по справке	**56 799 106**	**27 300 201**	**11 494 201**	**29 498 905**
Погашение аванса				
Итого к оплате	**56 799 106**	**27 300 201**	**11 494 201**	**29 498 905**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ М.Н.Жунусов

М.П.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

М.П.

Технический надзор:
Директор ТОО "БМВ и В"

_____ В.В.Бурмистров

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской области

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 22 от 30 апреля 2014 года

Акт № 2

выполненных работ в июле месяце 2014 г.

Средний ремонт улицы Космонавтова в городе Зыряновске

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2*	2160	404,72 12,06	392,39 16,57	874195 26050	847562 35791	82248 133	0,06972 0,06648	151 144
2	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	427,68	32,3 0	32,3 6,46	13814 0	13814 2763	2763 100	0 0,01357	0 6
3	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	648	12,31 0	12,31 3,37	7977 0	7977 2184	2118 97	0 0,011	0 7
4	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	648	42,17 1,86	40,26 10,91	27326 1205	26088 7070	8027 97	0,0129 0,03733	8 24

5 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	1134	32,3	32,3	36628	36628	7326	0	0
	т		0	6,46	0	7326	100	0,01357	15
6 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	307,736	1529,71	88,5	470747	27235	16237	0,1728	53
	м3 материала основания в плотном теле		25,66	14,01	7897	4311	133	0,0492	15
7 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований толщиной 14 см из смеси щебня с материалом от разборки черного покрытия т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2160	29,13	21,39	62921	46202	39558	0,04992	108
	м2 основания или покрытий		7,69	6,08	16610	13133	133	0,02192	47
8 99-27-85	Смесь щебня с материалом от разборки черного покрытия	373,68	1305		487652				
	м3								
9 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2160	486,27	15,35	1050343	33156	31602	0,0336	73
	м2 покрытия		5,94	5,06	12830	10930	133	0,01766	38
10 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины до 7 смК=6,000;	12960	57,86	0	749866	0	172	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	0	130	0	133	0	0
	Всего прямые затраты				**3781470**	**1038663**	**190051**		**394**
					64722	**83507**			**297**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2678085				
	Накладные расходы, тенге				190051				
	- заработная плата, тенге				28508				
	- трудоемкость, чел-ч				95				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				238291				
	Всего				**4209812**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				4209812				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	10061450
- материалы, тенге	6400622
- сметная заработная плата, тенге	422400
Налог (2 %)	201229
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10262679**
НДС (12 %)	1231522
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11494201**

"Заказчик"
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ М.Н.Жунусов

Директор ТОО "БМВ и В" - технический надзор

_____ В.В.Бурмистров

"Подрядчик"
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов