Счет-фактура № 79 от 25 августа 2014 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ189470398000093412, в банке АО ДБ "Альфа банк", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 22 от 30 апреля 2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО г.Зыряновск ул.Советская,18

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140002008, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района",РК ВКО г.Зыряновск ул.Советская,18

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

БИН: 050140002008

Адрес получателя товаров, работ, услуг : РК ВКО г.Зыряновск ул.Советская,18

ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улиц в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской области	Работа	1	9 321 533,93	9 321 533,93	12%	1 118 584,07	10 440 118,00	0	
Всего по счету:					**9 321 533,93**		**1 118 584,07**	**10 440 118,00**		

Директор: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бельская Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"
Генподрядчик: ТОО "Плюс"
Наименование объекта и работ: Средний ремонт улиц в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской области
Договор: № 22 от 30 апреля 2014 года

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ за август 2014 г.

Наименование работ	Стоимость работ по договору	Выполнено		Остаток стоимости работ по договору
		с начала работ	в т.ч. за отчетный период	
		затраты подрядчика	затраты подрядчика	
1	2	3	4	5
Средний ремонт улиц в г. Зыряновске				
Восточно-Казахстанской области				
Средний ремонт улицы Брилина	8 693 837,50			
Средний ремонт улицы Жаксыбаева	9 521 702,68	9 521 702,68		
Средний ремонт улицы Коммунистическая	4 408 898,21	4 408 898,21		
Средний ремонт улицы Космонавтов	10 444 578,57	10 444 578,57		
Средний ремонт улицы Фрунзе	6 414 315,18	3 944 378,57	3 944 378,57	
Средний ремонт улицы Тимофеева	5 853 000,00	5 853 000,00		
Средний ремонт бульвара Бурнашова	5 377 155,36	5 377 155,36	5 377 155,36	
Итого:	**50 713 487,50**	**39 549 713,39**	**9 321 533,93**	**11 163 774,11**
НДС 12%	6 085 618,50	4 745 965,61	1 118 584,07	1 339 652,89
Итого по справке	**56 799 106,00**	**44 295 679,00**	**10 440 118,00**	**12 503 427,00**
Погашение аванса				
Итого к оплате	**56 799 106,00**	**44 295 679,00**	**10 440 118,00**	**12 503 427,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ М.Н.Жунусов

М.П.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

М.П.

Технический надзор:
Директор ТОО "БМВ и В"

_____ В.В.Бурмистров

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской области

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 22 от 30 апреля 2014 года

Акт № 4

выполненных работ в августе месяце 2014 г.

Средний ремонт бульвара Бурнашова в городе Зыряновске

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1361,76	840,1	26,21	1144015	35692	382839	1	1709
		м2		200,36	11,02	272842	15007	133	0	58
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,66217	40165,51	407,51	26596	270	149	1	0
		т		0	169,13	0	112	133	1	0
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	101	5077	201,5	512777	20352	14512	0	23
		т смеси		41,58	66,45	4200	6711	133	0	23
		Всего прямые затраты				**1683388**	**56313**	**397500**		**1733**
						277042	**21830**			**81**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1350033				

Накладные расходы, тенге	397500
- заработная плата, тенге	59625
- трудоемкость, чел-ч	199
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	124853
Всего	**2205741**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2205741**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5271721**
- материалы, тенге	3226579
- сметная заработная плата, тенге	856807
Налог (2 %)	105434
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5377155,36**
НДС (12 %)	645258,64
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6022414,00**

"Заказчик"

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ М.Н.Жунусов

Директор ТОО "БМВ и В" - технический надзор

_____ В.В.Бурмистров

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской области

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 22 от 30 апреля 2014 года

Акт № 4
выполненных работ в августе месяце 2014 г.

Средний ремонт улицы Фрунзе в городе Зыряновске

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2*	440	840,1	26,21	369644	11532	123699	1	552
				200,36	11,02	88158	4849	133	0	19
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т*	1,251454	40165,51	407,51	50265	510	282	1	1
				0	169,13	0	212	133	1	1
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т смеси*	188,2	5077	201,5	955491	37922	27041	0	43
				41,58	66,45	7825	12506	133	0	43
		Всего прямые затраты				**1375401**	**49965**	**151021**		**596**
						95984	17566			62
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1229452				

Накладные расходы, тенге	151021
- заработная плата, тенге	22653
- трудоемкость, чел-ч	76
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	91585
Всего	**1618007**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1618007**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3867038**
- материалы, тенге	2938391
- сметная заработная плата, тенге	325526
Налог (2 %)	77341
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3944378,57**
НДС (12 %)	473325,43
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4417704,00**

"Заказчик"

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

М.Н.Жунусов

Директор ТОО "БМВ и В" - технический надзор

В.В.Бурмистров

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

С.И. Смирнов