Заказчик : ГУ «Отдел Жилищно коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау» Акимата г. Кентау
Инженер : ТОО «Даут инжиниринг»
Подрядчик: ТОО «Базис-К»
Наименование строики: Капитальный ремонт центрального парка имени С.Кожанова в городе Кентау, ЮКО
Договор №#ID3422191 №000440004482/170237/00№ 164 от 16.06.2017г

А К Т № 6

Приемки выполненных работ за октябрь 2017 года.

Г.Кентау от 27.10.2017г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ фонтан №1										
		Дно фонтана										
7	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /из бетона кл.В22,5; 100мм/	157,48	602,74	18,63	94920	2933	29358	0,37	58		
				251,54	9,54	39613	1502	60,9	0,01	2		
		м2 стяжк										
		Накладные расходы -		186,42		29358						
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		159,00				25039				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27,42				4319				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,13		9942						
		Сметная стоимость				134220						
8	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 /из бетона кл.В22,5/	157,48	1427,28	52,5	224767	8267	15407	0,07	11		
				48,38	25,24	7619	3975	60,9	-	-		
		м2 стяжк										
		Накладные расходы -		97,83		15407						
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		44,84				7061				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		53,00				8346				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		122,01		19214						
		Сметная стоимость				259388						

9	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	157,48	1078,72 412,92	61,81 7,93	169876 65026	9733 1249	47930 60,9	0,42 0,01	66 2
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		304,36		47930				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		256,30				40362		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		48,06				7569		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,65		17425				
		Сметная стоимость				235231				
10	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	157,48	1440,64 498,28	60,59 9,05	226873 78469	9541 1426	58575 60,9	0,5 0,01	79 1
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		371,95		58575				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		308,97				48656		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		62,99				9919		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,01		22836				
		Сметная стоимость				308284				
11	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /защитный слой из бетона кл.В15/	157,48	579,76 251,54	18,63 9,54	91301 39613	2933 1502	29227 60,9	0,37 0,01	58 2
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		185,59		29227				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		159,00				25039		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,60				4188		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,23		9642				
		Сметная стоимость				130171				
12	11-110101-3109 РСНБ РК 2015	-Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	157,48	3404,32 3335,55	67,69 22,96	536112 525282	10659 3616	352995 60,9	4,44 0,03	699 4
		м2 покры								
		Накладные расходы -		2241,52		352995				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		2045,33				322099		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		196,19				30896		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		451,67		71129				
		Сметная стоимость				960235				
13	22-010101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	157,48	5569,91 -	- -	877149 -	- -	31577 -	- -	- -
		м2								
		Накладные расходы -		200,52		31577				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		200,52				31577		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		461,63		72698				
		Сметная стоимость				981425				
14	22-050102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	1322,832	153,28 -	- -	202764 -	- -	7299 -	- -	- -
		кг								

		Накладные расходы -			5,52		7299			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			5,52			7299		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			12,70		16805			
		Сметная стоимость					226869			
		Стенки фонтана								
15	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя /из 3-х слоев гидроизола/	43,1	1995,5	29,83	86006	1286	12105	0,47	20
				392,49	4,66	16916	201	50,8	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -			280,86		12105			
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8			201,76			8696		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			79,10			3409		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			182,11		7849			
		Сметная стоимость					105960			
16	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	43,1	1012,57	13,18	43642	568	5899	0,23	10
				189,54	1,27	8169	55	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -			136,87		5899			
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8			96,93			4178		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			39,94			1722		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			91,96		3963			
		Сметная стоимость					53505			
17	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,12413	45402,52	1388,52	5636	172	3108	56,4	7
				44014	458,01	5463	57	50,8	0,54	-
		т металл								
		Накладные расходы -			25039,57		3108			
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8			22591,78			2804		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			2447,79			304		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			5635,37		700			
		Сметная стоимость					9444			
18	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,12413	201861,25	-	25057	-	902	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -			7267,01		902			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			7267,01			902		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			16730,26		2077			
		Сметная стоимость					28036			
19	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	91,6	873,86	24,3	80045	2226	30769	0,61	56
				518,23	18,03	47470	1652	54,8	0,02	2
		м2 оштук								

4										
		Накладные расходы -		335,91		30769				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		293,87				26919		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		42,04				3851		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,78		8865				
		Сметная стоимость				119679				
20	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	91,6	1326,06	17,04	121467	1561	69012	1,52	139
				1230,49	12,47	112712	1143	54,8	0,02	2
		м2 повер								
		Накладные расходы -		753,40		69012				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		681,14				62393		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		72,26				6619		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		166,36		15238				
		Сметная стоимость				205717				
21	22-010101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	91,6	5569,91	-	510204	-	18367	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		200,52		18367				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		200,52				18367		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		461,63		42286				
		Сметная стоимость				570857				
22	22-050102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	343,5	153,28	-	52652	-	1895	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		5,52		1895				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,52				1895		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,70		4364				
		Сметная стоимость				58911				
		Элементы /Э-1, Э-2/								
23	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /из бетона кл.В15/	1,68	28965,91	3824,5	48663	6425	9247	10,4	17
				8017,26	862,16	13469	1448	48,5	1,01	2
		м3								
		Накладные расходы -		5504,32		9247				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4306,52				7235		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1197,81				2012		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2757,62		4633				
		Сметная стоимость				62543				
24	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	0,148897	13656,15	699,65	2033	104	1036	16,88	3
				12681,1	193,4	1888	29	48,5	0,17	-

	Изм. и доп. вып. 1	диаметром до 16 мм	т								
		Накладные расходы -			6960,54		1036				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5			6244,13				930		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			716,41				107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1649,34		246				
		Сметная стоимость					3315				
25	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0852	146676,34	-	12497	-	450	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -			5280,35		450				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			5280,35				450		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			12156,54		1036				
		Сметная стоимость					13983				
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018992	165024,85	-	3134	-	113	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -			5940,89		113				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			5940,89				113		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			13677,26		260				
		Сметная стоимость					3507				
27	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044705	165024,85	-	7377	-	266	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -			5940,89		266				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			5940,89				266		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			13677,26		611				
		Сметная стоимость					8254				
28	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,00961	201861,25	-	1940	-	70	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -			7267,01		70				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			7267,01				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			16730,26		161				
		Сметная стоимость					2171				
29	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток).		3,85	1326,06	17,04	5105	66	2901	1,52	6
					1230,49	12,47	4737	48	54,8	0,02	-

	Изм. и доп. вып. 7	Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону									
			м2 повер								
		Накладные расходы -			753,40		2901				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			681,14				2622		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			72,26				278		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			166,36		640				
		Сметная стоимость					8646				
30	22-010101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	3,85	5569,91	-	21444	-	772	-	-
		Накладные расходы -			200,52		772				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			200,52				772		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			461,63		1777				
		Сметная стоимость					23993				
31	22-050102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	кг	14,4375	153,28	-	2213	-	80	-	-
		Накладные расходы -			5,52		80				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			5,52				80		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			12,70		183				
		Сметная стоимость					2476				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3452878	56475			1228
			----				---	---			---
			Тенге				966449	17904			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3452878	-	-		-
	Материалы -		Тенге				403821	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	984352	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				307634	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				1718499	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				729361	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				-	-	584033		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				-	-	145328		-
	Сметная прибыль -		Тенге				334579	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4516818	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		1245
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	984352	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4516818	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		1245
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	984352	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				3625819	116367			1366
			----				---	---			---
			Тенге				1074024	42936			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3613085	-	-		-

Материалы -	Тенге	403821	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1108993	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	307634	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1718499	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	4614	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	800726	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	647350		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	153376		-
Сметная прибыль -	Тенге	353105	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4766916	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1403
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1108993	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	12734	-	-		-
Материалы -	Тенге	860	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7967	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5485	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	4852		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	633		-
Сметная прибыль -	Тенге	1458	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	19676	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7967	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4786592	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1413
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1116961	-		-

НА Водоснабжение фонтана Ф-1

1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10	1137,41	-	11374	-	7374	1,54	15
				1137,41	-	11374	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		737,36		7374				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		672,21				6722		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		65,15				651		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,98		1500				
		Сметная стоимость				20247				
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7	652,64	-	4568	-	2962	0,97	7
				652,64	-	4568	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		423,09		2962				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		385,71				2700		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		37,38				262		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86,06		602				
		Сметная стоимость				8132				
3	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /108х4/	0,01	329524,1	67786,18	3295	678	1870	270	3
				246450,6	25720,88	2465	257	62,1	27,65	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		186966,02		1870				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		169018,49				1690		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17947,53				179		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41319,21		413				
		Сметная стоимость				5578				
4	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /57х3/	60	1479,9	25,26	88794	1516	21414	0,55	33
				476,04	9,19	28562	552	60,4	0,01	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		356,91		21414				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		293,08				17585		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		63,83				3830		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		146,94		8817				
		Сметная стоимость				119025				
5	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /57х3/	0,01	282468,14	42397,57	2825	424	1687	253	3
				230933,34	15548,42	2309	155	62,1	16,57	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		168744,37		1687				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		153065,17				1531		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15679,20				157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36097,00		361				
		Сметная стоимость				4873				
6	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	10,04	2141,66	-	21502	-	774	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		77,10		774				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		77,10				774		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,50		1782				
		Сметная стоимость				24058				
7	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	10,04	796,71	-	7999	-	288	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		28,68		288				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		28,68				288		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,03		663				
		Сметная стоимость				8950				
8	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.	1	869,45	17,89	869	18	479	0,88	1
		Установка		686,74	8,48	687	8	62,1	0,01	-
		задвижка								
		Накладные расходы -		478,58		479				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		431,73				432		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		46,84				47		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,84		108				
		Сметная стоимость				1455				

9	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	1	6948,91 -	- -	6949 -	- -	250 -	- -	- -
		Накладные расходы -		250,16		250				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		250,16				250		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		575,93		576				
		Сметная стоимость				7775				
10	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка т фасонн	0,0068	615369,94 305429,73	292194,45 91825,93	4185 2077	1987 624	1889 62,1	312,7 94,3	2 1
		Накладные расходы -		277730,13		1889				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		246695,76				1678		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31034,37				211		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71448,01		486				
		Сметная стоимость				6559				
11	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	7	228,05 -	- -	1596 -	- -	57 -	- -	- -
		Накладные расходы -		8,21		57				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,21				57		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,90		132				
		Сметная стоимость				1786				
12	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	1	1003,64 -	- -	1004 -	- -	36 -	- -	- -
		Накладные расходы -		36,13		36				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		36,13				36		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,18		83				
		Сметная стоимость				1123				
13	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	1	865,47 -	- -	865 -	- -	31 -	- -	- -

		Накладные расходы -			31,16		31				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			31,16				31		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			71,73		72				
		Сметная стоимость					968				
14	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	45	65,73	1,06	2958	48	810	0,03	1	
				27,67	0,17	1245	8	54,2	-	-	
		м2									
		Накладные расходы -			18,00		810				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2			15,09				679		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			2,91				131		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			6,70		301				
		Сметная стоимость					4069				
15	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	45	89,29	2,74	4018	123	804	0,03	1	
				25,6	0,51	1152	23	54,2	-	-	
		м2									
		Накладные расходы -			17,88		804				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2			14,15				637		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			3,72				168		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			8,57		386				
		Сметная стоимость					5208				
16	13-120701-0501 РСНБ РК 2015	-Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	44	354,31	2,07	15590	91	6855	0,4	18	
				339,27	0,79	14928	35	40,6	-	-	
		шт.									
		Накладные расходы -			155,79		6855				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6			138,07				6075		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			17,73				780		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			40,81		1796				
		Сметная стоимость					24240				
17	Т Прайс-лист	-Насадки для фонтанов диаметром 15мм	44	3562,5	-	156750	-	5643	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
		Накладные расходы -			128,25		5643				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			128,25				5643		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			295,26		12991				
		Сметная стоимость					175384				
18	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0007	952475,02	409737,55	667	287	294	504	-	
				460041,12	140175,32	322	98	62,1	145,33	-	
		км трубо									
		Накладные расходы -			420441,95		294				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1			372734,41				261		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			47707,54				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			109833,36		77				
		Сметная стоимость					1038				
19	23-010201-0243 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ	0,7	10350,59	-	7245	-	261	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

	в ценах II квартала 2017 года	10705-80									
		м									
	Накладные расходы -				372,62		261				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%				372,62				261		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%			857,86		600				
	Сметная стоимость						8106				
20	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0007	801992,85	325170,02	561	228	252	441	-
				402535,98	111738	282	78	62,1	115,86	-
		км трубо								
	Накладные расходы -				359732,99		252				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1				319364,14				224		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%				40368,85				28		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%			92938,07		65				
	Сметная стоимость						878				
21	23-010201-0235 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ	0,7	4488,9	-	3142	-	113	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах II квартала 2017 года	10705-80								
		м								
	Накладные расходы -				161,60		113				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%				161,60				113		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%			372,04		260				
	Сметная стоимость						3516				
22	11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	4	2136,54	-	8546	-	3912	1,8	7
				1440,04	-	5760	-	60,4	-	-
		сальник								
	Накладные расходы -				978,01		3912				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4				869,78				3479		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%				108,23				433		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%			249,16		997				
	Сметная стоимость						13455				
23	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	60	55,5	2,06	3330	124	2048	0,05	3
				51,35	-	3081	-	60,4	-	-
		м трубоп								
	Накладные расходы -				34,13		2048				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4				31,01				1861		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%				3,11				187		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%			7,17		430				
	Сметная стоимость						5808				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			358634	5522			95
			----			---	---			---
			Тенге			78812	1839			2

Стоимость монтажных работ -	Тенге	15590	-	-		-
Материалы -	Тенге	571	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14963	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6855	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	6075		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	780		-
Сметная прибыль -	Тенге	1796	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	24240	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14963	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	35321	-	-		-
Материалы -	Тенге	5047	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27734	-		-
Накладные расходы -	Тенге	18420	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	16553		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	1867		-
Сметная прибыль -	Тенге	4299	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	58040	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		35
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27734	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	307723	-	-		-
Материалы -	Тенге	61627	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37955	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	207053	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	34828	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	22925		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	11903		-
Сметная прибыль -	Тенге	27404	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	369955	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37955	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**	**452235**	**-**	**-**		**-**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		97
Сметная заработная плата -	Тенге	-	80651	-		-

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ фонтан №2

10	11-110101-3109 РСНБ РК 2015	-Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	67,32	3404,32 3335,55	67,69 22,96	229179 224549	4557 1546	150899 60,9	4,44 0,03	299 2
		м2 покры								
		Накладные расходы -		2241,52		150899				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	2045,33				137692		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	196,19				13207		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	451,67		30406				
		Сметная стоимость				410485				
11	22-010101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	67,32	5569,91 -	- -	374966 -	- -	13499 -	- -	- -
		м2								
		Накладные расходы -		200,52		13499				
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	200,52				13499		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		461,63		31077				
		Сметная стоимость				419542				
12	22-050102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	565,488	153,28	-	86678	-	3120	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		5,52		3120				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,52				3120		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,70		7184				
		Сметная стоимость				96982				
		Стенки фонтана								
13	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя /из 3-х слоев гидроизола/	35,15	1995,5	29,83	70142	1048	9872	0,47	16
				392,49	4,66	13796	164	50,8	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		280,86		9872				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		201,76				7092		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		79,10				2780		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		182,11		6401				
		Сметная стоимость				86415				
14	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	35,15	1012,57	13,18	35592	463	4811	0,23	8
				189,54	1,27	6662	45	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		136,87		4811				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		96,93				3407		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		39,94				1404		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,96		3232				
		Сметная стоимость				43635				
15	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,10123	45402,52	1388,52	4596	141	2535	56,4	6
				44014	458,01	4456	46	50,8	0,54	-
		т металл								
		Накладные расходы -		25039,57		2535				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		22591,78				2287		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2447,79				248		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5635,37		570				
		Сметная стоимость				7701				
16	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,10123	201861,25	-	20434	-	736	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

		Накладные расходы -			7267,01		736			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			7267,01				736	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			16730,26		1694			
		Сметная стоимость					22863			
17	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	82,62	873,86	24,3	72198	2008	27753	0,61	50
				518,23	18,03	42816	1490	54,8	0,02	2
		м2 оштук								
		Накладные расходы -			335,91		27753			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			293,87				24280	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			42,04				3473	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			96,78		7996			
		Сметная стоимость					107947			
18	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	82,62	1326,06	17,04	109559	1408	62246	1,52	126
				1230,49	12,47	101663	1031	54,8	0,02	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -			753,40		62246			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			681,14				56276	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			72,26				5970	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			166,36		13744			
		Сметная стоимость					185549			
19	22-010101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	82,62	5569,91	-	460186	-	16567	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -			200,52		16567			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			200,52				16567	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			461,63		38140			
		Сметная стоимость					514893			
20	22-050102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	309,825	153,28	-	47490	-	1710	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -			5,52		1710			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			5,52				1710	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			12,70		3936			
		Сметная стоимость					53136			
		Элементы /Э-1, Э-2/								
21	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /из бетона кл.В15/	35,42	28965,91	3824,5	1025973	135464	194963	10,4	368
				8017,26	862,16	283971	30538	48,5	1,01	36

2		м3								
	Накладные расходы -			5504,32		194963				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5			4306,52				152537		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			1197,81				42426		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2757,62		97675				
	Сметная стоимость					1318611				
22 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,678985	13656,15	699,65	9272	475	4726	16,88	11
			12681,1	193,4	8610	131	48,5	0,17	-
	т								
	Накладные расходы -			6960,54		4726				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5			6244,13				4240		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			716,41				486		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1649,34		1120				
	Сметная стоимость					15118				
23 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,53014	147151,79	-	78011	-	2808	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	Накладные расходы -			5297,46		2808				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			5297,46				2808		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			12195,94		6466				
	Сметная стоимость					87285				
24 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,148845	165024,85	-	24563	-	884	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	Накладные расходы -			5940,89		884				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			5940,89				884		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			13677,26		2036				
	Сметная стоимость					27483				
25 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	117,8	1326,06	17,04	156210	2008	88751	1,52	179
			1230,49	12,47	144951	1469	54,8	0,02	2
	м2 повер								
	Накладные расходы -			753,40		88751				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			681,14				80238		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			72,26				8512		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			166,36		19597				
	Сметная стоимость					264557				
26 22-010101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	117,8	5569,91	-	656135	-	23621	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	II квартала 2017 года	м2									
		Накладные расходы -			200,52		23621				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			200,52				23621		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			461,63		54381				
		Сметная стоимость					734136				
27	22-050102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	441,75	153,28	-	67711	-	2438	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		кг									
		Накладные расходы -			5,52		2438				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			5,52				2438		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			12,70		5612				
		Сметная стоимость					75761				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**			**4472101**				

НА Водоснабжение фонтана Ф-2

1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10	1137,41	-	11374	-	7374	1,54	15	
				1137,41	-	11374	-	59,1	-	-	
		м3 грунт									
		Накладные расходы -			737,36		7374				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1			672,21				6722		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			65,15				651		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			149,98		1500				
		Сметная стоимость					20247				
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7	652,64	-	4568	-	2962	0,97	7	
				652,64	-	4568	-	59,1	-	-	
		м3 грунт									
		Накладные расходы -			423,09		2962				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1			385,71				2700		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			37,38				262		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			86,06		602				
		Сметная стоимость					8132				
3	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /108х4/	0,01	329524,1	67786,18	3295	678	1870	270	3	
				246450,6	25720,88	2465	257	62,1	27,65	-	

	доп. вып. 1		км трубо							
		Накладные расходы -			186966,02		1870			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1			169018,49			1690		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			17947,53			179		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		41319,21		413			
		Сметная стоимость					5578			
4	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /57х3/	50	1479,9	25,26	73995	1263	17845	0,55	28
				476,04	9,19	23802	460	60,4	0,01	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -			356,91		17845			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4			293,08			14654		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			63,83			3191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		146,94		7347			
		Сметная стоимость					99188			
5	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /57х3/	0,01	282468,14	42397,57	2825	424	1687	253	3
				230933,34	15548,42	2309	155	62,1	16,57	-
		км трубо								
		Накладные расходы -			168744,37		1687			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1			153065,17			1531		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			15679,20			157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		36097,00		361			
		Сметная стоимость					4873			
6	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	10,04	2141,66	-	21502	-	774	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -			77,10		774			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			77,10			774		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		177,50		1782			
		Сметная стоимость					24058			
7	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	10,04	796,71	-	7999	-	288	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -			28,68		288			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			28,68			288		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		66,03		663			
		Сметная стоимость					8950			
8	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.	1	869,45	17,89	869	18	479	0,88	1
		Установка		686,74	8,48	687	8	62,1	0,01	-
		задвижка								
		Накладные расходы -			478,58		479			

		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		431,73				432			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		46,84				47			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,84		108					
		Сметная стоимость				1455					
9	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	6948,91	-	6949	-	250	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт.									
		Накладные расходы -		250,16		250					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		250,16				250			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		575,93		576					
		Сметная стоимость				7775					
10	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0068	615369,94	292194,45	4185	1987	1889	312,7	2	
				305429,73	91825,93	2077	624	62,1	94,3	1	
		т фасонн									
		Накладные расходы -		277730,13		1889					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		246695,76				1678			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31034,37				211			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71448,01		486					
		Сметная стоимость				6559					
11	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	7	228,05	-	1596	-	57	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт.									
		Накладные расходы -		8,21		57					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,21				57			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,90		132					
		Сметная стоимость				1786					
12	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	1003,64	-	1004	-	36	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт.									
		Накладные расходы -		36,13		36					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		36,13				36			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,18		83					
		Сметная стоимость				1123					
13	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	1	865,47	-	865	-	31	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

	2017 года	17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
		шт.								
		Накладные расходы -			31,16		31			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			31,16			31		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			71,73		72			
		Сметная стоимость					968			
14	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	40	65,73 27,67	1,06 0,17	2629 1107	42 7	720 54,2	0,03 -	1 -
		м2								
		Накладные расходы -			18,00		720			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2			15,09			604		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			2,91			116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			6,70		268			
		Сметная стоимость					3617			
15	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	40	89,29 25,6	2,74 0,51	3572 1024	110 20	715 54,2	0,03 -	1 -
		м2								
		Накладные расходы -			17,88		715			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2			14,15			566		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			3,72			149		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			8,57		343			
		Сметная стоимость					4630			
16	13-120701-0501 РСНБ РК 2015	-Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	34	354,31 339,27	2,07 0,79	12047 11535	70 27	5297 40,6	0,4 -	14 -
		шт.								
		Накладные расходы -			155,79		5297			
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6			138,07			4694		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			17,73			603		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			40,81		1387			
		Сметная стоимость					18731			
17	Т Прайс-лист	-Насадки для фонтанов диаметром 15мм	34	3562,5 -	- -	121125 -	- -	4361 -	- -	- -
		шт								
		Накладные расходы -			128,25		4361			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			128,25			4361		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			295,26		10039			
		Сметная стоимость					135524			
18	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0007	952475,02 460041,12	409737,55 140175,32	667 322	287 98	294 62,1	504 145,33	- -
		км трубо								
		Накладные расходы -			420441,95		294			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1			372734,41			261		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			47707,54			33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			109833,36		77			
		Сметная стоимость					1038			

19	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года Изм. и доп. вып. 5	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	10350,59	-	7245	-	261	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -			372,62		261				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			372,62				261		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			857,86		600				
		Сметная стоимость					8106				
20	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубо	0,0007	801992,85	325170,02	561	228	252	441	-
					402535,98	111738	282	78	62,1	115,86	-
		Накладные расходы -			359732,99		252				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1			319364,14				224		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			40368,85				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			92938,07		65				
		Сметная стоимость					878				
21	23-010201-0235 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года Изм. и доп. вып. 1	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4488,9	-	3142	-	113	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -			161,60		113				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			161,60				113		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			372,04		260				
		Сметная стоимость					3516				
22	11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	2136,54	-	8546	-	3912	1,8	7
					1440,04	-	5760	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -			978,01		3912				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4			869,78				3479		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			108,23				433		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			249,16		997				
		Сметная стоимость					13455				
23	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубоп	50	55,5	2,06	2775	103	1706	0,05	3
					51,35	-	2567	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -			34,13		1706				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4			31,01				1551		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			3,11				156		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			7,17		359				
		Сметная стоимость					4840				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	303336	5209			85
	Тенге	69879	1736			2
Стоимость монтажных работ -	Тенге	12047	-	-		-
Материалы -	Тенге	441	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11562	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5297	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	4694		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	603		-
Сметная прибыль -	Тенге	1387	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	18731	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11562	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34545	-	-		-
Материалы -	Тенге	4557	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27464	-		-
Накладные расходы -	Тенге	18241	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	16406		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	1835		-
Сметная прибыль -	Тенге	4223	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	57009	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		35
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27464	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	256744	-	-		-
Материалы -	Тенге	51821	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32589	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	171428	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	29635	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	19684		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	9951		-
Сметная прибыль -	Тенге	22910	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	309290	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		38
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32589	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	385030	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		86
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71615	-		-

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ фонтан №3

	Элементы /Э-1, Э-2/								
21	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /из бетона кл.В15/	3,55	28965,91	3824,5	102829	13577	19540	10,4	37
				8017,26	862,16	28461	3061	48,5	1,01	4
		м3								
		Накладные расходы -		5504,32		19540				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4306,52				15288		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1197,81				4252		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2757,62		9790					
		Сметная стоимость				132159					
22	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0631	13656,15	699,65	862	44	439	16,88	1
				12681,1	193,4	800	12	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		6960,54		439				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6244,13				394		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		716,41				45		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1649,34		104				
		Сметная стоимость				1405				
23	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0631	147151,79	-	9285	-	334	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		5297,46		334				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5297,46				334		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12195,94		770				
		Сметная стоимость				10389				
24	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	37,68	1326,06	17,04	49966	642	28388	1,52	57
				1230,49	12,47	46365	470	54,8	0,02	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		753,40		28388				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		681,14				25665		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		72,26				2723		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		166,36		6268				
		Сметная стоимость				84622				
26	22-050102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	141,3	153,28	-	21658	-	780	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		5,52		780				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,52				780		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,70		1795				
		Сметная стоимость				24233				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**252811**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ фонтан №4

Элементы /Э-1, Э-2/										
21	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /из бетона кл.В15/	26,4	28965,91 8017,26	3824,5 862,16	764700 211656	100967 22761	145314 48,5	10,4 1,01	275 27
		м3								
		Накладные расходы -		5504,32		145314				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4306,52				113692		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1197,81				31622		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2757,62		72801				
		Сметная стоимость				982815				
22	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,42158	13656,15 12681,1	699,65 193,4	5757 5346	295 82	2934 48,5	16,88 0,17	7 -
		т								
		Накладные расходы -		6960,54		2934				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6244,13				2632		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		716,41				302		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1649,34		695				
		Сметная стоимость				9387				
23	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,34188	147151,79 -	- -	50308 -	- -	1811 -	- -	- -
		т								
		Накладные расходы -		5297,46		1811				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5297,46				1811		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12195,94		4170				
		Сметная стоимость				56289				
24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,11786	165024,85 -	- -	19450 -	- -	700 -	- -	- -
		т								
		Накладные расходы -		5940,89		700				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5940,89				700		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13677,26		1612				
		Сметная стоимость				21762				
25	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	73,08	1326,06 1230,49	17,04 12,47	96909 89924	1245 912	55059 54,8	1,52 0,02	111 1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		753,40		55059				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		681,14				49778			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		72,26				5281			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		166,36		12157					
		Сметная стоимость				164125					
27	22-050102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006 кг	274,05	153,28	-	42006	-	1512	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		Накладные расходы -		5,52		1512					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,52				1512			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,70		3481					
		Сметная стоимость				47000					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**1281382**	**-**	**-**		**-**	

Декоративная колонна №1

РАЗДЕЛ 3. СТОЙКИ, БАЛКИ, ФЕРМЫ

		Стойки СТ-1, (6шт)									
13	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,94704	16771,66	7682,02	15883	7275	6275	9,35	9	
				7569,11	1975,12	7168	1871	60,9	2,03	2	
		т констр									
		Накладные расходы -		6625,46		6275					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		5812,43				5505			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		813,03				770			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1871,77		1773					
		Сметная стоимость				23930					
14	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,94704	2187,15	521,1	2071	494	909	1,34	1	
				1395,42	0,85	1322	1	60,9	-	-	
		т									
		Накладные расходы -		959,68		909					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		850,33				805			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		109,35				104			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		251,75		238					
		Сметная стоимость				3218					
15	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,63024	387497,12	-	244216	-	8792	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

		т								
		Накладные расходы -		13949,90		8792				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13949,90				8792		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32115,76		20241				
		Сметная стоимость				273248				
16	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,3262704	345850,53	-	112841	-	4062	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12450,62		4062				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12450,62				4062		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28664,09		9352				
		Сметная стоимость				126256				
17	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=3	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 3 раза/	27,46416	171,48	2,5	4710	69	966	0,06	2
				51,12	0,51	1404	14	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		35,16		966				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		27,98				769		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,18				197		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,53		454				
		Сметная стоимость				6130				
18	ТССЦ РК 8.04-08-2016 т.ч.раз.21-06 т.8.2	-Доплата за применение марки стали С245	0,94704	4756	-	4504	-	162	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		171,22		162				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		171,22				162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		394,18		373				
		Сметная стоимость				5039				
		Балки								
19	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	-Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	0,41752	29466,1	13495,83	12303	5635	4325	14,3	6
				11576,28	3161,16	4833	1320	60,9	3,24	1
		т констр								
		Накладные расходы -		10358,98		4325				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		8975,10				3747		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1383,88				578		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3186,01		1330				
		Сметная стоимость				17958				
20	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,41752	2187,15	521,1	913	218	401	1,34	1
				1395,42	0,85	583	-	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		959,68		401				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		850,33				355		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		109,35				46		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		251,75		105				
		Сметная стоимость				1419				

21	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,4216952	346298,35	-	146032	-	5257	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12466,74		5257				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12466,74				5257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28701,21		12103				
		Сметная стоимость				163392				
22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=3	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 3 раза/	12,10808	171,48	2,5	2076	30	426	0,06	1
				51,12	0,51	619	6	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		35,16		426				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		27,98				339		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,18				87		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,53		200				
		Сметная стоимость				2702				
23	ТССЦ РК 8.04-08-2016 т.ч.раз.21-06 т.8.2	-Доплата за применение марки стали С245	0,41752	4756	-	1986	-	71	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		171,22		71				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		171,22				71		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		394,18		165				
		Сметная стоимость				2222				
		Ферма /Ф-1/								
24	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	0,41246	37715,35	16370,15	15556	6752	6435	23	9
				18167,47	4408,62	7493	1818	60,9	4,52	2
		т констр								
		Накладные расходы -		15601,55		6435				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		13748,84				5671		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1852,71				764		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4265,35		1759				
		Сметная стоимость				23750				
25	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,41246	2187,15	521,1	902	215	396	1,34	1
				1395,42	0,85	576	-	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		959,68		396				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		850,33				351		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		109,35				45		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		251,75		104				
		Сметная стоимость				1402				
26	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных	0,4165846	346298,35	-	144263	-	5193	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	в ценах II квартала 2017 года	профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т									
		Накладные расходы -			12466,74		5193				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			12466,74				5193		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			28701,21		11956				
		Сметная стоимость					161413				
27	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=3	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 3 раза/ м2	11,96134	171,48 51,12	2,5 0,51	2051 611	30 6	421 54,2	0,06 -	1 -
		Накладные расходы -			35,16		421				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2			27,98				335		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			7,18				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			16,53		198				
		Сметная стоимость					2669				
28	ТССЦ РК 8.04-08-2016 т.ч.раз.21-06 т.8.2	-Доплата за применение марки стали С245 т	0,41246	4756 -	- -	1962 -	- -	71 -	- -	- -
		Накладные расходы -			171,22		71				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			171,22				71		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			394,18		163				
		Сметная стоимость					2195				
29	11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Фахверк. Монтаж т констр	0,19697	43870,43 22436,04	16175,64 2738,96	8641 4419	3186 539	3440 60,9	25,3 2,78	5 1
		Накладные расходы -			17462,85		3440				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9			15331,58				3020		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			2131,27				420		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			4906,66		966				
		Сметная стоимость					13047				
30	21-061001-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава т	1146831,21 0,19697	- -	- -	225891 -	- -	8132 -	- -	- -
		Накладные расходы -			41285,92		8132				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			41285,92				8132		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			95049,37		18722				
		Сметная стоимость					252745				
31	11-150304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Капители цементные на колоннах сборные высотой до 500 мм. Установка деталь	6	11818,63 10770,89	67,84 15,99	70912 64625	407 96	39297 54,8	13 0,02	78 -
		Накладные расходы -			6549,49		39297				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			5911,21				35467		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		638,27				3830		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1469,45		8817				
		Сметная стоимость				119026				
32	ТПРАЙС-ЛИС ТСТР.33	-КЛ 01-5 капитель	6	12500	-	75000	-	2700	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		450,00		2700				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		450,00				2700		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1036,00		6216				
		Сметная стоимость				83916				
33	ТПРАЙС-ЛИС ТСТР.33	-КЛ 01-3 ствол	6	18660,71	-	111964	-	4031	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		671,79		4031				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		671,79				4031		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1546,60		9280				
		Сметная стоимость				125274				
34	ТПРАЙС-ЛИС ТСТР.33	-КЛ 01-4 база	6	2678,57	-	16071	-	579	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		96,43		579				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		96,43				579		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		222,00		1332				
		Сметная стоимость				17982				
		Карниз- К 03								
35	11-150301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 250 мм. Установка	90	475,58	6,19	42802	557	24095	0,57	51
				439,41	2	39547	180	54,8	-	-
		м детале								
		Накладные расходы -		267,72		24095				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		241,89				21770		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		25,83				2325		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59,46		5352				
		Сметная стоимость				72249				
36	ТПРАЙС-ЛИС ТСТР.30	-Карниз К 03 /h-200/	90,9	8258,93	-	750737	-	27027	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		297,32		27027				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		297,32				27027		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		684,50		62221				
		Сметная стоимость				839985				
37	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени использования машин - 1,1	55	470,23	3,26	25862	180	11561	0,43	24
				338,86	1,56	18637	86	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		210,20		11561				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		186,55				10260		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		23,64				1300		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,43		2994				
		Сметная стоимость				40417				
38	11-120101-0711 РСНБ РК 2015	-Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	9,6	4091,01 643,22	20,07 5,58	39274 6175	193 54	5053 56,4	0,8 0,01	8 -
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		526,37		5053				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		365,92				3513		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		160,45				1540		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		369,39		3546				
		Сметная стоимость				47873				
39	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	-Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	22,84	7296,95 2290,06	19,43 8,63	166662 52305	444 197	35807 54,8	2,7 0,01	62 -
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1567,72		35807				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		1259,68				28771		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		308,04				7036		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		709,17		16198				
		Сметная стоимость				218666				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2246086	25683			257
			Тенге			210318	6189			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1308122	-	-		-
	Материалы -		Тенге			168517	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	184563	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			953772	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			151961	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	101224		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	50737		-
	Сметная прибыль -		Тенге			116807	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1576889	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		226
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	184563	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			937965	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6102	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	31944	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			881695	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			53921	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	19454		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	34467		-
	Сметная прибыль -		Тенге			79351	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1071236	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31944	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**2648125**	**-**	**-**		**-**

ПОСТ ОХРАНЫ
НА Пожарная сигнализация

1	13-100701-0105 РСНБ РК 2015	-Прибор ПС на 1 луч		1	5328,21	1,64	5328	2	2364	6	6
			шт		5164,98	-	5165	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -			2364,29		2364				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6			2096,98				2097		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			267,31				267		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		615,40		615				
		Сметная стоимость					8308				
2	23-080303-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2		1	8656,69	-	8657	-	312	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт.								
		Накладные расходы -			311,64		312				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			311,64				312		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		717,47		717				
		Сметная стоимость					9686				
3	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		2	893,91	0,76	1788	2	778	1	2
					848,17	-	1696	-	40,6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Накладные расходы -		388,93		778				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		344,36				689		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		44,58				89		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		102,63		205				
		Сметная стоимость				2771				
4	23-080302-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D	2	2367,58	-	4735	-	170	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		85,23		170				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		85,23				170		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		196,23		392				
		Сметная стоимость				5298				
5	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	6	1788,31	2,02	10730	12	4667	2	12
				1696,34	-	10178	-	40,6	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		777,89		4667				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		688,71				4132		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		89,17				535		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		205,30		1232				
		Сметная стоимость				16629				
6	23-080302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М	6	1821,88	-	10931	-	394	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		65,59		394				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		65,59				394		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,00		906				
		Сметная стоимость				12231				
7	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	-Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	1	900,81	-	901	-	389	1	1
				848,17	-	848	-	40,6	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		389,18		389				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		344,36				344		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		44,83				45		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,20		103				
		Сметная стоимость				1393				
8	23-080302-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М шт.	1	1184,3	-	1184	-	43	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		42,63		43				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		42,63				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,15		98				
		Сметная стоимость				1325				
9	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	20	497,7	52,46	9954	1049	2688	0,33	7
				264,01	12,98	5280	260	40,6	0,02	-
		Накладные расходы -		134,42		2688				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		112,46				2249		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21,97				439		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,57		1011				
		Сметная стоимость				13654				
10	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 км	0,02	13671,88	-	273	-	10	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		492,19		10				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		492,19				10		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1133,13		23				
		Сметная стоимость				306				
11	23-060513-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2 км	0,015	140118,62	-	2102	-	76	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5044,27		76				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5044,27				76		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11613,03		174				
		Сметная стоимость				2352				
12	Прайс-лист	-Резистор 6,2, МЛТ-0,5	2	13,39	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.10									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,48		1				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,48				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,11		2				
		Сметная стоимость				30				
13	13-100408-0505 РСНБ РК 2015	-Звонок. Монтаж оборудования	1	820,77	-	821	-	366	1	1
		шт.		800,02	-	800	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		366,05		366				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		324,81				325		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		41,24				41		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,95		95				
		Сметная стоимость				1282				
14	23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	1	879,48	-	879	-	32	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		31,66		32				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31,66				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		72,89		73				
		Сметная стоимость				984				
15	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	308,6	12,06	4629	181	1394	0,22	3
				182,28	2,18	2734	33	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		92,90		1394				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		78,95				1184		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13,95				209		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,12		482				
		Сметная стоимость				6504				
16	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	15	69,15	1,12	1037	17	371	0,06	1
				49,71	0,4	746	6	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		24,71		371				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		21,45				322		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,26				49		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,51		113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				1520				
17	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм м	15	22,48 -	- -	337 -	- -	12 -	- -	- -
		Накладные расходы -		0,81		12				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,81				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,86		28				
		Сметная стоимость				377				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге ----			64314 ---	1262 ---			33 ---
			Тенге			27448	298			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			27	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			2	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			30	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			63950	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6478	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	27746	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28762	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14053	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	11342		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	2711		-
	Сметная прибыль -		Тенге			6240	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			84243	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	27746	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			337	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			337	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			28	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			377	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**			**84650**	**-**	**-**		**-**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	27746	-		-

Пост полиции

РАЗДЕЛ 1. КАРКАС И КРОВЛЯ

1	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,2701	16771,66 7569,11	7682,02 1975,12	4530 2044	2075 533	1790 60,9	9,35 2,03	3 1
		т констр								
		Накладные расходы -		6625,46		1790				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		5812,43				1570		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		813,03				220		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1871,77		506				
		Сметная стоимость				6825				
2	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,2701	2187,15 1395,42	521,1 0,85	591 377	141 -	259 60,9	1,34 -	- -
		т								
		Накладные расходы -		959,68		259				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		850,33				230		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		109,35				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		251,75		68				
		Сметная стоимость				918				
3	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,42572	21763,57 10869,55	7983,97 1778,5	9265 4627	3399 757	3731 60,9	14,1 1,6	6 1
		т констр								
		Накладные расходы -		8763,45		3731				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		7702,66				3279		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1060,78				452		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2442,16		1040				
		Сметная стоимость				14035				
4	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,42572	9579,18 5889,5	1961,84 2,54	4078 2507	835 1	1729 60,9	5,25 -	2 -
		т								
		Накладные расходы -		4062,28		1729				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		3588,26				1528		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		474,03				202		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1091,32		465				
		Сметная стоимость				6272				
5	21-050206-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	53,25	2980,4 -	- -	158706 -	- -	5713 -	- -	- -
		м								
		Накладные расходы -		107,29		5713				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		107,29				5713		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		247,02		13154				

	Сметная стоимость				177573					
6	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,04221	59314,5	14083,01	2504	594	1345	56,5	2
				43555,29	3548,7	1838	150	60,9	3,61	-
		т констр								
		Накладные расходы -		31854,36		1345				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		28686,33				1211		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3168,03				134		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7293,51		308				
		Сметная стоимость				4156				
7	21-050206-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	6,3	1612	-	10156	-	366	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		58,03		366				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		58,03				366		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		133,60		842				
		Сметная стоимость				11363				
8	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,04221	9579,18	1961,84	404	83	171	5,25	-
				5889,5	2,54	249	-	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4062,28		171				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		3588,26				151		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		474,03				20		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1091,32		46				
		Сметная стоимость				622				
9	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	5	515,16	14,37	2576	72	1414	0,57	3
				447,31	4,8	2237	24	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		282,72		1414				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		254,99				1275		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27,73				139		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,83		319				
		Сметная стоимость				4309				
10	21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	5,75	1881,33	-	10818	-	389	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		67,73		389				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		67,73				389		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,92		897				
		Сметная стоимость				12104				

11	11-100114-0505 РСНБ РК 2015	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	4,41	1805,73 219,7	38,9 15,3	7963 969	172 67	929 59,8	0,29 0,02	1 -
		м2 покры								
		Накладные расходы -		210,60		929				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		140,53				620		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		70,07				309		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		161,31		711				
		Сметная стоимость				9603				
12	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	4,41	209,33 22,36	1,73 0,74	923 99	8 3	96 59,8	0,03 -	- -
		м2 обраб								
		Накладные расходы -		21,84		96				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		13,81				61		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,03				35		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,49		82				
		Сметная стоимость				1101				
13	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	4,41	595,86 337,98	34,26 7,62	2628 1490	151 34	985 56,4	0,4 0,01	2 -
		м2 утепл								
		Накладные расходы -		223,39		985				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		194,92				860		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		28,47				126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,54		289				
		Сметная стоимость				3902				
14	21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	0,227115	27020,35 -	- -	6137 -	- -	221 -	- -	- -
		м3								
		Накладные расходы -		972,73		221				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		972,73				221		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2239,45		509				
		Сметная стоимость				6867				
15	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	8,82	274,6 53,5	8,19 1,93	2422 472	72 17	373 56,4	0,07 -	1 -
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		42,27		373				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		31,26				276		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11,01				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,35		224				
		Сметная стоимость				3018				
16	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	3,25	2507,23 730,22	8,5 2,29	8149 2373	28 7	1684 56,4	0,97 -	3 -

			м2 покры							
		Накладные расходы -			518,27	1684				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			413,13		1343			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			105,13		342			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			242,04	787				
		Сметная стоимость				10620				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			231849	7629			23
			----			---	---			---
			Тенге			19283	1595			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210477	-	-		-
	Материалы -		Тенге			16519	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7792	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185816	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12170	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	4434		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	7736		-
	Сметная прибыль -		Тенге			17812	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240459	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7792	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21372	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2602	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13085	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9025	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	7969		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1056		-
	Сметная прибыль -		Тенге			2432	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32829	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13085	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			273288	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20877	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПАРАПЕТ								
17	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,134 т констр	21763,57	7983,97	2916	1070	1174	14,1	2
				10869,55	1778,5	1457	238	60,9	1,6	-
		Накладные расходы -		8763,45		1174				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		7702,66				1032		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1060,78				142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2442,16		327				
		Сметная стоимость				4418				
18	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,134 т	9579,18	1961,84	1284	263	544	5,25	1
				5889,5	2,54	789	-	60,9	-	-
		Накладные расходы -		4062,28		544				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		3588,26				481		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		474,03				64		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1091,32		146				

		Сметная стоимость				1975					
19	21-050206-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	20	1612	-	32240	-	1161	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		58,03		1161				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		58,03				1161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		133,60		2672				
		Сметная стоимость				36073				
20	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,00186	59314,5	14083,01	110	26	59	56,5	-
				43555,29	3548,7	81	7	60,9	3,61	-
		т констр								
		Накладные расходы -		31854,36		59				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		28686,33				53		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3168,03				6		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7293,51		14				
		Сметная стоимость				183				
21	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00186	173312,06	-	322	-	12	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6239,23		12				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6239,23				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14364,10		27				
		Сметная стоимость				360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	19,36	764,57	8,5	14802	165	8819	0,97	19
				730,22	2,29	14137	44	56,4	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		455,53		8819				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		413,13				7998		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		42,40				821		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,61		1890				
		Сметная стоимость				25511				
23	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,09672	200004,27	-	19344	-	696	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7200,15		696				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7200,15				696		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16576,35		1603				
		Сметная стоимость				21644				
24	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,02198	417071,51	5894,56	9167	130	885	42,7	1
				38407,37	873,62	844	19	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		40286,23		885				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24393,49				536		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15892,74				349		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36588,62		804				
		Сметная стоимость				10857				
25	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	25,34281	614,78	0,68	15580	17	7819	0,65	16
				504,13	0,33	12776	8	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		308,53		7819				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		276,44				7006		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		32,08				813		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,86		1872				
		Сметная стоимость				25271				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			95767	1670			39
			----			---	---			---
			Тенге			30084	317			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91456	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11481	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27829	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51907	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19392	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	15540		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3852		-
		Сметная прибыль -	Тенге			8868	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27829	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4310	-	-		-
		Материалы -	Тенге			625	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2572	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1778	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1566		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	212		-
		Сметная прибыль -	Тенге			487	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2572	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			126292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30401	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ								
26	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	15,36	4666,32 4353,22	309,28 151,91	71675 66865	4751 2333	46239 60,9	4,98 0,2	76 3
		м2								
		Накладные расходы -		3010,38		46239				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		2743,62				42142		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		266,76				4097		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		614,14		9433				
		Сметная стоимость				127348				
27	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	10,8	12442,67 -	- -	134381 -	- -	4838 -	- -	- -
		м2								
		Накладные расходы -		447,94		4838				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		447,94				4838		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1031,25		11137				
		Сметная стоимость				150356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	4,56	20965,79 - -	- - -	95604 - -	- - -	3442 - -	- - -	- - -
		м2								
		Накладные расходы -		754,77		3442				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		754,77				3442		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1737,64		7924				
		Сметная стоимость				106969				
29	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	2,16	2701,29 651	118,15 54,39	5835 1406	255 117	1154 59,8	0,83 0,07	2 -
		м2 проем								
		Накладные расходы -		534,26		1154				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		421,83				911		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		112,43				243		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		258,84		559				
		Сметная стоимость				7548				
30	21-090202-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	2,16	37314,35 - -	- - -	80599 - -	- - -	2902 - -	- - -	- - -
		м2								
		Накладные расходы -		1343,32		2902				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1343,32				2902		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3092,61		6680				
		Сметная стоимость				90181				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			388093	5006			78

			Тенге			68272	2451			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316419	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4173	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1524	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			310584	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12335	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	911		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	11424		-
	Сметная прибыль -		Тенге			26300	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			355054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1524	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			71675	-	-		-
		Материалы -	Тенге			59	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69199	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46239	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	42142		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	4097		-
		Сметная прибыль -	Тенге			9433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			127347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69199	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			482401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70722	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
31	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5прим.	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,05668 т констр	51830,42	16209,68	2938	919	1323	35,9	2
				29062,13	4975,27	1647	282	60,9	4,41	-
		Накладные расходы -		23340,91		1323				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		20728,77				1175		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2612,13				148		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6013,71		341				
		Сметная стоимость				4602				
32	21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,05668 т	200004,27	-	11336	-	408	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7200,15		408				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7200,15				408		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16576,35		940				
		Сметная стоимость				12684				
33	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	4,41 м2 изоли	1037,56	61,81	4576	273	1336	0,42	2
				412,92	7,93	1821	35	60,9	0,01	-
		Накладные расходы -		302,88		1336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		256,30				1130		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		46,58				205		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,23		473				
		Сметная стоимость				6385				
34	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	4,41	679,16 249,14	30,29 4,53	2995 1099	134 20	814 60,9	0,25 0,01	1 -
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		184,49		814				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		154,48				681		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30,01				132		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,09		305				
		Сметная стоимость				4113				
35	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	4,41	223,88 203,79	20,08 9,66	987 899	89 43	629 60,9	0,26 0,01	1 -
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		142,73		629				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		129,99				573		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12,74				56		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,33		129				
		Сметная стоимость				1746				
36	21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	0,227115	27020,35 -	- -	6137 -	- -	221 -	- -	- -
		м3								
		Накладные расходы -		972,73		221				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		972,73				221		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2239,45		509				
		Сметная стоимость				6867				
37	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	3,61	4141,99 451,5	32,21 15,04	14953 1630	116 54	1601 60,9	0,6 0,02	2 -
		м2 покры								
		Накладные расходы -		443,46		1601				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		284,12				1026		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		159,34				575		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		366,84		1324				
		Сметная стоимость				17878				
38	11-110101-	-Плинтуса деревянные.	3,8627	275,51	1,43	1064	6	180	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3901 РСНБ РК 2015	Устройство м плинту		57,47	0,68	222	3	60,9	-	-
		Накладные расходы -		46,61		180				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		35,41				137		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11,19				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,77		100				
		Сметная стоимость				1344				
39	11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву м2 окраш	3,61	288,21	0,86	1040	3	383	0,22	1
				168,05	0,41	607	1	54,8	-	-
		Накладные расходы -		106,02		383				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		92,32				333		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13,70				49		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,54		114				
		Сметная стоимость				1537				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			46026	1538			9
			Тенге			7924	438			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43088	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18719	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6433	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17473	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5571	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	3881		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1690		-
	Сметная прибыль -		Тенге			3893	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52552	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6433	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2938	-	-		-
	Материалы -		Тенге			372	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1929	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1323	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	1175		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	148		-
	Сметная прибыль -		Тенге			341	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4602	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1929	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			57154	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8362	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			761735	15844			150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			125562	4801			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			661440	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50892	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43578	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			565780	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49469	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	24766		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	24703		-
		Сметная прибыль -	Тенге			56873	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			767782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43578	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			100295	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3657	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	86785	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58365	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	52852		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	5513		-
		Сметная прибыль -	Тенге			12693	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			171353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86785	-		-

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**939135**				

-

РАЗДЕЛ 3. СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

32	11-330303-	-Фундаменты монолитные	13,53	16568,97	26,35	224178	356	17686	1,48	20
	0501 РСНБ	бетонные заглубленные на		---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	РК 2015	одной отметке с опорой.		1111,85	-	15043	-	61,7	-	-
	Изм. и	Устройство								
	доп. вып.									
	1	м3								
		Накладные расходы -		1307,19		17686				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		686,01				9282		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		621,18				8405		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1430,09		19349				
		Сметная стоимость				261213				
33	11-090301-	-Колонны одноэтажных и	7,0233	16771,66	7682,02	117792	53953	46533	9,35	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0201 РСНБ РК 2015	многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		7569,11	1975,12	53160	13872	60,9	2,03	14
		т констр								
		Накладные расходы -		6625,46		46533				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		5812,43				40822		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		813,03				5710		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1871,77		13146				
		Сметная стоимость				177471				
35	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	7,0233	2187,15	521,1	15361	3660	6740	1,34	9
				1395,42	0,85	9800	6	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		959,68		6740				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		850,33				5972		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		109,35				768		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		251,75		1768				
		Сметная стоимость				23869				
36	13-080206-1707 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	159,9	310,68	53,05	49678	8482	14663	0,2	32
				165,71	15,89	26496	2540	42,8	0,02	3
		м								
		Накладные расходы -		91,70		14663				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		77,72				12428		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13,98				2236		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,19		5147				
		Сметная стоимость				69489				
40	13-080103-1001 РСНБ РК 2015	-Предохранитель. Монтаж оборудования	92	1399,68	135,25	128771	12443	41163	1	369
				848,17	47,23	78032	4345	42,8	0,05	18
		шт.								
		Накладные расходы -		447,42		41163				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		383,23				32257		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		64,18				5905		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,77		13595				
		Сметная стоимость				183528				
42	13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	369	3468,83	1110,9	1279999	409924	525509	2,48	915
				2167,87	762,32	799943	281295	42,8	1	370
		шт.								
		Накладные расходы -		1424,14		525509				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1254,12			462770			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		170,03			62740			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		391,44		144441				
		Сметная стоимость				1949949				
45	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	123	773,18	5,9	95101	726	44396	1	123
				751,25	-	92404	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		360,94		44396				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		321,54			39549			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		39,41			4847			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,73		11160				
		Сметная стоимость				150657				
46	23-061707-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	123	101,03	-	12427	-	447	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		3,64		447				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,64			447			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,37		1030				
		Сметная стоимость				13904				
47	11-330303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	7,0233	8288,2	5526,82	58210	38817	15556	2,14	15
				1815,08	1183,15	12748	8310	61,7	1,04	7
		т								
		Накладные расходы -		2214,88		15556				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		1849,91			12992			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		364,97			2563			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		840,25		5901				
		Сметная стоимость				79667				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2909748	-	-		-

РАЗДЕЛ 1. ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД

10	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм/ГИЛЬЗЫ/. Укладка	0,0016	392905,99	144451,61	629	231	328	306	-
				247716,18	48571,56	396	78	62,1	63,4	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		204763,11		328				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		183994,69			294			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		20768,42			33			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47813,53		77				

		Сметная стоимость				1033					
12	11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм /ГИЛЬЗЫ/. Укладка	0,0004 км трубо	514246,95 334335,89	179911,06 60516,7	206 134	72 24	109 62,1	413 79,02	-	
		Накладные расходы -		272543,67		109					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		245203,46				98			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27340,21				11			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62943,25		25					
		Сметная стоимость				340					
13	23-010501-1323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,4 м	13365,24 -	- -	5346 -	- -	192 -	- -	-	
		Накладные расходы -		481,15		192					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		481,15				192			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1107,71		443					
		Сметная стоимость				5982					
14	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	2 задвижка	1080,43 866,2	53,67 25,45	2161 1732	107 51	1225 62,1	1,07 0,03	2 -	
		Накладные расходы -		612,54		1225					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		553,71				1107			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		58,83				118			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135,44		271					
		Сметная стоимость				3657					
16	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0142 т фасонн	615369,94 305429,73	292194,45 91825,93	8738 4337	4149 1304	3944 62,1	312,7 94,3	4 1	
		Накладные расходы -		277730,13		3944					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		246695,76				3503			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31034,37				441			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71448,01		1015					
		Сметная стоимость				13696					
17	23-020101-0609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	11 шт.	1104,47 -	- -	12149 -	- -	437 -	- -	-	
		Накладные расходы -		39,76		437					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		39,76				437			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,54		1007					

		Сметная стоимость				13593				
18	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	2013,86	-	2014	-	72	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		72,50		72				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		72,50				72		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		166,91		167				
		Сметная стоимость				2253				
19	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /крест стальной/	0,01107	939392,32	292194,45	10399	3235	3204	312,7	3
				305429,73	91825,93	3381	1017	62,1	94,3	1
		т фасонн								
		Накладные расходы -		289394,94		3204				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		246695,76				2731		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		42699,17				473		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98302,98		1088				
		Сметная стоимость				14691				
22	13-110201-0106 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях	1	3642,86	-	3643	-	1773	4,12	4
				3601,46	-	3601	-	44	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1772,83		1773				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		1584,64				1585		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		188,19				188		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		433,26		433				
		Сметная стоимость				5849				
24	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	1	48370,93	204,01	48371	204	3148	2,72	3
				2227,11	20,45	2227	20	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		3147,75		3148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1357,53				1358		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1790,22				1790		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4121,49		4121				
		Сметная стоимость				55640				
25	11-160901-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	1	3151,1	102,52	3151	103	757	1,22	1
				1010,81	16,96	1011	17	60,4	0,02	-
		счетчик								
		Накладные расходы -		756,56		757				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		620,77				621		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		135,79				136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		312,61		313				
		Сметная стоимость				4220				
27	11-220901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	1	1080,43	53,67	1080	54	613	1,07	1
				866,2	25,45	866	25	62,1	0,03	-
		задвижка								
		Накладные расходы -		612,54		613				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		553,71				554		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		58,83				59		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135,44		135				
		Сметная стоимость				1828				
29	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб /тр.диам.108х4,0/	1	5488,14	2449,68	5488	2450	1945	2,01	2
				1885,6	829,97	1886	830	62,1	0,88	1
		врезка								
		Накладные расходы -		1944,65		1945				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1686,37				1686		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		258,28				258		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		594,62		595				
		Сметная стоимость				8027				
30	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0009	615369,94	292194,45	554	263	250	312,7	-
				305429,73	91825,93	275	83	62,1	94,3	-
		т фасонн								
		Накладные расходы -		277730,13		250				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		246695,76				222		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31034,37				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71448,01		64				
		Сметная стоимость				868				
31	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	578,9	-	579	-	21	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			шт.								
		Накладные расходы -			20,84		21				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			20,84			21			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			47,98		48				
		Сметная стоимость					648				
32	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	4,565	41104,6	-	187643	-	120383	51,5	235	
				38689,38	-	176617	-	62,1	-	-	
			км трубо								
		Накладные расходы -			26370,81		120383				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1			24026,10			109679			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			2344,71			10704			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			5398,03		24642				
		Сметная стоимость					332668				
33	11-220601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0037	749313,4	16150,76	2772	60	334	117	-	
				98123,22	282,03	363	1	62,1	0,27	-	
			км трубо								
		Накладные расходы -			90284,89		334				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1			61109,66			226			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			29175,23			108			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			67167,86		249				
		Сметная стоимость					3355				
34	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные УПОР. Устройство	0,36	19352,44	703,65	6967	253	947	4,9	2	
				3681,13	169,23	1325	61	48,5	0,2	-	
			м3								
		Накладные расходы -			2631,34		947				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5			1867,42			672			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			763,92			275			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1758,70		633				
		Сметная стоимость					8547				
37	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	7	851,58	520,37	5961	3643	2472	0,41	3	
				331,21	170,1	2318	1191	62,1	0,23	2	
			шт.								
		Накладные расходы -			353,18		2472				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1			311,32			2179			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			41,86			293			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			96,38		675				
		Сметная стоимость					9108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	714	17,32	-	12366	-	445	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,62		445				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,62				445		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,44		1025				
		Сметная стоимость				13836				
39	23-020302-2603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	671,2	-	2685	-	97	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		24,16		97				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		24,16				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,63		223				
		Сметная стоимость				3004				
40	23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	3	1100,92	-	3303	-	119	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		39,63		119				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		39,63				119		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,24		274				
		Сметная стоимость				3696				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1	Тенге				506538			-	

РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ

1	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство толщиной 5см м2 покры	4716,343	871,48	2	4110210	17768	497379	0,14	1720
				117,94	0,65	556245	5775	60,3	-	8
		Накладные расходы -		105,46		497379				

	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		71,51				337266			
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		33,95				160120			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,16		368607					
	Сметная стоимость				**4976197**					
2	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	4716,343	555,84	-	2621524	-	318314	0,09	1108
				76,01	-	358489	-	60,3	-	-
		м2 покры								
	Накладные расходы -			67,49		318314				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3			45,83				216150		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			21,66				102156		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			49,87		235187				
	Сметная стоимость					3175025				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1		Тенге			8151222				

РАЗДЕЛ 1. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	95,48	22,1	22,1	2110	2110	536	-	-
				-	7,87	-	752	59,1	0,01	1
		м3 грунт								
	Накладные расходы -			5,62		536				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1			4,65				444		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			0,96				92		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2,22		212				
	Сметная стоимость					2858				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1		Тенге			2858				

Итого по смете	**26872427,7**
Временные здания и сооружения 1,04%	**279473**
Итого	**27151901**
Доп затраты при производстве) работ в зимнее время 0,7%	**190063**
Итого	**27341964**
НДС 12%	**3281036**
Всего к оплате	**30623000**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЗИС-К"
Директор:АтамбаевПархатКарибаевич

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Даут инжиниринг"
инженер эксперт: К Калмуратов