Счет-фактура № 121 от 05.12.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Темир-Арка (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения: РНН: 302000064291, БИН: 990740004428, Адрес: г.Караганда, ул.Коммунальная, 8, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 30001 № 0006336 от 01.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ3494804KZT22030704 в АО "Евразийский банк", , БИК EURIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, ул. Ермекова 26/2
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Казгидромаш" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 302000288168, БИН: 080740001225, г.Караганда, ул. Ермекова 26/2 (10а)

ИИК получателя: KZ94319G010000322215 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы		1	13 950 526,79	13 950 526,79	12%	1 674 063,21	15 624 590,00		
Всего по счету:					**13 950 526,79**		**1 674 063,21**	**15 624 590,00**		

Руководитель организации Абылкаиров М. Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кабылбаева Н. К.
(Ф.И.О., подпись)

МП
"Темір Арка"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Динасилова А.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

ЧИК: ТОО "Казгидромаш"

ДРЯДЧИК: ТОО "Темир - Арка"

Объект: "Производственный комплекс.Цех ПУ покрытий.Строительно-монтажные работы"

Договор № 22 от 05.09.2011г.

АКТ № 2
выполненных работ от 05.12.2012г
за декабрь месяц 2012г.

п/п	Статьи	Сумма,тенге
1	Общая стоимость выполняемых работ по договору	75 791 223
2	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	
3	Сумма аванса,перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Виды выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ:	15 624 590
7	Сумма выполненных работ за декабрь 2012г.	15 624 590
8	Удержание аванса	
9	Удержание резерва	
10	Сумма , требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	15 624 590

Заказчик:
ТОО "Казгидромаш"

РНН 302000288168
БИН 080740001225
ИИК KZ94319G010000322215
КФ АО "БТАБанк"
БИК ABKZKZKX

Директор

Сидельников В.С.

Подрядчик:
ТОО "Темир-Арка"
Адрес: г.Караганда, ул.Коммунальная, 8
РНН 302000064291
БИН 990740004428
ИИК KZ1694804KZT22030349
АО "Евразийский банк"
БИК EURIKZKA

Генеральный директор

Абылкаиров М.Т.

Заказчик: ТОО "Казгидромаш"

Подрядчик: ТОО "Темир-Арка"

Объект: SVK Group. Строительство АБК, расположенного по адресу: г.Караганда, район Казыбек би, учетный квартал,132, участок,5. Строительная часть.

Акт
выполненных работ за декабрь месяц 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление и вентиляция								
1	Е0109-62-8	Изготовление конструкций для крепления трубопроводов в построечных условиях и на производственных базах	1,453186	25987,18	4444,95	37764	6459	26808	110,00	160
		т		19800,00	697,37	28773	1013	90	2,55	4
2	ССчет-фактура	Сталь угловая 45х45	0,015	162069,18	--	2431	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
3	ССчет-фактура	Сталь угловая 45х45	0,356378	50339,99	--	17940	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
4	ССчет-фактура	Сталь угловая 45х45	0,092	49800,32	--	4582	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
5	ССчет-фактура	Уголок 45х45х4	0,076	49932,01	--	3795	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
6	ССчет-фактура	Труба профильная 60х40х2,0	1,001	60123,29	--	60183	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	49,2	59,48	3,96	2926	195	3381	0,30	15
		м		52,20	1,49	2568	73	128	0,01	--
8	ССчет-фактура	Труба 25	0,123	55267,58	--	6798	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	29,2	77,31	7,95	2257	232	2558	0,37	11
		м		65,48	2,97	1912	87	128	0,01	--
10	ССчет-фактура	Труба 50	0,146	59169,64	--	8639	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	29,84127	139,76	15,99	4171	477	4663	0,66	20
		м		116,10	5,99	3465	179	128	0,03	1
12	ССчет-фактура	Труба 65	0,188	58448,52	--	10988	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	30	160,75	20,80	4823	624	5310	0,73	22
		м		130,50	7,79	3915	234	128	0,04	1
14	ССчет-фактура	Труба 80	30	465,61	--	13968	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм	79,902913	160,75	20,80	12844	1662	14144	0,73	58
		м		130,50	7,79	10427	622	128	0,04	3
16	ССчет-фактура	Труба 108	0,823	60313,61	--	49638	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 245 мм	1,225166	775,56	70,85	950	87	592	1,98	2
		м		351,00	26,53	430	33	128	0,13	--
18	ССчет-фактура	Труба 245	0,037	103831,27	--	3842	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
19	ССчет-фактура	Отвод стальной диам.108	15	751,54	--	11273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ССчет-фактура	Отвод стальной диам.89	6	304,57	--	1827	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	ССчет-фактура	Отвод стальной диам.76	16	247,22	--	3955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	ССчет-фактура	Сгон 20	13	283,27	--	3683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
24	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	62	473,47	39,24	29355	2433	21427	1,47	91
		1шт		254,25	15,75	15764	976	128	0,07	4
25	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	36	891,93	90,13	32110	3245	22188	2,60	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		447,75	33,75	16119	1215	128	0,18	
26	ССчет-фактура	Фланец диам.32	4	233,37	--	933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	ССчет-фактура	Фланец диам.50	4	454,88	--	1820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	ССчет-фактура	Фланец диам.80	2	672,43	--	1345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	ССчет-фактура	Фланец диам.100	4	889,98	--	3560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	ССчет-фактура	Фланец диам.100	20	1015,71	--	20314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ССчет-фактура	Клапан обратный диам.100	1	4449,91	--	4450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	ССчет-фактура	Вентиль шаровый диам.100	4	10679,79	--	42719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ССчет-фактура	Вентиль шаровый диам.65	1	6302,26	--	6302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	ССчет-фактура	Вентиль шаровый диам.80	1	7831,85	--	7832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ССчет-фактура	Кран шаровый диам.50	2	1882,81	--	3766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	ССчет-фактура	Кран шаровый диам.40	52	931,62	--	48444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	ССчет-фактура	Кран шаровый диам.25	2	305,36	--	611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	ССчет-фактура	Кран шаровый диам.100	2	10877,57	--	21755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ССчет-фактура	Затвор дисковый поворотный диам.100	1	36489,30	--	36489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	8845,27	1484,39	8845	1484	9006	37,50	38
		котел		6480,00	555,75	6480	556	128	2,72	3
41	ССчет-фактура	Котел отопительный КО-400	1	14350,87	--	14351	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	447,46	144,83	447	145	429	1,63	5
		1фильтр		281,25	54,00	281	54	138	0,16	--
43	ССчет-фактура	Фильтр фланцевый диам.100	1	8437,04	--	8437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0115-76-1	Облицовка газохода асбокартоном	14,857143	111,72	8,48	1660	126	1679	0,62	9
		м2		102,60	5,03	1524	75	105	0,03	--
45	ССчет-фактура	Асбокартон 2850-95 5,0 мм	15,6	116,69	--	1820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	ССчет-фактура	Асбошнур	14,7	688,25	--	10117	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0115-165-10	Улучшенная окраска поверхностей газохода термостойкой краской	20	54,70	1,61	1094	32	1104	0,31	6
		м2		51,98	0,61	1040	12	105	--	--
48	ССчет-фактура	Эмаль термостойкая	4	533,99	--	2136	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов из армированных труб диам. 20 мм	133,481646	318,09	12,19	42459	1627	50756	1,64	219
		м		292,50	4,57	39043	610	128	0,02	3
50	ССчет-фактура	Труба армированная 20х3	120	75,91	--	9109	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из армированных труб диам. 25 мм	561,89451	249,83	7,90	140378	4439	168802	1,29	725
		м		231,75	2,95	130219	1658	128	0,01	8
52	ССчет-фактура	Труба армированная 25х3,25	522	167,70	--	87538	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
53	ССчет-фактура	Клипс диам.25	280	7,19	--	2014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов из армированных труб диам. 40 мм	256,136606	274,41	6,65	70286	1703	83439	1,40	359
		м		252,00	2,50	64546	640	128	0,01	3
55	ССчет-фактура	Труба армированная 40х5	240	364,01	--	87362	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
56	ССчет-фактура	Хомут диам.40	100	71,99	--	7199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов из армированных труб диам. 50 мм	158,562368	239,92	9,63	38042	1527	44525	1,22	193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		215,78	3,60	34215	571	118	[illegible]	[illegible]
58	ССчет-фактура	Труба армированная 50х5,5	150	571,96	--	85794	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
59	ССчет-фактура	Хомут диам.50	100	80,30	--	8030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов из армированных труб диам. 63 мм	274,841438	239,92	9,63	65940	2647	77177	1,22	335
		м		215,78	3,60	59305	989	128	0,02	5
61	ССчет-фактура	Труба армированная 63х7	260	938,36	--	243974	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
62	ССчет-фактура	Хомут диам.63	150	109,57	--	16435	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	ССчет-фактура	Шпилька для хомута	350	7,91	--	2769	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	ССчет-фактура	Кран шаровый "Венус" диам.15	2	197,77	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	ССчет-фактура	Кран шаровый диам.15	50	316,44	--	15822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	ССчет-фактура	Кран шаровый диам.20	116	267,79	--	31063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	ССчет-фактура	Муфта соединительная диам.25	160	346,84	--	55494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	ССчет-фактура	Муфта соединительная диам.40	50	34,81	--	1740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	ССчет-фактура	Муфта соединительная диам.50	40	56,96	--	2278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	ССчет-фактура	Муфта соединительная диам.63	50	88,60	--	4430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	ССчет-фактура	Муфта разъемная диам.25х3/4нар.	20	267,61	--	5352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	ССчет-фактура	Муфта разъемная диам.40х1 1/4вн.	50	731,76	--	36588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	ССчет-фактура	Муфта пер.20х1/2	16	218,32	--	3493	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	ССчет-фактура	Отвод 21	32	237,08	--	7587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	ССчет-фактура	Отвод 25/90	300	14,78	--	4434	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	ССчет-фактура	Отвод 40/90	200	49,05	--	9810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	ССчет-фактура	Отвод 50/90	100	89,00	--	8900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	ССчет-фактура	Отвод 57	30	156,24	--	4687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	ССчет-фактура	Отвод 63/90	100	179,97	--	17997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	ССчет-фактура	Полуотвод 40/45	20	41,53	--	831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	ССчет-фактура	Полуотвод 50/45	90	28,86	--	2597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	ССчет-фактура	Полуотвод 63/45	20	130,53	--	2611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	ССчет-фактура	Редуктор 50x40	68	30,07	--	2045	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	ССчет-фактура	Редуктор 63x50	10	97,30	--	973	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	ССчет-фактура	Тройник 40	20	59,73	--	1195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	ССчет-фактура	Редуктор-тройник 40x20x40	140	30,35	--	4249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	ССчет-фактура	Редуктор-тройник 50x20x50	10	82,27	--	823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	ССчет-фактура	Редуктор-тройник 50x40x50	20	101,26	--	2025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	ССчет-фактура	Редуктор-тройник 63x20x63	20	139,99	--	2800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	ССчет-фактура	Редуктор-тройник 63x25x63	6	145,56	--	873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	ССчет-фактура	Редуктор-тройник 63x32x63	5	142,79	--	714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	ССчет-фактура	Редуктор-тройник 63x40x63	25	163,69	--	4092	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	ССчет-фактура	Резьба бочата, д15	32	49,69	--	1590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	ССчет-фактура	Техпластина	55,6	211,62	--	11766	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0118-6-2	Установка радиаторов алиминиевых	29,2	140,69	18,61	4108	543	3902	0,59	17
		1кВт		97,43	6,98	2845	204	128	0,03	1
96	ССчет-фактура	Радиатор алюминиевый	200	605,19	--	121038	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
97	ССчет-фактура	Комплект для радиатора	20	31,68	--	634	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
98	ССчет-фактура	Адаптор	40	147,87	--	5915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0118-22-5	Установка кранов	23	28,13	--	647	--	662	0,12	3
		комплект		22,50	--	518	--	128	--	--
100	ССчет-фактура	Кран "Маевского"	23	111,68	--	2569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Ц0108-360-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006прим.	Терморегулятор	1	246,37	18,28	246	18	176	0,94	1
		шт		182,36	3,20	182	3	95	0,02	--
102	ССчет-фактура	Терморегулятор	1	7119,86	--	7120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0126-31-1	Утепление газахода мнватой	3,294118	2139,46	330,46	7048	1089	6367	10,58	35
		м3		1809,00	123,75	5959	408	100	0,60	2
104	ССчет-фактура	Теплоизоляция Урса лайт	3,36	1760,19	--	5914	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	ССчет-фактура	Лента алюминиевая клейкая	3	632,88	--	1899	--	--	--	--
		рул		--	--	--	--	--	--	--
106	ССчет-фактура	Лента монтажная	20	150,31	--	3006	--	--	--	--
		рул		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /газоходов,расширительных баков/ в построечных условиях и на производственных базах	3,00282	49326,74	16388,64	148119	49212	87724	161,00	483
		т		28980,00	3479,80	87022	10449	90	13,02	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	ССчет-фактура	Сталь листовая г/к 5 мм	2,649	49857,42	--	132072	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
109	ССчет-фактура	Сталь листовая г/к 3 мм	0,546	48710,61	--	26596	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0109-53-2	Монтаж конструкций газоходов и баков расширительных из стали	3,195	9850,48	1162,95	31472	3716	21467	46,60	149
		т		7357,50	108,00	23507	345	90	0,53	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2235925	83801			3049
			Тенге			540568	21038			89
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7366				
		Материалы -	Тенге			46				
		Всего заработная плата -	Тенге				186			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7120				
		Накладные расходы -	Тенге			176				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			453				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				212			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			205128				
		Материалы -	Тенге			32				
		Всего заработная плата -	Тенге				9018			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			195327				
		Накладные расходы -	Тенге			9150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1373			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			227135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10390			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			217356				
		Материалы -	Тенге			18667				
		Всего заработная плата -	Тенге				151110			
		Накладные расходы -	Тенге			135999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20400			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21201				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			374556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							905
		Сметная заработная плата -	Тенге				171510			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1806075				
		Материалы -	Тенге			45828				
		Всего заработная плата -	Тенге				401293			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1344538				
		Накладные расходы -	Тенге			513655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77048			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139184				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2458913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1101
		Сметная заработная плата -	Тенге				478341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3068600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1467
		Сметная заработная плата -	Тенге				660453			

РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка помещений

111	Е0115-36-1	Облицовка стен гипсокартонными листами с креплением на пристенный металлический каркас	528,571429	415,79	4,85	219772	2561	124470	1,29	681
		м2		222,86	1,41	117797	745	105	0,01	3
112	Е0115-36-2	Облицовка стен на клее листовыми материалами	194	140,20	4,97	27199	965	23565	0,71	138
		м2		114,18	1,50	22151	292	105	0,01	2
113	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	295,238095	452,90	2,86	133713	844	87724	1,63	481
		м2		282,04	0,94	83269	278	105	--	1
114	ССчет-фактура	Листы гипсокартонные	1059	210,86	--	223296	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
115	ССчет-фактура	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль для монтажа гипсокартона, 3м-27х60	960	45,63	--	43809	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
116	ССчет-фактура	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль для монтажа гипсокартона, 3м-75х40	129	52,74	--	6803	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
117	ССчет-фактура	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль для монтажа гипсокартона, 3м-75х50	318	63,29	--	20125	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
118	ССчет-фактура	Подвес	210	19,78	--	4153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	ССчет-фактура	Дюбель-гвоздь	200	1,54	--	309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	ССчет-фактура	Раствор спец.строительный монтажный	32	78,67	--	2517	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
121	ССчет-фактура	Сетка металлическая 2х2	2	287,96	--	576	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
122	ССчет-фактура	Тяга оцинкованная	210	11,87	--	2492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	ССчет-фактура	Шуруп 3,5х25 мм	3300	0,36	--	1175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	ССчет-фактура	Соединитель профилей	510	19,78	--	10086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	ССчет-фактура	Клей монтажный	679	19,66	--	13350	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен теплоизоляционным материалом толщиной заполнения 50 мм	213,592233	56,07	1,17	11976	250	13005	0,35	74
		м2		54,90	0,45	11726	96	110	--	--
127	Е0134-57-4	Заполнение каркасов потолков теплоизоляционным материалом толщиной заполнения 100 мм	300,970874	117,30	2,32	35304	698	38358	0,73	219
		м2		114,98	0,88	34606	265	110	--	1
128	ССчет-фактура	Теплоизоляция Knauf	201,6	95,36	--	19224	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	ССчет-фактура	Стекловата Knauf	6	2887,50	--	17325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	ССчет-фактура	Теплоизоляция Урса	4,86	4944,35	--	24030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	ССчет-фактура	Теплоизоляция Урса	108,36	118,66	--	12858	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
132	ССчет-фактура	Уплотнитель терморазделяющая полоса	10	360,74	--	3607	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
133	ССчет-фактура	Сухие смеси для заделки швов	475	29,95	--	14225	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
134	ССчет-фактура	Серпянка	5	178,00	--	890	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0115-169-5	Шпаклевка стен по гипсокартону	470	19,88	0,05	9344	24	9470	0,11	51
		м2		19,17	0,02	9010	9	105	--	--
136	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков по гипсоккартону	305	27,26	0,05	8314	15	8509	0,15	46
		м2		26,55	0,02	8098	6	105	--	--
137	ССчет-фактура	Шпатлевка Knauf	200	37,88	--	7576	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
138	ССчет-фактура	Шпатлевка гипсовая	1500	28,48	--	42719	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
139	ССчет-фактура	Грунтовка	2	988,87	--	1978	--	--	--	--
		банка		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
140	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	175,796	261,05	4,62	45892	812	47190	1,52	267
				254,97	3,14	44823	552	104	0,02	3
141	ССчет-фактура	Кафель настенный "Сахара" м2	135,88	613,68	--	83387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
142	ССчет-фактура	Кафель настенный м2	34,2	477,43	--	16328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
143	ССчет-фактура	Бордюр шт	63	67,24	--	4236	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
144	ССчет-фактура	Бордюр шт	393	90,19	--	35443	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
145	ССчет-фактура	Декор шт	8	266,31	--	2131	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
146	ССчет-фактура	Клей монтажный кг	659,235	19,66	--	12961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
147	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	93,75	104,55	18,42	9802	1727	10708	0,42	39
				85,95	6,91	8058	648	123	0,03	3
148	ССчет-фактура	Рубероид м2	105	35,03	--	3679	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
149	ССчет-фактура	Мастика кг	36	126,36	--	4549	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
150	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток м2	115,941176	189,71	15,20	21995	1762	25765	1,07	124
				173,30	7,37	20093	854	123	0,04	4
151	ССчет-фактура	Кафель напольный "Сахара" м2	108,42	737,19	--	79926	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
152	ССчет-фактура	Кафель напольный м2	9,837	646,33	--	6358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
153	ССчет-фактура	Клей монтажный кг	521,735294	19,66	--	10258	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
154	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	4027,778	6,07	0,05	24449	201	21134	0,03	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м2		5,81	0,02	23401	81	90	--	
155	ССчет-фактура	Грунтовка глифталевая ГФ-021	400	146,50	--	58600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
156	ССчет-фактура	Грунтовка глифталевая ГФ-021	325	166,50	--	54114	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
157	ССчет-фактура	Растворитель	100	681,13	--	68113	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1460967	9860			2239
			Тенге			383031	3826			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1460967				
	Материалы -		Тенге			154869				
	Всего заработная плата -		Тенге				386857			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			913208				
		Накладные расходы -	Тенге			409896				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1983115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2463
		Сметная заработная плата -	Тенге				448342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1983115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2463
		Сметная заработная плата -	Тенге				448342			
		РАЗДЕЛ 3.Кладка стен и перегородок								
158	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,07359	1001,71	372,83	1075	400	929	3,72	4
		м3		594,00	139,50	638	150	118	0,68	1
159	ССчет Фактура	Пеноблоки	72,000496	82,76	--	5958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0106-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	0,118095	482,87	197,82	57	23	49	2,01	--
		м3		283,50	107,95	33	13	105	0,55	--
161	ССчет Фактура	Песок	0,146438	1052,16	--	154	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
162	ССчет-фактура	Цемент /ПЦ/, марка 400	0,027398	11634,51	--	319	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7564	424			4
			Тенге			671	163			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7564				
	Материалы -		Тенге			37				
	Всего заработная плата -		Тенге				834			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6431				
		Накладные расходы -	Тенге			978				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				147			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			512				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9054				6
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				980			
		Сметная заработная плата -	Тенге			9054				6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				980			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка помещений								
163	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен м2	585	124,08	2,11	72589	1236	74828	0,64	374
				121,50	0,32	71078	187	105	0,04	25
164	Е0106-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3 м3	10,413	482,92	197,82	5029	2060	4280	2,01	21
				283,50	107,95	2952	1124	105	0,55	6
165	ССчет Фактура	Песок м3	11,55843	1052,16	--	12161	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
166	ССчет-фактура	Цемент /ПЦ/, марка 400 тн	4,352634	11634,51	--	50641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			140419	3296			395
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74030	1311			31
		Материалы -	Тенге			140419				
		Всего заработная плата -	Тенге			275				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				75341			
		Местные материалы -	Тенге			62802				
		Накладные расходы -	Тенге			17				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			79108				40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11866			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13172				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			232699				465
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87207			
		Сметная заработная плата -	Тенге			232699				465
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87207			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
167	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	310	90,72	14,76	28124	4576	22104	0,36	112
				52,43	5,54	16253	1717	123	0,03	8
168	Е0106-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на ПСГ	9,486	557,83	178,83	5292	1696	4600	2,67	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	ССчет Фактура	ПСГ м3	11,95236	378,00 1171,39	83,83 --	3586 14001	795 --	105 --	0,44 --	-- --
170	ССчет Фактура	Цемент /ПЦ/, марка 400 т	2,60865	-- 11634,51	-- --	-- 30350	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			77766	6272			137
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19839	2513			13
		Материалы -	Тенге			77766				
		Всего заработная плата -	Тенге			322				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				22352			
		Местные материалы -	Тенге			44351				
		Накладные расходы -	Тенге			6982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			26704				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							13
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4006			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			110738				
		Сметная заработная плата -	Тенге							163
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26357			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			110738				
		Сметная заработная плата -	Тенге							163
		РАЗДЕЛ 6.Ворота,двери,перегородки					26357			
171	Е0134-57-2	Заполнение каркасов ворот теплоизоляционным материалом толщиной заполнения 100 мм м2	45,436893	112,12 109,80	2,32 0,88	5094 4989	105 40	5532 110	0,69 --	31 --
172	ССчет Фактура	Плита Пеноплэкс м3	1,512	8385,62 --	-- --	12679 --	-- --	-- --	-- --	-- --
173	ССчет Фактура	Плита Пеноплэкс м3	3,168	8385,62 --	-- --	26566 --	-- --	-- --	-- --	-- --
174	Е0134-60-1	Облицовка каркасов ворот сайдингом м2	25,35	127,06 124,65	0,76 0,29	3221 3160	19 7	3484 110	0,74 --	19 --
175	Е0109-40-1прим	Монтаж планки завершающей м	17,821782	24,32 21,92	0,42 0,16	433 391	7 3	354 90	0,13 --	2 --
176	ССчет Фактура	Сайдинг МП 14х226 м2	25,35	541,90 --	-- --	13737 --	-- --	-- --	-- --	-- --
177	ССчет Фактура	Пленка Спанлайт А м2	60	37,58 --	-- --	2255 --	-- --	-- --	-- --	-- --
178	ССчет Фактура	Планка завершающая 65х300 м.п.	18	76,47 --	-- --	1377 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	7,56	330,85	32,08	2501	243	2580	1,49	11
		м2		272,25	12,13	2058	92	120	0,06	--
180	ССчет Фактура	Дверь	1	16224,19	--	16224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	ССчет Фактура	Дверь стальная "Оптима плюс"	3	24563,53	--	73691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			157778	375			64
			Тенге			10598	142			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157344				
	Материалы -		Тенге			242				
	Всего заработная плата -		Тенге				10346			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			146528				
		Накладные расходы -	Тенге			11596				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1739			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12085			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			433				
	Материалы -		Тенге			35				
	Всего заработная плата -		Тенге				394			
		Накладные расходы -	Тенге			354				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			179911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12532			
		РАЗДЕЛ 7.Водопровод, канализация								
182	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	636,62	39,24	2546	157	2062	2,22	9
		комплект		387,00	15,75	1548	63	128	0,07	--
183	ССчет Фактура	Унитаз, с бачком	2	4707,02	--	9414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	ССчет Фактура	Унитаз, с бачком	2	4707,02	--	9414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	ССчет-фактура	Колено универсальное	2	225,46	--	451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	ССчет-фактура	Колено угловое	2	217,55	--	435	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0116-15-1прим.	Установка кранов на стиральную машину	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
188	ССчет-фактура	Кран н а стиральную машину	6	138,44	--	831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	460,28	21,53	1841	86	1820	1,95	8
		комплект		346,50	9,00	1386	36	128	0,04	--
190	ССчет-фактура	Умывальник	2	2442,51	--	4885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	ССчет-фактура	Тюльпан с пьедисталом	2	3124,83	--	6250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	ССчет-фактура	Сифон	4	250,18	--	1001	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0117-2-3	Установка смесителей	16	143,32	1,57	2293	25	2580	0,70	11
		шт		126,00	--	2016	--	128	--	--
194	ССчет-фактура	Смеситель	2	2292,20	--	4584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	ССчет-фактура	Смеситель	14	2548,46	--	35678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	2	237,78	13,90	476	28	426	0,93	2
		комплект		162,00	4,50	324	9	128	0,03	--
197	ССчет-фактура	Писсуар	2	3915,92	--	7832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	ССчет-фактура	Поплавок механический, диам.20	4	672,43	--	2690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	ССчет-фактура	Насадка душевая	12	359,95	--	4319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	6	188,08	9,20	1128	55	1106	0,79	5
		комплект		139,50	4,50	837	27	128	0,02	--
201	ССчет-фактура	Трап 100х100	6	1032,38	--	6194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	10	341,47	23,09	3415	231	2131	0,90	9
		1кран		157,50	9,00	1575	90	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	ССчет-фактура	Кран пожарный	10	1779,97	--	17800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	ССчет-фактура	Рукав пожарный	10	2175,51	--	21755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	ССчет-фактура	Ствол пожарный	10	593,32	--	5933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			154007	818			52
			Тенге			9212	319			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18828				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18828				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19958				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			135178				
	Материалы -		Тенге			4511				
	Всего заработная плата -		Тенге				9531			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120638				
		Накладные расходы -	Тенге			12200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1830			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8843				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			156221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				11361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			176179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				11361			
		РАЗДЕЛ 8.Электромонтажные работы								
206	Е0109-53-2прим.	Устройство металлического каркаса для крепления кабеля(лотки)	0,56397	9850,48	1162,95	5555	656	3789	46,60	26
		т		7357,50	108,00	4149	61	90	0,53	--
207	ССчет-фактура	Уголок 100х7	0,21197	63554,15	--	13472	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
208	ССчет-фактура	Швеллер 16	0,352	50508,77	--	17779	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
209	Ц0108-410-1	Гофрорукав, диаметр до 25 мм	993,069307	34,20	1,20	33963	1192	22076	0,14	139
		м		23,20	0,20	23039	199	95	--	1
210	ССчет-фактура	Гофрорукав, диам.16	103	7,72	--	795	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
211	ССчет-фактура	Гофрорукав, диам.20	900	9,10	--	8188	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	794,117647	125,60	64,10	99741	50903	43152	0,26	206
		м		41,40	15,80	32876	12547	95	0,09	73
213	ССчет-фактура	Металлорукав, диам.10	15	26,11	--	392	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
214	ССчет-фактура	Металлорукав, диам.15	415	32,83	--	13625	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
215	ССчет-фактура	Металлорукав, диам.20	200	41,53	--	8307	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
216	ССчет-фактура	Металлорукав, диам.25	180	61,31	--	11036	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
217	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	29,411765	159,90	81,10	4703	2385	2090	0,35	10
		м		54,50	20,30	1603	597	95	0,12	3
218	ССчет-фактура	Металлорукав, диам.32	30	77,53	--	2326	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
219	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	19,607843	183,60	92,60	3600	1816	1630	0,40	8
		м		63,00	24,50	1235	480	95	0,14	3
220	ССчет-фактура	Металлорукав, диам.50	20	122,62	--	2452	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
221	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	352,941176	26,40	3,10	9318	1094	6572	0,11	39
		м		19,10	0,50	6741	176	95	--	1
222	ССчет-фактура	Кабель ВВГ 5х10	70	387,24	--	27107	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
223	ССчет-фактура	Кабель ВВГ 5х2,5	70	102,84	--	7199	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
224	ССчет-фактура	Кабель ВВГ 5х6	70	232,58	--	16281	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
225	ССчет-фактура	Кабель КГ 2х1,5	100	44,30	--	4430	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
226	ССчет-фактура	Кабель КГ 3х2,5	50	100,86	--	5043	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
227	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	47,058824	27,50	4,00	1294	188	894	0,12	6
		м		19,30	0,70	908	33	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	ССчет-фактура	Кабель КГ 1х95	3	740,86	--	2223	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
229	ССчет-фактура	Кабель КГ 3х10+1х1,5	45	403,06	--	18138	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
230	ССчет-фактура	Наконечник кабельный	110	7,91	--	870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2008,73786	26,92	--	54075	--	53694	0,15	305
		м		24,75	--	49716	--	108	--	--
232	ССчет-фактура	Провод ПВС 3х2,5	700	70,41	--	49285	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
233	ССчет-фактура	Провод ПВС 2х1,5	200	32,04	--	6408	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
234	ССчет-фактура	Провод ПГВА 0,5	50	9,49	--	475	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
235	ССчет-фактура	Провод ПГВА 0,75	50	11,08	--	554	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
236	ССчет-фактура	Провод ПГВА 1	50	15,03	--	752	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
237	ССчет-фактура	Провод ППВ 3х1,5	419	34,02	--	14253	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
238	ССчет-фактура	Провод ППВ 3х1,5	600	55,77	--	33463	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
239	ССчет-фактура	Хомут	400	5,43	--	2171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
240	ССчет-фактура	Гипс	50	23,73	--	1187	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	102	35,40	--	3611	--	3248	0,19	19
		шт		29,48	--	3007	--	108	--	--
242	ССчет-фактура	Выключатель	102	175,46	--	17897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	24	34,70	--	833	--	764	0,19	5
		шт		29,48	--	708	--	108	--	--
244	ССчет-фактура	Розетка с заземлением	24	163,95	--	3935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
245	ССчет-фактура	Коробка монтажная	105	55,49	--	5826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	34	219,93	49,51	7478	1683	6661	0,88	30
		шт		151,65	29,74	5156	1011	108	0,13	4
247	ССчет-фактура	Светильники	34	1239,12	--	42130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкций, на стене или колонне, на ток до 100 А	6	862,00	28,00	5172	168	1964	2,00	12
		шт		340,00	4,50	2040	27	95	0,03	--
249	ССчет-фактура	выключатель авт. 62А ВА63 11229	6	241,28	--	1448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
250	ССчет-фактура	Секция нагревательная СН-15-2700Вт, 180 м	1	20964,04	--	20964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	ССчет-фактура	Кабель саморегулирующий	3	664,52	--	1994	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
252	ССчет-фактура	Фольгопласт	20	110,75	--	2215	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	589,67	36,17	1179	72	1013	2,64	5
		шт		454,50	14,34	909	29	108	0,07	--
254	ССчет-фактура	Корпус металлический ЩРн-12з-036	2	1674,16	--	3348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			598488	60158			811
			Тенге			132089	15160			86
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			561681				
	Материалы -		Тенге			37526				
	Всего заработная плата -		Тенге				143039			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			336715				
		Накладные расходы -	Тенге			143756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42326				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			747764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							942
		Сметная заработная плата -	Тенге				164602			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31251				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31251				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33126				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1465176				
		Накладные расходы -	Тенге			525854				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78878			263
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148026				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2615134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				489702			2564
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6551091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1416613			7665
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года Имрп = 2,08774…*	Тенге			13676987				
		Налоги, сборы, платежи, установленные действующим законодательством 2 %	Тенге			273540				
		ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ УПЛАТЫ НАЛОГОВ :	Тенге			13950527				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			1674063				
		ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ УПЛАТЫ НДС :	Тенге			15624590				

Заказчик:

ТОО "Казгидромаш"

Директор _____ Сидельников А.С.

МП

Подрядчик:

ТОО "Темир-Арка"

Ген. Директор _____ Абылкаиров М.Т.

Счет-фактура № 125 от 10.12.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Темир-Арка **(2)**

РНН, БИН и адрес места нахождения: РНН: 302000064291, БИН: 990740004428, Адрес: г.Караганда, ул.Коммунальная, 8, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 30001 № 0006336 от 01.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ3494804KZT22030704 в АО "Евразийский банк", , БИК EURIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, ул. Ермекова 26/2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Казгидромаш" **(10)**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 302000288168, БИН: 080740001225, г.Караганда, ул. Ермекова 26/2 (10а)

ИИК получателя: KZ94319G010000322215 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы		1	4 274 334,82	4 274 334,82	12%	512 920,18	4 787 255,00		
Всего по счету:					**4 274 334,82**		**512 920,18**	**4 787 255,00**		

Руководитель организации Абылкаиров М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кабылбаева Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Динасилова А.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

КАЗЧИК: ТОО "Казгидромаш"

ОДРЯДЧИК: ТОО "Темир - Арка"

Объект: "Производственный комплекс.Цех ПУ покрытий.Строительно-монтажные работы"

Договор № 22 от 05.09.2011г.

АКТ № 3
выполненных работ от 10.12.2012г
за декабрь месяц 2012г.

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
1	Общая стоимость выполняемых работ по договору	75 791 223
2	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	
3	Сумма аванса,перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Виды выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ:	4 787 255
7	Сумма выполненных работ за декабрь 2012г.	4 787 255
8	Удержание аванса	
9	Удержание резерва	
10	Сумма , требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	4 787 255

Заказчик:
ТОО "Казгидромаш"

РНН 302000288168
БИН 080740001225
ИИК KZ94319G010000322215
КФ АО "БТАБанк"
БИК ABKZKZKX

Директор

Сидельников А.С. _____

Подрядчик:
ТОО "Темир-Арка"
Адрес: г.Караганда, ул.Коммунальная, 8
РНН 302000064291
БИН 990740004428
ИИК KZ1694804KZT22030349
АО "Евразийский банк"
БИК EURIKZKA

Генеральный директор

Абылкаиров М.Т. _____

Заказчик: ТОО "Казгидромаш"

Подрядчик: ТОО "Темир-Арка"

Объект: SVK Group. Строительство АБК, расположенного по адресу: г.Караганда, район Казыбек би, учетный квартал,132, участок,5.

Акт
выполненных работ за декабрь месяц 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 01.01.2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление и вентиляция								
1	Е0109-62-8	Изготовление конструкций для крепления трубопроводов в построечных условиях и на производственных базах	0,606604	25987,18	4444,95	15764	2696	11190	110,00	67
		т		19800,00	697,37	12011	423	90	2,55	2
2	ССчет-фактура	Уголок 45х45х4	0,001	49932,07	--	50	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
3	ССчет-фактура	Уголок 75х75х6	0,243	48652,38	--	11823	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
4	ССчет-фактура	Сталь угловая 50х50	0,092	49800,32	--	4582	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
5	ССчет-фактура	Круг, 10	0,009	50586,26	--	455	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
6	ССчет-фактура	Круг, 12	0,097	49956,10	--	4846	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
7	ССчет-фактура	Круг, 24	0,042	47776,50	--	2007	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	ССчет-фактура	Круг, 30	0,066	49785,07	--	3286	--	--	--	
		тн		--	--	--	--	--	--	
9	ССчет-фактура	Круг, 36	0,093	50425,96	--	4690	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
10	ССчет-фактура	Кран шаровый диам.25	8	265,49	--	2124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ССчет-фактура	Кран шаровый.диам.40	4	917,69	--	3671	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ССчет-фактура	Кран шаровый диам.50	4	1523,44	--	6094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ССчет-фактура	Редуктор-тройник 40х20х40	4	42,09	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ССчет-фактура	Редуктор-тройник 50х25х50	6	86,43	--	519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	ССчет-фактура	Резьба бочата 50	10	111,54	--	1115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			61192	2696			67
			Тенге			12011	423			2
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15764				
	Материалы -		Тенге			1057				
	Всего заработная плата -		Тенге				12434			
		Накладные расходы -	Тенге			11190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1679			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1617				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14112			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45428				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2726				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48154				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Сметная заработная плата -	Тенге				14112			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка помещений								
16	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	18,9	315,56	102,53	5964	1938	4248	0,90	17
		м2		151,65	35,67	2866	674	120	0,14	3
17	ССчет-фактура	Дверь с коробкой	10	5403,18	--	54032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ССчет-фактура	Дверь	1	130420,66	--	130421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	84,264706	189,71	15,20	15986	1281	18726	1,07	90
		м2		173,30	7,37	14603	621	123	0,04	3
20	ССчет-фактура	Кафель напольный	50,04	755,50	--	37805	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	ССчет-фактура	Кафель напольный	35,91	692,41	--	24864	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной	42	58,39	9,38	2452	394	2704	0,24	10
		м2		48,83	3,51	2051	147	123	0,02	1
23	ССчет-фактура	Материал водоизоляционный	40	43,22	--	1729	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	ССчет-фактура	Материал гидроизоляционный	20	425,73	--	8515	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке	43,549265	80,98	1,88	3527	82	3613	0,47	20
		м2		78,30	0,72	3410	31	105	--	--
26	ССчет-фактура	Краска	8	604,20	--	4834	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	92,028037	63,58	4,90	5851	451	6831	0,38	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м2		58,50	1,85	5384	170	123	0,01	
28	ССчет-фактура	Линолеум	28,95	731,77	--	21185	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	ССчет-фактура	Линолеум	69,52	700,46	--	48696	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	ССчет-фактура	Лента монтажная	30	150,31	--	4509	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	185,643564	16,34	0,16	3033	30	3711	0,09	17
		м		16,18	0,07	3004	13	123	--	--
32	ССчет-фактура	Плинтус	187,5	62,44	--	11708	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0111-40-1прим.	Устройство галтелей	297,029703	16,34	0,16	4853	48	5937	0,09	27
		м		16,18	0,07	4806	21	123	--	--
34	ССчет-фактура	Галтель	300	73,37	--	22010	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0115-169-5	Шпаклевка стен по гипсокартону(толщина намета 1 мм)	416,666667	19,88	0,05	8283	21	8396	0,11	45
		м2		19,17	0,02	7988	8	105	--	--
36	ССчет-фактура	Шпатлевка	500	29,27	--	14635	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			434893	4243			262
			Тенге			44111	1686			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			434893				
		Материалы -	Тенге			1596				
		Всего заработная плата -	Тенге				45797			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			384943				
		Накладные расходы -	Тенге			54166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8125			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29344				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			518402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				53922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			518402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге				53922			

РАЗДЕЛ 3.Водопровод, канализация

37	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
38	ССчет-фактура	Смеситель	1	2032,46	--	2032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	4	478,33	6,95	1913	28	2131	2,48	10
		шт		414,00	2,25	1656	9	128	0,01	--
40	ССчет-фактура	Смеситель	4	1566,37	--	6265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0126-2-1прим.	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм изоляционным материалом K-flex	150	51,29	3,70	7694	555	5265	0,21	32
		м		33,75	1,35	5063	203	100	0,01	1
42	ССчет Фактура	Теплоизоляционный материал K-flex 22x13	30	64,08	--	1922	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
43	ССчет Фактура	Теплоизоляционный материал K-flex 25x10	50	69,42	--	3471	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
44	ССчет Фактура	Теплоизоляционный материал K-flex 35x10	50	81,88	--	4094	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
45	ССчет Фактура	Теплоизоляционный материал K-flex 42x10	20	96,12	--	1922	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0126-2-3прим.	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм изоляционным материалом K-flex	50	56,05	5,31	2803	266	1947	0,22	11
		м		36,90	2,03	1845	102	100	0,01	1
47	ССчет Фактура	Теплоизоляционный материал K-flex 114x13	50	449,94	--	22497	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром 80 мм	431,369427	78,22	8,47	33742	3654	22323	0,28	121
		м		48,60	3,15	20965	1359	100	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	ССчет Фактура	Теплоизоляционный материал Урса	108,36	118,66	--	12858	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	-
50	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения диам. 20 мм	106,785317	318,09	12,19	33967	1302	40605	1,64	175
		м		292,50	4,57	31235	488	128	0,02	2
51	ССчет Фактура	Труба,20 мм	48	39,16	--	1880	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
52	ССчет Фактура	Труба,20 мм	48	81,88	--	3930	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения диам. 50 мм	52,854123	239,92	9,63	12681	509	14842	1,22	64
		м		215,78	3,60	11405	190	128	0,02	1
54	ССчет Фактура	Труба,50 мм	50	458,60	--	22930	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
55	ССчет-фактура	Тройник 32х1/2в	8	135,28	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	ССчет-фактура	Тройник 45	3	138,84	--	417	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	ССчет-фактура	Тройник 45 косой	5	167,32	--	837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	ССчет-фактура	Тройник 89х89х4	2	632,88	--	1266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	ССчет-фактура	Тройник 90 100/100	3	124,60	--	374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	ССчет-фактура	Тройник 90 100/50	6	89,00	--	534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	ССчет-фактура	Разъемная муфта 25х3/4в	10	270,93	--	2709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	ССчет-фактура	Разъемная муфта 25х3/4н	10	318,65	--	3187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	ССчет-фактура	Разъемная муфта 25х3/4н	12	234,01	--	2808	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		шт		--	--	--	--	--	--	
64	ССчет-фактура	Разъемная муфта 32х1в	10	420,11	--	4201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	ССчет-фактура	Разъемная муфта 32х1н	10	430,26	--	4303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	35	473,47	39,24	16571	1373	12096	1,47	51
		1шт		254,25	15,75	8899	551	128	0,07	2
67	ССчет-фактура	Вентиль,15	35	542,69	--	18994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 0.064 т	3	5925,00	388,00	17775	1164	12413	27,00	81
		шт		4568,00	29,30	13704	88	90	0,17	1
69	ССчет-фактура	Насос	2	6724,31	--	13449	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	ССчет-фактура	Насос	1	7554,96	--	7555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	ССчет-фактура	Шланг 25х32мм	50	217,16	--	10858	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
72	ССчет-фактура	Шланг высогкого давления	2	118,66	--	237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			283901	8852			547
			Тенге			94896	2989			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38779				
	Материалы -		Тенге			2907				
	Всего заработная плата -		Тенге				13792			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21004				
		Накладные расходы -	Тенге			12413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1862			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3071				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			54263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				15654			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91003				
	Материалы -		Тенге			11891				
	Всего заработная плата -		Тенге				29535			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46765				
		Накладные расходы -	Тенге			29535				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				33965			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			154120				
	Материалы -		Тенге			8742				
	Всего заработная плата -		Тенге				54559			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88844				
		Накладные расходы -	Тенге			69835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10475			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13437				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			237392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата -	Тенге				65034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			419425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							617
		Сметная заработная плата -	Тенге				114653			
		РАЗДЕЛ 4.Электромонтажные работы								
73	Е0109-40-1	Монтаж креплений из профиля	543,564356	24,32	0,42	13219	228	10802	0,13	70
		м		21,92	0,16	11915	87	90	--	--
74	ССчет-фактура	Профиль 20х20х0,3	27	19,78	--	534	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
75	ССчет-фактура	Профиль 24х10х0,3	450	21,10	--	9493	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
76	ССчет-фактура	Профиль 27/60	72	29,01	--	2088	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м.п.		--	--	--	--	--	--	
77	Е0121-3-4прим.	Прокладка кабель-канала	198,019802	28,10	--	5564	--	3854	0,11	22
		м		18,02	--	3568	--	108	--	--
78	ССчет-фактура	Кабель-канал	200	47,86	--	9572	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-145-1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	614,705882	18,50	2,60	11372	1598	6190	0,06	37
		м		10,10	0,50	6209	307	95	--	2
80	ССчет-фактура	Кабель ВВГ 4х4	50	142,79	--	7140	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
81	ССчет-фактура	Кабель ВВГ 5х1,5	40	71,59	--	2864	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
82	ССчет-фактура	Кабель ВВГ 5х2,5	230	102,84	--	23654	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
83	ССчет-фактура	Кабель ВВГ 5х6	210	232,58	--	48842	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
84	ССчет-фактура	Кабель КГ 3х4+1х2,5	90	145,61	--	13105	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
85	ССчет-фактура	Кабель саморегулирующий	7	791,10	--	5538	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ масса 1 м до 6 кг	0,980392	33,40	9,80	33	10	19	0,11	--
		м		17,70	2,20	17	2	95	0,01	--
87	ССчет-фактура	Кабель КГ 1х240	1	2598,36	--	2598	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1233,00971	26,92	--	33193	--	32958	0,15	187
		м		24,75	--	30517	--	108	--	--
89	ССчет-фактура	Провод ПВС 3х1,5	970	43,91	--	42589	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
90	ССчет-фактура	Провод ПВС 3х2,5	300	70,41	--	21122	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
91	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	194,174757	26,92	--	5227	--	5190	0,15	
		м		24,75	--	4806	--	108	--	--
92	ССчет-фактура	Провод ПВС 5х2,5	200	119,46	--	23891	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
93	ССчет-фактура	Проволока сварочная 0,8 мм	15	158,22	--	2373	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
94	ССчет-фактура	Проволока сварочная омедненная	15	197,77	--	2967	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	102	275,20	159,00	28070	16218	12607	0,53	54
		шт		84,40	45,70	8609	4661	95	0,27	27
96	ССчет-фактура	Светильники	18	6941,87	--	124954	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	ССчет-фактура	Светильники	41	1839,30	--	75411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	ССчет-фактура	Светильники	43	8126,31	--	349431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			864845	18054			399
			Тенге			65641	5058			29
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			829937				
	Материалы -		Тенге			11908				
	Всего заработная плата -		Тенге				58697			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			746478				
		Накладные расходы -	Тенге			60818				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9123			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53445				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			944200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				67819			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21688				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21688				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13219				
	Материалы -		Тенге			1076				
	Всего заработная плата -		Тенге				12002			
		Накладные расходы -	Тенге			10802				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1620			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1441				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			992652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464
		Сметная заработная плата -	Тенге				81442			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1644831	33846			1274
			Тенге			216659	10156			53
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			868716				
	Материалы -		Тенге			14815				
	Всего заработная плата -		Тенге				72489			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			767482				
		Накладные расходы -	Тенге			73230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56517				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			998463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				83473			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			547584				
	Материалы -		Тенге			13487				
	Всего заработная плата -		Тенге				75332			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			453396				
		Накладные расходы -	Тенге			83700				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12555			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			669161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							483
		Сметная заработная плата -	Тенге				87887			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28983				
	Материалы -		Тенге			2133				
	Всего заработная плата -		Тенге				24436			
		Накладные расходы -	Тенге			21992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3059				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				27735			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			199548				
	Материалы -		Тенге			8742				
	Всего заработная плата -		Тенге				54559			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134272				
		Накладные расходы -	Тенге			69835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10475			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16163				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			285546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата -	Тенге				65034			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2007204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1451
		Сметная заработная плата -	Тенге				264129			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года Имрп = 2,08774…	Тенге			4190524				
		Налоги, сборы, платежи, установленные действующим законодательством 2 %	Тенге			83810				
		ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ УПЛАТЫ НАЛОГОВ :	Тенге			4274334				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			512920				
		ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ УПЛАТЫ НДС :	**Тенге**			**4787255**				

Заказчик:

ТОО "Казгидромаш"
Директор _____ Сидельников А.С.

Подрядчик:

ТОО "Темир-Арка"
Ген. Директор _____ Абылкаиров М.Т.