Счет-фактура № 35 от 29 мая 2015 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ189470398000093412, в банке АО ДБ "Альфа банк", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 32 от 22 апреля 2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., ул. Ленина, дом № 78

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 071240002860, ГУ "Аппарат акима города Зыряновска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., ул. Ленина, дом № 78

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

БИН: 071240002860

Адрес получателя товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., ул. Ленина, дом № 78

ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улиц города Зыряновска на 2015 год	Работа	1	16 665 178,57	16 665 178,57	12%	1 999 821,43	18 665 000,00	0	
Всего по счету:					**16 665 178,57**		**1 999 821,43**	**18 665 000,00**		

Руководитель: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПЛЮС"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Возовикова А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц города Зыряновска на 2015 год

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		32	22.04.2015 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Участок дороги от ул. Пролетарской вдоль КГУ "Школа-лицей" до пер. Школьного										0
Участок дороги от ул. Советской к социальному объекту (по ул. Советской, 18)										0
Участок дороги от ул. Жаксыбаева до ул. Первомайской	1741965	1555326	1524829	1524829		30497			186639	1741965
Улица Пролетарская (от пер. Зыряновского до частного сектора)										0
Автомобильная дорога ул. Бочарникова	5356392	4782493	4688719	4688719		93774			573899	5356392
Автомобильная дорога ул. Первомайская										0
Автомобильная дорога пер. Пионерского	2508430	2239670	2195755	2195755		43915			268760	2508430
Автомобильная дорога пер. Бульварного	1962606	1752327	1717968	1717968		34359			210279	1962606
Автомобильная дорога пер. Калининского										0
Автомобильная дорога пер. Зыряновского	7095607	6335363	6211140	6211140		124223			760244	7095607
Участок дороги ул. Советской от дома № 28 до дома № 28/2										0
Всего:	18665000	16665179	16338411	16338411	0	326768	0	0	1999821	18665000

Заказчик:
Аким города Зыряновска
Л.А.Гречушникова

Технический надзор:
Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"
А.В.Савченко

Подрядчик:
Директор ТОО "Плюс"
С.И.Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска" Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц города Зыряновска на 2015 год

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 32 от 22 апреля 2015 года

Акт № 1

выполненных работ в мае месяце 2015 г.

Средний ремонт автомобильной дороги пер. Бульварного

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	71,069	840,1	26,21	59705	1863	19979	1,2552	89
		м2		200,36	11,02	14239	783	133	0,04224	3
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,59	40165,51	407,51	23698	240	133	0,696	0
		т		0	169,13	0	100	133	0,696	0
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	101,593	5077	201,5	515788	20471	14597	0,2292	23
		т смеси		41,58	66,45	4224	6751	133	0,2286	23

Исключаемые работы (техническое решение № 1)

1 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	-0,14	40165,51	407,51	-5623	-57	-32	0,696	0
	т		0	169,13	0	-24	133	0,696	0
2 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	-23,1428	5077	201,5	-117496	-4663	-3325	0,2292	-5
	т смеси		41,58	66,45	-962	-1538	133	0,2286	-5
	Добавляемые работы (техническое решение № 1)								
1 Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	112,8	840,1	26,21	94763	2956	31713	1,2552	142
	м2		200,36	11,02	22601	1243	133	0,04224	5
	Всего прямые затраты				**570835**	**20810**	**63065**		**249**
					40102	**7315**			**26**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				509923				
	Накладные расходы, тенге				63065				
	- заработная плата, тенге				9460				
	- трудоемкость, чел-ч				32				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38034				
	Всего				**671934**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**671934**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1717968**				
	- материалы, тенге				1303873				
	- сметная заработная плата, тенге				145434				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	307
Налог (2 %)	34359
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1752327**
НДС (12 %)	210279
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1962606**

"Заказчик"

Аким города Зыряновска

_____ Л.А.Гречушникова

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ" - технический надзор

_____ А.В.Савченко

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц города Зыряновска на 2015 год

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 32 от 22 апреля 2015 года

Акт № 1

выполненных работ в мае месяце 2015 г.

Средний ремонт участка дороги от ул. Жаксыбаева до ул. Первомайской

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	63,345	840,1	26,21	53216	1660	17809	1,2552	80
		м2		200,36	11,02	12692	698	133	0,04224	3
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,522	40165,51	407,51	20966	213	117	0,696	0
		т		0	169,13	0	88	133	0,696	0
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	90,117	5077	201,5	457524	18159	12948	0,2292	21
		т смеси		41,58	66,45	3747	5988	133	0,2286	21
		Исключаемые работы (техническое решение № 2)								

1 Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	-63,345	840,1	26,21	-53216	-1660	-17809	1,2552	-80
	м2		200,36	11,02	-12692	-698	133	0,04224	-3
	Добавляемые работы (техническое решение № 2)								
1 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,075	40165,51	407,51	3012	31	17	0,696	0
	т		0	169,13	0	13	133	0,696	0
2 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	13,0244	5077	201,5	66125	2624	1871	0,2292	3
	т смеси		41,58	66,45	542	865	133	0,2286	3
	Всего прямые затраты				**547627**	**21027**	**14953**		**24**
					4289	**6954**			**24**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				522311				
	Накладные расходы, тенге				14953				
	- заработная плата, тенге				2243				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33755				
	Всего				**596335**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**596335**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1524829**				
	- материалы, тенге				1335549				

- сметная заработная плата, тенге	34484
- нормативная трудоемкость, чел-ч	55
Налог (2 %)	30497
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1555326**
НДС (12 %)	186639
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1741965**

"Заказчик"
Аким города Зыряновска

_____ Л.А.Гречушникова

"Подрядчик"
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ" - технический надзор

_____ А.В.Савченко

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц города Зыряновска на 2015 год

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 32 от 22 апреля 2015 года

Акт № 1

выполненных работ в мае месяце 2015 г.

Средний ремонт автомобильной дороги пер. Пионерского

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	87,823	840,1	26,21	73780	2302	24690	1,2552	110
		м2		200,36	11,02	17596	968	133	0,04224	4
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,756	40165,51	407,51	30365	308	170	0,696	1
		т		0	169,13	0	128	133	0,696	1
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	130,464	5077	201,5	662366	26288	18745	0,2292	30
		т смеси		41,58	66,45	5425	8669	133	0,2286	30

Исключаемые работы (техническое решение № 3)

1 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	-0,053	40165,51	407,51	-2129	-22	-12	0,696	0
	т		0	169,13	0	-9	133	0,696	0
2 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	-9,1250	5077	201,5	-46328	-1839	-1310	0,2292	-2
	т смеси		41,58	66,45	-379	-606	133	0,2286	-2
	Добавляемые работы (техническое решение № 3)								
1 Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	44,397	840,1	26,21	37298	1164	12481	1,2552	56
	м2		200,36	11,02	8895	489	133	0,04224	2
	Всего прямые затраты				**755352**	**28201**	**54764**		**195**
					31537	**9639**			**35**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				695614				
	Накладные расходы, тенге				54764				
	- заработная плата, тенге				8215				
	- трудоемкость, чел-ч				27				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48607				
	Всего				**858723**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				858723				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2195755**				
	- материалы, тенге				1778685				

- сметная заработная плата, тенге	126293
- нормативная трудоемкость, чел-ч	257
Налог (2 %)	43915
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2239670**
НДС (12 %)	268760
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2508430**

"Заказчик"
Аким города Зыряновска

_____ Л.А.Гречушникова

"Подрядчик"
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ" - технический надзор

_____ А.В.Савченко

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц города Зыряновска на 2015 год

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 32 от 22 апреля 2015 года

Акт № 1

выполненных работ в мае месяце 2015 г.

Средний ремонт автомобильной дороги пер. Зыряновского

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	280,771	840,1	26,21	235876	7359	78934	1,2552	352
		м2		200,36	11,02	56255	3094	133	0,04224	12
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2,1	40165,51	407,51	84348	856	472	0,696	1
		т		0	169,13	0	355	133	0,696	1
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	362,4	5077	201,5	1839905	73024	52070	0,2292	83
		т смеси		41,58	66,45	15069	24081	133	0,2286	83

Исключаемые работы (техническое решение № 4)

1 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	-0,221	40165,51	407,51	-8877	-90	-49	0,696	0
	т		0	169,13	0	-37	133	0,696	0
2 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	-38,129	5077	201,5	-193581	-7683	-5478	0,2292	-9
	т смеси		41,58	66,45	-1585	-2534	133	0,2286	-9
	Добавляемые работы (техническое решение № 4)								
1 Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	185,497	840,1	26,21	155836	4862	52149	1,2552	233
	м2		200,36	11,02	37166	2044	133	0,04224	8
	Всего прямые затраты				**2113507**	**78328**	**178098**		**660**
					106905	**27003**			**95**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1928274				
	Накладные расходы, тенге				178098				
	- заработная плата, тенге				26715				
	- трудоемкость, чел-ч				89				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				137496				
	Всего				**2429101**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2429101**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**6211140**				
	- материалы, тенге				4930597				
	- сметная заработная плата, тенге				410713				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	844
Налог (2 %)	124223
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6335363**
НДС (12 %)	760244
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7095607**

"Заказчик"
Аким города Зыряновска

_____ Л.А.Гречушникова

"Подрядчик"
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ" - технический надзор

_____ А.В.Савченко

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска" Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц города Зыряновска на 2015 год

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 32 от 22 апреля 2015 года

Акт № 1

выполненных работ в мае месяце 2015 г.

Средний ремонт автомобильной дороги ул. Бочарникова

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	388,43	840,1	26,21	326320	10181	109201	1,2552	488
		м2		200,36	11,02	77826	4280	133	0,04224	16
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1,37510	40165,51	407,51	55232	560	310	0,696	1
		т		0	169,13	0	233	133	0,696	1
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	237,2915	5077	201,5	1204729	47814	34095	0,2292	54
		т смеси		41,58	66,45	9867	15768	133	0,2286	54
		Всего прямые затраты				**1586281**	**58555**	**143606**		**543**

	87693	20281	71
В том числе стоимость: материалов, тенге	1440033		
Накладные расходы, тенге	143606		
- заработная плата, тенге	21541		
- трудоемкость, чел-ч	72		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	103793		
Всего	**1833680**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1833680**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**4688719**		
- материалы, тенге	3682164		
- сметная заработная плата, тенге	331170		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	686		
Налог (2 %)	93774		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4782493**		
НДС (12 %)	573899		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5356392**		

"Заказчик"

Аким города Зыряновска

Л.А.Гречушникова

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

С.И. Смирнов

Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ" - технический надзор

А.В.Савченко