# Счет-фактура № 51 от 29 июня 2015 г.

**Поставщик: ТОО "Плюс"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970640001565, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ189470398000093412, в банке АО ДБ "Альфа Банк", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 16 от 01.04.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Бурова,67.

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: №00000000153 от 01.07.2015 г., выданной Мусиной Зинаш Толеукановне

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 990241000066, ВКОФ РГП "Казахавтодор",РК ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Бурова,67.

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 071240002860, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., ул. Ленина, дом № 78

ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Средний ремонт улиц города Зыряновска на 2015 год | Работа | 1 | 18 039 335,71 | 18 039 335,71 | 12% | 2 164 720,29 | 20 204 056,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **18 039 335,71** | | **2 164 720,29** | **20 204 056,00** | | |

**Руководитель: Смирнов С. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Маханова Т. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер

*(должность)*

Возовикова А.Б.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц города Зыряновска на 2015 год

**СПРАВКА № 2**

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименован. | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 32 | 22.04.2015 год | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Участок дороги от ул. Пролетарской вдоль КГУ "Школа-лицей" до пер. Школьного | | | | | | | | | | 0 |
| Участок дороги от ул. Советской к социальному объекту (по ул. Советской, 18) | | | | | | | | | | 0 |
| Участок дороги от ул. Жаксыбаева до ул. Первомайской | 1741965 | | | | | | | | | 0 |
| Улица Пролетарская (от пер. Зыряновского до частного сектора) | | | | | | | | | | 0 |
| Автомобильная дорога ул. Бочарникова | 10742121 | 4808687 | 4714399 | 4714399 | | 94288 | | | 577042 | 5385729 |
| Автомобильная дорога ул. Первомайская | 8872413 | 7921797 | 7766468 | 7766468 | | 155329 | | | 950616 | 8872413 |
| Автомобильная дорога пер. Пионерского | 2508430 | | | | | | | | | 0 |
| Автомобильная дорога пер. Бульварного | 1962606 | | | | | | | | | 0 |
| Автомобильная дорога пер. Калининского | 3658131 | 3266188 | 3202145 | 3202145 | | 64043 | | | 391943 | 3658131 |
| Автомобильная дорога пер. Зыряновского | 7095607 | | | | | | | | | 0 |
| Участок дороги ул. Советской от дома № 28 до дома № 28/2 | 2287783 | 2042663 | 2002611 | 2002611 | | 40052 | | | 245120 | 2287783 |
| Всего: | 38869056 | 18039335 | 17685623 | 17685623 | 0 | 353712 | 0 | 0 | 2164721 | 20204056 |

Заказчик:
Аким города Зыряновска
_____ Н.А.Речкунникова

Технический надзор:
Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"
_____ А.В.Савченко

Подрядчик:
Директор ТОО "Плюс"
_____ С.И.Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц города Зыряновска на 2015 год

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 32 от 22 апреля 2015 года

**Акт № 2**

**выполненных работ в июне месяце 2015 г.**

Средний ремонт автомобильной дороги ул. Бочарникова

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 0,65090 | 40165,51 | 407,51 | 26144 | 265 | 146 | 0,696 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 169,13 | 0 | 110 | 133 | 0,696 | 0 |
| 3 | Е27-16-1 | Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 112,3795 | 5077 | 201,5 | 570551 | 22644 | 16148 | 0,2292 | 26 |
| | | *т смеси* | | 41,58 | 66,45 | 4673 | 7468 | 133 | 0,2286 | 26 |
| | | Добавляемые работы (техническое решение № 5) | | | | | | | | |
| 1 | Е68-3-1 | Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 1004,584 | 840,1 | 26,21 | 843951 | 26330 | 282424 | 1,2552 | 1261 |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 200,36 | 11,02 | 201278 | 11071 | 133 | 0,04224 | 42 |
| **Всего прямые затраты** | | | **1440646** | **49239** | **298718** | | **1287** |
| | | | **205951** | **18649** | | | **68** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | | | 1185456 | | | | |
| Накладные расходы, тенге | | | 298718 | | | | |
| - заработная плата, тенге | | | 44808 | | | | |
| - трудоемкость, чел-ч | | | 149 | | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 104362 | | | | |
| **Всего** | | | **1843726** | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | **1843726** | | | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | | | **4714399** | | | | |
| - материалы, тенге | | | 3031211 | | | | |
| - сметная заработная плата, тенге | | | 688876 | | | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 1504 | | | | |
| Налог (2 %) | | | 94288 | | | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | **4808687** | | | | |
| НДС (12 %) | | | 577042 | | | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | **5385729** | | | | |

**"Заказчик"**
Аким города Зыряновска

_____ Л.А.Гречушникова

Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ" - технический надзор

_____ А.В.Савченко

**"Подрядчик"**
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц города Зыряновска на 2015 год

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 32 от 22 апреля 2015 года

**Акт № 2**

**выполненных работ в июне месяце 2015 г.**

Средний ремонт автомобильной дороги ул. Первомайской

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е68-3-1 | Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 320,63 | 840,1 | 26,21 | 269361 | 8404 | 90139 | 1,2552 | 402 |
| | | *м2* | | 200,36 | 11,02 | 64241 | 3533 | 133 | 0,04224 | 14 |
| 2 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 2,662 | 40165,51 | 407,51 | 106921 | 1085 | 599 | 0,696 | 2 |
| | | *т* | | 0 | 169,13 | 0 | 450 | 133 | 0,696 | 2 |
| 3 | Е27-16-1 | Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 459,402 | 5077 | 201,5 | 2332384 | 92570 | 66007 | 0,2292 | 105 |
| | | *т смеси* | | 41,58 | 66,45 | 19102 | 30527 | 133 | 0,2286 | 105 |

Исключаемые работы (техническое решение № 7)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | -0,2051 | 40165,51 | 407,51 | -8238 | -84 | -47 | 0,696 | 0 |
| | *т* | | 0 | 169,13 | 0 | -35 | 133 | 0,696 | 0 |
| 2 Е27-16-1 | Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | -35,3940 | 5077 | 201,5 | -179695 | -7132 | -5086 | 0,2292 | -8 |
| | *т смеси* | | 41,58 | 66,45 | -1472 | -2352 | 133 | 0,2286 | -8 |

Добавляемые работы (техническое решение № 7)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Е68-3-1 | Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 172,19 | 840,1 | 26,21 | 144657 | 4513 | 48409 | 1,2552 | 216 |
| | *м2* | | 200,36 | 11,02 | 34500 | 1898 | 133 | 0,04224 | 7 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **2665390** | **99356** | **200021** | | **717** |
| | | | | | **116371** | **34021** | | | **120** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 2449663 | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 200021 |
| - заработная плата, тенге | 30003 |
| - трудоемкость, чел-ч | 100 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 171925 |
| Всего | 3037336 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **3037336** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **7766468** |

| | |
|---|---|
| - материалы, тенге | 6263788 |
| - сметная заработная плата, тенге | 461270 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 937 |
| Налог (2 %) | 155329 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **7921797** |
| НДС (12 %) | 950616 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **8872413** |

**"Заказчик"**
Аким города Зыряновска

_____ Л.А.Гречушникова

**"Подрядчик"**
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ" - технический надзор

_____ А.В.Савченко

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц города Зыряновска на 2015 год

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 32 от 22 апреля 2015 года

**Акт № 2**

**выполненных работ в июне месяце 2015 г.**

Средний ремонт автомобильной дороги пер. Калининского

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е68-3-1 | Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 132,176 | 840,1 | 26,21 | 111041 | 3464 | 37160 | 1,2552 | 166 |
| | | *м2* | | 200,36 | 11,02 | 26483 | 1457 | 133 | 0,04224 | 6 |
| 2 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 1,098 | 40165,51 | 407,51 | 44102 | 447 | 247 | 0,696 | 1 |
| | | *т* | | 0 | 169,13 | 0 | 186 | 133 | 0,696 | 1 |
| 3 | Е27-16-1 | Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 189,414 | 5077 | 201,5 | 961655 | 38167 | 27216 | 0,2292 | 43 |
| | | *т смеси* | | 41,58 | 66,45 | 7876 | 12587 | 133 | 0,2286 | 43 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Исключаемые работы (техническое решение № 6) | | | | | | | | |
| 1 Е68-3-1 | Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | -132,176 | 840,1 | 26,21 | -111041 | -3464 | -37160 | 1,2552 | -166 |
| | *м2* | | 200,36 | 11,02 | -26483 | -1457 | 133 | 0,04224 | -6 |
| | Добавляемые работы (техническое решение № 6) | | | | | | | | |
| 1 Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 0,15749 | 40165,51 | 407,51 | 6326 | 64 | 36 | 0,696 | 0 |
| | *т* | | 0 | 169,13 | 0 | 27 | 133 | 0,696 | 0 |
| 2 Е27-16-1 | Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 27,1686 | 5077 | 201,5 | 137935 | 5474 | 3904 | 0,2292 | 6 |
| | *т смеси* | | 41,58 | 66,45 | 1130 | 1805 | 133 | 0,2286 | 6 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **1150018** | **44152** | **31403** | | **50** |
| | | | | | **9006** | **14605** | | | **50** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1096860 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 31403 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 4710 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 16 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 70885 | | | | |
| | **Всего** | | | | **1252306** | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1252306** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **3202145** |
| - материалы, тенге | 2804671 |
| - сметная заработная плата, тенге | 72417 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 116 |
| Налог (2 %) | 64043 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **3266188** |
| НДС (12 %) | 391943 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **3658131** |

**"Заказчик"**

Аким города Зыряновска

_____ Л.А.Гречушникова

**"Подрядчик"**

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ" - технический надзор

_____ А.В.Савченко

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц города Зыряновска на 2015 год

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 32 от 22 апреля 2015 года

**Акт № 2**

**выполненных работ в июне месяце 2015 г.**

Средний ремонтучастка дороги ул. Советской от дома № 28 до дома № 28/2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е68-3-1 | Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 83,038 | 840,1 | 26,21 | 69760 | 2176 | 23344 | 1,2552 | 104 |
| | | *м2* | | 200,36 | 11,02 | 16637 | 915 | 133 | 0,04224 | 4 |
| 2 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 0,686 | 40165,51 | 407,51 | 27554 | 280 | 154 | 0,696 | 0 |
| | | *т* | | 0 | 169,13 | 0 | 116 | 133 | 0,696 | 0 |
| 3 | Е27-16-1 | Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 118,384 | 5077 | 201,5 | 601036 | 23854 | 17009 | 0,2292 | 27 |
| | | *т смеси* | | 41,58 | 66,45 | 4922 | 7867 | 133 | 0,2286 | 27 |

Исключаемые работы (техническое решение № 8)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | -0,1260 | 40165,51 | 407,51 | -5061 | -51 | -28 | 0,696 | 0 |
| | *т* | | 0 | 169,13 | 0 | -21 | 133 | 0,696 | 0 |
| 2 Е27-16-1 | Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | -21,7440 | 5077 | 201,5 | -110394 | -4381 | -3124 | 0,2292 | -5 |
| | *т смеси* | | 41,58 | 66,45 | -904 | -1445 | 133 | 0,2286 | -5 |

Добавляемые работы (техническое решение № 8)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Е68-3-1 | Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 105,78205 | 840,1 | 26,21 | 88868 | 2773 | 29739 | 1,2552 | 133 |
| | *м2* | | 200,36 | 11,02 | 21194 | 1166 | 133 | 0,04224 | 4 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **671763** | **24651** | **67094** | | **259** |
| | | | | | **41849** | **8598** | | | **30** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 605263 | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 67094 |
| - заработная плата, тенге | 10064 |
| - трудоемкость, чел-ч | 34 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 44331 |
| **Всего** | **783188** |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **783188** |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **2002611** |
| - материалы, тенге | 1547657 |
| - сметная заработная плата, тенге | 154727 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 323 |
| Налог (2 %) | 40052 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2042663** |
| НДС (12 %) | 245120 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2287783** |

**"Заказчик"**
Аким города Зыряновска

_____ Л.А.Гречушникова

Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ" - технический надзор

_____ А.В.Савченко

**"Подрядчик"**
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов