Форма №2

Наименование стройки - КГКП "Карагандинский областной казахский драматический театр им. С.Сейфуллина" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области
Наименование объекта - Реконструкция, модернизация металлических сооружений и грузоподъемных механизмов КГКП "Карагандинский областной казахский драматический театр им. С.Сейфуллина"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Ноябрь 2019г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "DBK-Engineering"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Дорстройтрест"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Механическое оборудование сцены									
		Монтаж оборудования									
1	Ц13-290101-0105 1329-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Лебедка электрическая театральная/декарационная/ для сценических подъемов. Монтаж оборудования**	шт.	36	126653,08 126480,00	173,08 107,20	4559511 4553280	6231 3859	–	3281140 627252	8467903
2	РАСЦЕНКА ТОО "HARLEQUIN"	**Лебедка штакетного подъема безпротивовесная электрическая 380 В .Грузоподъемность до 350 кг.редуктор 130, моность 5,5кВ, скорость выбега троса 0,75м/сек, канатоемкость 5х24м, барабан ф325мм., штурвал аварийного управления с размыкателем цепи. Прижимной палец троса ф 60мм на подшипниках** *Отпускная цена - 4233735,00*	шт	6	4284539,82 –	– –	25707239 –	– –	25707239	– –	25707239
3	Ц13-290103-0111 1329-0103-0111 РСНБ РК 2015	**Навеска стального каната диаметром до 12 мм для сценических подъемов, высота навески прямой системы до 25 м, 5 подвесок. Монтаж оборудования**	комплект	25	65720,00 65720,00	– –	1643000 1643000	– –	–	1182960 226077	3052037
		Демонтаж, монтаж полов в галереях на отм. +12.800, +15.800, 18.800, +21.800									
4	Е12-070101-0401 1207-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Полы некрашеные дощатые. Перестилка**	м2	17	1504,96 1297,12	11,66 4,50	25584 22051	198 76	3335	15932 3321	44837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	448,84	210,56	44884	21056	4613	18377	68322
					192,15	63,08	19215	6308		5061	
6	С123-060145-1907 2306-0145-1907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	4303698,00	–	438977	–	438977	–	474095
					–	–	–	–		35118	
7	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2580	322,13	147,90	831093	381570	119025	320230	1243429
					128,10	44,29	330498	114266		92106	
8	С123-060145-1903 2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,6316	706989,00	–	1860512	–	1860512	–	2009353
					–	–	–	–		148841	
9	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1595,19	322,13	147,90	513857	235921	73592	197995	768801
					128,10	44,29	204344	70649		56948	
10	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	1,525	229552,00	–	350067	–	350067	–	378072
					–	–	–	–		28005	
11	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0205938	446073,00	–	9186	–	9186	–	9921
					–	–	–	–		735	
12	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	171880,00	–	8766	–	8766	–	9467
					–	–	–	–		701	
13	С123-061709-0410 2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	100	31,00	–	3100	–	3100	–	3348
					–	–	–	–		248	
14	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	110	95,23	1,77	10476	195	2097	5942	17731
					74,40	0,62	8184	68		1313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-061401-0202 2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,1122	180138,00	--	20211	--	20211	--	21828
					--	--	--	--		1617	
16	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная. Монтаж на стене	шт.	40	656,73	--	26269	--	169	18792	48666
					652,50	--	26100	--		3605	
17	С123-061707-0102 2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20 /20х20/	шт.	40	4255,00	--	170200	--	170200	--	183816
					--	--	--	--		13616	
18	Ц13-080206-1708 1308-0206-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	33	476,32	88,65	15719	2925	2973	7743	25339
					297,60	28,30	9821	934		1877	
19	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33	1018,00	--	33594	--	33594	--	36282
					--	--	--	--		2688	
20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,90634	78,86	2,34	466	14	199	183	701
					42,89	0,26	253	2		52	
21	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/+2 раза/	м2	11,81268	75,06	1,66	887	20	571	215	1190
					25,07	0,26	296	3		88	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								42572377
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6817042				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					648130			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					196166			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3101187		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						25707239		
		- Накладные расходы	Тенге							5049509	
		- Сметная прибыль	Тенге							1249269	
		Итого по стройке									42 572 377
		Оборудование									25 707 239
		СМР									16 865 138
		Временные здания и сооружения, 1,2 %								1,20%	202 382
		Итого с временными									17 067 520
		Дополнительные затраты в зимнее время, 2,64%								2,64%	450 583
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время									17 518 102
		Непредвиденные работы и затраты, 2%								2%	350 362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование									25 707 239
		Итого по стройке									43 575 703
		С понижающим коэффициентом 7%								0,93	40 525 404
		НДС на 2019 год, -12%								12%	4 863 048
		Итого с НДС 2019 год									**45 388 452**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "DBK-Engineering"
Жумашев Т.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Дорстройтрест"
Дусматамбетов Д.М.