Заказчик: ГУ"Отдел образования г.Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Объект: "Капитальный ремонт зданий школы-гимназии №25 им.Т.Рыскулова в г.Шымкент"

Договор № 430 от 29 июня 2015 г.

05.08.2015г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства		Стоимость выполненных работ , тенге			
				С начала года		За отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	СМР	177 996 046	199 355 572	54 837 321	61 417 800	54 837 321	61 417 800
2	Оборудование	1 741 275	1 950 228				
3	ИТОГО затраты подрядчика	179 737 321	201 305 800	54 837 321	61 417 800	54 837 321	61 417 800
4	ВСЕГО	179 737 321	201 305 800	54 837 321	61 417 800	54 837 321	61 417 800

Заказчик:
ГУ"Отдел образования г.Шымкент"
Руководитель

Мадиев Ы.

М.П.

Инженер:
ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Директор

Сахов З.

М.П.

Эксперт по инжиниринговым услугам

Эксперт _____ **Карабаев Ю.И.**

Подрядчик:
ТОО "Ремиксер"
Директор

Мауленов К.М.

М.П.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования г.Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Ремиксер"

АКТ
выполненных работ за август месяц 2015 года

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий школы-гимназии №25 им.Т.Рыскулова в г.Шымкенте

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	651	122,85	--	79975	--	106367	0,77	499
		м		122,85	--	79975	--	133	--	--
2	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	2921	8,57	--	25033	--	33294	0,06	174
		м2		8,57	--	25033	--	133	--	--
3	Е0109-53-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических ВОРОТ	0,32	8918,89	793,21	2854	254	2308	49,26	16
		т		7735,50	278,77	2475	89	90	1,37	--
4	Е0107-60-4 К=0,6	ДЕМОНТАЖ металлических ограждений	123	37,77	1,88	4646	231	6315	0,42	51
		м		35,89	0,78	4414	96	140	0,01	1
5	Е0109-32-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж беседок	1,53	8372,95	3216,05	12811	4921	3884	10,26	16
		т		1741,50	1079,31	2664	1651	90	4,17	6
		УЧЕБНЫЙ БЛОК "Б" РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА								
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1040	48,37	4,36	50305	4534	49778	0,29	299
		м2		44,01	0,68	45770	707	107,1	0,01	5
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков	1040	24,15	2,64	25116	2746	24460	0,15	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		21,51	0,45	22370	468	107,1	--	5
3	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	1040	36,77	1,67	38241	1737	39419	0,23	236
		м2		35,10	0,29	36504	302	107,1	--	3
4	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты,балки	1040	11,24	1,59	11690	1654	11049	0,07	70
		м2		9,65	0,27	10036	281	107,1	--	3
5	Е0107-53-9 К=0,8	Демонтаж фризового камня	112	131,40	70,74	14717	7923	12066	0,36	40
		шт		60,66	24,85	6793	2783	126	0,13	15
6	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	1,08	4899,14	1880,99	5291	2031	4079	21,24	23
		м3		3018,15	538,09	3260	581	106,2	2,91	3
7	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок,ТОЛЩ.120мм	2,232	2719,44	399,69	6070	892	5648	15,88	35
		м3		2319,75	63,00	5178	141	106,2	0,54	1
		ДЕМОНТАЖ КРЫЛЬЦА Кр-1 (АС -6)								
8	Е0109-30-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Монтаж МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,02004	9385,21	4831,77	188	97	87	24,77	--
		т		4191,75	1157,07	84	23	81	4,14	--
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ ПАРАПЕТА ВХОДНОЙ ЧАСТИ (АС -6)								
11	Е0109-42-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	33,84	70,74	29,96	2394	1014	1169	0,22	7
		м2		35,25	7,39	1193	250	81	0,03	1
12	Е0109-15-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж облицовки из алюкобонда	12,67	307,12	155,82	3891	1974	1267	0,52	7
		м2		88,49	34,96	1121	443	81	0,12	2
13	Е0109-17-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	0,0988	3451,42	1999,88	341	198	130	6,45	1
		т		1089,86	539,99	108	53	81	2,05	--
		РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1,2,3 ЭТАЖЕЙ (АС -10,13,16)								
14	Е0162-36-1	Очистка вручную набелов ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	694,17	375,70	--	17840	--	16859	0,18	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		25,70	--	17840	--	94,5	--	--
15	Е0162-36-1	Очистка вручную набелов ПОТОЛКОВ	1997,3	25,70	--	51331	--	48507	0,18	356
		м2		25,70	--	51331	--	94,5	--	--
16	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных ПЕРЕГОРОДОК и ВНУТРЕННИХ СТЕН	2613,48	32,87	--	85905	--	85905	0,23	596
		м2		32,87	--	85905	--	100	--	--
17	Е0155-1-5	Разборка деревянных перегородок	16,71	85,02	10,68	1421	178	1385	0,54	9
		м2		74,34	2,39	1242	40	108	0,02	--
18	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок,ТОЛЩ.120мм	5,688	2719,44	399,69	15468	2273	14393	15,88	90
		м3		2319,75	63,00	13195	358	106,2	0,54	3
19	Е0109-30-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТ. МАРША	0,02004	9385,21	4831,77	188	97	87	24,77	--
		т		4191,75	1157,07	84	23	81	4,14	--
20	Е0159-6-2	Разборка деревянных поручней	50,4	25,44	0,10	1282	5	1380	0,18	9
		м		25,34	0,02	1277	1	108	--	--
		ПРОЕМЫ (АС -10,13,16)								
21	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	430,74	270,90	23,78	116687	10243	110313	1,65	712
		м2		247,12	8,98	106444	3868	100	0,04	19
22	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	4,32	250,04	23,78	1080	103	1016	1,52	7
		м2		226,26	8,98	977	39	100	0,04	--
23	Е0109-53-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж ОКОННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ	0,9905	6455,94	1017,58	6395	1008	4149	32,15	32
		т		5076,68	94,50	5028	94	81	0,46	--
24	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ	243,9	14,39	1,29	3510	315	3482	0,09	22
		м		13,10	0,23	3195	56	107,1	--	--
25	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	153,17	158,38	23,78	24259	3642	21992	0,91	140
		м2		134,60	8,98	20617	1375	100	0,04	7
26	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок,ФРАМУГ	12,96	250,04	23,78	3241	308	3049	1,52	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		226,26	8,98	2932	116	100	0,04	1
		ПОЛЫ (АС -10,13,16) 1-ГО ЭТАЖА								
		ДЕТ.381 по серии 2.244-1в.6								
27	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	406,09	116,63	10,56	47362	4288	48434	0,70	284
		м2		106,07	1,67	43074	678	110,7	0,01	6
28	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	426,3945	20,76	0,19	8852	81	9719	0,14	61
		м		20,57	0,02	8771	9	110,7	--	--
29	Е0111-4-1	Демонтаж оклеечной пароизоляции в один слой	406,09	93,81	14,74	38095	5984	38032	0,38	155
		м2		79,07	5,53	32111	2245	110,7	0,03	14
		ДЕТ.109 по серии 2.244-1в.6								
30	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	294,23	51,33	4,89	15103	1439	15396	0,34	99
		м2		46,44	0,83	13664	244	110,7	0,01	3
31	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	314,8261	5,64	0,19	1776	60	1906	0,04	12
		м		5,45	0,02	1716	6	110,7	--	--
		ДЕТ.740 по серии 2.244-1в.6								
32	Е0146-34-2	Разборка бетонных покрытий,ТОЛЩ.20мм	1,123	2430,59	1082,84	2730	1216	2054	8,27	9
		м3		1347,75	481,50	1514	541	100	1,95	2
33	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	58,9575	20,76	0,19	1224	11	1344	0,14	8
		м		20,57	0,02	1213	1	110,7	--	--
		ДЕТ.523 по серии 2.244-1в.6								
34	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	92,08	17,38	0,93	1600	86	1691	0,11	10
		м2		16,45	0,14	1515	13	110,7	--	--
35	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	92,08	55,98	7,96	5155	733	5200	0,33	30
		м2		48,02	2,99	4422	276	110,7	0,02	2
36	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	98,5256	5,64	0,19	556	19	597	0,04	4
		м		5,45	0,02	537	2	110,7	--	--
		ДЕТ.424 по серии 2.244-1в.6 2-ГО И 3-ГО ЭТАЖЕЙ								
37	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм,ТОЛЩ.35мм	59,2	55,98	7,96	3314	471	3343	0,33	19
		м2		48,02	2,99	2843	177	110,7	0,02	1
38	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	177,6	1,12	0,54	198	95	153	--	1
		м2		0,58	0,20	103	36	110,7	--	--
39	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	59,2	176,63	10,56	6904	625	7061	0,70	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		106,07	1,67	6279	99	110,7	0,01	1
40	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	62,16	20,76	0,19	1290	12	1417	0,14	9
		м		20,57	0,02	1279	1	110,7	--	--
		ДЕТ.65 по серии 2.244-1в.6								
41	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	602,95	51,33	4,89	30949	2948	31551	0,34	203
		м2		46,44	0,83	28001	500	110,7	0,01	5
42	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	645,1565	5,64	0,19	3639	123	3907	0,04	24
		м		5,45	0,02	3516	13	110,7	--	--
		ДЕТ.65 по серии 2.244-1в.6								
43	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	394,38	51,33	4,89	20244	1929	20637	0,34	133
		м2		46,44	0,83	18315	327	110,7	0,01	3
44	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	394,38	17,38	0,93	6854	367	7243	0,11	45
		м2		16,45	0,14	6488	55	110,7	--	1
45	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	421,9866	5,64	0,19	2380	80	2555	0,04	16
		м		5,45	0,02	2300	8	110,7	--	--
		ДЕТ.754 по серии 2.244-1в.6								
46	Е0146-34-2	Разборка бетонных покрытий,ТОЛЩ.20мм	1,5536	2430,59	1082,84	3776	1682	2842	8,27	13
		м3		1347,75	481,50	2094	748	100	1,95	3
47	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	81,564	20,76	0,19	1693	15	1859	0,14	12
		м		20,57	0,02	1678	2	110,7	--	--
		ВЫВОЗ МУСОРА								
48	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	203,2	29,95	--	6085	--	3990	0,46	93
		т		21,82	--	4433	--	90	--	--
49	Е010333-А16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1	203,2	128,81	128,81	26175	26175	4711	--	--
		т		--	25,76	--	5235	90	0,54	110
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА Фм-1(2шт) В ОСЯХ 8-9 (АС-49)								
50	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	0,14	8251,24	82,51	1155	12	34	1,55	--
		м3		225,11	31,16	32	4	94,5	0,15	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, ИЗ БМ В15	0,378	10812,57	140,45	4087	53	439	7,29	3
		м3		1174,73	53,05	444	20	94,5	0,26	--
52	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, СЕТКА С-1	0,0114	67700,00	--	772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,00316	50600,00	--	160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм, КАРКАС КР-1	0,03904	62100,00	--	2424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, КАРКАС КР-1	0,00316	69000,00	--	218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСИЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННОЙ ШТУКАТУРКОЙ								
		СТЕНЫ (ТОЛЩ.380мм)-61,08м2+61,68м2+61,38м2 (АС-24,57,68)								
56	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича(380мм), диаметр отверстия до 20 мм	552,42	8,62	0,02	4762	11	4276	0,05	30
		отверст		8,60	--	4751	--	90	--	--
57	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	1215,324	8,17	0,02	9929	24	8914	0,05	64
		отверст		8,15	--	9905	--	90	--	--
58	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой, АНКЕР Ан-1	0,182299	59912,58	670,08	10922	122	9449	332,35	61
		1т		54596,25	253,12	9953	46	94,5	1,24	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,182299	53000,00	--	9662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	184,14	444,39	6,15	81830	1132	39039	1,32	244
		м2		222,01	2,34	40880	430	94,5	0,01	2
61	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,43457	64100,00	--	27856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ (ТОЛЩ.120мм)-356,8м2+198,0м2+141,8м2 (АС-24,57,68)								
62	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича(120мм), диаметр отверстия до 20 мм	4179,6	8,62	0,02	36028	84	32350	0,05	229
		отверст		8,60	--	35945	--	90	--	--
63	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой, АНКЕР Ан-1	0,710532	59912,58	670,08	42570	476	36829	332,35	236
		1т		54596,25	253,12	38792	180	94,5	1,24	1
64	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,710532	53000,00	--	37658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ПЕРЕГОРОДОК	1393,2	444,39	6,15	619121	8568	295367	1,32	1843
		м2		222,01	2,34	309301	3257	94,5	0,01	16
66	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	1,643976	64100,00	--	105379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСИЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННОЙ ШТУКАТУРКОЙ УЗЕЛ "А" (ТОЛЩ.120мм)-155,5м2+185,8м2+185,8м2 (АС-25,57а,68а)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича(120мм), диаметр отверстия до 20 мм	1581,3	8,62	0,02	13631	32	12239	0,05	87
		отверст		8,60	--	13599	--	90	--	--
68	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой, АНКЕР Ан-1	0,175524	59912,58	670,08	10516	118	9098	332,35	58
		1т		54596,25	253,12	9583	44	94,5	1,24	--
69	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,175524	53000,00	--	9303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,621978	64100,00	--	39869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ПЕРЕГОРОДОК	527,1	444,39	6,15	234237	3242	111748	1,32	697
		м2		222,01	2,34	117020	1232	94,5	0,01	6
		ЗАКЛАДКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (2100х900)(АС-27)								
72	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича(200мм), диаметр отверстия до 20 мм	24	8,62	0,02	207	--	186	0,05	1
		отверст		8,60	--	206	--	90	--	--
73	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	14,4	8,17	0,02	118	--	106	0,05	1
		отверст		8,15	--	117	--	90	--	--
74	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,4536	7741,03	154,03	3511	70	1068	14,63	7
		м3		2295,00	58,50	1041	27	100	0,28	--
75	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00444	59912,58	670,08	266	3	230	332,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		54596,25	253,12	242	1	94,5	1,24	--
76	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, ЕРШИ	0,00444	53000,00	--	235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0027	10023,81	527,69	27	1	28	64,86	--
		т		9496,12	196,87	26	1	106,2	0,96	--
78	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,00021	64100,00	--	13	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,002494	41200,00	--	103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАКЛАДКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (2400х700)(АС-61)								
80	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича(200мм), диаметр отверстия до 20 мм	48	8,62	0,02	414	1	372	0,05	3
		отверст		8,60	--	413	--	90	--	--
81	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	28,8	8,17	0,02	235	1	211	0,05	2
		отверст		8,15	--	235	--	90	--	--
82	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	3,8304	7741,03	154,03	29651	590	9015	14,63	56
		м3		2295,00	58,50	8791	224	100	0,28	1
83	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00888	59912,58	670,08	532	6	460	332,35	3
		Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		54596,25	253,12	485	2	94,5	1,24	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, ЕРШИ	0,00888	53000,00	--	471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,014172	10023,81	527,69	142	7	146	64,86	1
		т		9496,12	196,87	135	3	106,2	0,96	--
86	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,000864	64100,00	--	55	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,013308	41200,00	--	548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА ДВЕРНОГО ПРОЕМА ВО ВНУТРЕННЕЙ СТНЕНЕ -ОБРАМЛЕНИЕ ОБ-1(АС -28)								
88	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,04217	31517,42	477,54	1329	20	1268	186,17	8
		т		29882,25	180,00	1260	8	100	0,88	--
89	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,042592	147100,00	--	6265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0115-172-4	Масляная окраска,количество окрасок 2	1,22293	164,61	0,09	201	--	144	0,74	1
		м2		124,20	0,02	152	--	94,5	--	--
91	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,003592	149300,00	--	536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0146-34-4	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,25	1795,50	627,75	449	157	351	7,10	2
		м3		1167,75	236,25	292	59	100	1,16	--
93	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	0,6	1004,68	6,15	603	4	127	1,32	1
		м2		222,01	2,34	133	1	94,5	0,01	--
94	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой,=АНКЕРА А-1	0,00048	59912,58	670,08	29	--	25	332,35	--
		1т		54596,25	253,12	26	--	94,5	1,24	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00048	45800,00	--	22	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО АРМОКИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ(АС -72)								
96	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича(220мм), диаметр отверстия до 20 мм	168	8,62	0,02	1448	3	1300	0,05	9
		отверст		8,60	--	1445	--	90	--	--
97	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	139,44	8,17	0,02	1139	3	1023	0,05	7
		отверст		8,15	--	1136	--	90	--	--
98	Е0106-11-1	Установка анкера для крепления перегородки к существующей стене	0,03108	59912,58	670,08	1862	21	1611	332,35	10
		1т		54596,25	253,12	1697	8	94,5	1,24	--
99	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, ЕРШИ	0,03108	53000,00	--	1647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	21	132,03	66,18	2773	1390	2146	0,34	7
		отверст.		63,23	38,95	1328	818	100	0,06	1
101	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг,Им-1	0,012453	177381,63	2282,62	2209	28	160	49,11	1
		т		9315,00	863,44	116	11	126	4,21	--
102	Е0107-27-1	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ПУСТОТ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ	0,2	9098,99	227,08	1820	45	86	1,47	--
		м3		254,36	85,79	51	17	126	0,42	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	67,2	939,05	43,41	63104	2917	19627	1,64	111
		м2		258,75	16,26	17388	1093	106,2	0,08	5
104	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СЕТКА С-1	0,041395	41200,00	--	1705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм, СЕТКА С-1	0,002688	64100,00	--	172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0106-18-9	Устройство ПЕРЕМЫЧЕК, ПРм1, ИЗ БМ В15	0,075	16126,31	459,39	1209	34	192	15,07	1
		м3		2533,16	173,54	190	13	94,5	0,85	--
107	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0003	65000,00	--	20	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,007458	65900,00	--	491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону СТЕН	134,4	361,65	4,23	48605	569	17203	0,75	100
		м2		134,55	0,90	18084	121	94,5	0,06	8
РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АС -37) (В ОСЯХ 1-9 -НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА)										
110	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, ТОЛЩ.25мм	603,1	178,95	19,93	107926	12017	30550	0,28	169
		м2		39,85	7,45	24032	4493	107,1	0,04	22
111	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6031	5,61	0,18	33807	1055	1221	--	6
		м2		0,13	0,06	763	377	107,1	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,67547	5604,41	409,16	3786	276	1486	13,34	9
		1т		2173,50	154,69	1468	104	94,5	0,75	1
113	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,67547	64100,00	--	43298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции ПО ПЕРИМЕТРУ	117,79	234,30	1,49	27598	175	3988	0,18	21
		м2		31,05	0,56	3657	66	107,1	--	--
120	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	1,6	12700,00	--	20320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, II сорта,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	2,91	13200,00	--	38412	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта II, КОБЫЛКИ	0,964	12200,00	--	11761	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
129	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, II сорта,ОБРЕШЕТКА	6,7	13200,00	--	88440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более, II сорта,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	0,69	12200,00	--	8418	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
145	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта+ СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА	0,7622	12200,00	--	9299	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	С11021-34	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, III сорта, +ОБРЕШЕТКА	2,266	10200,00	--	23113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта, +ОПОРНЫЙ БРУС	0,01648	13800,00	--	227	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	С11021-51	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, II сорта, +ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	0,17716	9700,00	--	1718	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ (АС -50-52) (В ОСЯХ 1/1-3/1 -ГАЛЕРЕИ)								
160	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, ТОЛЩ.25мм	320,98	178,95	19,93	57440	6396	16259	0,28	90
		м2		39,85	7,45	12790	2391	107,1	0,04	12
161	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	3209,8	5,61	0,18	17993	562	650	--	3
		м2		0,13	0,06	406	201	107,1	--	1
162	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,35949	5604,41	409,16	2015	147	791	13,34	5
		1т		2173,50	154,69	781	56	94,5	0,75	--
163	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,35949	64100,00	--	23043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции ПО ПЕРИМЕТРУ	52,28	234,30	1,49	12249	78	1770	0,18	9
		м2		31,05	0,56	1623	29	107,1	--	--
170	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	1,3	12700,00	--	16510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, II сорта,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	0,74	13200,00	--	9768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
172	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта II, КОБЫЛКИ	0,37	12200,00	--	4514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, II сорта,ОБРЕШЕТКА	2,16	13200,00	--	28512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более, II5 сорта,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	0,49	12200,00	--	5978	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА (АС-39)								
187	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	17,7025	6336,96	419,80	112180	7432	18090	5,22	92
		м3		804,71	157,50	14245	2788	106,2	0,76	13
188	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,186372	10023,81	527,69	1868	98	1919	64,86	12
		т		9496,12	196,87	1770	37	106,2	0,96	--
189	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм С-1	0,014508	64100,00	--	930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм С-1	0,171864	41200,00	--	7081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0106-14-4	Устройство МОНОЛИТНОГО СЕРДЕЧНИКА, ИЗ БМ В15, МС-1	1,3167	13695,75	1237,69	18033	1630	2935	11,96	16
		м3		1891,46	467,55	2490	616	94,5	2,28	3
192	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, МС-1	0,013686	69000,00	--	944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, МС-1	0,071102	68800,00	--	4892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0106-19-1	Устройство ПОЯСА ОБВЯЗКИ, ИЗ БМ В15	4,588	11913,97	395,01	54661	1812	7468	9,49	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1573,20	149,24	7218	685	94,5	0,73	3
195	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,154504	69000,00	--	10661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,441936	68800,00	--	30405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	76	175,98	88,16	13375	6700	10419	0,45	34
		отверст.		85,05	52,04	6464	3955	100	0,08	6
198	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой, АНКЕР Ан-1	0,02888	59912,58	670,08	1730	19	1497	332,35	10
		1т		54596,25	253,12	1577	7	94,5	1,24	--
199	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, АНКЕР Ан-1	0,02888	52400,00	--	1513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, АНКЕР Ан-2	0,02232	8295,24	851,11	185	19	141	38,07	1
		1т		6365,25	320,63	142	7	94,5	1,58	--
201	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, АНКЕР Ан-2	0,02232	52400,00	--	1170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
		ОКНА (АС -23,56,67)								
211	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	394,56	379,30	23,60	149658	9310	87304	1,18	464
		м2		196,66	8,22	77595	3242	108	0,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	14,04	460,21	24,15	6461	339	3362	1,28	18
		м2		213,70	7,99	3000	112	108	0,04	1
213	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	20,7	371,23	23,59	7684	488	3686	0,94	19
		м2		156,91	7,99	3248	165	108	0,04	1
214	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	4,32	406,32	23,17	1755	100	873	1,07	5
		м2		179,48	7,73	775	33	108	0,04	--
215	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	394,56	6920,00	--	2730355	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
216	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	34,74	8050,00	--	279657	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
217	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	4,32	5240,00	--	22637	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0110-22-2	Установка досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	424,98	249,07	6,98	105851	2964	50858	0,67	286
		м2		108,16	2,65	45965	1126	108	0,01	5
219	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	251,8	2860,00	--	720148	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6								
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-23) -1ЭТАЖ								
		ДЕТ.535 - 179,07 м2								
280	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	179,07	428,87	16,79	76797	3006	16431	0,52	93
		м2		76,59	6,30	13715	1128	110,7	0,03	6
281	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	179,07	231,70	12,44	41491	2227	12827	0,41	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		60,03	4,67	10750	837	110,7	0,02	4
		ДЕТ.740 - S=8,75 м2								
286	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	8,75	372,63	18,45	3260	161	651	0,42	4
		м2		60,29	6,93	528	61	110,7	0,03	--
287	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	17,5	-90,94	-1,68	-1591	-29	-87	-0,02	--
		м2		-3,89	-0,62	-68	-11	110,7	--	--
290	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит	35,932922	1180,00	--	42401	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-56) -2ЭТАЖ								
		ДЕТ.393 - 116,99 м2								
296	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит	12,40679	1180,00	--	14640	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТ.393 - 116,99 м2								
307	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит	12,40679	1180,00	--	14640	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -26,58,69)								
		ПОТОЛОК								
322	Е0115-69-3	ЗАТИРКА швов между панелями потолков цем-изв р-ром	8,75	15,76	0,44	138	4	85	0,07	1
		м2		10,10	0,18	88	2	94,5	--	--
323	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1772,07	228,90	4,93	405629	8727	199762	0,64	1128
		м2		117,43	1,86	208088	3300	94,5	0,01	16
		СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, СТЕН	363,96	257,19	4,23	93606	1540	46587	0,75	272
		м2		134,55	0,90	48971	328	94,5	0,06	23
328	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором СТЕН	62,64	112,29	1,49	7034	93	4138	0,43	27
		м2		69,35	0,56	4344	35	94,5	--	--
329	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону, СТЕН	33,51	10,94	0,15	367	5	248	0,05	2
		м2		7,76	0,06	260	2	94,5	--	--
330	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, СТЕН	2071,69	318,66	5,08	660168	10528	307845	0,85	1763
		м2		156,03	1,21	323250	2512	94,5	0,06	134
331	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен,ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	2680,51	188,00	4,29	503928	11493	218927	0,52	1403
		м2		84,79	1,64	227279	4389	94,5	0,01	21
335	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных,плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	458,28	1911,54	2,63	876018	1203	166274	2,30	1054
		м2		382,95	0,99	175498	453	94,5	--	2
336	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	86,66	666,46	7,91	57755	686	29699	2,06	178
		м2		359,66	2,99	31168	259	94,5	0,01	1
337	Е0115-64-3	ВЫРАВНИВАНИЕ ОТКОСОВ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	86,66	184,20	4,29	15963	372	7078	0,52	45
		м2		84,79	1,64	7348	142	94,5	0,01	1
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА (АС -18,19,33)								
341	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(180) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	111	175,98	88,16	19534	9785	15217	0,45	50
		отверст.		85,05	52,04	9441	5776	100	0,08	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	Е0146-26-17 К=10 К ОБЪЕМУ	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	11,1	-2,88	-1,40	-32	-16	-24	-0,01	--
		отверст.		-1,35	-0,83	-15	-9	100	--	--
343	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой, АНКЕР Ан-1	0,01665	59912,58	670,08	998	11	863	332,35	6
		1т		54596,25	253,12	909	4	94,5	1,24	--
344	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм, АНКЕР Ан-1	0,01665	53600,00	--	892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
350	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	333,27	1350,00	--	449915	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
351	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	708,7	1180,00	--	836266	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
353	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П85Г, ТОЛЩ.80мм	74,447112	7370,00	--	548675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
355	С11011-460	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	333,4065	3910,00	--	1303619	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ- (АС -26,56,67)								
377	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	88	77,20	0,50	6794	44	6082	0,46	40
		отверст		76,70	0,09	6750	8	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	Е0169-5-8	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 40 мм диаметра сверла	38	14,34	0,07	545	3	489	0,08	3
		отверст		14,27	0,02	542	1	90	--	--
379	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм, ГИЛЬЗЫ	8,1	161,17	19,99	1305	162	1316	0,75	6
		м		133,52	7,49	1081	61	115,2	0,04	--
380	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 70 мм	8,1	377,00	--	3054	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
381	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм, ГИЛЬЗЫ	3,2	185,53	26,00	594	83	589	0,83	3
		м		150,08	9,74	480	31	115,2	0,05	--
382	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 100 мм	3,2	540,00	--	1728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
УЧЕБНЫЙ БЛОК "В" РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА								
1	Е0146-34-2	Разборка бетонных покрытий КРЫЛЕЦ	0,156	2430,59	1082,84	379	169	285	8,27	1
		м3		1347,75	481,50	210	75	100	1,95	--
2	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	869,7	48,37	4,36	42067	3792	41626	0,29	250
		м2		44,01	0,68	38275	591	107,1	0,01	4
3	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков	869,7	24,15	2,64	21003	2296	20455	0,15	132
		м2		21,51	0,45	18707	391	107,1	--	4
4	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	869,7	36,77	1,67	31979	1452	32964	0,23	197
		м2		35,10	0,29	30526	252	107,1	--	3
5	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты,балки	869,7	11,24	1,59	9775	1383	9240	0,07	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		9,65	0,27	8393	235	107,1	--	2
6	Е0107-53-9 К=0,8	Демонтаж фризового камня	66	131,40	70,74	8672	4669	7110	0,36	24
		шт		60,66	24,85	4003	1640	126	0,13	9
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВХОДА В ПОДВАЛ								
7	Е0109-17-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ВХОДА В ПОДВАЛ,ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ,РЕШЕТОК	0,7653	3451,42	1999,88	2641	1531	1010	6,45	5
		т		1089,86	539,99	834	413	81	2,05	2
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОДВАЛА (АС-10)								
8	Е0162-36-1	Очистка вручную набелов ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	255	25,70	--	6554	--	6193	0,18	45
		м2		25,70	--	6554	--	94,5	--	--
9	Е0162-36-1	Очистка вручную набелов ПОТОЛКОВ	440,79	25,70	--	11328	--	10705	0,18	78
		м2		25,70	--	11328	--	94,5	--	--
10	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных ПЕРЕГОРОДОК	344,04	32,87	--	11309	--	11309	0,23	79
		м2		32,87	--	11309	--	100	--	--
		ДЕТ.740 по серии 2.244-1в.6								
11	Е0146-34-2	Разборка бетонных покрытий,ТОЛЩ.20мм	2,1256	2430,59	1082,84	5166	2302	3888	8,27	18
		м3		1347,75	481,50	2865	1023	100	1,95	4
		ПРОЕМЫ								
12	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	5,67	250,04	23,78	1418	135	1334	1,52	9
		м2		226,26	8,98	1283	51	100	0,04	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1,2 ЭТАЖЕЙ (АС-10)								
13	Е0162-36-1	Очистка вручную набелов ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	2291,39	25,70	--	58889	--	55650	0,18	408
		м2		25,70	--	58889	--	94,5	--	--
14	Е0162-36-1	Очистка вручную набелов ПОТОЛКОВ	1103,25	25,70	--	28354	--	26794	0,18	196
		м2		25,70	--	28354	--	94,5	--	--
15	Е0109-30-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Монтаж МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТ. МАРША	0,0366	9385,21	4831,77	343	177	159	24,77	1
		т		4191,75	1157,07	153	42	81	4,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0109-30-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Монтаж МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,0122	9385,21	4831,77	114	59	53	24,77	--
		т		4191,75	1157,07	51	14	81	4,14	--
17	Е0159-6-2	Разборка деревянных поручней	8,4	25,44	0,10	214	1	230	0,18	1
		м		25,34	0,02	213	--	108	--	--
18	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных ВНУТРЕННИХ СТЕН	84,6	32,87	--	2781	--	2781	0,23	19
		м2		32,87	--	2781	--	100	--	--
19	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок,ТОЛЩ.120мм	0,9528	2719,44	399,69	2591	381	2411	15,88	15
		м3		2319,75	63,00	2210	60	106,2	0,54	1
20	Е0146-24-2	Разборка гипсовой лепнины	183,48	32,87	--	6031	--	6031	0,23	42
		м2		32,87	--	6031	--	100	--	--
		ПРОЕМЫ								
21	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	182,85	270,90	23,78	49534	4348	46828	1,65	302
		м2		247,12	8,98	45186	1642	100	0,04	8
22	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	70,98	158,38	23,78	11242	1688	10191	0,91	65
		м2		134,60	8,98	9554	637	100	0,04	3
23	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок,ФРАМУГ	0,45	250,04	23,78	113	11	106	1,52	1
		м2		226,26	8,98	102	4	100	0,04	--
24	Е0112-10-1 К=0,8	Разборка мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	27,21	141,96	0,99	3863	27	4119	0,89	24
		м2		140,97	0,38	3836	10	107,1	--	--
		ПОЛЫ								
		ДЕТ.381 по серии 2.244-1в.6								
25	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	262,62	116,63	10,56	30629	2773	31322	0,70	183
		м2		106,07	1,67	27856	439	110,7	0,01	4
26	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	275,751	20,76	0,19	5725	52	6285	0,14	39
		м		20,57	0,02	5672	6	110,7	--	--
		ДЕТ.65 по серии 2.244-1в.6								
27	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	119,72	51,33	4,89	6145	585	6265	0,34	40
		м2		46,44	0,83	5560	99	110,7	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	128,1004	5,64	0,19	722	24	776	0,04	5
		м		5,45	0,02	698	3	110,7	--	--
		ДЕТ.740 по серии 2.244-1в.6								
29	Е0146-34-2	Разборка бетонных покрытий,ТОЛЩ.20мм	2,1944	2430,59	1082,84	5334	2376	4014	8,27	18
		м3		1347,75	481,50	2958	1057	100	1,95	4
30	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	115,206	20,76	0,19	2392	22	2626	0,14	16
		м		20,57	0,02	2370	2	110,7	--	--
		ДЕТ.754 по серии 2.244-1в.6								
31	Е0111-17-2	Разборка мозаичных покрытий толщиной 20 мм	413,06	258,73	18,61	106870	7686	112983	1,44	597
		м2		240,12	6,97	99184	2878	110,7	0,04	18
32	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	433,713	20,76	0,19	9004	82	9886	0,14	62
		м		20,57	0,02	8921	9	110,7	--	--
		ДЕТ.535 по серии 2.244-1в.6								
33	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	55,69	17,38	0,93	968	52	1023	0,11	6
		м2		16,45	0,14	916	8	110,7	--	--
34	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	59,5883	5,64	0,19	336	11	361	0,04	2
		м		5,45	0,02	325	1	110,7	--	--
		ВЫВОЗ МУСОРА								
35	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	176,9	29,95	--	5297	--	3473	0,46	81
		т		21,82	--	3859	--	90	--	--
36	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	176,9	22,16	22,16	3921	3921	706	--	--
		т		--	4,43	--	784	90	0,09	16
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		УСТРОЙСТВО АРМОКИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ(АС -50)								
37	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ, ИЗ БМ В12,5	0,6576	9404,63	--	6184	--	475	4,21	3
		м3		652,05	--	429	--	110,7	--	--
38	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,011985	5604,41	409,16	67	5	26	13,34	--
		т		2173,50	154,69	26	2	94,5	0,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001841	65000,00	--	120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,010143	67700,00	--	687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов, ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	0,6576	238,10	5,24	157	3	48	0,44	--
		м2		66,76	1,97	44	1	106,2	0,01	--
42	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	16	8,62	0,02	138	--	124	0,05	1
		отверст		8,60	--	138	--	90	--	--
43	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	9,6	8,62	0,02	83	--	74	0,05	1
		отверст		8,60	--	83	--	90	--	--
44	Е0106-11-1	Установка анкера для крепления перегородки к существующей стене	0,00296	59912,58	670,08	177	2	153	332,35	1
		1т		54596,25	253,12	162	1	94,5	1,24	--
45	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, ЕРШИ	0,00296	53000,00	--	157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	132,03	66,18	528	265	409	0,34	1
		отверст.		63,23	38,95	253	156	100	0,06	--
47	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг,Им-1	0,002372	177381,63	2282,62	421	5	30	49,11	--
		т		9315,00	863,44	22	2	126	4,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0107-27-1	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ПУСТОТ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ	0,3	9098,99	227,08	2730	68	129	1,47	--
		м3		254,36	85,79	76	26	126	0,42	--
49	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	13,74	939,05	43,41	12903	596	4013	1,64	23
		м2		258,75	16,26	3555	223	106,2	0,08	1
50	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СЕТКА С-1	0,035297	41200,00	--	1454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм, СЕТКА С-1	0,003094	64100,00	--	198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. УСИЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЕРЕГОРОДОК (АС-47)								
52	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича(L=120мм), диаметр отверстия до 20 мм	375,6	8,62	0,02	3238	8	2907	0,05	21
		отверст		8,60	--	3230	--	90	--	--
53	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой, АНКЕР Ан-1	0,066857	59912,58	670,08	4006	45	3465	332,35	22
		1т		54596,25	253,12	3650	17	94,5	1,24	--
54	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,066857	53000,00	--	3543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,063852	10023,81	527,69	640	34	657	64,86	4
		т		9496,12	196,87	606	13	106,2	0,96	--
56	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,063852	64100,00	--	4093	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	62,6	444,39	6,15	27819	385	13272	1,32	83
		м2		222,01	2,34	13898	146	94,5	0,01	1
		ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ (1100х2100) (АС-33)								
58	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича(L=200мм), диаметр отверстия до 20 мм	12	8,62	0,02	103	--	93	0,05	1
		отверст		8,60	--	103	--	90	--	--
59	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	7,2	8,17	0,02	59	--	53	0,05	--
		отверст		8,15	--	59	--	90	--	--
60	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,31	7741,03	154,03	17882	356	5437	14,63	34
		м3		2295,00	58,50	5301	135	100	0,28	1
61	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00222	59912,58	670,08	133	1	115	332,35	1
		Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		54596,25	253,12	121	1	94,5	1,24	--
62	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00222	53000,00	--	118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,001809	10023,81	527,69	18	1	19	64,86	--
		т		9496,12	196,87	17	--	106,2	0,96	--
64	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,000146	64100,00	--	9	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,001663	41200,00	--	69	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ (600x1900) (АС-52)								
66	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича(L=200мм), диаметр отверстия до 20 мм	12	8,62	0,02	103	--	93	0,05	1
		отверст		8,60	--	103	--	90	--	--
67	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	7,2	8,17	0,02	59	--	53	0,05	--
		отверст		8,15	--	59	--	90	--	--
68	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,31	7741,03	154,03	17882	356	5437	14,63	34
		м3		2295,00	58,50	5301	135	100	0,28	1
69	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00222	59912,58	670,08	133	1	115	332,35	1
		Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		54596,25	253,12	121	1	94,5	1,24	--
70	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00222	53000,00	--	118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,001226	10023,81	527,69	12	1	13	64,86	--
		т		9496,12	196,87	12	--	106,2	0,96	--
72	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,000099	64100,00	--	6	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,001127	41200,00	--	46	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА (АС-40)								
74	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	19,77	6336,96	419,80	125282	8299	20202	5,22	103
		м3		804,71	157,50	15909	3114	106,2	0,76	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,113226	10023,81	527,69	1135	60	1166	64,86	7
		т		9496,12	196,87	1075	22	106,2	0,96	--
76	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-2	0,008814	64100,00	--	565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-2	0,104412	41200,00	--	4302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0106-14-4	Устройство МОНОЛИТНОГО СЕРДЕЧНИКА, ИЗ БМ В15, МС-1	1,2474	13695,75	1237,69	17084	1544	2781	11,96	15
		м3		1891,46	467,55	2359	583	94,5	2,28	3
79	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, МС-1	0,012965	69000,00	--	895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, МС-1	0,040257	68800,00	--	2770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-19-1	Устройство ПОЯСА ОБВЯЗКИ, ИЗ БМ В15	4,181	11913,97	395,01	49812	1652	6805	9,49	40
		м3		1573,20	149,24	6578	624	94,5	0,73	3
82	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,140798	69000,00	--	9715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,402732	68800,00	--	27708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	112	210,78	110,20	23608	12342	16416	0,52	58
		отверст.		97,81	65,05	10954	7286	90	0,10	11
85	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой, АНКЕР Ан-1	0,04256	59912,58	670,08	2550	29	2206	332,35	14
		1т		54596,25	253,12	2324	11	94,5	1,24	--
86	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, АНКЕР Ан-1	0,04256	52400,00	--	2230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, АНКЕР Ан-2	0,02016	8295,24	851,11	167	17	127	38,07	1
		1т		6365,25	320,63	128	6	94,5	1,58	--
88	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, АНКЕР Ан-2	0,02016	52400,00	--	1056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АС -39,42)								
98	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, ТОЛЩ.25мм	744	178,95	19,93	133141	14824	37688	0,28	208
		м2		39,85	7,45	29647	5543	107,1	0,04	27
99	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	7440	5,61	0,18	41705	1302	1506	--	8
		м2		0,13	0,06	941	465	107,1	--	3
100	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8184	5604,41	409,16	4587	335	1801	13,34	11
		1т		2173,50	154,69	1779	127	94,5	0,75	1
101	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,8184	64100,00	--	52459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	1,69	12700,00	--	21463	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, II сорта,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	1,059	13200,00	--	13979	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта II, КОБЫЛКИ	0,89	12200,00	--	10858	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, II сорта,ОБРЕШЕТКА	6,73	13200,00	--	88836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более, II5 сорта,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	0,15	12200,00	--	1830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	876,68	21,41	1,14	18771	997	5498	0,03	29
		м2		5,38	0,42	4718	373	108	--	2
121	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг,МС-1,МС-2	0,152842	177381,63	2282,62	27111	349	1960	49,11	8
		т		9315,00	863,44	1424	132	126	4,21	1
129	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта+ СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА	1,1433	12200,00	--	13948	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	С11021-34	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, III сорта, ОБРЕШЕТКА	3,399	10200,00	--	34670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта, ОПОРНЫЙ БРУС	0,02472	13800,00	--	341	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	С11021-51	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, II сорта, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	0,26574	9700,00	--	2578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С11011-819	Петля накладная	12	40,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	С11011-813	Задвижка накладная	12	142,00	--	1704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	С11011-821	Ручка-скоба на лапках	6	308,00	--	1848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКНА (АС -23,24)								
144	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	177,71	379,30	23,60	67406	4193	39322	1,18	209
		м2		196,66	8,22	34949	1460	108	0,04	7
145	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	5,72	527,24	24,73	3016	141	1788	1,68	10
		м2		281,23	8,22	1609	47	108	0,04	--
146	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	6,12	371,23	23,59	2272	144	1090	0,94	6
		м2		156,91	7,99	960	49	108	0,04	--
147	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,3	537,52	23,97	161	7	89	1,59	--
		м2		265,62	7,73	80	2	108	0,04	--
148	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	2,86	406,32	23,17	1162	66	578	1,07	3
		м2		179,48	7,73	513	22	108	0,04	--
149	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	125,08	8680,00	--	1085694	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
150	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	58,35	6920,00	--	403782	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	6,12	8050,00	--	49266	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	3,16	5240,00	--	16558	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0110-22-2	Установка досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	123,43	249,07	6,98	30743	861	14771	0,67	83
		м2		108,16	2,65	13350	327	108	0,01	2
154	Е0110-22-3	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м	67,84	169,31	4,80	11486	326	5573	0,46	31
		м2		74,27	1,80	5038	122	108	0,01	1
155	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	97,8	2860,00	--	279708	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ФРАМУГИ НАД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРЬЮ(АС -29)								
156	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2=ФРАМУГ	0,45	537,52	23,97	242	11	133	1,59	1
		м2		265,62	7,73	120	3	108	0,04	--
157	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,45	5240,00	--	2358	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ (АС- 34)								
173	Е0109-53-3	Монтаж МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ДЛЯ ВИТРАЖА- СТ-1,МБ-1	0,2059	18738,70	851,78	3858	175	2841	109,25	22
		т		16870,50	165,94	3474	34	81	0,81	--
174	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,207959	154400,00	--	32109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,022893	99034,93	380,30	2267	9	826	227,70	5
		1т		38036,25	143,44	871	3	94,5	0,70	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е0115-172-4	Масляная окраска, количество окрасок 2	6,634997	164,61	0,09	1092	1	779	0,74	5
		м2		124,20	0,02	824	--	94,5	--	--
177	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	18	1112,25	36,06	20021	649	15728	5,73	103
		м2		1066,05	12,69	19189	228	81	0,05	1
178	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	ВИТРАЖИ	5,4	5240,00	--	28296	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
179	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004прим	ПЛАСТИК	10,71	5240,00	--	56120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-22) -ПОДВАЛ								
		ДЕТ.740 - S=66,9 м2								
181	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	66,9	372,63	18,45	24929	1234	4978	0,42	28
		м2		60,29	6,93	4034	463	110,7	0,03	2
182	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	133,8	-90,94	-1,68	-12167	-224	-668	-0,02	-3
		м2		-3,89	-0,62	-520	-84	110,7	--	--
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-23) -1ЭТАЖ								
		ДЕТ.108 - 22,3 м2								
183	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных-27мм	22,3	3433,78	6,65	76573	148	2859	0,63	14
		м2		113,33	2,50	2527	56	110,7	0,01	--
		ДЕТ.740 - S=18,06 м2								
188	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	18,06	372,63	18,45	6730	333	1344	0,42	7
		м2		60,29	6,93	1089	125	110,7	0,03	1
189	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	36,12	-90,94	-1,68	-3285	-61	-180	-0,02	-1
		м2		-3,89	-0,62	-140	-23	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	33,117294	1180,00	--	39078	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-24) -2ЭТАЖ								
202	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	29,766114	1180,00	--	35124	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -25,26)								
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (АС -26)								
215	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	208,4	1049,89	3,58	218797	745	64107	1,87	391
		м2		324,35	1,17	67594	245	94,5	0,01	1
		ПОТОЛОК								
216	Е0115-69-3	ЗАТИРКА швов между панелями потолков цем-изв р-ром	1571,89	15,76	0,44	24774	688	15258	0,07	108
		м2		10,10	0,18	15871	275	94,5	--	1
217	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков, ПОТОЛКОВ	1769,44	228,90	4,93	405027	8714	199466	0,64	1126
		м2		117,43	1,86	207779	3296	94,5	0,01	16
218	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных ПОТОЛКОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1231,68	174,93	2,91	215454	3587	110009	0,56	694
		м2		93,41	1,10	115057	1355	94,5	0,01	7
219	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1239,25	-51,10	-0,06	-63319	-77	-35786	-0,17	-214
		м2		-30,53	-0,03	-37837	-31	94,5	--	--
220	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону, ПОТОЛКОВ	3,3	10,94	0,15	36	--	24	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,76	0,06	26	--	94,5	--	--
221	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	537,76	217,77	3,69	117109	1983	56189	0,66	353
		м2		109,19	1,37	58719	739	94,5	0,01	4
		СТЕНЫ								
222	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, СТЕН	370,22	257,19	4,23	95216	1567	47388	0,75	277
		м2		134,55	0,90	49813	333	94,5	0,06	23
223	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором СТЕН	324	112,29	1,49	36383	482	21404	0,43	138
		м2		69,35	0,56	22468	182	94,5	--	1
224	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону, СТЕН	272,18	10,94	0,15	2978	41	2013	0,05	14
		м2		7,76	0,06	2113	17	94,5	--	--
225	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, СТЕН	19,5	318,66	5,08	6214	99	2898	0,85	17
		м2		156,03	1,21	3043	24	94,5	0,06	1
226	Е0115-64-3	ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	2167,52	188,00	4,29	407487	9293	177029	0,52	1135
		м2		84,79	1,64	183783	3549	94,5	0,01	17
229	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных,плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	326,2	1911,54	2,63	623543	856	118352	2,30	750
		м2		382,95	0,99	124918	322	94,5	--	2
230	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	9,82	666,46	7,91	6545	78	3365	2,06	20
		м2		359,66	2,99	3532	29	94,5	0,01	--
231	Е0115-64-3	СТЕН ВЫРАВНИВАНИЕ ОТКОСОВ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	4,22	188,00	4,29	793	18	345	0,52	2
		м2		84,79	1,64	358	7	94,5	0,01	--
232	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами И ОТКОСОВ	4,22	156,01	2,63	658	11	302	0,45	2
		м2		74,78	0,99	316	4	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	4,22	-40,75	-0,06	-172	--	-88	-0,13	-1
		м2		-22,05	-0,03	-93	--	94,5	--	--
		Итого по смете				18869389				
		Накладные расходы				4209571				
		Ненормированные инепредвиденные затраты 6%				1384738				
		ИТОГО				24463698				
		Временное здание и сооружения 1,44%				352277				
		ИТОГО				24815975				
		Дополнительные затраты при производстве работ 0,7%				173712				
		Затраты на выслугу лет 1%				248160				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				99264				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				25337111				
		Итого в текущих ценах 2013г. 1731/775				56591663				
		Налоги обязательные сборы платежы 2%				1131833				
		Итого:				57723496				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95				54837321				
		НДС 12%				6580479				
		ВСЕГО				61417800				

ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Эксперт по инжиниринговым услугам

Эксперт _____ **Карабаев Ю.И.**

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

Директор _____ **Мауленов К.М.**

Зам. директор по АХЧ Г. Нидаров