форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел образования г.Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Объект: "Капитальный ремонт зданий школы-гимназии №25 им.Т.Рыскулова в г.Шымкент"
Договор: №430 от 29 июня 2015 г.

20.08.2015 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года

№п/п	Наименование работ и затрат	С начала строительства		Стоимость выполненных работ,тенге			
				С начала года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	СМР	224 377 081	251 302 331	101 218 356	113 364 559	46 381 035	51 946 759
	Оборудование	1 741 275	1 950 228				
	ИТОГО затраты подрядчика	226 118 356	253 252 559	101 218 356	113 364 559	46 381 035	51 946 759
	ВСЕГО	**226 118 356**	**253 252 559**	**101 218 356**	**113 364 559**	**46 381 035**	**51 946 759**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования г.Шымкент"
Руководитель
_____Мадиев Ы.
М.П.

Инженер:
ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
Директор
_____Сахов З.
М.П.
Эксперт по инжиниринговым услугам
Эксперт_____Карабаев Ю.И.

Подрядчик:
ТОО "Ремиксер"
Директор
_____Мауленов К.М.
М.П.

Заказчик: ТОО "ГУ Отдел образования г.Шымкент"
ИНЖЕНЕР: "СК Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
Договор: №430 от 29 июня 2015 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий школы-гимназии №25 им.Т.Рыскулова в г.Шымкенте

АКТ
выполненных работ за август месяц 2015 г.

УЧЕБНЫЙ БЛОК "Б"В"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА								
		ДЕМОНТАЖ КРЫЛЬЦА Кр-1 (Е+Е0146-34-2								
1	Е0146-34-2	**Разборка бетонных покрытий КРЫЛЕЦ**	0,25	2430,59	1082,84	608	271	457	8,27	2
		м3		1347,75	481,50	337	120	100	1,95	--
2	Е0127-19-1	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см**	173,38	8,57	--	1486	--	1976	0,06	10
		м2		8,57	--	1486	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2094	271			12
			Тенге			1823	120			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2094				
		Всего заработная плата -	Тенге				1943			
		Накладные расходы -	Тенге			2434				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2308			
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1,2,3 ЭТАЖЕЙ (АС -10,13,16)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0162-36-1	**Очистка вручную набелов ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ**								
			694,17	**25,70**	**--**	**17840**	**--**	**16859**	**0,18**	**124**
		м2		**25,70**	**--**	**17840**	**--**	**94,5**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**17840**	**--**			**124**
			Тенге			**17840**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17840**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17840**			
		Накладные расходы -	Тенге			**16859**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2529**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2082**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**36781**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**132**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20369**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**36781**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**132**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20369**			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ (АС -37) (В ОСЯХ 1-9 -НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА)								
4	**Е0110-5-1**	**Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,ОПОРНЫЙ БРУС**								
			5,684	**23143,99**	**395,71**	**131550**	**2249**	**25535**	**25,88**	**147**
		м3		**4010,63**	**149,06**	**22796**	**847**	**108**	**0,73**	**4**
5	**Е0110-49-2**	**Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА**								
			0,32	**21063,25**	**387,02**	**6740**	**124**	**1025**	**15,87**	**5**
		м3		**2820,38**	**146,25**	**903**	**47**	**108**	**0,71**	**--**
6	**Е0110-14-1**	**Установка стропил, МАУЭРЛАТ**								
			8,898	**21898,02**	**417,85**	**194849**	**3718**	**39060**	**25,42**	**226**
		м3		**3907,13**	**157,50**	**34766**	**1401**	**108**	**0,78**	**7**
7	**Е0110-51-2**	**Огнезащита деревянных конструкций**								
			14,902	**1911,46**	**17,71**	**28485**	**264**	**5731**	**2,16**	**32**
		м3		**349,31**	**6,75**	**5205**	**101**	**108**	**0,03**	**--**
8	**Е0110-3-5**	**Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК, КАРНИЗНЫЙ ЩИТА**								
			155,2	**263,04**	**9,43**	**40824**	**1463**	**41975**	**1,64**	**255**
		м2		**246,85**	**3,57**	**38311**	**555**	**108**	**0,02**	**3**
9	**Е0110-51-2**	**Огнезащита деревянных конструкций**								
			5,474	**1911,46**	**17,71**	**10463**	**97**	**2105**	**2,16**	**12**
		м3		**349,31**	**6,75**	**1912**	**37**	**108**	**0,03**	**--**
10	**Е0115-165-2**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков ПОДШИВКА КАРНИЗА**								
			64	**213,16**	**3,38**	**13642**	**216**	**7667**	**0,75**	**48**
		м2		**125,50**	**1,26**	**8032**	**81**	**94,5**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	718,82	1929,15	10,25	1386711	7368	244616	1,97	1414
		м2		313,89	3,85	225632	2767	107,1	0,02	13
12	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	718,82	14,57	1,24	10470	890	10627	0,08	57
		м2		13,33	0,47	9581	341	107,1	--	2
13	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,790702	30400,00	--	24037	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-423	Металлочерепица- стальной лист неокрашенный 10% на комплектующие кровли из металлочерепицы в т.ч коньковый элемент	71,882	708,00	--	50892	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	718,82	21,41	1,14	15391	818	4508	0,03	24
		м2		5,38	0,42	3869	305	108	--	2
16	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МС-1,МС-2	0,17658	177381,63	2282,62	31322	403	2265	49,11	9
		т		9315,00	863,44	1645	152	126	4,21	1
17	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов, Ан-3,Ан-4	0,05982	8295,24	851,11	496	51	378	38,07	2
		1т		6365,25	320,63	381	19	94,5	1,58	--
18	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, Ан-4	0,04389	50600,00	--	2221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, Ан-3	0,01593	52400,00	--	835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	7,7575	164,61	0,09	1277	1	911	0,74	6
		м2		124,20	0,02	963	--	94,5	--	--
21	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	19,2	739,16	1,55	14192	30	3636	1,12	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		176,21	0,59	3383	11	107,1	--	--
22	Е0107-20-3	КОСТЫЛЬ К1	0,02048	177381,63	2282,62	3633	47	263	49,11	1
		т		9315,00	863,44	191	18	126	4,21	--
23	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	128	813,79	3,11	104166	398	1684	0,07	9
		м		11,13	1,15	1425	147	107,1	0,01	1
24	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	16,704	101,48	--	1695	--	1503	0,59	10
		м2		95,22	--	1591	--	94,5	--	--
25	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали, ЛОТКОВАЯ СКОБА	54	739,16	1,55	39915	84	10225	1,12	60
		м2		176,21	0,59	9516	32	107,1	--	--
26	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	67,8	393,86	0,16	26704	11	4512	0,35	24
		м		62,12	0,02	4212	1	107,1	--	--
27	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	128	570,21	1,53	72986	195	7030	0,32	41
		м		50,72	0,56	6492	72	107,1	--	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 4шт.								
28	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	1320,84	102,01	5283	408	4954	6,99	28
		шт		1107,45	39,37	4430	157	108	0,19	1
29	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	3,20536	1911,46	17,71	6127	57	1233	2,16	7
		м3		349,31	6,75	1120	22	108	0,03	--
30	Е0112-10-1	+ФАРТУК	18,6	739,16	1,55	13748	29	3522	1,12	21
		м2		176,21	0,59	3278	11	107,1	--	--
31	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	23,24	1832,50	10,25	42587	238	6858	1,70	40
		м2		271,69	3,85	6314	89	107,1	0,02	--
32	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,72	3960,00	--	10771	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-819	Петля накладная	8	40,00	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-813	Задвижка накладная	8	142,00	--	1136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-821	Ручка-скоба на лапках	4	308,00	--	1232	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0115-203-3	**Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом**	0,8	566,84	2,66	453	2	76	0,65	1
		м2		99,88	1,01	80	1	94,5	--	--
37	Е0115-165-1	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным СЛУХОВОГО ОКНА**	12,64	179,35	2,01	2267	25	1227	0,61	8
		м2		101,95	0,76	1289	10	94,5	--	--
38	Е0110-5-1	**УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ**	0,1472	23143,99	395,71	3407	58	661	25,88	4
		м3		4010,63	149,06	590	22	108	0,73	--
39	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	0,1472	599,34	35,14	88	5	25	0,90	--
		м3		142,31	13,23	21	2	108	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2300918**	**19248**			**2511**
			Тенге			**397925**	**7250**			**35**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2300918				
		Материалы -	Тенге			1792300				
		Всего заработная плата -	Тенге				405175			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91445				
		Накладные расходы -	Тенге			433810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				65072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164084				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2898811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2763
		Сметная заработная плата -	Тенге				470246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2898811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2763
		Сметная заработная плата -	Тенге				470246			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ (АС -50-52) (В ОСЯХ 1/1-3/1 -ГАЛЕРЕИ)								
40	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,ОПОРНЫЙ БРУС**	2,932	23143,99	395,71	67858	1160	13172	25,88	76
		м3		4010,63	149,06	11759	437	108	0,73	2
41	Е0110-49-2	**Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА**	0,234	21063,25	387,02	4929	91	750	15,87	4
		м3		2820,38	146,25	660	34	108	0,71	--
42	Е0110-14-1	**Установка стропил, МАУЭРЛАТ**	3,759	21898,02	417,85	82315	1571	16501	25,42	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3907,13	157,50	14687	592	108	0,78	3
43	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	6,925	1911,46	17,71	13237	123	2663	2,16	15
		м3		349,31	6,75	2419	47	108	0,03	--
44	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК, КАРНИЗНЫЙ ЩИТА	75,4	263,04	9,43	19833	711	20392	1,64	124
		м2		246,85	3,57	18612	270	108	0,02	1
45	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	2,41	1911,46	17,71	4607	43	927	2,16	5
		м3		349,31	6,75	842	16	108	0,03	--
46	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков ПОДШИВКА КАРНИЗА	52	213,16	3,38	11084	176	6229	0,75	39
		м2		125,50	1,26	6526	66	94,5	0,01	--
47	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	377,12	1929,15	10,25	727521	3865	128335	1,97	742
		м2		313,89	3,85	118375	1452	107,1	0,02	7
48	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	377,12	14,57	1,24	5493	467	5575	0,08	30
		м2		13,33	0,47	5026	179	107,1	--	1
49	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,414832	30400,00	--	12611	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-423	Металлочерепица- стальной лист неокрашенный 10% на комплектующие кровли из металлочерепицы в т.ч коньковый элемент	37,712	708,00	--	26700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	377,12	21,41	1,14	8075	429	2365	0,03	13
		м2		5,38	0,42	2030	160	108	--	1
52	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МС-1,МС-2	0,08636	177381,63	2282,62	15319	197	1108	49,11	4
		т		9315,00	863,44	804	75	126	4,21	--
53	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов,Ан-1, Ан-2,Ан-3	0,03838	8295,24	851,11	318	33	242	38,07	1
		1т		6365,25	320,63	244	12	94,5	1,58	--
54	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, Ан2	0,0184	50600,00	--	931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, Ан-1,Ан-3	0,01998	52400,00	--	1047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СКРУТОК,КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	4,08494	164,61	0,09	672	--	480	0,74	3
		м2		124,20	0,02	507	--	94,5	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ Р-1(16шт) (АС-40)								
57	Е0109-53-2	Монтаж МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК МРП-1	0,38304	11244,84	1453,68	4307	557	2667	53,59	21
		т		8461,12	135,00	3241	52	81	0,66	--
58	С12021-87	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,38304	180100,00	--	68986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0126-22-1	Установка сетки тканой	12	221,09	32,74	2653	393	2017	1,04	12
		м2		174,40	12,38	2093	149	90	0,06	1
60	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	12	257,00	--	3084	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	11,10816	164,61	0,09	1829	1	1304	0,74	8
		м2		124,20	0,02	1380	--	94,5	--	--
62	Е0106-19-2	БЕТОННАЯ ПОДУШКА для закрепления АНКЕРА, ИЗ БМ В12,5	0,128	9782,25	354,05	1252	45	117	4,77	1
		м3		830,59	133,74	106	17	94,5	0,65	--
63	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,02272	44300,00	--	1006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	32	23,18	0,29	742	9	596	0,14	4
		шт		22,90	0,11	733	4	81	--	--
65	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00144	149300,00	--	215	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА (АС-31)								
66	**Е0106-1-20**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В12,5**	**0,36**	**9795,03**	**389,15**	**3526**	**140**	**223**	**3,24**	**1**
		м3		**507,15**	**147,01**	**183**	**53**	**94,5**	**0,72**	**--**
67	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**0,006561**	**5604,41**	**409,16**	**37**	**3**	**14**	**13,34**	**--**
		1т		**2173,50**	**154,69**	**14**	**1**	**94,5**	**0,75**	**--**
68	**С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,005553**	**73000,00**	**--**	**405**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
69	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,001008**	**67700,00**	**--**	**68**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1090660**	**10012**			**1199**
			Тенге			**190242**	**3615**			**18**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1016626**				
	Материалы -		Тенге			**770801**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**189828**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**46068**				
	Местные материалы -		Тенге			**4042**				
		Накладные расходы -	Тенге			**202414**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**101**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**30362**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**73142**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1292181**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**220190**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**74035**				
	Материалы -		Тенге			**509**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4029**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**68986**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3263**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**490**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4638**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**81936**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1374117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1319
		Сметная заработная плата -	Тенге				224708			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6								
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-23) -1ЭТАЖ								
		ДЕТ.69 - 70,32 м2								
70	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ШЕРОХОВАТАЯ поверхность)**	70,32	1665,24	14,65	117100	1030	15796	1,22	86
		м2		197,43	5,49	13883	386	110,7	0,03	2
71	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	73,836	262,09	0,40	19352	30	3924	0,27	20
		м		47,87	0,14	3535	10	110,7	--	--
		ДЕТ.393 - 338,83 м2								
72	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА (ШЕРОХОВАТАЯ поверхность),НА Р-РЕ М150**	338,83	1572,64	14,65	532858	4964	76112	1,22	413
		м2		197,43	5,49	66896	1859	110,7	0,03	9
73	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ**	355,7715	57,06	0,40	20300	142	18909	0,27	97
		м		47,87	0,14	17032	49	110,7	--	--
		ДЕТ.109 - 216,42 м2								
74	Е0111-33-2	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	216,42	1922,08	13,79	415977	2984	27463	0,69	150
		м2		109,46	5,18	23689	1120	110,7	0,03	5
75	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	231,5694	111,76	0,58	25880	133	3607	0,09	20
		м		13,85	0,22	3206	52	110,7	--	--
76	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	216,42	180,18	2,35	38994	509	18600	0,54	116
		м2		90,05	0,90	19488	195	94,5	--	1
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-56) -2ЭТАЖ								
		ДЕТ.393 - 116,99 м2								
77	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА (ШЕРОХОВАТАЯ поверхность),НА Р-РЕ М150**	116,99	1572,64	14,65	183983	1714	26280	1,22	143
		м2		197,43	5,49	23098	642	110,7	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ	122,8395	57,06	0,40	7009	49	6529	0,27	33
		м		47,87	0,14	5881	17	110,7	--	--
		ДЕТ.69 - 70,32 м2								
79	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ШЕРОХОВАТАЯ поверхность)	70,32	1665,24	14,65	117100	1030	15796	1,22	86
		м2		197,43	5,49	13883	386	110,7	0,03	2
80	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	73,836	262,09	0,40	19352	30	3924	0,27	20
		м		47,87	0,14	3535	10	110,7	--	--
		ДЕТ.65 - 371,98 м2								
81	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	371,98	1551,87	10,68	577264	3971	42671	0,63	234
		м2		99,62	4,00	37058	1488	110,7	0,02	7
82	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	398,0186	111,76	0,58	44483	229	6200	0,09	35
		м		13,85	0,22	5511	90	110,7	--	--
83	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	371,98	180,18	2,35	67023	874	31969	0,54	200
		м2		90,05	0,90	33495	335	94,5	--	2
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-67) -3ЭТАЖ								
		ДЕТ.65 - 371,98 м2								
84	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	371,98	1551,87	10,68	577264	3971	42671	0,63	234
		м2		99,62	4,00	37058	1488	110,7	0,02	7
85	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	398,0186	111,76	0,58	44483	229	6200	0,09	35
		м		13,85	0,22	5511	90	110,7	--	--
86	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	371,98	180,18	2,35	67023	874	31969	0,54	200
		м2		90,05	0,90	33495	335	94,5	--	2
		ДЕТ.393 - 116,99 м2								
87	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА (ШЕРОХОВАТАЯ поверхность),НА Р-РЕ М150	116,99	1572,64	14,65	183983	1714	26280	1,22	143
		м2		197,43	5,49	23098	642	110,7	0,03	3
88	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ	122,8395	57,06	0,40	7009	49	6529	0,27	33
		м		47,87	0,14	5881	17	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕТ.69 - 70,32 м2								
89	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ШЕРОХОВАТАЯ поверхность)	70,32	1665,24	14,65	117100	1030	15796	1,22	86
		м2		197,43	5,49	13883	386	110,7	0,03	2
90	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	73,836	262,09	0,40	19352	30	3924	0,27	20
		м		47,87	0,14	3535	10	110,7	--	--
		НАКЛАДНЫЕ ПРОСТУПИ МАРКИ 1ЛН13.3								
91	Е0159-8-1	Устройство проступей	66	358,62	0,35	23669	23	24991	1,80	119
		место		356,47	0,07	23527	5	106,2	--	--
92	СПРАЙС ЛИСТ	ПРОСТУПЬ МАРКИ 1ЛН13.3	66	1814,79	--	119776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА (АС -18,19,33)								
93	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	199,92	134,18	0,85	26825	170	22223	0,82	163
		м2		117,50	0,13	23491	26	94,5	--	--
94	С11011-756	Сетка стальная плетеная одинарная №35	199,92	343,00	--	68573	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	199,92	444,39	6,15	88842	1230	42384	1,32	264
		м2		222,01	2,34	44384	467	94,5	0,01	2
96	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности КЕРАМОГРАНИТОМ ЦОКОЛЯ и СТЕН	199,962	773,62	3,20	154694	640	91662	2,93	586
		м2		483,86	1,21	96754	242	94,5	0,01	1
97	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	425,22	1782,98	4,99	758157	2121	216486	3,11	1320
		м2		537,22	1,52	228438	648	94,5	0,01	2
98	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме СТЕН	46,04976	7419,16	472,78	341651	21771	177316	23,05	1061
		м3		4101,19	177,19	188859	8159	90	0,86	40
99	Е0115-36-1	Облицовка откосов алюкобондом	190,518	607,63	6,06	115764	1154	46459	1,48	282
		м2		256,29	1,76	48828	336	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0146-33-5	Заделка швов между стеновыми панелями	9,336	21581,91	332,71	201489	3106	106164	75,22	702
		м3		11245,50	126,00	104988	1176	100	0,61	6
101	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	782,64	161,13	0,78	126111	607	66268	0,50	392
		м2		79,44	0,29	62174	225	106,2	--	1
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ- (АС -26)								
102	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,934	2212,73	705,54	10918	3481	5573	3,83	19
		м3		652,05	244,36	3217	1206	126	0,94	5
103	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5,/ Л2д-15(В22,5),Л1д-15(В15)/	3,064	25800,00	--	79051	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,/П2-15(В15),П1-15б(В22,5)/	1,87	25300,00	--	47311	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,446	-250,00	--	-1112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,446	-134,00	--	-596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ- (АС -11)								
107	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	174,189	36,00	34,81	6271	6063	1785	0,01	1
		м3		1,20	10,54	208	1837	87,3	0,04	7
108	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,111	302,12	--	3961	--	4028	2,13	28
		м3		302,12	--	3961	--	101,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	174,189	8,10	8,10	1411	1411	400	--	--
		м3		--	2,63	--	458	87,3	0,01	2
110	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	174,189	25,23	5,65	4395	983	2978	0,12	22
		м3		19,58	--	3411	--	87,3	--	--
111	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	174,2448	17,36	15,00	3025	2613	805	0,01	2
		м3		1,86	3,43	325	598	87,3	0,02	3
112	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	13,111	154,22	--	2022	--	2056	1,12	15
		м3		154,22	--	2022	--	101,7	--	--
113	Е0152-3-1	**Усиление фундаментов цементацией,заделка трещин в ригелях, в колонне**	3,04	1599,25	113,05	4862	344	2844	5,06	15
		м3		894,13	95,99	2718	292	94,5	0,51	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			5389958	71301			7395
			Тенге			1229956	25281			118
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5389958				
		Материалы -	Тенге			3494458				
		Всего заработная плата -	Тенге				1255237			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			188349				
		Местные материалы -	Тенге			405895				
		Накладные расходы -	Тенге			1245574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							623
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				186836			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			398132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7033664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8136
		Сметная заработная плата -	Тенге				1442073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7033664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8136
		Сметная заработная плата -	Тенге				1442073			
		РАЗДЕЛ 6.Капитальный ремонт зданий школы-гимназии №25 им.Т.Рыскулова в г.Шымкенте УЧЕБНЫЙ БЛОК "В"								
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА (АС-40)								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ (АС-41)								
114	Е0109-53-2	**Монтаж МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК МР-1**	0,50064	11244,84	1453,68	5630	728	3486	53,59	27
		т		8461,12	135,00	4236	68	81	0,66	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С12021-87	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,50064	180100,00	--	90165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0126-22-1	Установка сетки тканой	10,08	221,09	32,74	2229	330	1694	1,04	10
		м2		174,40	12,38	1758	125	90	0,06	1
117	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	10,08	257,00	--	2591	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	14,51856	164,61	0,09	2390	1	1704	0,74	11
		м2		124,20	0,02	1803	--	94,5	--	--
119	Е0106-19-2	БЕТОННАЯ ПОДУШКА для закрепления АНКЕРА, ИЗ БМ В12,5	0,224	9782,25	354,05	2191	79	204	4,77	1
		м3		830,59	133,74	186	30	94,5	0,65	--
120	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,03976	44300,00	--	1761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	56	23,18	0,29	1298	16	1044	0,14	8
		шт		22,90	0,11	1282	6	81	--	--
122	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00252	149300,00	--	376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			108631	1154			57
			Тенге			9265	229			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11538				
		Материалы -	Тенге			797				
		Всего заработная плата -	Тенге				3902			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4728				
		Местные материалы -	Тенге			1855				
		Накладные расходы -	Тенге			3603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			908				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4443			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			97093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			666				
	Всего заработная плата -		Тенге				5592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90165				
		Накладные расходы -	Тенге			4530				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				679			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6097				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			107720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			123769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10714			
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ (АС -39,42)								
123	Е0112-14-2	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом, ТОЛЩ.180мм**	133,92	4609,52	307,15	617308	41134	79630	3,12	417
		м3		439,88	115,31	58908	15443	107,1	0,56	75
124	Е0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	744	127,07	1,24	94537	921	10999	0,08	59
		м2		13,33	0,47	9916	353	107,1	--	2
125	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции ПО ПЕРИМЕТРУ**	150,9	234,30	1,49	35356	224	5109	0,18	27
		м2		31,05	0,56	4685	85	107,1	--	--
126	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,ОПОРНЫЙ БРУС**	6,152	23143,99	395,71	142382	2434	27638	25,88	159
		м3		4010,63	149,06	24673	917	108	0,73	4
127	Е0110-49-2	**Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА**	0,093	21063,25	387,02	1959	36	298	15,87	1
		м3		2820,38	146,25	262	14	108	0,71	--
128	Е0110-14-1	**Установка стропил, МАУЭРЛАТ**	9,934	21898,02	417,85	217535	4151	43608	25,42	252
		м3		3907,13	157,50	38813	1565	108	0,78	8
129	Е0110-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций**	16,179	1911,46	17,71	30925	287	6222	2,16	35
		м3		349,31	6,75	5652	109	108	0,03	1
130	Е0110-3-5	**Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК, КАРНИЗНЫЙ ЩИТА**	100,82	263,04	9,43	26520	950	27267	1,64	166
		м2		246,85	3,57	24887	360	108	0,02	2
131	Е0110-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций**	3,639	1911,46	17,71	6956	64	1399	2,16	8
		м3		349,31	6,75	1271	25	108	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков ПОДШИВКА КАРНИЗА	67,7	213,16	3,38	14431	228	8110	0,75	51
		м2		125,50	1,26	8496	85	94,5	0,01	--
133	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	876,68	1929,15	10,25	1691247	8986	298336	1,97	1724
		м2		313,89	3,85	275183	3375	107,1	0,02	16
134	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	876,68	14,57	1,24	12770	1085	12960	0,08	70
		м2		13,33	0,47	11685	416	107,1	--	2
135	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,004432	164,61	0,09	1	--	1	0,74	--
		м2		124,20	0,02	1	--	94,5	--	--
136	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб,	36,96	91,47	0,20	3381	7	1028	0,15	6
		м2		25,88	0,09	956	3	107,1	--	--
137	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали, ЖЕЛОБ	59	739,16	1,55	43611	91	11172	1,12	66
		м2		176,21	0,59	10397	35	107,1	--	--
138	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали, ЛОТКОВАЯ СКОБА	30	739,16	1,55	22175	47	5681	1,12	34
		м2		176,21	0,59	5286	18	107,1	--	--
139	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	54,2	393,86	0,16	21347	9	3607	0,35	19
		м		62,12	0,02	3367	1	107,1	--	--
140	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	54,2	570,21	1,53	30905	83	2977	0,32	17
		м		50,72	0,56	2749	30	107,1	--	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 6шт.								
141	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	6	1320,84	102,01	7925	612	7431	6,99	42
		шт		1107,45	39,37	6645	236	108	0,19	1
142	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	4,80804	1911,46	17,71	9190	85	1849	2,16	10
		м3		349,31	6,75	1680	32	108	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0112-10-1	+ФАРТУК	27,9	739,16	1,55	20623	43	5283	1,12	31
		м2		176,21	0,59	4916	16	107,1	--	--
144	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	34,86	1832,50	10,25	63881	357	10287	1,70	59
		м2		271,69	3,85	9471	134	107,1	0,02	1
145	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	4,08	3960,00	--	16157	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	1,2	566,84	2,66	680	3	114	0,65	1
		м2		99,88	1,01	120	1	94,5	--	--
147	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным СЛУХОВОГО ОКНА	18,96	179,35	2,01	3400	38	1840	0,61	12
		м2		101,95	0,76	1933	14	94,5	--	--
148	Е0110-5-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ	0,2208	23143,99	395,71	5110	87	992	25,88	6
		м3		4010,63	149,06	886	33	108	0,73	--
149	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,2208	599,34	35,14	132	8	37	0,90	--
		м3		142,31	13,23	31	3	108	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3140444	61972			3273
			Тенге			512870	23305			114
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3140444				
	Материалы -		Тенге			2032179				
	Всего заработная плата -		Тенге				536176			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16157				
	Местные материалы -		Тенге			517266				
		Накладные расходы -	Тенге			573875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86081			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3937178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3673
		Сметная заработная плата -	Тенге				622257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3937178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3673
		Сметная заработная плата -	Тенге				622257			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-23) -1ЭТАЖ								
		ДЕТ.108 - 22,3 м2								
150	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	23,861	111,76	0,58	2667	14	372	0,09	2
		м		13,85	0,22	330	5	110,7	--	--
151	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	22,3	180,18	2,35	4018	52	1917	0,54	12
		м2		90,05	0,90	2008	20	94,5	--	--
		ДЕТ.381 - 126,94 м2								
152	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ШЕРОХОВАТАЯ поверхность)	126,94	1665,24	14,65	211386	1860	28515	1,22	155
		м2		197,43	5,49	25062	697	110,7	0,03	3
153	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	133,287	262,09	0,40	34933	53	7084	0,27	36
		м		47,87	0,14	6381	18	110,7	--	--
		ТИП1 - S=312,28 м2								
154	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА (ШЕРОХОВАТАЯ поверхность),НА Р-РЕ М150	312,28	1572,64	14,65	491105	4575	70148	1,22	381
		м2		197,43	5,49	61654	1714	110,7	0,03	8
155	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ	327,894	57,06	0,40	18709	131	17427	0,27	89
		м		47,87	0,14	15698	45	110,7	--	--
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-24) -2ЭТАЖ								
		ДЕТ.65 - 97,42 м2								
156	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 27 мм	97,42	1551,87	10,68	151183	1040	11175	0,63	61
		м2		99,62	4,00	9705	390	110,7	0,02	2
157	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	104,2394	111,76	0,58	11650	60	1624	0,09	9
		м		13,85	0,22	1443	23	110,7	--	--
158	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	97,42	180,18	2,35	17553	229	8373	0,54	52
		м2		90,05	0,90	8772	88	94,5	--	--
		ДЕТ.381 - 45,01 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ШЕРОХОВАТАЯ поверхность)	45,01	1665,24	14,65	74953	659	10111	1,22	55
		м2		197,43	5,49	8886	247	110,7	0,03	1
160	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	47,2605	262,09	0,40	12386	19	2512	0,27	13
		м		47,87	0,14	2263	6	110,7	--	--
		ДЕТ.535 - 55,69 м2								
161	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	55,69	779,78	6,13	43426	341	4290	0,44	24
		м2		67,28	2,31	3747	129	110,7	0,01	1
162	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	59,5883	125,78	0,20	7495	12	1233	0,10	6
		м		18,61	0,09	1109	5	110,7	--	--
		ТИП1 - S=280,68 м2								
163	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА (ШЕРОХОВАТАЯ поверхность),НА Р-РЕ М150	280,68	1572,64	14,65	441409	4112	63050	1,22	342
		м2		197,43	5,49	55415	1540	110,7	0,03	8
164	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ	294,714	57,06	0,40	16816	118	15664	0,27	80
		м		47,87	0,14	14109	41	110,7	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ (АС-46)								
165	Е0109-53-2	Монтаж МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТОК МР-1(4шт),МР-2(2шт),МР-3(1шт)	1,13924	11244,84	1453,68	12811	1656	7932	53,59	61
		т		8461,12	135,00	9639	154	81	0,66	1
166	С12021-87	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	1,150632	180100,00	--	207229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	33,03796	164,61	0,09	5438	3	3878	0,74	25
		м2		124,20	0,02	4103	1	94,5	--	--
		ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ РЕШЕТКИ								
168	Е0106-19-2	БЕТОННАЯ ПОДУШКА для закрепления АНКЕРА, ИЗ БМ В12,5	0,896	9782,25	354,05	8765	317	817	4,77	4
		м3		830,59	133,74	744	120	94,5	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм**	0,15904	44300,00	--	7045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0109-49-1	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	224	23,18	0,29	5193	64	4175	0,14	31
		шт		22,90	0,11	5129	25	81	--	--
171	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,01008	149300,00	--	1505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1787675**	**15316**			**1438**
			Тенге			**236199**	**5268**			**26**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1562442				
	Материалы -		Тенге			1190249				
	Всего заработная плата -		Тенге				226519			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8550				
	Местные материалы -		Тенге			128617				
		Накладные расходы -	Тенге			248188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37228			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1919268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1496
		Сметная заработная плата -	Тенге				263747			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			225233				
	Материалы -		Тенге			1515				
	Всего заработная плата -		Тенге				14947			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			207229				
		Накладные расходы -	Тенге			12107				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1816			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14240				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			251580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				16763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2170848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1594
		Сметная заработная плата -	Тенге				280511			

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -25,26)

СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2167,52	156,01	2,63	338154	5690	155204	0,45	972
		м2		74,78	0,99	162097	2140	94,5	--	11
173	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2198,38	-40,75	-0,06	-89580	-137	-45851	-0,13	-276
		м2		-22,05	-0,03	-48464	-55	94,5	--	--
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА (АС -18,19,33)								
174	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой, АНКЕР Ан-1	0,00333	59912,58	670,08	200	2	173	332,35	1
		1т		54596,25	253,12	182	1	94,5	1,24	--
175	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм, АНКЕР Ан-1	0,00333	53600,00	--	178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	175,86	134,18	0,85	23597	149	19549	0,82	144
		м2		117,50	0,13	20664	23	94,5	--	--
177	С11011-756	Сетка стальная плетеная одинарная №35	175,86	343,00	--	60320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	175,86	444,39	6,15	78150	1082	37283	1,32	233
		м2		222,01	2,34	39042	411	94,5	0,01	2
179	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности КЕРАМОГРАНИТОМ ЦОКОЛЯ и СТЕН	175,83	773,62	3,20	136025	563	80600	2,93	516
		м2		483,86	1,21	85078	213	94,5	0,01	1
180	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе,ПЛИТКА СВЕТЛАЯ	190,8	3213,98	4,99	613227	952	97139	3,11	592
		м2		537,22	1,52	102502	291	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	37,53	1350,00	--	50666	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
182	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	329,1	1180,00	--	388338	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме СТЕН	26,3424	7419,16	472,78	195439	12454	101432	23,05	607
		м3		4101,19	177,19	108035	4668	90	0,86	23
184	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П85Г, ТОЛЩ.80мм	25,552128	7370,00	--	188319	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0115-36-1	Облицовка откосов алюкобондом	16,2	607,63	6,06	9844	98	3951	1,48	24
		м2		256,29	1,76	4152	29	94,5	0,01	--
186	С11011-460	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	17,01	3910,00	--	66509	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0146-33-5	Заделка швов между стеновыми панелями	4,764	21581,91	332,71	102816	1585	54174	75,22	358
		м3		11245,50	126,00	53574	600	100	0,61	3
188	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	493,728	161,13	0,78	79557	383	41805	0,50	247
		м2		79,44	0,29	39223	142	106,2	--	1
		ВХОД В ПОДВАЛ- (АС -49)								
189	Е0106-19-1	Устройство ПОЯСА ОБВЯЗКИ, ИЗ БМ В15	0,3922	11913,97	395,01	4673	155	638	9,49	4
		м3		1573,20	149,24	617	59	94,5	0,73	--
190	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,013208	69000,00	--	911	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,037778	68800,00	--	2599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(300) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	24	175,98	88,16	4224	2116	3290	0,45	11
		отверст.		85,05	52,04	2041	1249	100	0,08	2
193	Е0146-26-17 К=0,5 К ОБЪЕМУ	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	12	2,88	1,40	35	17	26	0,01	--
		отверст.		1,35	0,83	16	10	100	--	--
194	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой, АНКЕР Ан-1	0,00984	59912,58	670,08	590	7	510	332,35	3
		1т		54596,25	253,12	537	2	94,5	1,24	--
195	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,00984	45300,00	--	446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ	0,08736	5455,17	2856,97	477	250	183	10,75	1
		т		1816,43	771,41	159	67	81	2,93	--
197	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,11145	16234,07	5027,99	1809	560	1065	64,98	7
		т		10453,50	1339,83	1165	149	81	4,76	1
198	С12021-249	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб	0,193274	141800,00	--	27406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	С12021-253	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой свыше 3,0 т ПОЛОСА	0,00745	128700,00	--	959	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	0,19881	629,99	180,65	125	36	54	1,54	--
		т		336,38	--	67	--	81	--	--
201	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,76549	164,61	0,09	949	1	677	0,74	4
		м2		124,20	0,02	716	--	94,5	--	--
202	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,/ЗД-2/	0,0175	71965,18	380,30	1259	7	186	66,70	1
		1т		11126,25	143,44	195	3	94,5	0,70	--
203	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	19,2	42,53	2,55	817	49	600	0,20	4
		м2		28,78	0,41	553	8	107,1	0,01	--
204	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, IV сорта	0,02575	8200,00	--	211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА- Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	19,2	21,41	1,14	411	22	120	0,03	1
		м2		5,38	0,42	103	8	108	--	--
206	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	19,2	128,68	42,80	2471	822	1078	0,36	7
		м2		58,74	10,56	1128	203	81	0,04	1
207	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	19,2	1190,00	--	22848	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0109-29-1	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ	0,14013	15836,43	6844,83	2219	959	878	33,24	5
		т		5796,00	1941,09	812	272	81	6,83	1
209	С12021-249	Отдельные конструктивные элементы круглых труб	0,141531	141800,00	--	20069	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,06377	164,61	0,09	669	--	477	0,74	3
		м2		124,20	0,02	505	--	94,5	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
211	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	68,4852	36,00	34,81	2466	2384	702	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,20	10,54	82	722	87,3	0,04	3
212	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,1548	302,12	--	1557	--	1584	2,13	11
		м3		302,12	--	1557	--	101,7	--	--
213	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	68,4852	8,10	8,10	555	555	157	--	--
		м3		--	2,63	--	180	87,3	0,01	1
214	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	68,4852	25,23	5,65	1728	387	1171	0,12	9
		м3		19,58	--	1341	--	87,3	--	--
215	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	68,4852	17,36	15,00	1189	1027	317	0,01	1
		м3		1,86	3,43	128	235	87,3	0,02	1
216	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,1548	154,22	--	795	--	808	1,12	6
		м3		154,22	--	795	--	101,7	--	--
217	Е0152-3-1	Усиление фундаментов цементацией,заделка трещин в ригелях, в колонне	11,42	1599,25	113,05	18263	1291	10685	5,06	58
		м3		894,13	95,99	10211	1096	94,5	0,51	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2364487	33462			3554
			Тенге			588811	12726			56
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2308952				
		Материалы -	Тенге			785037				
		Всего заработная плата -	Тенге				597515			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			781346				
		Местные материалы -	Тенге			126254				
		Накладные расходы -	Тенге			567409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3048943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3871
		Сметная заработная плата -	Тенге				682626			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55535				
		Материалы -	Тенге			1143				
		Всего заработная плата -	Тенге				4022			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48434				
		Накладные расходы -	Тенге			3258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				489			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3528				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3111263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3895
		Сметная заработная плата -	Тенге				687137			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16202706**	**212736**			**19563**
			Тенге			**3184930**	**77795**			**369**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15750810				
	Материалы -		Тенге			10065821				
	Всего заработная плата -		Тенге				3234135			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1136642				
	Местные материалы -		Тенге			1183928				
		Накладные расходы -	Тенге			3294165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1647
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				494125			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1142698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20187674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21403
		Сметная заработная плата -	Тенге				3728260			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			451895				
	Материалы -		Тенге			3834				
	Всего заработная плата -		Тенге				28590			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			414814				
		Накладные расходы -	Тенге			23158				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28503				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			503557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				32064			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20691230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21590
		Сметная заработная плата -	Тенге				3760324			
	Итого по смете					20691230				
	Временные здания и сооружения 1,1%		1,4%			297 954				
	ИТОГО					20 989 184				
	Зимнее удорожание		0,70%			146 924				
	Выслуга лет1%		1%			209 892				
	Доп.отпуска 0,4%		0,4%			83 957				
	Итого					21 429 957				
	Итого в ценах 2001 года					21 429 957				
	Затраты на 2013 год в ценах 2001 года					21 429 957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого затраты в текущих ценах 2013 г		2,233548			47 864 845				
	Налоги сборы и обяз. платежи 2%		2%			957 297				
	Итого					48 822 142				
	Итого по акту: к=0,804327673					**46 381 035**				
	Итого:					46 381 035				
	НДС 12%		12%			5 565 724				
	Итого с НДС					**51 946 759**				

ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
Эксперт по инжиниринговым услугам

Эксперт _____ **Карабаев Ю.И.**

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

Директор _____ **Мауленов К.М.**