Заказчик: ГУ "Отдел образования г. Шымкент"

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Объект: "Капитальный ремонт зданий школы-гимназии №25 им. Т. Рыскулова в г. Шымкент"

Договор: № 430 от 29 июня 2015 г.

18.09.2015г

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года

№№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства		Стоимость выполненных работ, тенге			
				С начала года		За отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	СМР	290709664	325594824	167550939	187657052	36879367	41304891
2	Оборудование	3194144	3577441	1452869	1627213	1299528	1455471
3	ИТОГО затраты подрядчика	293903808	329172265	169003808	189284265	38178895	42760362
4	ВСЕГО	293903808	329172265	169003808	189284265	38178895	42760362

Заказчик:
ГУ "Отдел образования г. Шымкент"

Руководитель _____ Мадиев Ы.

Инженер:
ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Директор _____ Сахов З.

Эксперт по инжиниринговым услугам:

Эксперт _____ Карабаев Ю.И.

Подрядчик:
ТОО "Ремиксер"

Зам.Директора _____ Мамбетов Н.Е.

Заказчик ГУ "Отдел образования г. Шымкент"
Подрядчик ТОО "Ремиксер"
Инженер ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Договор Договор № 430 от 29 июня 2015 г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий школы-гимназии №25 им. Т. Рыскулова в г. Шымкент

А К Т
приемки выполненных раоот
за сентябрь 2015 года

УЧЕБНЫЕ БЛОКИ "Б", "В", ВК, ОВ, ЭО, ВНУТРИПЛОЩ. СЕТИ КАНАЛИЗАЦ., СЕТИ 0,4 кВ, ОГРАЖДЕНИЕ, ИРРИГАЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-1-2 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"/Раздел ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ ДЛЯ ШКАФОВ								
241	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2,Д5-ДВЕРИ ДЛЯ ШКАФОВ	41,44	671,57	39,81	27830	1650	10494	1,32	55
		м2		219,42	15,05	9093	624	108	0,07	3
242	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12 внутренние	7,26	3900,00	--	28314	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
243	С12062-4	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12,внутренние	26,62	3760,00	--	100091	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
244	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 6-9,внутренние-ДВЕРИ ДЛЯ ШКАФОВ	7,56	4010,00	--	30316	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
245	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	28	1500,00	--	42000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ- В-1 (АС -31)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	Е0109-53-1	Монтаж МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ДЛЯ ВИТРАЖА-СТ-1,Б-1	0,156	17023,17	1416,44	2656	221	1936	94,42	15
		т		14826,38	497,81	2313	78	81	2,44	--
251	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,15756	154400,00	--	24327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-1,МИ-1	0,010529	99034,93	380,30	1043	4	380	227,70	2
		1т		38036,25	143,44	400	2	94,5	0,70	--
253	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,658682	25,47	0,03	246	--	37	0,02	--
		м2		4,78	--	46	--	81	--	--
254	Е0115-172-4	Масляная окраска, количество окрасок 2	4,829341	164,61	0,09	795	--	567	0,74	4
		м2		124,20	0,02	600	--	94,5	--	--
255	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	8,1	1112,25	36,06	9009	292	7078	5,73	46
		м2		1066,05	12,69	8635	103	81	0,05	--
256	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	ВИТРАЖИ	3	5240,00	--	15720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
257	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004прим	ПЛАСТИК	2,25	5240,00	--	11790	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
258	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,6	12700,00	--	45720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ- В-2,В-3 (АС -63,73)								
259	Е0109-53-1	Монтаж МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ДЛЯ ВИТРАЖА-СТ-1,Б-1	0,6501	17023,17	1416,44	11067	921	8069	94,42	61
		т		14826,38	497,81	9639	324	81	2,44	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,640846	154400,00	--	98947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,015756	154200,00	--	2430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-1,МИ-1	0,151844	99034,93	380,30	15038	58	5479	227,70	35
		1т		38036,25	143,44	5776	22	94,5	0,70	--
263	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	46,512752	25,47	0,03	1185	1	180	0,02	1
		м2		4,78	--	223	--	81	--	--
264	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	53,4	1112,25	36,06	59394	1925	46660	5,73	306
		м2		1066,05	12,69	56927	678	81	0,05	3
265	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	ВИТРАЖИ	47,1	5240,00	--	246804	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
266	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004прим	ПЛАСТИК	4,5	5240,00	--	23580	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
267	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,3	12700,00	--	80010	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ЭКРАНЫ САНТЕХКАБИН (АС-30,59,70)								
276	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В12,5	0,7	9404,63	--	6583	--	505	4,21	3
		м3		652,05	--	456	--	110,7	--	--
277	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,КРЕПЛЕНИЯ МК-1, МК-2,МК-3	0,07884	177381,63	2282,62	13985	180	1011	49,11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9315,00	863,44	734	68	126	4,21	--
278	Е0109-45-3	Монтаж панелей из пластика	74,0196	1112,25	36,06	82329	2669	64677	5,73	424
		м2		1066,05	12,69	78909	939	81	0,05	4
279	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004прим	ПАНЕЛИ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	74,0196	5240,00	--	387863	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1369070	7921			956
			Тенге			173750	2836			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1078912				
	Материалы -		Тенге			41396				
	Всего заработная плата -		Тенге				18043			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1012208				
	Местные материалы -		Тенге			6087				
		Накладные расходы -	Тенге			18653				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2798			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1163419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				20841			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			290158				
	Материалы -		Тенге			2004				
	Всего заработная плата -		Тенге				158543			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			125703				
		Накладные расходы -	Тенге			128420				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19263			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25115				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			443692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							925
		Сметная заработная плата -	Тенге				177806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1607111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1042
		Сметная заработная плата -	Тенге				198647			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6								
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-23) -1ЭТАЖ								
		ДЕТ.535 - 179,07 м2								
282	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума многослойного на мастике КН-2	179,07	779,78	6,13	139635	1097	13794	0,44	79
		м2		67,28	2,31	12047	414	110,7	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	191,6049	125,78	0,20	24100	38	3965	0,10	20
		м		18,61	0,09	3565	17	110,7	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ ОЛМ-1,ОЛП-2 1,2-ЭТАЖЕЙ (АС-47)								
312	Е0109-29-1	Монтаж ОГРАЖДЕНИЙ	0,44414	15836,43	6844,83	7034	3040	2783	33,24	15
		т		5796,00	1941,09	2574	862	81	6,83	3
313	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,448581	172800,00	--	77515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
314	Е0115-172-4	Масляная окраска некоторых деталей ОГРАЖДЕНИИЙ, количество окрасок 2	1,51264	164,61	0,09	249	--	178	0,74	1
		м2		124,20	0,02	188	--	94,5	--	--
315	Е0109-49-2	Постановка ВИНТОВ	54	64,18	0,53	3465	28	1457	0,19	10
		шт		33,12	0,20	1788	11	81	--	--
316	С11011-76	Винты	0,000001	475300,00	--	1	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ ОЛМ-1,ОЛП-1 2,3-ЭТАЖЕЙ (АС-64)								
317	Е0109-29-1	Монтаж ОГРАЖДЕНИЙ	0,55838	15836,43	6844,83	8843	3822	3499	33,24	19
		т		5796,00	1941,09	3236	1084	81	6,83	4
318	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,563964	172800,00	--	97453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0115-172-4	Масляная окраска некоторых деталей ОГРАЖДЕНИИЙ, количество окрасок 2	1,86818	164,61	0,09	308	--	219	0,74	1
		м2		124,20	0,02	232	--	94,5	--	--
320	Е0109-49-2	Постановка ВИНТОВ	78	64,18	0,53	5006	41	2105	0,19	14
		шт		33,12	0,20	2583	16	81	--	--
321	С11011-76	Винты	0,000001	475300,00	--	1	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			363609	8067			159
			Тенге			26214	2403			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			147124				
	Всего заработная плата -		Тенге				16463			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			18156				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2723			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				19186			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			199315				
	Материалы -		Тенге			7234				
	Всего заработная плата -		Тенге				12155			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			174968				
		Накладные расходы -	Тенге			9845				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1477			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12550				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			221710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				13632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			415107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				32818			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -26,58,69)								
		ПОТОЛОК								
324	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных ПОТОЛКОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	1772,07	304,08	2,91	538846	5161	158275	0,56	999
		м2		93,41	1,10	165537	1949	94,5	0,01	10
325	Е0115-169-6	**Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	1772,07	-51,10	-0,06	-90544	-111	-51172	-0,17	-306
		м2		-30,53	-0,03	-54106	-44	94,5	--	--
326	Е0115-152-2	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону, ПОТОЛКОВ**	8,75	10,94	0,15	96	1	65	0,05	--
		м2		7,76	0,06	68	1	94,5	--	--
		СТЕНЫ								
332	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	1104,83	285,16	2,63	315053	2900	79111	0,45	496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		74,78	0,99	82624	1091	94,5	--	5
333	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2680,51	-40,75	-0,06	-109225	-168	-55906	-0,13	-336
		м2		-22,05	-0,03	-59093	-67	94,5	--	--
334	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1575,68	185,31	2,35	291997	3703	135419	0,54	848
		м2		90,05	0,90	141882	1418	94,5	--	7
338	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами И ОТКОСОВ	86,66	285,16	2,63	24712	227	6205	0,45	39
		м2		74,78	0,99	6481	86	94,5	--	--
339	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	86,66	-40,75	-0,06	-3531	-5	-1807	-0,13	-11
		м2		-22,05	-0,03	-1910	-2	94,5	--	--
340	Е0115-17-1	Гладкая облицовка ОТКОСОВ	7,92	1911,54	2,63	15139	21	2874	2,30	18
		м2		382,95	0,99	3033	8	94,5	--	--
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА (АС -18,19,33)								
345	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	133,28	134,18	0,85	17884	113	14815	0,82	109
		м2		117,50	0,13	15660	17	94,5	--	--
346	С11011-756	Сетка стальная плетеная одинарная №35	133,28	343,00	--	45715	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
347	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	133,28	444,39	6,15	59228	820	28256	1,32	176
		м2		222,01	2,34	29589	312	94,5	0,01	2
348	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности КЕРАМОГРАНИТОМ ЦОКОЛЯ и СТЕН	133,308	773,62	3,20	103130	427	61108	2,93	391
		м2		483,86	1,21	64503	162	94,5	0,01	1
349	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	283,48	1782,98	4,99	505438	1414	144324	3,11	880
		м2		537,22	1,52	152292	432	94,5	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме СТЕН	30,69984	7419,16	472,78	227767	14514	118211	23,05	708
		м3		4101,19	177,19	125906	5440	90	0,86	26
354	Е0115-36-1	Облицовка откосов алюкобондом	127,012	607,63	6,06	77176	769	30973	1,48	188
		м2		256,29	1,76	32552	224	94,5	0,01	1
356	Е0146-33-5	Заделка швов между стеновыми панелями	6,224	21581,91	332,71	134326	2071	70776	75,22	468
		м3		11245,50	126,00	69992	784	100	0,61	4
357	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	521,76	161,14	0,78	84074	404	44179	0,50	261
		м2		79,44	0,29	41450	150	106,2	--	1
		КОЗЫРЕК Кв-1 - 1шт.(АС -44)								
358	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(300) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	175,98	88,16	704	353	548	0,45	2
		отверст.		85,05	52,04	340	208	100	0,08	--
359	Е0146-26-17 К=0,5 К ОБЪЕМУ	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	2,88	1,40	6	3	4	0,01	--
		отверст.		1,35	0,83	3	2	100	--	--
360	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,05232	16234,07	5027,99	849	263	500	64,98	3
		т		10453,50	1339,83	547	70	81	4,76	--
361	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	0,052843	1513,46	390,15	80	21	33	3,40	--
		т		781,43	--	41	--	81	--	--
362	С12021-41 К=1,01 К ОБ.	Конструкции стальные из одного профиля	0,052843	147100,00	--	7773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
363	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ	1,51728	164,61	0,09	250	--	178	0,74	1
		м2		124,20	0,02	188	--	94,5	--	--
364	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МИ-1	0,00596	177381,63	2282,62	1057	14	76	49,11	--
		т		9315,00	863,44	56	5	126	4,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,03456	25,47	0,03	77	--	12	0,02	--
		м2		4,78	--	15	--	81	--	--
366	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	1,57	739,16	1,55	1160	2	297	1,12	2
		м2		176,21	0,59	277	1	107,1	--	--
367	Е0112-7-6	Устройство покрытия металлочерепицей	2,09	1871,38	10,25	3911	21	617	1,70	4
		м2		271,69	3,85	568	8	107,1	0,02	--
368	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	2,22	42,53	2,55	94	6	69	0,20	--
		м2		28,78	0,41	64	1	107,1	0,01	--
369	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, IV сорта	0,03296	8200,00	--	270	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
370	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА- Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2,22	21,41	1,14	48	3	14	0,03	--
		м2		5,38	0,42	12	1	108	--	--
371	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	2	208,95	79,30	418	159	160	0,20	--
		м		33,64	29,95	67	60	126	0,15	--
		КРЫЛЬЦО КР-1(1 шт)- (АС -45)								
372	Е0106-3-1	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,ИЗ БМ В12,5	0,39	10184,76	325,60	3972	127	302	4,53	2
		м3		706,39	111,83	275	44	94,5	0,44	--
373	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00845	5604,41	409,16	47	3	19	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	18	1	94,5	0,75	--
374	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00845	41200,00	--	348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
375	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	2,73	644,46	29,08	1759	79	940	1,81	5
		м2		300,15	10,89	819	30	110,7	0,05	--
376	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	2,73	146,77	12,29	401	34	414	0,79	2
		м2		132,48	4,61	362	13	110,7	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2260505**	**33349**			**4950**
			Тенге			**820111**	**12402**			**59**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2251802**				
	Материалы -		Тенге			**1240798**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**831855**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**46333**				
	Местные материалы -		Тенге			**112082**				
		Накладные расходы -	Тенге			**789356**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**395**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**118403**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**182469**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3223627**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5400**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**950259**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8703**				
	Материалы -		Тенге			**57**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**658**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7773**				
		Накладные расходы -	Тенге			**533**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**80**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**554**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9790**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**738**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**3233417**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5404**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**950997**			
		РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 2-1-3 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"/Раздел ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДМ-1 (АС -27,28,29,30)								
158	**Е0109-53-1**	**Монтаж конструкций металлических дверей**	**1,67191**	**17023,17**	**1416,44**	**28461**	**2368**	**20753**	**94,42**	**158**
		т		**14826,38**	**497,81**	**24788**	**832**	**81**	**2,44**	**4**
159	**С12021-85**	**ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ**	**1,688629**	**120300,00**	**--**	**203142**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
160	**Е0126-30-4**	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРИ**	**2,07**	**5046,39**	**468,00**	**10446**	**969**	**6808**	**20,13**	**42**
		м3		**3480,19**	**174,37**	**7204**	**361**	**90**	**0,86**	**2**
161	**С11031-99**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75**	**1,84**	**3360,00**	**--**	**6182**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	E0115-172-4	**Масляная окраска МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ,количество окрасок 2**	34,632	164,61	0,09	5701	3	4066	0,74	26
		м2		124,20	0,02	4301	1	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			253933	3340			225
			Тенге			36294	1194			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22329				
	Материалы -		Тенге			3670				
	Всего заработная плата -		Тенге				11867			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6182				
		Накладные расходы -	Тенге			10874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1631			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13498			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			231603				
	Материалы -		Тенге			1305				
	Всего заработная плата -		Тенге				25621			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			203142				
		Накладные расходы -	Тенге			20753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3113			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15141				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			267497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				28734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			302693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				42232			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ ОЛМ-1(2шт),ОЛП-1(1шт),ОЛП-2(1шт)(АС-48)								
210	E0109-29-1	**Монтаж ОГРАЖДЕНИЙ**	0,27919	15836,43	6844,83	4421	1911	1750	33,24	9
		т		5796,00	1941,09	1618	542	81	6,83	2
211	C12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	0,281982	172800,00	--	48726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	E0115-172-4	**Масляная окраска некоторых деталей ОГРАЖДЕНИИЙ, количество окрасок 2**	0,93409	164,61	0,09	154	--	110	0,74	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		124,20	0,02	116	--	94,5	--	--
213	Е0109-49-2	Постановка ВИНТОВ	336	64,18	0,53	21563	176	9068	0,19	62
		шт		33,12	0,20	11128	67	81	--	--
214	С11011-76	Винты	0,000005	475300,00	--	2	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			74867	2087			72
			Тенге			12863	609			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156				
	Материалы -		Тенге			38				
	Всего заработная плата -		Тенге				116			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			110				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				132			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			74711				
	Материалы -		Тенге			11150				
	Всего заработная плата -		Тенге				13356			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48726				
		Накладные расходы -	Тенге			10818				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1623			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5132				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			90660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			90942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				15111			
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -25,26)								
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА (АС -18,19,33)								
234	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой, АНКЕР Ан-1	0,00222	59912,58	670,08	133	1	115	332,35	1
		1т		54596,25	253,12	121	1	94,5	1,24	--
235	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм, АНКЕР Ан-1	0,00222	53600,00	--	119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	117,24	134,18	0,85	15731	100	13032	0,82	96
		м2		117,50	0,13	13776	15	94,5	--	--
237	С11011-756	Сетка стальная плетеная одинарная №35	117,24	343,00	--	40213	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	117,24	444,39	6,15	52100	721	24856	1,32	155
		м2		222,01	2,34	26028	274	94,5	0,01	1
239	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности КЕРАМОГРАНИТОМ ЦОКОЛЯ и СТЕН	117,22	773,62	3,20	90684	375	53733	2,93	344
		м2		483,86	1,21	56718	142	94,5	0,01	1
240	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе,ПЛИТКА СВЕТЛАЯ	127,2	3213,98	4,99	408818	634	64760	3,11	395
		м2		537,22	1,52	68335	194	94,5	0,01	1
241	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	25,02	1350,00	--	33777	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
242	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	219,4	1180,00	--	258892	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме СТЕН	17,5616	7419,16	472,78	130292	8303	67622	23,05	405
		м3		4101,19	177,19	72023	3112	90	0,86	15
244	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П85Г, ТОЛЩ.80мм	17,034752	7370,00	--	125546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0115-36-1	Облицовка откосов алюкобондом	10,8	607,63	6,06	6562	65	2634	1,48	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		256,29	1,76	2768	19	94,5	0,01	--
246	С11011-460	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	11,34	3910,00	--	44339	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0146-33-5	Заделка швов между стеновыми панелями	3,176	21581,91	332,71	68544	1057	36116	75,22	239
		м3		11245,50	126,00	35716	400	100	0,61	2
248	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	329,152	161,14	0,78	53038	255	27870	0,50	165
		м2		79,44	0,29	26148	95	106,2	--	--
		КОЗЫРЕК Кр-1 - 1шт.(АС -31)								
249	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(300) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	175,98	88,16	704	353	548	0,45	2
		отверст.		85,05	52,04	340	208	100	0,08	--
250	Е0146-26-17 К=0,5 К ОБЪЕМУ	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	2,88	1,40	6	3	4	0,01	--
		отверст.		1,35	0,83	3	2	100	--	--
251	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,06123	16234,07	5027,99	994	308	585	64,98	4
		т		10453,50	1339,83	640	82	81	4,76	--
252	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	0,061842	1513,46	390,15	94	24	39	3,40	--
		т		781,43	--	48	--	81	--	--
253	С12021-41 К=1,01 К ОБ.	Конструкции стальные из одного профиля	0,061842	147100,00	--	9097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,55134	25,47	0,03	90	--	14	0,02	--
		м2		4,78	--	17	--	81	--	--
255	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МИ-1	0,00596	177381,63	2282,62	1057	14	76	49,11	--
		т		9315,00	863,44	56	5	126	4,21	--
256	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	1,26	739,16	1,55	931	2	239	1,12	1
		м2		176,21	0,59	222	1	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	Е0112-7-6	Устройство покрытия металлочерепицей	3,01	1871,38	10,25	5633	31	888	1,70	5
		м2		271,69	3,85	818	12	107,1	0,02	--
258	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	3,01	42,53	2,55	128	8	94	0,20	1
		м2		28,78	0,41	87	1	107,1	0,01	--
259	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, IV сорта	0,09888	8200,00	--	811	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
260	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА- Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	3,01	21,41	1,14	64	3	19	0,03	--
		м2		5,38	0,42	16	1	108	--	--
261	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	2,52	208,95	79,30	527	200	202	0,20	1
		м		33,64	29,95	85	75	126	0,15	--
		КОЗЫРЕК Кр-2 - 3шт.(АС -32)								
262	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(300) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	12	175,98	88,16	2112	1058	1645	0,45	5
		отверст.		85,05	52,04	1021	624	100	0,08	1
263	Е0146-26-17 К=0,5 К ОБЪЕМУ	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	6	2,88	1,40	17	8	13	0,01	--
		отверст.		1,35	0,83	8	5	100	--	--
264	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,17724	16234,07	5027,99	2877	891	1693	64,98	12
		т		10453,50	1339,83	1853	237	81	4,76	1
265	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	0,179013	1513,46	390,15	271	70	113	3,40	1
		т		781,43	--	140	--	81	--	--
266	С12021-41 К=1,01 К ОБ.	Конструкции стальные из одного профиля	0,179013	147100,00	--	26333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
267	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,27992	25,47	0,03	262	--	40	0,02	--
		м2		4,78	--	49	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МИ-1	0,01788	177381,63	2282,62	3172	41	229	49,11	1
		т		9315,00	863,44	167	15	126	4,21	--
269	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	3,78	739,16	1,55	2794	6	716	1,12	4
		м2		176,21	0,59	666	2	107,1	--	--
270	Е0112-7-6	Устройство покрытия металлочерепицей	7,92	1871,38	10,25	14821	81	2337	1,70	13
		м2		271,69	3,85	2152	30	107,1	0,02	--
271	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	7,92	42,53	2,55	337	20	248	0,20	2
		м2		28,78	0,41	228	3	107,1	0,01	--
272	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, IV сорта	0,29664	8200,00	--	2432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА- Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	7,92	21,41	1,14	170	9	50	0,03	--
		м2		5,38	0,42	43	3	108	--	--
274	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	6,66	208,95	79,30	1392	528	534	0,20	1
		м		33,64	29,95	224	199	126	0,15	1
		КРЫЛЬЦО КР-2(1 шт)- (АС -45)								
275	Е0106-3-1	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,ИЗ БМ В12,5	1,4	10184,76	325,60	14259	456	1082	4,53	6
		м3		706,39	111,83	989	157	94,5	0,44	1
276	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01215	5604,41	409,16	68	5	27	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	26	2	94,5	0,75	--
277	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01215	41200,00	--	501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	3,57	644,46	29,08	2301	104	1229	1,81	6
		м2		300,15	10,89	1072	39	110,7	0,05	--
279	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	3,57	146,77	12,29	524	44	542	0,79	3
		м2		132,48	4,61	473	16	110,7	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА П-1(АС -37)								
293	Е0113-29-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2**	27,798646	1092,57	24,80	30372	689	1521	0,29	8
		м2		58,28	9,29	1620	258	81	0,09	3
294	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,за 2 раза**	55,597292	25,47	0,03	1416	1	215	0,02	1
		м2		4,78	--	266	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1455355	16468			1893
			Тенге			314960	6232			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1415689				
	Материалы -		Тенге			475221				
	Всего заработная плата -		Тенге				318192			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			506631				
	Местные материалы -		Тенге			106383				
		Накладные расходы -	Тенге			303250				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45487			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1822075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2056
		Сметная заработная плата -	Тенге				363679			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39666				
	Материалы -		Тенге			262				
	Всего заработная плата -		Тенге				3001			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35430				
		Накладные расходы -	Тенге			2430				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2526				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1866697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2074
		Сметная заработная плата -	Тенге				367044			
		РАЗДЕЛ 7. СМЕТА 2-1-4 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ/Раздел МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ВОДОПРОВОД В1 БЛОК "Б"								
81	Е0116-16-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм**	3	638,79	15,41	1916	46	1075	1,82	5
		1шт		305,33	5,63	916	17	115,2	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм 15кч18п1	2	8008,06	1,96	16016	4	143	0,35	1
		1кран		62,10	--	124	--	115,2	--	--
93	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 65 мм	0,345	9302,01	--	3209	--	3729	59,23	20
		км		9237,38	--	3187	--	117	--	--
94	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75 мм	0,03	9375,51	--	281	--	324	59,23	2
		км		9237,38	--	277	--	117	--	--
95	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 100 мм	0,085	9492,63	--	807	--	919	59,23	5
		км		9237,38	--	785	--	117	--	--
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3								
101	Е0117-2-3	Установка смесителей	38	162,61	1,96	6179	75	6343	0,81	31
		шт		144,90	--	5506	--	115,2	--	--
102	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-Ц настольные, верхней камерой смешения, центральные	38	1430,00	--	54340	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0118-5-1	Установка "АРИСТОНА" вместимостью до 1 м3	12	5397,36	496,86	64768	5962	39051	15,41	185
		шт		2639,25	185,62	31671	2227	115,2	0,91	11
104	ПРАЙС	"АРИСТОН" -30л	1	8371,36	--	8371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	ПРАЙС	"АРИСТОН" -50л	11	8343,69	--	91781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	210	12,59	--	2645	--	2974	0,06	12
		м		12,29	--	2582	--	115,2	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
124	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	3	9903,31	119,96	29710	360	2645	5,64	17
		м3		887,51	45,31	2663	136	94,5	0,22	1
125	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	40	517,64	26,91	20706	1077	18880	2,24	90
		комплект		398,48	11,25	15939	450	115,2	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С131101-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	40	5290,00	--	211600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0117-3-5	Установка чаш /унитазов/ напольных с краном смывным	24	25336,61	88,56	608079	2126	13739	2,75	66
		комплект		463,16	33,75	11116	810	115,2	0,16	4
		ВОДОПРОВОД В1 БЛОК "В"								
140	Е0116-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	2	638,79	15,41	1278	31	716	1,82	4
		1шт		305,33	5,63	611	11	115,2	0,03	--
148	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм 15кч18п1	1	8008,06	1,96	8008	2	72	0,35	--
		1кран		62,10	--	62	--	115,2	--	--
150	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 65 мм	0,18	9302,01	--	1674	--	1945	59,23	11
		км		9237,38	--	1663	--	117	--	--
151	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,055	9492,63	--	522	--	594	59,23	3
		км		9237,38	--	508	--	117	--	--
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3								
155	Е0117-2-3	Установка смесителей	10	162,61	1,96	1626	20	1669	0,81	8
		шт		144,90	--	1449	--	115,2	--	--
156	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-Ц настольные, верхней камерой смешения, центральные	4	1430,00	--	5720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
157	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	6	1530,00	--	9180	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0118-5-1	Установка "АРИСТОНА" вместимостью до 1 м3	3	5397,36	496,86	16192	1491	9763	15,41	46
		шт		2639,25	185,62	7918	557	115,2	0,91	3
159	ПРАЙС	"АРИСТОН" -100л	2	10477,83	--	20956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	ПРАЙС	"АРИСТОН" -150л	1	14213,62	--	14214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	40	12,59	--	504	--	566	0,06	2
		м		12,29	--	492	--	115,2	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
177	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	1,5	9903,31	119,96	14855	180	1322	5,64	8
		м3		887,51	45,31	1331	68	94,5	0,22	--
178	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	11	517,64	26,91	5694	296	5192	2,24	25
		комплект		398,48	11,25	4383	124	115,2	0,05	1
179	С131101-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	11	5290,00	--	58190	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0117-3-5	Установка чаш /унитазов/ напольных с краном смывным	8	25336,61	88,56	202693	709	4580	2,75	22
		комплект		463,16	33,75	3705	270	115,2	0,16	1
181	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1426,59	8,69	1427	9	111	0,53	1
		комплект		93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	--
182	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9194,48	49,05	18389	98	1071	2,55	5
		комплект		445,05	19,69	890	39	115,2	0,09	--
183	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	6	4298,73	68,38	25792	410	1498	1,14	7
		комплект		191,48	25,31	1149	152	115,2	0,13	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1527321	12893			576
			Тенге			99020	4864			23
	Стоимость оборудования -		Тенге			135321				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			135321				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51059				
	Материалы -		Тенге			4281				
	Всего заработная плата -		Тенге				10618			
	Местные материалы -		Тенге			35824				
		Накладные расходы -	Тенге			11478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1722			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				12339			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1340941				
	Материалы -		Тенге			900939				
	Всего заработная плата -		Тенге				93266			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			339030				
	Местные материалы -		Тенге			13				
		Накладные расходы -	Тенге			107443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86903				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1535287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							585
		Сметная заработная плата -	Тенге				109382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1736897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							659
		Сметная заработная плата -	Тенге				121722			
		РАЗДЕЛ 8. СМЕТА 2-1-5 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ/Раздел ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "Б"								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
71	**Е0118-6-1**	**Установка чугунных радиаторов МС-90**	**90,5**	**4357,14**	**44,71**	**394321**	**4047**	**15139**	**0,81**	**73**
		1кВт		**128,46**	**16,75**	**11626**	**1516**	**115,2**	**0,08**	**7**
72	**Е0118-17-5**	**Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм**	**4**	**2994,24**	**47,62**	**11977**	**190**	**1149**	**1,31**	**5**
		1шт		**231,87**	**17,38**	**927**	**70**	**115,2**	**0,09**	**--**
79	**Е0116-16-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм**	**2**	**351,97**	**6,93**	**704**	**14**	**418**	**1,07**	**2**
		1шт		**178,56**	**2,90**	**357**	**6**	**115,2**	**0,01**	**--**
80	**Е0116-16-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм**	**2**	**648,41**	**15,87**	**1297**	**32**	**738**	**1,87**	**4**
		1шт		**314,48**	**5,79**	**629**	**12**	**115,2**	**0,03**	**--**
88	**Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**141**	**84,93**	**21,69**	**11975**	**3059**	**6508**	**0,25**	**35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		45,71	5,57	6445	786	90	0,03	5
		ГАЛЕРЕЯ								
98	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов МС-90**	19,6	4357,14	44,71	85400	876	3279	0,81	16
		1кВт		128,46	16,75	2518	328	115,2	0,08	2
99	Е0118-22-5	**Установка кранов воздушных**	19	66,28	--	1259	--	583	0,14	3
		комплект		26,65	--	506	--	115,2	--	--
106	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	8	84,93	21,69	679	174	369	0,25	2
		м		45,71	5,57	366	45	90	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			507612	8392			140
			Тенге			23374	2762			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12654				
	Материалы -		Тенге			2611				
	Всего заработная плата -		Тенге				7641			
	Сдача и испытание -		Тенге			293				
		Накладные расходы -	Тенге			6877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1032			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8673			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			494958				
	Материалы -		Тенге			473236				
	Всего заработная плата -		Тенге				18494			
	Сдача и испытание -		Тенге			633				
		Накладные расходы -	Тенге			21306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3196			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30976				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			547240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				21690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			567943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				30363			

РАЗДЕЛ 9. ОТОПЛЕНИЕ БЛОК "В"

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	42,9	4357,14	44,71	186921	1918	7176	0,81	35
		1кВт		128,46	16,75	5511	719	115,2	0,08	4
135	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	20	66,28	--	1326	--	614	0,14	3
		комплект		26,65	--	533	--	115,2	--	--
153	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	245	84,93	21,69	20807	5315	11308	0,25	61
		м		45,71	5,57	11199	1366	90	0,03	8
		СПОРТЗАЛ								
184	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	28,1	4357,14	44,71	122436	1256	4701	0,81	23
		1кВт		128,46	16,75	3610	471	115,2	0,08	2
185	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	15	66,28	--	994	--	461	0,14	2
		комплект		26,65	--	400	--	115,2	--	--
192	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	65	84,93	21,69	5520	1410	3000	0,25	16
		м		45,71	5,57	2971	362	90	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			338005	9900			140
			Тенге			24223	2917			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26328				
	Материалы -		Тенге			5432				
	Всего заработная плата -		Тенге				15898			
	Сдача и испытание -		Тенге			609				
		Накладные расходы -	Тенге			14308				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2146			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				18045			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			311677				
	Материалы -		Тенге			298449				
	Всего заработная плата -		Тенге				11243			
	Сдача и испытание -		Тенге			385				
		Накладные расходы -	Тенге			12952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1943			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19478				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			344106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			387180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				31230			
РАЗДЕЛ 10. СМЕТА 2-1-6 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ/Раздел ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА "Б"										
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
86	**С151702-31 прим.**	**Светильники с автономным питанием ССА1001 пиктограмма "Выход"**	**12**	**972,00**	**--**	**11664**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
88	**ПРАЙС**	**Светильники тип ASM/S 1X36 с ЭПРА**	**36**	**3264,92**	**--**	**117537**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
90	**ПРАЙС**	**Светильники тип PRS/S-2X18 с ЭПРА**	**8**	**2663,07**	**--**	**21305**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
91	**ПРАЙС**	**Светильники тип PRS/S-2X36 с ЭПРА**	**22**	**3101,31**	**--**	**68229**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
92	**ПРАЙС**	**Светильники тип LTX-2X36 с ЭПРА**	**136**	**2532,83**	**--**	**344465**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
93	**ПРАЙС**	**Светильники тип NBT1[illegible] F2x26 с ЭПРА**	**6**	**8266,07**	**--**	**49596**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
95	**ПРАЙС**	**Светильники тип PRS/S-4X18 с ЭПРА**	**51**	**2960,64**	**--**	**150993**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
96	**ПРАЙС**	**Светильники тип PRS/S-4X36 с ЭПРА**	**12**	**6170,92**	**--**	**74051**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
97	**С151706-80**	**Лампы люминесцентные тип ЛБ36**	**400**	**101,00**	**--**	**40400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
98	**С151706-77 прим.**	**Лампы люминесцентные тип ЛБ18**	**220**	**82,00**	**--**	**18040**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
99	**С151706-56**	**Лампы накаливания, тип МО24-60**	**1**	**17,00**	**--**	**17**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
100	**С151706-82 прим.**	**Компактная лампа люмиииинесцентная PL-C26W**	**12**	**136,00**	**--**	**1632**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-03-Техас	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С151701-9 прим.	Светильники для местного освещения, тип НПО22-100-22-230	2	532,00	--	1064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С151706-9	Лампы накаливания ЛОН-60	4	24,00	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			900830	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			900830				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			900830				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54050				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			954880				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			954880				
		РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОК "В"								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
148	С151702-31 прим.	Светильники с автономным питанием ССА1001 пиктограмма "Выход"	10	972,00	--	9720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	ПРАЙС	Светильники тип ASM/S 1X36 с ЭПРА	1	3264,92	--	3265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	ПРАЙС	Светильники тип ALS/PRS 1X36 с ЭПРА	21	4168,02	--	87529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	ПРАЙС	Светильники тип PRS/S-2X18 с ЭПРА	44	2663,07	--	117175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	ПРАЙС	Светильники тип PRS/S-2X36 с ЭПРА	17	3101,31	--	52722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	ПРАЙС	Светильники тип LTX-2X36 с ЭПРА	6	2532,83	--	15197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	ПРАЙС	Светильники тип ALS/PRS 2X36 с ЭПРА	16	4848,74	--	77580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	ПРАЙС	Светильники тип LZ-2X36 с ЭПРА	8	4142,34	--	33139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	ПРАЙС	Светильники тип SPORTLUX-2X80 с ЭПРА	10	9454,39	--	94544	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	ПРАЙС	Светильники тип PRS/S-4X18 с ЭПРА	41	2960,64	--	121386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	ПРАЙС	Светильники тип PRS/S-4X36 с ЭПРА	2	6170,92	--	12342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	С151706-80	Лампы люминесцентные тип ЛБ36	124	101,00	--	12524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	С151706-77 прим.	Лампы люминесцентные тип ЛБ18	252	82,00	--	20664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	С151706-82	Лампы люминесцентные тип ЛБ80	20	136,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	С151706-56	Лампы накаливания, тип МО24-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-03-Техас	9	871,00	--	7839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	С151701-9 прим.	Светильники для местного освещения, тип НПО22-100-22-230	10	532,00	--	5320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	С151701-82	Светильники тип НПО22-2Х60	2	365,00	--	730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	С151706-9	Лампы накаливания ЛОН-60	23	24,00	--	552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			674964	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			674964				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			674964				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40498				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			715462				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			715462				

РАЗДЕЛ 12. СМЕТА 4-1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10кВ-0,4кВ и НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ/Раздел СЕТИ 0,4кВ

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	101,091	33,67	32,10	3404	3245	1363	0,01	1
		м3		1,57	12,33	159	1246	97	0,05	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,609	262,72	--	1999	--	2259	1,85	14
		м3		262,72	--	1999	--	113	--	--
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	69,006	6,48	6,48	447	447	141	--	--
		м3		--	2,10	--	145	97	0,01	1
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,194	134,10	--	697	--	787	0,97	5
		м3		134,10	--	697	--	113	--	--
26	Е0101-166-2	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ	34,5	134,10	--	4626	--	5228	0,97	34
		м3		134,10	--	4626	--	113	--	--
27	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, РАЗРАБОТКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	34,5	56,25	52,36	1941	1806	778	0,03	1
		м3		3,89	19,37	134	668	97	0,08	3
28	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА	56,925	17,73	--	1009	--	202	0,07	4
		т		3,55	--	202	--	100	--	--
29	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	326	36,70	27,80	11964	9063	4862	0,06	20
		м		8,80	6,90	2869	2249	95	0,04	13
30	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	585	11,20	7,90	6552	4622	2945	0,02	12
		м		3,30	2,00	1931	1170	95	0,01	7
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
31	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 6 кг	516	44,00	10,60	22704	5470	15343	0,18	93
		м		29,00	2,30	14964	1187	95	0,01	7
32	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных ТРУБАХ, масса 1 м до 6 кг	174	60,40	15,60	10510	2714	7025	0,24	42
		м		38,70	3,80	6734	661	95	0,02	4
33	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах В ЗДАНИИ, масса 1 м до 6 кг	40	60,40	15,60	2416	624	1615	0,24	10
		м		38,70	3,80	1548	152	95	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С151601-535 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2(3,946)	0,73	1002200,00	--	731606	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-160-2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	8	749,00	--	5992	--	5100	4,00	32
		шт		671,00	--	5368	--	95	--	--
36	ПРАЙС	Муфты концевые кабельные для силовых кабелей , тип КВТп-1 4х(150-240)КВТп-8	8	2491,95	--	19936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,174	341347,02	1733,92	59394	302	13938	361,00	63
		км		60966,00	650,25	10608	113	130	3,17	1
38	Ц0108-471-4	Заземлитель из круглой стали, диаметр 16 мм	10	140,10	24,10	1401	241	1126	0,70	7
		шт		116,00	2,50	1160	25	95	0,01	--
39	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,079	44300,00	--	3500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-472-7	Заземлитель из полосовой стали, сечение 160 мм2	55	35,90	3,50	1975	193	1714	0,18	10
		м		32,40	0,40	1782	22	95	--	--
41	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0435	46400,00	--	2018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			894090	28726			346
			Тенге			54780	7639			41
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			817073				
	Материалы -		Тенге			4232				
	Всего заработная плата -		Тенге				41821			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			753560				
		Накладные расходы -	Тенге			39730				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5960			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51408				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			908212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				47781			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77017				
	Материалы -		Тенге			48485				
	Всего заработная плата -		Тенге				20597			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3500				
	Транспортные расходы -		Тенге			1009				
		Накладные расходы -	Тенге			24695				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3704			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				24301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1016027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							419
		Сметная заработная плата -	Тенге				72083			
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ- 18шт								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
42	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	28,458	33,67	32,10	958	914	384	0,01	--
		м3		1,57	12,33	45	351	97	0,05	1
43	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2,142	262,72	--	563	--	636	1,85	4
		м3		262,72	--	563	--	113	--	--
44	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	18,972	6,48	6,48	123	123	39	--	--
		м3		--	2,10	--	40	97	0,01	--
45	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1,428	134,10	--	191	--	216	0,97	1
		м3		134,10	--	191	--	113	--	--
46	Е0101-166-2	**ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ**	10,3	134,10	--	1381	--	1561	0,97	10
		м3		134,10	--	1381	--	113	--	--
47	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, РАЗРАБОТКА ЛИШНЕГО ГРУНТА**	10,2	56,25	52,36	574	534	230	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3,89	19,37	40	198	97	0,08	1
48	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА	16,83	17,73	--	298	--	60	0,07	1
		т		3,55	--	60	--	100	--	--
49	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 1 кг	333	26,40	3,10	8791	1032	6200	0,11	37
		м		19,10	0,50	6360	166	95	--	1
50	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных ТРУБАХ, масса 1 м до 1 кг	123	27,70	2,10	3407	258	2360	0,10	12
		м		19,70	0,50	2423	62	95	--	--
51	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по ОПОРЕ, масса 1 м до 1 кг	57	23,20	2,10	1322	120	910	0,10	6
		м		16,50	0,30	941	17	95	--	--
52	С151601-541 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2(0,648кг)	0,324	143800,00	--	46591	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
53	С151601-505 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2(0,522кг)	0,065	129200,00	--	8398	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
54	С151601-465 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х6 мм2(0,455кг)	0,137	102400,00	--	14029	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	36	273,20	--	9835	--	6840	1,00	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		200,00	--	7200	--	95	--	--
56	ПРАЙС	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ сеч.4-25мм2 ЕРКТ-0015	36	579,32	--	20855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,123	341347,02	1733,92	41986	213	9852	361,00	44
		км		60966,00	650,25	7499	80	130	3,17	--
60	Ц0108-471-4	Заземлитель из круглой стали, диаметр 16 мм	18	140,10	24,10	2522	434	2026	0,70	13
		шт		116,00	2,50	2088	45	95	0,01	--
61	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,1422	44300,00	--	6299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ- 18шт								
62	Е0101-149-1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м	3,78	154,07	133,32	582	504	224	0,14	1
		яма		20,75	40,27	78	152	97	0,16	1
65	СПРАЙС	ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ "СОКОЛ-1"	18	25839,64	--	465114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПРАЙС	ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ	18	10192,12	--	183458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПРАЙС	СВЕТИЛЬНИК Elkamet АТЛАНТИС	18	4565,26	--	82175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СПРАЙС	ЛАМПА НАТРИЕВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДНаТ-100	18	371,82	--	6693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	18	244,00	--	4392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ 25А Е27ПФ-2	18	172,46	--	3104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,09	54100,00	--	4869	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			918512	4132			165
			Тенге			28869	1111			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			465114				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			465114				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			400442				
	Материалы -		Тенге			5022				
	Всего заработная плата -		Тенге				19302			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			374564				
		Накладные расходы -	Тенге			18337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2751			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25127				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			443905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				22053			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52956				
	Материалы -		Тенге			34274				
	Всего заработная плата -		Тенге				10677			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6299				
	Транспортные расходы -		Тенге			298				
		Накладные расходы -	Тенге			13201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1980			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				12657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			979146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				34710			
		РАЗДЕЛ 14. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
75	Ц0108-1-3 К=0,6	**ДЕМОНТАЖ трансформатора**	1	5330,52	2684,52	5331	2685	3086	15,60	16
		шт		2646,00	601,92	2646	602	95	3,49	3
76	Ц0108-72-3К=0,6	**ДЕМОНТАЖ шин алюминиевых**	5,62	88,62	14,22	498	80	411	0,40	2
		м		74,40	2,56	418	14	95	0,01	--
77	Ц0108-17-1К=0,6	**ДЕМОНТАЖ шинодержателя**	2	482,40	244,80	965	490	551	1,20	2
		шт		237,60	52,56	475	105	95	0,30	1
78	Ц0108-521-1К=0,6	**ДЕМОНТАЖ рубильника**	6	104,41	4,21	626	25	576	0,60	4
		шт		100,20	0,83	601	5	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			7420	3279			24
			Тенге			4141	726			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7420				
	Всего заработная плата -		Тенге				4867			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				694			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			723				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5560			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			12766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5560			
РАЗДЕЛ 15. СМЕТА 6-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ/Раздел КАНАЛИЗАЦИЯ										
8	**Е0123-2-1**	**Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм**	**0,1215**	**465331,02**	**1733,92**	**56538**	**211**	**9732**	**361,00**	**44**
		км		**60966,00**	**650,25**	**7407**	**79**	**130**	**3,17**	**--**
9	**Е0123-2-2**	**Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм**	**0,168**	**511141,41**	**19866,96**	**85872**	**3338**	**15451**	**375,00**	**63**
		км		**63306,00**	**7440,75**	**10635**	**1250**	**130**	**36,34**	**6**
10	**Е0116-5-3**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм**	**10**	**1990,19**	**17,67**	**19902**	**177**	**2187**	**0,91**	**9**
		м		**164,25**	**6,62**	**1643**	**66**	**128**	**0,03**	**--**
11	**Е0122-33-5**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм,ТРОЙНИК 219х5-219х5**	**0,0206**	**247994,13**	**49389,75**	**5109**	**1017**	**2181**	**312,70**	**6**
		т		**62775,00**	**18657,00**	**1293**	**384**	**130**	**91,12**	**2**
12	**Е0122-8-6**	**Укладка стальных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием**	**0,005**	**154891,68**	**66009,80**	**774**	**330**	**618**	**376,00**	**2**
		км		**70200,00**	**24936,75**	**351**	**125**	**130**	**121,79**	**1**
13	**С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм**	**5**	**1880,00**	**--**	**9400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	**Е0122-39-7**	**Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 250 мм**	**2**	**13980,14**	**1533,51**	**27960**	**3067**	**5850**	**10,10**	**20**
		врезка		**1671,75**	**578,25**	**3344**	**1157**	**130**	**2,83**	**6**
15	**Е0112-10-1**	**ВОРОНКА ПРИЕМНАЯ**	**0,5**	**715,87**	**1,24**	**358**	**1**	**91**	**0,97**	**--**
		м2		**153,23**	**0,47**	**77**	**--**	**119**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ДИАМ.1000мм (18шт)								
16	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	9,87	9586,58	2308,84	94620	22788	40426	13,87	137
		м3		2286,00	864,68	22563	8534	130	4,22	42
17	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-10, КЦП1-10-1/	5,04	32100,00	--	161784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,04	-134,00	--	-675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,04	-250,00	--	-1260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ /КЦ 10-9/	16,02	5110,00	--	81862	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90//КЦ-7-3/	0,87	4862,50	--	4230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/	18	896,40	--	16135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	16	13400,00	--	214400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	С12021-267	Стоимость стремянки	0,30744	133700,00	--	41105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	8,91576	148,40	0,07	1323	1	1011	0,65	6
		м2		108,00	0,02	963	--	105	--	--
27	Е0106-35-2	Устройство ЛОТКОВ	7,88	13866,92	1588,34	109271	12516	22586	13,20	104
		м3		2187,00	542,77	17234	4277	105	2,00	16
28	Е0108-6-9	Кладка стен колодцев	0,051	6481,25	296,60	331	15	62	5,95	--
		м3		915,75	110,25	47	6	118	0,54	--
29	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ОТМОСТКА	96,12	220,97	17,83	21239	1713	1467	0,04	4
		м2		6,41	5,07	616	487	133	0,02	2
30	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, ОТМОСТКА	96,12	371,64	--	35722	--	3164	0,14	14
		м2		24,75	--	2379	--	133	--	--
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ДИАМ.1500мм (1шт)								
31	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,8	15427,05	1538,85	27769	2770	5130	9,66	17
		м3		1615,95	576,23	2909	1037	130	2,81	5
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-15, КЦП1-15-1/	0,65	32100,00	--	20865	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134,00	--	-87	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--