Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_18_» __октября__ 2018 года

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"г.Хромтау,Спортивная 2**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 18 октября_ 2018 года, ТОО «Би-М-72», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра 14/1**, офис 419
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
ТОО «ГлобалКазтехСервис» технадзор Биданов М. №KZ16VJE00032210., №KZ59VJE00032212, №KZ86VJE00032211 от 10.11.2017г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 18октября 2018 года, ТОО «АктобеСтройЭксперт» ГИП Сарсенбаева С.С. №23 от 17.12.2017г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт электролиний в п.Коктау Хромтауского района Актюбинской области**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область, Хромтауский район, п.Коктау**,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____20___ года
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **выданного ГУ «Управление государстенного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области,**;
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)**ТОО«АктобеСтройЭксперт », №024-2015-ГП**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **приказом ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – **декабрь, 2017 г**;
месяц, год
окончание работ – **июнь , 2018 г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1,5**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5** ;
фактически, месяц: **5** ;

3. Объект (комплекс) имеет ,следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **отсутствует** ;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Данным проектом предусматривается замена существующих опор ВЛ-0,4 кВ на одноцепныеи двухцепные опоры ВЛИ0,4 кВ разработанныхна базе железобетонных стоек СВ 95-3 изолированные провода (СИП). ВЛ напряжением до1 кВ с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) представляет собой воздушныелинии электропередачи,выполненные на опорах с применением ж/б стоек.К опорам посредством специальной арматуры подвешаны самонесущие изолированные провода (СИП).Крепление СИП к опорам осуществляется в основном с помощью металлоконструкций,поддерживающих и натяжных зажимов.Соединения и ответвления проводов осуществляется с помощью соединительных и ответвительных зажимов.Помимо линейной арматуры на ВЛИ устанавливаются-мачтовые рубильники с предохранилелями,ограничители перенапряжения.
Все опоры ВЛИ-0,4 кВ должны быть заземлены.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **42979,467** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **38374,524** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **38304,0** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **34199,99** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт электролиний в п.Коктау Хромтауского района Актюбинской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик – **Сарбаев Арман Ерболатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

Технический надзор – **Биданов Мухит**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Авторский надзор – **Сарсенбаева Светлана Сырымбетовна**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Подрядчик (генеральный подрядчик) – **Умьянов Амир Мансурович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

«__18__» _октября__ 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Би-М-72»», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра 14/1 офис 419**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Умьянова Амир Мансуровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: : **Капитальный ремонт электролиний в п.Коктау Хромтауского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Сарбаев Арман Ерболатович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КазТрубаСнаб», ТОО «Абыл-Қаракісі»**;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АктобеСтройЭксперт» , №024 -2015-ГП**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден **приказом ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:Данным проектом предусматривается замена существующих опор ВЛ-0,4 кВ на одноцепныеи двухцепные опоры ВЛИ0,4 кВ разработанныхна базе железобетонных стоек СВ 95-3 изолированные провода (СИП). ВЛ напряжением до1 кВ с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) представляет собой воздушныелинии электропередачи.выполненные на опорах с применением ж/б стоек.К опорам посредством специальной арматуры подвешаны самонесущие изолированные провода (СИП).Крепление

СИП к опорам осуществляется в основном с помощью металлоконструкций,поддерживающих и натяжных зажимов.Соединения и ответвления проводов осуществляется с помощью соединительных и ответвительных зажимов.Помимо линейной арматуры на ВЛИ устанавливаются-мачтовые рубильники с предохранилелями,ограничители перенапряжения. Все опоры ВЛИ-0,4 кВ должны быть заземлены.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – **декабрь, 2017 г**;
месяц, год
окончание работ – **июнь , 2018г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1,5**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5** ;
фактически, месяц: **5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **Капитальный ремонт электролиний в п.Коктау Хромтауского района Актюбинской области**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Би-М-72», директор Умьянов Амир Мансурович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____
подпись, дата

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Генподрядчик ТОО "Би-М-72"**

Субподрядчик **ТОО "КазТрубаСнаб"**

Наименование объекта **СМР по объекту "Капитальный ремонт электролиний в п.Коктау,Хромтауского района"**

Договор №11 от 06.11.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1.					
		Капитальный ремонт электролиний в п.Коктау Хромтауского района Актюбинской области					
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
1	Е11-330202-0101	Демонтаж опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	100,0000		5653,22	565322,00
		НР первого уровня	%	61,7		2021,70	202170,00
		НР второго уровня	%	4,1		314,67	31467,00
		Накладные расходы	%	--		2336,37	233637,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		639,17	63916,72
		Сметная стоимость:				8628,76	862875,72
		РАЗДЕЛ 2.Промежуточная опора П 11					
11	прайс лист АО "Alageum Elektrik" г.Актобе	Стоимость стоек СВ 95-3	шт	34,0000		29464,29	1001786
		НР второго уровня	%	4,1		1208,04	41073
		Накладные расходы	%			1208,04	41073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2453,79	83429
		Сметная стоимость:				33126,11	1126288
		Р.Арматура магистрали					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С124-040202-0810 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130	шт	34,0000		3326,48	113100
		НР второго уровня	%	4,1		136,39	4637
		Накладные расходы	%			136,39	4637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,03	9419
		Сметная стоимость:				3739,89	127156
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				1680208,18
Накладные расходы I уровня			Тенге				202170,00
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				1882378,18
Накладные расходы II уровня			Тенге				77177,62
ИТОГО:			Тенге				1959555,80
Сметная прибыль			Тенге				156764,46
ИТОГО по смете:			Тенге				2116320,26
Итого с временными				1,92%		40633,35	2156953,61
Итого с зимними удорожаниями				2,741%		59122,10	2216075,71
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.							2216075,71
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017 г.							2216075,71
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017 г. с понижающим коэффицентом К=0,9							1994468,14
НДС (12 %)							239336,18
Всего по акту с учетом НДС							2233804,32

Заказчик

Генподрядчик ТОО"Би-М-72"

Директор **Умьянов А.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Субподрядчик

ТОО"КазТрубаСнаб"

Директор **Баянасов А.А.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Заказчик **Генподрядчик ТОО"Би-М-72"** Форма 2-В

Субподрядчик **ТОО "КазТрубаСнаб"**

Наименование **СМР по объекту "Капитальный ремонт электролиний в п.Коктау,Хромтауского района"**

Договор №11 от 06.11.2017 г.доп.согл. №1 12.03.2018 г.

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1.					
		Капитальный ремонт электролиний в п.Коктау Хромтауского района Актюбинской области					
		РАЗДЕЛ 2.Промежуточная опора П 11					
10	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	34,0000		7644,18	259902
		НР первого уровня	%	61,7		2527,13	85922,42
		НР второго уровня	%	4,1		417,02	14179
		Накладные расходы	%	--		2944,15	100101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		847,07	28800
		Сметная стоимость:				11435,40	388804
12	Е11-080101-0307	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	93,5000		760,48	71105
		НР первого уровня	%	50,8		106,13	9923
		НР второго уровня	%	4,1		35,53	3322
		Накладные расходы	%	--		141,06	13245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,17	6748
		Сметная стоимость:				974,31	91098
13	Е11-110101-0201	Отсыпка отмостки песчано-гравийной смесью.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,2000		5389,31	54971
		НР первого уровня	%	60,9		1746,37	17813

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,1		292,56	2984
		Накладные расходы	%	--		2038,93	20797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		594,26	6061
		Сметная стоимость:				8022,50	81829
14	С124-040207-4913 в ценах II квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21	шт	34,0000		2925,40	99464
		НР второго уровня	%	4,1		119,94	4078
		Накладные расходы	%			119,94	4078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,63	8283
		Сметная стоимость:				3288,97	111825
16	С124-040207-5013 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP 22.1	шт	34,0000		1851,40	62948
		НР второго уровня	%	4,1		75,91	2581
		Накладные расходы	%			75,91	2581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,18	5242
		Сметная стоимость:				2081,49	70771
17	С124-040207-5014 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP 22.12	шт	34,0000		1787,14	60763
		НР второго уровня	%	4,1		73,27	2491
		Накладные расходы	%			73,27	2491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,83	5060
		Сметная стоимость:				2009,25	68314
18	С124-040207-3129 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ SL 37.27	шт	34,0000		954,81	32464
		НР второго уровня	%	4,1		39,15	1331
		Накладные расходы	%			39,15	1331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,52	2704
		Сметная стоимость:				1073,47	36498
19	С124-040207-5202 в ценах II квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP 15	шт	34,0000		361,11	12278
		НР второго уровня	%	4,1		14,81	503

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%			14,81	503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,07	1022
		Сметная стоимость:				405,99	13804
20	С121-060405-1406 в ценах II квартала 2017 года	Заземляющий проводник ЗП6	т	0,0170		364881,35	6203
		НР второго уровня	%	4,1		14960,14	254
		Накладные расходы	%			14960,14	254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30387,32	517
		Сметная стоимость:				410228,80	6974
22	С124-040207-4938 в ценах II квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD 2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	27,0000		3660,24	98826
		НР второго уровня	%	4,1		150,07	4052
		Накладные расходы	%			150,07	4052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,82	8230
		Сметная стоимость:				4115,13	111109
23	С124-040207-3212 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 157,1	шт	54,0000		1083,32	58499
		НР второго уровня	%	4,1		44,42	2398
		Накладные расходы	%			44,42	2398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,22	4872
		Сметная стоимость:				1217,96	65770
24	С124-040207-5013в ценах II квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP 22.1	шт	108,0000		1851,40	199951
		НР второго уровня	%	4,1		75,91	8198
		Накладные расходы	%			75,91	8198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,18	16652
		Сметная стоимость:				2081,49	224801
25	С124-040207-0722в ценах II квартала 2017 года	Ремешки бандажные PER 15 ГОСТ Р 51177-98	шт	162,0000		39,78	6444
		НР второго уровня	%	4,1		1,63	264
		Накладные расходы	%			1,63	264

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,31	537
		Сметная стоимость:				44,72	7245
		РАЗДЕЛ 3. Угловая промежуточная опора УП 11					
26	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	6,0000		15991,10	95947
		НР первого уровня	%	61,7		5236,64	31420
		НР второго уровня	%	4,1		870,34	5222
		Накладные расходы	%	--		6106,98	36642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1767,85	10607
		Сметная стоимость:				23865,93	143196
28	Е11-080101-0307	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	33,0000		760,48	25096
		НР первого уровня	%	50,8		106,13	3502
		НР второго уровня	%	4,1		35,53	1173
		Накладные расходы	%	--		141,66	4675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,17	2382
		Сметная стоимость:				974,31	32152
29	Е11-110101-0201	Отсыпка отмостки песчано-гравийной смесью.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,6000		5389,31	19402
		НР первого уровня	%	60,9		1746,37	6287
		НР второго уровня	%	4,1		292,56	1053
		Накладные расходы	%	--		2038,93	7340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		594,26	2139
		Сметная стоимость:				8022,50	28881
30	С124-040207-4913 в ценах II квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21	шт	6,0000		2925,40	17552
		НР второго уровня	%	4,1		119,94	720
		Накладные расходы	%			119,94	720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,63	1462
		Сметная стоимость:				3288,97	19734
32	С124-040207-5013в ценах II квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP 22.1	шт	6,0000		1851,40	11108
		НР второго уровня	%	4,1		75,91	455
		Накладные расходы	%			75,91	455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,18	925

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2081,49	12489
33	С124-040207-5014 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP 22.12	шт	6,0000		1787,14	10723
		НР второго уровня	%	4,1		73,27	440
		Накладные расходы	%			73,27	440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,83	893
		Сметная стоимость:				2009,25	12055
34	С121-060405-1406 в ценах II квартала 2017 года	Заземляющий проводник ЗП6	т	0,0060		364881,35	2189
		НР второго уровня	%	4,1		14960,14	90
		Накладные расходы	%			14960,14	90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30387,32	182
		Сметная стоимость:				410228,80	2461
35	С124-040207-3129в ценах II квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.27	шт	12,0000		954,81	11458
		НР второго уровня	%	4,1		39,15	470
		Накладные расходы	%			39,15	470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,52	954
		Сметная стоимость:				1073,47	12882
36	С124-040207-5202 в ценах II квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP 15	шт	12,0000		361,11	4333
		НР второго уровня	%	4,1		14,81	178
		Накладные расходы	%			14,81	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,07	361
		Сметная стоимость:				405,99	4872
38	С121-060209-0201 в ценах II квартала 2017 года	Кронштейн У-4	т	0,0407		329951,32	13422
		НР второго уровня	%	4,1		13528,00	550
		Накладные расходы	%			13528,00	550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27478,35	1118
		Сметная стоимость:				370957,67	15091

1	2	3	4	5	6	7	8
39	С124-040207-4938 в ценах II квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD 2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт	6,0000		3660,24	21961
		НР второго уровня	%	4,1		150,07	900
		Накладные расходы	%			150,07	900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,82	1829
		Сметная стоимость:				4115,13	24691
40	С124-040207-3212 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1	шт	10,0000		1083,32	10833
		НР второго уровня	%	4,1		44,42	444
		Накладные расходы	%			44,42	444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,22	902
		Сметная стоимость:				1217,96	12180
41	С124-040207-3213 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	шт	1,0000		1107,81	1108
		НР второго уровня	%	4,1		45,42	45
		Накладные расходы	%			45,42	45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,26	92
		Сметная стоимость:				1245,49	1245
42	С124-040207-5013в ценах II квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP 22.1	шт	24,0000		1851,40	44434
		НР второго уровня	%	4,1		75,91	1822
		Накладные расходы	%			75,91	1822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,18	3700
		Сметная стоимость:				2081,49	49956
43	С124-040207-0722в ценах II квартала 2017 года	Ремешки бандажные PER 15 ГОСТ Р 51177-98	шт	35,0000		39,78	1392
		НР второго уровня	%	4,1		1,63	57
		Накладные расходы	%			1,63	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,31	116
		Сметная стоимость:				44,72	1565

РАЗДЕЛ 4. Анкерная концевая опора А 11

1	2	3	4	5	6	7	8
44	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	37,0000		15991,10	591671
		НР первого уровня	%	61,7		5236,64	193756
		НР второго уровня	%	4,1		870,34	32202
		Накладные расходы	%	--		6106,98	225958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1767,85	65410
		Сметная стоимость:				23865,93	883039
46	Е11-080101-0307	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	203,5000		760,48	154757
		НР первого уровня	%	50,8		106,13	21597
		НР второго уровня	%	4,1		35,53	7231
		Накладные расходы	%	--		141,06	28828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,17	14687
		Сметная стоимость:				974,31	198271
47	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кв. Установка	шт	74,0000		2109,22	156082
		НР первого уровня	%	61,7		814,27	60256
		НР второго уровня	%	4,1		119,86	8870
		Накладные расходы	%	--		934,13	69125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,47	18017
		Сметная стоимость:				3286,81	243224
49	Е11-080101-0307	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	65,8600		760,48	50085
		НР первого уровня	%	50,8		106,13	6990
		НР второго уровня	%	4,1		35,53	2340
		Накладные расходы	%	--		141,66	9330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,17	4753
		Сметная стоимость:				974,31	64168
50	Е11-110101-0201	Отсыпка отмостки песчано-гравийной смесью.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	22,2000		5389,31	119643
		НР первого уровня	%	60,9		1746,37	38769
		НР второго уровня	%	4,1		292,56	6495
		Накладные расходы	%	--		2038,93	45264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		594,26	13193
		Сметная стоимость:				8022,50	178099

1	2	3	4	5	6	7	8
51	С121-060510-1601в ценах II квартала 2017 года	Стяжка Г-11	т	0,5328		257853,62	137384
		НР второго уровня	%	4,1		10572,00	5633
		Накладные расходы	%			10572,00	5633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21474,05	11441
		Сметная стоимость:				289899,67	154459
52	С124-040207-2606 в ценах II квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ 36 ГОСТ Р 51177-98	шт	74,0000		147,91	10945
		НР второго уровня	%	4,1		6,06	449
		Накладные расходы	%			6,06	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,32	912
		Сметная стоимость:				166,29	12306
53	С124-040207-4402 в ценах II квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ 37 ГОСТ Р 51177-98	м	192,4000		477,46	91863
		НР второго уровня	%	4,1		19,58	3766
		Накладные расходы	%			19,58	3766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,76	7650
		Сметная стоимость:				536,80	103280
	ИТОГО по акту:		Тенге				3489141
	Итого с временными			1,92%		66991,50	3556132
	Итого с зимними удорожаниями			2,741%		97473,58	3653606
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.						3653606
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017 г.						3653606
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017 г. с понижающим коэффициентом К=0,9						3288245,06
	НДС (12 %)						394589,41
	Всего по акту с учетом НДС						3682834,47

Заказчик

Генподрядчик ТОО "Би-М-72"

Директор **Умьянов А.М.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Субподрядчик

ТОО "КазТрубаСнаб"

Директор **Баянасов А.А.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)