Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Solver", РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Ш.Айталиева, 8/1
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто-Тех-Батыс", РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова, 3, кв. 124

Наименование строительства и его адрес: Асфальтобетонное покрытие на парковке Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Уральск

Форма № КС-3

Договор подряда № 5/2019 от 24.09.2019 года

Справка
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Всего с начала года	в том числе:		октябрь 2019г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка бордюров	392 000	350 000	42 000	392 000	350 000	42 000
	Всего к оплате:				392 000		

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Solver"

Директор

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авто-Тех-Батыс"

Директор Адилян С.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Solver" РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Ш.Айталиева, 8/1

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Авто-Тех-Батыс" РК, ЗКО, г.Уральск, ул. Есенжанова, д.3 кв. 124

ФОРМА 2-В

Наименование объекта: Асфальтобетонное покрытие на парковке Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Уральск

Договр подряда № 5/2019 от 24.09. 2019 года

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**98,0000**		**2445,70**	**239678**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1005)	чел-ч	0,698	68,404	919,31	62884
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,637	1568,55	999
		Итого оплата труда:				**651,87**	**63884**
1.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,5978	4527,00	2706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,5978	1747,00	1044
1.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0392	2601,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0392	1223,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**26,21**	**2569**
1.5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,782	32145,00	185862
1.6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0588	29804,00	1752
1.7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1666	15286,00	2547
1.8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,98	310,00	304
1.9	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	98	--	--
		Итого материалов:				**1777,81**	**174225**
		Накладные расходы	%	108		704,02	68994
		Сметная прибыль	%	8		251,98	24694
		Сметная стоимость:				**3401,70**	**333366**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**239678**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**62884**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2569**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**999**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**174225**
		- материалов, изделий и конструкций					

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				68994
	ИТОГО:		Тенге				308673
	Сметная прибыль		Тенге				24694
	ИТОГО по акту:		Тенге				333366

С коэф. пересчета в цены 2019 г 2525/2405 **350 000**

Н Д С - 12% **42 000**

ВСЕГО ПО АКТУ: **392 000**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Solver", РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Ш.Айталиева, 8/1
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто-Тех-Батыс", РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова, 3, кв. 124

Наименование строительства и его адрес: Асфальтобетонное покрытие на парковке Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Уральск

Форма № КС-3

Договор подряда № 5/2019 от 24.09.2019 года

Справка
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Всего с начала года	в том числе:		октябрь 2019г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство покрытия из к/з и м/з асфальтобетона	5 950 000	5 312 500	637 500	5 950 000	5 312 500	637 500
	Всего к оплате:				5 950 000		

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Solver"

Директор _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авто-Тех-Батыс"

Директор _____ Адамян С.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Solver" РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Ш.Айталиева, 8/1

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Авто-Тех-Батыс" РК, ЗКО, г.Уральск, ул. Есенжанова, д.3 кв. 124

Наименование объекта: Асфальтобетонное покрытие на парковке Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Уральск

Договр подряда № 5/2019 от 24.09. 2019 года

ФОРМА 2-В

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**476,0000**		**2269,62**	**1080339**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=939)	чел-ч	0,033	15,708	939,00	14750
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	21,115	1597,51	33732
		Итого оплата труда:				**101,85**	**48482**
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,17136	9605,00	1646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,17136	1747,00	299
1. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	1,894	4389,00	8315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	1,894	1223,00	2316
1. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,119	4360,00	4877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,119	1747,00	1955
1. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	5,046	3540,00	17861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	5,046	1462,00	7377
1. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	11,376	5415,00	61603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	11,376	1747,00	19874
1. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,238	5557,00	6877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,238	1223,00	1514

1	2	3	4	5	6	7	8
1.9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,27132	6267,00	1700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,27132	1462,00	397
		Итого эксплуатация машин:				**216,13**	**102880**
1.10	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	7,14	8934,00	63789
1.11	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	89,964	9992,00	898920
1.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	14,28	--	--
		Итого материалов:				**2022,50**	**962709**
		Накладные расходы	%	108		110,00	52360
		Сметная прибыль	%	8		190,37	90616
		Сметная стоимость:				**2569,99**	**1223315**
2	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**476,0000**		**1115,96**	**531196**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=939)	чел-ч	0,0398	18,945	939,00	17789
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	15,779	1637,93	25846
		Итого оплата труда:				**91,67**	**43635**
2.3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	1,618	9605,00	15545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,618	1747,00	2827
2.4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,428	4389,00	6267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,428	1223,00	1746
2.5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,119	4360,00	4877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,119	1747,00	1955
2.6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	5,664	5415,00	30673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	5,664	1747,00	9895
2.7	3201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	4,094	5959,00	24394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	4,094	1747,00	7152
2.8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	1,856	5557,00	10316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,856	1223,00	2270
		Итого эксплуатация машин:				**193,43**	**92072**
2.9	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1437	68,401	5759,00	393923
2.10	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	4,76	5759,00	27413

1	2	3	4	5	6	7	8
2.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	14,28	--	--
		Итого материалов:				**885,16**	**421335**
		Накладные расходы	%	108		99,00	47126
		Сметная прибыль	%	8		97,20	46266
		Сметная стоимость:				**1312,16**	**624588**
3	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=7**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	**м2 основания**	**476,0000**		**-591,21**	**-281418**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=939)	чел-ч	0,00434	2,066	-939,00	-1940
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01512	7,197	-1545,65	-11124
		Итого оплата труда:				**-27,45**	**-13064**
3.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	2,766	-4389,00	-12138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	2,766	-1223,00	-3383
3.4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00476	2,266	-5415,00	-12269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	2,266	-1747,00	-3959
3.5	3201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00455	2,166	-5959,00	-12906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00455	2,166	-1747,00	-3784
		Итого эксплуатация машин:				**-78,39**	**-37313**
3.6	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08393	39,951	-5759,00	-230076
3.7	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00441	2,099	-5759,00	-12089
		Итого материалов:				**-508,75**	**-242165**
		Накладные расходы	%	108		-29,64	-14109
		Сметная прибыль	%	8		-49,67	-23642
		Сметная стоимость:				**-670,52**	**-319169**
4	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3330**		**1712,45**	**570**
4.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,19314	1462,00	282
		Итого оплата труда:				**847,96**	**282**
4.2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,09657	5905,00	570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,19314	1462,00	282
		Итого эксплуатация машин:				**1712,45**	**570**
4.3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,34299	--	--
		Итого материалов:				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		915,80	305
		Сметная прибыль	%	8		210,26	70
		Сметная стоимость:				**2838,51**	**945**
5	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,3430**		**126030,00**	**43228**
		Сметная прибыль	%	8		10082,40	3458
		Сметная стоимость:				**136112,40**	**46687**
6	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**476,0000**		**135,86**	**64670**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,0336	15,994	1223,00	19560
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	7,983	1675,53	13375
		Итого оплата труда:				**69,19**	**32935**
6. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,652	3540,00	5847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,652	1462,00	2415
6. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	4,808	5415,00	26033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	4,808	1747,00	8400
6. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,18564	5557,00	1032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,18564	1223,00	227
6. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,6664	120,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,333	8600,00	11462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,333	1747,00	2329
6. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00476	2601,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00476	1223,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**93,42**	**44466**
6. 9	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002951	218211,00	644
6.10	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,005141	--	--
6.11	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0925	44,03	--	--
		Итого материалов:				**1,35**	**644**
		Накладные расходы	%	108		74,73	35570
		Сметная прибыль	%	8		16,85	8019
		Сметная стоимость:				**227,44**	**108260**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**476,0000**		**0,52**	**248**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,00036	0,17136	1223,00	210
		Итого оплата труда:				**0,44**	**210**
7. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,32368	120,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**39**
7. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,002666	--	--
7. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0464	22,086	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		0,48	226
		Сметная прибыль	%	8		0,08	38
		Сметная стоимость:				**1,08**	**513**
8	**2102-0501-0501 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**66,1200**		**25763,82**	**1703504**
		Сметная прибыль	%	8		2061,11	136280
		Сметная стоимость:				**27824,93**	**1839784**
9	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2380**		**1712,45**	**408**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,13804	1462,00	202
		Итого оплата труда:				**847,96**	**202**
9. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,06902	5905,00	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,13804	1462,00	202
		Итого эксплуатация машин:				**1712,45**	**408**
9. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,24514	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		915,80	218
		Сметная прибыль	%	8		210,26	50
		Сметная стоимость:				**2838,51**	**676**
10	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,2450**		**126030,00**	**30877**
		Сметная прибыль	%	8		10082,40	2470
		Сметная стоимость:				**136112,40**	**33348**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**476,0000**		**142,14**	**67660**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,0336	15,994	1223,00	19560
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	8,011	1674,85	13417
		Итого оплата труда:				**69,28**	**32978**
11. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,652	3540,00	5847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,652	1462,00	2415
11. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	4,808	5415,00	26033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	4,808	1747,00	8400
11. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,01428	4527,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,01428	1747,00	25
11. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,18564	5557,00	1032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,18564	1223,00	227
11. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,6664	120,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,333	8600,00	11462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,333	1747,00	2329
11. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,01904	2601,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,01904	1223,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**93,63**	**44568**
11.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002951	218211,00	644
11.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0714	40451,00	2888
11.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,005141	--	--
11.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	45,982	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**3532**
		Накладные расходы	%	108		74,82	35616
		Сметная прибыль	%	8		17,36	8262
		Сметная стоимость:				**234,32**	**111538**
12	**2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**45,9800**		**27982,00**	**1286612**
		Сметная прибыль	%	8		2238,56	102929
		Сметная стоимость:				**30220,56**	**1389541**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4527896
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				69929
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				247690
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				75730
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4210277
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				157312
	ИТОГО:		Тенге				4685208
	Сметная прибыль		Тенге				374817
	ИТОГО по акту:		Тенге				5060025

С коэф. пересчета в цены 2019 г 2525/2405 — 5 312 500

Н Д С - 12% — 637 500

ВСЕГО ПО АКТУ: — 5 950 000

ЗАКАЗЧИК:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Solver", РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Ш.Айталиева, 8/1
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто-Тех-Батыс", РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова, 3, кв. 124

Наименование строительства и его адрес: Асфальтобетонное покрытие на парковке Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Уральск

Форма № КС-3

Договор подряда № 5/2019 от 24.09.2019 года

Справка
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Всего с начала года	в том числе:		октябрь 2019г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ямочный ремонт	278 550	248 705	29 845	278 550	248 705	29 845
	Всего к оплате:				278 550		

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Solver"

Директор

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авто-Тех-Батыс"

Директор Адамян С.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Solver" РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Ш.Айталиева, 8/1
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Авто-Тех-Батыс" РК, ЗКО, г.Уральск, ул. Есенжанова, д.3 кв. 124
Наименование объекта: **Асфальтобетонное покрытие на парковке Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Уральск**

ФОРМА 2-В

Договр подряда № 5/2019 от 24.09. 2019 года

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1218-0101-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 60 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	**м2**	**30,9500**		**1520,49**	**47059**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=972)	чел-ч	1,298	40,173	919,13	36924
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0766	2,371	1257,38	2981
		Итого оплата труда:				**1289,35**	**39905**
1.3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0342	1,058	3540,00	3747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0342	1,058	1462,00	1547
1.4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,041	1,269	2462,00	3124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	1,269	1223,00	1552
1.5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,082	2,538	50,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.6	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,014	0,4333	729,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,04333	2601,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,04333	1223,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**226,91**	**7023**
1.8	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,125	3,869	--	--
1.9	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,166	5,138	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	2113-0104-9904 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0008	0,02476	132911,00	3291
		Итого материалов:				**100,55**	**3112**
		Накладные расходы	%	72		928,33	28732
		Сметная прибыль	%	8		195,91	6063
		Сметная стоимость:				**2644,72**	**81854**
2	**2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**5,1300**		**27982,00**	**143548**
		Сметная прибыль	%	8		2238,56	11484
		Сметная стоимость:				**30220,56**	**155031**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**190607**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**36924**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7023**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2981**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**146660**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**28732**
ИТОГО:			Тенге				**219339**
Сметная прибыль			Тенге				**17547**
ИТОГО по акту:			Тенге				**236886**

С коэф. пересчета в цены 2019 г 2525/2405 — 248 705
Н Д С - 12% — 29 845
ВСЕГО ПО АКТУ: — 278 550

ЗАКАЗЧИК:_____

ПОДРЯДЧИК:_____