"Ақтөбе қаласының сәулет және қала құрылыс бөлімі" ММ
«25» 12 2018 ж.
№ 12-10 есепке алынды

Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабря 2018 года

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Актобе»**
Актюбинская область,г.Актобе ул.И.Алтынсарина 31,57е
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 03 сентября 2018 года, ТОО «Би-М-72», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра 14/1**, офис 419
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:
ТОО «ТранзитПром» технадзор Халиков И.Б. аттестат №KZ08VJE00036525; KZ78VJE00036526 от 03.04.2018 г. аттестат №KZ89VJE00030993 от 03.10.2017 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от декабря 2018 г.ПрК «Актюбгражданпроект» Усембеков Е.А.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона «Нур-Актобе» г.Актобе. 9 этажный жилой дом №11 в микррайоне №3 жилого массива «Нур-Актобе» Наружные инженерные сети.**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область, г.Актобе**,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «___»_____20___ года
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__ года №_____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **выданного ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области, № KZ35REA00116154 от 12.12.2018 года**;
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ПрК «Актюбгражданпроект» РП 18724263**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **приказом ГУ «Отдел строительства города Актобе »**
приказ №03-8/457
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – **ноябрь 2018г**;
месяц, год
окончание работ – **декабрь 2018г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1,5**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**;
фактически, месяц:_____ ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **отсутствует**;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Электроснабжения. Для обеспечение электроэнергии 9 этажного жилого дома №11 в микрорайоне №3 произведено прокладки кабеля марки АВбШв-1 4х95 мм2 L=884 м, трубы асбестоцементные Ø100 мм -162 м, муфта концевая КВТпН4-70/120 -14 шт, для заземление уголок 50х50х5мм – 30 м, полоса 40х4 мм – 436 м.
Тепловые сети: Бесканальная прокладка труб Ø 159х4,5 мм ППУ ПЭ L=42 м, труб Ø 325х7 мм ППУ ПЭ L=253 м, установка задвижек отсекающих Ø300 мм – 2 шт, задвижки Ø150 мм – 2 шт, задвижки Ø50 мм – 4 шт для дренажных колодцев.
Водопровод и канализация: Прокладка водопроводных трубопроводов Ø110 мм SDR17 - L=110 м, смотровой водопроводный колодец Ø1,5 м – 1 шт, прокладка самотечных канализационных трубопроводов Ø150 мм L=116 м, самотечные колодцы Ø1,5 м – 4 шт
Газоснабжения: Прокладка газопроводных труб Ø110х6,6мм SDR17, стальные трубы Ø5,7 мм-47 м, Ø76мм -45,5 м, Ø89мм 43,5 м, Ø108 мм -48 м, задвижки стальные Ø100 мм – 1 шт.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **66454,27** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **50111,109** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря --- тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **52213,022** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **50111,109** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **--** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона «Нур-Актобе» г.Актобе. 9 этажный жилой дом №11 в микррайоне №3 жилого массива «Нур-Актобе» Наружные инженерные сети.** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик – **Алимбаев Асылбек Сыдыкович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

Технический надзор – **Халиков Ислам Булатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Авторский надзор – **Усембеков Есенгельды Абдрашитович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Подрядчик (генеральный подрядчик) – **Умьянов Амир Мансурович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Би-М-72»», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра 14/1 офис 419**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Умьянова Амир Мансуровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: : **Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона «Нур – Актобе» г.Актобе. 9 этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива «Нур – Актобе» г.Актобе**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Актобе» Алимбаев Асылбек Сыдыкович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КазТрубаСнаб», ТОО «Абыл-Каракісі»**;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПрК «Актюбгражданпроект» рабочий проект 18724263**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден **приказом ГУ «Отдел строительства города Актобе»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Электроснабжения. Для обеспечение электроэнергии 9 этажного жилого дома №11 в микрорайоне №3 произведено прокладки кабеля марки АВбШв-1 4х95 мм2 L=884 м, трубы асбестоцементные Ø100 мм -162 м, муфта концевая КВТпН4-70/120 -14 шт, для заземление уголок 50х50х5мм – 30 м, полоса 40х4 мм – 436 м.
Тепловые сети: Бесканальная прокладка труб Ø 159х4,5 мм ППУ ПЭ L=42 м, труб Ø 325х7 мм ППУ ПЭ L=253 м, установка задвижек отсекающих Ø300 мм – 2 шт, задвижки Ø150 мм – 2 шт, задвижки Ø50 мм – 4 шт для дренажных колодцев.

Водопровод и канализация: Прокладка водопроводных трубопроводов Ø110 мм SDR17 - L=110 м, смотровой водопроводный колодец Ø1,5 м – 1 шт, прокладка самотечных канализационных трубопроводов Ø150 мм L=116 м, самотечные колодцы Ø1,5 м – 4 шт
Газоснабжения: Прокладка газопроводных труб Ø110х6,6мм SDR17, стальные трубы Ø5,7 мм-47 м, Ø76мм -45,5 м, Ø89мм 43,5 м, Ø108 мм -48 м, задвижки стальные Ø100 мм – 1 шт.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – **ноябрь 2018**;
месяц, год
окончание работ – **декабрь 2018**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1,5**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**
фактически, месяц: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает : **Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона «Нур – Актобе» г.Актобе. 9 этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива «Нур – Актобе» г.Актобе**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Би-М-72», директор Умьянов Амир Мансурович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____
подпись, дата

М.П.

Заказчик : Генподрядчик ТОО "Би-М-72"
Субподрядчик :ТОО"КазТрубаСнаб"
Наименование стройки Строительство жилых домов на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9 этажный жилой дом №11 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе"г.Актобе. Наружные инженерные сети.

Договор № 8 от 30.10.2018 г.

Форма 2-В

Акт выполненных работ за ноябрь 2018г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1										
		сети 0,4кВ										
		ОТДЕЛ 1.Сети 0,4кВ										
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	618		383,23	207,63	236836	128314	26724	86066	348734
		НР - 72%; СП - 8%				132,36	61,06	81798	37738		25832	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	237		467,48	401,30	110792	95107	--	34104	156488
		НР - 72%; СП - 8%				66,18	133,68	15685	31683		11592	
3	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	521		137,06	115,00	71409	59915	--	22646	101579
		НР - 72%; СП - 8%				22,06	38,31	11493	19959		7524	
4	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	10		407,16	340,98	4072	3410	--	1294	5795
		НР - 72%; СП - 8%				66,18	113,59	662	1136		429	
5	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	20		237,36	204,27	4747	4085	--	1456	6700
		НР - 72%; СП - 8%				33,09	68,05	662	1361		496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,162	1143185,32	--	185196	--	159483	19542	221117
		НР - 76%; СП - 8%			158725,00	--	25713	--		16379	
7	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	162	536,99	281,58	86993	45615	7428	33818	130475
		НР - 72%; СП - 8%			209,57	80,36	33950	13019		9665	
8	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	104	1045,63	572,38	108746	59527	26277	29683	149504
		НР - 72%; СП - 8%			220,60	175,81	22942	18285		11074	
9	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	28120,31	21429,42	449925	342871	1166	157319	655823
		НР - 72%; СП - 8%			6618,00	7038,12	105888	112610		48579	
10	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Герметизация кабельных вводов	проход кабеля	8	1095,37	--	8763	--	4616	2986	12689
		НР - 72%; СП - 8%			518,41	--	4147	--		940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1267479				
		Накладные расходы	Тенге				388914				
		Сметная прибыль	Тенге				132510				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1788903				
		ОТДЕЛ 2.Заземление									
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж									
19	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	1491,83	181,32	17902	2176	4192	8745	28778
		НР - 72%; СП - 8%			961,20	50,90	11534	611		2132	
20	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	436	236,22	22,79	102994	9938	27865	48788	163924
		НР - 72%; СП - 8%			149,52	5,89	65191	2570		12143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				120896				
		Накладные расходы	Тенге				57532				
		Сметная прибыль	Тенге				14274				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				192702				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

тепловые сети

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы и арматура-бесканальная прокладка									
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песчаная подсыпка и засыпка трубопроводов.Устройство	м3 основания	80,35	2924,98	149,24	235022	11991	153613	71795	331362
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	69418	3102		24545	
12	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,173	1790665,09	797894,09	309785	138036	8308	197227	547573
		НР - 99%; СП - 8%			944743,88	206812,17	163441	35779		40561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				544807				
		Накладные расходы	Тенге				269022				
		Сметная прибыль	Тенге				65106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				878935				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

наружный водопровод

		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы									
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4	2924,98	149,24	11700	597	7647	3574	16496
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	3456	154		1222	
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,11	302237,06	92946,74	33246	10224	615	24931	62831
		НР - 99%; СП - 8%			203700,00	25234,29	22407	2776		4654	
15	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	111,1	1258,00	--	139764	--	139764	--	150945
		СП - 8%			--	--	--	--		11181	
16	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	62693,74	--	439	--	106	329	830
		НР - 99%; СП - 8%			47534,50	--	333	--		61	
17	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1774,03	74,40	1774	74	331	1388	3415
		НР - 99%; СП - 8%			1369,20	33,09	1369	33		253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57842,00	--	57842	--	57842	--	62469
		СП - 8%			--	--	--	--		4627	
19	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами 219мм х 6мм-108мм х 4мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1	11266,00	--	11266	--	11266	--	12167
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
20	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	911,03	58,68	1822	117	123	1566	3659
		НР - 99%; СП - 8%			790,80	--	1582	--		271	
21	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2156,00	--	4312	--	4312	--	4657
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
22	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2185,86	178,02	8743	712	492	7507	17551
		НР - 99%; СП - 8%			1884,74	11,03	7539	44		1300	
23	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5518,00	--	22072	--	22072	--	23838
		СП - 8%			--	--	--	--		1766	
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1223,51	803,71	3671	2411	--	1868	5982
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	1259	628		443	
25	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1547,00	--	1547	--	1547	--	1671
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
26	2302-0303-7311 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4558,00	--	9116	--	9116	--	9845
		СП - 8%			--	--	--	--		729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы из трубы водопроводной стальной диаметром 150мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0005	706714,85	212910,09	353	106	29	249	651
					435600,00	67350,66	218	34		48	
28	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,502	3630,00	--	1822	--	1822	--	1968
					--	--	--	--		146	
29	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы из трубы водопроводной стальной диаметром 350мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1624149,50	743037,17	1624	743	137	957	2788
					744150,00	222730,21	744	223		207	
30	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,004	19237,00	--	19314	--	19314	--	20859
					--	--	--	--		1545	
31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	32614,03	8154,56	51204	12803	25047	18052	74797
					8505,60	3108,65	13354	4881		5540	
32	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	14841,00	--	14841	--	14841	--	16028
					--	--	--	--		1187	
33	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина колодца из керамического кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,06	28261,23	2072,88	1696	124	1259	313	2170
					5218,15	397,08	313	24		161	
34	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических стремянок *СП - 8%*	т	0,01708	521281,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	
35	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные под отмостку. устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,54	5357,08	864,94	2893	467	1058	1453	4694
					2532,53	330,90	1368	179		348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,27	21316,99 3100,02	7,20 --	5756 837	2 --	4917	787 523	7066
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты, колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	12,72	823,56 230,23	18,61 2,21	10476 2929	237 28	7310	2750 1058	14283
38	1122-1101-0106 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	20798,04 6500,90	12803,62 3617,30	20798 6501	12804 3617	1493	10017 2465	33280
39	3205-0101-0108 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт *СП - 8%*	маш.-ч	4	1128,00 --	1128,00 232,00	4512 --	4512 928		-- 361	4873
40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упор бетонный для труб д-110мм из бетона М150. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,112	23924,53 4522,70	1095,90 220,79	2680 507	123 25	2050	483 253	3416
41	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	18073,00 --	-- --	18073 --	-- --	18073	-- 1446	19519
42	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	17235,00 --	-- --	17235 --	-- --	17235	-- 1379	18614
43	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	15796,00 --	-- --	31592 --	-- --	31592	-- 2527	34119
44	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	4601,00 --	-- --	9202 --	-- --	9202	-- 736	9938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042,00	--	5042	--	5042	--	5445
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				535330				
		Накладные расходы	Тенге				75975				
		Сметная прибыль	Тенге				48922				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				660227				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3

наружная канализация

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4	2924,98	149,24	11700	597	7647	3574	16496
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	3456	154		1222	
14	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полипропиленновых труб, д-150мм. Укладка	км трубопровода	0,11614	401240,18	131595,86	46600	15284	1711	33461	86466
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	29605	4195		6405	
15	2301-0603-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	117,3014	960,00	--	112609	--	112609	--	121618
		СП - 8%			--	--	--	--		9009	
16	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,98	33494,77	9462,47	32825	9273	9770	17060	53875
		НР - 99%; СП - 8%			14063,17	3520,37	13782	3450		3991	
17	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,3	28172,98	6308,98	177490	39747	76065	76113	273891
		НР - 99%; СП - 8%			9790,17	2413,35	61678	15204		20288	
18	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	14841,00	--	59364	--	59364	--	64113
		СП - 8%			--	--	--	--		4749	
19	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина колодца из керамического кирпича. Кладка	м3 кладки	0,12	28261,23	2072,88	3391	249	2516	627	4339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			5218,15	397,08	626	48		321	
20	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических стремянок	т	0,05536	521281,00	--	28858	--	28858	--	31167
		СП - 8%			--	--	--	--		2309	
21	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчанные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,16	5357,08	864,94	11571	1868	4233	5814	18776
		НР - 94%; СП - 8%			2532,53	330,90	5470	715		1391	
22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,08	21316,99	7,20	23022	8	19666	3147	28263
		НР - 94%; СП - 8%			3100,02	--	3348	--		2094	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты, колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	33,15	823,56	18,61	27301	617	19052	7166	37224
		НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	7632	73		2757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				534731				
		Накладные расходы	Тенге				146335				
		Сметная прибыль	Тенге				54536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				735602				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4

газопровод низкого давления

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	2924,98	149,24	1462	75	955	447	2062
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	432	19		153	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	295919,06	92118,74	1480	461	--	1133	2822
		НР - 99%; СП - 8%			203700,00	25234,29	1019	126		209	
10	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,05	1521,00	--	7681	--	7681	--	8296
		СП - 8%			--	--	--	--		614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из стальной трубы д-250мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0008	1203655,81 554180,00	621883,70 212802,73	963 443	498 170	22	607 126	1696
12	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,8032	6771,00 --	-- --	5438 --	-- --	5438	-- 435	5874
13	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0008	2903053,49 296904,00	213207,14 35517,58	2322 238	171 28	1913	263 207	2793
14	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	3416,02 2636,40	253,38 48,85	3416 2636	253 49	527	2632 484	6531
22	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения д-108х4мм по фасаду дома. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	48	3486,11 814,90	63,70 20,00	167333 39115	3057 960	125161	39274 16529	223135
23	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения д-89х3мм по фасаду дома. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	43,5	2763,03 814,90	63,70 20,00	120192 35448	2771 870	81973	35592 12463	168246
24	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения д-76х3мм по фасаду дома. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	45,5	2367,19 737,34	43,65 14,06	107707 33549	1986 640	72172	33505 11297	152509
25	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения д-57х3мм по фасаду дома. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	47	1827,01 621,57	36,33 12,02	85869 29214	1707 565	54948	29183 9204	124257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	189	462,24	--	87363	--	2776	82896	183880
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			447,55	--	84587	--		13621	
		Накладные расходы	Тенге				591226				
		Сметная прибыль	Тенге				225532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				65342				
		Всего по акту	Тенге				882100				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					5138469				
		Итого					46246				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,61 %					5184715				
		Итого					83474				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					5268189				
		Итого					105364				
		Итого с понижающим коэф-том К=0,840000086					5373553				
		НДС 12 %					4513785,08				
		Всего по акту с учетом НДС(12 %)					541654,21				
							5055439,29				

Заказчик: Генподрядчик ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Субподрядчик : ТОО "КазТрубаСнаб"

Директор _____ Баянасов А.А.