от 25.05.2016г.

Заказчик: **ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
г.Караганда, Бульвар Мира, 39
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Код 4902251

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**
г.Караганда, ул.Мелитопольская, 16
БИН 030440004011
БИК LARIKZKA
ИИК KZ0577470KZ220317087
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Договор: **№42 от 12.05.2016г.**

Акт № 1
выполненных работ за период с 12 мая по 25 мая 2016 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	105 166 360.32
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0.00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0.00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0.00
5	Виды исполняемых работ:	Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Волгодонская (от ул.Гоголя до 7-магистрали)
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	53 140 434.03
7	Сумма выполненных работ с 12.05.2016г. по 25.05.2016г.	53 140 434.03
8	Удержание резерва 5%	2 657 021.70
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее выполненных	50 483 412.33
10	без НДС	45 074 475.29
11	НДС	5 408 937.04

ЗАКАЗЧИК :
И.о. руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

_____ **Иманбай А.М.**

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер"

_____ **Мауленов К.М.**

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Волгодонская

Договор №42 от 12.05.2016г.

Акт №1
о приемке выполненных работ
за период с 12 мая по 25 мая 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда проезжей части								
1*	**Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см**								
		м2	16650.45	202.84	196.64	3377445	3274213	318668	0.03	581
				6.04	8.35	100569	139031	133	0.03	559
2	**Е0168-3-5**	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5 м2**								
		м2	2350	1350.15	43.25	3172860	101645	888189	1.85	4350
				297.56	18.19	699266	42746	119.7	0.07	165
3	**Е010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**								
		Т	2347.20175	45.00	45.00	105624	105624	21125	--	--
				--	9.00	--	21125	100	0.19	444
4	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**								
		т	4.824729	39376.59	339.59	189981	1638	904	0.58	3
				--	140.94	--	680	133	0.58	3
5	**Е0127-16-1**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона**								
			285.25	4006.29	167.92	1142796	47901	34152	0.19	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		34.65	55.37	9884	15794	133	0.19	[illegible]
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4.824729	39376.59	339.59	189981	1638	904	0.58	3
		т		--	140.94	--	680	133	0.58	3
7	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой 6 см)	16082.43	384.21	13.29	6179082	213690	167481	0.04	606
		м2		6.51	1.32	104697	21229	133	--	77
8	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(до толщ. 6 см)	16082.43	184.24	2.17	2962975	34943	4715	--	6
		м2		0.08	0.14	1287	2258	133	--	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17320744	3781292			5602
			Тенге			915702	243544			1312
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17320744				
		Материалы -	Тенге			572900				
		Всего заработная плата -	Тенге				1159246			
		Местные материалы -	Тенге			12050850				
		Накладные расходы -	Тенге			1436138				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							718
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				215421			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1125413				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19882295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7632
		Сметная заработная плата -	Тенге				1374666			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19882295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7632
		Сметная заработная плата -	Тенге				1374666			
		С дополнительными отпусками, выслугой лет				20 160 647.13				
		С коэффициентом перерасчета в цены 2016 г.				55 179 699.14				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 103 593.98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				56 283 293.12				
		Итого со скидкой К=0.843				47 446 816.10				
		НДС, 12%				5 693 617.93				
		Итого:				53 140 434.03				

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ К.М.Мауленов

Принял:
Заказчик:
Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
_____ Р.М.Кожакапанов

Главный специалист сектора автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
_____ Д.Д.Кабаев

Исполнитель:
Директор ИП "Ешкеев"
_____ А.И.Ешкеев

Эксперт
_____ П.З.Скурихин

от 11.07.2016г.

Заказчик: ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Код 4902251

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
БИК LARIKZKA
ИИК KZ0577470KZ220317087
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Договор: №42 от 12.05.2016г.

Акт № 2
выполненных работ за период с 26 мая по 11 июля 2016 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	105 166 360.32
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	53 140 434.03
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0.00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	50 483 412.33
5	Виды исполняемых работ:	Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Волгодонская (от ул.Гоголя до 7-магистрали)
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	102 614 118.24
7	Сумма выполненных работ с 26.05.2016г. по 11.07.2016г.	49 473 684.21
8	Удержание резерва 5%	2 473 684.21
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее выполненных	47 000 000.00
10	без НДС	41 964 285.71
11	НДС	5 035 714.29

ЗАКАЗЧИК :
И.о. руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

_____ Иманбай А.М.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер"

_____ Мауленов К.М.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Волгодонская

Договор №42 от 12.05.2016г.

Акт №2
о приемке выполненных работ
за период с 26 мая по 11 июля 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда проезжей части								
1	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1.509237	39376.59	339.59	59429	513	283	0.58	1
		т		--	140.94	--	213	133	0.58	1
2	E0127-16-1	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона**	35	4006.29	167.92	140220	5877	4190	0.19	7
		т		34.65	55.37	1213	1938	133	0.19	7
		Остоновки-5шт								
3	E0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала**	375	58.90	31.93	22087	11973	9107	0.06	21
		м2		8.33	9.93	3124	3724	133	0.04	13
4	E0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	375	300.78	33.28	112793	12481	8223	0.03	12
		м2		5.00	11.49	1875	4308	133	0.04	15
5	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0.075	39376.59	339.59	2953	25	14	0.58	--
		т		--	140.94	--	11	133	0.58	--

6	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой 5 см)	375	496.27	13.29	186101	4983	3905	0.04	14
		м2		6.51	1.32	2441	495	133	--	2
7	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(до толщ. 5 см)	375	120.19	1.09	45071	407	55	--	--
		м2		0.04	0.07	15	26	133	--	--
		Установка бордюрного камня								
8	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0.768	683.10	--	525	--	502	3.24	2
		м3		531.00	--	408	--	123	--	--
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	96	539.66	6.63	51807	637	14101	0.70	67
		м		108.68	1.76	10433	169	133	0.01	1
10	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 (БР100.20.08)	1.536	22400.00	--	34406	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1.509237	39376.59	339.59	59429	513	283	0.58	1
		т		--	140.94	--	213	133	0.58	1

12	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой 6 см)	5030.79	384.21	13.29	1932896	66845	52390	0.04	189
		м2		6.51	1.32	32750	6641	133	--	24
13	Е0127-102-3 Изм. и	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к	5030.79	184.24	2.17	926856	10931	1475	--	2
		м2		0.08	0.14	402	706	133	--	2
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4.147644	39376.59	339.59	163320	1408	777	0.58	2
		т		--	140.94	--	585	133	0.58	2
15	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой 5 см)	20738.22	496.27	13.29	10291740	275553	215966	0.04	781
		м2		6.51	1.32	135006	27374	133	--	99
16	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(до толщ. 5 см)	20738.22	120.19	1.09	2492534	22529	3040	--	4
		м2		0.04	0.07	830	1456	133	--	5
		Съезды и парковочные карманы								

17	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	770	58.90	31.93	45352	24585	18700	0.06	43
		м2		8.33	9.93	6414	7646	133	0.04	27
18	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	770	300.78	33.28	231602	25627	16884	0.03	25
		м2		5.00	11.49	3850	8845	133	0.04	31
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0.283255	39376.59	339.59	11154	96	53	0.58	--
		т		--	140.94	--	40	133	0.58	--
20	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	404.65	496.27	13.29	200815	5377	4214	0.04	15
		м2		6.51	1.32	2634	534	133	--	2
21	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(до толщ. 6 см)	404.65	240.38	2.17	97270	879	119	--	--
		м2		0.08	0.14	32	57	133	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			17108361	471239			1187
			Тенге			201428	64979			232
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17108361				
	Материалы -		Тенге			327597				
	Всего заработная плата -		Тенге				266407			
	Местные материалы -		Тенге			16108098				

		Накладные расходы -	Тенге			354280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53142			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1047758				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18510400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1596
		Сметная заработная плата -	Тенге				319549			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18510400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1596
		Сметная заработная плата -	Тенге				319549			
		С дополнительными отпусками, выслугой лет				18 769 545.60				
		С коэффициентом перерасчета в цены 2016 г.				51 372 237.73				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 027 444.75				
		Итого:				52 399 682.48				
		Итого со скидкой К=0.843				44 172 932.33				
		НДС, 12%				5 300 751.88				
		Итого:				49 473 684.21				

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ К.М.Мауленов

Принял:
Заказчик:
Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
_____ Р.М.Кожакапанов

Главный специалист сектора автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
_____ Д.Д.Кабаев

Технадзор:
Директор ИП "Ешкеев"
_____ А.И.Ешкеев

Эксперт:
_____ П.З.Скурихин

от 07.10.2016г.

Заказчик: **ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
г.Караганда, Бульвар Мира, 39
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Код 4902251

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**
г.Караганда, ул.Мелитопольская, 16
БИН 030440004011
БИК LARIKZKA
ИИК KZ0577470KZ220317087
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Договор: **№42 от 12.05.2016г.**

Акт № 3
выполненных работ за период с 12 июля по 7 октября 2016 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	105 166 360,32
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	102 614 118,24
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	97 483 412,33
5	Виды исполняемых работ:	Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Волгодонская (от ул.Гоголя до 7-магистрали)
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	105 166 360,32
7	Сумма выполненных работ с 12.07.2016г. по 7.10.2016г.	2 552 242,08
8	Удержание резерва 5%	127 612,10
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее выполненных	2 424 629,98
10	без НДС	2 164 848,20
11	НДС	259 781,78

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

_____ **Иманбай А.М.**

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер"

_____ **Мауленов К.М.**

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Волгодонская

Договор №42 от 12.05.2016г.

Акт №3
о приемке выполненных работ
за период с 12 июля по 7 октября 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-63-11	**Укрепление обочин /щебеночной/ смесью толщиной 10 см**	4000	114,48	20,37	457902	81482	54191	0,03	127
		м2		4,79	5,40	19160	21585	133	0,02	81
		Съезды и парковочные карманы								
2	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,255745	39376,59	339,59	10070	87	48	0,58	--
		т		--	140,94	--	36	133	0,58	--
3	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см**	365,35	496,27	13,29	181312	4854	3805	0,04	14
		м2		6,51	1,32	2378	482	133	--	2

4	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(до толщ. 6 см)								
			365,35	240,38	2,17	87823	794	107	--	--
		м2		0,08	0,14	29	51	133	--	--
5	Е0123-24-1прим.	Демонтаж люков (с сохранением материала)	18	244,67	35,42	4404	638	5212	1,31	24
		шт		209,25	13,50	3767	243	130	0,07	1
6	Е0106-19-1	Наращиваение горловины колодца	0,63	8968,53	316,01	5650	199	984	8,25	5
		м3		1368,00	119,39	862	75	105	0,58	--
7	Е0123-24-1	Установка люков (ранее демонтированных)	18	288,27	35,42	5189	638	5212	1,31	24
		шт		209,25	13,50	3767	243	130	0,07	1
		Разметка порезжей части								
8	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линие й 0,1 м	3,8	10970,65	1692,25	41688	6431	5469	3,18	12
		км		450,00	632,07	1710	2402	133	2,85	11
9	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,3	6556,45	1692,25	1967	508	432	3,18	1
		км		450,00	632,07	135	190	133	2,85	1
10	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1,4	4349,35	1692,25	6089	2369	2015	3,18	4
		км		450,00	632,07	630	885	133	2,85	4
11	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,4	8763,55	1692,25	3505	677	576	3,18	1
		км		450,00	632,07	180	253	133	2,85	1
12	Е0127-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	0,02	37455,85	1692,25	749	34	29	3,18	--
		км		450,00	632,07	9	13	133	2,85	--
13	С11011-1164 Изм. и доп. вып. 20	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами 450-800 мкм	225	73,00	--	16425	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			822775	98710			212
			Тенге			32626	26458			103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			822775				

Материалы -		Тенге			52663				
Всего заработная плата -		Тенге				59084			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16425				
Местные материалы -		Тенге			622351				
	Накладные расходы -	Тенге			78079				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11712			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54051				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			954906				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
	Сметная заработная плата -	Тенге				70796			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			954906				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
	Сметная заработная плата -	Тенге				70796			
	С дополнительными отпусками, выслугой лет				968 274,68				
	С коэффициентом перерасчета в цены 2016 г.				2 650 184,42				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				53 003,69				
	Итого:				2 703 188,10				
	Итого со скидкой К=0.843				2 278 787,57				
	НДС, 12%				273 454,51				
	Итого:				2 552 242,08				

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ К.М.Мауленов

Принял:
Заказчик:
И.о. заместителя руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
_____ Р.М.Кожакапанов

Главный специалист сектора автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
_____ Д.Д.Кабаев

Главный специалист сектора автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
_____ И.А.Канкулова

Технадзор:
Директор ИП "Ешкеев"
_____ А.И.Ешкеев

Эксперт
_____ П.З.Курихин